Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 540 от 25.09.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы в с. Садчиковка

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г.

Локальная смета 2-1-2

Общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10		11	

РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки

5	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	15,52	1629,48	17,38	25289	270	6312	2,21	34				
				370,01	6,55	5743	102	108	0,03	-				
		м2												
		Утепление стен тамбуров												
6	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	54	190,97	62,69	10312	3385	6278	0,61	33				
				105,83	23,35	5715	1261	90	0,12	6				
		м2												
7	СПрайс стр.1,2	-Утеплитель ISOVER ВентФасад-Оптима 50	2,7	6009,55	-	16226	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
		Перегородки-экраны в санузлах												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0156-27-2	-Установка дверных /оконных/ приборов накладных	36	23,81	-	857	-	907	0,15	5
				23,33	-	840	-	108	-	-
		шт								
13	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	18	77,9	-	1402	-	1486	0,39	7
				76,46	-	1376	-	108	-	-
		шт								
14	С11011-819	-Петля накладная	36	40	-	1440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С11011-817	-Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	18	688	-	12384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	67911	3655			80
	Тенге	13674	1363			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	67911	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15036	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	30050	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	14984	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2248	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4974	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	87868	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		94
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17284	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	87868	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		94
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17284	-		-

РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка

		Потолок								
52	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков ("Алинекс-Пластер"-4мм,"Алинек с Финиш"-2мм)	640,5	355,49	4,93	227690	3154	72202	0,64	408
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			117,43	1,86	75212	1193	94,5	0,01	6
		м2								
53	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1140,5	79,7	2,91	90898	3322	55287	0,3	341
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			50,2	1,1	57250	1255	94,5	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доп	E0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	381,14	-326,29	-2,21	-124362	-842	-128195	-1,76	-671
				-319,5	-0,83	-121774	-316	105	-	-2
доп	C11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими м2	381,14	-1070	-	-407820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Стены								
57	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	670,8	135,62	2,63	90974	1761	48032	0,45	301
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			74,78	0,99	50165	662	94,5	-	3
58	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	1196,8	73,71	2,35	88216	2812	51651	0,27	318
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			44,77	0,9	53580	1077	94,5	-	5
59	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	263,3	185,31	2,35	48793	619	22629	0,54	142
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			90,05	0,9	23709	237	94,5	-	1
60	E0115-17-5	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястри откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	9,75	-1067,7	-5,78	-10410	-56	-2712	-1,75	-17
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-293,22	-3,93	-2859	-38	93,6	-0,02	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3978	10770			821
			Тенге			135283	4069			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3978	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	139353	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-407820	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			118895	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		59
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	17834	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7372	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		901
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	157187	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			130245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		901
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	157187	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Полы								
		Первый этаж								
		Сер.2.244-1 в.6 дет.376. Площ. - 9,7 м2								
63	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	9,7	1978,48	37,95	19191	368	1741	0,92	9
				152,78	9,32	1482	90	110,7	0,05	-
64	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов керамогранитных м	10,379	960,82	1,62	9972	17	520	0,26	3
				44,4	0,84	461	9	110,7	-	-
		Сер.2.244-1 в.6 дет.388. Площ. - 638,87 м2								
69	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	638,87	1978,48	37,95	1263989	24245	114641	0,92	588
				152,78	9,32	97605	5955	110,7	0,05	30
70	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12	-Устройство плинтусов керамогранитных	683,5909	960,82	1,62	656809	1107	34234	0,26	181
				44,4	0,84	30352	572	110,7	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м								
		Сер.2.244-1 в.6 дет.567. Площ. - 163 м2								
76	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	163	915,67	6,13	149254	998	12556	0,44	72
				67,28	2,31	10966	377	110,7	0,01	2
77	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	204,905	178,36	0,09	36547	18	3434	0,09	19
				15,12	0,02	3098	4	110,7	-	-
		Сер.2.244-1 в.6 дет.740. Площ. - 21,9 м2								
81	Е0157-23-2	-Устройство плинтусов цементных 1м	23,433	58,15	2,01	1363	47	666	0,15	4
				25,36	0,32	594	7	110,7	-	-
		Сер.2.244-1 в.6 дет.406Д. Площ. - 141,6 м2								
83	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	11,6	302,18	12,44	3505	144	831	0,41	5
				60,03	4,67	696	54	110,7	0,02	-
84	Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-1,1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	12,76	283,79	23,03	3621	294	1518	0,48	6
				98,84	8,64	1261	110	110,7	0,04	1
85	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	11,6	302,18	12,44	3505	144	831	0,41	5
				60,03	4,67	696	54	110,7	0,02	-
86	Е0111-11-2 к-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	81,2	48,58	0,84	3945	68	93	0,01	-
				0,72	0,31	59	25	110,7	-	-
87	СПрайс стр.3	-Пудра алюминиевая ПАП-1 кг	6,2304	271,12	-	1689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями	141,6	1007,1	14,65	142605	2074	31808	1,22	173
				197,43	5,49	27956	777	110,7	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	полов								
		м2								
89	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	3,6	174,02	2,26	626	8	200	0,29	1
				49,84	0,34	179	1	110,7	-	-
		1м								
		Сер.2.244-1 в.6 по дет.226. Площ. - 315,1 м2								
95	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	315,1	180,18	2,35	56774	740	27081	0,54	169
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			90,05	0,9	28373	284	94,5	-	1
		м2								
		Сер.2.244-1 в.6 по дет.226. Площ. - 148,95 м2								
97	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	148,95	180,18	2,35	26838	350	12801	0,54	80
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			90,05	0,9	13412	134	94,5	-	1
		м2								
		Сер.2.244-1 в.6 дет.747Д. Площ. - 43,6 м2								
113	Е0157-23-2	-Устройство плинтусов цементных	46,652	58,15	2,01	2713	94	1326	0,15	7
				25,36	0,32	1183	15	110,7	-	-
		1м								
		Сер.2.244-1 в.6 дет.340. Площ. - 40,1 м2								
114	Е0111-27-7	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	40,1	1978,48	37,95	79337	1522	7196	0,92	37
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			152,78	9,32	6126	374	110,7	0,05	2
		м2								
		Второй этаж								
		Сер.2.244-1 в.6 дет.190. Площ. - 618,77 м2								
121	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	520,325	180,18	2,35	93752	1223	44718	0,54	279
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			90,05	0,9	46853	468	94,5	-	2
		м2								
		Сер.2.244-1 в.6 дет.346Д. Площ. - 41,9 м2								
122	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ремонт)	2,095	302,18	12,44	633	26	150	0,41	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			60,03	4,67	126	10	110,7	0,02	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25к-1, 1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	4,609	281,95 98,84	23,03 8,64	1299 456	106 40	548 110,7	0,48 0,04	2 -
124	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	4,19	302,18 60,03	12,44 4,67	1266 252	52 20	300 110,7	0,41 0,02	2 -
		Сер.2.244-1 в.6 дет.513. Площ. - 63,8 м2								
129	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	6,38	302,18 60,03	12,44 4,67	1928 383	79 30	457 110,7	0,41 0,02	3 -
130	СПрайс стр.3	-Пудра алюминиевая ПАП-1 кг	0,45936	271,12 -	- -	125 -	- -	- -	- -	- -
131	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	63,8	875,01 67,28	6,13 2,31	55826 4292	391 148	4915 110,7	0,44 0,01	28 1
132	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	68,266	178,36 15,12	0,09 0,02	12176 1032	6 1	1144 110,7	0,09 -	6 -
		Сер.2.244-1 в.6 дет.340. Площ. - 44,16 м2								
133	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	14,16	1978,48 152,78	37,95 9,32	28015 2163	537 132	2541 110,7	0,92 0,05	13 1
		Сер.2.244-1 в.6 дет.509. Площ. - 64,7 м2								
136	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	6,47	302,18 60,03	12,44 4,67	1955 388	80 30	463 110,7	0,41 0,02	3 -
137	СПрайс стр.3	-Пудра алюминиевая ПАП-1 кг	0,46584	271,12 -	- -	126 -	- -	- -	- -	- -
139	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	69,229	178,36 15,12	0,09 0,02	12348 1047	6 1	1160 110,7	0,09 -	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м								
		Третий этаж								
		Сер.2.244-1 в.6 дет.190. Площ. - 495,3 м2								
142	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	75,99	302,18	12,44	22963	945	5443	0,41	31
	т.ч.	толщиной 20 мм								
	п-1.25			60,03	4,67	4562	355	110,7	0,02	2
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
143	СПрайс	-Пудра алюминиевая ПАП-1	5,47128	271,12	-	1483	-	-	-	-
	стр.3									
		кг		-	-	-	-	-	-	-
146	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером	495,3	180,18	2,35	89243	1164	42568	0,54	266
		масляным разбеленным								
	т.ч.	деревянных полов		90,05	0,9	44599	446	94,5	-	2
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
		Сер.2.244-1 в.6 дет.346Д. Площ. - 36,7 м2								
147	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	1,835	302,18	12,44	555	23	131	0,41	1
	т.ч.	толщиной 20 мм (ремонт)								
	п-1.25			60,03	4,67	110	9	110,7	0,02	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
148	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	4,037	281,95	23,03	1138	93	480	0,48	2
	т.ч.	оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	399	35	110,7	0,04	-
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25									
	к-1,1	м2								
149	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	3,67	302,18	12,44	1109	46	263	0,41	2
	т.ч.	толщиной 20 мм								
	п-1.25			60,03	4,67	220	17	110,7	0,02	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
		Сер.2.244-1 в.6 дет.513. Площ. - 15 м2								
154	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	1,5	302,18	12,44	453	19	107	0,41	1
	т.ч.	толщиной 20 мм								
	п-1.25			60,03	4,67	90	7	110,7	0,02	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
155	СПрайс	-Пудра алюминиевая ПАП-1	0,108	271,12	-	29	-	-	-	-
	стр.3									
		кг		-	-	-	-	-	-	-
156	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	15	875,01	6,13	13125	92	1156	0,44	7
	т.ч.	линолеума на мастике КН-2								
	п-1.25			67,28	2,31	1009	35	110,7	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
157	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов	16,05	178,36	0,09	2863	1	269	0,09	2
		поливинилхлоридных								
				15,12	0,02	243	-	110,7	-	-
		1м								
		Сер.2.244-1 в.6 дет.340. Площ. - 30,04 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	10,04	1978,48 152,78	37,95 9,32	19864 1534	381 94	1802 110,7	0,92 0,05	9 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2824559	37511			2021
			Тенге			334259	10721			54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2824559	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	344980	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3453	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			360093	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		180
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	54014	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			191079	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3375731	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2255
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	398994	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3375731	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2255
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	398994	-		-

РАЗДЕЛ 5. Проемы

Окна

171	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	117,2712	379,3 196,66	23,6 8,22	44481 23063	2767 964	25949 108	1,18 0,04	138 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
172	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	1,3054	460,21	24,15	601	32	313	1,28	2
				213,7	7,99	279	10	108	0,04	-
173	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	11,5149	-371,23	-23,59	-4275	-272	-2051	-0,94	-11
				-156,91	-7,99	-1807	-92	108	-0,04	-
174	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	0,6866	510,22	23,76	350	16	191	1,5	1
				250,39	7,73	172	5	108	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
175	E0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	1,84632	-406,32 --- -179,48	-23,17 --- -7,73	-750 --- -331	-43 --- -14	-373 --- 108	-1,07 --- -0,04	-2 --- -
176	E0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	2,7996	-537,52 --- -265,62	-23,97 --- -7,73	-1505 --- -744	-67 --- -22	-826 --- 108	-1,59 --- -0,04	-4 --- -
177	C12061-719	-Блоки оконные из ПВХ профилей	69,4499	6433	-	446771	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99		-	-	-	-	-	-	-
178	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	5,4608	5618 -	- -	30679 -	- -	- -	- -	- -
179	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	0,0359	-6433 -	- -	-231 -	- -	- -	- -	- -
180	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкци и со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	10,1736	-5618 -	- -	-57155 -	- -	- -	- -	- -
181	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	0,6866	6433 -	- -	4417 -	- -	- -	- -	- -
182	С12061-714 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной	1,84632	-6226 -	- -	-11495 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99								
183	С12061-707 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,84632	-4472 -	- -	-8257 -	- -	- -	- -	- -
184	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,6686	4884 -	- -	3265 -	- -	- -	- -	- -
185	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	11,46824	-4472 -	- -	-51286 -	- -	- -	- -	- -
доп	С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	44,2068	4884 -	- -	215906 -	- -	- -	- -	- -
186	Е0156-10-1	м2 -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	80,494	77,69 25,09	0,47 0,09	6253 2020	38 7	2189 108	0,16 -	13 -
187	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм (550 мм)	80,494	4890 -	- -	393616 -	- -	- -	- -	- -
		м Двери внутренние								
193	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь	0,4142	446,86 174,4	128,16 44,59	185 72	53 18	98 108	1,03 0,17	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	проема до 3 м2								
		м2								
194	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	29,9674	671,57	39,81	20125	1193	7589	1,32	40
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			219,42	15,05	6575	451	108	0,07	2
		м2								
195	Е0110-92-2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	6,1272	352,5	25,51	2160	156	1004	0,86	5
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002			142,88	8,91	875	55	108	0,04	-
		м2								
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
201	С12061-192	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6,1272	12700	-	77815	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
203	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	17	-1500	-	-25500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Двери наружные								
212	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,045	17023,17	1416,44	766	64	559	94,42	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			14826,38	497,81	667	22	81	2,44	-
		т								
214	СПрайс стр.4	-Дверь стальная 2070х880	1	16439,76	-	16440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
215	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей,	0,1006247	17023,17	1416,44	1713	143	1249	94,42	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (решетчатая дверь)		14826,38	497,81	1492	50	81	2,44	-
216	С12021-87	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,1006247	180100	-	18123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1123213	4080			195
			Тенге			32334	1455			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1086172	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	31557	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1018545	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			34082	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5112	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			67215	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1187469	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		205
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	36670	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37041	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2232	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34562	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1808	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	271	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2331	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41180	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2503	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1228649	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		220
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39172	-		-

РАЗДЕЛ 6. Крыша

Крыша 1 в осях 1-15 и А-Г

241	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	180	840,4	3,11	151273	560	2368	0,07	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		11,13	1,15	2004	207	107,1	0,01	1
242	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с	0,409828	15836,43	6844,83	6490	2805	2568	33,24	14
	т.ч.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ограждением (ЛМ1,ЛМ2)		5796	1941,09	2375	796	81	6,83	3
243	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,409828	133700 / -	- / -	54794 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Крыша 2 в осях 5-11 и И-Н								
251	Е0110-14-1	-Установка стропил	2,255	21898,02 / 3907,13	417,85 / 157,5	49380 / 8811	942 / 355	9899 / 108	25,42 / 0,78	57 / 2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3								
268	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	3246,04 / 1107,45	102,01 / 39,37	6492 / 2215	204 / 79	2477 / 108	6,99 / 0,19	14 / -
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт								
269	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий м2	2,033	3960 / -	- / -	8051 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
270	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт	2	308 / -	- / -	616 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
271	С11011-819	-Петля накладная шт	4	40 / -	- / -	160 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
272	С11011-813	-Задвижка накладная шт	2	142 / -	- / -	284 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Крыша 3 в осях 11-14 и И-Н								
297	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	3246,04 / 1107,45	102,01 / 39,37	6492 / 2215	204 / 79	2477 / 108	6,99 / 0,19	14 / -
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт								
298	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий м2	2,033	3960 / -	- / -	8051 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
299	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт	2	308 / -	- / -	616 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
300	С11011-819	-Петля накладная	4	40	-	160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	С11011-813	-Задвижка накладная шт	2	- 142	- -	- 284	- -	- -	- -	- -
302	Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (ЛМ1,ЛМ2) шт	0,1568	- 15836,43 5796	- 6844,83 1941,09	- 2483 909	- 1073 304	- 983 81	- 33,24 6,83	- 5 1
303	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,1568	133700 -	- -	20964 -	- -	- -	- -	- -
		Крыша 4 в осях 7-9 и Г-И								
328	Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (ЛМ1,ЛМ2) т	0,0784	15836,43 5796	6844,83 1941,09	1242 454	537 152	491 81	33,24 6,83	3 1
329	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0784	133700 -	- -	10482 -	- -	- -	- -	- -
		Крыша 5 в осях 1-4 и Д-М								
354	Е0110-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство слуховых окон шт	2	3246,04 1107,45	102,01 39,37	6492 2215	204 79	2477 108	6,99 0,19	14 -
355	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий м2	2,033	3960 -	- -	8051 -	- -	- -	- -	- -
356	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт	2	308 -	- -	616 -	- -	- -	- -	- -
357	С11011-819	-Петля накладная шт	4	40 -	- -	160 -	- -	- -	- -	- -
358	С11011-813	-Задвижка накладная шт	2	142 -	- -	284 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге Тенге			343916 21198	6530 2050			133 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			247461	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18257	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27332	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2955	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16030	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			283189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21212	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			96455	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4991	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86240	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	606	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6030	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5597	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			389716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26809	-		-

РАЗДЕЛ 7. Устройство вентшахт

		Вентшахта ВЕ1								
389	Е0120-20-6	-Установка зонтов над шахтами	1	1635,01	16,18	1635	16	188	0,93	1
	т.ч.	из листовой оцинкованной								
	п-1.25	стали, круглого сечения		157,58	5,91	158	6	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	диаметром 500 мм								
	К=1,25									
		шт								
		Вентшахта ВЕ2								
397	Е0120-20-6	-Установка зонтов над шахтами	1	1635,01	16,18	1635	16	188	0,93	1
	т.ч.	из листовой оцинкованной								
	п-1.25	стали, круглого сечения		157,58	5,91	158	6	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	диаметром 500 мм								
	К=1,25									
		шт								
		Вентшахта ВЕ3								
405	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами	1	1665,01	16,18	1665	16	188	0,93	1
	т.ч.	из листовой оцинкованной								
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		157,58	5,91	158	6	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	периметром 1600 мм								
	К=1,25									
		шт								
		Вентшахта ВЕ4								
413	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами	2	1665,01	16,18	3330	32	377	0,93	2
	т.ч.	из листовой оцинкованной								
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		157,58	5,91	315	12	115,2	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	периметром 1600 мм								
		шт								
		Вентшахта ВЕ5, ВЕ14, В11 (3 шт.)								
422	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами	3	1665,01	16,18	4995	49	565	0,93	3
	т.ч.	из листовой оцинкованной								
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		157,58	5,91	473	18	115,2	0,03	-
	К=1,15 и К=1,25	периметром 1600 мм								
		шт								
		Вентшахта ВЕ6-ВЕ9, ВЕ13 (5 шт.)								
431	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами	5	1665,01	16,18	8325	81	942	0,93	5
	т.ч.	из листовой оцинкованной								
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		157,58	5,91	788	30	115,2	0,03	-
	К=1,15 и К=1,25	периметром 1600 мм								
		шт								
		Вентшахта ВЕ10								
440	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами	1	1665,01	16,18	1665	16	188	0,93	1
	т.ч.	из листовой оцинкованной								
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		157,58	5,91	158	6	115,2	0,03	-
	К=1,15 и К=1,25	периметром 1600 мм								
		шт								
		Вентшахта ВЕ11								
449	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами	3	1665,01	16,18	4995	49	565	0,93	3
	т.ч.	из листовой оцинкованной								
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		157,58	5,91	473	18	115,2	0,03	-
	К=1,15 и К=1,25	периметром 1600 мм								
		шт								
		Вентшахта ВЕ12								
458	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами	4	1665,01	16,18	6660	65	753	0,93	4
	т.ч.	из листовой оцинкованной								
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		157,58	5,91	630	24	115,2	0,03	-
	К=1,15 и К=1,25	периметром 1600 мм								
		шт								
		Вентшахта ВЕ15								
467	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами	2	1665,01	16,18	3330	32	377	0,93	2
	т.ч.	из листовой оцинкованной								
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		157,58	5,91	315	12	115,2	0,03	-
	К=1,15 и К=1,25	периметром 1600 мм								
		шт								
		Вентшахта ВЕ20								
485	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами	1	1665,01	16,18	1665	16	188	0,93	1
	т.ч.	из листовой оцинкованной								
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		157,58	5,91	158	6	115,2	0,03	-
	К=1,15 и К=1,25	периметром 1600 мм								
		шт								
		Вентшахта ВЕ21								
494	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами	1	1665,01	16,18	1665	16	188	0,93	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм		157,58	5,91	158	6	115,2	0,03	-
		шт								
		Вентшахта В5								
527	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами	1	1665,01	16,18	1665	16	188	0,93	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм		157,58	5,91	158	6	115,2	0,03	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			43230	421			24
			Тенге			4097	154			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			43230	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4251	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4897	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	735	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2888	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51015	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4985	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			51015	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4985	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Крыльца, пандус								
		Крыльцо Кр-1								
601	Е0113-26-12	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	58,61925	42,79	0,11	2508	7	153	0,02	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2	эмалью ХВ-124 (за два раза)		3,16	0,06	185	4	81	-	-
		м2								
602	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	4,8	137,88	10,38	662	50	564	0,65	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			108,31	1,46	520	7	107,1	0,01	-
		м2								
603	С11011-3786 Изм. и доп. вып.17 к-1,15	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	5,52	557	-	3075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
604	Е0115-39-1	-Облицовка фасада алюминиевыми	14,7	399,9	6,58	5878	97	3220	1,38	20
	Изм. и	панелями с устройством								
	доп. вып.	несущего каркаса с шагом 600		231,24	0,59	3399	9	94,5	-	-
	10, 12	мм, из Г-образного профиля								
	т.ч.									
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
605	СПрайс	-Шляпный профиль ПШ-28	52,8	79,52	-	4199	-	-	-	-
	стр.9									
		м		-	-	-	-	-	-	-
606	СПрайс	-Фасадная кассета МП1005	14,7	830,21	-	12204	-	-	-	-
	стр.10									
		м2		-	-	-	-	-	-	-
607	СПрайс	-Завершающий профиль	6,1	318,52	-	1943	-	-	-	-
	стр.12									
		м		-	-	-	-	-	-	-
608	Е0113-26-12	-Окраска металлических	12,4902	42,79	0,11	534	1	33	0,02	-
		огрунтованных поверхностей								
	т.ч.	эмалью ХВ-124 (за два раза)		3,16	0,06	40	1	81	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к-2									
		Крыльцо Кр-2 (3 шт.)								
633	Е127-34-2	-Установка бортовых бетонных	36	-912,84	-8,29	-32862	-298	-5480	-0,8	-29
	Изм. и	камней сечением 150х300 мм								
	доп. вып.	при других видах покрытий		-124,98	-2,2	-4499	-79	119,7	-0,01	-
	2 СН РК	БР100.20.8								
	8.02-01-20									
	02, СН РК	м								
	8.02-03-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									
	РК									
	8.02-03-20									
	02									
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
640	Е0113-26-12	-Окраска металлических	49,68064	42,79	0,11	2126	6	130	0,02	1
		огрунтованных поверхностей								
	т.ч.	эмалью ХВ-124 (за два раза)		3,16	0,06	157	3	81	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
641	Е0115-39-1	-Облицовка фасада алюминиевыми	16,4	368,42	5,26	6042	86	3471	1,2	20
	Изм. и доп. вып. 10, 12	панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля		201,08	0,47	3298	8	105	-	-
		м2								
642	СПрайс стр.9	-Шляпный профиль ПШ-28	74,8	79,52	-	5948	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
643	СПрайс стр.10	-Фасадная кассета МП1005	16,4	830,21	-	13615	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
644	Е0112-7-6	-Устройство кровель различных	8,2	875,03	10,25	7175	84	2420	1,7	14
	Изм. и доп. вып. 12	типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей		271,69	3,85	2228	32	107,1	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
647	Е0113-26-12	-Окраска металлических	0,000184	42,79	0,11	1	-	-	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2	огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 (за два раза)		3,16	0,06	-	-	-	-	-
		м2								
		Крыльцо Кр-3, Кр-4								
656	Е0113-26-12	-Окраска металлических	38,232128	42,79	0,11	1636	4	100	0,02	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2	огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 (за два раза)		3,16	0,06	121	2	81	-	-
		м2								
657	Е0112-7-6	-Устройство кровель различных	7,24	875,03	10,25	6335	74	2137	1,7	12
	Изм. и доп. вып. 12	типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей		271,69	3,85	1967	28	107,1	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
658	Е0115-39-1	-Облицовка фасада алюминиевыми	8,4	368,42	5,26	3095	44	1778	1,2	10
	Изм. и доп. вып. 10, 12	панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля		201,08	0,47	1689	4	105	-	-
		м2								
659	СПрайс стр.9	-Шляпный профиль ПШ-28	53	79,52	-	4215	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
660	СПрайс стр.10	-Фасадная кассета МП1005	8,4	830,21	-	6974	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-	-	-	-	-	-	-
661	Е0109-49-1	-Постановка строительных	40	23,18	0,29	927	12	745	0,14	5
	т.ч.	болтов с гайками и шайбами		22,9	0,11	916	4	81	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
662	С11011-59	-Болты строительные с гайками	0,014	149300	-	2090	-	-	-	-
		и шайбами		-	-	-	-	-	-	-
		т								
665	Е0113-26-12	-Окраска металлических	8,85336	42,79	0,11	379	1	23	0,02	-
		огрунтованных поверхностей								
	т.ч.	эмалью ХВ-124 (за два раза)		3,16	0,06	28	1	81	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к-2									
		Крыльцо Кр-5								
677	Е0113-26-12	-Окраска металлических	23,53592	42,79	0,11	1007	3	61	0,02	-
		огрунтованных поверхностей								
	т.ч.	эмалью ХВ-124 (за два раза)		3,16	0,06	74	1	81	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к-2									
678	Е0115-39-1	-Облицовка фасада алюминиевыми	4,1	368,42	5,26	1511	22	868	1,2	5
	Изм. и	панелями с устройством								
	доп. вып.	несущего каркаса с шагом 600		201,08	0,47	824	2	105	-	-
	10, 12	мм, из Г-образного профиля								
		м2								
679	СПрайс	-Шляпный профиль ПШ-28	36,2	79,52	-	2879	-	-	-	-
	стр.9									
		м		-	-	-	-	-	-	-
680	СПрайс	-Фасадная кассета МП1005	4,1	830,21	-	3404	-	-	-	-
	стр.10									
		м2		-	-	-	-	-	-	-
681	Е0112-7-6	-Устройство кровель различных	5,6	875,03	10,25	4900	57	1653	1,7	10
	Изм. и	типов. Устройство покрытия								
	доп. вып.	слуховых окон		271,69	3,85	1521	22	107,1	0,02	-
	12	металлочерепицей								
	т.ч.									
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
684	Е0113-26-12	-Окраска металлических	9,00176	42,79	0,11	385	1	24	0,02	-
		огрунтованных поверхностей								
	т.ч.	эмалью ХВ-124 (за два раза)		3,16	0,06	28	1	81	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к-2									
		Крыльцо Кр-6								
696	Е0113-26-12	-Окраска металлических	25,7366	42,79	0,11	1101	3	67	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огрунтованных поверхностей								
	т.ч.	эмалью ХВ-124 (за два раза)		3,16	0,06	81	2	81	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к-2									
697	Е0115-39-1	-Облицовка фасада алюминиевыми	4,1	368,42	5,26	1511	22	868	1,2	5
	Изм. и	панелями с устройством								
	доп. вып.	несущего каркаса с шагом 600		201,08	0,47	824	2	105	-	-
	10, 12	мм, из Г-образного профиля								
		м2								
698	СПрайс	-Шляпный профиль ПШ-28	50	79,52	-	3976	-	-	-	-
	стр.9									
		м		-	-	-	-	-	-	-
699	СПрайс	-Фасадная кассета МП1005	4,1	830,21	-	3404	-	-	-	-
	стр.10									
		м2		-	-	-	-	-	-	-
700	Е0112-7-6	-Устройство кровель различных	7,6	875,03	10,25	6650	78	2243	1,7	13
	Изм. и	типов. Устройство покрытия								
	доп. вып.	слуховых окон		271,69	3,85	2065	29	107,1	0,02	-
	12	металлочерепицей								
	т.ч.									
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
703	Е0113-26-12-	Окраска металлических	10,23688	42,79	0,11	438	1	27	0,02	-
		огрунтованных поверхностей								
	т.ч.	эмалью ХВ-124 (за два раза)		3,16	0,06	32	1	81	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к-2									
		Пандус ПН-1								
730	Е0113-26-12-	Окраска металлических	21,7239	42,79	0,11	930	2	57	0,02	-
		огрунтованных поверхностей								
	т.ч.	эмалью ХВ-124 (за два раза)		3,16	0,06	69	1	81	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к-2									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	90795	356		92
	Тенге	15569	83		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	89868	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14731	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	67925	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	14414	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2162	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6257	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	110539	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16893	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			927	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	920	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			745	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	112	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1032	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			112312	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17926	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Вентшахта								
751	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной	15	146,3	1,49	2195	22	508	0,18	3
т.ч.		пароизоляции в один слой								
п-1.25				31,05	0,56	466	8	107,1	-	-
К=1,15 и		м2								
К=1,25										
752	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая,	0,00276	184000	-	508	-	-	-	-
		толщина 0,2-0,5 мм								
		т		-	-	-	-	-	-	-
753	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из	15	69,86	17,33	1048	260	948	0,35	5
т.ч.		легких /ячеистых/ бетонов или								
п-1.25		фибролита насухо		52,53	6,5	788	97	107,1	0,03	-
К=1,15 и										
К=1,25		м2								
754	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные	1,545	14600	-	22557	-	-	-	-
Изм. и		ISOVER, марка OL-E жесткие								
доп.вып.4				-	-	-	-	-	-	-
СН РК		м3								
8.02-04-20										
02, СН РК										
8.02-04С-2										
004										
755	Е0112-14-2	-Утепление покрытий	1,8	4341,73	307,15	7815	553	1070	3,12	6
т.ч.		/монолитное и засыпка/								
п-1.25		керамзитом		439,88	115,31	792	208	107,1	0,56	1
К=1,15 и										
К=1,25		м3								
756	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих	15	235,1	19,93	3527	299	760	0,28	4
т.ч.		цементно-песчаных стяжек								
п-1.25		толщиной 15 мм		39,85	7,45	598	112	107,1	0,04	1
К=1,15 и										
К=1,25		м2								
758	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	3,6	105,69	3,28	380	12	53	0,08	-
т.ч.										
п-1.25		м2		12,09	1,24	44	4	110,7	0,01	-
К=1,15 и										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
759	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,36	3010,65	-	1084	-	243	3,73	1
	т.ч.			610,65	-	220	-	110,7	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м3								
760	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,5	11627,73	-	5814	-	361	4,21	2
	т.ч.			652,05	-	326	-	110,7	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м3								
761	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5	284	-	142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
762	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0146	5604,41	409,16	82	6	32	13,34	-
	т.ч.			2173,5	154,69	32	2	94,5	0,75	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		1т								
763	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0102	53600	-	547	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
764	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0044	50600	-	223	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
765	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	3,6	1735,43	37,49	6248	135	929	1,36	5
	т.ч.			219,17	14,04	789	51	110,7	0,07	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	52168	1287				26
	Тенге	4053	482				2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	52168	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4536	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	23834	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	4905	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	736	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3424	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5272	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			60497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5272	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Фасад								
787	Е0115-39-7	-Облицовка фасада алкминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	146	138,92	1,27	20283	186	6039	0,27	40
	Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		43,57	0,2	6362	29	94,5	-	-
790	С11031-100	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	15,28275	7634	-	116669	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
	02	м3								
799	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	18,4928	135,63	0,78	2508	14	1561	0,5	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			79,18	0,29	1464	5	106,2	-	-
		м2								
800	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1373	15836,43	6844,83	2174	940	860	33,24	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			5796	1941,09	796	267	81	6,83	1
		т								
801	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1373	133700	-	18357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
802	Е0113-26-12	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 (за два раза)	14,2792	42,79	0,11	611	2	37	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2			3,16	0,06	45	1	81	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			160602	1141			54
			Тенге			8667	302			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			140071	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7907	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116669	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1146	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8862	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			156571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9052	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20531	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1062	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18357	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			860	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	129	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1284	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1191	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			179246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10243	-		-

РАЗДЕЛ 11. Дополнительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Утепление стен тамбуров								
доп	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен ("Алинекс Финиш"-3мм)	54	231,79	4,29	12516	232	4410	0,52	28
	т.ч.			84,79	1,64	4579	88	94,5	0,01	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м2								
		Перегородки в санузлах (замена на меланин)								
доп	E0110-88-1	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции (применительно)	70,68	1255,33	14	88727	990	25488	1,97	139
	т.ч.			328,61	5,29	23226	374	108	0,03	2
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м2								
доп	E0156-27-2	-Установка дверных /оконных/ приборов накладных	48	23,81	-	1143	-	1209	0,15	7
				23,33	-	1120	-	108	-	-
		шт								
доп	E0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	3	77,9	-	234	-	248	0,39	1
				76,46	-	229	-	108	-	-
		шт								
доп	C11011-819	-Петля накладная	48	40	-	1920	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
доп	С11011-817	-Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	3	688	-	2064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Полы								
доп	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных (взамен деревянных)	1665,2	178,36	0,09	297005	150	27909	0,09	157
				15,12	0,02	25178	33	110,7	-	-
		1м								
		Проемы								
		Двери внутренние								
доп	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,629	671,57	39,81	1094	65	413	1,32	2
				219,42	15,05	357	25	108	0,07	-
		м2								
доп	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	0,9405	352,5	25,51	332	24	154	0,86	1
				142,88	8,91	134	8	108	0,04	-
		м2								
доп	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	21,4763	4010	-	86120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
доп	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	8,5242	3540	-	30176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
доп	С12061-192	-Двери входные из ПХВ профилей	0,9405	12700	-	11944	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
доп	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	21	1380	-	28980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Двери наружные (замена деревянной двери на стальную в котельной)								
доп	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /дверь в котельной/	0,045	17023,17	1416,44	766	64	559	94,42	4
				14826,38	497,81	667	22	81	2,44	-
		т								
доп	СПрайс	-Дверь стальная	1	17278,52	-	17279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Крыша								
		Кровля над вентшахтой (замена мягкой кровли на металлочерепицу)								
доп	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стропил	0,305	21898,02	417,85	6679	127	1339	25,42	8
		м3		3907,13	157,5	1192	48	108	0,78	-
доп	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,305	153,44	28,11	47	9	49	0,78	-
				123,75	10,58	38	3	120	0,05	-
		м3								
доп	СПрайс стр.5	-Биоогнезащитный препарат	2,867	206,75	-	593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
доп	Е0114-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц (антиконденсатная пленка)	18,7	37,19	0,09	695	2	381	0,14	3
				21,34	0,02	399	-	95,4	-	-
		м2								
доп	СПрайс стр.6 к-1,15	-Антиконденсатная пленка	21,505	61,64	-	1325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
доп	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	18,7	992,68	10,25	18563	192	6364	1,97	37
				313,89	3,85	5870	72	107,1	0,02	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
		Разные работы								
доп	Е0110-6-1	-Устройство стен	60,8	268,07	17,79	16299	1081	12522	1,21	73
	т.ч.	каркасно-плитных с								
	п-1.25	заполнением каркаса плитами		183,98	6,72	11186	409	108	0,03	2
	К=1,15 и	фибролитовыми в 1 слой								
	К=1,25	/ограждение радиаторов и								
		баскетбольных щитов/								
		м2								
доп	СПрайс-лист	-Ограждение из ЛДСП	63,84	550,85	-	35166	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
доп	Е0115-80-1	-Отделка внутренних стен	22,5	127,43	1,56	2867	35	2360	0,58	13
	Изм. и	декоративной штукатуркой из								
	доп.вып.12	сухих минеральных смесей		110,63	0,39	2489	9	94,5	-	-
	СН РК	крупностью зерна до 1,5 мм								
	8.02-05-20	/оштукатуривание колонн на								
	02, СН РК	крыльце и в холле/								
	8.02-03-20									
	02	м2								
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
доп	СПрайс	-Декоративная штукатурка	56,25	79,48	-	4471	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			667004	2969			474
			Тенге			76664	1092			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			609323	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	77067	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163122	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			82847	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		41
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12427	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			41530	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			733699	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		516
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	89494	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18045	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	690	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17279	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			559	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	84	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1116	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19719	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	773	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ -	Тенге			39637	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2378	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			42016	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			795434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		521
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90267	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5377377	68719			3921
			Тенге			645798	21772			106
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5121510	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	653425	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1043110	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			657555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		329
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	98633	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			346744	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6125808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4275
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	752058	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			173000	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9894	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			156438	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1202	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10861	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			191875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11097	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			43230	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4251	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	735	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2888	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			51015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4985	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			39637	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2378	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			42016	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6410714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4362
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	768140	-		-

Пересчет итогов в цены на 2014 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямых затрат					5377376,178			
		Накладные расходы					670466,24			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					362870,59			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					6410713			
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,72 %					6585084,4			
		Итого с зимними удорожаниями 2,2 %					6729956,3			
		Итого с затратами на выслугу лет 1 %					6795807,1			
		Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %					6822147,4			
		Разница в стоимости электроэнергии					14593,2			
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии					6836740,6			
		Итого в текущих ценах на 2014 год					16337604,63			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %					16664356,72			
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %					1999722,81			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					18664079,53			

Представитель заказчика
Руководитель
ГУ «Отдел образования акимата
Костанайского района» Бикенов Н.У.

Начальник отдела
обеспечения жизнедеятельности
организаций образования Баймаганбетов Г.К.

Представитель
технического надзора
ИП «Харенко Е.Н.» Харенко Е.Н.

Представитель подрядчика
Директор ТОО «АРВИС» Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» Альт А.В.

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 540 от 25.09.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы в с. Садчиковка

Наименование объекта: Сантехнические работы ОВ

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г.

Локальная смета 2-1-3

Сантехнические работы ОВ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Тепловой пункт														
1	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497			3089	497			2037	13	13		
				2273	110			2273	110			85,5	0,64	1		
		шкаф														
23	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	684,5	59,6			685	60			514	4	4		
				619	15,8			619	16			81	0,09	-		
		шт														
24	СПрайс стр.19	Клапан балансировочный USV-1 д-32	1	9382,15	-			9382	-			-	-	-		
				-	-			-	-			-	-	-		
		шт														
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				13156	557					17		
				Тенге				2892	126					1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			9382	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			9382	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3774	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3018	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	383	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3401	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3401	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Отопление								
43	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	29,085	4357,14	44,71	126727	1301	4865	0,81	23
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кВт		128,46	16,75	3736	487	115,2	0,08	2
44	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	10	66,28	-	663	-	307	0,14	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		26,65	-	267	-	115,2	-	-
63	Е0118-17-2	-Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 89 мм	2	1734,24	47,62	3468	95	574	1,31	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1шт		231,87	17,38	464	35	115,2	0,09	-
64	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	7,5	339,7	5,24	2548	39	612	0,39	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		68,83	1,97	516	15	115,2	0,01	-
65	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	70,9	374,7	5,24	26566	371	5783	0,39	27
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		68,83	1,97	4880	140	115,2	0,01	1
66	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	12,9	372,7	5,24	4808	68	1052	0,39	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		68,83	1,97	888	25	115,2	0,01	-
67	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов	16,4	481,7	5,24	7900	86	1338	0,39	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		68,83	1,97	1129	32	115,2	0,01	-
68	Е0116-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	28,3	606,7 68,83	5,24 1,97	17169 1948	148 56	2308 115,2	0,39 0,01	11 -
69	Е0116-7-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	5,9	707,2 88,49	12,93 4,84	4172 522	76 29	634 115,2	0,5 0,02	3 -
70	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	7	823,17 133,52	19,99 7,49	5762 935	140 52	1137 115,2	0,75 0,04	5 -
71	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	7,2	960,53 150,08	26 9,74	6916 1081	187 70	1326 115,2	0,83 0,05	6 -
72	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1419	12,59 12,29	- -	17870 17444	- -	20096 115,2	0,06 -	82 -
73	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	142	12,73 12,29	- -	1808 1746	- -	2011 115,2	0,06 -	8 -
74	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	647	164,61 124,2	0,09 0,02	106505 80357	57 16	75953 94,5	0,74 -	481 -
75	Е0113-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	17	3,43 3,19	0,06 0,03	58 54	1 -	44 81	0,02 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	К=1,25 СПрайс стр.22	м2 -Комплексное полиуретановое покрытие "Вектор"	4,25	834,81	-	3548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Е0126-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кг -Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	99	127,77	39,96	12649	3956	7646	0,39	39
				70,9	14,91	7019	1476	90	0,07	7
78	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,9	10300	-	9270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С130810-45	м3 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	120	200	-	24000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	382408	6525			704
	Тенге	122985	2435			12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	132030	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	88923	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	12818	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	83643	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		42
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12546	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12940	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	228613	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		569
Сметная заработная плата -	Тенге	-	101470	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	250378	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	36496	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	24000	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	42043	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6307	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17545	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	309967	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		210
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42803	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	538580	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		779
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	144272	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение калориферов П1								
88	Е0113-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлическихогрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	3,5	3,43	0,06	12	-	9	0,02	-
				3,19	0,03	11	-	81	-	-
		м2								
89	СПрайс стр.22	-Комплексное полиуретановое покрытие "Вектор"	0,875	834,81	-	730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
90	Е0126-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	28	127,77	39,96	3578	1119	2162	0,39	11
				70,9	14,91	1985	418	90	0,07	2
		м								
91	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,2	10300	-	2060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
92	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5	164,61	0,09	823	-	587	0,74	4
				124,2	0,02	621	-	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7203	1120			15
			Тенге			2617	418			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7203	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3035	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2790	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	414	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3449	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3449	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция								
108	Е0120-12-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	6	274,08	21,2	1644	127	1545	1,29	8
				214,63	8,86	1288	53	115,2	0,04	-
		шт								
109	СПрайс стр.37	-Регулируемая приточная решетка (Арктос)АМН 300х200	6	1139,08	-	6834	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
110	Е0120-14-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	5	284,23	7,06	1421	35	1238	1,28	6
				211,92	2,95	1060	15	115,2	0,01	-
		шт								
111	Е0120-14-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	335,03	7,06	335	7	279	1,42	1
				239,09	2,95	239	3	115,2	0,01	-
		шт								
112	СПрайс стр.38	-Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная 150х150	3	3407,49	-	10222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
113	СПрайс стр.38	-Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная 200х200	1	3514,76	-	3515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
114	СПрайс стр.38	-Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная 200х300	1	3939,97	-	3940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
115	СПрайс стр.38	-Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная 500х300	1	6442,43	-	6442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
116	Е0120-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1143,68	9,12	1144	9	116	0,59	1
				97,81	2,95	98	3	115,2	0,01	-
		шт								
117	Е0120-24-1	-Установка узлов прохода	3	567,91	30,31	1704	91	1712	3,12	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм		483,6	11,81	1451	35	115,2	0,05	-
118	С131305-58	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-5-211, d патрубка 450 мм шт	3	7050	-	21150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	51	353,08	21,2	18007	1081	13131	1,29	66
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			214,63	8,86	10946	452	115,2	0,04	2
134	Ц0112-790-1	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм шт	1	514,1	5,4	514	5	410	3	3
				504	2,3	504	2	81	0,01	-
135	Ц0112-790-2	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм шт	4	597,7	55,8	2391	223	1780	3	12
				536	13,5	2144	54	81	0,08	-
136	СПрайс стр.16,17	-Кран шаровый д-15 VT214 шт	1	284,77	-	285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	Е0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 м2	27	2277,01	123,98	61479	3347	3947	0,68	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			134,03	46,44	3619	1254	81	0,23	6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			141028	4927			125
			Тенге			21348	1871			9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2905	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2704	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	329	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3033	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61479	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4873	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	592	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3926	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5465	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			76644	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15642	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52389	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2703	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5680	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			100344	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18345	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			175097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26843	-		-

РАЗДЕЛ 5. Дополнительные работы

доп.Е0116-15-2 см. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
			292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	-
		1шт							
доп.С130902-51 см.	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500	-	7000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8043	98			3
		Тенге			585	39			-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8043	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	624	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7000	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			719	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	108	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			526	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	732	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	732	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			551838	13226			864
			----			---	---			---
			Тенге			150427	4889			24
		Стоимость оборудования -	Тенге			9382	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			9382	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6678	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5722	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	711	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			685	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			12106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6433	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			200712	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	96831	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15608	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13552	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17464	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			308524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		614
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110383	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			335065	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52763	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83389	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9117	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23751	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			419598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		317
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61880	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			749611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	178697	-		-

Пересчет итогов в цены на 2014 г.

Итого прямых затрат	551837,625
Накладные расходы	155872,97
Ненормируемые и непредвиденные затраты	41899,72
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	749610,32
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,72 %	760362,38
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	777090,35
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	784693,97
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	787735,42
Разница в стоимости электроэнергии	1686,42
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	798803,84
Итого в текущих ценах на 2014 год	1908883,5
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	1947061,17
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	233647,34
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	2180708,51

Представитель заказчика:
Руководитель
ГУ «Отдел образования» акимата
Костанайского района Бикенов Н.У.

Начальник отдела
обеспечения жизнедеятельности
организаций образования Баймаганбетов Г.К.

Представитель
технического надзора
ИП «Харенко Е.Н.» Харенко Е.Н.

Представитель исполнителя:
Директор ТОО «АРВИС» Жетисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» Альт А.В.

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 540 от 25.09.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы в с. Садчиковка

Наименование объекта: Сантехнические работы ВК

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г.

Локальная смета 2-1-4

Сантехнические работы ВК

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1												
1	Е0116-32-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм м	23	207,02	4,6	4761	106	5133	1,08	25				
				192,42	1,3	4426	30	115,2	-	-				
2	Е0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм м	6	207,06	4,64	1242	28	1339	1,08	6				
				192,42	1,31	1155	8	115,2	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
3	С130804-94 Изм. и доп. вып.17	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 м	22,034	95 -	- -	2093 -	- -	- -	- -	- -
4	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 м	5,868	122 -	- -	716 -	- -	- -	- -	- -
9	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм шт	7	362 -	- -	2534 -	- -	- -	- -	- -
10	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 20 мм шт	4	408 -	- -	1632 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре шт	12,5	59,31 59,15	- -	741 739	- -	946 128	0,34 -	4 -
25	СПрайс стр.39	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, длиной 0,5 м м	25	115,08 -	- -	2877 -	- -	- -	- -	- -
26	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Хомутики для крепления труб 100шт шт	2,72	1523,78 -	- -	4145 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.	572	12,59 12,29	- -	7203 7032	- -	8101 115,2	0,06 -	33 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	до 50 мм								
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27945	134			69
			Тенге			13351	38			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27945	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13389	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13997	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2608	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15717	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			46072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15717	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4								
30	Е0116-32-2	-Прокладка трубопроводов	23	207,02	4,6	4761	106	5133	1,08	25
	Изм. и доп.вып.5	водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм		192,42	1,3	4426	30	115,2	-	-
	СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м								
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
31	Е0116-32-3	-Прокладка трубопроводов	6	207,06	4,64	1242	28	1339	1,08	6
	Изм. и доп.вып.5	водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм		192,42	1,31	1155	8	115,2	-	-
	СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м								
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
32	С130804-94 Изм. и доп. вып.17	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	22,034	95	-	2093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	5,868	122	-	716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
38	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	280	-	1120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	С130901-13	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	5	325	-	1625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	С130901-15	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	530	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,72	200	-	144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
47	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	744	12,59	-	9370	-	10537	0,06	43
				12,29	-	9146	-	115,2	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	22131	134			74
	Тенге	14726	38			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	22131	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14764	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6758	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	17008	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2551	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2348	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17316	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			41488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17316	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Противопожарное оборудование								
52	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий -	11	353,32	29,84	3887	328	1505	0,78	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.		115,4	11,27	1269	124	108	0,06	1
		шт								
53	СПрайс стр.40а	-Шкаф пожарный ШПК-305	11	2753,66	-	30290	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайс стр.40	-Огнетушитель ОП-4	11	1643,98	-	18084	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс стр.40	-Огнетушитель ОП-8	11	1267,81	-	13946	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			66206	328			9
			Тенге			1269	124			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66206	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1393	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	226	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4063	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1619	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			71774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1619	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Канализация К1								
58	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов	26	764,59	1,79	19879	46	3547	0,64	17
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		117,74	0,67	3061	18	115,2	-	-
		м								
61	СПрайс	-Прочистка д-100	3	245,76	-	737	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.41	шт		-	-	-	-	-	-	-
62	СПрайс стр.41	-Прочистка д-50 шт	3	110,4	-	331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	СПрайс стр.41	-Ревизия Р110К д-100 шт	5	245,76	-	1229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	СПрайс стр.41	-Ревизия Р 110К д-50 шт	4	500,49	-	2002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	СПрайс стр.42	-Отвод приборный для присоединения к выпуску унитаза и трапа ОПрУ х 110 д-110 шт	3	105,72	-	317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
				292,39	19,69	877	59	115,2	0,09	-
69	СПрайс стр.43	-Вакуумный клапан д-50 шт	3	187,25	-	562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		26622	194			22
				Тенге		3938	77			-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		26622	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4015	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		5178	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4625	-	-		2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	694	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1875	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		33122	-	-		24
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4709	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		33122	-	-		24
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4709	-		

РАЗДЕЛ 5. Канализация К3

70	Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	636,63	0,8	1273	2	282	0,67	1
				122,13	0,31	244	1	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0116-13-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	6	764,59 117,74	1,79 0,67	4588 706	11 4	818 115,2	0,64 -	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		5861 951	12 5			5 -
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		5861	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	955	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	165	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		418	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		7379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1120	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		7379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1120	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Дополнительные работы								
доп. см.	Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	242	636,63 122,13	0,8 0,31	154064 29555	194 76	34135 115,2	0,67 -	163 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		154064 29555	194 76			163 -
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		154064	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	29631	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		34135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5120	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		11292	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		199491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		180
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	34751	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		199491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		180
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	34751	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		302830	995			341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			63792	356			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66206	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1393	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	226	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4063	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1619	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			236624	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62755	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25933	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10858	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18541	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			327553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		369
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73613	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			399327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75232	-		-

Пересчет итогов в цены на 2014 г.

Итого прямых затрат	302830,355
Накладные расходы	73893,09
Ненормируемые и непредвиденные затраты	22603,41
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	399326,85
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,72 %	410188,54
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	419212,69
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	423314,58
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	424955,33
Разница в стоимости электроэнергии	909,76
Итого с разницей стоимости электроэнергии	425865,09
Итого в текущих ценах на 2014 год	1017680,2
Итого с налогами, обязат. платежами 2 %	1038033,8
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	124564,06
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	1162597,86

Представитель заказчика:
Руководитель
ГУ «Отдел образования» акимата
Костанайского района Викенов Н.У.

Начальник отдела
обеспечения жизнедеятельности
организаций образования Баймаганбетов Б.К.

Представитель
технического надзора
ИП «Харенко Е.Н.» Харенко Е.Н.

Представитель подрядчика:
Директор ТОО «АРВИС» Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» Альт А.В.

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 540 от 25.09.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы в с. Садчиковка

Наименование объекта: Электрооборудование. Электроосвещение

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г.

Локальная смета 2-1-5

Электрооборудование. Электроосвещение

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Комплектные устройства с предохранителями и автоматами								
105	Ц0111-168-1	-Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	600	5	5
				722,25	18	722	18	81	0,1	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
106	СПрайс стр.48	-Щит управления автоматикой приточной системы В-МСВ	1	7101,97	-	7102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
107	Ц0108-530-1	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	339	2	2
				394	2,3	394	2	85,5	0,01	-
		шт								
108	СПрайс стр.49	-Пускатель магнитный ПМЛ113002	1	567,17	-	567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
109	Е0125-64-2 прим.	-Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	1,69	5136,21	2723,08	8680	4602	4553	10	17
				1777,5	717,22	3004	1212	108	3,14	5
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			18417	4711			24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			4120	1232			5
		Стоимость оборудования -	Тенге			567	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			567	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9169	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1137	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7102	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			938	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			606	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1277	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8680	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4216	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	683	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4899	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6176	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование светотехническое								
111	Е0121-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	118	283,46	81,7	33448	9641	24942	1,09	128
				174,4	43,07	20579	5082	97,2	0,2	23
112	СПрайс стр.51	-Светильник для люминисцентных ламп ЛПП09У-2х36 шт	71	2917,92	-	207172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	СПрайс стр.51	-Светильник для люминисцентных ламп ЛПП09У-36 шт	8	2871,11	-	22969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	СПрайс стр.51	-Светильник для люминисцентных ламп ЛПП09У-18 шт	3	4332,02	-	12996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	СПрайс стр.52	-Светильник для люминисцентных ламп ASM/S136-36 шт	15	3180,68	-	47710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	СПрайс	-Светильник для люминисцентных	18	3953,93	-	71171	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.53	ламп PRS/S236 SPORT		-	-	-	-	-	-	-
117	СПрайс стр.54	шт -Светильник для люминисцентных ламп BAT.U36-1x36	1	547,4 -	- -	547 -	- -	- -	- -	- -
118	СПрайс стр.55	шт -Светильник для КЛЛ К200/109	2	3209,63 -	- -	6419 -	- -	- -	- -	- -
119	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт -Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход","Въезд", "Подъезд" и т.д.	31	154,18 142,83	- -	4780 4428	- -	4304 97,2	0,89 -	28 -
120	СПрайс стр.56	-Светильник "Выход" с автономным источником питания Vito-2x8	31	499,52 -	- -	15485 -	- -	- -	- -	- -
121	Е0121-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт -Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	135	283,46 174,4	81,7 43,07	38267 23544	11029 5814	28535 97,2	1,09 0,2	147 26
122	Е0121-18-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт -Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	4	438,21 297,56	111,23 62,71	1753 1190	445 251	1401 97,2	1,85 0,28	7 1
123	СПрайс стр.57	шт -Светильник с люминисцентной лампой ЛПО 46-2x36	124	1109,68 -	- -	137601 -	- -	- -	- -	- -
124	СПрайс стр.57	шт -Светильник с люминисцентной лампой ЛПО 46-4x36	4	2273,62 -	- -	9094 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	СПрайс стр.57	-Светильник с люминисцентной лампой ЛПО 46-36 шт	10	1124,48	-	11245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	СПрайс стр.57	-Светильник с люминисцентной лампой ЛПО 46-18 шт	1	897,61	-	898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания шт	53	212,07	7,88	11240	418	4666	0,56	29
	т.ч.			87,46	3,12	4635	166	97,2	0,02	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
128	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	53	871	-	46163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	Ц0108-121-1	-Аккумулятор шт	1	307,7	-	308	-	237	2	2
				277	-	277	-	85,5	-	-
130	СПрайс стр.58	-Блок аварийного питания для светильника STABILAR BS-58-3 шт	1	2569,35	-	2569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	СПрайс стр.59	-Стартер для люминесцентных ламп ST 111 VS25 Basic OSRAM шт	660	27,62	-	18228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	СПрайс стр.60	-Лампа люминесцентная L 36W/840 LUMILUX шт	474	154,3	-	73139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	СПрайс стр.61	-Лампа люминесцентная L 18W/840 LUMILUX шт	4	119,14	-	477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	СПрайс стр.62	-Лампа компактная люминесцентная 23 Вт General SPIRAL T2 GSP23 шт	21	262,38	-	5510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	СПрайс стр.63	-Лампа компактная люминесцентная 15 Вт General SPIRAL T2 GSP15 шт	32	223,25	-	7144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136	СПрайс стр.64	-Лампа компактная люминесцентная 9 Вт GPL 9 G23 шт	2	69,05	-	138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	Е0121-24-13	-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква шт	4	352,54	25,84	1410	103	1026	1,45	6
	т.ч.			253,58	10,24	1014	41	97,2	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт								
138	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720	-	18880	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			806761	21636			348
			Тенге			55667	11353			52
	Стоимость оборудования -		Тенге			2569	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2569	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			804191	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	67020	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			712987	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			65111	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9767	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			52158	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			921460	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		432
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	76787	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			924030	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		432
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	76787	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия								
139	Е0121-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	252	39,82	-	10035	-	8304	0,22	54
				33,9	-	8543	-	97,2	-	-
		шт								
140	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	180	156	-	28080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
141	СПрайс стр.65	-Выключатель скрытой установки двухполюсный С20-003	66	92,47	-	6103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
142	СПрайс стр.65	-Выключатель открытой установки двухполюсный А56-029	6	82,2	-	493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
143	Е0121-22-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Установка выключателей герметических и полугерметических	31	90,2	-	2796	-	1856	0,39	12
				61,58	-	1909	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	шт								
144	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	31	215	-	6665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
145	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	122	39,12	-	4773	-	4020	0,22	26
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			33,9	-	4136	-	97,2	-	-
		шт								
146	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	121	68	-	8228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
147	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	32	82,57	-	2642	-	1915	0,39	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			61,58	-	1971	-	97,2	-	-
		шт								
148	С151801-144	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	16	105	-	1680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
149	С151801-150	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	16	96	-	1536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
150	С151801-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	1	126	-	126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
151	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,402	16300	-	6553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
152	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31,	0,4	24200	-	9680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тип У197 УХЛ3								
153	С151803-55	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	1000шт 1	505	-	505	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			89896	-			105
			Тенге			16559	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			89896	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16559	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69649	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2414	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6359	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			112351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18973	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			112351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18973	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Кабельные изделия, труба								
		Молниезащита и заземление								
178	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	145	26,3	3,3	3814	479	2901	0,14	20
				23	0,4	3335	58	85,5	-	-
179	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м 10	88,9	3,1	889	31	241	0,16	2
				27,9	0,3	279	3	85,5	-	-
180	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	м 45	330,1	24,1	14855	1085	4559	0,7	32
				116	2,5	5220	112	85,5	0,01	1
181	Ц0108-472-9-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм (10 мм)	шт 180	93,5	3,1	16830	558	5033	0,18	32
				32,4	0,3	5832	54	85,5	-	-
182	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	м 23,2	218,93	-	5079	-	5166	1,54	36
				218,93	-	5079	-	101,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосами								
183	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	23,2	134,1	-	3111	-	3164	0,97	23
				134,1	-	3111	-	101,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		44577	2152			144
				Тенге		22856	227			1
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		36387	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	14893	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		12734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1910	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2947	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		52068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		93
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	16804	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8190	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	8190	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		8330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1249	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		991	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		17511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		62
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9440	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		69579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		156
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	26243	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		959650	28499			621
				Тенге		99203	12813			58
		Стоимость оборудования -		Тенге		3137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		3137	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		939643	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	99609	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		789738	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		94879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	14232	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		62071	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		1096593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		646
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	113841	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8190	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8190	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1249	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			991	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9440	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8680	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4216	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	683	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4899	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1131269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		733
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	128180	-		-

Пересчет итогов в цены на 2014 г.

Итого прямых затрат	959649,81
Накладные расходы	107761,62
Ненормируемые и непредвиденные затраты	63856,53
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	1131268
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,72 %	1158816,6
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	1184310,6
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	1195898,7
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	1200534
Разница в стоимости электроэнергии	2570,16
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	1206241,16
Итого в текущих ценах на 2014 год	2882527,25
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	2940177,8
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	352821,34
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	3292999,14

Представитель заказчика
Руководитель
ГУ «Отдел образования акимата
Костанайского района» Бикенов Н.У.

Начальник отдела
обеспечения жизнедеятельности
организаций образования Баймагамбетов Т.К.

Представитель
технического надзора
ИП «Харенко Е.Н.» Харенко Е.Н.

Представитель подрядчика
Директор ТОО «АРВИС» Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» Альт А.В.

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 540 от 25.09.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы в с. Садчиковка

Наименование объекта: Пожарная сигнализация

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г.

Локальная смета 2-1-6, 2-1-6 изм.

Пожарная сигнализация

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	5796	38	38
				7155	-	7155	-	81	-	-
2	СПрайс стр.68,69	-Прибор пожарной сигнализации Вектор-16 (по согл. Гранит-16) шт	1	6614,01	-	6614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении шт	42	153,5	-	6447	-	4899	1	42
				144	-	6048	-	81	-	-
4	СПрайс стр.70	-Извещатель пожарный тепловой ИП-105 (по согл. ИП-114-5-А2) шт	42	354,42	-	14886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	85	369,9	1,6	31442	136	23891	2	170
				347	-	29495	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СПрайс стр.71,72	-Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М (по согл. ИП212-141)	шт 85	339,07	-	28821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-531-2	-Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25 А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт 27	558,8	14,8	15088	400	6748	2	54
				290	2,3	7830	62	85,5	0,01	-
8	СПрайс стр.73	-Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	шт 27	443,87	-	11985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0110-669-1	-Приборы и устройства сигнализирующие обьектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт 1	2062,7	1,6	2063	2	1605	11	11
				1982	-	1982	-	81	-	-
10	СПрайс стр.74	-Оповещатель комбинированный Корбу-2М (по согл. Маяк-12К)	шт 1	706,71	-	707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0110-698-1	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт 178	92,4	-	16447	-	12976	0,5	89
				90	-	16020	-	81	-	-
12	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П	шт 178	59	-	10502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0110-898-1-2	-Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	шт 2	742	305	1484	610	931	2	4
				398	72	796	144	99	0,42	1
14	СПрайс стр.75,76	-Коробка распределительная телефонная пластмассовая на 10 пар ТВС-К-10 (по согл. КРТП 2х10)	коробка 2	929,67	-	1859	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0121-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	шт 6	40,46	-	243	-	177	0,19	1
				30,28	-	182	-	97,2	-	-
16	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных	м 6	27,7	2,1	166	13	104	0,1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		19,7	0,5	118	3	85,5	-	-
17	Е0121-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м	478	109,26	13,63	52226	6517	45849	0,56	266
				90,05	8,64	43042	4129	97,2	0,04	18
18	СПрайс стр.77	-Кабель телефонный КСВВ 2х0,5 (по согл. КСПВ 2х0,5) м кабеля	468,18	8,63	-	4041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс стр.77	-Кабель телефонный КСВВ 4х0,5 (по согл. КСПВ 4х0,5) м	18,36	14,38	-	264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс стр.77	-Кабель телефонный КСВВ 10х0,5 (по согл. КСПВ 10х0,5) м	7,14	34,52	-	246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс стр.67	-Труба ПВХ д-16 мм м	6,06	17,67	-	107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
доп.см.	Ц0110-668-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительно -Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	4	422,35	2	1689	8	1293	2,3	9
				399,05	-	1596	-	81	-	-
доп.см.	СПрайс стр.71,72	-Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 шт	4	339,07	-	1356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	216192	7687			684
	Тенге	114264	4338			19
Стоимость оборудования -	Тенге	7321	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	7321	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	208871	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	118601	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	74067	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	104268	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		52
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15640	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18788	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	331927	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		756
Сметная заработная плата -	Тенге	-	134241	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			339248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		756
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	134241	-		-

Пересчет итогов в цены на 2014 г.

Итого прямых затрат	216191,388
Накладные расходы	104267,77
Ненормируемые и непредвиденные затраты	18788,35
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	339247,51
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,72 %	340955,19
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	348456,2
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	351865,75
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	353229,57
Разница в стоимости электроэнергии	756,21
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	361306,78
Итого в текущих ценах на 2014 год	863406,65
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	880674,79
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	105680,97
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	986355,76

Представитель заказчика
Руководитель
ГУ «Отдел образования акимата
Костанайского района» Бикенов Н.У.

Начальник отдела
обеспечения жизнедеятельности
организаций образования Баймаганбетов Г.К.

Представитель
технического надзора
ИП «Харенко Е.Н.» Харенко Е.Н.

Представитель подрядчика:
Директор ТОО «АРВИС» Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» Альт А.В.