Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство центра обслуживания молодежи на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда.Привязка.**

## Справка №12
## о стоимости выполненных работ за Май месяц 2019г.

| код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | № 119 | 18.05.2018г. | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | №6 | 06.02.2019г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 1 350 318 304,74 | - | - | - | - | - | - | 144 676 961,22 | |
| **За отчетный период:** | **44 326 316,16** | **39 577 068,00** | - | - | - | - | - | **4 749 248,16** | **44 326 316,16** |

**Заказчик:**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" БИН 0601 4000 1844**

**Зам.руководителя** _____ **Дарибаев К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер,
или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

**Нач.отдела** _____ **Утегенов К.**

**гл.специалист** _____ **Файзуллаев Ж.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Абу-Сер". БИН 0112 4000 7474**

**Директор** _____ **Абубакиров И.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер,
или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

**ТОО "Қаймар Инжиниринг". БИН 1108 4000 6327**

**Директор** _____ **Нурмаханов А.Ж. (KZ46VJE00031476)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
**(БИН: 0601 4000 1844, адрес: Кызылординкая область, г.Кызылорда, ул.С.Бейбарыс, строение 1, тел: +7/7242/60-53-53)**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
**(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппасбай батыра 119; тел: +7/7242/25-31-25)**

Стройка **Строительство центра обслуживания молодежи на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда. Привязка.**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №6 от 06.02.2019г. к договору №119 от 18.05.2018 года**

# АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## (по ресурсному методу)
## за Май месяц 2019 года

составлена в ценах 4-квартала 2017г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Л.Р.С. №02-01-08. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ** | | | | | |
| **1** | **Ц13-101001-0102**<br>**13-101001-0102**<br>**РСНБ РК 2015**<br>**Изм. и доп. вып. 7** | **Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**<br><br>Состав работ:<br>1. Установка видеокамеры в кожух<br>2. Разметка и сверление отверстий<br>3.Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия<br>4. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров<br>5. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну<br>6. Настройка изображения и фокуса | **камера** | **32,0000** | | **2938,38** | **94028,15** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,9=941,52) | чел-ч | 3,11 | 99,52 | 941,52 | 93700,07 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2928,13** | **93700,07** |
| 1. 2 | 2216 С<br>(34-030302-0501) | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,35 | 11,2 | 18,64 | 208,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1. 3 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,26 | 8,32 | 14,34 | 119,31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,25** | **328,08** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 1253,24 | 40103,63 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 177,72 | 5687,19 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1430,96 | 45790,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 349,55 | 11185,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4718,89** | **151004,48** |
| **2** | **С123-080501-2003 23-080501-2003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Видеокамера купольная, типа INNOVI** | **шт.** | **20,0000** | | **38246,25** | **764925,00** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1621,64 | 32432,82 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1621,64 | 32432,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3189,43 | 63788,63 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **43057,32** | **861146,45** |
| **3** | **С123-080501-2154 23-080501-2154 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Видеокамера уличная, типа EverFocus** | **шт.** | **12,0000** | | **93112,05** | **1117344,60** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3947,95 | 47375,41 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3947,95 | 47375,41 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7764,80 | 93177,60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104824,80** | **1257897,61** |
| **4** | **Ц13-100701-0303 13-100701-0303 РСНБ РК 2015** | **Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**<br>Состав работ:<br>. | **шт.** | **2,0000** | | **4552,51** | **9105,01** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42) | чел-ч | 5 | 10 | 878,42 | 8784,20 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4392,10** | **8784,20** |
| 4. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,26 | 10,77 | 2,80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,40** | **2,80** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 3 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00004 | 19877,39 | 0,80 |
| 4. 4 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,6 | 257,20 | 154,32 |
| 4. 5 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000003 | 2129887,30 | 6,82 |
| 4. 6 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000016 | 0,000032 | 4877580,41 | 156,08 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **159,01** | **318,01** |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 1783,19 | 3566,39 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 268,63 | 537,27 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2051,83 | 4103,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 528,35 | 1056,69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7132,68** | **14265,36** |
| **5** | **С123-080306-0302 23-080306-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Блок питания Квант-50 NB** | **шт.** | **2,0000** | | **7923,43** | **15846,86** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 335,95 | 671,91 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 335,95 | 671,91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 660,75 | 1321,50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8920,13** | **17840,27** |
| **6** | **Ц13-080105-0101 13-080105-0101 РСНБ РК 2015** | **Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**<br><br>Состав работ:<br>1. Установка<br>2. Сборка | **шт.** | **2,0000** | | **1933,76** | **3867,52** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 2 | 4 | 828,31 | 3313,24 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1656,62** | **3313,24** |
| 6. 2 | 128921 С (21-050401-0303) | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2 | т | 0,00003 | 0,00006 | 236284,02 | 14,18 |
| 6. 3 | 146773 С (21-130703-1402) | Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | кг | 2,8 | 5,6 | 61,00 | 341,60 |
| 6. 4 | 146784 С (21-130703-1607) | Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 | т | 0,001 | 0,002 | 65081,21 | 130,16 |
| 6. 5 | 146823 С (21-130704-0801) | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79 | т | 0,00011 | 0,00022 | 310629,78 | 68,34 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **277,14** | **554,28** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 709,03 | 1418,07 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 112,05 | 224,11 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 821,09 | 1642,18 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 220,39 | 440,78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2975,23** | **5950,47** |
| **7** | **С123-080306-0208 23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч** | **шт.** | **2,0000** | | **2012,59** | **4025,18** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 85,33 | 170,67 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 85,33 | 170,67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 167,83 | 335,67 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2265,76** | **4531,52** |
| **20** | **С123-061709-0405 23-061709-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Коннектор под винт BNC** | **шт.** | **32,0000** | | **114,32** | **3658,24** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,85 | 155,11 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,85 | 155,11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,53 | 305,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **128,70** | **4118,42** |
| **21** | **С123-080306-0312 23-080306-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA** | **шт.** | **1,0000** | | **71947,05** | **71947,05** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3050,55 | 3050,55 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3050,55 | 3050,55 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5999,81 | 5999,81 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **80997,41** | **80997,41** |
| **22** | **С123-080505-1001 23-080505-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H** | **шт.** | **1,0000** | | **57195,39** | **57195,39** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2425,08 | 2425,08 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2425,08 | 2425,08 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4769,64 | 4769,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **64390,11** | **64390,11** |
| **23** | **Цена ТЦЕНА интернет маг."Dist"** | **Жесткий диск** | **шт** | **1,0000** | | **21445,74** | **21445,74** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 909,30 | 909,30 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 909,30 | 909,30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1788,40 | 1788,40 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24143,44** | **24143,44** |
| **24** | **Т прайс-лист ТОО"Пульсер"** | **Компьютер в ком.(кейс а блок пит., кулеры, процессор, жесткий диск, матер. плата, привод, опер. память, видиокарта, кабель, сетевой фильтр)** | **комп.** | **1,0000** | | **363410,89** | **363410,89** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 15408,62 | 15408,62 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15408,62 | 15408,62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30305,56 | 30305,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **409125,07** | **409125,07** |
| **25** | **Т прайс-листТОО"Пульсер"** | **Клавиатура** | **шт** | **1,0000** | | **11653,50** | **11653,50** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 494,11 | 494,11 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 494,11 | 494,11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 971,81 | 971,81 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13119,42** | **13119,42** |
| **26** | **Т прайс-листТОО"Пульсер"** | **Мышь** | **шт** | **1,0000** | | **6229,40** | **6229,40** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 264,13 | 264,13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 264,13 | 264,13 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 519,48 | 519,48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7013,00** | **7013,00** |
| **27** | **Цена ТЦЕНА Soft magazin** | **Операционная система** | **шт** | **1,0000** | | **60295,93** | **60295,93** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2556,55 | 2556,55 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2556,55 | 2556,55 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5028,20 | 5028,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **67880,68** | **67880,68** |
| **28** | **С121-130207-0405 21-130207-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм** | **10 шт.** | **--** | | **61,24** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **С123-070202-0201 23-070202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм** | **шт.** | **--** | | **373,40** | **--** |
| **30** | **Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**<br><br>Состав работ:<br>1. Изготовление и установка конструкций<br>2. Установка выключателей<br>3. Заземление<br>4. Присоединение | **шт.** | **1,0000** | | **1754,57** | **1754,57** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03) | чел-ч | 1 | 1 | 819,03 | 819,03 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **819,03** | **819,03** |
| 30. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 10,77 | 0,43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 30. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 165,76 | 21,55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,98** | **21,98** |
| 30. 4 | 129995 С (21-060405-1201) | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,001 | 0,001 | 136531,84 | 136,53 |
| 30. 5 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000049 | 0,000049 | 381819,66 | 18,71 |
| 30. 6 | 145782 С (21-130207-1201) | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 182,65 | 222,83 |
| 30. 7 | 145785 С (21-130207-1204) | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,014 | 0,014 | 428,96 | 6,01 |
| 30. 8 | 146716 С (21-130702-1301) | Вазелин технический | кг | 0,006 | 0,006 | 743,06 | 4,46 |
| 30. 9 | 147084 С (21-130804-0802) | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,001 | 0,001 | 289,46 | 0,29 |
| 30.10 | 147096 С (21-130804-1205) | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,001 | 0,001 | 1023,77 | 1,02 |
| 30.11 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,012 | 0,012 | 620,99 | 7,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12 | 147246 С (21-130812-0102) | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 270,38 | 329,86 |
| 30.13 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00007 | 0,00007 | 222237,60 | 15,56 |
| 30.14 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 2673,62 | 53,47 |
| 30.15 | 242966 С (24-040207-3960) | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1 | 116,28 | 116,28 |
| 30.16 | 249530 С (22-040501-1314) | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,006 | 0,006 | 180,74 | 1,08 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **913,56** | **913,56** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 350,54 | 350,54 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 89,26 | 89,26 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 439,80 | 439,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 175,55 | 175,55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2369,92** | **2369,92** |
| **31** | **С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Выключатель автоматический АП-50Б 2МТ** | **шт.** | **1,0000** | | **3580,18** | **3580,18** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 151,80 | 151,80 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 151,80 | 151,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 298,56 | 298,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4030,54** | **4030,54** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **2 610 313,21** |
| в том числе: | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | | | Тенге | | | | **106 616,54** |
| - затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | **352,86** |
| - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | **-** |
| - материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | **2 040 308,35** |
| - перевозка грузов | | | Тенге | | | | **-** |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | | | Тенге | | | | **463 035,46** |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **45 438,63** |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **2 655 751,83** |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **112 603,88** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **2 768 355,71** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **221 468,46** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **2 989 824,17** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Л.Р.С. №02-01-09. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ** | | | | | |
| | | Оборудование | | | | | |
| **3** | **Ц13-100904-1104<br>13-100904-1104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7** | **УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 16**<br><br>Состав работ:<br>1. Установка УССЛК: распаковка, снятие крышки с корпуса, установка и крепление на вводной стойке, установка и крепление крышки<br>2. Подготовка УССЛК: ввод, закрепление и разделка линейного кабеля и станционных стекловолоконных шнуров; закрепление под винт силового элемента и заземление стальных защитных проволок, подготовка к сварке волокон<br>3. Монтаж УССЛК: сварка волокон, надвигание и усадка защитных гильз, намотка сростков оптических волокон на катушки, установка и закрепление катушек, установка и крепление крышки<br>4. Подготовка концов кабеля к измерениям оптических волокон в процессе монтажа УССЛК, приварка волокон к прибору<br>5. Измерение затухания места сварки оптических волокон рефлектометром в одном направлении и расчет среднего значения затухания в процессе монтажа УССЛК, запайка концов кабеля | **УССЛК** | **2,0000** | | **49827,87** | **99655,75** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1032,45) | чел-ч | 15,9 | 31,8 | 1032,45 | 32831,91 |
| 3. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,27 | 16,54 | 828,31 | 13700,25 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **23266,08** | **46532,16** |
| 3. 3 | 953 С<br>(32-040203-0301) | Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок" | маш.-ч | 8,27 | 16,54 | 3953,69 | 65394,03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 8,27 | 16,54 | 828,31 | 13700,25 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **32697,02** | **65394,03** |
| 3. 4 | 146760 С<br>(21-130703-1003) | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | т | 0,000107 | 0,000214 | 297425,88 | 63,65 |
| 3. 5 | 147182 С<br>(21-130809-1201) | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 0,16 | 0,32 | 3938,22 | 1260,23 |
| 3. 6 | 242696 С<br>(24-040207-1103) | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 16 | 32 | 3,06 | 97,92 |
| 3. 7 | 244584 С<br>(26-010101-0201) | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72 | т | 0,00006 | 0,00012 | 66720,87 | 8,01 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **714,90** | **1429,81** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 9957,88 | 19915,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2534,92 | 5069,83 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12492,80 | 24985,60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4985,65 | 9971,31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **67306,33** | **134612,65** |
| **4** | **ТОО ТТОО "Optics Service"** | **Сплиттер 1х16 PLC** | **шт** | **2,0000** | | **14594,78** | **29189,56** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 618,82 | 1237,64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 618,82 | 1237,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1217,09 | 2434,18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16430,69** | **32861,37** |
| **5** | **ТОО"Терминал ТТОО"ТЕРМИНАЛ обонен.ELTEX NTE"** | **Обонентское сетевое оборудование ONU** | **шт** | **28,0000** | | **24406,68** | **683387,02** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1034,84 | 28975,61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1034,84 | 28975,61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2035,32 | 56989,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27476,84** | **769351,64** |
| **26** | **Ц13-100203-0101 13-100203-0101 РСНБ РК 2015** | **Аппарат телефонный. Монтаж оборудования**<br>Состав работ:<br>. | **шт.** | **28,0000** | | **819,37** | **22942,22** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 0,72 | 20,16 | 828,31 | 16698,73 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **596,38** | **16698,73** |
| 26. 2 | 131643 С (21-070204-0304) | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,028 | 18563,54 | 519,78 |
| 26. 3 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,2 | 5,6 | 257,20 | 1440,32 |
| 26. 4 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00001 | 0,00028 | 2129887,30 | 596,37 |
| 26. 5 | 147183 С (21-130809-1202) | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 0,01 | 0,28 | 558,77 | 156,46 |
| 26. 6 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00001 | 0,00028 | 4877580,41 | 1365,72 |
| 26. 7 | 241456 С (24-040201-0654) | Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,2 | 5,6 | 386,58 | 2164,85 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **222,98** | **6243,49** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 242,13 | 6779,68 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 45,01 | 1260,21 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 287,14 | 8039,89 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 88,52 | 2478,57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1195,02** | **33460,69** |
| **27** | **С123-080201-0201 23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350** | **шт.** | **28,0000** | | **2723,84** | **76267,52** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 115,49 | 3233,74 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 115,49 | 3233,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 227,15 | 6360,10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3066,48** | **85861,36** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **911 442,07** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **49 530,64** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **65 394,03** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **13 700,25** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **83 940,82** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **-** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **712 576,58** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **26 695,45** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **938 137,52** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **39 777,03** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **977 914,55** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **78 233,16** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **1 056 147,71** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Л.Р.С. №02-01-07. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | |
| **1** | **Ц13-100701-0101 13-100701-0101 РСНБ РК 2015** | **Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**<br>Состав работ:<br>. | **шт.** | **1,0000** | | **20308,83** | **20308,83** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,3=866,05) | чел-ч | 23 | 23 | 866,05 | 19919,15 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **19919,15** | **19919,15** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 10,77 | 1,72 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,72** | **1,72** |
| 1. 3 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,4 | 257,20 | 102,88 |
| 1. 4 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000006 | 0,000006 | 2129887,30 | 11,93 |
| 1. 5 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000056 | 0,000056 | 4877580,41 | 273,14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **387,95** | **387,95** |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 8087,17 | 8087,17 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1203,99 | 1203,99 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9291,17 | 9291,17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2368,00 | 2368,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31967,99** | **31967,99** |
| **2** | **С123-080303-0311 23-080303-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017г** | **Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели "Вектор-20"** | **шт.** | **1,0000** | | **14377,88** | **14377,88** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 609,62 | 609,62 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 609,62 | 609,62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1199,00 | 1199,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16186,50** | **16186,50** |
| **3** | **Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015** | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**<br>Состав работ:<br>. | **шт.** | **136,0000** | | **1748,29** | **237768,10** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 2 | 272 | 828,31 | 225300,32 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1656,62** | **225300,32** |
| 3. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,16 | 21,76 | 10,77 | 234,36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,72** | **234,36** |
| 3. 3 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00001 | 0,00136 | 19877,39 | 27,03 |
| 3. 4 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,25 | 34 | 257,20 | 8744,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 5 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0 | 0,000068 | 2129887,30 | 144,83 |
| 3. 6 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,00068 | 4877580,41 | 3316,75 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **89,95** | **12233,42** |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 672,59 | 91471,93 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 102,65 | 13959,78 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 775,23 | 105431,71 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 201,88 | 27455,98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2725,41** | **370655,79** |
| **4** | **С123-080302-0304 23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017г** | **Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-112** | **шт.** | **136,0000** | | **911,02** | **123898,72** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 38,63 | 5253,31 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 38,63 | 5253,31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 75,97 | 10332,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1025,62** | **139484,19** |
| **5** | **Ц13-100701-0201 13-100701-0201 РСНБ РК 2015** | **Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**<br>Состав работ:<br>. | **шт.** | **124,0000** | | **873,94** | **108368,47** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 1 | 124 | 828,31 | 102710,44 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **828,31** | **102710,44** |
| 5. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,06 | 7,44 | 10,77 | 80,13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,65** | **80,13** |
| 5. 3 | 135937 С (21-100502-1802) | Клей марки 88-СА | кг | 0,005 | 0,62 | 1776,64 | 1101,52 |
| 5. 4 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00001 | 0,00124 | 19877,39 | 24,65 |
| 5. 5 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,1 | 12,4 | 257,20 | 3189,28 |
| 5. 6 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0 | 0,000025 | 2129887,30 | 52,82 |
| 5. 7 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000002 | 0,000248 | 4877580,41 | 1209,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **44,98** | **5577,91** |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 336,29 | 41700,44 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 51,31 | 6362,92 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 387,61 | 48063,36 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 100,92 | 12514,55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1362,47** | **168946,38** |
| **6** | **С123-080302-0202 23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017г** | **Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3** | **шт.** | **116,0000** | | **218,44** | **25339,04** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9,26 | 1074,38 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,26 | 1074,38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,22 | 2113,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **245,92** | **28526,49** |
| **7** | **С123-080302-0104 23-080302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017г** | **Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11** | **шт.** | **8,0000** | | **2504,26** | **20034,08** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 106,18 | 849,44 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 106,18 | 849,44 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 208,84 | 1670,68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2819,28** | **22554,21** |
| **8** | **Ц13-080105-0101 13-080105-0101 РСНБ РК 2015** | **Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**<br>Состав работ:<br>1. Установка<br>2. Сборка | **шт.** | **1,0000** | | **1933,76** | **1933,76** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 2 | 2 | 828,31 | 1656,62 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1656,62** | **1656,62** |
| 8. 2 | 128921 С (21-050401-0303) | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2 | т | 0,00003 | 0,00003 | 236284,02 | 7,09 |
| 8. 3 | 146773 С (21-130703-1402) | Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | кг | 2,8 | 2,8 | 61,00 | 170,80 |
| 8. 4 | 146784 С (21-130703-1607) | Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 | т | 0,001 | 0,001 | 65081,21 | 65,08 |
| 8. 5 | 146823 С (21-130704-0801) | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79 | т | 0,00011 | 0,00011 | 310629,78 | 34,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **277,14** | **277,14** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 709,03 | 709,03 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 112,05 | 112,05 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 821,09 | 821,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 220,39 | 220,39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2975,23** | **2975,23** |
| **9** | **С123-080306-0302 23-080306-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017г** | **Блок питания Квант-50 NB** | **шт.** | **1,0000** | | **7923,43** | **7923,43** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 335,95 | 335,95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 335,95 | 335,95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 660,75 | 660,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8920,13** | **8920,13** |
| **10** | **Ц13-100701-0303 13-100701-0303 РСНБ РК 2015** | **Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**<br>Состав работ:<br>. | **шт.** | **1,0000** | | **4552,51** | **4552,51** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42) | чел-ч | 5 | 5 | 878,42 | 4392,10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4392,10** | **4392,10** |
| 10. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 10,77 | 1,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,40** | **1,40** |
| 10. 3 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 19877,39 | 0,40 |
| 10. 4 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 257,20 | 77,16 |
| 10. 5 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000002 | 2129887,30 | 3,41 |
| 10. 6 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000016 | 0,000016 | 4877580,41 | 78,04 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **159,01** | **159,01** |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 1783,19 | 1783,19 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 268,63 | 268,63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2051,83 | 2051,83 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 528,35 | 528,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7132,68** | **7132,68** |
| **11** | **С123-080306-0311 23-080306-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017г** | **Источник питания резервированный РИП-2, исполнение 01** | **шт.** | **1,0000** | | **13562,05** | **13562,05** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 575,03 | 575,03 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 575,03 | 575,03 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1130,97 | 1130,97 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15268,05** | **15268,05** |
| **12** | **Ц13-100701-0205 13-100701-0205 РСНБ РК 2015** | **Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт. Монтаж оборудования**<br>Состав работ:<br>. | **шт.** | **17,0000** | | **887,82** | **15092,96** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 1 | 17 | 828,31 | 14081,27 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **828,31** | **14081,27** |
| 12. 2 | 127976 С (21-050307-0517) | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,05 | 0,85 | 376,01 | 319,61 |
| 12. 3 | 135937 С (21-100502-1802) | Клей марки 88-СА | кг | 0,01 | 0,17 | 1776,64 | 302,03 |
| 12. 4 | 146051 С (21-130211-0607) | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,00005 | 0,00085 | 238672,43 | 202,87 |
| 12. 5 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0 | 0,000003 | 2129887,30 | 7,24 |
| 12. 6 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000002 | 0,000034 | 4877580,41 | 165,84 |
| 12. 7 | 147734 С (21-130816-3009) | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0,00142 | 0,02414 | 584,28 | 14,10 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **59,51** | **1011,69** |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 336,29 | 5717,00 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 51,90 | 882,34 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 388,20 | 6599,34 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 102,08 | 1735,38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1378,10** | **23427,68** |
| **13** | **С123-080304-0311 23-080304-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017г** | **DSP-116** | **шт.** | **17,0000** | | **1284,42** | **21835,14** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 54,46 | 925,81 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 54,46 | 925,81 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 107,11 | 1820,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1445,99** | **24581,83** |
| **14** | **Ц13-100701-0205 13-100701-0205 РСНБ РК 2015** | **Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт. Монтаж оборудования**<br>Состав работ:<br>. | **шт.** | **1,0000** | | **887,82** | **887,82** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 1 | 1 | 828,31 | 828,31 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **828,31** | **828,31** |
| 14. 2 | 127976 С (21-050307-0517) | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,05 | 0,05 | 376,01 | 18,80 |
| 14. 3 | 135937 С (21-100502-1802) | Клей марки 88-СА | кг | 0,01 | 0,01 | 1776,64 | 17,77 |
| 14. 4 | 146051 С (21-130211-0607) | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,00005 | 0,00005 | 238672,43 | 11,93 |
| 14. 5 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0 | 0 | 2129887,30 | 0,43 |
| 14. 6 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000002 | 0,000002 | 4877580,41 | 9,76 |
| 14. 7 | 147734 С (21-130816-3009) | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0,00142 | 0,00142 | 584,28 | 0,83 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **59,51** | **59,51** |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 336,29 | 336,29 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 51,90 | 51,90 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 388,20 | 388,20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 102,08 | 102,08 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1378,10** | **1378,10** |
| **15** | **С123-080301-0204 23-080301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017г** | **Сирена Маяк"** | **шт.** | **1,0000** | | **3915,91** | **3915,91** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 166,03 | 166,03 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 166,03 | 166,03 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 326,56 | 326,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4408,50** | **4408,50** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015** | **Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**<br>Состав работ:<br>1. Монтаж светильника<br>2. Присоединение<br>3. Ввертывание ламп<br>4. Опробование на зажигание<br>5. Заземление светильников | **шт.** | **18,0000** | | **864,79** | **15566,25** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68) | чел-ч | 0,82 | 14,76 | 853,68 | 12600,32 |
| 16. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0224 | 0,4032 | 969,66 | 390,97 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **721,74** | **12991,29** |
| 16. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,2016 | 3298,90 | 665,06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,2016 | 1111,02 | 223,98 |
| 16. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,256 | 4,608 | 165,76 | 763,82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,2016 | 2267,35 | 457,10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,2016 | 828,31 | 166,99 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **104,78** | **1885,98** |
| 16. 6 | 145785 С (21-130207-1204) | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0408 | 0,7344 | 428,96 | 315,03 |
| 16. 7 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0021 | 0,0378 | 620,99 | 23,47 |
| 16. 8 | 237217 С (23-061001-0101) | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,00044 | 0,00792 | 93617,31 | 741,45 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **60,00** | **1079,95** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 308,90 | 5560,27 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 49,76 | 895,76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 358,67 | 6456,03 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 97,88 | 1761,78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1321,34** | **23784,06** |
| **17** | **С123-080304-0110 23-080304-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017г** | **Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010** | **шт.** | **18,0000** | | **1138,56** | **20494,08** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 48,27 | 868,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 48,27 | 868,95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 94,95 | 1709,04 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1281,78** | **23072,07** |
| | | Первичные средства пожаротушения | | | | | |
| **32** | **Е11-100111-0301 11-100111-0301 РСНБ РК 2015** | **Шит пожарный. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Установка штучных изделий с креплением, уплотнением швов примыкания раскладками | **изделие** | **1,0000** | | **630,13** | **630,13** |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75) | чел-ч | 0,677 | 0,677 | 689,75 | 466,96 |
| 32. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,042 | 0,042 | 789,33 | 33,15 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **500,11** | **500,11** |
| 32. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0173 | 0,0173 | 1379,81 | 23,87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0173 | 0,0173 | 733,67 | 12,69 |
| 32. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0247 | 0,0247 | 1767,51 | 43,66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0247 | 0,0247 | 828,31 | 20,46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **67,53** | **67,53** |
| 32. 5 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00035 | 0,00035 | 205870,68 | 72,05 |
| 32. 6 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,12 | 0,12 | 196,55 | 23,59 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **95,64** | **95,64** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 299,07 | 299,07 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 39,40 | 39,40 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 338,47 | 338,47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 77,49 | 77,49 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1046,08** | **1046,08** |
| **33** | **С123-080307-0112 23-080307-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017г** | **Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК** | **шт.** | **1,0000** | | **24922,60** | **24922,60** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1056,72 | 1056,72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1056,72 | 1056,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2078,35 | 2078,35 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28057,66** | **28057,66** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34** | **С123-080305-0104 23-080305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017г** | **Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005** | **шт.** | **8,0000** | | **6106,88** | **48855,04** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 258,93 | 2071,45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 258,93 | 2071,45 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 509,26 | 4074,12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6875,08** | **55000,61** |
| **35** | **С123-080305-0203 23-080305-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017г** | **Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005** | **шт.** | **3,0000** | | **9662,02** | **28986,06** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 409,67 | 1229,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 409,67 | 1229,01 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 805,74 | 2417,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10877,42** | **32632,27** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **759 253** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **381 955** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **2 271** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **424** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **375 026** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **-** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **-** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **155 664** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **914 917** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **38 792** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **953 710** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **76 297** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **1 030 007** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Л.Р.С. №02-01-10. СКС** | | | | | |
| **1** | **Ц13-100902-0902 13-100902-0902 РСНБ РК 2015** | **Установка сервера** | **шкаф** | **1,0000** | | **14836,06** | **14836,06** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Установка и монтаж<br>2. Нумерация по трафарету<br>3. Переноска | | | | | |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67) | чел-ч | 12 | 12 | 733,67 | 8804,04 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,89 | 0,89 | 828,31 | 737,20 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **9541,24** | **9541,24** |
| 1. 3 | 642 С (32-040203-0101) | Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 0,89 | 0,89 | 2647,71 | 2356,46 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,89 | 0,89 | 828,31 | 737,20 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2356,46** | **2356,46** |
| 1. 4 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,11 | 0,11 | 2707,52 | 297,83 |
| 1. 5 | 144477 С (21-130101-0102) | Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,01375 | 0,01375 | 22266,74 | 306,17 |
| 1. 6 | 147090 С (21-130804-1101) | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,3 | 0,3 | 547,44 | 164,23 |
| 1. 7 | 147621 С (21-130816-1301) | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0,0007 | 0,0007 | 14040,30 | 9,83 |
| 1. 8 | 149394 С (22-040603-0107) | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 2,2 | 2,2 | 381,68 | 839,70 |
| 1. 9 | 150592 С (23-010201-0169) | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,063 | 0,063 | 1481,10 | 93,31 |
| 1.10 | 242788 С (24-040207-2401) | Масса кабельная заливочная МКС-М ГОСТ Р 51177-98 | т | 0,001 | 0,001 | 738587,10 | 738,59 |
| 1.11 | 244584 С (26-010101-0201) | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72 | т | 0,00015 | 0,00015 | 66720,87 | 10,01 |
| 1.12 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 1,1 | 1,1 | 247,04 | 271,74 |
| 1.13 | 249504 С (22-040501-0803) | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,91 | 0,91 | 1037,54 | 944,16 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3675,56** | **3675,56** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 4083,65 | 4083,65 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 802,20 | 802,20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4885,84 | 4885,84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1577,75 | 1577,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21299,66** | **21299,66** |
| **2** | **Интернет ТИНТЕРНЕТ маг. п.1** | **Шкаф сервера S HIP 154** | **шт** | **1,0000** | | **200820,74** | **200820,74** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8514,80 | 8514,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8514,80 | 8514,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16746,84 | 16746,84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **226082,38** | **226082,38** |
| **3** | **Т интернет гипермаркет Modcom.kz п.2** | **Сервер HP DL180 Gen9(M2G19A)** | **шт** | **1,0000** | | **843063,19** | **843063,19** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 35745,88 | 35745,88 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 35745,88 | 35745,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 70304,73 | 70304,73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **949113,79** | **949113,79** |
| **4** | **Ц13-080206-1202 13-080206-1202 РСНБ РК 2015** | **Монтаж Патч Корд**<br><br>Состав работ:<br>1. Заготовка кабеля<br>2. Прокладка<br>3. Установка коробок<br>4. Соединение жил<br>5. Прозвонка<br>6. Уплотнение коробок | **м кабеля** | **26,0000** | | **256,05** | **6657,38** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 0,12 | 3,12 | 809,14 | 2524,52 |
| 4. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0328 | 0,8528 | 969,66 | 826,93 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **128,90** | **3351,45** |
| 4. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0164 | 0,4264 | 3298,90 | 1406,65 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0164 | 0,4264 | 1111,02 | 473,74 |
| 4. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,027 | 0,702 | 165,76 | 116,36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 4. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0164 | 0,4264 | 2267,35 | 966,80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0164 | 0,4264 | 828,31 | 353,19 |
| 4. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0325 | 0,845 | 14,34 | 12,12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **96,23** | **2501,93** |
| 4. 7 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0016 | 0,0416 | 620,99 | 25,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 8 | 147184 С (21-130809-1301) | Лента К226 | 100 м | 0,0005 | 0,013 | 1671,43 | 21,73 |
| 4. 9 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000019 | 0,000494 | 222237,60 | 109,79 |
| 4.10 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0041 | 0,1066 | 2673,62 | 285,01 |
| 4.11 | 147840 С (21-130816-3538) | Уплотнительный состав | кг | 0,072 | 1,872 | 472,97 | 885,40 |
| 4.12 | 242707 С (24-040207-1303) | Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,003 | 0,078 | 1723,80 | 134,46 |
| 4.13 | 242794 С (24-040207-2501) | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0016 | 0,0416 | 4010,64 | 166,84 |
| 4.14 | 242938 С (24-040207-3932) | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,0002 | 0,0052 | 361,08 | 1,88 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **62,73** | **1630,93** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 55,17 | 1434,42 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,20 | 343,09 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 68,37 | 1777,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,95 | 674,79 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **350,37** | **9109,68** |
| **5** | **С123-061709-0410 23-061709-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP** | **шт.** | **26,0000** | | **28,57** | **742,82** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,21 | 31,50 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,21 | 31,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,38 | 61,95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32,16** | **836,26** |
| **6** | **Т Victory computers п.4** | **Оптические патчкорды Cat.5e, UTP, Dintek, 5м** | **шт** | **26,0000** | | **554,60** | **14419,64** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 23,52 | 611,39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,52 | 611,39 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 46,25 | 1202,48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **624,37** | **16233,52** |
| **7** | **С123-080306-0312 23-080306-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA** | **шт.** | **1,0000** | | **71947,05** | **71947,05** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3050,55 | 3050,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3050,55 | 3050,55 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5999,81 | 5999,81 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **80997,41** | **80997,41** |
| **14** | **Ц13-100904-1102<br>13-100904-1102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7** | **УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 8**<br><br>Состав работ:<br>1. Установка УССЛК: распаковка, снятие крышки с корпуса, установка и крепление на вводной стойке, установка и крепление крышки<br>2. Подготовка УССЛК: ввод, закрепление и разделка линейного кабеля и станционных стекловолоконных шнуров; закрепление под винт силового элемента и заземление стальных защитных проволок, подготовка к сварке волокон<br>3. Монтаж УССЛК: сварка волокон, надвигание и усадка защитных гильз, намотка сростков оптических волокон на катушки, установка и закрепление катушек, установка и крепление крышки<br>4. Подготовка концов кабеля к измерениям оптических волокон в процессе монтажа УССЛК, приварка волокон к прибору<br>5. Измерение затухания места сварки оптических волокон рефлектометром в одном направлении и расчет среднего значения затухания в процессе монтажа УССЛК, запайка концов кабеля | **УССЛК** | **1,0000** | | **30309,47** | **30309,47** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1032,45) | чел-ч | 9,9 | 9,9 | 1032,45 | 10221,25 |
| 14. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,99 | 4,99 | 828,31 | 4133,27 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **14354,52** | **14354,52** |
| 14. 3 | 953 С<br>(32-040203-0301) | Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок" | маш.-ч | 4,99 | 4,99 | 3953,69 | 19728,91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,99 | 4,99 | 828,31 | 4133,27 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19728,91** | **19728,91** |
| 14. 4 | 146760 С<br>(21-130703-1003) | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | т | 0,000053 | 0,000053 | 297425,88 | 15,76 |
| 14. 5 | 147182 С<br>(21-130809-1201) | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 0,08 | 0,08 | 3938,22 | 315,06 |
| 14. 6 | 242696 С<br>(24-040207-1103) | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 8 | 3,06 | 24,48 |
| 14. 7 | 244584 С<br>(26-010101-0201) | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72 | т | 0,00006 | 0,00006 | 66720,87 | 4,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **359,30** | **359,30** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 6143,74 | 6143,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1545,62 | 1545,62 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7689,35 | 7689,35 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3039,91 | 3039,91 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41038,73** | **41038,73** |
| **15** | **Т интернет магазин DISTI п.9** | **Коммутатор TP-link TL-SG1024, 24 порта** | **шт** | **1,0000** | | **32228,71** | **32228,71** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1366,50 | 1366,50 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1366,50 | 1366,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2687,62 | 2687,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36282,82** | **36282,82** |
| **16** | **Ц13-100904-1104 13-100904-1104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 16**<br><br>Состав работ:<br>1. Установка УССЛК: распаковка, снятие крышки с корпуса, установка и крепление на вводной стойке, установка и крепление крышки<br>2. Подготовка УССЛК: ввод, закрепление и разделка линейного кабеля и станционных стекловолоконных шнуров; закрепление под винт силового элемента и заземление стальных защитных проволок, подготовка к сварке волокон<br>3. Монтаж УССЛК: сварка волокон, надвигание и усадка защитных гильз, намотка сростков оптических волокон на катушки, установка и закрепление катушек, установка и крепление крышки<br>4. Подготовка концов кабеля к измерениям оптических волокон в процессе монтажа УССЛК, приварка волокон к прибору<br>5. Измерение затухания места сварки оптических волокон рефлектометром в одном направлении и расчет среднего значения затухания в процессе монтажа УССЛК, запайка концов кабеля | **УССЛК** | **2,0000** | | **49827,87** | **99655,75** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1032,45) | чел-ч | 15,9 | 31,8 | 1032,45 | 32831,91 |
| 16. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,27 | 16,54 | 828,31 | 13700,25 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **23266,08** | **46532,16** |
| 16. 3 | 953 С (32-040203-0301) | Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок" | маш.-ч | 8,27 | 16,54 | 3953,69 | 65394,03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 8,27 | 16,54 | 828,31 | 13700,25 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **32697,02** | **65394,03** |
| 16. 4 | 146760 С (21-130703-1003) | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | т | 0,000107 | 0,000214 | 297425,88 | 63,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 5 | 147182 С (21-130809-1201) | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 0,16 | 0,32 | 3938,22 | 1260,23 |
| 16. 6 | 242696 С (24-040207-1103) | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 16 | 32 | 3,06 | 97,92 |
| 16. 7 | 244584 С (26-010101-0201) | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72 | т | 0,00006 | 0,00012 | 66720,87 | 8,01 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **714,90** | **1429,81** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 9957,88 | 19915,76 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2534,92 | 5069,83 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12492,80 | 24985,60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4985,65 | 9971,31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **67306,33** | **134612,65** |
| **17** | **Т интернет магазин DISTI п.10** | **Коммутатор TP-link TL-SG1016, 16 порта** | **шт** | **2,0000** | | **12044,99** | **24089,97** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 510,71 | 1021,41 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 510,71 | 1021,41 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1004,46 | 2008,91 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13560,15** | **27120,30** |
| **18** | **Ц13-100905-0501 13-100905-0501 РСНБ РК 2015** | **Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**<br><br>Состав работ:<br>1. Установка операционной системы<br>2. Установка программного обеспечения системы контроля и управления<br><br>3. Конфигурация, отладка взаимодействия всех сетевых компонентов управляющего комплекса<br>4. Создание виртуальной и реальной базы данных сетевых элементов на сервере из расчета на один контролируемый объект<br>5. Управление и контроль сетевых элементов | **шт.** | **5,0000** | | **58818,08** | **294090,40** |
| 18. 1 | 21705 Т (01-010103-0103) | Инженер I категории | чел.-ч | 16 | 80 | 1928,79 | 154303,20 |
| 18. 2 | 21706 Т (01-010103-0102) | Инженер II категории | чел.-ч | 16 | 80 | 1747,34 | 139787,20 |
| 18. 3 | 21959 Т (01-010101-0199) | Затраты труда, в том числе: | чел.-ч | 32 | 160 | -- | -- |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **58818,08** | **294090,40** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 25174,14 | 125870,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3561,27 | 17806,35 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28735,41 | 143677,04 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7004,28 | 35021,40 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **94557,77** | **472788,84** |
| **20** | **Ц13-100203-0101 13-100203-0101 РСНБ РК 2015** | **Высокоскоростная беспроводная точка доступа стандарта 802.11b/g с производительностью до 108 Мбит/с**<br>Состав работ:<br>. | **шт.** | **3,0000** | | **819,37** | **2458,10** |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 0,72 | 2,16 | 828,31 | 1789,15 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **596,38** | **1789,15** |
| 20. 2 | 131643 С (21-070204-0304) | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,003 | 18563,54 | 55,69 |
| 20. 3 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,2 | 0,6 | 257,20 | 154,32 |
| 20. 4 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00001 | 0,00003 | 2129887,30 | 63,90 |
| 20. 5 | 147183 С (21-130809-1202) | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 0,01 | 0,03 | 558,77 | 16,76 |
| 20. 6 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00001 | 0,00003 | 4877580,41 | 146,33 |
| 20. 7 | 241456 С (24-040201-0654) | Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,2 | 0,6 | 386,58 | 231,95 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **222,98** | **668,95** |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 242,13 | 726,39 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 45,01 | 135,02 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 287,14 | 861,42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 88,52 | 265,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1195,02** | **3585,07** |
| **21** | **Т Fast Technology п.12** | **Высокоскоростная беспроводная точка доступа D-Link DAP-2690/RU/B1A** | **шт** | **3,0000** | | **52650,24** | **157950,72** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2232,37 | 6697,11 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2232,37 | 6697,11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4390,61 | 13171,83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **59273,22** | **177819,66** |
| **22** | **Ц13-100905-0501 13-100905-0501 РСНБ РК 2015** | **Установка операционной системы, программного обеспечения. Конфигурация и настройка** | **шт.** | **3,0000** | | **58818,08** | **176454,24** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Установка операционной системы<br>2. Установка программного обеспечения системы контроля и управления<br><br>3. Конфигурация, отладка взаимодействия всех сетевых компонентов управляющего комплекса<br>4. Создание виртуальной и реальной базы данных сетевых элементов на сервере из расчета на один контролируемый объект<br>5. Управление и контроль сетевых элементов | | | | | |
| 22. 1 | 21705 Т (01-010103-0103) | Инженер I категории | чел.-ч | 16 | 48 | 1928,79 | 92581,92 |
| 22. 2 | 21706 Т (01-010103-0102) | Инженер II категории | чел.-ч | 16 | 48 | 1747,34 | 83872,32 |
| 22. 3 | 21959 Т (01-010101-0199) | Затраты труда, в том числе: | чел.-ч | 32 | 96 | -- | -- |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **58818,08** | **176454,24** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 25174,14 | 75522,41 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3561,27 | 10683,81 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28735,41 | 86206,22 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7004,28 | 21012,84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **94557,77** | **283673,30** |
| **23** | **Т Программное обеспечение HPRU.RU п.13** | **Программное обеспечение WinsvrStd2008 R2 wSP1 64Bit RUS DiskKit MVL DVD** | **шт** | **1,0000** | | **5950,06** | **5950,06** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 252,28 | 252,28 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 252,28 | 252,28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 496,19 | 496,19 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6698,53** | **6698,53** |
| **24** | **Т shopeset.kz п.14** | **Антивирус Eset NOD32 Smart Sekurity Famili** | **шт** | **1,0000** | | **6395,95** | **6395,95** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 271,19 | 271,19 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 271,19 | 271,19 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 533,37 | 533,37 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7200,51** | **7200,51** |
| **25** | **Т ТОО ORIENT SOLUTIONS прайс-лист п.15** | **Программное обеспечение SQLServer** | **шт** | **1,0000** | | **49231,63** | **49231,63** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2087,42 | 2087,42 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2087,42 | 2087,42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4105,52 | 4105,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **55424,57** | **55424,57** |
| **26** | **Ц13-100905-0203 13-100905-0203 РСНБ РК 2015** | **Оборудование оконечной станции (одно оптическое направление, схема "1+0" или "1+1" , или "1:1") STM-16. Тестирование**<br><br>Состав работ:<br>1. Измерение показателей ошибок и выходного джиттера компонентных трактов при шлейфах агрегатных сигналов линейных мультиплексоров | **направление** | **1,0000** | | **332689,77** | **332689,77** |
| 26. 1 | 21705 Т (01-010103-0103) | Инженер I категории | чел.-ч | 90,5 | 90,5 | 1928,79 | 174555,49 |
| 26. 2 | 21706 Т (01-010103-0102) | Инженер II категории | чел.-ч | 90,5 | 90,5 | 1747,34 | 158134,27 |
| 26. 3 | 21959 Т (01-010101-0199) | Затраты труда, в том числе: | чел.-ч | 181 | 181 | -- | -- |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **332689,77** | **332689,77** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 142391,22 | 142391,22 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 20143,43 | 20143,43 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 162534,65 | 162534,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 39617,95 | 39617,95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **534842,37** | **534842,37** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **2 363 991,64** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **859 405,28** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **89 981,34** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **19 397,64** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **94 874,06** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **-** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **1 319 730,97** |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **376 088,29** |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **2 740 079,93** |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **116 179,39** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **2 856 259,32** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **228 500,75** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **3 084 760,06** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Л.Р.С. №02-01-14. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | |
| | | Оборудование системы охранной сигнализации | | | | | |
| **1** | **Ц13-100701-0106 13-100701-0106 РСНБ РК 2015** | **Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**<br>Состав работ:<br>. | **шт.** | **1,0000** | | **14114,12** | **14114,12** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,3=866,05) | чел-ч | 16 | 16 | 866,05 | 13856,80 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13856,80** | **13856,80** |
| 1. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 10,77 | 1,72 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,72** | **1,72** |
| 1. 3 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,4 | 257,20 | 102,88 |
| 1. 4 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000003 | 0,000003 | 2129887,30 | 6,39 |
| 1. 5 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00003 | 0,00003 | 4877580,41 | 146,33 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **255,60** | **255,60** |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 5625,86 | 5625,86 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 836,98 | 836,98 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6462,84 | 6462,84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1646,16 | 1646,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22223,11** | **22223,11** |
| **2** | **С123-080303-0306 23-080303-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12** | **шт.** | **1,0000** | | **11148,56** | **11148,56** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 472,70 | 472,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 472,70 | 472,70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 929,70 | 929,70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12550,96** | **12550,96** |
| **3** | **Ц13-100701-0205 13-100701-0205 РСНБ РК 2015** | **Извещатель ОС автоматический. Монтаж оборудования** | **шт.** | **41,0000** | | **887,82** | **36400,67** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ: . | | | | | |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 1 | 41 | 828,31 | 33960,71 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **828,31** | **33960,71** |
| 3. 2 | 127976 С (21-050307-0517) | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,05 | 2,05 | 376,01 | 770,82 |
| 3. 3 | 135937 С (21-100502-1802) | Клей марки 88-СА | кг | 0,01 | 0,41 | 1776,64 | 728,42 |
| 3. 4 | 146051 С (21-130211-0607) | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,00005 | 0,00205 | 238672,43 | 489,28 |
| 3. 5 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0 | 0,000008 | 2129887,30 | 17,47 |
| 3. 6 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000002 | 0,000082 | 4877580,41 | 399,96 |
| 3. 7 | 147734 С (21-130816-3009) | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0,00142 | 0,05822 | 584,28 | 34,02 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **59,51** | **2439,96** |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 336,29 | 13788,05 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 51,90 | 2128,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 388,20 | 15916,05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 102,08 | 4185,34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1378,10** | **56502,06** |
| **4** | **С123-080301-0203 23-080301-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Извещатели совмещенный сигнализации модели ИО-315-1** | **шт.** | **30,0000** | | **5555,05** | **166651,50** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 235,53 | 7066,02 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 235,53 | 7066,02 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 463,25 | 13897,40 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6253,83** | **187614,93** |
| **5** | **С123-080301-0502 23-080301-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Извещатели охранные, модели ИО-409-8 "Фотон-9"** | **шт.** | **2,0000** | | **3096,78** | **6193,56** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 131,30 | 262,61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 131,30 | 262,61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 258,25 | 516,49 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3486,33** | **6972,66** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **С123-080301-0102 23-080301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Охранный извещатель магнитноконтакный ИО102-20/Б2П** | **шт.** | **3,0000** | | **1275,01** | **3825,03** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 54,06 | 162,18 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 54,06 | 162,18 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 106,33 | 318,98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1435,40** | **4306,19** |
| **7** | **С123-080304-0640 23-080304-0640 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010** | **шт.** | **9,0000** | | **1114,96** | **10034,64** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 47,27 | 425,47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 47,27 | 425,47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 92,98 | 836,81 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1255,21** | **11296,92** |
| **8** | **Ц13-100701-0301 13-100701-0301 РСНБ РК 2015** | **Источник питания резервированный. Монтаж оборудования**<br>Состав работ:<br>. | **шт.** | **1,0000** | | **9428,25** | **9428,25** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68) | чел-ч | 11 | 11 | 840,68 | 9247,48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **9247,48** | **9247,48** |
| 8. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 10,77 | 1,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,40** | **1,40** |
| 8. 3 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 19877,39 | 0,40 |
| 8. 4 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 257,20 | 77,16 |
| 8. 5 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000002 | 2129887,30 | 4,26 |
| 8. 6 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00002 | 0,00002 | 4877580,41 | 97,55 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **179,37** | **179,37** |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 3754,48 | 3754,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 558,95 | 558,95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4313,42 | 4313,42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1099,33 | 1099,33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14841,01** | **14841,01** |
| **9** | **С123-080306-0311 23-080306-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01** | **шт.** | **1,0000** | | **13562,05** | **13562,05** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 575,03 | 575,03 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 575,03 | 575,03 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1130,97 | 1130,97 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15268,05** | **15268,05** |
| **10** | **Ц13-080105-0112 13-080105-0112 РСНБ РК 2015** | **Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-50. Монтаж оборудования**<br>Состав работ:<br>1. Установка<br>2. Сборка | **шт.** | **1,0000** | | **13729,10** | **13729,10** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 13 | 13 | 828,31 | 10768,03 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10768,03** | **10768,03** |
| 10. 2 | 128921 С (21-050401-0303) | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2 | т | 0,00005 | 0,00005 | 236284,02 | 11,81 |
| 10. 3 | 146773 С (21-130703-1402) | Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | кг | 35 | 35 | 61,00 | 2135,00 |
| 10. 4 | 146784 С (21-130703-1607) | Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 | т | 0,0117 | 0,0117 | 65081,21 | 761,45 |
| 10. 5 | 146823 С (21-130704-0801) | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79 | т | 0,00017 | 0,00017 | 310629,78 | 52,81 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2961,07** | **2961,07** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 4608,72 | 4608,72 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 777,52 | 777,52 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5386,24 | 5386,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1529,23 | 1529,23 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20644,57** | **20644,57** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **С123-080306-0302 23-080306-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Блок питания Квант-50** | **шт.** | **1,0000** | | **7923,43** | **7923,43** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 335,95 | 335,95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 335,95 | 335,95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 660,75 | 660,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8920,13** | **8920,13** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **294 675,89** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **67 833,02** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **3,12** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **-** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **225 174,77** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **-** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **-** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **27 777,10** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **320 788,02** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **13 601,41** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **334 389,43** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **26 751,15** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **363 015,11** |

## Л.Р.С. №02-01-05. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ДЫМОУДАЛЕНИЕ

Система П1

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **59** | **11-202601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Камеры орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | **камера** | **1,0000** | | **17264,72** | **17265** |
| 59. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 15,435 | 15,435 | 828,31 | 12785 |
| 59. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,52605 | 0,52605 | 941,73 | 495 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13280,36** | **13280** |
| 59. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,21105 | 0,21105 | 3114,94 | 657 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21105 | 0,21105 | 1111,02 | 234 |
| 59. 4 | 31-050402-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,575 | 1,575 | 65,54 | 103 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 59. 5 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,413 | 1,413 | 165,76 | 234 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 59. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,315 | 0,315 | 1767,51 | 557 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,315 | 0,315 | 828,31 | 261 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1551,67** | **1552** |
| 59. 7 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00478 | 0,00478 | 381819,66 | 1825 |
| 59. 8 | 21-130201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00128 | 0,00128 | 501635,12 | 642 |
| 59. 9 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,004 | 0,004 | 304,79 | 1 |
| 59.10 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00077 | 0,00077 | 195385,08 | 150 |
| 59.11 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,16 | 0,16 | 424,32 | 68 |
| 59.12 | 22-040603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,004 | 0,004 | 400,04 | 2 |
| 59.13 | 23-021101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,004 | 0,004 | 30195,06 | 121 |
| 59.14 | 23-021101-1304 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 57847,26 | 116 |
| 59.15 | 22-040201-0603 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,008 | 0,008 | 408,20 | 3 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2928,09** | **2928** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 8021,34 | 8021 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1072,13 | 1072 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9093,47 | 9093 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2108,66 | 2109 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28466,84** | **28467** |
| **60** | **Прайс-лист "ВТС Комплект"** | **Кондиционер центральный VS-55R-HC** | **шт** | **1,0000** | | **502191,35** | **502191** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 21292,91 | 21293 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21292,91 | 21293 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41878,74 | 41879 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **565363,00** | **565363** |
| **61** | **11-201001-0303 РСНБ РК 2015** | **Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ГП 5-3. Установка** | **пластина** | **1,0000** | | **798,05** | **798** |
| 61. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 0,8085 | 0,8085 | 762,12 | 616 |
| 61. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 828,31 | 9 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **624,87** | **625** |
| 61. 3 | 31-050402-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,1995 | 0,1995 | 65,54 | 13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 61. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,126 | 0,126 | 165,76 | 21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 61. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1767,51 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 828,31 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,52** | **53** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. 6 | 21-130209-0301 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,02 | 364,85 | 7 |
| 61. 7 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0001 | 195385,08 | 20 |
| 61. 8 | 21-050104-0304 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00039 | 0,00039 | 262860,74 | 103 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **129,35** | **129** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 377,42 | 377 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 49,84 | 50 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 427,26 | 427 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 98,02 | 98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1323,33** | **1323** |
| **62** | **23-050203-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Глушитель шума ГП5-3 пластинчатый А7Е181.000-02** | **шт.** | **1,0000** | | **38856,31** | **38856** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1647,51 | 1648 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1647,51 | 1648 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3240,31 | 3240 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **43744,12** | **43744** |
| **63** | **11-200501-0107 РСНБ РК 2015** | **Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка** | **заслонка** | **1,0000** | | **1402,30** | **1402** |
| 63. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 1,239 | 1,239 | 771,40 | 956 |
| 63. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 828,31 | 9 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **964,46** | **964** |
| 63. 3 | 31-050402-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,315 | 0,315 | 65,54 | 21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 63. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1767,51 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 828,31 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **39,20** | **39** |
| 63. 5 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0003 | 0,0003 | 381819,66 | 115 |
| 63. 6 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,69 | 0,69 | 424,32 | 293 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **407,33** | **407** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 582,53 | 583 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 84,16 | 84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 666,69 | 667 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 165,52 | 166 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2234,51** | **2235** |
| **64** | **11-200501-0108 РСНБ РК 2015** | **Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка** | **заслонка** | **2,0000** | | **1862,64** | **3725** |
| 64. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 1,543 | 3,087 | 771,40 | 2381 |
| 64. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 828,31 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1199,35** | **2399** |
| 64. 3 | 31-050402-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,3885 | 0,777 | 65,54 | 51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 64. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,021 | 1767,51 | 37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 828,31 | 17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **44,02** | **88** |
| 64. 5 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0005 | 0,001 | 381819,66 | 382 |
| 64. 6 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1,03 | 2,06 | 424,32 | 874 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **627,96** | **1256** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 724,41 | 1449 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 109,69 | 219 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 834,10 | 1668 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 215,74 | 431 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2912,48** | **5825** |
| **65** | **23-050302-2062 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 250 мм** | **шт.** | **1,0000** | | **5456,99** | **5457** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 231,38 | 231 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 231,38 | 231 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 455,07 | 455 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6143,44** | **6143** |
| **66** | **23-050302-2072 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800 мм х 250 мм** | **шт.** | **2,0000** | | **8649,32** | **17299** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 366,73 | 733 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 366,73 | 733 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 721,28 | 1443 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9737,34** | **19475** |
| | | Система П2 | | | | | |
| **86** | **11-202601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Камеры орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | **камера** | **1,0000** | | **17264,72** | **17265** |
| 86. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 15,435 | 15,435 | 828,31 | 12785 |
| 86. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,52605 | 0,52605 | 941,73 | 495 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13280,36** | **13280** |
| 86. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,21105 | 0,21105 | 3114,94 | 657 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21105 | 0,21105 | 1111,02 | 234 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86. 4 | 31-050402-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,575 | 1,575 | 65,54 | 103 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 86. 5 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,413 | 1,413 | 165,76 | 234 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 86. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,315 | 0,315 | 1767,51 | 557 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,315 | 0,315 | 828,31 | 261 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1551,67** | **1552** |
| 86. 7 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00478 | 0,00478 | 381819,66 | 1825 |
| 86. 8 | 21-130201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00128 | 0,00128 | 501635,12 | 642 |
| 86. 9 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,004 | 0,004 | 304,79 | 1 |
| 86.10 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00077 | 0,00077 | 195385,08 | 150 |
| 86.11 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,16 | 0,16 | 424,32 | 68 |
| 86.12 | 22-040603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,004 | 0,004 | 400,04 | 2 |
| 86.13 | 23-021101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,004 | 0,004 | 30195,06 | 121 |
| 86.14 | 23-021101-1304 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 57847,26 | 116 |
| 86.15 | 22-040201-0603 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,008 | 0,008 | 408,20 | 3 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2928,09** | **2928** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 8021,34 | 8021 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1072,13 | 1072 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9093,47 | 9093 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2108,66 | 2109 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28466,84** | **28467** |
| **87** | **Инт. маг."roomp.ru"** | **Кондиционер центральный VS-75R-HC** | **шт** | **1,0000** | | **1043870,19** | **1043870** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 44260,10 | 44260 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 44260,10 | 44260 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 87050,42 | 87050 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1175180,71** | **1175181** |
| **88** | **11-201001-0106 РСНБ РК 2015** | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка** | **глушитель шума** | **2,0000** | | **31483,86** | **62968** |
| 88. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 1,911 | 3,822 | 762,12 | 2913 |
| 88. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,042 | 828,31 | 35 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1473,81** | **2948** |
| 88. 3 | 31-050402-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,483 | 0,966 | 65,54 | 63 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 88. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,021 | 0,042 | 1767,51 | 74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,021 | 0,042 | 828,31 | 35 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **68,77** | **138** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88. 5 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00009 | 0,00018 | 381819,66 | 69 |
| 88. 6 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,44 | 0,88 | 424,32 | 373 |
| 88. 7 | 23-050201-0106 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-6, d обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг | шт. | 1 | 2 | 29737,61 | 59475 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29958,67** | **59917** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 890,18 | 1780 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1372,66 | 2745 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2262,84 | 4526 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2699,74 | 5399 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36446,43** | **72893** |
| **89** | **11-200301-0101 РСНБ РК 2015** | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка 200х100 -6 шт; 250х100 -2 шт** | **решетка** | **8,0000** | | **1021,86** | **8175** |
| 89. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 1,123 | 8,988 | 771,40 | 6933 |
| 89. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,084 | 828,31 | 70 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **875,37** | **7003** |
| 89. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 2,268 | 10,77 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 89. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,126 | 1,008 | 165,76 | 167 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 89. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,084 | 1767,51 | 148 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,084 | 828,31 | 70 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42,50** | **340** |
| 89. 6 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0003 | 0,0024 | 15897,22 | 38 |
| 89. 7 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00011 | 0,00088 | 195385,08 | 172 |
| 89. 8 | 21-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,00344 | 201002,41 | 691 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **112,69** | **902** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 528,72 | 4230 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 65,74 | 526 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 594,47 | 4756 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 129,31 | 1034 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1745,63** | **13965** |
| **90** | **Прайс-лист ТОО "Деронстрой** | **Решетки регулируемое RAR 200х100** | **шт** | **6,0000** | | **2639,93** | **15840** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 111,93 | 672 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 111,93 | 672 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 220,15 | 1321 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2972,01** | **17832** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **91** | **Прайс-лист ТОО "Деронстрой** | **Решетки регулируемое RAR 250x100** | **шт** | **2,0000** | | **3106,07** | **6212** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 131,70 | 263 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 131,70 | 263 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 259,02 | 518 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3496,79** | **6994** |
| | | Система П3 | | | | | |
| **130** | **11-202601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Камеры орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | **камера** | **1,0000** | | **17264,72** | **17265** |
| 130. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 15,435 | 15,435 | 828,31 | 12785 |
| 130. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,52605 | 0,52605 | 941,73 | 495 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13280,36** | **13280** |
| 130. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,21105 | 0,21105 | 3114,94 | 657 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21105 | 0,21105 | 1111,02 | 234 |
| 130. 4 | 31-050402-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,575 | 1,575 | 65,54 | 103 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 130. 5 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,413 | 1,413 | 165,76 | 234 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 130. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,315 | 0,315 | 1767,51 | 557 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,315 | 0,315 | 828,31 | 261 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1551,67** | **1552** |
| 130. 7 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00478 | 0,00478 | 381819,66 | 1825 |
| 130. 8 | 21-130201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00128 | 0,00128 | 501635,12 | 642 |
| 130. 9 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,004 | 0,004 | 304,79 | 1 |
| 130.10 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00077 | 0,00077 | 195385,08 | 150 |
| 130.11 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,16 | 0,16 | 424,32 | 68 |
| 130.12 | 22-040603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,004 | 0,004 | 400,04 | 2 |
| 130.13 | 23-021101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,004 | 0,004 | 30195,06 | 121 |
| 130.14 | 23-021101-1304 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 57847,26 | 116 |
| 130.15 | 22-040201-0603 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,008 | 0,008 | 408,20 | 3 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2928,09** | **2928** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 8021,34 | 8021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1072,13 | 1072 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9093,47 | 9093 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2108,66 | 2109 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28466,84** | **28467** |
| **131** | **ВТС Комплект** | **Кондиционер центральный VS-21R-HC** | **шт** | **1,0000** | | **219364,49** | **219364** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9301,05 | 9301 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9301,05 | 9301 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18293,24 | 18293 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **246958,78** | **246959** |
| **132** | **11-201001-0105 РСНБ РК 2015** | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм. Установка** | **глушитель шума** | **1,0000** | | **26243,15** | **26243** |
| 132. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 1,911 | 1,911 | 762,12 | 1456 |
| 132. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,021 | 828,31 | 17 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1473,81** | **1474** |
| 132. 3 | 31-050402-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,483 | 0,483 | 65,54 | 32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 132. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,021 | 0,021 | 1767,51 | 37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,021 | 0,021 | 828,31 | 17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **68,77** | **69** |
| 132. 5 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00009 | 0,00009 | 381819,66 | 34 |
| 132. 6 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,36 | 0,36 | 424,32 | 153 |
| 132. 7 | 23-050201-0105 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-5, d обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг | шт. | 1 | 1 | 24530,85 | 24531 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24717,97** | **24718** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 890,18 | 890 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1150,45 | 1150 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2040,63 | 2041 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2262,70 | 2263 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30546,49** | **30546** |
| **133** | **11-200301-0101 РСНБ РК 2015** | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** | **решетка** | **5,0000** | | **1021,86** | **5109** |
| 133. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 1,123 | 5,617 | 771,40 | 4333 |
| 133. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0525 | 828,31 | 43 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **875,37** | **4377** |
| 133. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 1,417 | 10,77 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 133. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,126 | 0,63 | 165,76 | 104 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 133. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0525 | 1767,51 | 93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0525 | 828,31 | 43 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42,50** | **212** |
| 133. 6 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0003 | 0,0015 | 15897,22 | 24 |
| 133. 7 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00011 | 0,00055 | 195385,08 | 107 |
| 133. 8 | 21-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,00215 | 201002,41 | 432 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **112,69** | **563** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 528,72 | 2644 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 65,74 | 329 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 594,47 | 2972 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 129,31 | 647 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1745,63** | **8728** |
| **134** | **Прайс-лист ТОО "Деронстрой** | **Решетки регулируемое RAR 200х100** | **шт** | **3,0000** | | **2639,93** | **7920** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 111,93 | 336 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 111,93 | 336 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 220,15 | 660 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2972,01** | **8916** |
| **135** | **Прайс-лист ТОО "Деронстрой** | **Решетки регулируемое RAR 250х100** | **шт** | **2,0000** | | **3106,07** | **6212** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 131,70 | 263 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 131,70 | 263 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 259,02 | 518 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3496,79** | **6994** |
| | | Система П4 | | | | | |
| **157** | **11-202601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Камеры орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | **камера** | **1,0000** | | **17264,72** | **17265** |
| 157. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 15,435 | 15,435 | 828,31 | 12785 |
| 157. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,52605 | 0,52605 | 941,73 | 495 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13280,36** | **13280** |
| 157. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,21105 | 0,21105 | 3114,94 | 657 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21105 | 0,21105 | 1111,02 | 234 |
| 157. 4 | 31-050402-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,575 | 1,575 | 65,54 | 103 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 157. 5 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,413 | 1,413 | 165,76 | 234 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 157. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,315 | 0,315 | 1767,51 | 557 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,315 | 0,315 | 828,31 | 261 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1551,67** | **1552** |
| 157. 7 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00478 | 0,00478 | 381819,66 | 1825 |
| 157. 8 | 21-130201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00128 | 0,00128 | 501635,12 | 642 |
| 157. 9 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,004 | 0,004 | 304,79 | 1 |
| 157.10 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00077 | 0,00077 | 195385,08 | 150 |
| 157.11 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,16 | 0,16 | 424,32 | 68 |
| 157.12 | 22-040603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,004 | 0,004 | 400,04 | 2 |
| 157.13 | 23-021101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,004 | 0,004 | 30195,06 | 121 |
| 157.14 | 23-021101-1304 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 57847,26 | 116 |
| 157.15 | 22-040201-0603 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,008 | 0,008 | 408,20 | 3 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2928,09** | **2928** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 8021,34 | 8021 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1072,13 | 1072 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9093,47 | 9093 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2108,66 | 2109 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28466,84** | **28467** |
| **158** | **Прайс-лист ООО"Термоклимат"** | **Кондиционер центральный VS-10R-HC** | **шт** | **1,0000** | | **678691,62** | **678692** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 28776,52 | 28777 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28776,52 | 28777 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 56597,45 | 56597 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **764065,60** | **764066** |
| **159** | **11-201001-0103 РСНБ РК 2015** | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка** | **глушитель шума** | **1,0000** | | **16311,97** | **16312** |
| 159. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 1,145 | 1,145 | 762,12 | 872 |
| 159. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 828,31 | 9 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **880,94** | **881** |
| 159. 3 | 31-050402-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,2835 | 0,2835 | 65,54 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 159. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1767,51 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 828,31 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37,14** | **37** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159. 5 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00006 | 0,00006 | 381819,66 | 23 |
| 159. 6 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,23 | 0,23 | 424,32 | 98 |
| 159. 7 | 23-050201-0103 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг | шт. | 1 | 1 | 15282,08 | 15282 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **15402,58** | **15403** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 532,09 | 532 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 714,19 | 714 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1246,28 | 1246 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1404,66 | 1405 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18962,91** | **18963** |
| **160** | **11-200501-0206 РСНБ РК 2015** | **Клапаны воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка** | **заслонка** | **2,0000** | | **1506,79** | **3014** |
| 160. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 1,491 | 2,982 | 771,40 | 2300 |
| 160. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 828,31 | 17 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1158,85** | **2318** |
| 160. 3 | 31-050402-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,3675 | 0,735 | 65,54 | 48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 160. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,021 | 1767,51 | 37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 828,31 | 17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42,64** | **85** |
| 160. 5 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 0,0004 | 381819,66 | 153 |
| 160. 6 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,56 | 1,12 | 424,32 | 475 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **313,98** | **628** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 699,95 | 1400 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 93,57 | 187 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 793,51 | 1587 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 184,02 | 368 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2484,32** | **4969** |
| **161** | **23-050302-2003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 100 мм** | **шт.** | **2,0000** | | **2919,23** | **5838** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 123,78 | 248 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 123,78 | 248 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 243,44 | 487 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3286,45** | **6573** |
| | | Система П5 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **178** | **11-202601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Камеры орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | **камера** | **1,0000** | | **17264,72** | **17265** |
| 178. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 15,435 | 15,435 | 828,31 | 12785 |
| 178. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,52605 | 0,52605 | 941,73 | 495 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13280,36** | **13280** |
| 178. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,21105 | 0,21105 | 3114,94 | 657 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21105 | 0,21105 | 1111,02 | 234 |
| 178. 4 | 31-050402-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,575 | 1,575 | 65,54 | 103 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 178. 5 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,413 | 1,413 | 165,76 | 234 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 178. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,315 | 0,315 | 1767,51 | 557 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,315 | 0,315 | 828,31 | 261 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1551,67** | **1552** |
| 178. 7 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00478 | 0,00478 | 381819,66 | 1825 |
| 178. 8 | 21-130201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00128 | 0,00128 | 501635,12 | 642 |
| 178. 9 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,004 | 0,004 | 304,79 | 1 |
| 178.10 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00077 | 0,00077 | 195385,08 | 150 |
| 178.11 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,16 | 0,16 | 424,32 | 68 |
| 178.12 | 22-040603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,004 | 0,004 | 400,04 | 2 |
| 178.13 | 23-021101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,004 | 0,004 | 30195,06 | 121 |
| 178.14 | 23-021101-1304 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 57847,26 | 116 |
| 178.15 | 22-040201-0603 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,008 | 0,008 | 408,20 | 3 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2928,09** | **2928** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 8021,34 | 8021 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1072,13 | 1072 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9093,47 | 9093 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2108,66 | 2109 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28466,84** | **28467** |
| **179** | **Прайс-лист ВТС Комплект** | **Кондиционер центральный VS-30R-HC** | **шт** | **1,0000** | | **243713,94** | **243714** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 10333,47 | 10333 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10333,47 | 10333 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20323,79 | 20324 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **274371,21** | **274371** |
| **180** | **11-201001-0302 РСНБ РК 2015** | **Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ГП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм. Установка** | **пластина** | **1,0000** | | **16164,10** | **16164** |
| 180. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 0,8085 | 0,8085 | 762,12 | 616 |
| 180. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 828,31 | 9 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **624,87** | **625** |
| 180. 3 | 31-050402-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,1995 | 0,1995 | 65,54 | 13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 180. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,126 | 0,126 | 165,76 | 21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 180. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1767,51 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 828,31 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,52** | **53** |
| 180. 6 | 21-130209-0301 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,02 | 364,85 | 7 |
| 180. 7 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0001 | 195385,08 | 20 |
| 180. 8 | 23-050203-0102 | Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП1-2, ВП1-2 сечением 100х500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 0,94 кг ГОСТ 23499-2009 | шт. | 1 | 1 | 15366,05 | 15366 |
| 180. 9 | 21-050104-0304 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00039 | 0,00039 | 262860,74 | 103 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **15495,40** | **15495** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 377,42 | 377 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 701,36 | 701 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1078,78 | 1079 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1379,43 | 1379 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18622,31** | **18622** |
| **181** | **11-200401-0105 РСНБ РК 2015** | **Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка** | **клапан** | **1,0000** | | **1041,43** | **1041** |
| 181. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 1,082 | 1,082 | 762,12 | 824 |
| 181. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 828,31 | 9 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **832,93** | **833** |
| 181. 3 | 31-050402-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,273 | 0,273 | 65,54 | 18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 181. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1767,51 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 828,31 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,45** | **36** |
| 181. 5 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 0,0002 | 381819,66 | 76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181. 6 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,246 | 0,246 | 424,32 | 104 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **180,75** | **181** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 503,09 | 503 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 65,49 | 65 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 568,58 | 569 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 128,80 | 129 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1738,81** | **1739** |
| **182** | **23-050302-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм** | **шт.** | **1,0000** | | **8363,54** | **8364** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 354,61 | 355 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 354,61 | 355 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 697,45 | 697 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9415,61** | **9416** |
| **183** | **11-200301-0101 РСНБ РК 2015** | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** | **решетка** | **7,0000** | | **1021,86** | **7153** |
| 183. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 1,124 | 7,865 | 771,40 | 6067 |
| 183. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0735 | 828,31 | 61 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **875,37** | **6128** |
| 183. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 1,984 | 10,77 | 21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 183. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,126 | 0,882 | 165,76 | 146 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 183. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0735 | 1767,51 | 130 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0735 | 828,31 | 61 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42,50** | **297** |
| 183. 6 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0003 | 0,0021 | 15897,22 | 33 |
| 183. 7 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00011 | 0,00077 | 195385,08 | 150 |
| 183. 8 | 21-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,00301 | 201002,41 | 605 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **112,69** | **789** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 528,72 | 3701 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 65,74 | 460 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 594,47 | 4161 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 129,31 | 905 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1745,63** | **12219** |
| **184** | **Прайс-лист ТОО "Деронстрой** | **Решетки регулируемое RAR 200х100** | **шт** | **2,0000** | | **2639,93** | **5280** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 111,93 | 224 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 111,93 | 224 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 220,15 | 440 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2972,01** | **5944** |
| **185** | **Прайс-лист ТОО "Деронстрой** | **Решетки регулируемое RAR 250x150** | **шт** | **4,0000** | | **3472,86** | **13891** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 147,25 | 589 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 147,25 | 589 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 289,61 | 1158 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3909,71** | **15639** |
| **186** | **Прайс-лист ТОО "Деронстрой** | **Решетки регулируемое RAR 300x150** | **шт** | **1,0000** | | **3284,36** | **3284** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 139,26 | 139 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 139,26 | 139 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 273,89 | 274 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3697,50** | **3698** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **3 060 713** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **94 194** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **9 206** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **2 781** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **269 482** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **-** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **2 687 832** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **58 573** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **3 119 286** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **132 258** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **3 251 544** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **260 124** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **3 511 666** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Л.Р.С. №02-01-02. ТЕХНОЛОГИЯ.** | | | | | |
| | | Хол №106 | | | | | |
| **2** | **Прайс-лист ООО Торговый Дом "Аверс"** | **Диван мягкий** | **шт** | **1,0000** | | **24894,23** | **24894** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1055,52 | 1056 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1055,52 | 1056 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2075,98 | 2076 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28025,73** | **28026** |
| | | Поддиум №111 | | | | | |
| **3** | **Прайс-лист ТОО "ТД IPol"** | **Телескопический подъемник** | **шт** | **1,0000** | | **1913132,00** | **1913132** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 81116,80 | 81117 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 81116,80 | 81117 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 159539,90 | 159540 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2153788,70** | **2153789** |
| | | Помещение интернет-библиотеки №114, Интернет-библиотека на 30 чел. №115 | | | | | |
| **4** | **11-090306-0103 РСНБ РК 2015** | **Перегородки. Монтаж** | **м2** | **24,0000** | | **530,16** | **12724** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58) | чел-ч | 0,478 | 11,472 | 790,58 | 9070 |
| 4. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0051 | 0,1224 | 1000,15 | 122 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **383,00** | **9192** |
| 4. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0031 | 0,0744 | 3114,94 | 232 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0031 | 0,0744 | 1111,02 | 83 |
| 4. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,048 | 1767,51 | 85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,048 | 828,31 | 40 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,19** | **317** |
| 4. 5 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000042 | 0,001008 | 205870,68 | 208 |
| 4. 6 | 21-130201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00026 | 0,00624 | 501635,12 | 3130 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **139,07** | **3338** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 233,25 | 5598 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 32,37 | 777 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 265,61 | 6375 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 63,66 | 1528 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **859,44** | **20626** |
| **5** | **Прайс-лист ТОО "КомфортСтройПлюс"** | **Перегородка цельностеклянная** | **шт** | **24,0000** | | **25071,43** | **601714** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1063,03 | 25513 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1063,03 | 25513 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2090,76 | 50178 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28225,21** | **677405** |
| | | Антикафе на 30 человек | | | | | |
| | | Раздаточная, Доготовочный цех №123 | | | | | |
| **7** | **11-170101-0102 РСНБ РК 2015** | **Ванны моечные. Установка** | **комплект** | **1,0000** | | **2002,78** | **2003** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 1,95 | 1,95 | 828,31 | 1615 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,127 | 0,127 | 822,99 | 105 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1719,72** | **1720** |
| 7. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,011 | 0,011 | 3114,94 | 34 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011 | 0,011 | 1111,02 | 12 |
| 7. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 1379,81 | 55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,04 | 0,04 | 733,67 | 29 |
| 7. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,076 | 0,076 | 1767,51 | 134 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,076 | 0,076 | 828,31 | 63 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **223,79** | **224** |
| 7. 6 | 21-130101-1901 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0002 | 149886,96 | 30 |
| 7. 7 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,006 | 0,006 | 304,79 | 2 |
| 7. 8 | 21-130804-0401 | Каболка | т | 0,00007 | 0,00007 | 1083774,62 | 76 |
| 7. 9 | 22-040603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,06 | 0,06 | 400,04 | 24 |
| 7.10 | 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,13 | 0,13 | 247,04 | 32 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **163,79** | **164** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1038,71 | 1039 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 128,96 | 129 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1167,67 | 1168 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 253,64 | 254 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3424,09** | **3424** |
| | | Моечная №124 | | | | | |
| **8** | **11-170101-0102 РСНБ РК 2015** | **Ванны моечные. Установка** | **комплект** | **2,0000** | | **2002,78** | **4006** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 1,95 | 3,9 | 828,31 | 3230 |
| 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,127 | 0,254 | 822,99 | 209 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1719,72** | **3439** |
| 8. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,011 | 0,022 | 3114,94 | 69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011 | 0,022 | 1111,02 | 24 |
| 8. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,04 | 0,08 | 1379,81 | 110 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,04 | 0,08 | 733,67 | 59 |
| 8. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,076 | 0,152 | 1767,51 | 269 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,076 | 0,152 | 828,31 | 126 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **223,79** | **448** |
| 8. 6 | 21-130101-1901 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0004 | 149886,96 | 60 |
| 8. 7 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,006 | 0,012 | 304,79 | 4 |
| 8. 8 | 21-130804-0401 | Каболка | т | 0,00007 | 0,00014 | 1083774,62 | 152 |
| 8. 9 | 22-040603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,06 | 0,12 | 400,04 | 48 |
| 8.10 | 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,13 | 0,26 | 247,04 | 64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **163,79** | **328** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1038,71 | 2077 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 128,96 | 258 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1167,67 | 2335 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 253,64 | 507 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3424,09** | **6848** |
| | | Кабинет РМО №204 | | | | | |
| **9** | **11-090306-0103 РСНБ РК 2015** | **Перегородки. Монтаж** | **м2** | **6,0000** | | **530,16** | **3181** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58) | чел-ч | 0,478 | 2,868 | 790,58 | 2267 |
| 9. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0051 | 0,0306 | 1000,15 | 31 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **383,00** | **2298** |
| 9. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0031 | 0,0186 | 3114,94 | 58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0031 | 0,0186 | 1111,02 | 21 |
| 9. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,012 | 1767,51 | 21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,012 | 828,31 | 10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,19** | **79** |
| 9. 5 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000042 | 0,000252 | 205870,68 | 52 |
| 9. 6 | 21-130201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00026 | 0,00156 | 501635,12 | 783 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **139,07** | **834** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 233,25 | 1399 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 32,37 | 194 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 265,61 | 1594 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 63,66 | 382 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **859,44** | **5157** |
| **10** | **Прайс-лист ТОО "КомфортСтройПлюс"** | **Перегородка цельностеклянная** | **шт** | **6,0000** | | **25071,43** | **150429** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1063,03 | 6378 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1063,03 | 6378 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2090,76 | 12545 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28225,21** | **169351** |
| | | Кабинет РМО № 205 | | | | | |
| **11** | **11-090306-0103 РСНБ РК 2015** | **Перегородки. Монтаж** | **м2** | **3,0000** | | **530,16** | **1590** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58) | чел-ч | 0,478 | 1,434 | 790,58 | 1134 |
| 11. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0051 | 0,0153 | 1000,15 | 15 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **383,00** | **1149** |
| 11. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0031 | 0,0093 | 3114,94 | 29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0031 | 0,0093 | 1111,02 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,006 | 1767,51 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,006 | 828,31 | 5 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,19** | **40** |
| 11. 5 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000042 | 0,000126 | 205870,68 | 26 |
| 11. 6 | 21-130201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00026 | 0,00078 | 501635,12 | 391 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **139,07** | **417** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 233,25 | 700 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 32,37 | 97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 265,61 | 797 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 63,66 | 191 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **859,44** | **2578** |
| **12** | **Прайс-лист ТОО "КомфортСтройПлюс"** | **Перегородка цельностеклянная** | **шт** | **3,0000** | | **5616,00** | **16848** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 238,12 | 714 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 238,12 | 714 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 468,33 | 1405 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6322,45** | **18967** |
| | | Зал для совещаний на 50 человек № 227 | | | | | |
| **13** | **Прайс-лист ТД "TOR"** | **грузоподъемная площадка до 250 кг (монтаж и стоимость)** | **шт** | **1,0000** | | **131690,19** | **131690** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5583,66 | 5584 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5583,66 | 5584 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10981,91 | 10982 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **148255,76** | **148256** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **2 862 211** |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **17 316** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **1 107** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **482** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **29 975** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **-** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **2 813 813** |
| | | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | **10 813** |
| | | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | **2 873 024** |
| | | Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | **121 816** |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | **2 994 840** |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **239 587** |
| | | ИТОГО по смете: | Тенге | | | | **3 234 427** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Л.Р.С. №02-01-06. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | |
| | | Лестница ЛМ-2 | | | | | |
| **51** | **11-100115-0201 РСНБ РК 2015** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | **м2 обработанной поверхности** | **3,5900** | | **208,78** | **750** |
| 51. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,029 | 0,10411 | 752,84 | 78 |
| 51. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00079 | 0,002836 | 910,62 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **22,55** | **81** |
| 51. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00023 | 0,000826 | 3114,94 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,000826 | 1111,02 | 1 |
| 51. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00056 | 0,00201 | 1767,51 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00056 | 0,00201 | 828,31 | 2 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,71** | **6** |
| 51. 5 | 21-130703-0301 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | 0,000144 | 67003,80 | 10 |
| 51. 6 | 21-130704-2302 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,00006 | 0,000215 | 70963,19 | 15 |
| 51. 7 | 21-130704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,000826 | 774945,77 | 640 |
| 51. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00079 | 0,002836 | 28,00 | 0 |
| 51. 9 | 22-040201-9909 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,0004 | 0,001436 | 120,36 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **185,25** | **665** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 13,49 | 48 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9,42 | 34 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 22,91 | 82 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,54 | 67 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **250,23** | **898** |
| **52** | **11-100115-0201 РСНБ РК 2015** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | **м2 обработанной поверхности** | **184,9400** | | **208,78** | **38613** |
| 52. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,029 | 5,363 | 752,84 | 4038 |
| 52. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00079 | 0,146103 | 910,62 | 133 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **22,55** | **4171** |
| 52. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00023 | 0,042536 | 3114,94 | 132 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,042536 | 1111,02 | 47 |
| 52. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00056 | 0,103566 | 1767,51 | 183 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00056 | 0,103566 | 828,31 | 86 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,71** | **316** |
| 52. 5 | 21-130703-0301 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | 0,007398 | 67003,80 | 496 |
| 52. 6 | 21-130704-2302 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,00006 | 0,011096 | 70963,19 | 787 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. 7 | 21-130704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,042536 | 774945,77 | 32963 |
| 52. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00079 | 0,146103 | 28,00 | 4 |
| 52. 9 | 22-040201-9909 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,0004 | 0,073976 | 120,36 | 9 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **185,25** | **34259** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 13,49 | 2494 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9,42 | 1743 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 22,91 | 4237 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,54 | 3428 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **250,23** | **46278** |
| | | Л | | | | | |
| **211** | **11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | **м2 покрытия** | **8,9400** | | **3098,19** | **27698** |
| 211. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 0,382 | 3,415 | 715,11 | 2442 |
| 211. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,07599 | 789,34 | 60 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **279,88** | **2502** |
| 211. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,03129 | 1379,81 | 43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,03129 | 733,67 | 23 |
| 211. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,0447 | 1767,51 | 79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,0447 | 828,31 | 37 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,67** | **122** |
| 211. 5 | 21-100501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,5 | 4,47 | 547,74 | 2448 |
| 211. 6 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0447 | 84,66 | 4 |
| 211. 7 | 22-060101-9901 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 9,119 | 2487,31 | 22681 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2811,35** | **25133** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 170,45 | 1524 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 138,59 | 1239 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 309,04 | 2763 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 272,58 | 2437 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3679,80** | **32897** |
| **212** | **11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | **м плинтусов** | **5,3200** | | **255,10** | **1357** |
| 212. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68) | чел-ч | 0,0899 | 0,478268 | 840,68 | 402 |
| 212. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,001596 | 828,32 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **75,83** | **403** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212. 3 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,001596 | 1767,51 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,001596 | 828,31 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,53** | **3** |
| 212. 4 | 21-100501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,0515 | 0,27398 | 547,74 | 150 |
| 212. 5 | 22-060401-9901 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 1,01 | 5,373 | 149,29 | 802 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **178,99** | **952** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 46,18 | 246 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12,77 | 68 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 58,95 | 314 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,12 | 134 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **339,17** | **1804** |
| | | 1-этаж блок С | | | | | |
| Тип П | | | | | | | |
| **245** | **22-040101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Грунтовка под паркетный клей типа Бона СТ РК ГОСТ Р 51693-2003** | **кг** | **50,8000** | | **1162,94** | **59077** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 49,31 | 2505 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 49,31 | 2505 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,98 | 4927 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1309,23** | **66509** |
| **246** | **11-110101-3503 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство** | **м2 покрытия** | **338,9500** | | **947,73** | **321233** |
| 246. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 0,497 | 168,458 | 742,95 | 125156 |
| 246. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0046 | 1,559 | 789,22 | 1231 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **372,88** | **126387** |
| 246. 3 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0139 | 4,711 | 477,18 | 2248 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 246. 4 | 34-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,005 | 1,695 | 15,50 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 246. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0019 | 0,644005 | 1379,81 | 889 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0019 | 0,644005 | 733,67 | 472 |
| 246. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,915165 | 1767,51 | 1618 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,915165 | 828,31 | 758 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,10** | **4781** |
| 246. 7 | 21-070507-1301 | Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-5-2012 сверхтвердые марки СТС-500, группа А толщиной 5 мм | 1000 м2 | 0,00102 | 0,345729 | 433593,02 | 149906 |
| 246. 8 | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,0013 | 0,440635 | 58564,32 | 25805 |
| 246. 9 | 21-130401-0309 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50 | т | 0,00013 | 0,044063 | 281824,98 | 12418 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.10 | 21-130816-3536 | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,00013 | 0,044063 | 71863,08 | 3167 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **564,38** | **191296** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 227,08 | 76969 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 49,81 | 16884 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 276,89 | 93853 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,97 | 33207 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1322,59** | **448293** |
| **247** | **11-110101-3402 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из паркета мозаичного. Устройство** | **м2 покрытия** | **338,9500** | | **8457,75** | **2866753** |
| 247. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 0,409 | 138,631 | 809,14 | 112172 |
| 247. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0071 | 2,407 | 788,32 | 1897 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **336,54** | **114069** |
| 247. 3 | 31-040401-0201 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.-ч | 0,031 | 10,507 | 82,77 | 870 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 247. 4 | 31-040402-0101 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 0,013 | 4,406 | 50,44 | 222 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 247. 5 | 34-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0041 | 1,39 | 15,50 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 247. 6 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,003 | 1,017 | 1379,81 | 1403 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 1,017 | 733,67 | 746 |
| 247. 7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0041 | 1,39 | 1767,51 | 2456 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 1,39 | 828,31 | 1151 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,67** | **4973** |
| 247. 8 | 21-100501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,5 | 169,475 | 547,74 | 92828 |
| 247. 9 | 22-060202-0101 | Паркет мозаичный из березы ГОСТ 862.2-85 | м2 | 1,02 | 345,729 | 7661,88 | 2648934 |
| 247.10 | 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,01 | 3,389 | 2309,23 | 7827 |
| 247.11 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,6779 | 28,00 | 19 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8112,14** | **2749608** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 204,95 | 69468 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 367,30 | 124496 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 572,25 | 193964 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 722,40 | 244857 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9752,39** | **3305574** |
| **248** | **11-110101-3901 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса деревянные. Устройство** | **м плинтусов** | **25,0000** | | **274,15** | **6854** |
| 248. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 0,0765 | 1,913 | 733,67 | 1403 |
| 248. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,02 | 828,31 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **56,79** | **1420** |
| 248. 3 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,02 | 1767,51 | 35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,02 | 828,31 | 17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,41** | **35** |
| 248. 4 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,075 | 196,55 | 15 |
| 248. 5 | 22-060401-0101 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 25,25 | 213,88 | 5400 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **216,61** | **5415** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 34,58 | 865 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,09 | 327 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 47,67 | 1192 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,75 | 644 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **347,57** | **8689** |
| **249** | **11-150403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза** | **м2 отделываемой поверхности** | **341,4500** | | **299,21** | **102167** |
| 249. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 0,112 | 38,242 | 828,31 | 31677 |
| 249. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,13658 | 804,65 | 110 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **93,09** | **31786** |
| 249. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,034145 | 1379,81 | 47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,034145 | 733,67 | 25 |
| 249. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,102435 | 1767,51 | 181 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,102435 | 828,31 | 85 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,67** | **228** |
| 249. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,002 | 0,6829 | 84,66 | 58 |
| 249. 6 | 22-040601-0401 | Растворитель, марка Р-60 | т | 0,000006 | 0,002049 | 491936,48 | 1008 |
| 249. 7 | 22-040501-0402 | Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,208 | 71,022 | 974,30 | 69196 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **205,78** | **70262** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 51,01 | 17419 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14,85 | 5070 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 65,86 | 22489 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29,21 | 9972 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **394,29** | **134629** |
| | | ТИП Па | | | | | |
| **253** | **11-110101-3503 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство** | **м2 покрытия** | **35,1000** | | **947,73** | **33265** |
| 253. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 0,497 | 17,445 | 742,95 | 12961 |
| 253. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0046 | 0,16146 | 789,22 | 127 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **372,88** | **13088** |
| 253. 3 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0139 | 0,48789 | 477,18 | 233 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 253. 4 | 34-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,005 | 0,1755 | 15,50 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 253. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0019 | 0,06669 | 1379,81 | 92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0019 | 0,06669 | 733,67 | 49 |
| 253. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,09477 | 1767,51 | 168 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,09477 | 828,31 | 79 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,10** | **495** |
| 253. 7 | 21-070507-1301 | Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-5-2012 сверхтвердые марки СТС-500, группа А толщиной 5 мм | 1000 м2 | 0,00102 | 0,035802 | 433593,02 | 15523 |
| 253. 8 | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,0013 | 0,04563 | 58564,32 | 2672 |
| 253. 9 | 21-130401-0309 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50 | т | 0,00013 | 0,004563 | 281824,98 | 1286 |
| 253.10 | 21-130816-3536 | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,00013 | 0,004563 | 71863,08 | 328 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **564,38** | **19810** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 227,08 | 7971 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 49,81 | 1748 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 276,89 | 9719 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,97 | 3439 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1322,59** | **46423** |
| **254** | **11-110101-3402 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из паркета мозаичного. Устройство** | **м2 покрытия** | **35,1000** | | **8457,75** | **296867** |
| 254. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 0,409 | 14,356 | 809,14 | 11616 |
| 254. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0071 | 0,24921 | 788,32 | 196 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **336,54** | **11812** |
| 254. 3 | 31-040401-0201 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.-ч | 0,031 | 1,088 | 82,77 | 90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 254. 4 | 31-040402-0101 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 0,013 | 0,4563 | 50,44 | 23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 254. 5 | 34-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0041 | 0,14391 | 15,50 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 254. 6 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,003 | 0,1053 | 1379,81 | 145 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 0,1053 | 733,67 | 77 |
| 254. 7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0041 | 0,14391 | 1767,51 | 254 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,14391 | 828,31 | 119 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,67** | **515** |
| 254. 8 | 21-100501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,5 | 17,55 | 547,74 | 9613 |
| 254. 9 | 22-060202-0101 | Паркет мозаичный из березы ГОСТ 862.2-85 | м2 | 1,02 | 35,802 | 7661,88 | 274311 |
| 254.10 | 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,01 | 0,351 | 2309,23 | 811 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.11 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,0702 | 28,00 | 2 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8112,14** | **284736** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 204,95 | 7194 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 367,30 | 12892 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 572,25 | 20086 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 722,40 | 25356 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9752,39** | **342309** |
| **255** | **11-150403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза** | **м2 отделываемой поверхности** | **35,1000** | | **299,21** | **10502** |
| 255. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 0,112 | 3,931 | 828,31 | 3256 |
| 255. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,01404 | 804,65 | 11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **93,09** | **3268** |
| 255. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,00351 | 1379,81 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00351 | 733,67 | 3 |
| 255. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,01053 | 1767,51 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,01053 | 828,31 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,67** | **23** |
| 255. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,002 | 0,0702 | 84,66 | 6 |
| 255. 6 | 22-040601-0401 | Растворитель, марка Р-60 | т | 0,000006 | 0,000211 | 491936,48 | 104 |
| 255. 7 | 22-040501-0402 | Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,208 | 7,301 | 974,30 | 7113 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **205,78** | **7223** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 51,01 | 1791 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14,85 | 521 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 65,86 | 2312 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29,21 | 1025 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **394,29** | **13839** |
| | | Подвал блок Д | | | | | |
| | | С | | | | | |
| **259** | **11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | **м2 покрытия** | **151,2700** | | **561,13** | **84882** |
| 259. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 0,382 | 57,785 | 715,11 | 41323 |
| 259. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 1,286 | 789,34 | 1015 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **279,88** | **42338** |
| 259. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,529445 | 1379,81 | 731 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,529445 | 733,67 | 388 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,75635 | 1767,51 | 1337 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,75635 | 828,31 | 626 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,67** | **2067** |
| 259. 5 | 21-100501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,5 | 75,635 | 547,74 | 41428 |
| 259. 6 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,75635 | 84,66 | 64 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **274,29** | **41492** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 170,45 | 25784 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 31,02 | 4692 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 201,47 | 30476 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 61,01 | 9229 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **823,61** | **124587** |
| **260** | **22-060101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Линолеум спортивный** | **м2** | **161,8589** | | **1983,39** | **321029** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 84,10 | 13612 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 84,10 | 13612 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 165,40 | 26771 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2232,88** | **361412** |
| | | Внутренняя отделка | | | | | |
| **366** | **11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **2045,0000** | | **265,68** | **543324** |
| 366. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 0,231 | 472,395 | 771,40 | 364406 |
| 366. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 2,249 | 819,71 | 1844 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **179,10** | **366249** |
| 366. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,2045 | 1379,81 | 282 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,2045 | 733,67 | 150 |
| 366. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 2,045 | 1767,51 | 3615 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 2,045 | 828,31 | 1694 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,91** | **3897** |
| 366. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 6,34 | 84,66 | 537 |
| 366. 6 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 17,178 | 162,18 | 2786 |
| 366. 7 | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 1,288 | 133270,82 | 171699 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **85,59** | **175022** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 98,14 | 200705 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 15,43 | 31547 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 113,57 | 232252 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 30,34 | 62046 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **409,60** | **837622** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **4 714 371** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **710 928** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **17 461** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **6 645** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **3 985 981** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **-** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **-** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **412 476** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **5 126 847** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **217 378** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **5 344 225** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **427 538** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **5 771 763** |

## Л.Р.С. №04-01. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Электротехническое оборудование

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Е11-330301-0401<br>11-330301-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1** | **Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах**<br><br>Состав работ:<br>1. Планировка площадки<br>2. Устройство щебеночного основания<br>3. Установка фундамента<br>4. Установка опор с выверкой<br>5. Погрузка конструкций и материалов | **опора** | **66,0000** | | **16366,04** | **1080158,55** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58) | чел-ч | 12 | 792 | 790,58 | 626139,36 |
| 9. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,34 | 154,44 | 918,07 | 141786,45 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11635,24** | **767925,81** |
| 9. 3 | 783 С<br>(31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 1,65 | 108,9 | 2858,39 | 311278,67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,65 | 108,9 | 953,89 | 103878,62 |
| 9. 4 | 2264 С<br>(31-010201-0103) | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,01 | 0,66 | 4182,87 | 2760,69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,66 | 1111,02 | 733,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,68 | 44,88 | 1767,51 | 79325,85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,68 | 44,88 | 828,31 | 37174,55 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5960,08** | **393365,21** |
| 9. 6 | 100056 С (21-010201-0304) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,51 | 33,66 | 1801,96 | 60653,97 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **919,00** | **60653,97** |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 7178,94 | 473810,22 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 998,31 | 65888,28 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8177,25 | 539698,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1963,46 | 129588,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26506,75** | **1749445,61** |
| **10** | **Ц13-080305-0309 13-080305-0309 РСНБ РК 2015** | **Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**<br>Состав работ:<br>1. Монтаж светильника<br>2. Присоединение<br>3. Ввертывание ламп<br>4. Опробование на зажигание | **шт.** | **5,0000** | | **696,95** | **3484,73** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68) | чел-ч | 0,71 | 3,55 | 853,68 | 3030,56 |
| 10. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0032 | 0,016 | 969,66 | 15,51 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **609,22** | **3046,08** |
| 10. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,008 | 3298,90 | 26,39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,008 | 1111,02 | 8,89 |
| 10. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,256 | 1,28 | 165,76 | 212,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,008 | 2267,35 | 18,14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,008 | 828,31 | 6,63 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,34** | **256,70** |
| 10. 6 | 145001 С (21-130204-0201) | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000031 | 0,000153 | 183489,41 | 28,07 |
| 10. 7 | 145785 С (21-130207-1204) | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0408 | 0,204 | 428,96 | 87,51 |
| 10. 8 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0031 | 0,0155 | 620,99 | 9,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 9 | 147724 С (21-130816-2909) | Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006 | кг | 0,0021 | 0,0105 | 6881,64 | 72,26 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **39,49** | **197,46** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 260,74 | 1303,72 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 40,61 | 203,03 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 301,35 | 1506,75 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 79,86 | 399,32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1078,16** | **5390,80** |
| **16** | **Ц13-080305-0601 13-080305-0601 РСНБ РК 2015** | **Светильник на земле, цветовые эффекты в воде**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление кронштейнов и конструкций<br>2. Установка кронштейнов и конструкций<br>3. Монтаж прожекторов<br>4. Присоединение<br>5. Ввертывание ламп<br>6. Фокусировка<br>7. Опробование на зажигание | **шт.** | **5,0000** | | **2585,43** | **12927,15** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68) | чел-ч | 1,57 | 7,85 | 853,68 | 6701,39 |
| 16. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0566 | 0,283 | 969,67 | 274,42 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1395,16** | **6975,80** |
| 16. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0283 | 0,1415 | 3298,90 | 466,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0283 | 0,1415 | 1111,02 | 157,21 |
| 16. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,133 | 0,665 | 165,76 | 110,23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0283 | 0,1415 | 2267,35 | 320,83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0283 | 0,1415 | 828,31 | 117,21 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **179,57** | **897,85** |
| 16. 6 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00038 | 0,0019 | 381819,66 | 725,46 |
| 16. 7 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,005 | 0,025 | 620,99 | 15,52 |
| 16. 8 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000052 | 0,00026 | 222237,60 | 57,78 |
| 16. 9 | 147560 С (21-130815-0308) | Профиль монтажный | шт. | 1,65 | 8,25 | 510,26 | 4209,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 242794 С (24-040207-2501) | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0102 | 0,051 | 4010,64 | 204,54 |
| 16.11 | 249486 С (22-040501-0301) | Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003 | т | 0,00004 | 0,0002 | 574784,96 | 114,96 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1065,58** | **5327,91** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 597,13 | 2985,64 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 134,94 | 674,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 732,07 | 3660,35 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 265,40 | 1327,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3582,90** | **17914,50** |
| **19** | **Ц13-080305-0603 13-080305-0603 РСНБ РК 2015** | **Прожектор подсветки фасада**<br><br>Состав работ:<br>1. Изготовление кронштейнов и конструкций<br>2. Установка кронштейнов и конструкций<br>3. Монтаж прожекторов<br>4. Присоединение<br>5. Ввертывание ламп<br>6. Фокусировка<br>7. Опробование на зажигание | **шт.** | **5,0000** | | **5292,33** | **26461,63** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68) | чел-ч | 3 | 15 | 853,68 | 12805,20 |
| 19. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,507 | 7,533 | 742,54 | 5593,52 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3679,74** | **18398,72** |
| 19. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0283 | 0,1415 | 3298,90 | 466,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0283 | 0,1415 | 1111,02 | 157,21 |
| 19. 4 | 1488 С (31-050602-0101) | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 1,45 | 7,25 | 1024,92 | 7430,67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,45 | 7,25 | 733,67 | 5319,11 |
| 19. 5 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,133 | 0,665 | 165,76 | 110,23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 6 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0283 | 0,1415 | 2267,35 | 320,83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0283 | 0,1415 | 828,31 | 117,21 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1665,70** | **8328,52** |
| 19. 7 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00038 | 0,0019 | 381819,66 | 725,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 8 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,005 | 0,025 | 620,99 | 15,52 |
| 19. 9 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000052 | 0,00026 | 222237,60 | 57,78 |
| 19.10 | 147560 С (21-130815-0308) | Профиль монтажный | шт. | 1,65 | 8,25 | 510,26 | 4209,65 |
| 19.11 | 242794 С (24-040207-2501) | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0102 | 0,051 | 4010,64 | 204,54 |
| 19.12 | 249486 С (22-040501-0301) | Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003 | т | 0,00004 | 0,0002 | 574784,96 | 114,96 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1065,58** | **5327,91** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 1574,93 | 7874,65 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 291,17 | 1455,86 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1866,10 | 9330,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 572,67 | 2863,37 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7731,10** | **38655,52** |
| **22** | **Ц13-100701-0303 13-100701-0303 РСНБ РК 2015** | **Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**<br><br>Состав работ:<br>. | **шт.** | **25,0000** | | **4552,51** | **113812,67** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42) | чел-ч | 5 | 125 | 878,42 | 109802,50 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4392,10** | **109802,50** |
| 22. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 3,25 | 10,77 | 35,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,40** | **35,00** |
| 22. 3 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,0005 | 19877,39 | 9,94 |
| 22. 4 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 7,5 | 257,20 | 1929,00 |
| 22. 5 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,00004 | 2129887,30 | 85,20 |
| 22. 6 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000016 | 0,0004 | 4877580,41 | 1951,03 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **159,01** | **3975,17** |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 1783,19 | 44579,82 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 268,63 | 6715,84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2051,83 | 51295,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 528,35 | 13208,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7132,68** | **178316,99** |
| **23** | **С123-080306-0301 23-080306-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блок питания для светодиодных лент** | **шт.** | **25,0000** | | **4826,71** | **120667,75** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 204,65 | 5116,31 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 204,65 | 5116,31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 402,51 | 10062,73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5433,87** | **135846,79** |
| **24** | **Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Светодиодная лента**<br>Состав работ:<br>1. Установка деталей крепления<br>2. Прокладка кабеля<br>3. Установка коробок<br>4. Соединение жил<br>5. Прозвонка | **м кабеля** | **300,0000** | | **626,56** | **187967,87** |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 0,44 | 132 | 809,14 | 106806,48 |
| 24. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005 | 1,5 | 969,66 | 1454,50 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **360,87** | **108260,98** |
| 24. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0025 | 0,75 | 3298,90 | 2474,18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 0,75 | 1111,02 | 833,26 |
| 24. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0247 | 7,41 | 165,76 | 1228,28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 24. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0025 | 0,75 | 2267,35 | 1700,51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 0,75 | 828,31 | 621,23 |
| 24. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0603 | 18,09 | 14,34 | 259,41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,87** | **5662,38** |
| 24. 7 | 145782 С (21-130207-1201) | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,045 | 13,5 | 182,65 | 2465,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 8 | 145785 С (21-130207-1204) | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,025 | 7,5 | 428,96 | 3217,20 |
| 24. 9 | 146050 С (21-130211-0606) | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000006 | 0,00195 | 230637,89 | 449,74 |
| 24.10 | 147184 С (21-130809-1301) | Лента К226 | 100 м | 0,0003 | 0,09 | 1671,43 | 150,43 |
| 24.11 | 147246 С (21-130812-0102) | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,045 | 13,5 | 270,38 | 3650,13 |
| 24.12 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000018 | 0,00525 | 222237,60 | 1166,75 |
| 24.13 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0041 | 1,23 | 2673,62 | 3288,55 |
| 24.14 | 241448 С (24-040201-0646) | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,165 | 49,5 | 216,24 | 10703,88 |
| 24.15 | 242691 С (24-040207-1008) | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 0,244 | 73,2 | 11,22 | 821,30 |
| 24.16 | 242707 С (24-040207-1303) | Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0083 | 2,49 | 1723,80 | 4292,26 |
| 24.17 | 242708 С (24-040207-1304) | Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 | м | 0,34 | 102 | 332,90 | 33955,80 |
| 24.18 | 242938 С (24-040207-3932) | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,00002 | 0,00612 | 361,08 | 2,21 |
| 24.19 | 279801 С (21-050106-2403) | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00011 | 0,033 | 215573,54 | 7113,93 |
| 24.20 | 279845 С (21-050301-3001) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00007 | 0,021 | 201002,41 | 4221,05 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **251,66** | **75499,01** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 154,45 | 46335,70 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 33,11 | 9934,47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 187,57 | 56270,17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 65,13 | 19539,04 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **879,26** | **263777,08** |
| **25** | **T dread** | **Светодиодная лента-5м** | **рул** | **60,0000** | | **1545,33** | **92719,78** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 65,52 | 3931,32 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 65,52 | 3931,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 128,87 | 7732,09 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1739,72** | **104383,19** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **1 638 200,13** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **865 285,49** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **408 545,68** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **149 124,40** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **364 368,96** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **-** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **-** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **576 889,76** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **2 215 089,89** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **93 919,81** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **2 309 009,70** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **184 720,78** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **2 493 730,47** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Л.Р.С. №07-02. МАФ** | | | | | |
| | | Скамья Тип1 -15 шт | | | | | |
| **1** | **Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015** | **Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**<br><br>Состав работ:<br>1. Заполнение швов раствором | **шт. сборных конструкций** | **15,0000** | | **1363,54** | **20453,06** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 1,03 | 15,45 | 781,30 | 12071,08 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0096 | 0,144 | 828,31 | 119,28 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **812,69** | **12190,36** |
| 1. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0096 | 0,144 | 3561,49 | 512,85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0096 | 0,144 | 828,31 | 119,28 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **34,19** | **512,85** |
| 1. 4 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,033 | 0,495 | 15897,22 | 7869,12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **524,61** | **7869,12** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 504,68 | 7570,21 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 79,21 | 1188,19 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 583,89 | 8758,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 155,79 | 2336,92 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2103,23** | **31548,38** |
| **2** | **С122-010101-0506 22-010101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012** | **м2** | **10,5000** | | **34714,31** | **364500,26** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1471,89 | 15454,81 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1471,89 | 15454,81 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2894,90 | 30396,41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39081,09** | **410351,47** |
| **3** | **Е11-100102-0401<br>11-100102-0401<br>РСНБ РК 2015** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка**<br><br>Состав работ:<br>1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок<br><br>2. Постановка креплений | **м3 древесины в конструкции** | **0,3600** | | **20550,05** | **7398,02** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29) | чел-ч | 22,5 | 8,1 | 721,29 | 5842,45 |
| 3. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,1296 | 828,31 | 107,35 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16527,22** | **5949,80** |
| 3. 3 | 521 С<br>(34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,23 | 0,0828 | 10,77 | 0,89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 3. 4 | 1795 С<br>(34-030102-0401) | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,33 | 0,1188 | 86,39 | 10,26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 3. 5 | 2509 С<br>(33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,1296 | 1767,51 | 229,07 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,36 | 0,1296 | 828,31 | 107,35 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **667,29** | **240,22** |
| 3. 6 | 127727 С<br>(21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0031 | 0,001116 | 205870,68 | 229,75 |
| 3. 7 | 131643 С<br>(21-070204-0304) | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 0,0036 | 18563,54 | 66,83 |
| 3. 8 | 135545 С<br>(21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,45 | 0,522 | 215,22 | 112,34 |
| 3. 9 | 145983 С<br>(21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 3 | 1,08 | 196,55 | 212,27 |
| 3.10 | 147697 С<br>(21-130816-2701) | Смола каменноугольная | т | 0,00258 | 0,000929 | 75443,28 | 70,07 |
| 3.11 | 249209 С<br>(21-130816-9902) | Паста антисептическая | т | 0,00301 | 0,001084 | 575926,68 | 624,07 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3653,74** | **1315,35** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 9883,28 | 3557,98 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1290,37 | 464,53 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11173,65 | 4022,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2537,90 | 913,64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34261,60** | **12334,17** |
| **4** | **С121-070201-0201 21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,3600** | | **38711,60** | **13936,18** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1641,37 | 590,89 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1641,37 | 590,89 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3228,24 | 1162,17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **43581,21** | **15689,24** |
| **5** | **С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,0004** | | **381819,66** | **168,00** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16189,15 | 7,12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16189,15 | 7,12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31840,71 | 14,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **429849,52** | **189,13** |
| **6** | **Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**<br>Состав работ:<br>. | **м2 окрашиваемой поверхности** | **22,5000** | | **711,01** | **15997,80** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 0,467 | 10,508 | 781,30 | 8209,51 |
| 6. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,02925 | 813,75 | 23,80 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **365,92** | **8233,31** |
| 6. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,0045 | 1379,81 | 6,21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,0045 | 733,67 | 3,30 |
| 6. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,02475 | 1767,51 | 43,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,02475 | 828,31 | 20,50 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,22** | **49,95** |
| 6. 5 | 100412 С (21-010501-0601) | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,00054 | 1439,40 | 0,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 6 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,06975 | 84,66 | 5,91 |
| 6. 7 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,189 | 162,18 | 30,65 |
| 6. 8 | 149395 С (22-040603-0108) | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 2,61 | 400,04 | 1044,10 |
| 6. 9 | 249392 С (22-040201-0601) | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 5,625 | 404,12 | 2273,18 |
| 6.10 | 249448 С (22-040301-0204) | Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90 | кг | 0,54 | 12,15 | 360,80 | 4383,72 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **343,93** | **7738,33** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 200,53 | 4511,85 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 38,65 | 869,61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 239,18 | 5381,46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 76,02 | 1710,34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1026,20** | **23089,60** |
| **7** | **84-020303-0201** | **Урна, тип У-001** | **шт.** | **10,0000** | | **9860,00** | **98600,00** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **39,00** | **390,00** |
| | | **Итого оборудование:** | | | | **9821,00** | **98210,00** |
| | | Сметная прибыль | | | | 788,80 | 7888,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10648,80** | **106488,00** |
| **7.1** | **У84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Урна, тип У-001**<br>Состав работ:<br>. | **шт.** | **10,0000** | | **39,00** | **390,00** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **39,00** | **390,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,12 | 31,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42,12** | **421,20** |
| **7.2** | **84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001** | **шт.** | **10,0000** | | **9821,00** | **98210,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 785,68 | 7856,80 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10606,68** | **106066,80** |
| | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.2** | **Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**<br><br>Состав работ:<br>1. Планировка и прикатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | **м3 материала основания вплотном теле** | **0,6200** | | **907,73** | **562,79** |
| 8.2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75) | чел-ч | 0,144 | 0,08928 | 689,75 | 61,58 |
| 8.2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,143 | 0,08866 | 998,92 | 88,56 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **242,17** | **150,15** |
| 8.2. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 0,00961 | 6158,58 | 59,18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 0,00961 | 1111,02 | 10,68 |
| 8.2. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0476 | 0,029512 | 3370,50 | 99,47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0476 | 0,029512 | 828,31 | 24,45 |
| 8.2. 5 | 626 С (32-010101-0202) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 0,043896 | 7347,21 | 322,51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 0,043896 | 1111,02 | 48,77 |
| 8.2. 6 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0091 | 0,005642 | 3337,04 | 18,83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0091 | 0,005642 | 828,31 | 4,67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **806,44** | **499,99** |
| 8.2. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,07 | 0,0434 | 28,00 | 1,22 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1,96** | **1,22** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 146,03 | 90,54 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 44,68 | 27,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 190,71 | 118,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 87,87 | 54,48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1186,31** | **735,51** |
| **9.2** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **0,7564** | | **2046,68** | **1548,11** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 86,78 | 65,64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 86,78 | 65,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 170,68 | 129,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2304,14** | **1742,85** |
| **10.2** | **Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**<br><br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>3. Укатка<br>4. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **6,2000** | | **1751,06** | **10856,57** |
| 10.2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 0,0336 | 0,20832 | 828,31 | 172,55 |
| 10.2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01677 | 0,103974 | 1071,76 | 111,44 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45,80** | **283,99** |
| 10.2. 3 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 0,021514 | 2993,86 | 64,41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 0,021514 | 953,89 | 20,52 |
| 10.2. 4 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 0,06262 | 3809,74 | 238,57 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 0,06262 | 1111,02 | 69,57 |
| 10.2. 5 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 0,002418 | 3337,04 | 8,07 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 0,002418 | 828,31 | 2,00 |
| 10.2. 6 | 1240 С (32-010202-0301) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 0,00868 | 94,23 | 0,82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10.2. 7 | 1955 С (32-010209-0101) | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 0,01736 | 5530,76 | 96,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,01736 | 1111,02 | 19,29 |
| 10.2. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00001 | 0,000062 | 1767,51 | 0,11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00001 | 0,000062 | 828,31 | 0,05 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **65,80** | **407,99** |
| 10.2. 9 | 102749 С (21-020501-0501) | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 0,0925 | 0,5735 | 17891,87 | 10260,99 |
| 10.2.10 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,000038 | 205870,68 | 7,91 |
| 10.2.11 | 144641 С (21-130104-0203) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130 | т | 0,000011 | 0,000067 | 106492,51 | 7,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **1657,42** | **10276,03** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 27,62 | 171,25 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 75,42 | 467,58 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 103,04 | 638,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 148,33 | 919,63 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2002,42** | **12415,03** |
| **11.2** | **Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**<br><br>Состав работ:<br>. | **м2 покрытия** | **6,2000** | | **831,14** | **5153,08** |
| 11.2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 0,00036 | 0,002232 | 828,31 | 1,85 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,30** | **1,85** |
| 11.2. 2 | 1240 С (32-010202-0301) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00068 | 0,004216 | 94,23 | 0,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,06** | **0,40** |
| 11.2. 3 | 102749 С (21-020501-0501) | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 0,0464 | 0,28768 | 17891,87 | 5147,13 |
| 11.2. 4 | 144641 С (21-130104-0203) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130 | т | 0,000006 | 0,000035 | 106492,51 | 3,70 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **830,78** | **5150,83** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 0,18 | 1,11 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 35,25 | 218,54 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 35,43 | 219,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 69,33 | 429,82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **935,89** | **5802,55** |
| **12.2** | **Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**<br><br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>3. Укатка<br>4. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **6,2000** | | **2142,81** | **13285,44** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 0,0336 | 0,20832 | 828,31 | 172,55 |
| 12.2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01683 | 0,104346 | 1071,40 | 111,80 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45,86** | **284,35** |
| 12.2. 3 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 0,021514 | 2993,86 | 64,41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 0,021514 | 953,89 | 20,52 |
| 12.2. 4 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 0,06262 | 3809,74 | 238,57 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 0,06262 | 1111,02 | 69,57 |
| 12.2. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,000186 | 3114,94 | 0,58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,000186 | 1111,02 | 0,21 |
| 12.2. 6 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 0,002418 | 3337,04 | 8,07 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 0,002418 | 828,31 | 2,00 |
| 12.2. 7 | 1240 С (32-010202-0301) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 0,00868 | 94,23 | 0,82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 12.2. 8 | 1955 С (32-010209-0101) | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 0,01736 | 5530,76 | 96,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,01736 | 1111,02 | 19,29 |
| 12.2. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,000248 | 1767,51 | 0,44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00004 | 0,000248 | 828,31 | 0,21 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **65,95** | **408,89** |
| 12.2.10 | 102734 С (21-020501-0301) | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 0,0966 | 0,59892 | 21148,44 | 12666,22 |
| 12.2.11 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,000038 | 205870,68 | 7,91 |
| 12.2.12 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,00093 | 24437,72 | 22,73 |
| 12.2.13 | 144641 С (21-130104-0203) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130 | т | 0,000011 | 0,000067 | 106492,51 | 7,13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2049,03** | **12704,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 27,66 | 171,46 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 92,03 | 570,57 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 119,68 | 742,04 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 181,00 | 1122,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2443,50** | **15149,68** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.2** | **Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Кладка стенки ограждения мусоросборника из кирпича М100 толщ. 250 мм на растворе М-50**<br><br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича<br>2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей<br>3. Расшивка швов кладки наружных стен | **м3** | **3,7500** | | **17047,78** | **63929,16** |
| 13.2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 4,54 | 17,025 | 715,11 | 12174,75 |
| 13.2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 1,5 | 828,31 | 1242,46 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3577,92** | **13417,21** |
| 13.2. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 1,5 | 3561,49 | 5342,23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 1,5 | 828,31 | 1242,46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1424,60** | **5342,23** |
| 13.2. 4 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 0,9 | 14531,15 | 13078,03 |
| 13.2. 5 | 102867 С (21-030101-0103) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,38 | 1,425 | 23366,16 | 33296,78 |
| 13.2. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,001875 | 17463,40 | 32,74 |
| 13.2. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,044 | 0,165 | 28,00 | 4,62 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12376,58** | **46412,18** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1817,59 | 6815,94 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 799,89 | 2999,59 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2617,48 | 9815,54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1573,22 | 5899,58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21238,47** | **79644,27** |
| **14.2** | **Интернет магазин** | **Контейнер для мусора** | **шт** | **4,0000** | | **41595,12** | **166380,49** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1763,63 | 7054,53 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1763,63 | 7054,53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3468,70 | 13874,80 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46827,46** | **187309,83** |
| **15** | **84-020210-0101** | **Стойки волейбольные** 75 | **компл.** | **1,0000** | | **110252,00** | **110252,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | | **7479,00** | **7479,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2062,00** | **2062,00** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | | 161,00 | 161,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100711,00** | **100711,00** |
| | | Накладные расходы | | | | 5730,00 | 5730,00 |
| | | Сметная прибыль | | | | 9278,56 | 9278,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **125260,56** | **125260,56** |
| **15.1** | **У84-020210-0101<br>84-020210-0101<br>УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Стойки волейбольные**<br><br>Состав работ:<br>01. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>02. Зачистка дна и поверхности стенок<br>03. Откидка грунта от бровки<br>04. Погрузка вручную грунта<br>05. Перемещение разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов<br>06. Содержание проездов на отвале<br>07. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке<br>08. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием<br><br>09. Поливка водой при необходимости<br>10. Раскрой и установка досок<br>11. Установка щитов опалубки<br>12. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br><br>13. Укладка бетонной смеси<br>14. Установка арматуры<br>15. Установка и заделка кронштейнов | **компл.** | **1,0000** | | **110252,00** | **110252,00** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | | **7479,00** | **7479,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2062,00** | **2062,00** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | | 161,00 | 161,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100711,00** | **100711,00** |
| | | НР первого уровня | % | 75 | | 5730,00 | 5730,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5730,00 | 5730,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9278,56 | 9278,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **125260,56** | **125260,56** |
| **16** | **84-020209-0102** | **Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001** | **шт.** | **2,0000** | | **99130,00** | **198260,00** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | | **2530,00** | **5060,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2148,00** | **4296,00** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | | 422,00 | 844,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6059,00** | **12118,00** |
| | | **Итого оборудование:** | | | | **88393,00** | **176786,00** |
| | | Накладные расходы | | | | 2214,00 | 4428,00 |
| | | Сметная прибыль | | | | 8107,52 | 16215,04 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **109451,52** | **218903,04** |
| **16.1** | **У84-020209-0102 84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001**<br>Состав работ:<br>01. Выемка грунта<br>02. Зачистка дна и поверхности стенок<br>03. Устройство гравийной подушки<br>04. Установка в углубление подставки<br>05. Заполнение выемки бетоном<br>06. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 07 | **шт.** | **2,0000** | | **10737,00** | **21474,00** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | | **2530,00** | **5060,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2148,00** | **4296,00** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | | 422,00 | 844,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6059,00** | **12118,00** |
| | | НР первого уровня | % | 75 | | 2214,00 | 4428,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2214,00 | 4428,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1036,08 | 2072,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13987,08** | **27974,16** |
| **16.2** | **84-020209-0102 84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001** | **шт.** | **2,0000** | | **88393,00** | **176786,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7071,44 | 14142,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **95464,44** | **190928,88** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **1 091 280,96** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **51 245,33** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **13 820,54** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **2 809,69** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **751 219,09** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **-** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **274 996,00** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **33 048,35** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **1 124 329,31** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **29 979,31** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **1 154 308,63** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **92 344,69** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **1 246 653,32** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Л.Р.С. 07-03. ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | |
| **1** | **Е11-470102-0201<br>11-470102-0201<br>РСНБ РК 2015** | **Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**<br><br>Состав работ:<br>1. Копание ям экскаватором с зачисткой вручную<br>2. Отвозка грунта на тачках<br>3. Подготовка ям к посадке | **яма** | **61,0000** | | **760,20** | **46372,02** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,942 | 57,462 | 671,19 | 38567,92 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 3,05 | 953,89 | 2909,36 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **679,96** | **41477,28** |
| 1. 3 | 2288 С<br>(31-010203-0101) | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3 | маш.-ч | 0,05 | 3,05 | 2558,72 | 7804,10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 3,05 | 953,89 | 2909,36 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **127,94** | **7804,10** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 383,49 | 23393,19 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 48,49 | 2958,04 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 431,99 | 26351,23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 95,37 | 5817,86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1287,56** | **78541,11** |
| **2** | **Е11-470103-0103<br>11-470103-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6** | **Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**<br><br>Состав работ:<br>1. Установка деревьев в ямы автокраном<br>2. Засыпка земли с трамбованием<br>3. Установка кольев и укрепление деревьев<br>4. Полив<br>5. Обрезка крон | **шт.** | **61,0000** | | **1682,66** | **102642,29** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 1,254 | 76,494 | 828,31 | 63360,75 |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,167 | 10,187 | 1021,30 | 10403,96 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1209,26** | **73764,70** |
| 2. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,114 | 6,954 | 3114,94 | 21661,29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,114 | 6,954 | 1111,02 | 7726,03 |
| 2. 4 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,053 | 3,233 | 3337,04 | 10788,65 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,053 | 3,233 | 828,31 | 2677,93 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **531,97** | **32449,94** |
| 2. 5 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,015 | 0,915 | 6598,38 | 6037,52 |
| 2. 6 | 147087 С (21-130804-0901) | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,00003 | 0,00183 | 228593,72 | 418,33 |
| 2. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,22 | 13,42 | 28,00 | 375,76 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **111,99** | **6831,60** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 682,02 | 41603,29 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 100,26 | 6116,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 782,28 | 47719,31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 197,20 | 12028,93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2662,14** | **162390,53** |
| **3** | **С125-010202-0104** | **Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81** | **шт.** | **35,0000** | | **1517,60** | **53116,00** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 64,35 | 2252,12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 64,35 | 2252,12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 126,56 | 4429,45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1708,50** | **59797,57** |
| **4** | **С125-010103-1403** | **Туя западная, с комом, высотой от 1 м до 2 м** | **шт.** | **15,0000** | | **7286,31** | **109294,65** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 308,94 | 4634,09 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 308,94 | 4634,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 607,62 | 9114,30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8202,87** | **123043,04** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **С125-010202-01019=19)** | **Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81** | **шт.** | **11,0000** | | **996,62** | **10962,82** |
| **6** | **Е11-470108-0101 11-470108-0101 РСНБ РК 2015** | **Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**<br><br>Состав работ:<br>1. Копание траншей многоковшовым экскаватором или вручную<br>2. Зачистка траншей вручную<br>3. Подготовка траншей к посадке | **м траншеи** | **160,0000** | | **108,66** | **17385,31** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,119 | 19,04 | 671,19 | 12779,46 |
| 6. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 1,6 | 1032,45 | 1651,93 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **90,20** | **14431,39** |
| 6. 3 | 2331 С (31-010205-0105) | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л | маш.-ч | 0,005 | 0,8 | 5757,31 | 4605,85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,01 | 1,6 | 1032,45 | 1651,93 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **28,79** | **4605,85** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 50,87 | 8139,30 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6,76 | 1082,24 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 57,63 | 9221,54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,30 | 2128,55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **179,60** | **28735,40** |
| **7** | **Е11-470109-0101 11-470109-0101 РСНБ РК 2015** | **Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**<br><br>Состав работ:<br>1. Временная прикопка кустарников на месте посадки<br>2. Установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок<br><br>3. Полив<br>4. Стрижка живой изгороди | **м изгороди** | **160,0000** | | **370,14** | **59222,28** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 0,404 | 64,64 | 771,40 | 49863,30 |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,017 | 2,72 | 828,31 | 2253,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **325,73** | **52116,30** |
| 7. 3 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,017 | 2,72 | 3337,04 | 9076,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,017 | 2,72 | 828,31 | 2253,00 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,73** | **9076,75** |
| 7. 4 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,063 | 10,08 | 28,00 | 282,24 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1,76** | **282,24** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 183,71 | 29393,59 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 23,48 | 3757,31 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 207,19 | 33150,91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 46,19 | 7389,86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **623,52** | **99763,05** |
| **8** | **С125-010302-0101** | **Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81** | **шт.** | **480,0000** | | **390,71** | **187540,80** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16,57 | 7951,73 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,57 | 7951,73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32,58 | 15639,40 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **439,86** | **211131,93** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **586 536,17** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **164 571,42** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **53 936,64** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **17 218,26** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **357 065,29** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **-** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **-** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **102 529,38** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **689 065,54** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **28 751,56** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **717 817,10** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **56 548,34** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **774 365,44** |

## Л.Р.С. №07-04. ПОКРЫТИЯ

ТИП 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **305,7200** | **1751,06** | **535334,05** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>3. Укатка<br>4. Вырубка образцов и заделка вырубок | | | | | |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 0,0336 | 10,272 | 828,31 | 8508,56 |
| 3. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01677 | 5,127 | 1071,76 | 5494,85 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45,80** | **14003,41** |
| 3. 3 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 1,061 | 2993,86 | 3176,03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 1,061 | 953,89 | 1012,08 |
| 3. 4 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 3,088 | 3809,74 | 11763,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 3,088 | 1111,02 | 3430,83 |
| 3. 5 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 0,119231 | 3337,04 | 397,88 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 0,119231 | 828,31 | 98,76 |
| 3. 6 | 1240 С (32-010202-0301) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 0,428008 | 94,23 | 40,33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 3. 7 | 1955 С (32-010209-0101) | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 0,856016 | 5530,76 | 4734,42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,856016 | 1111,02 | 951,05 |
| 3. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00001 | 0,003057 | 1767,51 | 5,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00001 | 0,003057 | 828,31 | 2,53 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **65,80** | **20117,67** |
| 3. 9 | 102749 С (21-020501-0501) | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 0,0925 | 28,279 | 17891,87 | 505965,98 |
| 3.10 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,001895 | 205870,68 | 390,22 |
| 3.11 | 144641 С (21-130104-0203) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130 | т | 0,000011 | 0,003302 | 106492,51 | 351,61 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1657,42** | **506707,82** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 27,62 | 8444,06 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 75,42 | 23056,19 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 103,04 | 31500,25 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 148,33 | 45346,74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2002,42** | **612181,04** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**<br><br>Состав работ:<br>. | **м2 покрытия** | **305,7200** | | **831,14** | **254096,55** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 0,00036 | 0,110059 | 828,31 | 91,16 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,30** | **91,16** |
| 4. 2 | 1240 С (32-010202-0301) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00068 | 0,20789 | 94,23 | 19,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,06** | **19,59** |
| 4. 3 | 102749 С (21-020501-0501) | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 0,0464 | 14,185 | 17891,87 | 253803,48 |
| 4. 4 | 144641 С (21-130104-0203) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130 | т | 0,000006 | 0,001712 | 106492,51 | 182,32 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **830,78** | **253985,79** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 0,18 | 54,97 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 35,25 | 10776,02 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 35,43 | 10831,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 69,33 | 21194,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **935,89** | **286121,75** |
| **5** | **Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**<br><br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>3. Укатка<br>4. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **305,7200** | | **2142,81** | **655100,92** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 0,0336 | 10,272 | 828,31 | 8508,56 |
| 5. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01683 | 5,145 | 1071,40 | 5512,64 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45,86** | **14021,20** |
| 5. 3 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 1,061 | 2993,86 | 3176,03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 1,061 | 953,89 | 1012,08 |
| 5. 4 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 3,088 | 3809,74 | 11763,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 3,088 | 1111,02 | 3430,83 |
| 5. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,009172 | 3114,94 | 28,57 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,009172 | 1111,02 | 10,19 |
| 5. 6 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 0,119231 | 3337,04 | 397,88 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 0,119231 | 828,31 | 98,76 |
| 5. 7 | 1240 С (32-010202-0301) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 0,428008 | 94,23 | 40,33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 5. 8 | 1955 С (32-010209-0101) | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 0,856016 | 5530,76 | 4734,42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,856016 | 1111,02 | 951,05 |
| 5. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,012229 | 1767,51 | 21,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00004 | 0,012229 | 828,31 | 10,13 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **65,95** | **20162,45** |
| 5.10 | 102734 С (21-020501-0301) | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 0,0966 | 29,533 | 21148,44 | 624567,40 |
| 5.11 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,001895 | 205870,68 | 390,22 |
| 5.12 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,045858 | 24437,72 | 1120,66 |
| 5.13 | 144641 С (21-130104-0203) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130 | т | 0,000011 | 0,003302 | 106492,51 | 351,61 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2049,03** | **626429,90** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 27,66 | 8454,78 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 92,03 | 28134,76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 119,68 | 36589,54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 181,00 | 55335,24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2443,50** | **747025,70** |
| | | ТИП-3. ПЛОЩАДКА СПОРТИВНАЯ | | | | | |
| **29** | **С122-060105-0102 22-060105-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм** | **м2** | **719,5000** | | **4558,85** | **3280092,58** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 193,30 | 139075,93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 193,30 | 139075,93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 380,17 | 273533,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5132,32** | **3692702,00** |
| | | ТИП-4.Клумбы | | | | | |
| **30** | **Е11-470112-0103<br>11-470112-0103<br>РСНБ РК 2015** | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**<br><br>Состав работ:<br>1. Планировка площади механизированным способом<br>2. Вспашка почвы трактором<br>3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием | **м2** | **9,3000** | | **275,10** | **2558,47** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56) | чел-ч | 0,2678 | 2,491 | 683,56 | 1702,43 |
| 30. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0019 | 0,01767 | 828,31 | 14,64 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **184,63** | **1717,07** |
| 30. 3 | 1135 С<br>(32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0014 | 0,01302 | 3337,04 | 43,45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,01302 | 828,31 | 10,78 |
| 30. 4 | 1648 С<br>(32-060101-1001) | Катки прицепные кольчатые 1 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,01302 | 57,92 | 0,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 30. 5 | 1853 С<br>(33-040102-0104) | Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0005 | 0,00465 | 2088,37 | 9,71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,00465 | 828,31 | 3,85 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,80** | **53,91** |
| 30. 6 | 100005 С<br>(21-010101-0202) | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 0,15 | 1,395 | 575,00 | 802,13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **86,25** | **802,12** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 104,13 | 968,43 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16,08 | 149,54 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 120,21 | 1117,97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,63 | 294,12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **426,94** | **3970,55** |
| **31** | **Е11-470112-0105<br>11-470112-0105<br>РСНБ РК 2015** | **Вычитается позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключаисключать**<br><br>Состав работ:<br>1. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием | **м2** | **9,3000** | | **-66,22** | **-615,86** |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56) | чел-ч | 0,0547 | 0,50871 | -683,56 | -347,73 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-37,39** | **-347,73** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 2 | 1648 С (32-060101-1001) | Катки прицепные кольчатые 1 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,01302 | -57,92 | -0,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-0,08** | **-0,75** |
| 31. 3 | 100005 С (21-010101-0202) | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 0,05 | 0,465 | -575,00 | -267,38 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **-28,75** | **-267,38** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | -21,09 | -196,12 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | -3,70 | -34,43 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -24,79 | -230,55 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -7,28 | -67,71 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-98,29** | **-914,13** |
| **32** | **Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**<br>Состав работ:<br>1. Посев вручную<br>2. Прикатывание газонов после посева легкими катками<br>3. Полив | **м2** | **9,3000** | | **158,77** | **1476,54** |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48) | чел-ч | 0,0525 | 0,48825 | 727,48 | 355,19 |
| 32. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0274 | 0,25482 | 828,31 | 211,07 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **60,89** | **566,26** |
| 32. 3 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0274 | 0,25482 | 3337,04 | 850,34 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0274 | 0,25482 | 828,31 | 211,07 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **91,43** | **850,34** |
| 32. 4 | 244576 С (25-030201-0201) | Семена многолетних трав | кг | 0,02 | 0,186 | 1317,00 | 244,96 |
| 32. 5 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,1 | 0,93 | 28,00 | 26,04 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,14** | **271,00** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 34,34 | 319,37 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8,19 | 76,15 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 42,53 | 395,52 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16,10 | 149,76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **217,40** | **2021,82** |
| | | ТИП 5.Отмостка бетонное покрытие | | | | | |
| | | Газон | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **Е11-470112-0103<br>11-470112-0103<br>РСНБ РК 2015** | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**<br><br>Состав работ:<br>1. Планировка площади механизированным способом<br>2. Вспашка почвы трактором<br>3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием | **м2** | **4425,4500** | | **188,85** | **835766,13** |
| 35. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56) | чел-ч | 0,2678 | 1185,136 | 683,56 | 810111,23 |
| 35. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0019 | 8,408 | 828,31 | 6964,72 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **184,63** | **817075,95** |
| 35. 3 | 1135 С<br>(32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0014 | 6,196 | 3337,04 | 20675,07 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 6,196 | 828,31 | 5132,21 |
| 35. 4 | 1648 С<br>(32-060101-1001) | Катки прицепные кольчатые 1 т | маш.-ч | 0,0014 | 6,196 | 57,92 | 358,85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 35. 5 | 1853 С<br>(33-040102-0104) | Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0005 | 2,213 | 2088,37 | 4620,99 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 2,213 | 828,31 | 1833,05 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,80** | **25654,90** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 104,13 | 460830,84 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12,42 | 54975,71 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 116,55 | 515806,55 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,43 | 108125,81 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **329,84** | **1459698,50** |
| **36** | **Е11-470112-0201<br>11-470112-0201<br>РСНБ РК 2015** | **Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**<br><br>Состав работ:<br>1. Посев тракторной сеялкой<br>2. Прикатывание газонов после посева легкими катками | **га** | **0,4425** | | **266669,92** | **118013,44** |
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 0,59 | 0,261102 | 828,31 | 216,27 |
| 36. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,33 | 0,588585 | 828,31 | 487,53 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1590,36** | **703,80** |
| 36. 3 | 1648 С<br>(32-060101-1001) | Катки прицепные кольчатые 1 т | маш.-ч | 0,0292 | 0,012922 | 57,92 | 0,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. 4 | 1753 С (32-060102-0101) | Сеялки прицепные | маш.-ч | 0,0146 | 0,006461 | 136,83 | 0,88 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 36. 5 | 1853 С (33-040102-0104) | Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1,33 | 0,588585 | 2088,37 | 1229,18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,33 | 0,588585 | 828,31 | 487,53 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2781,22** | **1230,82** |
| 36. 6 | 244576 С (25-030201-0201) | Семена многолетних трав | кг | 200 | 88,509 | 1317,00 | 116566,35 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **263400,00** | **116566,35** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 896,96 | 396,95 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11344,84 | 5020,60 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12241,80 | 5417,55 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22312,94 | 9874,48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **301224,66** | **133305,47** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | | **5 681 822,81** |
| в том числе: | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | | **829 145,68** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **68 088,94** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **18 685,45** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | **4 784 588,19** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | | **-** |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | | **-** |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | | **479 273,27** |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | | **6 161 096,08** |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | | **261 230,47** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | | **6 422 326,55** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | | **513 786,12** |
| ИТОГО по смете: | Тенге | | | | | **6 936 112,68** |

## Л.Р.С. №07-05. ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТПЛОЩАДКИ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Е11-070111-0112<br>11-070111-0112<br>РСНБ РК 2015** | **Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**<br><br>Состав работ:<br>1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием<br>2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном | **м оград** | **102,0000** | **1940,82** | **197963,39** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Установка монтажных изделий со сваркой<br>4. Навеска панелей на столбы с закреплением<br>5. Укладка кирпичных подкладок под столбы | | | | | |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03) | чел-ч | 1,49 | 151,98 | 819,03 | 124476,18 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2148 | 21,91 | 1100,75 | 24117,08 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1456,80** | **148593,26** |
| 1. 3 | 127 С (31-060201-0101) | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем | маш.-ч | 0,0755 | 7,701 | 407,67 | 3139,47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,207 | 21,114 | 3114,94 | 65768,84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,207 | 21,114 | 1111,02 | 23458,08 |
| 1. 5 | 2400 С (32-060101-1501) | Ямокопатели | маш.-ч | 0,0052 | 0,5304 | 212,32 | 112,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0078 | 0,7956 | 1767,51 | 1406,23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0078 | 0,7956 | 828,31 | 659,00 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **690,46** | **70427,16** |
| 1. 7 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00009 | 0,00918 | 15897,22 | 145,94 |
| 1. 8 | 102867 С (21-030101-0103) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,00021 | 0,02142 | 23366,16 | 500,50 |
| 1. 9 | 128065 С (21-050307-1008) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,00002 | 0,00204 | 91,80 | 0,19 |
| 1.10 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00012 | 0,01224 | 197175,18 | 2413,42 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **30,00** | **3060,05** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 904,67 | 92276,41 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 120,65 | 12306,17 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1025,32 | 104582,58 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 237,29 | 24203,68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3203,43** | **326749,64** |
| **2** | **С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **3,5700** | | **17476,07** | **62389,57** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 740,99 | 2645,32 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 740,99 | 2645,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1457,36 | 5202,79 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19674,42** | **70237,68** |
| | | СТ-1 -33 шт | | | | | |
| **3** | **С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86** | **т** | **1,8876** | | **211817,14** | **399826,03** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8981,05 | 16952,62 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8981,05 | 16952,62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17663,85 | 33342,29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **238462,04** | **450120,95** |
| **4** | **С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков** | **т** | **0,0396** | | **257854,99** | **10211,06** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 10933,05 | 432,95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10933,05 | 432,95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21503,04 | 851,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **290291,08** | **11495,53** |
| | | СТ-2 -4 шт | | | | | |
| **5** | **С121-050206-0803 21-050206-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86** | **т** | **0,7658** | | **217265,16** | **166390,35** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9212,04 | 7054,95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9212,04 | 7054,95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18118,18 | 13875,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **244595,38** | **187320,93** |
| **6** | **С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков** | **т** | **0,0048** | | **257854,99** | **1237,70** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 10933,05 | 52,48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10933,05 | 52,48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21503,04 | 103,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **290291,08** | **1393,40** |
| | | П1 | | | | | |
| **7** | **С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Сварная решетка ограждения** | **т** | **3,1205** | | **304462,43** | **950068,92** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12909,21 | 40282,92 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12909,21 | 40282,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25389,73 | 79228,15 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **342761,37** | **1069580,00** |
| **8** | **С121-050308-0219 21-050308-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** | **м2** | **370,2600** | | **363,76** | **134685,78** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 15,42 | 5710,68 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,42 | 5710,68 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30,33 | 11231,72 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **409,52** | **151628,17** |
| | | П2 | | | | | |
| **9** | **С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Сварная решетка ограждения** | **т** | **0,2020** | | **304462,43** | **61501,41** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12909,21 | 2607,66 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12909,21 | 2607,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25389,73 | 5128,73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **342761,37** | **69237,80** |
| **10** | **С121-050308-0219 21-050308-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** | **м2** | **17,9000** | | **363,76** | **6511,30** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 15,42 | 276,08 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,42 | 276,08 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30,33 | 542,99 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **409,52** | **7330,37** |
| | | Калитка | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Е11-070111-0208<br>11-070111-0208<br>РСНБ РК 2015** | **Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**<br><br>Состав работ:<br>1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием<br><br>2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном<br>3. Установка металлических стоек<br>4. Устройство кирпичных подкладок под столбы<br>5. Навеска ворот и калиток со сваркой | **шт.** | **1,0000** | | **6826,40** | **6826,40** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68) | чел-ч | 7,85 | 7,85 | 853,68 | 6701,39 |
| 11. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0302 | 0,0302 | 831,64 | 25,12 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6726,50** | **6726,50** |
| 11. 3 | 403 С<br>(31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,0435 | 0,0435 | 37,27 | 1,62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 4 | 2016 С<br>(31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,116 | 0,116 | 165,76 | 19,23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 5 | 2288 С<br>(31-010203-0101) | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3 | маш.-ч | 0,0008 | 0,0008 | 2558,72 | 2,05 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0008 | 953,89 | 0,76 |
| 11. 6 | 2509 С<br>(33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0294 | 0,0294 | 1767,51 | 51,96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0294 | 0,0294 | 828,31 | 24,35 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **74,86** | **74,86** |
| 11. 7 | 102633 С<br>(21-020401-2801) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00015 | 0,00015 | 13800,53 | 2,07 |
| 11. 8 | 102867 С<br>(21-030101-0103) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,00037 | 0,00037 | 23366,16 | 8,65 |
| 11. 9 | 147348 С<br>(21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,0002 | 197175,18 | 39,44 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **50,15** | **50,15** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 4177,16 | 4177,16 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 466,55 | 466,55 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4643,71 | 4643,71 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 917,61 | 917,61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12387,72** | **12387,72** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86** | **т** | **0,1144** | | **211817,14** | **24231,88** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8981,05 | 1027,43 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8981,05 | 1027,43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17663,85 | 2020,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **238462,04** | **27280,06** |
| **13** | **С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Сварная решетка ограждения** | **т** | **0,0352** | | **304462,43** | **10717,08** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12909,21 | 454,40 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12909,21 | 454,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25389,73 | 893,72 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **342761,37** | **12065,20** |
| **14** | **С121-050308-0219 21-050308-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** | **м2** | **3,3800** | | **363,76** | **1229,51** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 15,42 | 52,13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,42 | 52,13 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30,33 | 102,53 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **409,52** | **1384,17** |
| **15** | **С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012** | **т** | **0,0008** | | **364882,72** | **291,91** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 15471,03 | 12,38 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15471,03 | 12,38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30428,30 | 24,34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **410782,05** | **328,63** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Петля накладная** | **шт.** | **1,0000** | | **280,78** | **280,78** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11,91 | 11,91 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11,91 | 11,91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,41 | 23,41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **316,10** | **316,10** |
| **17** | **С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г** | **Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86** | **шт.** | **4,0000** | | **497,75** | **1991,00** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 21,10 | 84,42 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,10 | 84,42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 41,51 | 166,03 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **560,36** | **2241,45** |
| **18** | **Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2** | **Окраска металлические повехности эмалями ПФ-115 за 2 раза**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка окрасочных агрегатов<br>2. Приготовление составов<br>3. Окраска поверхностей<br>4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов<br>5. Контроль качества | **м2** | **172,7802** | | **146,90** | **25381,20** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 0,0426 | 7,36 | 781,30 | 5750,71 |
| 18. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,069112 | 828,31 | 57,25 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **33,61** | **5807,95** |
| 18. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,034556 | 3370,50 | 116,47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,034556 | 828,31 | 28,62 |
| 18. 4 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,034556 | 35,69 | 1,23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,034556 | 1767,51 | 61,08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,034556 | 828,31 | 28,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 2,246 | 46,28 | 103,95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,64** | **282,73** |
| 18. 7 | 149372 С (22-040601-0501) | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,004838 | 335868,32 | 1624,88 |
| 18. 8 | 149529 С (22-040705-0402) | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,0311 | 569859,50 | 17722,88 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **111,98** | **19347,75** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 18,22 | 3147,91 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,00 | 1209,63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,22 | 4357,55 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,77 | 2379,10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **185,89** | **32117,84** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **2 061 735,27** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **136 928,28** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **70 784,75** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **24 199,44** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **1 854 022,24** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **-** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **-** |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **99 601,48** |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **2 161 336,75** |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **91 640,68** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **2 252 977,43** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **180 238,19** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **2 433 215,62** |

| | |
|---|---|
| **Итого по Ф-2** | **34 925 687** |
| сметная зарплата | 3 997 024 |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | |
| Временные здания и сооружения 1,5% | 384 222 |
| сметная зарплата(к-0,141) | 54 175 |
| **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8** | **35 309 909** |
| **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35% | 350 987 |

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство центра обслуживания молодежи на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда.Привязка.**

## Справка №12
## о стоимости выполненных работ за Май месяц 2019г.

| код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | № 119 | 18.05.2018г. | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | №6 | 06.02.2019г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 1 350 318 304,74 | - | - | - | - | - | - | 144 676 961,22 | |
| **За отчетный период:** | **44 326 316,16** | **39 577 068,00** | - | - | - | - | - | **4 749 248,16** | **44 326 316,16** |

**Заказчик:**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" БИН 0601 4000 1844**

**Зам.руководителя** _____ **Дарибаев К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер,
или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

**Нач.отдела** _____ **Утегенов К.**

**гл.специалист** _____ **Файзуллаев Ж.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Абу-Сер". БИН 0112 4000 7474**

**Директор** _____ **Абубакиров И.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер,
или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

**ТОО "Қаймар Инжиниринг". БИН 1108 4000 6327**

**Директор** _____ **Нурмаханов А.Ж. (KZ46VJE00031476)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)