Заказчик: КФ " Қызылорда Игілігі"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Психоневрологический дом-интернат на 300 мест, в аульном округе "Талсуат", г.Кызылорда»
Договор: Договор №1 от 24.05.2016г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2016 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2001 г.	из графы 1: из них: в отчетном месяце	из графы 1: из них: по монтажу оборудования	из графы 1: стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1: дополнительные затраты: на приобретение материалов	из графы 1: дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Психоневрологический дом-интернат на 300 мест, в аульном округе "Талсуат", г.Кызылорда	**1 009 163 777**	**298 360 516**	123 226 693	114 362 229	565 984	8 298 480			**35 803 261,9**	**334 163 778**

Заказчик:
КФ "Қызылорда Игілігі"

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Заказчик: КФ " Қызылорда Игілігі"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Психоневрологический дом-интернат на 300 мест, в аульном округе "Талсуат", г.Кызылорда»
Договор: Договор №1 от 24.05.2016г.

АКТ
приемки выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2016 года

Общестроительные работы.Главный корпус

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ								
		ТИП-1								
1	Е0111-27-7 11-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**	10518,3 м2	1232,44 132,85	30,36 7,46	12963166 1397356	319328 78440	1815230 123	0,80 0,04	8425 400
2	Е0111-39-5 11-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство плинтусов керамогранитных**	4195,3 м	936,15 38,61	1,30 0,67	3927414 161981	5437 2809	202692 123	0,23 --	965 14
		ТИП-2								
3	Е0111-36-2 11-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	6486,5 м2	972,01 58,50	4,90 1,85	6304943 379460	31784 12000	481496 123	0,38 0,01	2478 58
4	Е0111-40-1 11-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	3555,8 м	123,31 16,18	0,16 0,07	438469 57533	569 249	71072 123	0,09 --	320 1
		ТИП-3								
5	Е0111-27-3 11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для полов	462,2 м2	1701,46 171,68	11,72 4,39	786414 79350	5417 2029	100097 123	1,06 0,02	490 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0111-39-4 11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	308,55	138,96	0,32	42875	99	15841	0,24	73
		м		41,63	0,11	12845	34	123	--	--
		ТИП-4								
7	Е0111-4-1 11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1056,9	323,65	18,42	342065	19468	120717	0,42	440
		м2		85,95	6,91	90841	7303	123	0,03	36
8	Е0111-4-2 11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1056,9	215,39	9,05	227644	9565	70524	0,25	265
		м2		50,85	3,40	53743	3593	123	0,02	17
9	Е0111-27-3 11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для полов	1056,9	1701,46	11,72	1798272	12387	228889	1,06	1120
		м2		171,68	4,39	181449	4640	123	0,02	23
10	Е0111-39-4 11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1353,6	138,96	0,32	188093	433	69494	0,24	319
		м		41,63	0,11	56350	149	123	--	1
		ТИП-6								
11	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	212,1	222,74	9,95	47243	2110	14594	0,36	76
		м2		52,20	3,74	11072	793	123	0,02	4
12	Е0111-11-2 11-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	212,1	144,27	2,68	30599	568	918	0,02	4
		м2		2,52	1,00	534	212	123	--	--
13	Е0111-36-2 11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	212,1	1004,11	4,90	212972	1039	15744	0,38	81
		м2		58,50	1,85	12408	392	123	0,01	2
14	Е0111-40-1 11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	180,5	123,31	0,16	22258	29	3608	0,09	16
		м		16,18	0,07	2920	13	123	--	--
		ТИП-15								
15	Е0111-8-1 11-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	14,005	1596,16	261,86	22354	3667	11938	4,01	56
		м3		594,00	99,00	8319	1386	123	0,48	7
16	Е0111-15-1 11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	280,1	344,52	14,76	96499	4134	19972	0,36	101
		м2		52,43	5,54	14686	1552	123	0,03	8
17	Е0111-15-2 11-15-2 К=4	Дополняется позиция: включать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	280,1	179,90	2,68	50391	751	2673	0,04	12
		м2		6,76	1,00	1893	280	123	--	--
18	Е0106-11-10 6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,305309	5239,08	327,33	1600	100	646	11,60	4
		т		1890,00	123,75	577	38	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-89 4-1-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм								
		т	0,305309	50800,00	--	15510	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-36-4 6-36-4	Железнение поверхности								
		м2	280,1	57,48	0,23	16099	64	15114	0,29	81
				51,30	0,09	14369	25	105	--	--
21	Е0107-28-2 7-28-2	Укладка резиновых вкладыш-компенсатора по периметру помещения								
		м2	315,2	7347,18	14,60	2315831	4602	15043	0,19	61
				28,58	5,51	9008	1737	140	0,03	8
		ТИП 10								
22	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	279,5	222,74	9,95	62256	2781	19231	0,36	100
				52,20	3,74	14590	1045	123	0,02	5
23	Е0111-32-1 11-32-1	Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики								
		м2	279,5	3621,63	17,44	1012246	4874	86558	1,41	394
				245,25	6,53	68547	1825	123	0,03	9
24	Е0111-39-1 11-39-1	Устройство плинтусов деревянных								
		м	101	109,84	0,46	11094	46	1518	0,08	8
				12,04	0,18	1216	18	123	--	--
25	Е0115-167-3 15-167-3	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов								
		м2	2,424	234,07	0,23	567	1	317	0,70	2
				124,65	0,09	302	--	105	--	--
		ТИП 11								
26	Е0111-4-1 11-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами первый слой								
		м2	235,2	124,60	18,42	29305	4332	26864	0,42	98
				85,95	6,91	20215	1625	123	0,03	8
27	С11011-66 1-1-66	Бумага упаковочная битумированная БУ-Б								
		т	0,0579533	173600,00	--	10061	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	235,2	222,74	9,95	52389	2340	16183	0,36	84
				52,20	3,74	12277	880	123	0,02	4
29	Е0111-11-2 11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	235,2	36,07	0,67	8483	158	255	--	1
				0,63	0,25	148	59	123	--	--
30	Е0111-34-1 11-34-1	Устройство покрытий из паркетных досок								
		м2	235,2	2870,03	7,72	675032	1816	16782	0,32	75
				55,13	2,88	12967	677	123	0,01	3
31	Е0111-39-1 11-39-1	Устройство плинтусов деревянных								
		м	75,6	109,84	0,46	8304	35	1136	0,08	6
				12,04	0,18	910	14	123	--	--
32	Е0115-167-3 15-167-3	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов								
		м2	1,8144	234,07	0,23	425	--	238	0,70	1
				124,65	0,09	226	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31720870	437936			16153
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2678095	123819			619
		Материалы -	Тенге			31720870				
		Всего заработная плата -	Тенге			26748432				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2801914			
		Местные материалы -	Тенге			25570				
		Накладные расходы -	Тенге			1830837				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3445384				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				516808			1723
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2109975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			37276230				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3318721			18494
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			37276230				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							3318721			18494
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛОК								
33	Е0115-35-1 15-35-1	**Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"**	8159,6 м2	326,29 319,50	2,21 0,83	2662396 2606992	18033 6772	2744453 105	1,76 –	14361 33
34	С11011-651 1-1-651 Изм. и доп.вып.18	**Подвесной потолок типа "Армстронг" с комплектующими**	8567,58 м2	340,00 –	– –	2912977 –	– –	– –	– –	– –
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
35	Е0115-180-1 15-180-1	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	12955,4458 м2	197,34 22,28	1,19 0,45	2556628 288647	15417 5830	309201 105	0,14 –	1788 29
36	Е0115-180-7 15-180-7	**Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен**	17374,2 м2	372,09 111,60	2,33 0,88	6464766 1938961	40482 15289	2051962 105	0,63 –	10859 75
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14596767	73932			27008
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4834600	27892			137
		Материалы -	Тенге			14596767				
		Всего заработная плата -	Тенге			6775258				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4862492			
		Накладные расходы -	Тенге			2912977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			5105617				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				765842			2553
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1182143				
						20884526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29697
		Сметная заработная плата -	Тенге				5628334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20884526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29697
		Сметная заработная плата -	Тенге				5628334			
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
37	Е0115-82-3 15-82-3 **Изм. и доп. вып. 10, 12**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов**	671,5	834,09	46,90	560093	31491	330706	2,51	1687
		м2		437,79	31,25	293976	20982	105	0,14	97
38	С11031-94 1-3-94	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100**	48,41515	6730,00	--	325834	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0115-38-1 15-38-1 **Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами из керамогранита на металлическом каркасе**	671,5	3142,91	3,99	2110462	2679	330236	2,70	1813
		м2		467,15	1,22	313691	819	105	--	3
40	Е0108-12-1 8-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,7536	49879,65	422,15	37589	318	7483	56,40	43
		т		8257,50	157,50	6223	119	118	0,77	1
41	Е0115-15-1 15-15-1	**Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными сплиттерными плитками**	392	552,28	2,56	216493	1004	173580	2,55	1000
		м2		420,75	0,97	164934	380	105	--	2
42	С11011-550 1-1-550	**Плитки сплиттерные прямоугольные, толщина 55 мм**	392	1490,00	--	584080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			3834552	35492			4542
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			778824	22300			102
		Материалы -	Тенге			3834552				
		Всего заработная плата -	Тенге			2007344				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				801124			
		Местные материалы -	Тенге			909914				
		Накладные расходы -	Тенге			102977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			842005				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							421
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				126301			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			280593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4957149				
		Сметная заработная плата -	Тенге							5065
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				927425			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4957149				
										5065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				927425			
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА НАД СВЕТОВЫМИ ПРИЯМКАМИ (24 шт)								
43	Е0109-24-1 9-24-1	Монтаж м/конструкций каркаса козырька	1,39392 т	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	19327 12671	5607 1494	12748 90	56,50 3,81	79 5
44	Е0109-48-1 9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,39392 т	1333,50 679,50	312,12 --	1859 947	435 --	852 90	2,96 --	4 --
45	С11011-1577 1-1-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,0776 т	57972,00 --	-- --	62471 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	С11011-4464 1-1-4464 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 30 мм х 30 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,14352 т	57659,00 --	-- --	8275 --	-- --	-- --	-- --	-- --
47	С12041-10 4-1-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,1728 т	49180,00 --	-- --	8498 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	40,42368 м2	148,40 108,00	0,07 0,02	5999 4366	3 1	4585 105	0,65 --	26 --
49	Е0134-60-13 34-60-13	Облицовка каркасов потолков неперфорированным декоративным пластикоМ	121,92 м2	146,07 141,30	1,20 0,45	17809 17227	146 55	19010 110	0,85 --	103 --
50	С11011-75 1-1-75	Полигаль прозрачный	0,24384 т	194100,00 --	-- --	47329 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И БАЛКОНОВ								
51	Е0107-60-4 7-60-4	Установка металлических ограждений	303,3 м	3796,70 71,78	5,89 2,23	1151539 21771	1786 676	31426 140	0,42 0,01	126 3
52	Е0134-60-13 34-60-13	Облицовка каркасов потолков неперфорированным декоративным пластикоМ	2,9 м2	146,07 141,30	1,20 0,45	424 410	3 1	452 110	0,85 --	2 --
53	С11011-75 1-1-75	Полигаль прозрачный	0,0058 т	194100,00 --	-- --	1126 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0115-178-10 15-178-10	Окраска ограждений металлическим порошком	303,3	99,03	--	30036	--	28019	0,51	156
		м2		87,98	--	26684	--	105	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ВИТРАЖЕЙ								
55	Е0107-60-4 7-60-4	Установка металлических ограждений	306,5	3796,70	5,89	1163689	1805	31758	0,42	127
		м		71,78	2,23	22001	683	140	0,01	3
56	Е0115-178-10 15-178-10	Окраска ограждений металлическим порошком	306,5	99,03	--	30352	--	28314	0,51	157
		м2		87,98	--	26966	--	105	--	--
		ВЕНТШАХТА ВШ-1 - 6 шт								
57	Е0109-17-1 9-17-1	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т, СТОЙКИ**	0,072	4646,85	2285,57	335	165	142	9,35	1
		т		1579,50	617,13	114	44	90	2,34	--
58	Е0109-24-1 9-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м, ОБРАМЛЕНИЕ**	0,2892	13864,97	4022,39	4010	1163	2645	56,50	16
		т		9090,00	1071,86	2629	310	90	3,81	1
59	Е0109-48-1 9-48-1	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	0,3612	1333,50	312,12	482	113	221	2,96	1
		т		679,50	--	245	--	90	--	--
60	С11011-1577 1-1-1577 Изм. и доп.вып.19	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,072	57972,00	--	4174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-891 1-1-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	0,2892	64200,00	--	18567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0108-12-1 8-12-1	**Установка АНКЕРА**	0,00312	8679,65	422,15	27	1	31	56,40	--
		т		8257,50	157,50	26	--	118	0,77	--
63	С12041-7 4-1-7 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	0,00312	49502,00	--	154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0115-172-4 15-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	10,56528	148,40	0,07	1568	1	1198	0,65	7
		м2		108,00	0,02	1141	--	105	--	--
65	Е0110-5-1 10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,06	22951,16	316,57	1377	19	260	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	209	7	120	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0126-31-1 26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо								
		м3	7,8	2139,46 1809,00	330,46 123,75	16688 14110	2578 965	15075 100	10,58 0,60	83 5
67	С11031-101 1-3-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96								
		м3	8,034	11576,00 --	-- --	93002 --	-- --	-- --	-- --	-- --
68	Е0110-7-5 10-7-5	Обшивка каркасных стен рулонным материалом								
		м2	15,6	14,76 13,32	0,22 0,09	230 208	3 1	251 120	0,08 --	1 --
69	С11011-980 1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350								
		м2	16,38	84,00 --	-- --	1376 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	Е0110-3-7 10-3-7	Дополнительные работы по стенам, обивка стен асбестокартоном								
		м2	15,6	371,53 42,98	1,91 0,72	5796 670	30 11	818 120	0,28 --	4 --
71	Е0112-11-1 12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала								
		колпак	6	1532,08 303,75	6,95 2,25	9192 1823	42 14	2185 119	1,93 0,01	12 --
72	Е0112-10-1 12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
		м2	9	162,24 153,23	1,24 0,47	1460 1379	11 4	1646 119	0,97 --	9 --
73	Е0115-172-1 15-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1								
		м2	9	52,09 14,40	1,22 0,45	469 130	11 4	140 105	0,09 --	1 --
74	Е0134-66-5 34-66-5	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм вентиляционных отверстий								
		м2	4,2	3590,17 1293,75	283,39 108,00	15079 5434	1190 454	6476 110	7,26 0,53	30 2
		ВЕНТШАХТА ВШ-2 - 11 шт								
75	Е0109-17-1 9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т, **СТОЙКИ**								
		т	0,132	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	613 208	302 81	261 90	9,35 2,34	1 --
76	Е0109-24-1 9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м, **ОБРАМЛЕНИЕ**								
		т	0,2651	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	3676 2410	1066 284	2425 90	56,50 3,81	15 1
77	Е0109-48-1 9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	0,3971	1333,50 679,50	312,12 --	530 270	124 --	243 90	2,96 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С11011-1577 1-1-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,132	57972,00	--	7652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-891 1-1-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,2651	64200,00	--	17019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0108-12-1 8-12-1	Установка АНКЕРА	0,00572	8679,65	422,15	50	2	57	56,40	--
		т		8257,50	157,50	47	1	118	0,77	--
81	С12041-7 4-1-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00572	49502,00	--	283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,68178	148,40	0,07	1734	1	1325	0,65	8
		м2		108,00	0,02	1262	--	105	--	--
83	Е0110-5-1 10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,11	22951,16	316,57	2525	35	476	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	384	13	120	0,58	--
84	Е0126-31-1 26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	8,8	2139,46	330,46	18827	2908	17008	10,58	93
		м3		1809,00	123,75	15919	1089	100	0,60	5
85	С11031-101 1-3-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	9,064	11576,00	--	104925	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0110-7-5 10-7-5	Обшивка каркасных стен рулонным материалом	14,3	14,76	0,22	211	3	230	0,08	1
		м2		13,32	0,09	190	1	120	--	--
87	С11011-980 1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	15,015	84,00	--	1261	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0110-3-7 10-3-7	Дополнительные работы по стенам, обивка стен асбестокартоном	14,3	371,53	1,91	5313	27	750	0,28	4
		м2		42,98	0,72	615	10	120	--	--
89	Е0112-11-1 12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	11	928,63	6,95	10215	76	4006	1,93	21
		колпак		303,75	2,25	3341	25	119	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0112-10-1 12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
		м2	16,5	162,24	1,24	2677	20	3018	0,97	16
				153,23	0,47	2528	8	119	--	--
91	Е0115-172-1 15-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1								
		м2	16,5	52,09	1,22	859	20	257	0,09	1
				14,40	0,45	238	7	105	--	--
92	Е0134-66-5 34-66-5	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм вентиляционных отверстий								
		м2	1,32	3590,17	283,39	4739	374	2035	7,26	10
				1293,75	108,00	1708	143	110	0,53	1
		ВЕНТШАХТА ВШ-3 - 9 шт								
93	Е0109-17-1 9-17-1	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т, СТОЙКИ**								
		т	0,108	4646,85	2285,57	502	247	214	9,35	1
				1579,50	617,13	171	67	90	2,34	--
94	Е0109-24-1 9-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м, ОБРАМЛЕНИЕ**								
		т	0,2718	13864,97	4022,39	3768	1093	2486	56,50	15
				9090,00	1071,86	2471	291	90	3,81	1
95	Е0109-48-1 9-48-1	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**								
		т	0,3798	1333,50	312,12	506	119	232	2,96	1
				679,50	--	258	--	90	--	--
96	С11011-1577 1-1-1577 Изм. и доп.вып.19	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**								
		т	0,108	57972,00	--	6261	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-891 1-1-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**								
		т	0,2718	64200,00	--	17450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
98	Е0108-12-1 8-12-1	**Установка АНКЕРА**								
		т	0,00468	8679,65	422,15	41	2	46	56,40	--
				8257,50	157,50	39	1	118	0,77	--
99	С12041-7 4-1-7 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,00468	49502,00	--	232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			11,14992	148,40	0,07	1655	1	1265	0,65	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0110-5-1 10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м2	108,00	0,02	1204	--	105	--	--
			0,09	22951,16	316,57	2066	28	390	22,50	2
			м3	3487,50	119,25	314	11	120	0,58	--
102	Е0126-31-1 26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо								
			7,2	2139,46	330,46	15404	2379	13916	10,58	76
			м3	1809,00	123,75	13025	891	100	0,60	4
103	С11031-101 1-3-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96								
			7,416	11576,00	--	85848	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
104	Е0110-7-5 10-7-5	Обшивка каркасных стен рулонным материалом								
			14,4	14,76	0,22	213	3	232	0,08	1
			м2	13,32	0,09	192	1	120	--	--
105	С11011-980 1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350								
			15,12	84,00	--	1270	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
106	Е0110-3-7 10-3-7	Дополнительные работы по стенам, обивка стен асбестокартоном								
			14,4	371,53	1,91	5350	28	755	0,28	4
			м2	42,98	0,72	619	10	120	--	--
107	Е0112-11-1 12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала								
			9	982,79	6,95	8845	63	3277	1,93	17
			колпак	303,75	2,25	2734	20	119	0,01	--
108	Е0112-10-1 12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			13,5	162,24	1,24	2190	17	2469	0,97	13
			м2	153,23	0,47	2069	6	119	--	--
109	Е0115-172-1 15-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1								
			13,5	52,09	1,22	703	16	210	0,09	1
			м2	14,40	0,45	194	6	105	--	--
110	Е0134-66-5 34-66-5	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм вентиляционных отверстий								
			2,7	3590,17	283,39	9693	765	4163	7,26	20
			м2	1293,75	108,00	3493	292	110	0,53	1
		ВЕНТШАХТА ВШ-4 - 19 шт								
111	Е0109-17-1 9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т, СТОЙКИ								
			0,228	4646,85	2285,57	1059	521	451	9,35	2
			т	1579,50	617,13	360	141	90	2,34	1
112	Е0109-24-1 9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м, ОБРАМЛЕНИЕ								
			0,4579	13864,97	4022,39	6349	1842	4188	56,50	26
			т	9090,00	1071,86	4162	491	90	3,81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0109-48-1 9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,6859	1333,50	312,12	915	214	419	2,96	2
		т		679,50	--	466	--	90	--	--
114	С11011-1577 1-1-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,228	57972,00	--	13218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С11011-891 1-1-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,4579	64200,00	--	29397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0108-12-1 8-12-1	Установка АНКЕРА	0,00988	8679,65	422,15	86	4	98	56,40	1
		т		8257,50	157,50	82	2	118	0,77	--
117	С12041-7 4-1-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00988	49502,00	--	489	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количествоокрасок 2	20,17762	148,40	0,07	2994	1	2289	0,65	13
		м2		108,00	0,02	2179	--	105	--	--
119	Е0110-5-1 10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,19	22951,16	316,57	4361	60	822	22,50	4
		м3		3487,50	119,25	663	23	120	0,58	--
120	Е0126-31-1 26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	15,2	2139,46	330,46	32520	5023	29378	10,58	161
		м3		1809,00	123,75	27497	1881	100	0,60	9
121	С11031-101 1-3-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	15,656	11576,00	--	181234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0110-7-5 10-7-5	Обшивка каркасных стен рулонным материалом	28,5	14,76	0,22	421	6	459	0,08	2
		м2		13,32	0,09	380	3	120	--	--
123	С11011-980 1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	29,925	84,00	--	2514	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0110-3-7 10-3-7	Дополнительные работы по стенам, обивка стен асбестокартоном	28,5	371,53	1,91	10589	54	1495	0,28	8
		м2		42,98	0,72	1225	21	120	--	--
125	Е0112-11-1 12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	19	1052,42	6,95	19996	132	6919	1,93	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0112-10-1 12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	100шак	303,75	2,25	5771	43	119	0,01	--
			22,8	162,24	1,24	3699	28	4170	0,97	22
127	Е0115-172-1 15-172-1	Масляная окраска больших поверхностей/кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1	м2	153,23	0,47	3494	11	119	--	--
			22,8	52,09	1,22	1188	28	356	0,09	2
128	Е0134-66-5 34-66-5	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм вентиляционных отверстий	м2	14,40	0,45	328	10	105	--	--
			3,8	3590,17	283,39	13643	1077	5859	7,26	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	м2	1293,75	108,00	4916	410	110	0,53	2
			Тенге			**3392491**	**33825**			**1588**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**268584**	**11020**			**49**
		Материалы -	Тенге			**3348561**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**2372521**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**249019**			
		Накладные расходы -	Тенге			**714024**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**279374**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**140**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**41906**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**217676**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**3845612**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**1600**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**290925**			
		Материалы -	Тенге			**43930**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**3538**				
		Накладные расходы -	Тенге				**30585**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**27527**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**14**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**4129**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**4287**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**75744**				
		Сметная заработная плата -	**Тенге**							**191**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**34714**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**3921355**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**1791**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**325639**			
			Тенге			**53544680**	**581185**			**49290**
		Стоимость общестроительных работ -				**8560103**	**185031**			**907**
		Материалы -	Тенге			**53500750**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**37903555**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**8714548**			
		Местные материалы -	Тенге			4562486				
		Накладные расходы -	Тенге			1933814				
			Тенге			9672379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4836
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1450857			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3790388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66963517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54857
		Сметная заработная плата -	Тенге				10165405			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43930				
	Материалы -		Тенге			3538				
	Всего заработная плата -		Тенге				30585			
		Накладные расходы -	Тенге			27527				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4129			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4287				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			75744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				34714			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			67039261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55048
		Сметная заработная плата -	Тенге				10200120			

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Главный корпус

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3, Т4								
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1								
1	Е0116-15-1 16-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
		1шт		254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
2	Е0116-15-2 16-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
3	С130904-13 9-4-13	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм**	20	284,00	--	5680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130904-14 9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	340,00	--	1360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130904-16 9-4-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм								
		шт	2	784,00	--	1568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Е0117-2-2 17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных								
		шт	11	7298,33	6,95	80282	76	5861	2,48	27
				414,00	2,25	4554	25	128	0,01	--
7	Е0118-22-5 18-22-5	Установка кранов воздушных								
		комплект	3	62,81	--	188	--	89	0,12	--
				23,18	--	70	--	128	--	--
8	Е0117-2-3 17-2-3	Установка смесителей								
		шт	20	1793,32	1,57	35866	31	3226	0,70	14
				126,00	--	2520	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			137255	1128			80
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13754	434			2
		Материалы -	Тенге			137255				
		Всего заработная плата -	Тенге			113765				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				14188			
		Сдача и испытание -	Тенге			8608				
		Накладные расходы -	Тенге			2				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			18161				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2724			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			164741				
		Сметная заработная плата -	Тенге							91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16912			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			164741				
		Сметная заработная плата -	Тенге							91
							16912			

РАЗДЕЛ 2. БЛОК 2

9	Е0116-15-1 16-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**								
		1шт	13	473,47	39,24	6155	510	4493	1,47	19
				254,25	15,75	3305	205	128	0,07	1
10	Е0116-15-2 16-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**								
		1шт	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
11	С130904-13 9-4-13	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм**								
		шт	10	284,00	--	2840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С130904-14 9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм								
		шт	1	340,00	--	340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С130904-15 9-4-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	2	495,00	--	990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130904-16 9-4-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	6	784,00	--	4704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130904-19 9-4-19	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	--	4440,00	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-20 9-4-20	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	6600,00	--	13200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0117-2-2 17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	1	7298,33	6,95	7298	7	533	2,48	2
		шт		414,00	2,25	414	2	128	0,01	--
18	Е0118-22-5 18-22-5	Установка кранов воздушных	1	62,81	--	63	--	30	0,12	--
		комплект		23,18	--	23	--	128	--	--
19	Е0117-2-3 17-2-3	Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			41171	833			34
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5902	333			1
		Материалы -	Тенге			41171				
		Всего заработная плата -	Тенге			12362				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6235			
		Сдача и испытание -	Тенге			22074				
		Накладные расходы -	Тенге			1				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			7981				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1197			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			52102				
		Сметная заработная плата -	Тенге							40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7433			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			52102				
		Сметная заработная плата -	Тенге				7433			40

РАЗДЕЛ 3. БЛОК 3

20	Е0116-15-1 16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0116-15-2 16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	8	254,25 473,47	15,75 39,24	2034 3788	126 314	128 2765	0,07 1,47	1 12
22	С130904-13 9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм шт	5	254,25 284,00 --	15,75 -- --	2034 1420 --	126 -- --	128 -- --	0,07 -- --	1 -- --
23	С130904-14 9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм шт	2	340,00 --	-- --	680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С130904-15 9-4-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм шт	1	495,00 --	-- --	495 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С130904-16 9-4-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм шт	1	784,00 --	-- --	784 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	С130904-19 9-4-19	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 40 мм шт	2	4440,00 --	-- --	8880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	С130904-20 9-4-20	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 50 мм шт	5	6600,00 --	-- --	33000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	Е0117-2-2 17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных шт	3	7298,33 414,00	6,95 2,25	21895 1242	21 7	1598 128	2,48 0,01	7 --
29	Е0118-22-5 18-22-5	Установка кранов воздушных комплект	1	62,81 23,18	-- --	63 23	-- --	30 128	0,12 --	-- --
30	Е0117-2-3 17-2-3	Установка смесителей шт	4	1793,32 126,00	1,57 --	7173 504	6 --	645 128	0,70 --	3 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			81966	655			34
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5837	259			1
		Материалы -	Тенге			81966				
		Всего заработная плата -	Тенге			30214				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6096			
		Сдача и испытание -	Тенге			45259				
		Накладные расходы -	Тенге			1				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч			7803				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1170			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5386				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			95154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7266			39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			95154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7266			39

РАЗДЕЛ 4. БЛОК 4

31	Е0116-15-1 16-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	25	473,47	39,24	11837	981	8640	1,47	37
		1шт		254,25	15,75	6356	394	128	0,07	2
32	Е0116-15-2 16-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
33	С130904-13 9-4-13	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм**	17	284,00	--	4828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130904-14 9-4-14	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм**	5	340,00	--	1700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130904-15 9-4-15	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм**	3	495,00	--	1485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130904-16 9-4-16	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм**	2	784,00	--	1568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130904-19 9-4-19	**Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 40 мм**	2	4440,00	--	8880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0117-2-2 17-2-2	**Установка полотенцесушителей латунных хромированных**	3	7298,33	6,95	21895	21	1598	2,48	7
		шт		414,00	2,25	1242	7	128	0,01	--
39	Е0118-22-5 18-22-5	**Установка кранов воздушных**	1	62,81	--	63	--	30	0,12	--
		комплект		23,18	--	23	--	128	--	--
40	Е0117-2-3 17-2-3	**Установка смесителей**	5	1793,32	1,57	8967	8	806	0,70	4
		шт		126,00	--	630	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			63116	1167			54
			Тенге			9268	463			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			63116				
	Материалы -		Тенге			34220				
	Всего заработная плата -		Тенге				9732			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18461				
	Сдача и испытание -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			12457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1869			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4534				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			80107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11600			
		РАЗДЕЛ 5. БЛОК 5								
41	Е0117-2-2 17-2-2	**Установка полотенцесушителей латунных хромированных**	**8** шт	7298,33 414,00	6,95 2,25	58387 3312	56 18	4262 128	2,48 0,01	20 --
42	Е0118-22-5 18-22-5	**Установка кранов воздушных**	**2** комплект	62,81 23,18	-- --	126 46	-- --	59 128	0,12 --	-- --
43	Е0117-2-3 17-2-3	**Установка смесителей**	**3** шт	1793,32 126,00	1,57 --	5380 378	5 --	484 128	0,70 --	2 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			63892	60			22
			Тенге			3736	18			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			63892				
	Материалы -		Тенге			60096				
	Всего заработная плата -		Тенге				3754			
	Сдача и испытание -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			4806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				721			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4122				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			72820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			72820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4475			
		РАЗДЕЛ 6. БЛОК 6								
44	Е0117-2-2 17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	5 шт	7298,33 414,00	6,95 2,25	36492 2070	35 11	2664 128	2,48 0,01	12 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0118-22-5 18-22-5	Установка кранов воздушных	1	62,81	--	63	--	30	0,12	--
		комплект		23,18	--	23	--	128	--	--
46	Е0117-2-3 17-2-3	Установка смесителей	5	1793,32	1,57	8967	8	806	0,70	4
		шт		126,00	--	630	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			45521	43			16
			Тенге			2723	11			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			45521				
	Материалы -		Тенге			42755				
	Всего заработная плата -		Тенге				2734			
	Сдача и испытание -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			3500				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				525			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2941				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			51962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3259			

РАЗДЕЛ 7. БЛОК 7

47	Е0117-2-2 17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	5	7298,33	6,95	36492	35	2664	2,48	12
		шт		414,00	2,25	2070	11	128	0,01	--
48	Е0118-22-5 18-22-5	Установка кранов воздушных	1	62,81	--	63	--	30	0,12	--
		комплект		23,18	--	23	--	128	--	--
49	Е0117-2-3 17-2-3	Установка смесителей	5	1793,32	1,57	8967	8	806	0,70	4
		шт		126,00	--	630	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			45521	43			16
			Тенге			2723	11			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			45521				
	Материалы -		Тенге			42755				
	Всего заработная плата -		Тенге				2734			
	Сдача и испытание -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			3500				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				525			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2941				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			51962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3259			
		РАЗДЕЛ 8. БЛОК 8								
50	Е0117-2-2 17-2-2	**Установка полотенцесушителей латунных хромированных**								
		шт	8	7298,33 414,00	6,95 2,25	58387 3312	56 18	4262 128	2,48 0,01	20 --
51	Е0118-22-5 18-22-5	**Установка кранов воздушных**								
		комплект	2	62,81 23,18	-- --	126 46	-- --	59 128	0,12 --	-- --
52	Е0117-2-3 17-2-3	**Установка смесителей**								
		шт	3	1793,32 126,00	1,57 --	5380 378	5 --	484 128	0,70 --	2 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			63892	60			22
			Тенге			3736	18			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63892				
		Материалы -	Тенге			60096				
		Всего заработная плата -	Тенге				3754			
		Сдача и испытание -	Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			4806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				721			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4122				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			72820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			72820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4475			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			542334	3988			278
			Тенге			47681	1548			7
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			542334				
		Материалы -	Тенге			396263				
		Всего заработная плата -	Тенге				49229			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94402				
		Сдача и испытание -	Тенге			8				
		Накладные расходы -	Тенге			63013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9452			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36321				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			641668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				58681			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			641668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				58681			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Главный корпус

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в.т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ								
1	Ц0108-481-23 8-481-23	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.8 т**	5	810,70	25,70	4054	129	2277	2,00	10
		шт		477,00	2,30	2385	11	95	0,01	--
2	Ц0108-481-24 8-481-24	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 1.2 т**	1	953,10	31,10	953	31	556	3,00	3
		шт		581,00	4,50	581	4	95	0,03	--
3	Ц0108-481-25 8-481-25	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 3 т**	1	1086,80	51,80	1087	52	615	3,00	3
		шт		632,00	15,80	632	16	95	0,09	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			6093	211			16
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			3598	32			--
		Материалы -	Тенге			6093				
		Всего заработная плата -	Тенге			2284				
		Накладные расходы -	Тенге				3630			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3448				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				517			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10114				
		Сметная заработная плата -	Тенге							18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4147			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10114				
		Сметная заработная плата -	Тенге				4147			18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ								
4	Е0118-22-1 18-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	1,6	163,37	1,62	261	3	299	0,80	1
		комплект		146,00	--	234	--	128	--	--
5	С130903-356 9-3-356 Изм. и доп.вып.19	Терморегулятор DEVIREG 316 электронный со степенью защиты IP20 напряжением 180-250В	1,6	19568,00	--	31309	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-146-1 8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	19,1	66,80	18,10	1276	346	437	0,12	2
		м		20,30	3,80	388	73	95	0,02	--
7	С151601-154 16-1-154 Изм. и доп. вып. 20	Кабели нагревательные DTIE 10/100	0,009	24426,00	--	220	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
8	С151601-155 16-1-155 Изм. и доп. вып. 20	Кабели нагревательные DTIE 10/400	0,008	39060,00	--	312	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-153 16-1-153 Изм. и доп. вып. 20	Кабели нагревательные DTIP 18/134	0,0021	19530,00	--	41	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0126-35-1 26-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	1	72,96	16,85	73	17	43	0,21	--
		м		38,59	4,33	39	4	100	0,03	--
11	С11031-241 1-3-241 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	1,1	457,00	--	503	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С11031-548 1-3-548 Изм. и доп. вып. 22	Самоклеящаяся лента из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата шириной 25 мм, длиной 25 м ГОСТ 16381-77	0,1	1440,00	--	144	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-81-4 27-81-4	Устройство сигнальной ленты	0,32	4,08	--	1	--	2	0,03	--
		м2		4,07	--	1	--	133	--	--
14	С11011-332 1-1-332	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм	20	55,00	--	1100	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			35240	365			4
			Тенге			661	77			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1849				
		Материалы -	Тенге			542				
		Всего заработная плата -	Тенге				460			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			573				
		Накладные расходы -	Тенге			437				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				526			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1821				
		Материалы -	Тенге			18				
		Всего заработная плата -	Тенге				44			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1747				
		Накладные расходы -	Тенге			45				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1978				
		Сметная заработная плата -	Тенге				51			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31570				
		Материалы -	Тенге			25				
		Всего заработная плата -	Тенге				234			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31309				
		Сдача и испытание -	Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			299				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1912				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			38183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				855			
		РАЗДЕЛ 3.ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ								
15	Ц0108-481-20 8-481-20	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	65	456,20	24,20	29653	1573	14900	1,00	65
		шт		239,00	2,30	15535	149	95	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			29653	1573			65
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15535	149			1
		Материалы -	Тенге			29653				
		Всего заработная плата -	Тенге			12545				
		Накладные расходы -	Тенге				15684			
						14900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2235			7
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			47226				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17920			73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			47226				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							17920			73
		РАЗДЕЛ 4.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. БЛОК 1								
16	Ц0108-599-2 8-599-2	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг**	10	1135,10	42,10	11351	421	5325	3,00	30
		шт		556,00	4,50	5560	45	95	0,03	--
17	С151803-149 18-3-149	**Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ**	10	10900,00	--	109000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-407-1 8-407-1	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	100	125,60	64,10	12560	6410	5434	0,26	26
		м		41,40	15,80	4140	1580	95	0,09	9
19	Ц0108-410-1 8-410-1	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм**	3550	34,20	1,20	121410	4260	78917	0,14	497
		м		23,20	0,20	82360	710	95	--	4
20	С130806-43 8-6-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм**	100	144,00	--	14400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-29 8-4-29	**Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм**	0,8	86200,00	--	68960	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-87 8-4-87	**Трубы поливинилхлоридные для канализации, диаметр до 50 мм**	2750	158,00	--	434500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-148-1 8-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	4030	27,70	2,10	111631	8463	77336	0,10	403
		м		19,70	0,50	79391	2015	95	--	12
24	С151601-341 16-1-341 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	2,45	32123,00	--	78701	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	С151601-586 16-1-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,53	50893,00	--	26973	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С151601-342 16-1-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,82	50586,00	--	41481	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	С151601-29527 16-1-29527 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,23	73862,00	--	16988	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-603-1 8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
29	С151803-192 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151701-90 17-1-90	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м**	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-593-6 8-593-6	**Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды**	122	313,00	131,00	38186	15982	18069	0,75	92
		шт		119,00	36,90	14518	4502	95	0,21	26
32	Ц0108-593-1 8-593-1	**Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды**	8	216,30	120,00	1730	960	755	0,41	3
		шт		65,00	34,40	520	275	95	0,20	2
33	Ц0108-593-18 8-593-18	**Кронштейны для светильников по стенам и потолкам**	8	298,60	101,00	2389	808	1405	0,98	8
		шт		157,00	27,90	1256	223	95	0,16	1
34	С151803-7 18-3-7	**Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 У3**	8	584,00	--	4672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151701-14 17-1-14	**Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3**	53	871,00	--	46163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151701-40 17-1-40	**Светильники тип ДЕКОРАТИВНЫЙ**	12	8790,00	--	105480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151701-46 17-1-46	**Светильники тип БРА**	10	2770,00	--	27700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151701-32 17-1-32	**Светильник подвесной, тип НСП21Х200-003-У3**	8	384,00	--	3072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151701-92 17-1-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НЬ006Х100/Р2 0-401УХЛ4, НЬ006Х100/Р2 0-403УХЛ4	7	342,00	--	2394	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-593-11 8-593-11	Световые настенные указатели	40	241,70	91,00	9668	3640	5955	0,82	33
		шт		131,00	25,70	5240	1028	95	0,15	6
41	С151704-1 17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	40	457,00	--	18280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-594-2 8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	327	342,80	134,00	112096	43818	60825	0,99	324
		шт		158,00	37,80	51666	12361	95	0,22	72
43	Ц0108-594-8 8-594-8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	165	520,90	206,00	85949	33990	49423	1,59	262
		шт		257,00	58,30	42405	9620	95	0,34	56
44	С151702-35 17-2-35	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4	327	3670,00	--	1200090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151702-113 17-2-113 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754)	165	2454,00	--	404910	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С151706-5 17-6-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	41	24,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151706-9 17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	11	24,00	--	264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151706-16 17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	67	39,00	--	2613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151706-21 17-6-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	10	58,00	--	580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151706-60 17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С151706-79 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	427	99,00	--	42273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С151706-77 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	688	82,00	--	56416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С151705-3 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ8799-75/, тип 8ОС-220	1346	14,00	--	18844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-155-1 8-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальные помещения уплотнительной массой	70	373,80	--	26166	--	5240	--	--
		проход		78,80	--	5516	--	95	--	--
55	Ц0108-591-5 8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100	48,50	0,20	4850	20	4475	0,29	29
		шт		47,00	0,10	4700	10	95	--	--
56	С151801-14 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	100	182,00	--	18200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-591-1 8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	16	55,00	0,90	880	14	758	0,33	5
		шт		49,70	0,20	795	3	95	--	--
58	С151801-11 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	16	134,00	--	2144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0108-591-9 8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	86	62,70	0,20	5392	17	4730	0,34	29
		шт		57,80	0,10	4971	9	95	--	--
60	С151801-151 18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	86	145,00	--	12470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0108-302-5 8-302-5	Поперечина из проволоки длина до 30 м	1	897,00	400,00	897	400	314	1,00	1
		шт		241,00	90,00	241	90	95	0,52	1
62	С151804-2860 18-4-2860 Изм. и доп. вып. 22	Анкер К675	18	496,00	--	8928	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С151804-1848 18-4-1848 Изм. и доп. вып. 20	Натяжная муфта К798	9	2543,00	--	22887	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-680 1-1-680 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	2,94	86,00	--	253	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
65	С151801-132 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,265	16300,00	--	4320	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Ц0110-698-1 10-698-1	Коробка ответвительная на стене								
			460	92,40	--	42504	--	37260	0,50	230
		шт		90,00	--	41400	--	90	--	--
67	С151803-558 18-3-558 Изм. и доп. вып. 22	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм, типа ИЭК								
			460	102,00	--	46920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3435045	119217			1973
			Тенге			344884	32473			188
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2916932				
	Материалы -		Тенге			123786				
	Всего заработная плата -		Тенге				377357			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2329045				
		Накладные расходы -	Тенге			356419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53463			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196401				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3469752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2340
		Сметная заработная плата -	Тенге				430819			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			253				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			268				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			517860				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			517860				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31072				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			548932				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4018952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2340
		Сметная заработная плата -	Тенге				430819			

РАЗДЕЛ 5.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. БЛОК 2

68	Ц0108-599-2 8-599-2	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг**								
			5	1135,10	42,10	5676	211	2662	3,00	15
		шт		556,00	4,50	2780	23	95	0,03	--
69	С151803-149 18-3-149	**Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ**								
			5	10900,00	--	54500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0108-410-1 8-410-1	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм**								
			2840	34,20	1,20	97128	3408	63133	0,14	398
		м		23,20	0,20	65888	568	95	--	3
71	С130804-29 8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм								
			0,34	86200,00	--	29308	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С130804-87 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, диаметр до 50 мм	2500	158,00	--	395000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3600	27,70	2,10	99720	7560	69084	0,10	360
		м		19,70	0,50	70920	1800	95	--	10
74	С151601-341 16-1-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,4	32123,00	--	77095	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
75	С151601-586 16-1-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,48	50893,00	--	24429	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
76	С151601-342 16-1-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,52	50586,00	--	26305	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
77	С151601-29527 16-1-29527 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	73862,00	--	14772	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0108-603-1 8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,80	13,20	686	40	591	1,00	3
		шт		205,00	2,30	615	7	95	0,01	--
79	С151803-192 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С151701-90 17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0108-593-6 8-593-6	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды	45	313,00	131,00	14085	5895	6665	0,75	34
		шт		119,00	36,90	5355	1661	95	0,21	10
82	Ц0108-593-1 8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	40	216,30	120,00	8652	4800	3777	0,41	16
		шт		65,00	34,40	2600	1376	95	0,20	8
83	Ц0108-593-18 8-593-18	Кронштейны для светильников по стенам и потолкам	40	298,60	101,00	11944	4040	7026	0,98	39
		шт		157,00	27,90	6280	1116	95	0,16	6
84	С151803-7 18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 У3	40	584,00	--	23360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С151701-14 17-1-14	Светильник потолочный, тип ППП03-100-001-МУ3	43	871,00	--	37453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С151701-46 17-1-46	Светильники тип БРА	2	2770,00	--	5540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С151701-32 17-1-32	Светильник подвесной, тип НСП21Х200-003-У3	40	384,00	--	15360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-593-11 8-593-11	Световые настенные указатели	14	241,70	91,00	3384	1274	2084	0,82	11
		шт		131,00	25,70	1834	360	95	0,15	2
89	С151704-1 17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	14	457,00	--	6398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0108-594-2 8-594-2	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике**	81	342,80	134,00	27767	10854	15067	0,99	80
		шт		158,00	37,80	12798	3062	95	0,22	18
91	Ц0108-594-8 8-594-8	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике:** до 4	177	520,90	206,00	92199	36462	53018	1,59	281
		шт		257,00	58,30	45489	10319	95	0,34	60
92	С151702-35 17-2-35	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4	77	3670,00	--	282590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С151702-17 17-2-17	Светильники тип ПВЛМ-Д-2Х40-01-УХЛ4	4	2990,00	--	11960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С151702-113 17-2-113 Изм. и доп. вып. 20	**Светильник для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754)**	177	2454,00	--	434358	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	С151706-5 17-6-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	15	24,00	--	360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С151706-16 17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	44	39,00	--	1716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С151706-21 17-6-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	41	58,00	--	2378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С151706-60 17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С151706-79 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40								
		шт	163	99,00	--	16137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	С151706-77 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20								
		шт	710	82,00	--	58220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
101	С151705-3 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ8799-75/, тип 8ОС-220								
		шт	870	14,00	--	12180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
102	Ц0108-155-1 8-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальные помещения уплотнительной массой								
		проход	70	373,80	--	26166	--	5240	--	--
				78,80	--	5516	--	95	--	--
103	Ц0108-591-2 8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	51	47,00	0,20	2397	10	2209	0,29	15
				45,50	0,10	2321	5	95	--	--
104	С151801-12 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
		шт	51	156,00	--	7956	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
105	Ц0108-591-5 8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	29	48,50	0,20	1407	6	1298	0,29	8
				47,00	0,10	1363	3	95	--	--
106	С151801-14 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220								
		шт	29	182,00	--	5278	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0108-591-1 8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	11	55,00	0,90	605	10	521	0,33	4
				49,70	0,20	547	2	95	--	--
108	С151801-11 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220								
		шт	11	134,00	--	1474	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	Ц0108-591-9 8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	14	62,70	0,20	878	3	770	0,34	5
				57,80	0,10	809	1	95	--	--
110	С151801-151 18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С								
		шт	14	145,00	--	2030	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	Ц0108-591-8 8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	1	64,00	1,00	64	1	56	0,36	--
				58,50	0,20	59	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С151801-144 18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220УЗ								
		шт	1	105,00 --	-- --	105 --	-- --	-- --	-- --	-- --
113	Ц0108-302-5 8-302-5	Поперечина из проволоки длина до 30 м								
		шт	1	897,00 241,00	400,00 90,00	897 241	400 90	314 95	1,00 0,52	1 1
114	С151804-2860 18-4-2860 Изм. и доп. вып. 22	Анкер К675								
		шт.	12	496,00 --	-- --	5952 --	-- --	-- --	-- --	-- --
115	С151804-1848 18-4-1848 Изм. и доп. вып. 20	Натяжная муфта К798								
		шт.	6	2543,00 --	-- --	15258 --	-- --	-- --	-- --	-- --
116	С11011-680 1-1-680 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74								
		кг	2,94	86,00 --	-- --	253 --	-- --	-- --	-- --	-- --
117	С151801-132 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ								
		1000шт	0,15	16300,00 --	-- --	2445 --	-- --	-- --	-- --	-- --
118	Ц0110-698-1 10-698-1	Коробка ответвительная на стене								
		шт	320	92,40 90,00	-- --	29568 28800	-- --	25920 90	0,50 --	160 --
119	С151803-558 18-3-558 Изм. и доп. вып. 22	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм, типа ИЭК								
		шт.	320	102,00 --	-- --	32640 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2040770	74973			1431
			Тенге			254214	20392			118
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1616209				
	Материалы -		Тенге			94035				
	Всего заработная плата -		Тенге				274606			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1192987				
		Накладные расходы -	Тенге			259436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38915			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112539				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1988184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1679
		Сметная заработная плата -	Тенге				313522			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			253				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			268				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			424308				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			424308				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25458				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			449766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2438218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1679
		Сметная заработная плата -	Тенге				313522			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5546802	196339			3489
			Тенге			618892	53123			308
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4570737				
	Материалы -		Тенге			233193				
	Всего заработная плата -		Тенге				671738			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3522605				
		Накладные расходы -	Тенге			634641				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95196			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			312323				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5517700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4113
		Сметная заработная плата -	Тенге				766934			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2327				
	Материалы -		Тенге			18				
	Всего заработная плата -		Тенге				44			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2252				
		Накладные расходы -	Тенге			45				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2514				
		Сметная заработная плата -	Тенге				51			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			973738				
	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				234			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			973477				
	Сдача и испытание -		Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			299				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58442				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1032479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				278			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6552693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4114
		Сметная заработная плата -	Тенге				767263			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

МОНТАЖ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Главный корпус

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приборы и средства автоматизации								
1	Ц0111-30-2 11-30-2	**Монтаж датчика**	13	311,79	--	4053	--	3607	2,00	26
		шт		308,25	--	4007	--	90	--	--
2	С130905-1199 9-5-1199 Изм. и доп.вып.18	**Датчик температуры ДТКБ-53**	13	4288,00	--	55744	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0111-350-5 11-350-5	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр электромагнитный; наружный диаметр трубопровода до 120 мм**	2	1162,49	5,43	2325	11	1725	6,00	12
		шт		956,25	2,25	1913	5	90	0,01	--
4	С151801-1750 18-1-1750 Изм. и доп. вып. 22	**Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 2547 м3/ч, N 5 Вт, DN 300, типа Взлет**	2	309523,00	--	619046	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0111-30-2 11-30-2	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - термопреобразователь сопротивления**	2	311,79	--	624	--	555	2,00	4
		шт		308,25	--	617	--	90	--	--
6	С151801-1645 18-1-1645 Изм. и доп. вып. 22	**Термопреобразователь сопротивления Взлет ТПС**	2	19159,00	--	38318	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0111-31-1 11-31-1	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг - монтаж тепловычислителя**	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
8	С151801-1641 18-1-1641 Изм. и доп. вып. 22	**Тепловычислитель модели ТСРВ-024М, обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1000000 м3/ч, количество каналов измерения до 9, диаметр** условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм,типа Взлет	1	38603,00	--	38603	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

Электроаппаратура по месту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0108-525-2 8-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	14	1031,90	24,90	14447	349	5393	2,00	28
		шт		401,00	4,50	5614	63	95	0,03	--
10	С151801-108 18-1-108	Переключатель универсальный пакетно-кулачковый 50,400ГЦ,24-500В,16А,3 ПАКЕТА ПКУ3-58У2 ТУ 16-526.047-74	1	1480,00	--	1480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151801-109 18-1-109	Переключатель универсальный пакетно-кулачковый 50,400ГЦ,24-500В,16А,2 ПАКЕТА ПКУ3-58У2 ТУ 16-526.047-74	13	1660,00	--	21580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-526-1 8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
13	С151801-553 18-1-553 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р25А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1533,00	--	3066	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-532-4 8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	48	467,40	9,40	22435	451	11993	2,00	96
		шт		263,00	--	12624	--	95	--	--
15	С151801-94 18-1-94	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1	48	1030,00	--	49440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабели и провода								
16	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2180	27,70	2,10	60386	4578	41834	0,10	218
		м		19,70	0,50	42946	1090	95	--	6
17	Ц0108-401-1 8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	570	175,20	75,70	99864	43149	50522	0,44	251
		м		72,70	20,60	41439	11742	95	0,12	68
18	С151603-21 16-3-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	2,75	52860,00	--	145365	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Монтажные материалы и изделия								
19	Ц0108-545-1 8-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	15	843,50	19,50	12653	293	6859	3,00	45
		шт		479,00	2,30	7185	35	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С151801-133 18-1-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм, КС-10	15	1080,00	--	16200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-409-1 8-409-1	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2180	108,60	48,90	236748	106602	107278	0,22	480
		м		39,60	12,20	86328	26596	95	0,07	154
22	С130804-87 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 50 мм	20	158,00	--	3160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-29 8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	1,84	86200,00	--	158608	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-406-1 8-406-1	Конструкции металлические	0,1	96511,00	3931,00	9651	393	3686	223,00	22
		т		38480,00	321,99	3848	32	95	1,87	--
25	С12021-237 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1	154400,00	--	15440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1630307	155852			1184
			Тенге			207037	39567			229
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1412795				
	Материалы -		Тенге			101368				
	Всего заработная плата -		Тенге				246604			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			948538				
		Накладные расходы -	Тенге			233944				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35092			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98804				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1745543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1531
		Сметная заработная плата -	Тенге				281696			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			217512				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			217512				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13051				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			230563				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1976106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1531
		Сметная заработная плата -	Тенге				281696			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. Главный корпус

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
1	С151801-1010 18-1-1010 Изм. и доп. вып. 21	Антенна телевизионная VNF III шт.	1	12642,00 --	-- --	12642 --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	С151801-1040 18-1-1040 Изм. и доп. вып. 21	Антенна телевизионная UNF шт.	1	19230,00 --	-- --	19230 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	С151802-26 18-2-26	Мачта телевизионная МТ-6/10 шт	1	14900,00 --	-- --	14900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	Ц0110-512-1 10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные на установленной опореосновная шт	1	1114,80 1103,00	-- --	1115 1103	-- --	1114 101	6,00 --	6 --
5	Ц0110-512-2 10-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные на установленной опоредополнительная шт	1	805,30 797,00	-- --	805 797	-- --	805 101	4,00 --	4 --
6	С151802-42 18-2-42	Усилитель VS 80 шт	1	15200,00 --	-- --	15200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Ц0110-513-3 10-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или вметаллическом шкафу шт	1	1034,60 1024,00	-- --	1035 1024	-- --	1034 101	5,00 --	5 --
8	С151802-40 18-2-40	Ответвитель на 4 ответвления DM 36-19 шт	11	2170,00 --	-- --	23870 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	Ц0110-513-4 10-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные шт	11	318,50 315,00	-- --	3504 3465	-- --	3500 101	2,00 --	22 --
10	С151802-41 18-2-41	Сплиттер шт	6	3890,00 --	-- --	23340 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	Ц0110-513-4 10-513-4	Монтаж сплиттера шт	6	318,50 315,00	-- --	1911 1890	-- --	1909 101	2,00 --	12 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С151801-841 18-1-841 Изм. и доп. вып. 21	Розетка телевизионная одноместная серии КВАРТА, цвет кремовый, модели РТВ10-ККм, типа ИЭК								
			28	66,00	--	1848	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-591-9 8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке								
			28	62,70	0,20	1756	6	1540	0,34	10
		шт		57,80	0,10	1618	3	95	--	--
14	С151605-68 16-5-68	Кабель RG 11								
			0,18	67400,00	--	12132	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151605-66 16-5-66	Кабель RG 6								
			1	39400,00	--	39400	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-148-2 8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг								
			180	38,10	3,20	6858	576	5045	0,15	27
		м		28,80	0,70	5184	126	95	--	1
17	Ц0108-146-3 8-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг								
			1000	82,30	24,80	82300	24800	31920	0,16	160
		м		28,40	5,20	28400	5200	95	0,03	30
18	Ц0110-520-3 10-520-3 Изм. и доп. вып. 3	Проверка монтажа системы перед настройкой								
			1	11480,60	--	11481	--	11595	62,80	63
		система		11480,60	--	11481	--	101	--	--
19	Ц0110-520-7 10-520-7 Изм. и доп. вып. 3	Система из нескольких антенн								
			1	35648,35	--	35648	--	36005	195,00	195
		система		35648,35	--	35648	--	101	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			308974	25382			503
			Тенге			90610	5329			31
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			308974				
	Материалы -		Тенге			30420				
	Всего заработная плата -		Тенге				95939			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			162562				
		Накладные расходы -	Тенге			94467				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14170			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24206				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			427647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							581
		Сметная заработная плата -	Тенге				110109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			427647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							581
		Сметная заработная плата -	Тенге				110109			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ								
20	8101-71 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 71	Часы первичные ПЧК3-2РИ-Р24-Р12								
		шт.	1	33635,00	--	33635	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-694-1 10-694-1	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-Р И-Р24-Р6-1								
		шт	1	589,30	--	589	--	523	3,00	3
				581,00	--	581	--	90	--	--
22	8101-61 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 61	Часы вторичныеВЧС1-С2ПВ6Р								
		шт.	23	3655,00	--	84065	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0110-695-2 10-695-2	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене с установкой кронштейна на бетонной стене								
		шт	23	422,70	--	9722	--	7307	2,00	46
				353,00	--	8119	--	90	--	--
24	С151802-21 18-2-21	Коробка универсальная УК-П								
		шт	43	59,00	--	2537	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0110-698-1 10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене								
		шт	43	92,40	--	3973	--	3483	0,50	22
				90,00	--	3870	--	90	--	--
26	С151606-35 16-6-35	Кабели телефонизации, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм								
		1000м	0,8	20800,00	--	16640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0110-55-3 10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг								
		м	800	72,90	--	58320	--	38376	0,33	264
				53,30	--	42640	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			209482	--			335
			Тенге			55210	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			117700				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			117700				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			91782				
	Материалы -		Тенге			17395				
	Всего заработная плата -		Тенге				55210			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19177				
		Накладные расходы -	Тенге			49689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7453			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8488				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			149959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							359
		Сметная заработная плата -	Тенге				62663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			267659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							359
		Сметная заработная плата -	Тенге				62663			
		РАЗДЕЛ 3.КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ								
28	5102-98 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 98	Сервер	1	269685,00	--	269685	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0111-94-1 11-94-1	Монтаж сервера	1	5255,12	855,81	5255	856	2865	18,00	18
		шт		2970,00	213,75	2970	214	90	1,24	1
30	Н0110-949-2 10-949-2 Изм. и доп. вып. 3	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	1	10499,71	--	10500	--	9450	32,00	32
		шт		10499,71	--	10500	--	90	--	--
31	5102-110 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 110	Концентратор SH101TX8EU, 8-портовый	1	3517,00	--	3517	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0110-100-1 10-100-1	Монтаж концентраторов	1	5511,00	--	5511	--	4779	31,00	31
		шт		5310,00	--	5310	--	90	--	--
33	С151801-824 18-1-824 Изм. и доп. вып. 21	Розетка компьютерная и телефонная двухместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РК/Т12-КБ, типа ИЭК	32	146,00	--	4672	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0111-106-2 11-106-2	Монтаж сетевых розеток	32	571,84	--	18299	--	14904	3,00	96
		шт		517,50	--	16560	--	90	--	--
35	С151606-28 16-6-28 Изм. и доп.вып.19	Кабели UTP-5	2	125645,00	--	251290	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0110-671-3 10-671-3	Кабель двух- и трехжильный, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	2000	73,70	1,30	147400	2600	106020	0,33	660
		м		58,70	0,20	117400	400	90	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			716129	3456			837
			Тенге			152740	614			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			273202				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			273202				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			442927				
		Материалы -	Тенге			30769				
		Всего заработная плата -	Тенге				153353			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			255962				
		Накладные расходы -	Тенге			138018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20703			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			615802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							910
		Сметная заработная плата -	Тенге				174056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			889004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							910
		Сметная заработная плата -	Тенге				174056			
		РАЗДЕЛ 4. ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИЯ ЛИФТОВ								
37	5302-73 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 73	Пульт ПДЛ-10	1	175082,00	--	175082	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0110-98-2 10-98-2	**Станции, пульты и установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 25 номеров**	10	863,70	--	8637	--	7497	5,00	50
		номер		833,00	--	8330	--	90	--	--
39	С151604-86 16-4-86 Изм. и доп.вып.19	**Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50**	0,025	210096,00	--	5252	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
40	С151604-85 16-4-85 Изм. и доп.вып.19	**Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 30**	0,05	139824,00	--	6991	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	С151604-84 16-4-84 Изм. и доп.вып.19	**Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20**	0,04	97527,00	--	3901	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
42	С151604-83 16-4-83 Изм. и доп.вып.19	**Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10**	0,26	59465,00	--	15461	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-148-1 8-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	375	27,70	2,10	10388	788	7196	0,10	38
		м		19,70	0,50	7388	188	95	--	1
44	С151607-101 16-7-101 Изм. и доп. вып. 20	**Провод ПКСВ-2**	0,35	3717,00	--	1301	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0110-55-9 10-55-9	**Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной**	350	40,00	--	14000	--	9072	0,18	63
		м		28,80	--	10080	--	90	--	--
46	С151802-13 18-2-13	**Телефонная коробка LSA-PLUS-1/10**	7	526,00	--	3682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0110-898-12 10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	7	742,00	305,00	5194	2135	3619	2,00	14
		коробка		398,00	72,00	2786	504	110	0,42	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			249889	2923			165
			Тенге			28584	692			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			175082				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			175082				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			74807				
	Материалы -		Тенге			6713				
	Всего заработная плата -		Тенге				29275			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36589				
		Накладные расходы -	Тенге			27384				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4108			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6131				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			108323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				33383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			283405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				33383			
		РАЗДЕЛ 5.МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ								
48	С151804-3253 18-4-3253 Изм. и доп. вып. 22	**Приемно-контрольный прибор "Сигнал-20"**	1	12343,00	--	12343	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0110-667-2 10-667-2	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей**	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
50	С151804-3129 18-4-3129 Изм. и доп. вып. 22	**Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М**	27	1104,00	--	29808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С151804-3164 18-4-3164 Изм. и доп. вып. 22	**Датчик разбития стекла 456 Glasstrek**	27	3526,00	--	95202	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0110-668-5 10-668-5	**Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле**	27	259,10	--	6996	--	5808	1,00	27
		шт		239,00	--	6453	--	90	--	--
53	Ц0110-668-4 10-668-4	**Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей**	27	195,70	--	5284	--	4325	1,00	27
		шт		178,00	--	4806	--	90	--	--
54	Ц0110-668-6 10-668-6	**Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя**	54	86,30	7,80	4660	421	2955	0,35	19
		шт		60,80	--	3283	--	90	--	--
55	С151605-69 16-5-69	Кабель СОВ-4	0,65	70500,00	--	45825	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	650	27,70	2,10	18005	1365	12474	0,10	65
		м		19,70	0,50	12805	325	95	--	2
57	С151804-3222 18-4-3222 Изм. и доп. вып. 22	Аккумулятор 12В 7,0 А/ч	2	2885,00	--	5770	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0108-121-6 8-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12,СК-12	2	938,00	--	1876	--	1501	5,00	10
		шт		790,00	--	1580	--	95	--	--
59	С151804-3147 18-4-3147 Изм. и доп. вып. 22	Пьезо-сирена LD-96	--	855,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0110-683-13 10-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3220,00	--	3220	--	1782	25,00	25
		шт		1980,00	--	1980	--	90	--	--
61	Ц0108-409-1 8-409-1	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	650	108,60	48,90	70590	31785	31987	0,22	143
		м		39,60	12,20	25740	7930	95	0,07	46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			307088	33573			354
			Тенге			63802	8255			48
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			307088				
	Материалы -		Тенге			20765				
	Всего заработная плата -		Тенге				72057			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			188948				
		Накладные расходы -	Тенге			67271				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10091			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22462				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			396820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата -	Тенге				82148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			396820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата -	Тенге				82148			
		РАЗДЕЛ 6.МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ								
62	С151804-1118 18-4-1118 Изм. и доп. вып. 20	Видеокамера черно-белая, высокое разрешение 1/3", 400твл	85	6538,00	--	555730	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0110-350-22 10-350-22	Камера телевизионная передающая	85	4209,80	27,80	357833	2363	333012	19,00	1615
		шт		3870,00	9,00	328950	765	101	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С151804-1360 18-4-1360 Изм. и доп. вып. 20	Монитор ч/б 17"	13	21950,00	--	285350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0111-91-1 11-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015т	13	247,20	8,59	3214	112	2790	1,00	13
		шт		236,25	2,25	3071	29	90	0,01	--
66	С151804-3282 18-4-3282 Изм. и доп. вып. 22	Мультиплексор ч/б, 9-канальный	13	37152,00	--	482976	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0110-350-23 10-350-23	Мультиплексор	13	438,90	9,20	5706	120	5639	2,00	26
		шт		425,00	4,50	5525	58	101	0,03	--
68	Ц0110-945-1 10-945-1 Изм. и доп. вып. 3	Электрическая проверка мультиплексора	13	21655,66	--	281524	--	253371	66,00	858
		шт		21655,66	--	281524	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1972332	2594			2512
			Тенге			619070	853			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1972332				
	Материалы -		Тенге			26612				
	Всего заработная плата -		Тенге				619923			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1324056				
		Накладные расходы -	Тенге			594813				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							297
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89222			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154029				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2721174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2814
		Сметная заработная плата -	Тенге				709145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2721174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2814
		Сметная заработная плата -	Тенге				709145			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3763893	67927			4705
			Тенге			1010016	15742			91
	Стоимость оборудования -		Тенге			565984				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			565984				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3197909				
	Материалы -		Тенге			132673				
	Всего заработная плата -		Тенге				1025758			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1987294				
		Накладные расходы -	Тенге			971642				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145746			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			250173				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4419724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5282
		Сметная заработная плата -	Тенге				1171504			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4985708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5282
		Сметная заработная плата -	Тенге				1171504			

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-9 1-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	2277	29,64	28,03	67486	63820	19141	0,01	26
		м3		1,61	7,06	3666	16067	97	0,02	56
2	Е0101-27-2 1-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	2210,3	6,48	6,48	14321	14321	4510	--	--
		м3		--	2,10	--	4650	97	0,01	18
3	Е0101-134-1 1-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	2210,3	21,55	4,52	47623	9982	36512	0,11	239
		м3		17,03	--	37641	--	97	--	--
4	Ц0108-142-1 8-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	2300	36,70	27,80	84410	63940	34304	0,06	138
		м		8,80	6,90	20240	15870	95	0,04	92
5	Ц0108-142-2 8-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	100	11,20	7,90	1120	790	503	0,02	2
		м		3,30	2,00	330	200	95	0,01	1
6	С143008-104 30-8-104 Изм. и доп. вып. 23	**Смеси песчано-гравийные природные**	700	378,00	--	264600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-141-2 8-141-2	**Кабель до 35 кВ, прокладываемыйв готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг**	3710	27,50	4,00	102025	14840	70490	0,12	445
		м		19,30	0,70	71603	2597	95	--	15
8	Ц0108-148-2 8-148-2	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг**	390	38,10	3,20	14859	1248	10930	0,15	59
		м		28,80	0,70	11232	273	95	--	2
9	С151601-332 16-1-332 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	1,1	21720,00	--	23892	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-544 16-1-544 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	3	200696,00	--	602088	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
11	С151610-27 16-10-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭП-1У1, для сечения 16-95 мм2	310	16100,00	--	4991000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-165-1 8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	310	2021,10	1245,00	626541	385950	303628	4,00	1240
		шт		756,00	275,00	234360	85249	95	1,59	494
13	Ц0108-595-1 8-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	142	731,00	282,00	103802	40044	66209	2,30	327
		шт		410,00	80,80	58220	11473	95	0,47	67
14	С151703-20 17-3-20	Светильник типа ИНДИ GW 86135	85	17100,00	--	1453500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151703-10 17-3-10	Светильник типа ИНДИ GW 8665	57	9380,00	--	534660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151706-86 17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	85	794,00	--	67490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151706-84 17-6-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	57	619,00	--	35283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-593-19 8-593-19	Кронштейны	142	417,00	161,00	59214	22862	36275	1,36	193
		шт		223,00	45,90	31666	6518	95	0,27	38
19	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	3,434	147100,00	--	505141	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-88-3 8-88-3	Конструкции металлические	0,025	102170,00	1870,00	2554	47	203	52,00	1
		т		8280,00	270,01	207	7	95	1,57	--
21	Е0133-251-11 33-251-11	Монтаж стальных опор	116	1827,20	1471,70	211955	170717	90475	2,26	262
		опора		355,50	387,32	41238	44929	105	1,45	168
22	С12021-164 2-1-164	Стоимостьм\к опор	13,43356	157700,00	--	2118472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0133-254-2 33-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	13,43356	3589,37	2776,32	48218	37296	13321	2,97	40
		т		497,25	447,12	6680	6006	105	1,44	19
24	Е0133-255-1 33-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	8,52	9412,67	132,50	80196	1129	2516	1,48	13
		м3		231,75	49,50	1975	422	105	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С151803-53 18-3-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	140	244,00	--	34160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-599-1 8-599-1	Монтаж коробки в опоре	140	961,60	22,60	134624	3164	55102	2,00	280
		шт		412,00	2,30	57680	322	95	0,01	2
27	Е0134-101-1 34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,39	230179,88	--	89770	--	11776	175,00	68
		кан.-км		27450,00	--	10706	--	110	--	--
28	С151801-130 18-1-130	Пускатель ПМЛ 3120	1	2930,00	--	2930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-530-4 8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
30	С151801-144 18-1-144	Предохранитель ППТ-10	140	105,00	--	14700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-61-1 8-61-1	Предохранитель	140	276,50	18,60	38710	2604	27199	1,00	140
		шт		200,00	4,50	28000	630	95	0,03	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12376129	832772			3475
			Тенге			615830	195214			977
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8928345				
	Материалы -		Тенге			119211				
	Всего заработная плата -		Тенге				637066			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7759703				
		Накладные расходы -	Тенге			605212				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90782			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			572013				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10105571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3845
		Сметная заработная плата -	Тенге				727848			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			612215				
	Материалы -		Тенге			82719				
	Всего заработная плата -		Тенге				87812			
	Местные материалы -		Тенге			342280				
		Накладные расходы -	Тенге			87776				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13166			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			741990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							524
		Сметная заработная плата -	Тенге				100978			
	Стоимость металлоконструкций -		Тенге			2835569				
	Всего заработная плата -		Тенге				86167			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2623614				
		Накладные расходы -	Тенге			90475				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13571			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175563				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3101607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							476
		Сметная заработная плата -	Тенге				99738			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13949168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4844
		Сметная заработная плата -	Тенге				928564			

ПОКРЫТИЕ.Благоустройство.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожки								
1	Е0127-14-1 27-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка,ТОЛЩ.20см**								
		м3	766,4	881,76	68,13	675782	52216	34800	0,14	110
				21,38	12,76	16386	9780	133	0,04	34
2	Е0127-21-1 27-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, ТОЛЩ.10см**								
		м2	3832	80,61	17,83	308896	68306	58496	0,04	159
				6,41	5,07	24563	19419	133	0,02	70
3	Е0127-21-1 27-21-1 т.ч. п-1.37	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя**								
		м2	3832	-9,40	--	-36005	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-55-1 27-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**								
		м2	3832	369,01	--	1414027	--	126140	0,14	552
				24,75	--	94842	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-34-2 27-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (тип 2)								
			1385	137,44	6,63	190351	9184	203430	0,70	967
		м		108,68	1,76	150522	2433	133	0,01	8
Стоимость строительства отмосток учтена										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2553050	129705			1788
			Тенге			**286313**	**31632**			**112**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2553050**				
	Материалы -		Тенге			**114649**				
	Всего заработная плата -		Тенге				317944			
	Местные материалы -		Тенге			**2022384**				
		Накладные расходы -	Тенге			422866				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**211**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**63430**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3154471**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				381374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3154471**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				381374			
		РАЗДЕЛ 2. Плиточное покрытие								
6	Е0127-14-1 27-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка,ТОЛЩ.20см**								
			1102,4	881,76	68,13	972054	75108	50057	0,14	159
		м3		21,38	12,76	23569	14068	133	0,04	48
7	Е0127-39-17 27-39-17	**Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации, ТОЛЩ.8 см**								
			5512	1536,87	26,34	8471215	145185	393013	0,30	1665
		м2		47,03	6,58	259229	36269	133	0,03	165
8	Е0127-39-18 27-39-18 К=15	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17**								
			5512	-850,24	-0,36	-4686547	-1984	-86212	-0,06	-351
		м2		-11,64	-0,12	-64160	-661	133	--	-4
9	Е0127-57-1 27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором								
			5512	218,25	49,85	1202994	274773	635448	0,46	2524
		м2		69,08	17,60	380769	97011	133	0,09	473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С143003-29 30-3-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм								
		м2	5512	1050,00	--	5787600	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			11747316	493082			3997
			Тенге			599408	146686			683
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11747316				
	Материалы -		Тенге			264957				
	Всего заработная плата -		Тенге				746094			
	Местные материалы -		Тенге			10389869				
		Накладные расходы -	Тенге			992305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							496
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148846			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			764377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13503999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5176
		Сметная заработная плата -	Тенге				894940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13503999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5176
		Сметная заработная плата -	Тенге				894940			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			14300366	622787			5786
			Тенге			885721	178318			795
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14300366				
	Материалы -		Тенге			379606				
	Всего заработная плата -		Тенге				1064039			
	Местные материалы -		Тенге			12412253				
		Накладные расходы -	Тенге			1415172				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							708
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				212276			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			942932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16658470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7288
		Сметная заработная плата -	Тенге				1276315			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16658470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7288
		Сметная заработная плата -	Тенге				1276315			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			111 803 074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78423
		Сметная заработная плата -	Тенге				14684143			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			565984				
		Временные здания и сооружения 1,8%х0,8				1 601 814				
		ИТОГО:				112 838 904				
		Зимнее удорожание 1,5% с к=0,9				1 523 325				
		Выслуга лет 1%				1 128 389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные отпуска 0,4%				451 356				
		Затраты на дополнительную оплату труда				6 718 735				
		ИТОГО:				123 226 693				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года , коэф МРП= 2,557				315 090 654				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				6 301 813				
		ИТОГО:				321 392 467				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,928336990726132				298 360 516				
		НДС 12%				35 803 262				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)				334 163 778				

Заказчик:
КФ "Қызылорда Игілігі"

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"