Заказчик: КФ " Кызылорда Игілігі"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Психоневрологический дом-интернат на 300 мест, в аульном округе "Талсуат", г.Кызылорда»
Договор: Договор №1 от 24.05.2016г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ-2 месяц 2016 года (период с 06.07.2016 г. по 27.07.2016г.)

				Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
				заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге											
					из графы 1								
					из них			дополнительные затраты					
№	Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Психоневрологический дом-интернат на 300 мест, в аульном округе "Талсуат", г.Кызылорда	**675 000 000**	155 164 250	64 084 811	58 398 278	872 097	4 814 436			**18 619 710**	**173 783 960**		

Заказчик:
КФ "Кызылорда Игілігі"

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Заказчик: КФ " Қызылорда Игілігі"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Психоневрологический дом-интернат на 300 мест, в аульном округе "Талсуат", г.Кызылорда»
Договор: Договор №1 от 24.05.2016г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ-2 месяц 2016 года

ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД (Главный корпус)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК 1								
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1								
1	Е0116-15-1 16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	19	473,47 254,25	39,24 15,75	8996 4831	746 299	6566 128	1,47 0,07	28 1
2	С130904-13 9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм шт	15	284,00 --	-- --	4260 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	С130904-14 9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм шт	4	340,00 --	-- --	1360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	Е0116-15-3 16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	2	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	1233 128	2,60 0,16	5 --
5	С130902-53 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм шт	2	6480,00 --	-- --	12960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С130809-12 8-9-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	4	384,00 --	-- --	1536 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ПОЖАРНЫЙ КРАН								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-20-1 16-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм 1кран	6	11863,47 157,50	23,09 9,00	71181 945	139 54	1279 128	0,90 0,04	5 --
8	С130901-5 9-1-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	6	1230,00 --	-- --	7380 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	1301-181 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 181	Огнетушитель порошковый ОПУ-8 шт.	12	2940,00 --	-- --	35280 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е0110-35-1 10-35-1	Установка пожарных шкафов шт	6	332,30 100,35	23,87 9,02	1994 602	143 54	787 120	0,68 0,04	4 --
11	1135-5 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 35, п. 5	Щит пожарный закрытый с металлической сеткой шт.	6	7500,00 --	-- --	45000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1			**РАЗДЕЛ 1. БЛОК 2**					
12	Е0116-15-1 16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	11	473,47 254,25	39,24 15,75	5208 2797	432 173	3802 128	1,47 0,07	16 1
13	Е0116-15-2 16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 --
14	С130904-13 9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм шт	9	284,00 --	-- --	2556 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С130904-14 9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм шт	2	340,00 --	-- --	680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С130904-16 9-4-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм шт	2	784,00 --	-- --	1568 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	Е0116-15-3 16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	2	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	1233 128	2,60 0,16	5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130902-53 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-12 8-9-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С131103-15 11-3-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм	10	623,00	--	6230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЖАРНЫЙ КРАН								
21	Е0116-20-1 16-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	4	11863,47	23,09	47454	92	852	0,90	4
		1кран		157,50	9,00	630	36	128	0,04	--
22	С130901-5 9-1-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	1230,00	--	4920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	1301-181 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 181	Огнетушитель порошковый ОПУ-8	8	2940,00	--	23520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0110-35-1 10-35-1	Установка пожарных шкафов	4	332,30	23,87	1329	95	525	0,68	3
		шт		100,35	9,02	401	36	120	0,04	--
25	1135-5 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 35, п. 5	Щит пожарный закрытый с металлической сеткой	4	7500,00	--	30000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0118-22-1 18-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	6	163,37	1,62	980	10	1121	0,80	5
		комплект		146,00	--	876	--	128	--	--
27	С130905-4 9-5-4	Указатели уровня 12С17БК /запорные устройства вентильного типа, цапковые/ давлением 3,9 МПа /40 кгс/см2/ с рамкой указатели уровня 12КЧ11БК и водоуказательным стеклом, N2	6	5200,00	--	31200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0116-15-2 16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
29	С130903-18 9-3-18	Клапан поплавковый, Dy 32 мм	2	4310,00	--	8620	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0118-13-1 18-13-1	Установка насосов с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0118-14-1 18-14-1	Установка виброизолирующих вставок диаметром 125 мм к насосам давлением 1 МПа 1насос	4	3150,83 2285,06	123,78 46,35	12603 9140	495 185	11937 128	13,39 0,23	54 1
32	Ц0108-482-14 8-482-14	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0,25 т 1вставка	8	6505,92 349,94	72,98 27,81	52047 2800	584 222	3868 128	2,06 0,13	16 1
33	С131001-22 10-1-22 Изм. и доп.вып.19	Насос WILO-ECONOMY-MHI 804 шт	4	686,90 421,00	28,90 2,30	2748 1684	116 9	1609 95	2,00 0,01	8 --
34	С131004-2 10-4-2 Изм. и доп. вып. 22	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин шт.	2	59172,00 --	--	118344 --	--	--	--	--
35	Е0116-15-2 16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм шт	2	11395,00 --	--	22790 --	--	--	--	--
36	С130902-51 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм 1шт	12	473,47 254,25	39,24 15,75	5682 3051	471 189	4147 128	1,47 0,07	18 1
37	С130809-9 8-9-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт	7	3500,00 --	--	24500 --	--	--	--	--
38	С130903-43 9-3-43 Изм. и доп.вып.19прим.	Клапан обратный межфланцевый PN 16, DN 50 мм t 225°С, 19ч21бр шт.	14	202,00 --	--	2828 --	--	--	--	--
39	С130809-33 8-9-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	3	2626,00 --	--	7878 --	--	--	--	--
		шт.	6	305,00 --	--	1830 --	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С130904-16 9-4-16	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм**								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**2** **шт**	**784,00**	**--**	**1568**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Тенге	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Тенге			**435257**	**2632**			**134**
		Стоимость оборудования -				**23291**	**982**			**5**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**53520**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**53520**				
		Материалы -	Тенге			**2748**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**948**				
		Накладные расходы -	Тенге				**1693**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**1609**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**241**			**1**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**261**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**4618**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1934**			**9**
		Материалы -	Тенге			**1329**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**832**				
		Накладные расходы -	Тенге				**437**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**525**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**79**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**111**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1965**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**516**			**3**
		Материалы -	Тенге			**377660**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**104026**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**22143**			
		Сдача и испытание -	Тенге			**250008**				
		Накладные расходы -	Тенге			**405**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**28343**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**4251**			**14**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**24360**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**430363**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**26394**			**142**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**490466**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28845**			**154**

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

РАЗДЕЛ 2. БЛОК 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0116-15-1 16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	11	473,47 254,25	39,24 15,75	5208 2797	432 173	3802 128	1,47 0,07	16 1
42	С130904-13 9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	8	284,00 --	-- --	2272 --	-- --	-- --	-- --	--
43	С130904-14 9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	2	340,00 --	-- --	680 --	-- --	-- --	-- --	--
44	С130904-15 9-4-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	1	495,00 --	-- --	495 --	-- --	-- --	-- --	--
45	Е0116-15-3 16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	1233 128	2,60 0,16	5 --
46	С130902-53 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	2	6480,00 --	-- --	12960 --	-- --	-- --	-- --	--
47	С130809-12 8-9-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	384,00 --	-- --	1536 --	-- --	-- --	-- --	--
48	С131103-15 11-3-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм	м	80	623,00 --	-- --	49840 --	-- --	-- --	-- --	--
		ПОЖАРНЫЙ КРАН									
49	Е0116-20-1 16-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	4	11863,47 157,50	23,09 9,00	47454 630	92 36	852 128	0,90 0,04	4 --
50	С130901-5 9-1-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	1230,00 --	-- --	4920 --	-- --	-- --	-- --	--
51	1301-181 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 181	Огнетушитель порошковый ОПУ-8	шт.	8	2940,00 --	-- --	23520 --	-- --	-- --	-- --	--
52	Е0110-35-1 10-35-1	Установка пожарных шкафов	шт.	4	332,30	23,87	1329	95	525	0,68	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	1135-5 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 35, п. 5	Щит пожарный закрытый с металлической сеткой шт		100,35	9,02	401	36	120	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 шт.	4	7500,00	--	30000	--	--	--	--
		Стоимость оборудования -	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			181998	800			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4724	313			1
		Материалы -	Тенге			53520				
		Всего заработная плата -	Тенге			53520				
		Накладные расходы -	Тенге			1329				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				437			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			525				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				79			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			111				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1965				
		Материалы -	Тенге				516			3
		Всего заработная плата -	Тенге			127149				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49419				
		Накладные расходы -	Тенге				4599			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			72703				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			5887				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				883			3
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7982				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			141018				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				5482			29
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			196503				
			Тенге				5998			32

РАЗДЕЛ 3. БЛОК 4

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ВІ

54	Е0116-15-1 16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
55	С130904-13 9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Ру 1 МПа, Ду 15 мм шт	9	254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
56	С130904-14 9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Ру 1 МПа, Ду 20 мм шт	2	284,00	--	2556	--	--	--	--
				340,00	--	680	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С130904-15 9-4-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	1 шт	495,00 --	-- --	495 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	Е0116-15-3 16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1 1шт	891,93 447,75	90,13 33,75	892 448	90 34	616 128	2,60 0,16	3 --
59	С130902-53 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1 шт	6480,00 --	-- --	6480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	С130809-12 8-9-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2 шт.	384,00 --	-- --	768 --	-- --	-- --	-- --	-- --
61	С131103-15 11-3-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм	85 м	623,00 --	-- --	52955 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ПОЖАРНЫЙ КРАН								
62	Е0116-20-1 16-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	4 1кран	11863,47 157,50	23,09 9,00	47454 630	92 36	852 128	0,90 0,04	4 --
63	С130901-5 9-1-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4 шт	1230,00 --	-- --	4920 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	1301-181 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3. табл. 01. п. 181	Огнетушитель порошковый ОПУ-8	8 шт.	2940,00 --	-- --	23520 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	Е0110-35-1 10-35-1	Установка пожарных шкафов	4 шт	332,30 100,35	23,87 9,02	1329 401	95 36	525 120	0,68 0,04	3 --
66	1135-5 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1. табл. 35. п. 5	Щит пожарный закрытый с металлической сеткой	4 шт.	7500,00 --	-- --	30000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			177731	749			27
		Стоимость оборудования -	Тенге			4530	295			1
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			53520				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53520				
						1329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			832				
	Всего заработная плата -		Тенге				437			
		Накладные расходы -	Тенге			525				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				516			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			122881				
	Материалы -		Тенге			49245				
	Всего заработная плата -		Тенге				4387			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68854				
		Накладные расходы -	Тенге			5616				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				842			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7710				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			136207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			191693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5746			
		РАЗДЕЛ 4. БЛОК 5								
		ПОЖАРНЫЙ КРАН								
67	Е0116-20-1 16-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм 1кран	6	11863,47 157,50	23,09 9,00	71181 945	139 54	1279 128	0,90 0,04	5 --
68	С13/901-5 9-1-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм шт	6	1230,00 --	-- --	7380 --	-- --	-- --	-- --	-- --
69	1301-181 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 181	Огнетушитель порошковый ОПУ-8 шт.	12	2940,00 --	-- --	35280 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	Е0110-35-1 10-35-1	Установка пожарных шкафов шт	6	332,30 100,35	23,87 9,02	1994 602	143 54	787 120	0,68 0,04	4 --
71	1135-5 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 35, п. 5	Щит пожарный закрытый с металлической сеткой шт.	6	7500,00 --	-- --	45000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0116-22-2 16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм								
		1узел	1	6225,92	288,09	6226	288	2946	13,10	13
				2193,75	108,00	2194	108	128	0,53	1
73	С131102-11 II-2-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65								
		шт	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	Е0118-21-5 18-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм								
		1фильтр	1	7561,49	94,44	7561	94	294	1,14	1
				194,67	34,76	195	35	128	0,18	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			190222	664			24
		Стоимость оборудования -	Тенге			3936	251			1
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			80280				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80280				
		Материалы -	Тенге			1994				
		Всего заработная плата -	Тенге			1248				
		Накладные расходы -	Тенге				656			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			787				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				118			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2948				
		Сметная заработная плата -	Тенге							5
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				774			
		Материалы -	Тенге			107948				
		Всего заработная плата -	Тенге			81114				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3530			
		Сдача и испытание -	Тенге			22980				
		Накладные расходы -	Тенге			8				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4519				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				678			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			119215				
		Сметная заработная плата -	Тенге							23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4208			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			202443				
		Сметная заработная плата -	Тенге							28
							4982			
		ПОЖАРНЫЙ КРАН								
75	Е0116-20-1 16-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм								
		1кран	9	11863,47	23,09	106771	208	1918	0,90	8
				157,50	9,00	1418	81	128	0,04	--

РАЗДЕЛ 5. БЛОК 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С130901-5 9-1-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	9	1230,00	--	11070	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	1301-181 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 181	Огнетушитель порошковый ОПУ-8								
		шт.	18	2940,00	--	52920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	Е0110-35-1 10-35-1	Установка пожарных шкафов								
		шт	9	332,30	23,87	2991	215	1181	0,68	6
				100,35	9,02	903	81	120	0,04	--
79	1135-5 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 35, п. 5	Щит пожарный закрытый с металлической сеткой								
		шт.	9	7500,00	--	67500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	Е0116-15-3 16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
		1шт	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
81	С130902-52 9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм								
		шт	1	5190,00	--	5190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	С130809-11 8-9-11 Изм. и дополн.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80								
		шт.	2	272,00	--	544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			247878	513			17
	Стоимость оборудования -		Тенге			2768	196			1
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			120420				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120420				
	Материалы -		Тенге			2991				
	Всего заработная плата -		Тенге			1873				
		Накладные расходы -	Тенге				984			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1181				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				177			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4422				
		Сметная заработная плата -	Тенге							7
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1162			
	Материалы -		Тенге			124467				
	Всего заработная плата -		Тенге			105500				
							1980			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16804				
		Накладные расходы -	Тенге			2534				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				380			1
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			134622				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2360			12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			259464				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							3522			20
		ПОЖАРНЫЙ КРАН				**РАЗДЕЛ 6. БЛОК 7**				
83	Е0116-20-1 16-20-1	**Установка кранов пожарных диам. 50 мм**	1кран	9	11863,47 157,50	23,09 9,00	106771 1418	208 81	1918 128	0,90 0,04	8 --
84	С130901-5 9-1-5	**Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм**	шт	9	1230,00 --	-- --	11070 --	-- --	-- --	-- --	-- --
85	1301-181 **СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 181**	**Огнетушитель порошковый ОПУ-8**	шт.	18	2940,00 --	-- --	52920 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	Е0110-35-1 10-35-1	**Установка пожарных шкафов**	шт	9	332,30 100,35	23,87 9,02	2991 903	215 81	1181 120	0,68 0,04	6 --
87	1135-5 **СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 35, п. 5**	**Щит пожарный закрытый с металлической сеткой**	шт.	9	7500,00 --	-- --	67500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			241252	423				14
		Стоимость оборудования -	Тенге			2321	162				1
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			120420					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120420					
		Материалы -	Тенге			2991					
		Всего заработная плата -	Тенге			1873					
		Накладные расходы -	Тенге				984				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1181					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				177				1
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			250					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4422					
		Сметная заработная плата -	Тенге				1162				7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			117841				
		Материалы -	Тенге			105146				
		Всего заработная плата -	Тенге				1498			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11070				
		Накладные расходы -	Тенге			1918				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				288			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7186				
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -	Тенге			126945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			251787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2948			

РАЗДЕЛ 7. БЛОК 8

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

ПОЖАРНЫЙ КРАН

88	Е0116-20-1 16-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	6	11863,47 157,50	23,09 9,00	71181 945	139 54	1279 128	0,90 0,04
89	С13/901-5 9-1-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Ду 50 мм	шт	6	1230,00 --	-- --	7380 --	-- --	-- --	-- --
90	1301-181 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3. табл. 01, п. 181	Огнетушитель порошковый ОПУ-8	шт.	12	2940,00 --	-- --	35280 --	-- --	-- --	-- --
91	Е0110-35-1 10-35-1	Установка пожарных шкафов	шт	6	332,30 100,35	23,87 9,02	1994 602	143 54	787 120	0,68 0,04
92	1135-5 СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1. табл. 35, п. 5	Щит пожарный закрытый с металлической сеткой	шт.	6	7500,00 --	-- --	45000 --	-- --	-- --	-- --

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ

93	Е0116-22-2 16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1узел	1	6225,92 2193,75	288,09 108,00	6226 2194	288 108	2946 128	13,10 0,53
94	С13110-11 11-2-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	шт	1	15600,00 --	-- --	15600 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0118-21-5 18-21-5	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм**								
		1фильтр	1	7561,49	94,44	7561	94	294	1,14	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		194,67	34,76	195	35	128	0,18	--
			Тенге			**190222**	**664**			**24**
			Тенге			**3936**	**251**			**1**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**80280**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**80280**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1994**				
		Материалы -	Тенге			**1248**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**656**			
		Накладные расходы -	Тенге			**787**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**118**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**167**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2948**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**774**			**5**
		Материалы -	Тенге			**107948**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**81114**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3530**			
		Сдача и испытание -	Тенге			**22980**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**4519**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**678**			**2**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**6748**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**119215**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**4208**			**23**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**202443**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**4982**			**28**
			Тенге			**1856290**	**7652**			
		Стоимость оборудования -	Тенге			**52779**	**2924**			**309**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге							**14**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**642240**				
		Материалы -	Тенге			**642240**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**2748**				
		Накладные расходы -	Тенге			**948**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				**1693**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			**1609**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**241**			**1**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**261**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**4618**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
			Тенге				**1934**			**9**
						15950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			9988				
		Всего заработная плата -	Тенге				5250			
		Накладные расходы -	Тенге			6300				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				945			3
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			23585				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				6195			38
		Материалы -	Тенге			1195352				
		Всего заработная плата -	Тенге			649789				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				48760			
		Сдача в испытание -	Тенге			492895				
		Накладные расходы -	Тенге			422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			62413				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9362			31
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1333231				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				58122			311
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2003673				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							66251			358

КАНАЛИЗАЦИЯ (Главный корпус)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1										
1	Е0117-1-6 17-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	14	5930,28 346,50	21,53 9,00	83024 4851	301 126	6371 128	1,95 0,04	27 1		
2	Е0117-2-3 17-2-3	**Установка смесителей для умывальников** комплект	14	5503,32 126,00	1,57 --	77046 1764	22 --	2258 128	0,70 --	10 --		
3	Е0117-1-6 17-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды** шт	2	460,28 346,50	21,53 9,00	921 693	43 18	910 128	1,95 0,04	4 --		
4	Е0117-2-3 17-2-3	**Установка смесителей** комплект	2	143,32	1,57	287	3	323	0,70	1		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	С131101-74 11-1-74	Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 650х590х180 мм	шт	2	126,00	--	252	--	128	--	--
6	Е0117-1-1 17-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	4	9570,00 --	-- --	19140 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Е0117-3-1 17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	15266,57 488,25	93,94 36,00	61066 1953	376 144	2684 128	2,90 0,17	12 1
8	Е0117-1-12 17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	5	9126,62 387,00	39,24 15,75	45633 1935	196 79	2578 128	2,22 0,07	11 --
9	Е0117-1-11 17-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	5	3365,08 139,50	9,20 4,50	16825 698	46 22	922 128	0,79 0,02	4 --
10	Е0117-1-10 17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	2	2037,70 81,00	6,95 2,25	4075 162	14 5	213 128	0,46 0,01	1 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		3	4260,08 166,50	54,70 20,25	12780 500	164 61	717 128	0,99 0,10	3 --
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			320798	1166			73
		Материалы -		Тенге			12807	454			2
		Всего заработная плата -		Тенге			320798				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			287685				
		Накладные расходы -		Тенге				13261			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			19140				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч			16975				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге							
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2546			8
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			20266				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч			358039				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -		Тенге				15808			84
		Сметная заработная плата -		чел.-ч			358039				
				Тенге				15808			84

РАЗДЕЛ 2. БЛОК 2

КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1

11	Е0117-1-6 17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	5930,28 346,50	21,53 9,00	35582 2079	129 54	2730 128	1,95 0,04	12 --
12	Е0117-5-4 17-5-4	Установка раковин		3	2909,71	12,33	8729	37	570	0,81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0117-2-3 17-2-3	Установка смесителей для умывальников и раковин комплект		144,00	4,50	432	14	128	0,02	--
			9	5503,32	1,57	49530	14	1452	0,70	6
14	Ц0134-54-4 34-54-4	Монтаж душевой кабины шт		126,00	--	1134	--	128	--	--
			1	10073,81	--	10074	--	8971	57,00	57
15	С131202-7 12-2-7	Душевая кабина со смесителем, выпуском и сифоном компл		9967,50	--	9968	--	90	--	--
			1	94100,00	--	94100	--	--	--	--
16	Е0117-3-1 17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным шт		--	--	--	--	--	--	--
			4	9126,62	39,24	36506	157	2062	2,22	9
17	Е0117-1-12 17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм комплект		387,00	15,75	1548	63	128	0,07	--
			3	3365,08	9,20	10095	28	553	0,79	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 комплект		139,50	4,50	419	13	128	0,02	--
			Тенге			244616	365			89
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15579	144			1
		Материалы -	Тенге			10074				
		Всего заработная плата -	Тенге			106				
		Накладные расходы -	Тенге				9968			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			8971				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1346			4
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			20187				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				11313			61
		Материалы -	Тенге			234542				
		Всего заработная плата -	Тенге			134466				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5755			
		Накладные расходы -	Тенге			94100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			7367				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1105			4
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			256424				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6861			36
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			276611				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							18174			97

КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1

РАЗДЕЛ 3. БЛОК 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0117-1-6 17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	9 5930,28 346,50	21,53 9,00	53373 3119	194 81	4095 128	1,95 0,04	18 --
19	Е0117-5-4 17-5-4	Установка раковин	комплект	1 2909,71 144,00	12,33 4,50	2910 144	12 5	190 128	0,81 0,02	1 --
20	Е0117-2-3 17-2-3	Установка смесителей для умывальников и раковин	шт	10 5503,32 126,00	1,57 --	55033 1260	16 --	1613 128	0,70 --	7 --
21	Ц0134-54-4 34-54-4	Монтаж душевой кабины	компл	2 10073,81 9967,50	-- --	20148 19935	-- --	17942 90	57,00 --	114 --
22	С131202-7 12-2-7	Душевая кабина со смесителем, выпуском и сифоном	шт	1 94100,00 --	-- --	94100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Е0117-3-1 17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5 9126,62 387,00	39,24 15,75	45633 1935	196 79	2578 128	2,22 0,07	11 --
24	Е0117-1-12 17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	5 3365,08 139,50	9,20 4,50	16825 698	46 22	922 128	0,79 0,02	4 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			288022	464			154
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			27090	187			1
	Материалы -		Тенге			20148				
	Всего заработная плата -		Тенге			213				
		Накладные расходы -	Тенге				19935			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			17942				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2691			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			40374				
		Сметная заработная плата -	Тенге							123
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				22626			
	Материалы -		Тенге			267874				
	Всего заработная плата -		Тенге			166155				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7342			
		Накладные расходы -	Тенге			94100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			9397				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1410			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			293908				
		Сметная заработная плата -	Тенге							46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8751			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			334282				169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				31378			
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
25	Е0117-1-6 17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	4	5930,28 346,50	21,53 9,00	23721 1386	86 36	1820 128	1,95 0,04	8 --
26	Е0117-5-4 17-5-4	Установка раковин комплект	2	2909,71 144,00	12,33 4,50	5819 288	25 9	380 128	0,81 0,02	2 --
27	Е0117-2-3 17-2-3	Установка смесителей для умывальников и раковин шт	6	5503,32 126,00	1,57 --	33020 756	9 --	968 128	0,70 --	4 --
28	Е0117-3-1 17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	2	9126,62 387,00	39,24 15,75	18253 774	78 31	1031 128	2,22 0,07	4 --
29	Е0117-1-12 17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм комплект	4	3365,08 139,50	9,20 4,50	13460 558	37 18	737 128	0,79 0,02	3 --
30	Е0117-1-11 17-1-11	Установка трапов диам. 50 мм комплект	1	2037,70 81,00	6,95 2,25	2038 81	7 2	107 128	0,46 0,01	-- --
31	Е0117-1-10 17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов комплект	2	4260,08 166,50	54,70 20,25	8520 333	109 40	478 128	0,99 0,10	2 --
32	Е0117-5-1 17-5-1	Установка ванн моечных на одно отделение комплект	3	3977,40 279,00	13,90 4,50	11932 837	42 14	1089 128	1,56 0,03	5 --
33	С131101-58 11-1-58	Сифон двухобортный шт	5	1700,00 --	-- --	8500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3								
34	Е0117-1-6 17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	2	5930,28 346,50	21,53 9,00	11861 693	43 18	910 128	1,95 0,04	4 --
35	Е0117-5-4 17-5-4	Установка раковин комплект	1	2909,71 144,00	12,33 4,50	2910 144	12 5	190 128	0,81 0,02	1 --
36	Е0117-2-3 17-2-3	Установка смесителей для умывальников и раковин шт	3	5503,32 126,00	1,57 --	16510 378	5 --	484 128	0,70 --	2 --
37	Е0117-1-12 17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм комплект	2	3365,08 139,50	9,20 4,50	6730 279	18 9	369 128	0,79 0,02	2 --
38	Е0117-1-11 17-1-11	Установка трапов диам. 50 мм комплект	1	2037,70 81,00	6,95 2,25	2038 81	7 2	107 128	0,46 0,01	-- --

РАЗДЕЛ 4. БЛОК 4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0117-1-9 17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	1	12095,38 258,75	47,75 18,00	12095 259	48 18	354 128	1,55 0,09	2 --
40	Е0117-5-1 17-5-1	Установка ванн моечных на одно отделение	комплект	2	3977,40 279,00	13,90 4,50	7955 558	28 9	726 128	1,56 0,03	3 --
41	Е0117-1-1 17-1-1	Установка бытовых ванн	комплект	1	15266,57 488,25	93,94 36,00	15267 488	94 36	671 128	2,90 0,17	3 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			200629	648			45
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			7893	247			1
	Материалы -			Тенге			200629				
	Всего заработная плата -			Тенге			183587				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				8140			
		Накладные расходы -		Тенге			8500				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			10420				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1563			5
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			12663				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			223712				
		Сметная заработная плата -		Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				9703			51
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			223712				
		Сметная заработная плата -		Тенге							
								9703			51
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
42	Е0117-3-1 17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	6	9126,62 387,00	39,24 15,75	54760 2322	235 94	3093 128	2,22 0,07	13 --
43	Е0117-1-6 17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	5930,28 346,50	21,53 9,00	71163 4158	258 108	5460 128	1,95 0,04	23 --
44	Е0117-2-3 17-2-3	Установка смесителей для умывальников	шт	12	5503,32 126,00	1,57 --	66040 1512	19 --	1935 128	0,70 --	8 --
45	Е0117-4-1 17-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	2	2387,78 162,00	13,90 4,50	4776 324	28 9	426 128	0,93 0,03	2 --
46	Е0117-1-12 17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	7	3365,08 139,50	9,20 4,50	23556 977	64 31	1290 128	0,79 0,02	6 --
47	Е0117-1-11 17-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	2	2037,70 81,00	6,95 2,25	4075 162	14 5	213 128	0,46 0,01	1 --

РАЗДЕЛ 5. БЛОК 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0117-1-10 17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	3	4260,08 166,50	54,70 20,25	12780 500	164 61	717 128	0,99 0,10	3 --
49	Е0117-1-1 17-1-1	Установка бытовых ванн	комплект	4	15266,57 488,25	93,94 36,00	61066 1953	376 144	2684 128	2,90 0,17	12 1
50	Е0117-1-3 17-1-3	Установка поддонов для мытья ног	комплект	3	2410,42 488,25	30,04 11,25	7231 1465	90 34	1918 128	2,78 0,06	8 --
51	Е0117-3-6 17-3-6	Установка сливов больничных	комплект	1	16376,61 742,50	73,98 27,00	16377 743	74 27	985 128	4,23 0,14	4 --
52	С131101-58 11-1-58	Сифон двухобортный	шт	3	1700,00 --	-- --	5100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	Е0117-5-1 17-5-1	Установка ванн моечных на одно отделение	комплект	1	3977,40 279,00	13,90 4,50	3977 279	14 5	363 128	1,56 0,03	2 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			330901	1337			82
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14393	517			2
		Материалы -	Тенге			330901				
		Всего заработная плата -	Тенге			310071				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				14911			
		Накладные расходы -	Тенге			5100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			19086				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				286,3			10
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			370986				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17774			94
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			370986				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							17774			94

РАЗДЕЛ 6. БЛОК 6

КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1

54	Е0117-3-1 17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4	9126,62 387,00	39,24 15,75	36506 1548	157 63	2062 128	2,22 0,07	9 --
55	Е0117-1-6 17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	13	5930,28 346,50	21,53 9,00	77094 4505	280 117	5916 128	1,95 0,04	25 1
56	Е0117-2-3 17-2-3	Установка смесителей для умывальников	шт	13	5503,32 126,00	1,57 --	71543 1638	20 --	2097 128	0,70 --	9 --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0117-4-1 17-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	1	2387,78 162,00	13,90 4,50	2388 162	14 5	213 128	0,93 0,03	1 --
58	Е0117-1-12 17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	6	3365,08 139,50	9,20 4,50	20190 837	55 27	1106 128	0,79 0,02	5 --
59	Е0117-1-11 17-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	2	2037,70 81,00	6,95 2,25	4075 162	14 5	213 128	0,46 0,01	1 --
60	Е0117-1-10 17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	2	4260,08 166,50	54,70 20,25	8520 333	109 40	478 128	0,99 0,10	2 --
61	Е0117-1-1 17-1-1	Установка бытовых ванн	комплект	2	15266,57 488,25	93,94 36,00	30533 977	188 72	1342 128	2,90 0,17	6 --
62	Е0117-1-3 17-1-3	Установка поддонов для мытья ног	комплект	2	2410,42 488,25	30,04 11,25	4821 977	60 23	1279 128	2,78 0,06	6 --
63	С131101-58 11-1-58	Сифон двухобортный	комплект	5	1700,00 --	-- --	8500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	Е0117-5-1 17-5-1	Установка ванн моечных на одно отделение	шт	2	3977,40 279,00	13,90 4,50	7955 558	28 9	726 128	1,56 0,03	3 --
65	Е0117-5-2 17-5-2	Установка ванн моечных на три отделение	комплект	2	9183,78 387,00	61,65 22,50	18368 774	123 45	1048 128	2,26 0,11	5 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			290493	1049			71
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			12470	405			2
	Материалы -			Тенге			290493				
	Всего заработная плата -			Тенге			268475				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				12874			
		Накладные расходы -		Тенге			8500				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			16479				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				2472			8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			18418				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			325391				
		Сметная заработная плата -		Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				15346			81
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			325391				
		Сметная заработная плата -		Тенге							
								15346			81

КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1

РАЗДЕЛ 7. БЛОК 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0117-3-1 17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	4	9126,62 387,00	39,24 15,75	36506 1548	157 63	2062 128	2,22 0,07	9 --
67	Е0117-1-6 17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	13	5930,28 346,50	21,53 9,00	77094 4505	280 117	5916 128	1,95 0,04	25 1
68	Е0117-2-3 17-2-3	Установка смесителей для умывальников шт	13	5503,32 126,00	1,57 --	71543 1638	20 --	2097 128	0,70 --	9 --
69	Е0117-4-1 17-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/ комплект	1	2387,78 162,00	13,90 4,50	2388 162	14 5	213 128	0,93 0,03	1 --
70	Е0117-1-12 17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм комплект	6	3365,08 139,50	9,20 4,50	20190 837	55 27	1106 128	0,79 0,02	5 --
71	Е0117-1-11 17-1-11	Установка трапов диам. 50 мм комплект	2	2037,70 81,00	6,95 2,25	4075 162	14 5	213 128	0,46 0,01	1 --
72	Е0117-1-10 17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов комплект	2	4260,08 166,50	54,70 20,25	8520 333	109 40	478 128	0,99 0,10	2 --
73	Е0117-1-1 17-1-1	Установка бытовых ванн комплект	2	15266,57 488,25	93,94 36,00	30533 977	188 72	1342 128	2,90 0,17	6 --
74	Е0117-1-3 17-1-3	Установка поддонов для мытья ног комплект	2	2410,42 488,25	30,04 11,25	4821 977	60 23	1279 128	2,78 0,06	6 --
75	С131101-58 11-1-58	Сифон двухобортный комплект	5	1700,00 --	-- --	8500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
76	Е0117-5-1 17-5-1	Установка ванн моечных на одно отделение шт	2	3977,40 279,00	13,90 4,50	7955 558	28 9	726 128	1,56 0,03	3 --
77	Е0117-5-2 17-5-2	Установка ванн моечных на три отделение комплект	2	9183,78 387,00	61,65 22,50	18368 774	123 45	1048 128	2,26 0,11	5 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			290493	1049			71
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12470	405			2
		Материалы -	Тенге			290493				
		Всего заработная плата -	Тенге			268475				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12874			
		Накладные расходы -	Тенге			8500				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			16479				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2472			8
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18418				
						325391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				15346			81
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			325391				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							15346			81
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1				**РАЗДЕЛ 8. БЛОК 8**				
78	Е0117-3-1 17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	6 9126,62 387,00	39,24 15,75	54760 2322	235 94	3093 128	2,22 0,07	13 --
79	Е0117-1-6 17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12 5930,28 346,50	21,53 9,00	71163 4158	258 108	5460 128	1,95 0,04	23 --
80	Е0117-2-3 17-2-3	Установка смесителей для умывальников	шт	12 5503,32 126,00	1,57 --	66040 1512	19 --	1935 128	0,70 --	8 --
81	Е0117-4-1 17-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	2 2387,78 162,00	13,90 4,50	4776 324	28 9	426 128	0,93 0,03	2 --
82	Е0117-1-12 17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	7 3365,08 139,50	9,20 4,50	23556 977	64 31	1290 128	0,79 0,02	6 --
83	Е0117-1-11) 17-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	2 2037,70 81,00	6,95 2,25	4075 162	14 5	213 128	0,46 0,01	1 --
84	Е0117-1-10 17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	3 4260,08 166,50	54,70 20,25	12780 500	164 61	717 128	0,99 0,10	3 --
85	Е0117-1-1 17-1-1	Установка бытовых ванн	комплект	4 15266,57 488,25	93,94 36,00	61066 1953	376 144	2684 128	2,90 0,17	12 1
86	Е0117-1-3 17-1-3	Установка поддонов для мытья ног	комплект	3 2410,42 488,25	30,04 11,25	7231 1465	90 34	1918 128	2,78 0,06	8 --
87	С131101-58 11-1-58	Сифон двухобортный	комплект	3 1700,00 --	-- --	5100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
88	Е0117-3-6 17-3-6	Установка сливов больничных	шт	1 16376,61 742,50	73,98 27,00	16377 743	74 27	985 128	4,23 0,14	4 --
89	Е0117-5-1 17-5-1	Установка ванн моечных на одно отделение	комплект	1 3977,40 279,00	13,90 4,50	3977 279	14 5	363 128	1,56 0,03	2 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			330901	1337			82
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14393	517			2
			Тенге			330901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			310071				
		Всего заработная плата -	Тенге				14911			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5100				
		Накладные расходы -	Тенге			19086				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2863			10
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			370986				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				17774			94
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			370986				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				17774			94
			Тенге			2296854	7414			667
		Стоимость монтажных работ -				117095	2878			13
		Материалы -	Тенге			30221				
		Всего заработная плата -	Тенге			319				
		Накладные расходы -	Тенге				29903			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			26912				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4037			13
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			60562				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				33939			184
		Материалы -	Тенге			2266633				
		Всего заработная плата -	Тенге			1928987				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				90070			
		Накладные расходы -	Тенге			243040				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			115289				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				17293			58
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			142915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2524837				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				107363			567
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2585399				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							141302			751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (Главный корпус)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	Ц0108-572-4 8-572-4	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм - монтаж корпуса 1-1ШР**								
			2,5	2849,00	178,00	7123	445	1250	3,00	8
		шт		486,00	40,50	1215	101	95	0,23	1
2	75-6-426 75-6-426 Изм. и доп. вып. 21	**Пункт навесной**								
			2,5	56859,00	--	142148	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-407-1 8-407-1	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**								
			9	125,60	64,10	1130	577	489	0,26	2
		м		41,40	15,80	373	142	95	0,09	1
4	Ц0108-410-1 8-410-1	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм**								
			1000	34,20	1,20	34200	1200	22230	0,14	140
		м		23,20	0,20	23200	200	95	--	1
5	Ц0108-410-2 8-410-2	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм**								
			6	39,00	1,50	234	9	149	0,16	1
		м		25,90	0,20	155	1	95	--	--
6	С130806-44 8-6-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм**								
			9	204,00	--	1836	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-29 8-4-29	**Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 25, 32 мм**								
			0,184	86200,00	--	15861	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-87 8-4-87	**Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 25, 32 мм**								
			822	158,00	--	129876	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-148-1 8-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**								
			1375,5	27,70	2,10	38101	2889	26396	0,10	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С151601-341 16-1-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	19,70	0,50	27097	688	95	--	4
			1,2575	32123,00	--	40395	--	--	--	--
			км	--	--	--	--	--	--	--
11	С151601-342 16-1-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	50586,00	--	304	--	--	--	--
			0,006	--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-591 16-1-591 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	57847,00	--	4743	--	--	--	--
			0,082	--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-592 16-1-592 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	92659,00	--	1205	--	--	--	--
			0,013	--	--	--	--	--	--	--
14	С151601-593 16-1-593 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	144297,00	--	866	--	--	--	--
			0,006	--	--	--	--	--	--	--
15	С151601-594 16-1-594 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	203125,00	--	2234	--	--	--	--
			0,011	--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-591-9 8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	62,70	0,20	4000	13	3509	0,34	22
			63,8	57,80	0,10	3688	6	95	--	--
17	Ц0108-591-8 8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	64,00	1,00	115	2	100	0,36	1
			1,8	58,50	0,20	105	--	95	--	--
18	С151801-151 18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	145,00	--	9251	--	--	--	--
			63,8	--	--	--	--	--	--	--
19	С151801-144 18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220УЗ	шт	105,00	--	189	--	--	--	--
			1,8	--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-591-2 8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	47,00	0,20	108	--	100	0,29	1
			2,3	45,50	0,10	105	--	95	--	--
21	С151801-12 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	156,00	--	359	--	--	--	--
			2,3	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0108-524-1 8-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	0,1	1514,60	39,60	151	4	39	2,00	--
		шт		405,00	6,80	41	1	95	0,04	--
23	С151803-189 18-3-189	Ящик однолинейный серии ЯВШ со встроенным пакетным выключателем, тип ЯВШ-3-100, трехполюсный на 100А	0,1	8350,00	--	835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-155-1 8-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальные помещения уплотнительной массой	10	373,80	--	3738	--	749	--	--
		проход		78,80	--	788	--	95	--	--
25	Ц0108-158-15 8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	230	273,20	--	62836	--	43700	1,00	230
		шт		200,00	--	46000	--	95	--	--
26	С151610-63 16-10-63 Изм. в дев.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТиН 1х150-240	230	5620,00	--	1292600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	С151301-132 18-1-132	Коробка изолятиленная для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48У ХЛ3	0,0655	16300,00	--	1068	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0119-698-1 10-698-1	Коробка ответвительная на стене	72	92,40	--	6653	--	5832	0,50	36
		шт		90,00	--	6480	--	90	--	--
29	С151803-49 18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,057	16100,00	--	918	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151803-53 18-3-53	Коробка протяжная /ТУ 36-1689-78/, тип У994 У2	15	244,00	--	3660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1806736	5138			578
			Тенге			109246	1140			7
	Стоимость оборудования -		Тенге			142148				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			142148				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1517016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			44005				
	Всего заработная плата -		Тенге				110387			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1358626				
		Накладные расходы -	Тенге			104543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15681			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97294				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1718852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							636
		Сметная заработная плата -	Тенге				126068			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			147573				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147573				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8854				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			156427				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2017427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							636
		Сметная заработная плата -	Тенге				126068			
		РАЗДЕЛ 2.ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА								
31	Ц0108-472-3 8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2								
		м	25	30,80 23,20	7,60 0,90	770 580	190 22	572 95	0,13 0,01	3 --
32	Ц0108-472-2 8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
		м	1010	26,30 23,00	3,30 0,40	26563 23230	3333 404	22452 95	0,14 --	141 2
33	Ц0108-472-5 8-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм								
		м	4775	35,30 27,70	7,60 0,90	168558 132268	36290 4297	129737 95	0,15 0,01	716 25
34	С11011-880 1-1-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005								
		т	1,2921	49389,00 --	-- --	63816 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С12041-4 4-1-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	1,0323	55620,00 --	-- --	57417 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С12041-9 4-1-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,19725	49131,00 --	-- --	9691 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			326814	39813			861
			Тенге			156078	4724			27
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			195891				
	Всего заработная плата -		Тенге				160801			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			152761				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22914			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20919				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			369571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							965
		Сметная заработная плата -	Тенге				183716			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130923				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			130923				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138779				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			508350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							965
		Сметная заработная плата -	Тенге				183716			
		РАЗДЕЛ 3.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
37	Ц0108-572-4 8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм - монтаж корпуса 1-1ШР	0,9	2849,00	178,00	2564	160	450	3,00	3
		шт		486,00	40,50	437	36	95	0,23	--
38	75-6-426 75-6-426 Изм. и доп. вып. 21	Пункт навесной	0,9	56859,00	--	51173	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-407-1 8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	92	125,60	64,10	11555	5897	4999	0,26	24
		м		41,40	15,80	3809	1454	95	0,09	8
40	Ц0108-410-1 8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	375,5	34,20	1,20	12842	451	8347	0,14	53
		м		23,20	0,20	8712	75	95	--	--
41	С130806-44 8-6-44Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	92	204,00	--	18768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С130804-29 8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 25, 32 мм	0,0235	86200,00	--	2026	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-87 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 25, 32 мм	352	158,00	--	55616	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	589	27,70	2,10	16315	1237	11303	0,10	59
				19,70	0,50	11603	295	95	--	2
45	С151601-341 16-1-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,37	32123,00	--	11886	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	С151601-586 16-1-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,181	50893,00	--	9212	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	С151601-591 16-1-591 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,038	57847,00	--	2198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-530-4 8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А								
		шт	51	782,90	17,90	39928	913	18862	3,00	153
				387,00	2,30	19737	117	95	0,01	1
49	С151801-80 18-1-80	Пускатель нереверсивный катушечный ПМЛ 2210								
		шт	1	4100,00	--	4100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	С151801-78 18-1-78	Пускатель нереверсивный катушечный ПМЛ 1230								
		шт	50	3720,00	--	186000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-532-4 8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста								
		шт	39	467,40	9,40	18229	367	9744	2,00	78
				263,00	--	10257	--	95	--	--
52	С151801-93 18-1-93	Пост кнопочный серии ПКЕ-222-2У2								
		шт	39	874,00	--	34086	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-591-8 8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	36	64,00	1,00	2304	36	2008	0,36	13
				58,50	0,20	2106	7	95	--	--
54	С151801-144 18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУ3-01/220У3								
		шт	36	105,00	--	3780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-591-1 8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	1	55,00	0,90	55	1	47	0,33	--
				49,70	0,20	50	--	95	--	--
56	С151801-11 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220								
		шт	1	134,00	--	134	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Ц0108-155-1 8-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальные помещения уплотнительной массой								
		проход	7	373,80	--	2617	--	524	--	--
				78,80	--	552	--	95	--	--
58	Ц0108-158-15 8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2								
		шт	61,2	273,20	--	16720	--	11628	1,00	61
				200,00	--	12240	--	95	--	--
59	С151610-63 16-10-63 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х150-240								
		комплект	61,2	5620,00	--	343944	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-602-2 8-602-2	Электропечь отопительная								
		шт	26	763,40	5,40	19848	140	15519	2,00	52
				626,00	2,30	16276	60	95	0,01	--
61	С151803-197 18-3-197	Электропечь ПЭТ-4								
		шт	26	4550,00	--	118300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			984199	9202			496
			Тенге			85778	2044			12
	Стоимость оборудования -		Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			51173				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			51173				
	Материалы -		Тенге			856616				
	Всего заработная плата -		Тенге			47997				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				87823			
		Накладные расходы -	Тенге			713639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			83431				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							42
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12515			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			56403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			996451				
		Сметная заработная плата -	Тенге							549
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				100337			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76410				
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76410				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4585				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			80994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1128618				
		Сметная заработная плата -	Тенге				100337			549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ								
62	Ц0108-572-4 8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм - монтаж корпуса 1-ШР								
		шт	0,4	2849,00	178,00	1140	71	200	3,00	1
				486,00	40,50	194	16	95	0,23	--
63	75-6-426 75-6-426 Изм. и доп. вып. 21	Пункт навесной								
		шт.	0,4	56859,00	--	22744	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	Е0121-23-1 21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств								
		шкаф	0,2	2070,00	--	414	--	262	6,98	1
				1215,00	--	243	--	108	--	--
65	75-6-42 75-6-42 Изм. и доп. вып. 21	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012								
		шт.	0,1	54577,00	--	5458	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	75-6-47 75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012								
		шт.	0,1	57699,00	--	5770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	75-6-54 75-6-54 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012								
		шт.	0,1	25653,00	--	2565	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0108-526-1 8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
		шт	0,7	501,20	13,20	351	9	152	1,00	1
				227,00	2,30	159	2	95	0,01	--
69	Ц0108-526-2 8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
		шт	0,8	862,00	28,00	690	22	262	2,00	2
				340,00	4,50	272	4	95	0,03	--
70	Ц0108-526-3 8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А								
		шт	0,9	1008,70	32,70	908	29	381	2,00	2
				441,00	4,50	397	4	95	0,03	--
71	Ц0108-526-5 8-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 1000 А								
		шт	0,5	1827,60	57,60	914	29	361	4,00	2
				752,00	9,00	376	5	95	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С151801-517 18-1-517 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический 3Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	0,7	2278,00 --	-- --	1595 --	-- --	-- --	-- --	-- --
73	С151801-534 18-1-534 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический 34Р 63А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	0,8	3036,00 --	-- --	2429 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	С151801-766 18-1-766 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель автоматический 3Р 250А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	0,2	6350,00 --	-- --	1270 --	-- --	-- --	-- --	-- --
75	С151801-983 18-1-983 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель автоматический 3Р 160А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	0,7	3917,00 --	-- --	2742 --	-- --	-- --	-- --	-- --
76	С151801-1679 18-1-1679 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический 3Р 1000А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 комплект	0,2	66878,00 --	-- --	13376 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	С151801-1646 18-1-1646 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель секционный 3Р 630А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 комплект	0,2	20655,00 --	-- --	4131 --	-- --	-- --	-- --	-- --
78	Ц0108-529-2 8-529-2	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 400 А шт	0,1	2010,90 772,00	45,90 6,80	201 77	5 1	74 95	4,00 0,04	-- --
79	С151801-1188 18-1-1188 Изм. и доп. вып. 22	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5265, 265 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК шт.	0,1	14170,00 --	-- --	1417 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	Ц0108-545-1 8-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 шт	0,1	843,50 479,00	19,50 2,30	84 48	2 --	46 95	3,00 0,01	-- --
81	С151803-199 18-3-199	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, размер 600х400х200 мм, тип К657-У2 шт	0,1	3840,00 --	-- --	384 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	Ц0108-530-4 8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А шт	0,1	782,90 387,00	17,90 2,30	78 39	2 --	37 95	3,00 0,01	-- --
83	С151801-80 18-1-80	Пускатель нереверсивный катушечный ПМЛ 2210 шт	0,1	4100,00 --	-- --	410 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Ц0108-146-1 8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	468	66,80	18,10	31262	8471	10715	0,12	56
		м		20,30	3,80	9500	1778	95	0,02	10
85	С151601-29684 16-1-29684 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,001	3515251,00	--	3515	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
86	С151601-29683 16-1-29683 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,007	2770258,00	--	19392	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
87	С151601-29682 16-1-29682 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0125	2049199,00	--	25615	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
88	С151601-29716 16-1-29716 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0125	1627712,00	--	20346	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
89	С151601-29563 16-1-29563 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,013	741227,00	--	9636	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
90	С151601-29562 16-1-29562 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,054	506157,00	--	27332	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
91	С151601-30601 16-1-30601 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1005	323851,00	--	32547	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
92	С151601-30601 16-1-30601 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1005	323851,00	--	32547	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
93	С151601-29553 16-1-29553 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0435	197141,00	--	8576	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
94	С151601-632 16-1-632 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1945	189947,00	--	36945	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
95	С151601-592 16-1-592 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,033	92659,00	--	3058	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
96	Ц0108-155-1 8-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальные помещения уплотнительной массой	13	373,80	--	4859	--	973	--	--
		проход		78,80	--	1024	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Ц0108-158-15 8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	12	273,20	--	3278	--	2280	1,00	12
		шт		200,00	--	2400	--	95	--	--
98	Ц0108-158-17 8-158-17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	6	345,20	--	2071	--	1550	2,00	12
		шт		272,00	--	1632	--	95	--	--
99	С151610-63 16-10-63 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х150-240	18	5620,00	--	101160	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0108-152-4 8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	4,5	71,50	5,70	322	26	191	0,24	1
		шт		43,70	1,00	197	5	95	0,01	--
101	С151803-86 18-3-86	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 600х60х26 мм, тип К1151 У3	0,0045	96400,00	--	434	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			431965	8666			91
			Тенге			16558	1814			11
	Стоимость оборудования -		Тенге			36537				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			36537				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			395428				
	Материалы -		Тенге			21348				
	Всего заработная плата -		Тенге				18372			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			348856				
		Накладные расходы -	Тенге			17485				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2623			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24775				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			437688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				20995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			474225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				20995			

РАЗДЕЛ 5.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. БЛОК 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Ц0108-599-2 8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг								
		шт	4	1135,10	42,10	4540	168	2130	3,00	12
				556,00	4,50	2224	18	95	0,03	--
103	С151803-149 18-3-149	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ								
		шт	4	10900,00	--	43600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
104	Ц0108-410-1 8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
		м	2450	34,20	1,20	83790	2940	54464	0,14	343
				23,20	0,20	56840	490	95	--	3
105	С130804-29 8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм								
		1000м	0,35	86200,00	--	30170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
106	С130804-87 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, диаметр до 50 мм								
		м	2100	158,00	--	331800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	3070	27,70	2,10	85039	6447	58913	0,10	307
				19,70	0,50	60479	1535	95	--	9
108	С151601-341 16-1-341 И.см. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	1,85	32123,00	--	59428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	С151601-586 16-1-586 И.см. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,54	50893,00	--	27482	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
110	С151601-342 16-1-342 И.см. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,53	50586,00	--	26811	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	С151601-29527 16-1-29527 И.см. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,15	73862,00	--	11079	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
112	Ц0108-603-1 8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором								
		шт	3	228,80	13,20	686	40	591	1,00	3
				205,00	2,30	615	7	95	0,01	--
113	С151803-192 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
		шт	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
114	С151701-90 17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м								
		шт	1	561,00	--	561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Ц0108-593-6 8-593-6	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды								
		шт	79	313,00	131,00	24727	10349	11700	0,75	59
				119,00	36,90	9401	2915	95	0,21	17
116	Ц0108-593-1 8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды								
		шт	17	216,30	120,00	3677	2040	1605	0,41	7
				65,00	34,40	1105	585	95	0,20	3
117	Ц0108-593-18 8-593-18	Кронштейны для светильников по стенам и потолкам								
		шт	17	298,60	101,00	5076	1717	2986	0,98	17
				157,00	27,90	2669	474	95	0,16	3
118	С151803-7 18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 У3								
		шт	17	584,00	--	9928	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
119	С151701-14 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3								
		шт	57	871,00	--	49647	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
120	С151701-40 17-1-40	Светильники тип ДЕКОРАТИВНЫЙ								
		шт	4	8790,00	--	35160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
121	С151701-46 17-1-46	Светильники тип БРА								
		шт	1	2770,00	--	2770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
122	С151701-32 17-1-32	Светильник подвесной, тип НСП21Х200-003-У3								
		шт	17	384,00	--	6528	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
123	Ц0108-593-11 8-593-11	Световые настенные указатели								
		шт	11	241,70	91,00	2659	1001	1638	0,82	9
				131,00	25,70	1441	283	95	0,15	2
124	С151704-1 17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3								
		шт	11	457,00	--	5027	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
125	Ц0108-594-1 8-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике								
		шт	4	269,90	98,00	1080	392	574	0,76	3
				122,00	29,00	488	116	95	0,17	1
126	Ц0108-594-2 8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике								
		шт	198	342,80	134,00	67874	26532	36830	0,99	196
				158,00	37,80	31284	7484	95	0,22	43
127	Ц0108-594-8 8-594-8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4								
		шт	98	520,90	206,00	51048	20188	29354	1,59	156
				257,00	58,30	25186	5713	95	0,34	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	С151702-35 17-2-35	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4 шт	164	3670,00 --	-- --	601880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
129	С151702-111 17-2-111 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружней установки 2х40Б LRS/U (4555) шт.	34	2330,00 --	-- --	79220 --	-- --	-- --	-- --	-- --
130	С151702-68 17-2-68Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х20-604 Luxe ГОСТ 17677-82 шт.	4	662,00 --	-- --	2648 --	-- --	-- --	-- --	-- --
131	С151702-113 17-2-113 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) шт.	98	2454,00 --	-- --	240492 --	-- --	-- --	-- --	-- --
132	С151706-5 17-6-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40 шт	12	24,00 --	-- --	288 --	-- --	-- --	-- --	-- --
133	С151706-9 17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	4	24,00 --	-- --	96 --	-- --	-- --	-- --	-- --
134	С151706-16 17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 шт	62	39,00 --	-- --	2418 --	-- --	-- --	-- --	-- --
135	С151706-21 17-6-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200 шт	18	58,00 --	-- --	1044 --	-- --	-- --	-- --	-- --
136	С151706-60 17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60 шт	1	17,00 --	-- --	17 --	-- --	-- --	-- --	-- --
137	С151706-79 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 шт	394	99,00 --	-- --	39006 --	-- --	-- --	-- --	-- --
138	С151706-77 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 шт	394	82,00 --	-- --	32308 --	-- --	-- --	-- --	-- --
139	С151705-3 17-5-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ8799-75/, тип 8ОС-220 шт	786	14,00 --	-- --	11004 --	-- --	-- --	-- --	-- --
140	П0108-155-1 8-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальные помещения уплотнительной массой	50	373,80	--	18690	--	3743	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проход		78,80	--	3940	--	95	--	--
141	Ц0108-591-1 8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	17	55,00	0,90	935	15	806	0,33	6
				49,70	0,20	845	3	95	--	--
142	С151801-11 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220								
		шт	17	134,00	--	2278	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
143	Ц0108-591-5 8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	41	48,50	0,20	1989	8	1835	0,29	12
				47,00	0,10	1927	4	95	--	--
144	С151801-14 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220								
		шт	41	182,00	--	7462	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
145	Ц0108-591-2 8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	34	47,00	0,20	1598	7	1473	0,29	10
				45,50	0,10	1547	3	95	--	--
146	С151801-12 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
		шт	34	156,00	--	5304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
147	Ц0108-591-9 8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	16	62,70	0,20	1003	3	880	0,34	5
				57,80	0,10	925	2	95	--	--
148	С151801-151 18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С								
		шт	16	145,00	--	2320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
149	Ц0108-302-5 8-302-5	Поперечина из проволоки длина до 30 м								
		шт	1	897,00	400,00	897	400	314	1,00	1
				241,00	90,00	241	90	95	0,52	1
150	С151804-2860 18-4-2860 Изм. и доп. вып. 22	Анкер К675								
		шт.	18	496,00	--	8928	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
151	С151804-1848 18-4-1848 Изм. и доп. вып. 20	Натяжная муфта К798								
		шт.	9	2543,00	--	22887	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
152	С11011-680 1-1-680 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74								
		кг	2,94	86,00	--	253	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
153	С151801-132 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3								
			0,111	16300,00	--	1809	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Ц0110-698-1 10-698-1	**Коробка ответвительная на стене**	420	92,40	--	38808	--	34020	0,50	210
		шт		90,00	--	37800	--	90	--	--
155	С151803-558 18-3-558 Изм. и доп. вып. 22	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм, типа ИЭК**	420	102,00	--	42840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			2152769	72248			1356
			Тенге			238957	19723			114
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1790547				
	Материалы -		Тенге			82913				
	Всего заработная плата -		Тенге				258680			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1396430				
		Накладные расходы -	Тенге			243856				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36578			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122064				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2156467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1592
		Сметная заработная плата -	Тенге				295258			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			253				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			268				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			361970				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			361970				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21718				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			383688				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2540423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1592
		Сметная заработная плата -	Тенге				295258			

РАЗДЕЛ 6.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. БЛОК 4

156	Ц0108-599-2 8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	7	1135,10	42,10	7946	295	5727	3,00	21
		шт		556,00	4,50	3892	32	95	0,03	--
157	С151803-149 18-3-149	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ	7	10900,00	--	76300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	Ц0108-410-1 8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	2900	34,20	1,20	99180	3480	64467	0,14	406
		м		23,20	0,20	67280	580	95	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С130804-29 8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм								
		1000м	0,4	86200,00	--	34480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
160	С130804-87 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, диаметр до 50 мм								
		м	2500	158,00	--	395000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
161	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	3810	27,70	2,10	105537	8001	73114	0,10	381
				19,70	0,50	75057	1905	95	--	11
162	С151601-341 16-1-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	2,1	32123,00	--	67458	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
163	С151601-586 16-1-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,63	50893,00	--	32063	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
164	С151601-342 16-1-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,85	50586,00	--	42998	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
165	С151601-29527 16-1-29527 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,23	73862,00	--	16988	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
166	Ц0108-603-1 8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором								
		шт	3	228,80	13,20	686	40	591	1,00	3
				205,00	2,30	615	7	95	0,01	--
167	С151803-192 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
		шт	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
168	С151701-90 17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м								
		шт	1	561,00	--	561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
169	Ц0108-593-6 8-593-6	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды								
		шт	68	313,00	131,00	21284	8908	10071	0,75	51
				119,00	36,90	8092	2509	95	0,21	15
170	Ц0108-593-1 8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды								
		шт	30	216,30	120,00	6489	3600	2833	0,41	12
				65,00	34,40	1950	1032	95	0,20	6
171	Ц0108-593-18 8-593-18	Кронштейны для светильников по стенам и потолкам								
		шт	30	298,60	101,00	8958	3030	5270	0,98	29
				157,00	27,90	4710	837	95	0,16	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С151803-7 18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 У3								
		шт	30	584,00	--	17520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
173	С151701-32 17-1-32	Светильник подвесной, тип НСП21Х200-003-У3								
		шт	30	384,00	--	11520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
174	С151701-14 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3								
		шт	51	871,00	--	44421	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
175	С151701-40 17-1-40	Светильники тип ДЕКОРАТИВНЫЙ								
		шт	13	8790,00	--	114270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
176	С151701-46 17-1-46	Светильники тип БРА								
		шт	--	2770,00	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
177	С151701-92 17-1-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4								
		шт	4	342,00	--	1368	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
178	Ц0108-593-11 8-593-11	Световые настенные указатели								
		шт	21	241,70	91,00	5076	1911	3126	0,82	17
				131,00	25,70	2751	540	95	0,15	3
179	С151704-1 17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3								
		шт	21	457,00	--	9597	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
180	Ц0108-594-1 8-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике								
		шт	--	269,90	98,00	--	--	--	0,76	--
				122,00	29,00	--	--	--	0,17	--
181	Ц0108-594-2 8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике								
		шт	102	342,80	134,00	34966	13668	18973	0,99	101
				158,00	37,80	16116	3856	95	0,22	22
182	Ц0108-594-8 8-594-8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4								
		шт	82	520,90	206,00	42714	16892	24562	1,59	130
				257,00	58,30	21074	4781	95	0,34	28
183	С151702-35 17-2-35	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4								
		шт	51	3670,00	--	187170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
184	С151702-111 17-2-111 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружней установки 2х40Б LRS/U (4555)								
		шт.	--	2330,00	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С151702-68 17-2-68 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х40-604 Luxe ГОСТ 17677-82	--	662,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
186	С151702-113 17-2-113 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754)	82	2454,00	--	201228	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
187	С151702-16 17-2-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	51	2740,00	--	139740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	С151706-5 17-6-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	22	24,00	--	528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	С151706-9 17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	5	24,00	--	120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	С151706-16 17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	65	39,00	--	2535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	С151706-21 17-6-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	31	58,00	--	1798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	С151706-60 17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	С151706-79 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	230	99,00	--	22770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	С151706-77 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	330	82,00	--	27060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	С151705-3 17-5-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ8799-75/, тип 8ОС-220	556	14,00	--	7784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	П0108-155-1 8-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальные помещения уплотнительной массой	78	373,80	--	29156	--	5839	--	--
		проход		78,80	--	6146	--	95	--	--
197	П0108-591-1 8-591-1	Выключатель однокланишный неутопленного типа при открытой проводке	22	55,00	0,90	1210	20	1043	0,33	7
		шт		49,70	0,20	1093	4	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	С151801-11 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	22	134,00	--	2948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	Ц0108-591-5 8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	6	48,50	0,20	291	1	268	0,29	2
		шт		47,00	0,10	282	1	95	--	--
200	С151801-14 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	6	182,00	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	Ц0108-591-2 8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	52	47,00	0,20	2444	10	2253	0,29	15
		шт		45,50	0,10	2366	5	95	--	--
202	С151801-12 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	52	156,00	--	8112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	Ц0108-591-9 8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	11	62,70	0,20	690	2	605	0,34	4
		шт		57,80	0,10	636	1	95	--	--
204	С151801-151 18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	11	145,00	--	1595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	Ц0108-302-5 8-302-5	Поперечина из проволоки длина до 30 м	1	897,00	400,00	897	400	314	1,00	1
		шт		241,00	90,00	241	90	95	0,52	1
206	С151804-2860 18-4-2860 Нзм. и доп. вып. 22	Анкер К675	14	496,00	--	6944	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
207	С151804-1848 18-4-1848 Нзм. и доп. вып. 20	Натяжная муфта К798	7	2543,00	--	17801	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
208	С11011-680 1-1-680 Нзм. и доп.вып.19	Проволоки стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	3,92	86,00	--	337	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
209	С151801-132 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,14	16300,00	--	2282	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
210	Ц0110-698-1 16-698-1	Коробка ответвительная на стене	380	92,40	--	35112	--	30780	0,50	190
		шт		90,00	--	34200	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	С151803-558 18-3-558 Изм. и доп. вып. 22	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм, типа ИЭК								
		шт.	380	102,00	–	38760	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	–	–	–	–	–	–	–
			Тенге			1951961	60258			1371
			Тенге			246502	16179			94
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1522144				
	Материалы -		Тенге			95876				
	Всего заработная плата -		Тенге				262680			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1119508				
		Накладные расходы -	Тенге			247836				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37175			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106199				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1876179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1589
		Сметная заработная плата -	Тенге				299856			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			337				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			337				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			357				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			429480				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			429480				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25769				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			455249				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2331785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1589
	-	Сметная заработная плата -	Тенге				299856			

РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК 5

212	Ц0108-599-2 8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг								
		шт	0,5	1135,10	42,10	568	21	266	3,00	2
				556,00	4,50	278	2	95	0,03	–
213	С151803-149 18-3-149	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ								
		шт	0,5	10900,00	–	5450	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
214	Ц0108-410-1 8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
		м	434	34,20	1,20	14843	521	9648	0,14	61
				23,20	0,20	10069	87	95	–	1
215	С130804-29 8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм								
		1000м	0,054	86200,00	–	4655	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	С130804-87 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, диаметр до 50 мм								
		м	380	158,00	--	60040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
217	Ц0108-407-1 8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
		м	37	125,60	64,10	4647	2372	2011	0,26	10
				41,40	15,80	1532	585	95	0,09	3
218	С130806-43 8-6-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм								
		м	37	144,00	--	5328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
219	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1 кг								
		м	440	27,70	2,10	12188	924	8444	0,10	44
				19,70	0,50	8668	220	95	--	1
220	С151601-341 16-1-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	--	32123,00	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
221	С151601-586 16-1-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,28	50893,00	--	14250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
222	С151601-342 16-1-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	--	50586,00	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
223	С151601-29527 16-1-29527 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,028	73862,00	--	2068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
224	С151601-29551 16-1-29551 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,012	90977,00	--	1092	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
225	С151601-29550 16-1-29550 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,12	59553,00	--	7146	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
226	Ц0108-603-1 8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором								
		шт	2	228,80	13,20	458	26	394	1,00	2
				205,00	2,30	410	5	95	0,01	--
227	С151803-192 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
		шт	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	С151701-90 17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м								
		шт	2	561,00	--	1122	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
229	Ц0108-593-6 8-593-6	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды								
		шт	101	313,00	131,00	31613	13231	14959	0,75	76
				119,00	36,90	12019	3727	95	0,21	22
230	Ц0108-593-1 8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды								
		шт	21	216,30	120,00	4542	2520	1983	0,41	9
				65,00	34,40	1365	722	95	0,20	4
231	Ц0108-593-18 8-593-18	Кронштейны для светильников по стенам и потолкам								
		шт	21	298,60	101,00	6271	2121	3689	0,98	21
				157,00	27,90	3297	586	95	0,16	3
232	С151803-7 18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 У3								
		шт	21	584,00	--	12264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
233	С151701-32 17-1-32	Светильник подвесной, тип НСП21Х200-003-У3								
		шт	21	384,00	--	8064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
234	С151701-14 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3								
		шт	71	871,00	--	61841	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
235	С151701-40 17-1-40	Светильники тип ДЕКОРАТИВНЫЙ								
		шт	3	8790,00	--	26370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
236	С151701-46 17-1-46	Светильники тип БРА								
		шт	--	2770,00	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
237	С151701-92 17-1-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4								
		шт	27	342,00	--	9234	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
238	Ц0108-593-11 8-593-11	Световые настенные указатели								
		шт	15	241,70	91,00	3626	1365	2233	0,82	12
				131,00	25,70	1965	386	95	0,15	2
239	С151704-1 17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3								
		шт	15	457,00	--	6855	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
240	Ц0108-594-1 8-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике								
		шт	--	269,90	98,00	--	--	--	0,76	--
				122,00	29,00	--	--	--	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Ц0108-594-2 8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике								
		шт	254	342,80	134,00	87071	34036	47247	0,99	251
				158,00	37,80	40132	9601	95	0,22	56
242	Ц0108-594-8 8-594-8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4								
		шт	60	520,90	206,00	31254	12360	17972	1,59	95
				257,00	58,30	15420	3498	95	0,34	20
243	С151702-35 17-2-35	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4								
		шт	254	3670,00	--	932180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
244	С151702-111 17-2-111 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружней установки 2х40В LRS/U (4555)								
		шт.	--	2330,00	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
245	С151702-68 17-2-68 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х40-604 Luxe ГОСТ 17677-82								
		шт.	--	662,00	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
246	С151702-113 17-2-113 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754)								
		шт.	60	2454,00	--	147240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
247	С151702-16 17-2-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4								
		шт	--	2740,00	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
248	С151706-5 17-6-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40								
		шт	41	24,00	--	984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
249	С151706-9 17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60								
		шт	4	24,00	--	96	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
250	С151706-16 17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100								
		шт	75	39,00	--	2925	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
251	С151706-21 17-6-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200								
		шт	22	58,00	--	1276	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
252	С151706-60 17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60								
		шт	2	17,00	--	34	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	С151706-79 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40								
		шт	535	99,00	--	52965	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
254	С151706-77 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20								
		шт	250	82,00	--	20500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
255	С151705-3 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ8799-75/, тип 8ОС-220								
		шт	785	14,00	--	10990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
256	Ц0108-155-1 8-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальные помещения уплотнительной массой								
		проход	100	373,80	--	37380	--	7486	--	--
				78,80	--	7880	--	95	--	--
257	Ц0108-591-1 8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	12	55,00	0,90	660	11	569	0,33	4
				49,70	0,20	596	2	95	--	--
258	С151801-11 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220								
		шт	12	134,00	--	1608	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
259	Ц0108-591-5 8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	73	48,50	0,20	3541	15	3266	0,29	21
				47,00	0,10	3431	7	95	--	--
260	С151801-14 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220								
		шт	73	182,00	--	13286	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
261	Ц0108-591-2 8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке -								
		шт	46	47,00	0,20	2162	9	1993	0,29	13
				45,50	0,10	2093	5	95	--	--
262	С151801-12 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
		шт	46	156,00	--	7176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
263	Ц0108-591-9 8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	21	62,70	0,20	1317	4	1155	0,34	7
				57,80	0,10	1214	2	95	--	--
264	С151801-151 18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С								
		шт	21	145,00	--	3045	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
265	Ц0108-302-5 8-302-5	Поперечина из проволоки длина до 30 м								
		шт	1	897,00	400,00	897	400	314	1,00	1
				241,00	90,00	241	90	95	0,52	1
266	С151804-2860 18-4-2860 Изм. и доп. вып. 22	Анкер К675								
			6	496,00	--	2976	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
267	С15\804-1848 18-4-1848 Изм. и доп. вып. 20	Натяжная муфта К798								
			3	2543,00	--	7629	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
268	С11011-680 1-1-680 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74								
			1,96	86,00	--	169	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
269	С15\801-132 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3								
			0,14	16300,00	--	2282	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
270	Ц0110-698-1 10-698-1	Коробка ответвительная на стене								
			660	92,40	--	60984	--	53460	0,50	330
		шт		90,00	--	59400	--	90	--	--
271	С15\803-558 18-3-558 Изм. и доп. вып. 22	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм, типа ИЭК								
			660	102,00	--	67320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
272	Ц0108-545-1 8-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10								
			1	843,50	19,50	844	20	457	3,00	3
		шт		479,00	2,30	479	2	95	0,01	--
273	С15\803-193 18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2								
			1	3100,00	--	3100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1817863	69955			962
			Тенге			170489	19527			113
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1747672				
	Материалы -		Тенге			64419				
	Всего заработная плата -		Тенге				190016			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1442808				
		Накладные расходы -	Тенге			177545				
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26632			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115513				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2040730				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							1164
		Сметная заработная плата -	Тенге				216647			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			169				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			179				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			70023				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70023				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4201				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			74224				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2115132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1164
		Сметная заработная плата -	Тенге				216647			
		РАЗДЕЛ 8.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. БЛОК 6								
274	Ц0108-599-2 8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	0,6	1135,10	42,10	681	25	319	3,00	2
		шт		556,00	4,50	334	3	95	0,03	--
275	С151803-149 18-3-149	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ	0,6	10900,00	--	6540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
276	Ц0108-410-1 8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	494	34,20	1,20	16895	593	10982	0,14	69
		м		23,20	0,20	11461	99	95	--	1
277	С130804-29 8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм	0,054	86200,00	--	4655	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
278	С130804-87 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, диаметр до 50 мм	440	158,00	--	69520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
279	Ц0108-407-1 8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	37	125,60	64,10	4647	2372	2011	0,26	10
		м		41,40	15,80	1532	585	95	0,09	3
280	С130806-43 8-6-43 Н см. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	37	144,00	--	5328	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
281	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	480	27,70	2,10	13296	1008	9211	0,10	48
		м		19,70	0,50	9456	240	95	--	1
282	С151601-341 16-1-341 Н см. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	--	32123,00	--	--	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	С151601-586 16-1-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,31	50893,00 --	-- --	15777 --	-- --	-- --	-- --	-- --
284	С151601-342 16-1-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	--	50586,00 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
285	С151601-29527 16-1-29527 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,028	73862,00 --	-- --	2068 --	-- --	-- --	-- --	-- --
286	С151601-29551 16-1-29551 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,012	90977,00 --	-- --	1092 --	-- --	-- --	-- --	-- --
287	С151601-29550 16-1-29550 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,13	59553,00 --	-- --	7742 --	-- --	-- --	-- --	-- --
288	Ц0108-603-1 8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	4	228,80 205,00	13,20 2,30	915 820	53 9	788 95	1,00 0,01	4 --
289	С151803-192 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	4	4720,00 --	-- --	18880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
290	С151701-90 17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м шт	4	561,00 --	-- --	2244 --	-- --	-- --	-- --	-- --
291	Ц0108-593-6 8-593-6	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды шт	103	313,00 119,00	131,00 36,90	32239 12257	13493 3801	15255 95	0,75 0,21	77 22
292	Ц0108-593-1 8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды шт	31	216,30 65,00	120,00 34,40	6705 2015	3720 1066	2927 95	0,41 0,20	13 6
293	Ц0108-593-18 8-593-18	Кронштейны для светильников по стенам и потолкам шт	31	298,60 157,00	101,00 27,90	9257 4867	3131 865	5445 95	0,98 0,16	30 5
294	С151803-7 18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 У3 шт	31	584,00 --	-- --	18104 --	-- --	-- --	-- --	-- --
295	С151701-32 17-1-32	Светильник подвесной, тип НСП21Х200-003-У3 шт	31	384,00 --	-- --	11904 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	С151701-14 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	72	871,00 --	-- --	62712 --	-- --	-- --	-- --	-- --
297	С151701-40 17-1-40	Светильники тип ДЕКОРАТИВНЫЙ шт	7	8790,00 --	-- --	61530 --	-- --	-- --	-- --	-- --
298	С151701-46 17-1-46	Светильники тип БРА шт	9	2770,00 --	-- --	24930 --	-- --	-- --	-- --	-- --
299	С151701-92 17-1-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ГУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4 шт	15	342,00 --	-- --	5130 --	-- --	-- --	-- --	-- --
300	Ц0108-593-11 8-593-11	Световые настенные указатели шт	18	241,70 131,00	91,00 25,70	4351 2358	1638 463	2680 95	0,82 0,15	15 3
301	С151704-1 17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 шт	18	457,00 --	-- --	8226 --	-- --	-- --	-- --	-- --
302	Ц0108-594-1 8-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике шт	--	269,90 122,00	98,00 29,00	-- --	-- --	-- --	0,76 0,17	-- --
303	Ц0108-594-2 8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике шт	356	342,80 158,00	134,00 37,80	122037 56248	47704 13457	66220 95	0,99 0,22	352 78
304	Ц0108-594-8 8-594-8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4 шт	126	520,90 257,00	206,00 58,30	65633 32382	25956 7346	37741 95	1,59 0,34	200 43
305	С151702-35 17-2-35	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4 шт	353	3670,00 --	-- --	1295510 --	-- --	-- --	-- --	-- --
306	С151702-111 17-2-111 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х40 LRS/U (4555) шт.	--	2330,00 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
307	С151702-68 17-2-68 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х40-604 Luxe ГОСТ 17677-82 шт.	--	662,00 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
308	С151702-113 17-2-113 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754)	126	2454,00	--	309204	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
309	С151702-16 17-2-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	шт.	3	2740,00 --	-- --	8220 --	-- --	-- --	-- --	-- --
310	С151706-5 17-6-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт	35	24,00 --	-- --	840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
311	С151706-9 17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	10	24,00 --	-- --	240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
312	С151706-16 17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	82	39,00 --	-- --	3198 --	-- --	-- --	-- --	-- --
313	С151706-21 17-6-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	шт	33	58,00 --	-- --	1914 --	-- --	-- --	-- --	-- --
314	С151706-60 17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	шт	4	17,00 --	-- --	68 --	-- --	-- --	-- --	-- --
315	С151706-79 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	750	99,00 --	-- --	74250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
316	С151706-77 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	530	82,00 --	-- --	43460 --	-- --	-- --	-- --	-- --
317	С151705-3 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ8799-75/, тип 80С-220	шт	1280	14,00 --	-- --	17920 --	-- --	-- --	-- --	-- --
318	Ц0108-155-1 8-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальные помещения уплотнительной массой	проход	100	373,80 78,80	-- --	37380 7880	-- --	7486 95	-- --	-- --
319	Ц0108-591-1 8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	15	55,00 49,70	0,90 0,20	825 746	14 3	711 95	0,33 --	5 --
320	С151801-11 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	15	134,00 --	-- --	2010 --	-- --	-- --	-- --	-- --
321	Ц0108-591-5 8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	72	48,50 47,00	0,20 0,10	3492 3384	14 7	3222 95	0,29 --	21 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	С151801-14 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	72	182,00	--	13104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
323	Ц0108-591-2 8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	82	47,00	0,20	3854	16	3552	0,29	24
		шт		45,50	0,10	3731	8	95	--	--
324	С151801-12 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	82	156,00	--	12792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
325	Ц0108-591-9 8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	69	62,70	0,20	4326	14	3795	0,34	23
		шт		57,80	0,10	3988	7	95	--	--
326	С151801-151 18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	69	145,00	--	10005	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	Ц0108-302-5 8-302-5	Поперечина из проволоки длина до 30 м	1	897,00	400,00	897	400	314	1,00	1
		шт		241,00	90,00	241	90	95	0,52	1
328	С151804-2860 18-4-2860 Изм. и доп. вып. 22	Анкер К675	6	496,00	--	2976	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
329	С151804-1848 18-4-1848 Изм. и доп. вып. 20	Натяжная муфта К798	3	2543,00	--	7629	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
330	С11011-680 1-1-680 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	1,96	86,00	--	169	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
331	С151801-132 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,236	16300,00	--	3847	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
332	Ц0110-698-1 10-698-1	Коробка ответвительная на стене	945	92,40	--	87318	--	76545	0,50	473
		шт		90,00	--	85050	--	90	--	--
333	С151803-558 18-3-558 Изм. и доп. вып. 22	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм, типа ИЭК	945	102,00	--	96390	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	Ц0108-545-1 8-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10								
		шт	1	843,50	19,50	844	20	457	3,00	3
335	С151803-193 18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2								
		шт	1	3100,00	--	3100	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			2648818	100170			1370
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			239228	28050			163
	Материалы -		Тенге			2569147				
	Всего заработная плата -		Тенге			76194				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				267278			
		Накладные расходы -	Тенге			2153555				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			249662				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							125
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				37449			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			169129				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2987937				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1658
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				304727			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			169				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			179				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79503				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79503				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4770				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			84273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3072389				
		Сметная заработная плата -	Тенге				304727			1658

РАЗДЕЛ 9.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. БЛОК 7

336	Ц0108-599-2 8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг								
		шт	0,6	1135,10	42,10	681	25	319	3,00	2
337	С151803-149 18-3-149	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ		556,00	4,50	334	3	95	0,03	--
		шт	0,6	10900,00	--	6540	--	--	--	--
338	Ц0108-410-1 8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м	494	34,20	1,20	16895	593	10982	0,14	69
				23,20	0,20	11461	99	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	С130804-29 8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм								
		1000м	0,054	86200,00	--	4655	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
340	С130804-87 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, диаметр до 50 мм								
		м	440	158,00	--	69520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
341	Ц0108-407-1 8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
		м	37	125,60	64,10	4647	2372	2011	0,26	10
				41,40	15,80	1532	585	95	0,09	3
342	С130806-43 8-6-43 И изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм								
		м	37	144,00	--	5328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
343	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в приложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	480	27,70	2,10	13296	1008	9211	0,10	48
				19,70	0,50	9456	240	95	--	1
344	С151601-341 16-1-341 И изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	--	32123,00	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
345	С151601-586 16-1-586 И изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,31	50893,00	--	15777	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
346	С151601-342 16-1-342 И изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	--	50586,00	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
347	С151601-29527 16-1-29527 И изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,028	73862,00	--	2068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
348	С151601-29551 16-1-29551 И изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,012	90977,00	--	1092	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
349	С151601-29550 16-1-29550 И изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,13	59553,00	--	7742	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
350	Ц0108-603-1 8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором								
		шт	3	228,80	13,20	686	40	591	1,00	3
				205,00	2,30	615	7	95	0,01	--
351	С151803-192 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
			3	4720,00	--	14160	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	С151701-90 17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	--	--	--	--	--	--	--
			3	561,00	--	1683	--	--	--	--
353	Ц0108-593-6 8-593-6	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	--	--	--	--	--	--	--
			103	313,00	131,00	32239	13493	15255	0,75	77
354	Ц0108-593-1 8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	119,00	36,90	12257	3801	95	0,21	22
			31	216,30	120,00	6705	3720	2927	0,41	13
355	Ц0108-593-18 8-593-18	Кронштейны для светильников по стенам и потолкам	шт	65,00	34,40	2015	1066	95	0,20	6
			31	298,60	101,00	9257	3131	5445	0,98	30
356	С151803-7 18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 У3	шт	157,00	27,90	4867	865	95	0,16	5
			31	584,00	--	18104	--	--	--	--
357	С151701-32 17-1-32	Светильник подвесной, тип НСП21Х200-003-У3	шт	--	--	--	--	--	--	--
			31	384,00	--	11904	--	--	--	--
358	С151701-14 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	--	--	--	--	--	--	--
			72	871,00	--	62712	--	--	--	--
359	С151701-40 17-1-40	Светильники тип ДЕКОРАТИВНЫЙ	шт	--	--	--	--	--	--	--
			7	8790,00	--	61530	--	--	--	--
360	С151701-46 17-1-46	Светильники тип БРА	шт	--	--	--	--	--	--	--
			9	2770,00	--	24930	--	--	--	--
361	С151701-92 17-1-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	шт	--	--	--	--	--	--	--
			15	342,00	--	5130	--	--	--	--
362	Ц0108-593-11 8-593-11	Световые настенные указатели	шт	--	--	--	--	--	--	--
			18	241,70	91,00	4351	1638	2680	0,82	15
363	С151704-1 17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	131,00	25,70	2358	463	95	0,15	3
			18	457,00	--	8226	--	--	--	--
364	Ц0108-594-1 8-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	--	--	--	--	--	--	--
			--	269,90	98,00	--	--	--	0,76	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	П0108-594-2 8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике шт		122,00	29,00	--	--	--	0,17	--
			345	342,80	134,00	118266	46230	64173	0,99	342
366	П0108-594-8 8-594-8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4 шт		158,00	37,80	54510	13041	95	0,22	76
			126	520,90	206,00	65633	25956	37741	1,59	200
367	С151702-35 17-2-35	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4 шт		257,00	58,30	32382	7346	95	0,34	43
			345	3670,00	--	1266150	--	--	--	--
368	С151702-111 17-2-111 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х40Б LRS/U (4555) шт.		--	--	--	--	--	--	--
			--	2330,00	--	--	--	--	--	--
369	С151702-68 17-2-68 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х40-604 Luxe ГОСТ 17677-82 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			--	662,00	--	--	--	--	--	--
370	С151702-113 17-2-113 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) шт.		--	--	--	--	--	--	--
			126	2454,00	--	309204	--	--	--	--
371	С151702-16 17-2-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4 шт		--	--	--	--	--	--	--
			--	2740,00	--	--	--	--	--	--
372	С151706-5 17-6-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40 шт		--	--	--	--	--	--	--
			35	24,00	--	840	--	--	--	--
373	С151706-9 17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт		--	--	--	--	--	--	--
			10	24,00	--	240	--	--	--	--
374	С151706-16 17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 шт		--	--	--	--	--	--	--
			82	39,00	--	3198	--	--	--	--
375	С151706-21 17-6-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200 шт		--	--	--	--	--	--	--
			32	58,00	--	1856	--	--	--	--
376	С151706-60 17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60 шт		--	--	--	--	--	--	--
			3	17,00	--	51	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377	С151706-79 17-4-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40								
		шт	725	99,00	--	71775	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
378	С151706-77 17-677	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20								
		шт	530	82,00	--	43460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
379	С151705-3 17-53	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ8799-75/, тип 8ОС-220								
		шт	1255	14,00	--	17570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
380	Ц0108-155-1 8-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальные помещения уплотнительной массой								
		проход	100	373,80	--	37380	--	7486	--	--
				78,80	--	7880	--	95	--	--
381	Ц0108-591-1 8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	13	55,00	0,90	715	12	616	0,33	4
				49,70	0,20	646	3	95	--	--
382	С151801-11 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220								
		шт	13	134,00	--	1742	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
383	Ц0108-591-5 8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	72	48,50	0,20	3492	14	3222	0,29	21
				47,00	0,10	3384	7	95	--	--
384	С151801-14 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220								
		шт	72	182,00	--	13104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
385	Ц0108-591-2 8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	82	47,00	0,20	3854	16	3552	0,29	24
				45,50	0,10	3731	8	95	--	--
386	С151801-12 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
		шт	82	156,00	--	12792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
387	Ц0108-591-9 8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	21	62,70	0,20	1317	4	1155	0,34	7
				57,80	0,10	1214	2	95	--	--
388	С151801-151 18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С								
		шт	21	145,00	--	3045	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
389	Ц0108-302-5 8-302-5	Поперечина из проволоки длина до 30 м								
		шт	1	897,00	400,00	897	400	314	1,00	1
				241,00	90,00	241	90	95	0,52	1
390	С151804-2860 18-4-2860 Изм. и доп. вып. 2	Анкер К675								
			6	496,00	--	2976	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391	С151804-1848 18-4-1848 Изм. и доп. вып. 20	Натяжная муфта К798 шт.	3	-- 2543,00	-- --	-- 7629	-- --	-- --	-- --	-- --
392	С11011-680 11-1-680 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 кг	1,96	-- 86,00	-- --	-- 169	-- --	-- --	-- --	-- --
393	С151801-132 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,236	-- 16300,00	-- --	-- 3847	-- --	-- --	-- --	-- --
394	Ц0110-698-1 10-698-1	Коробка ответвительная на стене шт	945	-- 92,40 90,00	-- -- --	-- 87318 85050	-- -- --	-- 76545 90	-- 0,50 --	-- 473 --
395	С151803-558 18-3-558 Изм. и доп. вып. 22	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм, типа ИЭК шт.	945	102,00 --	-- --	96390 --	-- --	-- --	-- --	-- --
396	Ц3108-545-1 8-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 шт	1	843,50 479,00	19,50 2,30	844 479	20 2	457 95	3,00 0,01	3 --
397	С151803-193 18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2 шт	1	3100,00 --	-- --	3100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2588710	98672			1341
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			234411	27627			160
		Материалы -	Тенге			2509039				
		Всего заработная плата -	Тенге			75390				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				262038			
		Накладные расходы -	Тенге			2100566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			244684				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							122
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				36703			
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			165223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2918946				
		Сметная заработная плата -	Тенге				298741			1624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			169				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			179				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			79503				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79503				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4770				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84273				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3003398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				298741			1624

РАЗДЕЛ 10.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. БЛОК 8

398	Ц0108-599-2 8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	0,5	1135,10	42,10	568	21	266	3,00	2
		шт		556,00	4,50	278	2	95	0,03	--
399	С151803-149 18-3-149	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ	0,5	10900,00	--	5450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
400	Ц0108-410-1 8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	434	34,20	1,20	14843	521	9648	0,14	61
		м		23,20	0,20	10069	87	95	--	1
401	С130804-29 8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм	0,054	86200,00	--	4655	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
402	С130804-87 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, диаметр до 50 мм	380	158,00	--	60040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
403	Ц0108-407-1 8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	37	125,60	64,10	4647	2372	2011	0,26	10
		м		41,40	15,80	1532	585	95	0,09	3
404	С130806-43 86-43 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	37	144,00	--	5328	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
405	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	440	27,70	2,10	12188	924	8444	0,10	44
		м		19,70	0,50	8668	220	95	--	1
406	С151601-341 16--341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	--	32123,00	--	--	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407	С151601-586 16-1-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,28	50893,00	--	14250	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
408	С151601-342 16-1-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	--	50586,00	--	--	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
409	С151601-29527 16-1-29527 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,028	73862,00	--	2068	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
410	С151601-29551 16-1-29551 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,012	90977,00	--	1092	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
411	С151601-29550 16-1-29550 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	59553,00	--	7146	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
412	Ц0108-603-1 8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394	1,00	2
		шт		205,00	2,30	410	5	95	0,01	--
413	С151803-192 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
414	С151701-90 17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561,00	--	1122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
415	Ц0108-593-6 8-593-6	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды	101	313,00	131,00	31613	13231	14959	0,75	76
		шт		119,00	36,90	12019	3727	95	0,21	22
416	Ц0108-593-1 8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	21	216,30	120,00	4542	2520	1983	0,41	9
		шт		65,00	34,40	1365	722	95	0,20	4
417	Ц0108-593-18 8-593-18	Кронштейны для светильников по стенам и потолкам	21	298,60	101,00	6271	2121	3689	0,98	21
		шт		157,00	27,90	3297	586	95	0,16	3
418	С151803-7 18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 У3	21	584,00	--	12264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
419	С151701-32 17-1-32	Светильник подвесной, тип НСП21Х200-003-У3	21	384,00	--	8064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
420	С151701-14 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	71	871,00 --	-- --	61841 --	-- --	-- --	-- --	-- --
421	С151701-40 17-1-40	Светильники тип ДЕКОРАТИВНЫЙ шт	3	8790,00 --	-- --	26370 --	-- --	-- --	-- --	-- --
422	С151701-46 17-1-46	Светильники тип БРА шт	--	2770,00 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
423	С151701-92 17-1-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4 шт	27	342,00 --	-- --	9234 --	-- --	-- --	-- --	-- --
424	Ц0108-593-11 8-593-11	Световые настенные указатели шт	15	241,70 131,00	91,00 25,70	3626 1965	1365 386	2233 95	0,82 0,15	12 2
425	С151704-1 17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 шт	15	457,00 --	-- --	6855 --	-- --	-- --	-- --	-- --
426	Ц0108-594-1 8-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике шт	--	269,90 122,00	98,00 29,00	-- --	-- --	-- --	0,76 0,17	-- --
427	Ц0108-594-2 8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике шт	254	342,80 158,00	134,00 37,80	87071 40132	34036 9601	47247 95	0,99 0,22	251 56
428	Ц0108-594-8 8-594-8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством лами в светильнике: до 4 шт	60	520,90 257,00	206,00 58,30	31254 15420	12360 3498	17972 95	1,59 0,34	95 20
429	С151702-35 17-2-35	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4 шт	254	3670,00 --	-- --	932180 --	-- --	-- --	-- --	-- --
430	С151702-111 17-2-111 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружней установки 2х40Б LRS/U (4555) шт.	--	2330,00 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
431	С151702-68 17-2-68 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х40-604 Luxe ГОСТ 17677-82 шт.	--	662,00 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
432	С151702-113 17-2-113 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754)	60	2454,00	--	147240	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
433	С151702-16 17-2-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4 шт.	--	-- 2740,00	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
434	С151706-5 17-6-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40 шт	41	-- 24,00	-- --	-- 984	-- --	-- --	-- --	-- --
435	С151706-9 17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	4	-- 24,00	-- --	-- 96	-- --	-- --	-- --	-- --
436	С151706-16 17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 шт	75	-- 39,00	-- --	-- 2925	-- --	-- --	-- --	-- --
437	С151706-21 17-6-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200 шт	22	-- 58,00	-- --	-- 1276	-- --	-- --	-- --	-- --
438	С151706-60 17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60 шт	2	-- 17,00	-- --	-- 34	-- --	-- --	-- --	-- --
439	С151706-79 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 шт	535	-- 99,00	-- --	-- 52965	-- --	-- --	-- --	-- --
440	С151706-77 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 шт	250	-- 82,00	-- --	-- 20500	-- --	-- --	-- --	-- --
441	С151705-3 17-5-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ8799-75/, тип 8ОС-220 шт	785	-- 14,00	-- --	-- 10990	-- --	-- --	-- --	-- --
442	Ц0108-155-1 8-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальные помещения уплотнительной массой проход	100	-- 373,80 78,80	-- -- --	-- 37380 7880	-- -- --	-- 7486 95	-- -- --	-- -- --
443	Ц0108-551-1 8-551-1	Выключатель однoклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	12	55,00 49,70	0,90 0,20	660 596	11 2	569 95	0,33 --	4 --
444	С151801-11 18-1-11	Выключатель однoклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	12	134,00 --	-- --	1608 --	-- --	-- --	-- --	-- --
445	Ц0108-591-5 8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	73	48,50 47,00	0,20 0,10	3541 3431	15 7	3266 95	0,29 --	21 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
446	С151801-14 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	73	182,00	--	13286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
447	П0108-591-2 8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	46	47,00	0,20	2162	9	1993	0,29	13
		шт		45,50	0,10	2093	5	95	--	--
448	С151801-12 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	46	156,00	--	7176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
449	П0108-591-9 8591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	21	62,70	0,20	1317	4	1155	0,34	7
		шт		57,80	0,10	1214	2	95	--	--
450	С15801-151 18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	21	145,00	--	3045	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
451	П0108-302-5 8-302-5	Поперечина из проволоки длина до 30 м	1	897,00	400,00	897	400	314	1,00	1
		шт		241,00	90,00	241	90	95	0,52	1
452	С15804-2860 18-4-2860 Изм. и доп. вып. 22	Анкер К675	6	496,00	--	2976	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
453	С15804-1848 18-4-1848 Изм. и доп. вып. 20	Натяжная муфта К798	3	2543,00	--	7629	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
454	С11411-680 1-1-680 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	1,96	86,00	--	169	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
455	С15801-132 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установкивыключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,14	16300,00	--	2282	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
456	П0110-698-1 10-698-1	Коробка ответвительная на стене	660	92,40	--	60984	--	53460	0,50	330
		шт		90,00	--	59400	--	90	--	--
457	С15803-558 18-3-558 Изм. и доп. вып. 22	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм, типа ИЭК	660	102,00	--	67320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
458	Ц0108-515-1 8-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	1	843,50	19,50	844	20	457	3,00	3
		шт		479,00	2,30	479	2	95	0,01	--
459	С151503-193 18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединении проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400x400x200 мм, тип К654-У2	1	3100,00	--	3100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			1817863	69955			962
			Тенге			170489	19527			113
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1747672				
		Материалы -	Тенге			64419				
		Всего заработная плата -	Тенге				190016			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1442808				
		Накладные расходы -	Тенге			177545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26632			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115513				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2040730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1164
		Сметная заработная плата -	Тенге				216647			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			169				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			179				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			70023				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70023				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4201				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			74224				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2115132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1164
		Сметная заработная плата -	Тенге				216647			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			16527699	534077			9386
			Тенге			1667736	140355			814
		Стоимость оборудования -	Тенге			229857				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			229857				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14851170				
		Материалы -	Тенге			572561				
		Всего заработная плата -	Тенге				1808091			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12076797				
		Накладные расходы -	Тенге			1699349				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							850
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				254902			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			993031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17543550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2062993			11050
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			132187				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			132187				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			140119				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1314484				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1314484				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78869				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1393353				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19306879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2062993			11050

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (Главный корпус)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ								
1	С151804-3196 **18-4-3196** Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М с УС-02 шт.	399,5	463,00 --	-- --	184969 --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	Ц0110-668-2 10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт.	399,5	369,90 347,00	1,60 --	147775 138627	639 --	124764 90	2,00 --	799 --
3	С151804-3190 **18-4-3190** Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D шт.	236,5	926,00 --	-- --	218999 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	Ц0110-668-1 10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении шт.	236,5	153,50 144,00	-- --	36303 34056	-- --	30650 90	1,00 --	237 --
5	Ц0110-671-3 10-671-3	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый во бетонным и металлическим основаниям м	2690	73,70 58,70	1,30 0,20	198253 157903	3497 538	142597 90	0,33 --	888 3
6	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1750	27,70	2,10	48475	3675	33583	0,10	175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-29 8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	м	19,70	0,50	34475	875	95	--	5
			1,75	86200,00	--	150850	--	--	--	--
8	Ц0108-409-1 8-409-1	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1000м	--	--	--	--	--	--	--
			1750	108,60	48,90	190050	85575	86118	0,22	385
			м	39,60	12,20	69300	21350	95	0,07	124
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1175673**	**93386**			**2483**
			Тенге			**434361**	**22763**			**132**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1024823				
Материалы -			Тенге			93109				
Всего заработная плата -			Тенге				457124			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			403968				
		Накладные расходы -	Тенге			417711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62657			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86552				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1529087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2824
		Сметная заработная плата -	Тенге				519780			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			150850				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			150850				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9051				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			159901				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1688988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2824
		Сметная заработная плата -	Тенге				519780			

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

9	Ц0116-949-3 10-949-3 Изм. и доп. вып. 3	Программирование сетевого элемента и отладка его работы /мультиплексор, регенератор/	сет.элем	6562,32	--	85310	--	76779	20,00	260
				6562,32	--	85310	--	90	--	--
10	С151804-3285 18-4-3285 Изм. и доп. вып. 22	Блок питания 2,0А	шт.	14458,00	--	1416884	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0111-91-1 11-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015т	шт	247,20	8,59	24226	842	21036	1,00	98
				236,25	2,25	23153	220	90	0,01	1
12	С151601-332 16-1-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	21720,00	--	43440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С151605-66 16-5-66	Кабель RG 6		39400,00	--	78800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1100	27,70	2,10	30470	2310	21109	0,10	110
		м		19,70	0,50	21670	550	95	--	3
15	Ц0108-401-1 8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16мм2	2900	175,20	75,70	508080	219530	257042	0,44	1276
		м		72,70	20,60	210830	59741	95	0,12	346
16	С151803-73 18-3-73	Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пластмассовых труб систем автоматизации, ЛП100х75 У1, размером 1000х100х75 мм	1100	255,00	--	280500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-409-2 8-409-2	Монтаж пластикового канала, размер 60х40 мм	1100	147,30	73,00	162030	80300	70851	0,29	319
		м		49,50	18,30	54450	20130	95	0,11	117
18	С151803-134 18-3-134	Шкаф телекоммуникационный 19"	13	36300,00	--	471900	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0110-350-8 10-350-8	Монтаж шкафа	13	13129,70	34,70	170686	451	152850	61,00	793
		шт		11630,00	11,30	151190	147	101	0,07	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3272326	303433			2856
			Тенге			546603	80788			469
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3272326				
	Материалы -		Тенге			130766				
	Всего заработная плата -		Тенге				627390			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2291524				
		Накладные расходы -	Тенге			599667				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							300
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89950			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232320				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4104312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3624
		Сметная заработная плата -	Тенге				717340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4104312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3624
		Сметная заработная плата -	Тенге				717340			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4447999	396819			5339
			Тенге			980963	103551			601
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4297149				
	Материалы -		Тенге			223875				
	Всего заработная плата -		Тенге				1084514			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2695492				
		Накладные расходы -	Тенге			1017378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							509
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				152607			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			318872				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5633399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6448
		Сметная заработная плата -	Тенге				1237121			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			150850				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			150850				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9051				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			159901				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5793300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6448
		Сметная заработная плата -	Тенге				1237121			

Общестроительные работы.Главный корпус

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДВЕРИ								
1	Е0109-45-3 9-45-3	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке** м2	81,9	965,99 927,00	28,84 10,15	79115 75921	2362 831	69077 90	4,98 0,04	408 3
2	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с раскладными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П шт	81,9	14900,00 --	-- --	1220310 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	26	844,00 --	-- --	21944 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4П ЭЛ ГОСТ 24866-99/ м2	81,9	-2326,00 --	-- --	-190008 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/	81,9	10200,00	--	835380	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0110-23-2 10-23-2 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02 05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью более 3 м2 в каменных стенах	185,85	325,27	83,13	60452	15451	37467	0,80	149
		м2		138,83	29,17	25802	5421	120	0,12	22
7	С12063-10 6-3-10	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП	185,85	5090,00	--	945977	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	59	844,00	--	49796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-789 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	59	1500,00	--	88500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	76,7	-2320,00	--	-177944	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/	76,7	10200,00	--	782340	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ								
12	Е0115-65-1 15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	96,9	586,72	6,33	56853	613	32064	1,79	173
		м2		312,75	2,39	30305	232	105	0,01	1
13	Е0115-64-3 15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	96,9	123,28	3,43	11946	332	7635	0,46	44
		м2		73,73	1,31	7144	127	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0115-180-5 15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	96,9	251,66	1,88	24386	182	4034	0,23	22
		м2		38,93	0,72	3772	70	105	--	--
		ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ								
15	Е0115-53-1 15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	484,5	99,52	0,60	48217	291	29308	0,32	155
		м		57,38	0,23	27801	111	105	--	1
16	Е0115-162-3 15-162-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная	96,9	82,14	1,75	7959	170	1943	0,11	11
		м2		18,45	0,65	1788	63	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3865223	19401			962
			Тенге			172533	6855			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2565798				
	Материалы -		Тенге			45645				
	Всего заработная плата -		Тенге				102636			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2355985				
	Местные материалы -		Тенге			50518				
		Накладные расходы -	Тенге			112451				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16868			
		Непримируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2838944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							635
		Сметная заработная плата -	Тенге				119504			
	Стоимость металлоконтажных работ -		Тенге			1299425				
	Материалы -		Тенге			831				
	Всего заработная плата -		Тенге				76753			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1220310				
		Накладные расходы -	Тенге			69077				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10362			
		Непримируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82110				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ -		Тенге			1450612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							446
		Сметная заработная плата -	Тенге				87114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4289557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1081
		Сметная заработная плата -	Тенге				206618			

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		ПОТОЛОК								
17	Е0115-35-1 15-35-1	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"	2039,9	326,29	2,21	665599	4508	686113	1,76	3590
		м2		319,50	0,83	651748	1693	105	--	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С11011-651 1-1-651 Изм. и лок.вып.18	Подвесной потолок типа "Армстронг" с комплектующими	2141,895 м2	340,00 --	-- --	728244 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Е0115-180-8 15-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	7465,08 м2	413,80 144,45	2,81 1,06	3089050 1078331	20977 7913	1140556 105	0,81 0,01	6069 39
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
20	Е0115-180-1 15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	16001,5542 м2	197,34 22,28	1,19 0,45	3157747 356515	19042 7201	381901 105	0,14 --	2208 35
21	Е0115-180-7 15-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	11582,8 м2	372,09 111,60	2,33 0,88	4309844 1292640	26988 10193	1367975 105	0,63 --	7239 50
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			11950484 3379234	71515 27000			19107 132
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11950484				
	Материалы -		Тенге			7771491				
	Всего заработная плата -		Тенге				3406234			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			728244				
		Накладные расходы -	Тенге			3576545				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							1788
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				536482			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			931622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16458651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21027
		Сметная заработная плата -	Тенге				3942715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16458651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21027
		Сметная заработная плата -	Тенге				3942715			
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
22	Е0115-52-1 15-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	909,6 м2	347,04 186,75	2,19 0,54	315666 169868	1991 491	178877 105	1,01 0,03	919 24
23	Е0115-158-3 15-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	2274 м2	73,83 10,24	1,65 0,63	167889 23286	3752 1433	25954 105	0,06 --	141 7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			483556 193154	5743 1924			1059 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			483556				
		Материалы -	Тенге			140852				
		Всего заработная плата -	Тенге				195077			
		Местные материалы -	Тенге			143808				
		Накладные расходы -	Тенге			204831				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30725			
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41303				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			729690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1193
		Сметная заработная плата -	Тенге				225802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			729690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1193
		Сметная заработная плата -	Тенге				225802			
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА НАД ВХОДОМ В ПОДВАЛ (12шт)								
24	Е0109-17-1 9-17-1	Монтаж м/к стоек	0,66 т	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	3067 1042	1508 407	1305 90	9,35 2,34	6 2
25	Е0109-24-1 9-24-1	Монтаж м/конструкций каркаса козырька	2,03376 т	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	28198 18487	8181 2180	18600 90	56,50 3,81	115 8
26	Е0109-48-1 9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,69376 т	1333,50 679,50	312,12 --	3592 1830	841 --	1647 90	2,96 --	8 --
27	С11011-1577 1-1-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	2,4492 т	57972,00 --	-- --	141985 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	С11011-4464 1-1-4464 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 30 мм х 30 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,07176 т	57659,00 --	-- --	4138 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	С12041-10 4-1-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,1728 т	49180,00 --	-- --	8498 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с 1добавлением колера, количество окрасок 2	78,11904 м2	148,40 108,00	0,07 0,02	11593 8437	5 2	8860 105	0,65 --	50 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0134-60-13 34-60-13	Облицовка каркасов потолков неперфорированным декоративным пластикоМ	163,2 м2	146,07 141,30	1,20 0,45	23839 23060	196 73	25447 110	0,85 --	138 --
32	С11011-75 1-1-75	Полигаль прозрачный	0,3264 т	194100,00 --	-- --	63354 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ПОРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ КРЫЛЬЦА, СТУПЕНЕЙ, ВХОДА В								
33	Е0111-2-9 11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	79,6 м3	9356,13 567,00	-- --	744748 45133	-- --	55514 123	3,66 --	291 --
34	Е0111-27-3 11-27-3	Устройство покрытий площадоки ступенек лестниц керамической плиткой	793,5 м2	1708,28 171,68	11,72 4,39	1355517 136228	9300 3483	171845 123	1,06 0,02	841 17
35	Е27-34-2 -27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий	3,812 100м	41509,25 48,30	663,07 175,68	158233 184	2528 670	102 12	69,80 0,61	266 2
36	С143003-137 30-3-137 Изм. и доп. вып.17	Силитерные блоки 300х200х50 мм	1906 шт	52,19 --	-- --	99483 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НАД ОТКРЫТЫМИ ВХОДАМИ								
37	Е0109-24-1 9-24-1	Монтаж м/конструкций каркаса козырька	7,0146 т	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	97257 63763	28215 7519	64153 90	56,50 3,81	396 27
38	Е0109-48-1 9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	7,0146 т	1333,50 679,50	312,12 --	9354 4766	2189 --	4290 90	2,96 --	21 --
39	С11011-1577 1-1-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	7,0146 т	57972,00 --	-- --	406650 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с 1добавлением колера, количество окрасок 2	203,4234 м2	148,40 108,00	0,07 0,02	30187 21970	14 4	23072 105	0,65 --	131 --
41	Е0115-37-4 15-37-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02 02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нашельников, с установкой каркасов	259,8 м2	1845,31 986,89	18,49 4,54	479412 256394	4805 1178	270451 105	5,91 0,02	1535 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0134-60-5 34-60-5	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами акустическими	194,85	176,24	4,41	34340	859	30890	0,89	173
		м2		142,43	1,69	27752	329	110	0,01	2
43	С11011-2198 1-1-2198 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	204,5925	321,00	--	65674	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0112-10-1 12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	194,85	575,05	1,24	112049	242	35639	0,97	189
		м2		153,23	0,47	29857	92	119	--	--
45	Е0115-38-1 15-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	259,8	3142,91	3,99	816527	1037	127767	2,70	701
		м2		467,15	1,22	121366	317	105	--	1
46	Е0112-17-1 12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	793,5	155,05	15,94	123033	12648	38347	0,24	193
		м2		34,65	5,96	27495	4729	119	0,03	23
47	Е0112-17-2 12-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	793,5	112,96	2,80	89631	2222	3022	0,02	14
		м2		2,20	1,00	1746	794	119	--	--
48	Е0112-2-1 12-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	216,5	676,29	9,15	146417	1981	12591	0,26	57
		м2		45,45	3,42	9840	740	119	0,02	4
49	С11011-727 1-1-727	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	912,525	84,00	--	76652	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	С11011-730 1-1-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	896,655	125,00	--	112082	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5245511	76771			5127
			Тенге			799350	22517			92
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5104043				
		Материалы -	Тенге			2206487				
		Всего заработная плата -	Тенге				721873			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			879034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			1273224				
		Накладные расходы -	Тенге			803546				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				120532			402
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6262044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				842405			5039
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			141468				
	Материалы -		Тенге			10645				
	Всего заработная плата -		Тенге				99995			
		Накладные расходы -	Тенге			89995				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13499			45
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13888				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			245351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				113494			627
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6507396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				955899			5666
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			21544774	173430			26255
			Тенге			4544271	58296			283
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20103881				
	Материалы -		Тенге			10164474				
	Всего заработная плата -		Тенге				4425820			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3963263				
	Местные материалы -		Тенге			1467550				
		Накладные расходы -	Тенге			4697374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				704606			2349
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1488075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26289330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				5130426			27894
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1440893				
	Материалы -		Тенге			11476				
	Всего заработная плата -		Тенге				176747			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1220310				
		Накладные расходы -	Тенге			159073				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23861			80
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95998				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1695964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				200608			1073
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			27985294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				5331035			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			57 674 545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47574
		Сметная заработная плата -	Тенге				8838702			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			872097				
		Временные здания и сооружения 1,8%х0,8								
		ИТОГО:				817 955				
		Зимнее удорожание 1,5% с к=0,9				57 620 403				
		Выслуга лет 1%				777 875				
		Дополнительные отпуска 0,4%				576 204				
		Затраты на дополнительную оплату труда				230 482				
		ИТОГО:				4 007 750				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года , коэф МРП= 2,557				64 084 811				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				163 864 863				
		ИТОГО:				3 277 297				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,928336990726132				167 142 160				
		НДС 12%				155 164 250				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)				18 619 710				
						173 783 960				

Заказчик:
КФ "Қызылорда Иглиги"

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"