Заказчик: КФ " Қызылорда Игілігі"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Психоневрологический дом-интернат на 300 мест, в аульном округе "Талсуат", г.Кызылорда»
Договор: Договор №1 от 24.05.2016г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2016 года (период с 09.06.2016 г. по 05.07.2016г.)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2001 г.	из графы 1						
					из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Психоневрологический дом-интернат на 300 мест, в аульном округе "Талсуат", г.Кызылорда	**501 216 040**	**224 215 650**	92 603 919	75 190 780	13 021 900	4 391 239			**26 905 878,0**	**251 121 528**

Заказчик:
КФ "Кызылорда Игілігі"

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Заказчик: КФ " Қызылорда Игілігі"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Психоневрологический дом-интернат на 300 мест, в аульном округе "Талсуат", г.Кызылорда»
Договор: Договор №1 от 24.05.2016г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								%	на един.	всего
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	Е0113-13-1 13-13-1	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	1780	14,22	0,07	25315	125	12944	0,04	74
		м2		8,06	0,02	14347	36	90	–	--
2	Е0112-1-4 12-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя**	1780	62,49	27,39	111232	48754	96082	0,20	349
		м2		35,10	10,26	62478	18263	119	0,05	89
3	С11011-1453 1-1-1453 Изм. и доп. вып. 21	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ** 30547-97	4094	278,00	–	1138132	–	–	–	--
		м2		–	–	–	–	–	–	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	СП011-1456 1-1-1456 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97								
		м2	2011,4	239,00	--	480725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Е0112-10-1 12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
		м2	185,52	575,05	1,24	106684	230	33932	0,97	180
				153,23	0,47	28427	87	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1862088	49109			603
			Тенге			105252	18386			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1862088				
	Материалы -		Тенге			88870				
	Всего заработная плата -		Тенге				123638			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1618857				
		Накладные расходы -	Тенге			142958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21444			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2125348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							764
		Сметная заработная плата -	Тенге				145081			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2125348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							764
		Сметная заработная плата -	Тенге				145081			
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА								
6	Е0110-91-6 10-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
		м2	129,6	346,04	18,87	44847	2446	22213	0,82	106
				136,44	6,39	17683	828	120	0,03	4
7	С12061-187 6-1-187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99								
		м2	129,6	6837,00	--	886075	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	129,6 м2	-2320,00 –	– –	-300672 –	– –	– –	– –	– –
9	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/	129,6 м2	10200,00 –	– –	1321920 –	– –	– –	– –	– –
10	Е0110-22-2 10-22-2	Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	129,6 м2	231,16 94,05	5,58 2,12	29958 12189	723 275	14956 120	0,59 0,01	76 1
11	С12061-194 6-1-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	78 м	2030,00 –	– –	158340 –	– –	– –	– –	– –
12	Е0109-53-2 9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	5,00256 т	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	49278 36806	5818 540	33612 90	46,60 0,53	233 3
13	Е0109-62-3 9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	5,00256 т	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	139747 81942	46900 10542	83236 90	91,00 7,36	455 37
14	С12021-87 2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	5,00256 т	180100,00 –	– –	900961 –	– –	– –	– –	– –
15	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	145,07424 м2	148,40 108,00	0,07 0,02	21528 15668	10 3	16454 105	0,65 –	94 –
		ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ								
16	Е0115-65-1 15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	43,2 м2	586,72 312,75	6,33 2,39	25346 13511	273 103	14295 105	1,79 0,01	77 1
17	Е0115-64-3 15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	43,2 м2	123,28 73,73	3,43 1,31	5326 3185	148 57	3404 105	0,46 0,01	20 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0115-180-5 15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску								
			43,2	251,66	1,88	10872	81	1799	0,23	10
		м2		38,93	0,72	1682	31	105	--	--
		ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ								
19	Е0115-53-1 15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм								
			216	99,52	0,60	21496	130	13066	0,32	69
		м		57,38	0,23	12394	50	105	--	--
20	Е0115-162-3 15-162-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная								
			43,2	82,14	1,75	3548	76	866	0,11	5
		м2		18,45	0,65	797	28	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3318571	56604			1145
			Тенге			195857	12457			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2228585				
	Материалы -		Тенге			56725				
	Всего заработная плата -		Тенге				78483			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2065663				
	Местные материалы -		Тенге			25201				
		Накладные расходы -	Тенге			87053				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13058			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2454576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
		Сметная заработная плата -	Тенге				91541			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1089986				
	Материалы -		Тенге			17559				
	Всего заработная плата -		Тенге				129831			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			900961				
		Накладные расходы -	Тенге			116848				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17527			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72410				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1279243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							786
		Сметная заработная плата -	Тенге				147358			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3733820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1293
		Сметная заработная плата -	Тенге				238899			
		ВН-1 - 8шт								
21	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке								
			33,04	965,99	28,84	31916	953	27867	4,98	165
		м2		927,00	10,15	30628	335	90	0,04	1

РАЗДЕЛ 3. ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П								
		шт	25,2	14900,00	--	375480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	8	844,00	--	6752	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 055-1Н из алюминиевых сплавов								
		шт	16	8120,00	--	129920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-07Н из алюминиевых сплавов								
		шт	16	8120,00	--	129920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 18-055Н из алюминиевых сплавов								
		шт	16	13100,00	--	209600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/								
		м2	58,24	-2320,00	--	-135117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/								
		м2	58,24	10200,00	--	594048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ								
29	Е0115-65-1 15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
		м2	13,12	586,72	6,33	7698	83	4341	1,79	23
				312,75	2,39	4103	31	105	0,01	--
30	Е0115-64-3 15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
		м2	13,12	123,28	3,43	1617	45	1034	0,46	6
				73,73	1,31	967	17	105	0,01	--
31	Е0115-180-5 15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
			13,12	251,66	1,88	3302	25	546	0,23	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ								
32	Е0115-53-1 15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм								
		м2	65,6	38,93	0,72	511	9	105	--	--
				99,52	0,60	6529	39	3968	0,32	21
				57,38	0,23	3764	15	105	--	--
33	Е0115-162-3 15-162-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная								
		м2	13,12	82,14	1,75	1078	23	263	0,11	1
				18,45	0,65	242	9	105	--	--
		ВН-1ж - 12 шт								
34	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке								
		м2	27,72	965,99	28,84	26777	800	23380	4,98	138
				927,00	10,15	25696	281	90	0,04	1
35	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П								
		шт	37,8	14900,00	--	563220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	12	844,00	--	10128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 055-1Н из алюминиевых сплавов								
		шт	48	8120,00	--	389760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/								
		м2	65,52	-2320,00	--	-152006	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/								
		м2	65,52	10200,00	--	668304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ								
40	Е0115-65-1 15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
		м2	16,32	586,72	6,33	9575	103	5400	1,79	29
				312,75	2,39	5104	39	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0115-64-3 15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
		м2	16,32	123,28 73,73	3,43 1,31	2012 1203	56 21	1286 105	0,46 0,01	7 --
42	Е0115-180-5 15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
		м2	16,32	251,66 38,93	1,88 0,72	4107 635	31 12	679 105	0,23 --	4 --
		ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ								
43	Е0115-53-1 15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм								
		м	81,6	99,52 57,38	0,60 0,23	8121 4682	49 19	4936 105	0,32 --	26 --
44	Е0115-162-3 15-162-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная								
		м2	16,32	82,14 18,45	1,75 0,65	1341 301	29 11	327 105	0,11 --	2 --
		ВН-2 - 2 шт								
45	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из терметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке								
		м2	7,7	965,99 927,00	28,84 10,15	7438 7138	222 78	6494 90	4,98 0,04	38 --
46	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П								
		шт	6,3	14900,00 --	-- --	93870 --	-- --	-- --	-- --	-- --
47	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	2	844,00 --	-- --	1688 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 05-1Н из алюминиевых сплавов								
		шт	4	8120,00 --	-- --	32480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-07Н из алюминиевых сплавов								
		шт	4	8120,00 --	-- --	32480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 18-05Н из алюминиевых сплавов								
		шт	4	13100,00 --	-- --	52400 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/								
		м2	14	-2320,00 --	-- --	-32480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/								
		м2	14	10200,00 --	-- --	142800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ								
53	Е0115-65-1 15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
		м2	3,24	586,72 312,75	6,33 2,39	1901 1013	21 8	1072 105	1,79 0,01	6 --
54	Е0115-64-3 15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
		м2	3,24	123,28 73,73	3,43 1,31	399 239	11 4	255 105	0,46 0,01	1 --
55	Е0115-180-5 15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
		м2	3,24	251,66 38,93	1,88 0,72	815 126	6 2	135 105	0,23 --	1 --
		ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ								
56	Е0115-53-1 15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм								
		м	16,2	99,52 57,38	0,60 0,23	1612 930	10 4	980 105	0,32 --	5 --
57	Е0115-162-3 15-162-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная								
		м2	3,24	82,14 18,45	1,75 0,65	266 60	6 2	65 105	0,11 --	-- --
		ВН-3 - 4 шт								
58	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке								
		м2	49,56	965,99 927,00	28,84 10,15	47875 45942	1430 503	41801 90	4,98 0,04	247 2
59	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П								
		шт	12,6	14900,00 --	-- --	187740 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
			4	844,00	--	3376	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С12031-45 3-1-45	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 1-1Н из алюминиевых сплавов	шт 16	-- 10600,00	-- --	-- 169600	-- --	-- --	-- --	-- --
62	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-07Н из алюминиевых сплавов	шт 8	-- 8120,00	-- --	-- 64960	-- --	-- --	-- --	-- --
63	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 18-1Н из алюминиевых сплавов	шт 16	-- 13100,00	-- --	-- 209600	-- --	-- --	-- --	-- --
64	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	м2 62,16	-- -2320,00	-- --	-- -144211	-- --	-- --	-- --	-- --
65	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/	м2 62,16	-- 10200,00	-- --	-- 634032	-- --	-- --	-- --	-- --
		ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ								
66	Е0115-65-1 15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2 8,92	586,72 312,75	6,33 2,39	5234 2790	56 21	2952 105	1,79 0,01	16 --
67	Е0115-64-3 15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2 8,92	123,28 73,73	3,43 1,31	1100 658	31 12	703 105	0,46 0,01	4 --
68	Е0115-180-5 15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2 8,92	251,66 38,93	1,88 0,72	2245 347	17 6	371 105	0,23 --	2 --
		ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ								
69	Е0115-53-1 15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м 44,6	99,52 57,38	0,60 0,23	4439 2559	27 10	2698 105	0,32 --	14 --
70	Е0115-162-3 15-162-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная	8,92	82,14	1,75	733	16	179	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		18,45	0,65	165	6	105	--	--
		ВН-4 - 1 шт								
71	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке								
			4,69	965,99	28,84	4531	135	3956	4,98	23
		м2		927,00	10,15	4348	48	90	0,04	--
72	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15Н								
			3,15	14900,00	--	46935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
			1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 065-1Н из алюминиевых сплавов								
			2	8120,00	--	16240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-07Н из алюминиевых сплавов								
			2	8120,00	--	16240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 18-065Н из алюминиевых сплавов								
			2	13100,00	--	26200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/								
			7,84	-2320,00	--	-18189	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/								
			7,84	10200,00	--	79968	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ								
79	Е0115-65-1 15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
			1,68	586,72	6,33	986	11	556	1,79	3
		м2		312,75	2,39	525	4	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0115-64-3 15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
			1,68	123,28	3,43	207	6	132	0,46	1
		м2		73,73	1,31	124	2	105	0,01	--
81	Е0115-180-5 15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску								
			1,68	251,66	1,88	423	3	70	0,23	--
		м2		38,93	0,72	65	1	105	--	--
		ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ								
82	Е0115-53-1 15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм								
			8,4	99,52	0,60	836	5	508	0,32	3
		м		57,38	0,23	482	2	105	--	--
83	Е0115-162-3 15-162-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная								
			1,68	82,14	1,75	138	3	34	0,11	--
		м2		18,45	0,65	31	1	105	--	--
		ВН-4ж - 1 шт								
84	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке								
			4,69	965,99	28,84	4531	135	3956	4,98	23
		м2		927,00	10,15	4348	48	90	0,04	--
85	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П								
			3,15	14900,00	--	46935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
			1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 0625-1Н из алюминиевых сплавов								
			2	8120,00	--	16240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-07Н из алюминиевых сплавов								
			2	8120,00	--	16240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 18-0625Н из алюминиевых сплавов								
			2	13100,00	--	26200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/								
		м2	7,84	-2320,00 --	-- --	-18189 --	-- --	-- --	-- --	-- --
91	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/								
		м2	7,84	10200,00 --	-- --	79968 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ								
92	Е0115-65-1 15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
		м2	1,68	586,72 312,75	6,33 2,39	986 525	11 4	556 105	1,79 0,01	3 --
93	Е0115-64-3 15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
		м2	1,68	123,28 73,73	3,43 1,31	207 124	6 2	132 105	0,46 0,01	1 --
94	Е0115-180-5 15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
		м2	1,68	251,66 38,93	1,88 0,72	423 65	3 1	70 105	0,23 --	-- --
		ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ								
95	Е0115-53-1 15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм								
		м	8,4	99,52 57,38	0,60 0,23	836 482	5 2	508 105	0,32 --	3 --
96	Е0115-162-3 15-162-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная								
		м2	1,68	82,14 18,45	1,75 0,65	138 31	3 1	34 105	0,11 --	-- --
		ВН-5 - 1 шт								
97	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке								
		м2	6,58	965,99 927,00	28,84 10,15	6356 6100	190 67	5550 90	4,98 0,04	33 --
98	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П								
		шт	6,3	14900,00 --	-- --	93870 --	-- --	-- --	-- --	-- --
99	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
			2	844,00	--	1688	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 05-1Н из алюминиевых сплавов								
			4	8120,00	--	32480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 065-07Н из алюминиевых сплавов								
			4	8120,00	--	32480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 18-05Н из алюминиевых сплавов								
			4	13100,00	--	52400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/								
			12,88	-2320,00	--	-29882	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
104	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/								
			12,88	10200,00	--	131376	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ								
105	Е0115-65-1 15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
			3,16	586,72	6,33	1854	20	1046	1,79	6
		м2		312,75	2,39	988	8	105	0,01	--
106	Е0115-64-3 15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
			3,16	123,28	3,43	390	11	249	0,46	1
		м2		73,73	1,31	233	4	105	0,01	--
107	Е0115-180-5 15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
			3,16	251,66	1,88	795	6	132	0,23	1
		м2		38,93	0,72	123	2	105	--	--
		ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ								
108	Е0115-53-1 15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм								
			15,8	99,52	0,60	1572	9	956	0,32	5
		м		57,38	0,23	907	4	105	--	--
109	Е0115-162-3 15-162-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная								
			3,16	82,14	1,75	260	6	63	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		18,45	0,65	58	2	105	--	--
		ВН-9 - 6 шт								
110	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке								
			379,5	965,99	28,84	366594	10946	320084	4,98	1890
		м2		927,00	10,15	351797	3852	90	0,04	16
111	С12031-45 3-1-45	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 1-1Н из алюминиевых сплавов								
			90	10600,00	--	954000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 0,55-1Н из алюминиевых сплавов								
			90	8120,00	--	730800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 17-1Н из алюминиевых сплавов								
			54	13100,00	--	707400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	С12031-46 3-1-46	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 15-1Н из алюминиевых сплавов								
			30	11900,00	--	357000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	С12031-62 3-1-62	Окна алюминиевые раздельные с распашной створкой и фрамугой под двойное остекление стеклом ОАР 18-1РФ из алюминиевых сплавов								
			36	27500,00	--	990000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/								
			379,5	-2320,00	--	-880440	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
117	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/								
			379,5	10200,00	--	3870900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ								
118	Е0115-65-1 15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
			34,2	586,72	6,33	20066	216	11317	1,79	61
		м2		312,75	2,39	10696	82	105	0,01	--
119	Е0115-64-3 15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
			34,2	123,28	3,43	4216	117	2695	0,46	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		73,73	1,31	2522	45	105	0,01	--
120	Е0115-180-5 15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску								
			34,2	251,66	1,88	8607	64	1424	0,23	8
		м2		38,93	0,72	1331	25	105	--	--
		ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ								
121	Е0115-53-1 15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм								
			171	99,52	0,60	17018	103	10344	0,32	55
		м		57,38	0,23	9812	39	105	--	--
122	Е0115-162-3 15-162-3	Окраска фасадов слюлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная								
			34,2	82,14	1,75	2809	60	686	0,11	4
		м2		18,45	0,65	631	22	105	--	--
		ВН-12 - 2 шт								
123	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке								
			38,4	965,99	28,84	37094	1108	32388	4,98	191
		м2		927,00	10,15	35597	390	90	0,04	2
124	С12031-45 3-1-45	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 0,8-0,8Н из алюминиевых сплавов								
			8	10600,00	--	84800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 0,6-0,8Н из алюминиевых сплавов								
			12	8120,00	--	97440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 17-08Н из алюминиевых сплавов								
			12	13100,00	--	157200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С12031-46 3-1-46	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 15-08Н из алюминиевых сплавов								
			4	11900,00	--	47600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С12031-58 3-1-58	Окна алюминиевые раздельные с распашной створкой под двойное остекление стеклом ОАР 15-09Р из алюминиевых сплавов								
			2	16600,00	--	33200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	С12031-56 3-1-56	Окна алюминиевые раздельные с нижнеподвесной створкой под двойное остекление стеклом ОАР 08-08Р из алюминиевых сплавов								
			4	16600,00	--	66400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/								
		м2	38,4	-2320,00 --	-- --	-89088 --	-- --	-- --	-- --	-- --
131	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/								
		м2	38,4	10200,00 --	-- --	391680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ								
132	Е0115-65-1 15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
		м2	7,36	586,72 312,75	6,33 2,39	4318 2302	47 18	2435 105	1,79 0,01	13 --
133	Е0115-64-3 15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
		м2	7,36	123,28 73,73	3,43 1,31	907 543	25 10	580 105	0,46 0,01	3 --
134	Е0115-180-5 15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
		м2	7,36	251,66 38,93	1,88 0,72	1852 287	14 5	306 105	0,23 --	2 --
		ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ								
135	Е0115-53-1 15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм								
		м	36,8	99,52 57,38	0,60 0,23	3662 2112	22 8	2226 105	0,32 --	12 --
136	Е0115-162-3 15-162-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная								
		м2	7,36	82,14 18,45	1,75 0,65	605 136	13 5	148 105	0,11 --	1 --
		ВН-16 - 6 шт								
137	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке								
		м2	60,48	965,99 927,00	28,84 10,15	58423 56065	1744 614	51011 90	4,98 0,04	301 2
138	С12031-53 3-1-53	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 21-12Н из алюминиевых сплавов								
		шт	12	15000,00 --	-- --	180000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
139	С12031-59 3-1-59	Окна алюминиевые раздельные с распашной створкой под двойное остекление стеклом ОАР 12-12Р из алюминиевых сплавов								
		шт	12	18500,00 --	-- --	222000 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	С12031-61 3-1-61	Окна алюминиевые раздельные с распашной створкой под двойное остекление стеклом ОАР 18-12Р из алюминиевых сплавов								
		шт	6	20300,00 –	– –	121800 –	– –	– –	– –	– –
141	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/								
		м2	60,48	-2320,00 –	– –	-140314 –	– –	– –	– –	– –
142	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/								
		м2	60,48	10200,00 –	– –	616896 –	– –	– –	– –	– –
		ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ								
143	Е0115-65-1 15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
		м2	21,6	586,72 312,75	6,33 2,39	12673 6755	137 52	7147 105	1,79 0,01	39 --
144	Е0115-64-3 15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
		м2	21,6	123,28 73,73	3,43 1,31	2663 1593	74 28	1702 105	0,46 0,01	10 --
145	Е0115-180-5 15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску								
		м2	21,6	251,66 38,93	1,88 0,72	5436 841	41 16	899 105	0,23 –	5 --
		ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ								
146	Е0115-53-1 15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм								
		м	108	99,52 57,38	0,60 0,23	10748 6197	65 25	6533 105	0,32 –	35 --
147	Е0115-162-3 15-162-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная								
		м2	21,6	82,14 18,45	1,75 0,65	1774 399	38 14	433 105	0,11 –	2 --
		ВН-20 - 12 шт								
148	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке								
		м2	38,88	965,99 927,00	28,84 10,15	37558 36042	1121 395	32793 90	4,98 0,04	194 2
149	С12031-62 3-1-62	Окна алюминиевые раздельные с распашной створкой и фрамугой под двойное остекление стеклом ОАР 18-09РФ из алюминиевых сплавов								
		шт	12	27500,00 –	– –	330000 –	– –	– –	– –	– --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 18-09Н из алюминиевых сплавов								
		шт	24	13100,00	--	314400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
151	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/								
		м2	38,88	-2320,00	--	-90202	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
152	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/								
		м2	38,88	10200,00	--	396576	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ								
153	Е0115-65-1 15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
		м2	12,96	586,72	6,33	7604	82	4288	1,79	23
				312,75	2,39	4053	31	105	0,01	--
154	Е0115-64-3 15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
		м2	12,96	123,28	3,43	1598	44	1021	0,46	6
				73,73	1,31	956	17	105	0,01	--
155	Е0115-180-5 15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску								
		м2	12,96	251,66	1,88	3262	24	540	0,23	3
				38,93	0,72	505	9	105	--	--
		ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ								
156	Е0115-53-1 15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм								
		м	64,8	99,52	0,60	6449	39	3920	0,32	21
				57,38	0,23	3718	15	105	--	--
157	Е0115-162-3 15-162-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная								
		м2	12,96	82,14	1,75	1065	23	260	0,11	1
				18,45	0,65	239	8	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15179878	20821			3763
			Тенге			694489	7383			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6093255				
	Материалы -		Тенге			33906				
	Всего заработная плата -		Тенге				91562			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5901751				
	Местные материалы -		Тенге			64771				
		Накладные расходы -	Тенге			96141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14421			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			371364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6560759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							572
		Сметная заработная плата -	Тенге				105983			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9086623				
	Материалы -		Тенге			6609				
	Всего заработная плата -		Тенге				610310			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8457530				
		Накладные расходы -	Тенге			549279				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							275
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				82392			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			578154				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10214056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3545
		Сметная заработная плата -	Тенге				692701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16774815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4117
		Сметная заработная плата -	Тенге				798685			
		РАЗДЕЛ 4.ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ								
		ВВ-1 - 17 шт								
158	Е0109-45-3 9-45-3	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке**								
			72,59	965,99	28,84	70121	2094	61225	4,98	361
		м2		927,00	10,15	67291	737	90	0,04	3
159	С12031-12 3-1-12	**Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П**								
			53,55	14900,00	--	797895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	С11011-815 1-1-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**								
			17	844,00	--	14348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	С12031-43 3-1-43	**Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 0575-09Н из алюминиевых сплавов**								
			34	8120,00	--	276080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	С12031-43 3-1-43	**Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-07Н из алюминиевых сплавов**								
			34	8120,00	--	276080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	С12031-49 3-1-49	**Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 19-0575Н из алюминиевых сплавов**								
			34	13100,00	--	445400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	шт	–	–	–	–	–	–	–
			126,14	-2320,00	–	-292645	–	–	–	–
			м2	–	–	–	–	–	–	–
165	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/								
			126,14	10200,00	–	1286628	–	–	–	–
			м2	–	–	–	–	–	–	–
166	Е0109-53-2 9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали								
			5,0456	9850,48	1162,95	49702	5868	33901	46,60	235
			т	7357,50	108,00	37123	545	90	0,53	3
167	Е0109-62-3 9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах								
			5,0456	27935,09	9375,11	140949	47303	83952	91,00	459
			т	16380,00	2107,33	82647	10633	90	7,36	37
168	С12021-87 2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб								
			5,0456	180100,00	–	908713	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
169	С11011-819 1-1-819	Петля накладная								
			34	40,00	–	1360	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
170	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
			17	844,00	–	14348	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
171	С11011-821 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная								
			34	308,00	–	10472	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
172	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			146,3224	148,40	0,07	21714	10	16596	0,65	95
			м2	108,00	0,02	15803	3	105	–	–
		ВВ-1ж - 17 шт								
173	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке								
			72,59	965,99	28,84	70121	2094	61225	4,98	361
			м2	927,00	10,15	67291	737	90	0,04	3
174	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П								
			53,55	14900,00	–	797895	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	17	844,00 --	-- --	14348 --	-- --	-- --	-- --	-- --
176	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 0575-09Н из алюминиевых сплавов шт	34	8120,00 --	-- --	276080 --	-- --	-- --	-- --	-- --
177	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-07Н из алюминиевых сплавов шт	34	8120,00 --	-- --	276080 --	-- --	-- --	-- --	-- --
178	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 19-0575Н из алюминиевых сплавов шт	34	13100,00 --	-- --	445400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
179	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/ м2	126,14	-2320,00 --	-- --	-292645 --	-- --	-- --	-- --	-- --
180	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/ м2	126,14	10200,00 --	-- --	1286628 --	-- --	-- --	-- --	-- --
181	Е0109-53-2 9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т	5,0456	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	49702 37123	5868 545	33901 90	46,60 0,53	235 3
182	Е0109-62-3 9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	5,0456	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	140949 82647	47303 10633	83952 90	91,00 7,36	459 37
183	С12021-87 2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	5,0456	180100,00 --	-- --	908713 --	-- --	-- --	-- --	-- --
184	С11011-819 1-1-819	Петля накладная шт	34	40,00 --	-- --	1360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
185	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	17	844,00 --	-- --	14348 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	С11011-821 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	34	308,00	--	10472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	146,3224	148,40	0,07	21714	10	16596	0,65	95
		м2		108,00	0,02	15803	3	105	--	--
		ВВ-2 - 6 шт								
188	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	24,78	965,99	28,84	23937	715	20900	4,98	123
		м2		927,00	10,15	22971	252	90	0,04	1
189	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15Н	18,9	14900,00	--	281610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	6	844,00	--	5064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 0575-09Н из алюминиевых сплавов	12	8120,00	--	97440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-07Н из алюминиевых сплавов	12	8120,00	--	97440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 19-0575Н из алюминиевых сплавов	12	13100,00	--	157200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	43,68	-2320,00	--	-101338	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
195	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/	43,68	10200,00	--	445536	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	Е0109-53-2 9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1,7472 т	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	17211 12855	2032 189	11739 90	46,60 0,53	81 1
197	Е0109-62-3 9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,7472 т	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	48808 28619	16380 3682	29071 90	91,00 7,36	159 13
198	С12021-87 2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	1,7472 т	180100,00 –	– –	314671 –	– –	– –	– –	– –
199	С11011-819 1-1-819	Петля накладная	12 шт	40,00 –	– –	480 –	– –	– –	– –	– –
200	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	6 шт	844,00 –	– –	5064 –	– –	– –	– –	– –
201	С11011-821 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	12 шт	308,00 –	– –	3696 –	– –	– –	– –	– –
202	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	50,6688 м2	148,40 108,00	0,07 0,02	7519 5472	4 1	5747 105	0,65 –	33 –
		ВВ-3 - 6 шт								
203	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	23,1 м2	965,99 927,00	28,84 10,15	22314 21414	666 234	19483 90	4,98 0,04	115 1
204	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П	18,9 шт	14900,00 –	– –	281610 –	– –	– –	– –	– –
205	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	6 шт	844,00 –	– –	5064 –	– –	– –	– –	– –
206	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 0575-09Н из алюминиевых сплавов	12 шт	8120,00 –	– –	97440 –	– –	– –	– –	– –
207	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-07Н из алюминиевых сплавов	12 шт	8120,00 –	– –	97440 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 19-0575Н из алюминиевых сплавов								
		шт	12	13100,00 --	-- --	157200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
209	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/								
		м2	42	-2320,00 --	-- --	-97440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
210	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/								
		м2	42	10200,00 --	-- --	428400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
211	Е0109-53-2 9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали								
		т	1,68	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	16549 12361	1954 181	11288 90	46,60 0,53	78 1
212	Е0109-62-3 9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах								
		т	1,68	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	46931 27518	15750 3540	27953 90	91,00 7,36	153 12
213	С12021-87 2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб								
		т	1,68	180100,00 --	-- --	302568 --	-- --	-- --	-- --	-- --
214	С11011-819 1-1-819	Петля накладная								
		шт	12	40,00 --	-- --	480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
215	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	6	844,00 --	-- --	5064 --	-- --	-- --	-- --	-- --
216	С11011-821 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная								
		шт	12	308,00 --	-- --	3696 --	-- --	-- --	-- --	-- --
217	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	48,72	148,40 108,00	0,07 0,02	7230 5262	3 1	5526 105	0,65 --	31 --
		ВВ-4 - 11 шт								
218	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке								
		м2	48,51	965,99 927,00	28,84 10,15	46860 44969	1399 492	40915 90	4,98 0,04	242 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15Н								
		шт	34,65	14900,00 –	– –	516285 –	– –	– –	– –	– –
220	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	11	844,00 –	– –	9284 –	– –	– –	– –	– –
221	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 0575-09Н из алюминиевых сплавов								
		шт	22	8120,00 –	– –	178640 –	– –	– –	– –	– –
222	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-07Н из алюминиевых сплавов								
		шт	22	8120,00 –	– –	178640 –	– –	– –	– –	– –
223	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 19-0575Н из алюминиевых сплавов								
		шт	22	13100,00 –	– –	288200 –	– –	– –	– –	– –
224	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/								
		м2	83,16	-2320,00 –	– –	-192931 –	– –	– –	– –	– –
225	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/								
		м2	83,16	10200,00 –	– –	848232 –	– –	– –	– –	– –
226	Е0109-53-2 9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали								
		т	3,3264	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	32767 24474	3868 359	22350 90	46,60 0,53	155 2
227	Е0109-62-3 9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах								
		т	3,3264	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	92923 54486	31185 7010	55347 90	91,00 7,36	303 24
228	С12021-87 2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб								
		т	3,3264	180100,00 –	– –	599085 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	С11011-819 1-1-819	Петля накладная	22	40,00	--	880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	11	844,00	--	9284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
231	С11011-821 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	22	308,00	--	6776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	96,4656	148,40	0,07	14315	7	10941	0,65	62
		м2		108,00	0,02	10418	2	105	--	--
		ВВ-5 - 4 шт								
233	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	12,04	965,99	28,84	11631	347	10155	4,98	60
		м2		927,00	10,15	11161	122	90	0,04	--
234	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П	12,6	14900,00	--	187740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844,00	--	3376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
236	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 0575-09Н из алюминиевых сплавов	4	8120,00	--	32480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-07Н из алюминиевых сплавов	8	8120,00	--	64960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
238	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 19-0575Н из алюминиевых сплавов	4	13100,00	--	52400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
239	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	24,64	-2320,00	--	-57165	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/								
		м2	24,64	10200,00 –	– –	251328 –	– –	– –	– –	– –
241	Е0109-53-2 9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали								
		т	0,9856	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	9709 7252	1146 106	6622 90	46,60 0,53	46 1
242	Е0109-62-3 9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах								
		т	0,9856	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	27533 16144	9240 2077	16399 90	91,00 7,36	90 7
243	С12021-87 2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб								
		т	0,9856	180100,00 –	– –	177507 –	– –	– –	– –	– –
244	С11011-819 1-1-819	Петля накладная								
		шт	8	40,00 –	– –	320 –	– –	– –	– –	– –
245	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	4	844,00 –	– –	3376 –	– –	– –	– –	– –
246	С11011-821 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная								
		шт	8	308,00 –	– –	2464 –	– –	– –	– –	– –
247	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	28,5824	148,40 108,00	0,07 0,02	4242 3087	2 1	3242 105	0,65 –	18 –
		ВВ-6ж - 12 шт								
248	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке								
		м2	63	965,99 927,00	28,84 10,15	60858 58401	1817 639	53136 90	4,98 0,04	314 3
249	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П								
		шт	37,8	14900,00 –	– –	563220 –	– –	– –	– –	– –
250	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	12	844,00 –	– –	10128 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-09Н из алюминиевых сплавов								
		шт	24	8120,00 --	-- --	194880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
252	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-07Н из алюминиевых сплавов								
		шт	24	8120,00 --	-- --	194880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
253	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 19-075Н из алюминиевых сплавов								
		шт	24	13100,00 --	-- --	314400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
254	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/								
		м2	100,8	-2320,00 --	-- --	-233856 --	-- --	-- --	-- --	-- --
255	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/								
		м2	100,8	10200,00 --	-- --	1028160 --	-- --	-- --	-- --	-- --
256	Е0109-53-2 9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали								
		т	4,032	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	39717 29665	4689 435	27091 90	46,60 0,53	188 2
257	Е0109-62-3 9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах								
		т	4,032	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	112634 66044	37800 8497	67087 90	91,00 7,36	367 30
258	С12021-87 2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб								
		т	4,032	180100,00 --	-- --	726163 --	-- --	-- --	-- --	-- --
259	С11011-819 1-1-819	Петля накладная								
		шт	24	40,00 --	-- --	960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
260	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	12	844,00 --	-- --	10128 --	-- --	-- --	-- --	-- --
261	С11011-821 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная								
		шт	24	308,00 --	-- --	7392 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		ВВ-7 - 1 шт	116,928 м2	148,40 108,00	0,07 0,02	17352 12628	8 2	13262 105	0,65 --	76 --
263	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	9,17 м2	965,99 927,00	28,84 10,15	8858 8501	264 93	7734 90	4,98 0,04	46 --
264	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П	3,15 шт	14900,00 --	-- --	46935 --	-- --	-- --	-- --	-- --
265	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1 шт	844,00 --	-- --	844 --	-- --	-- --	-- --	-- --
266	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-09Н из алюминиевых сплавов	4 шт	8120,00 --	-- --	32480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
267	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-07Н из алюминиевых сплавов	2 шт	8120,00 --	-- --	16240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
268	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 19-075Н из алюминиевых сплавов	4 шт	13100,00 --	-- --	52400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
269	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	12,32 м2	-2320,00 --	-- --	-28582 --	-- --	-- --	-- --	-- --
270	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/	12,32 м2	10200,00 --	-- --	125664 --	-- --	-- --	-- --	-- --
271	Е0109-53-2 9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,4928 т	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	4854 3626	573 53	3311 90	46,60 0,53	23 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	Е0109-62-3 9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах								
		т	0,4928	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	13766 8072	4620 1038	8200 90	91,00 7,36	45 4
273	С12021-87 2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб								
		т	0,4928	180100,00 –	– –	88753 –	– –	– –	– –	– –
274	С11011-819 1-1-819	Петля накладная								
		шт	2	40,00 –	– –	80 –	– –	– –	– –	– –
275	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	1	844,00 –	– –	844 –	– –	– –	– –	– –
276	С11011-821 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная								
		шт	2	308,00 –	– –	616 –	– –	– –	– –	– –
277	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	14,2912	148,40 108,00	0,07 0,02	2121 1543	1 –	1621 105	0,65 –	9 –
		ВВ-8 - 7 шт								
278	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке								
		м2	87,71	965,99 927,00	28,84 10,15	84727 81307	2530 890	73978 90	4,98 0,04	437 4
279	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П								
		шт	22,05	14900,00 –	– –	328545 –	– –	– –	– –	– –
280	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	7	844,00 –	– –	5908 –	– –	– –	– –	– –
281	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-07Н из алюминиевых сплавов								
		шт	14	8120,00 –	– –	113680 –	– –	– –	– –	– –
282	С12031-45 3-1-45	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 09-1Н из алюминиевых сплавов								
		шт	28	10600,00 –	– –	296800 –	– –	– –	– –	– –
283	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 18-09Н из алюминиевых сплавов								
			28	13100,00	–	366800	–	–	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
284	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	шт		--	--	--	--	--	--	--
				109,76	-2320,00	--	-254643	--	--	--	--
285	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/	м2		--	--	--	--	--	--	--
				109,76	10200,00	--	1119552	--	--	--	--
286	Е0109-53-2 9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	м2		--	--	--	--	--	--	--
				4,3904	9850,48	1162,95	43248	5106	29499	46,60	205
287	Е0109-62-3 9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т		7357,50	108,00	32302	474	90	0,53	2
				4,3904	27935,09	9375,11	122646	41160	73050	91,00	400
288	С12021-87 2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т		16380,00	2107,33	71915	9252	90	7,36	32
				4,3904	180100,00	--	790711	--	--	--	--
289	С11011-819 1-1-819	Петля накладная	т		--	--	--	--	--	--	--
				14	40,00	--	560	--	--	--	--
290	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт		--	--	--	--	--	--	--
				7	844,00	--	5908	--	--	--	--
291	С11011-821 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт		--	--	--	--	--	--	--
				14	308,00	--	4312	--	--	--	--
292	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	шт		--	--	--	--	--	--	--
				127,3216	148,40	0,07	18894	9	14441	0,65	82
		ВВ-9 - 12 шт	м2		108,00	0,02	13751	3	105	--	--
293	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	м2								
				57,96	965,99	28,84	55989	1672	48885	4,98	289
294	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П	м2		927,00	10,15	53729	588	90	0,04	2
				37,8	14900,00	--	563220	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	12	844,00 –	– –	10128 –	– –	– –	– –	– –
296	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 0675-09Н из алюминиевых сплавов шт	24	8120,00 –	– –	194880 –	– –	– –	– –	– –
297	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-07Н из алюминиевых сплавов шт	24	8120,00 –	– –	194880 –	– –	– –	– –	– –
298	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 19-0675Н из алюминиевых сплавов шт	24	13100,00 –	– –	314400 –	– –	– –	– –	– –
299	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/ м2	95,76	-2320,00 –	– –	-222163 –	– –	– –	– –	– –
300	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/ м2	95,76	10200,00 –	– –	976752 –	– –	– –	– –	– –
301	Е0109-53-2 9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т	3,8304	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	37731 28182	4455 414	25736 90	46,60 0,53	178 2
302	Е0109-62-3 9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	3,8304	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	107003 62742	35910 8072	63732 90	91,00 7,36	349 28
303	С12021-87 2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	3,8304	180100,00 –	– –	689855 –	– –	– –	– –	– –
304	С11011-819 1-1-819	Петля накладная шт	24	40,00 –	– –	960 –	– –	– –	– –	– –
305	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	12	844,00 –	– –	10128 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	С11011-821 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	24	308,00	--	7392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
307	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	111,0816	148,40	0,07	16484	8	12599	0,65	72
		м2		108,00	0,02	11997	2	105	--	--
		ВВ-10 - 9 шт								
308	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	92,61	965,99	28,84	89461	2671	78111	4,98	461
		м2		927,00	10,15	85849	940	90	0,04	4
309	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15Н	28,35	14900,00	--	422415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
310	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	9	844,00	--	7596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
311	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-07Н из алюминиевых сплавов	18	8120,00	--	146160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
312	С12031-45 3-1-45	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 09-0825Н из алюминиевых сплавов	36	10600,00	--	381600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
313	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 18-0825Н из алюминиевых сплавов	36	13100,00	--	471600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
314	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	120,96	-2320,00	--	-280627	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
315	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/	120,96	10200,00	--	1233792	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316	Е0109-53-2 9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	4,8384 т	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	47661 35599	5627 523	32509 90	46,60 0,53	225 3
317	Е0109-62-3 9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	4,8384 т	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	135161 79253	45361 10196	80504 90	91,00 7,36	440 36
318	С12021-87 2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	4,8384 т	180100,00 --	-- --	871396 --	-- --	-- --	-- --	-- --
319	С11011-819 1-1-819	Петля накладная	18 шт	40,00 --	-- --	720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
320	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	9 шт	844,00 --	-- --	7596 --	-- --	-- --	-- --	-- --
321	С11011-821 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	18 шт	308,00 --	-- --	5544 --	-- --	-- --	-- --	-- --
322	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	140,3136 м2	148,40 108,00	0,07 0,02	20822 15154	10 3	15915 105	0,65 --	91 --
		ВВ-11 - 5 шт								
323	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	62,65 м2	965,99 927,00	28,84 10,15	60519 58077	1807 636	52841 90	4,98 0,04	312 3
324	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П	15,75 шт	14900,00 --	-- --	234675 --	-- --	-- --	-- --	-- --
325	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5 шт	844,00 --	-- --	4220 --	-- --	-- --	-- --	-- --
326	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-07Н из алюминиевых сплавов	10 шт	8120,00 --	-- --	81200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
327	С12031-45 3-1-45	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 09-1Н из алюминиевых сплавов	20 шт	10600,00 --	-- --	212000 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
328	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 18-09Н из алюминиевых сплавов								
		шт	20	13100,00 --	-- --	262000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
329	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/								
		м2	78,4	-2320,00 --	-- --	-181888 --	-- --	-- --	-- --	-- --
330	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/								
		м2	78,4	10200,00 --	-- --	799680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
331	Е0109-53-2 9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали								
		т	3,136	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	30891 23073	3647 339	21071 90	46,60 0,53	146 2
332	Е0109-62-3 9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах								
		т	3,136	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	87604 51368	29400 6609	52179 90	91,00 7,36	285 23
333	С12021-87 2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб								
		т	3,136	180100,00 --	-- --	564794 --	-- --	-- --	-- --	-- --
334	С11011-819 1-1-819	Петля накладная								
		шт	10	40,00 --	-- --	400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
335	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	5	844,00 --	-- --	4220 --	-- --	-- --	-- --	-- --
336	С11011-821 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная								
		шт	10	308,00 --	-- --	3080 --	-- --	-- --	-- --	-- --
337	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	90,944	148,40 108,00	0,07 0,02	13496 9822	6 2	10315 105	0,65 --	59 --
		ВВ-13 -4 шт								
338	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в								
		м2	13,16	965,99 927,00	28,84 10,15	12712 12199	380 134	11100 90	4,98 0,04	66 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	С12031-12 3-1-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15Н								
		шт	12,6	14900,00 –	– –	187740 –	– –	– –	– –	– –
340	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	4	844,00 –	– –	3376 –	– –	– –	– –	– –
341	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 0575-09Н из алюминиевых сплавов								
		шт	4	8120,00 –	– –	32480 –	– –	– –	– –	– –
342	С12031-43 3-1-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 075-07Н из алюминиевых сплавов								
		шт	8	8120,00 –	– –	64960 –	– –	– –	– –	– –
343	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 19-0575Н из алюминиевых сплавов								
		шт	4	13100,00 –	– –	52400 –	– –	– –	– –	– –
344	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/								
		м2	25,76	-2320,00 –	– –	-59763 –	– –	– –	– –	– –
345	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3,8 мм мультифункциональное -16-3,8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/								
		м2	25,76	10200,00 –	– –	262752 –	– –	– –	– –	– –
346	Е0109-53-2 9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали								
		т	1,0304	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	10150 7581	1198 111	6923 90	46,60 0,53	48 1
347	Е0109-62-3 9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах								
		т	1,0304	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	28784 16878	9660 2171	17144 90	91,00 7,36	94 8
348	С12021-87 2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб								
		т	1,0304	180100,00 –	– –	185575 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349	С11011-819 1-1-819	Петля накладная								
		шт	8	40,00 --	-- --	320 --	-- --	-- --	-- --	-- --
350	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	4	844,00 --	-- --	3376 --	-- --	-- --	-- --	-- --
351	С11011-821 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная								
		шт	8	308,00 --	-- --	2464 --	-- --	-- --	-- --	-- --
352	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	29,8816	148,40 108,00	0,07 0,02	4434 3227	2 1	3389 105	0,65 --	19 --
		ВВ-16 -3 шт								
353	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке								
		м2	22,68	965,99 927,00	28,84 10,15	21909 21024	654 230	19129 90	4,98 0,04	113 1
354	С12031-45 3-1-45	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 09-09Н из алюминиевых сплавов								
		шт	9	10600,00 --	-- --	95400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
355	С12031-49 3-1-49	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 18-09Н из алюминиевых сплавов								
		шт	9	13100,00 --	-- --	117900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
356	С11011-1360 1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/								
		м2	22,68	-2320,00 --	-- --	-52618 --	-- --	-- --	-- --	-- --
357	С11011-1370 1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом и эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СЭ /ГОСТ 24866-99/								
		м2	22,68	10200,00 --	-- --	231336 --	-- --	-- --	-- --	-- --
358	Е0109-53-2 9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали								
		т	0,9072	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	8936 6675	1055 98	6095 90	46,60 0,53	42 --
359	Е0109-62-3 9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах								
		т	0,9072	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	25343 14860	8505 1912	15095 90	91,00 7,36	83 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	С12021-87 2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб								
		т	0,9072	180100,00 –	– –	163387 –	– –	– –	– –	– –
361	С11011-819 1-1-819	Петля накладная								
		шт	6	40,00 –	– –	240 –	– –	– –	– –	– –
362	С11011-815 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	3	844,00 –	– –	2532 –	– –	– –	– –	– –
363	С11011-821 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная								
		шт	6	308,00 –	– –	1848 –	– –	– –	– –	– –
364	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	26,3088	148,40 108,00	0,07 0,02	3904 2841	2 1	2984 105	0,65 –	17 –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			30790194	445858			9629
			Тенге			1702076	96443			347
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8419619				
	Материалы -		Тенге			47349				
	Всего заработная плата -		Тенге				126832			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8245380				
		Накладные расходы -	Тенге			133173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19976			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			513168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9065961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							825
		Сметная заработная плата -	Тенге				146808			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22370574				
	Материалы -		Тенге			148837				
	Всего заработная плата -		Тенге				1671687			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20200694				
		Накладные расходы -	Тенге			1504518				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							752
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				225678			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1432506				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25307598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9970
		Сметная заработная плата -	Тенге				1897365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			34373559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10795
		Сметная заработная плата -	Тенге				2044173			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛОК								
365	Е0115-64-4 15-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**								
		м2	5099,75	170,60 102,11	3,94 1,49	870017 520735	20093 7599	554751 105	0,55 0,01	2823 37
366	Е0115-180-8 15-180-8	**Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков**								
		м2	10199,5	413,80 144,45	2,81 1,06	4220553 1473318	28661 10811	1558336 105	0,81 0,01	8292 53
367	Е0115-180-2 15-180-2	**Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**								
		м2	10664,4	200,36 24,53	1,65 0,63	2136719 261598	17596 6719	281732 105	0,15 –	1642 32
368	Е0115-180-8 15-180-8	**Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков**								
		м2	3199,32	413,80 144,45	2,81 1,06	1323879 462142	8990 3391	488810 105	0,81 0,01	2601 17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**8551168**	**75340**			**15358**
			Тенге			**2717793**	**28520**			**139**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8551168**				
	Материалы -		Тенге			**5429612**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2746313**			
	Местные материалы -		Тенге			**328424**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2883628**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1442**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**432544**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**686088**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12120884**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16939**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3178857**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**12120884**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16939**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3178857**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**59701898**	**647731**			**30498**
			Тенге			**5415467**	**163188**			**652**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**27154715**				
	Материалы -		Тенге			**5656462**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3166827**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**17831651**				
	Местные материалы -		Тенге			**418396**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3342953**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1671**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**501443**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1829860**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32327528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19607
		Сметная заработная плата -	Тенге				3668270			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32547183				
	Материалы -		Тенге			173006				
	Всего заработная плата -		Тенге				2411827			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29559185				
		Накладные расходы -	Тенге			2170644				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1085
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				325597			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2083070				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36800897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14300
		Сметная заработная плата -	Тенге				2737424			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			69128426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33907
		Сметная заработная плата -	Тенге				6405694			

ОТОПЛЕНИЕ. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
1	Ц0108-482-14 8-482-14	**Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т**								
		шт	11	686,90	28,90	7556	318	4423	2,00	22
				421,00	2,30	4631	25	95	0,01	--
2	С131005-14 10-5-14 Изм. и доп.вып.19	**Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения фланцевый**								
		шт.	11	35067,00	--	385737	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0112-630-1 12-630-1	**Компенсаторы стальные на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода до 100 мм**								
		шт	2	1243,00	145,00	2486	290	1672	5,00	10
				911,00	18,00	1822	36	90	0,10	--
4	С130905-2094 9-5-2094 Изм. и доп. вып. 22	**Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 27036-86**								
		шт.	2	26251,00	--	52502	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			448281	608			32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			6453	61			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10042				
	Материалы -		Тенге			2981				
	Всего заработная плата -		Тенге				6514			
		Накладные расходы -	Тенге			6096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				914			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			968				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				7429			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			438239				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			438239				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26294				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			464533				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			481639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				7429			
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ								
5	Е0118-22-1 18-22-1	**Установка термостатическойголовки**	593	163,37	1,62	96878	959	110822	0,80	476
		комплект		146,00	–	86579	--	128	–	--
6	С130905-1601 9-5-1601 Изм. и доп.вып.19	**Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	593	2535,00	–	1503255	--	–	–	--
		шт.		–	–	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1600133	959			476
			Тенге			86579	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1600133				
	Материалы -		Тенге			9340				
	Всего заработная плата -		Тенге				86579			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1503255				
	Сдача и испытание -		Тенге			2550				
		Накладные расходы -	Тенге			110822				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16623			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102657				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1813612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							532
		Сметная заработная плата -	Тенге				103203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1813612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							532
		Сметная заработная плата -	Тенге				103203			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2048414	1567			508
			Тенге			93032	61			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10042				
		Материалы -	Тенге			2981				
		Всего заработная плата -	Тенге				6514			
		Накладные расходы -	Тенге			6096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				914			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			968				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			17106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				7429			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2038372				
		Материалы -	Тенге			9340				
		Всего заработная плата -	Тенге				86579			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1941494				
		Сдача и испытание -	Тенге			2550				
		Накладные расходы -	Тенге			110822				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16623			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128952				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2278146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							532
		Сметная заработная плата -	Тенге				103203			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2295251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							567
		Сметная заработная плата -	Тенге				110631			

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	75-7-28 75-7-28	**Лифт грузовой,** **типа ПГ-1005В, грузоподъемность- 630-1000 кг, скорость- 1 м/с, количество остановок- 3, кабина: ширина- 1500, глубина- 2000**	3	**1879100,00**	--	**5637300**	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
2	У214-31-2 У3-1-1	**Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, на 6 остановках, при высоте шахты 22,5 м, грузоподъемность до 1000 кг, а)Монтажные работы**	3	**224787,58**	**53870,00**	**674363**	**161610**	**321945**	**667,00**	**2001**
		лифт		**106740,00**	**12340,00**	**320220**	**37020**	**90,12**	**72,00**	**216**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	У214-31-22 У3-1-5	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, добавлять или исключать при изменении количества остановок на каждую остановку для лифта грузоподъемностью до 1000 кг, а)Монтажные работы /до 3 остановок/								
			9	-13240,16	-1224,00	-119161	-11016	-52577	-39,00	-351
		остановк		-6210,00	-281,00	-55890	-2529	90	-2,00	-18
4	У214-31-38 У3-1-9	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, добавлять или исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемностью до 1000 кг, а)Монтажные работы /до 10,5 м/								
			36	-2809,01	--	-101124	--	-49751	-10,00	-360
		м высоты		-1535,00	--	-55260	--	90,03	--	--
5	75-7-28 75-7-28	Лифт грузовой, типа ПГ-1005В, грузоподъемность- 630-1000 кг, скорость- 1 м/с, количество остановок- 2, кабина: ширина- 1500, глубина- 2000								
			2	1879100,00	--	3758200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
6	У214-31-2 У3-1-1	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, на 6 остановках, при высоте шахты 22,5 м, грузоподъемность до 1000 кг, а)Монтажные работы								
			2	224787,58	53870,00	449575	107740	214630	667,00	1334
		лифт		106740,00	12340,00	213480	24680	90,12	72,00	144
7	У214-31-22 У3-1-5	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, добавлять или исключать при изменении количества остановок на каждую остановку для лифта грузоподъемностью до 1000 кг, а)Монтажные работы /до 2 остановок/								
			8	-13240,16	-1224,00	-105921	-9792	-46735	-39,00	-312
		остановк		-6210,00	-281,00	-49680	-2248	90	-2,00	-16
8	У214-31-38 У3-1-9	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, добавлятьили исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемностью до 1000 кг, а)Монтажныеработы								
			30	-2809,01	--	-84270	--	-41459	-10,00	-300
		м высоты		-1535,00	--	-46050	--	90,03	--	--
9	75-7-28 75-7-28	Лифт грузовой, типа ПГ-1005В, грузоподъемность- 630-1000 кг, скорость- 1 м/с, количество остановок- 3, кабина: ширина- 1500, глубина- 2000								
			1	1879100,00	--	1879100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
10	У214-31-2 У3-1-1	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, на 6 остановках, при высоте шахты 22,5 м, грузоподъемность до 1000 кг, а)Монтажные работы								
			1	224787,58	53870,00	224788	53870	107315	667,00	667
		лифт		106740,00	12340,00	106740	12340	90,12	72,00	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	У214-31-22 У3-1-5	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, добавлять или исключать при изменении количества остановок на каждую остановку для лифта грузоподъемностью до 1000 кг, а)Монтажные работы /до 3 остановок/								
			3	-13240,16	-1224,00	-39720	-3672	-17526	-39,00	-117
		останов		-6210,00	-281,00	-18630	-843	90	-2,00	-6
12	У214-31-38 У3-1-9	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, добавлять или исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемностью до 1000 кг, а)Монтажные работы /до 10,8 м/								
			12	-2809,01	--	-33708	--	-16584	-10,00	-120
		м высоты		-1535,00	--	-18420	--	90,03	--	--
13	75-7-61 75-7-61	Лифт больничный, типа ПБ-053М-01, на 2 остановки, Q-1600 кг, скорость 1 м/сек/								
			1	1747300,00	--	1747300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
14	У214-31-17 У3-1-4	Лифт больничный со скоростью движения кабины до 1 м/с, на 6 остановках, при высоте шахты 22,5 м, грузоподъемность до 5000 кг, а)Монтажные работы								
			1	308207,48	85000,00	308207	85000	153604	948,00	948
		лифт		151520,00	19000,00	151520	19000	90,08	111,00	111
15	У214-31-34 У3-1-8	Лифт больничный общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, добавлять или исключать при изменении количества остановок на каждую остановку для лифта грузоподъемностью до 5000 кг, а)Монтажные работы / до 3 остановок/								
			3	-17039,83	-2282,00	-51119	-6846	-19213	-54,00	-162
		останов		-8685,00	-538,00	-26055	-1614	69,44	-3,00	-9
16	У214-31-50 У3-1-12	Лифт больничный общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, добавлять или исключать за дополнительную шахтную дверь при проходной кабине для лифта грузоподъемностью до 5000 кг, а)Монтажные работы /- до 10,8 м/								
			12	-3241,01	--	-38892	--	-21204	-12,00	-144
		м высоты		-1964,00	--	-23568	--	89,97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14104916	376894			3084
			Тенге			498407	85806			494
Стоимость оборудования -			Тенге			13021900				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			13021900				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1083016				
Материалы -			Тенге			207715				
Всего заработная плата -			Тенге				584213			
		Накладные расходы -	Тенге			532445				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79867			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96928				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1712389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3844
		Сметная заработная плата -	Тенге				664080			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14734289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3844
		Сметная заработная плата -	Тенге				664080			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			86 157 966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38318
		Сметная заработная плата -	Тенге				7180405			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			13021900				
		Временные здания и сооружения 1,8%х0,8				**1 053 159**				
		ИТОГО:				**74 189 225**				
		Зимнее удорожание 1,5% с к=0,9				**1 001 555**				
		Выслуга лет 1%				**741 892**				
		Дополнительные отпуска 0,4%				**296 757**				
		Затраты на дополнительную оплату труда				**3 352 590**				
		ИТОГО:				**92 603 919**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года , коэф МРП= 2,557				**236 788 221**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				**4 735 764**				
		ИТОГО:				**241 523 985**				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,928336990726132				**224 215 650**				
		НДС 12%				**26 905 878**				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)				**251 121 528**				

Заказчик:
КФ "Қызылорда Игілігі"

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"