Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Талдыкорган «16» октября 2017г.

Заказчик ТОО «Жетысу - ОблГаз»; генеральный директор Тохтасунов Владимир Имтахунович; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО «Акниет-БН» « » 2017г.; директор Битибаев Нурлан Маратович; РК, г. Алматы, ул. Макатаева,117
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Жетысу - ОблГаз» « » 2017г. ; Байжуманов Ирбай аттестат эксперта № KZ49VJE00001158 от 28.08.2014г. дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «КАТЭК» « » 2017г. директор ТОО «КАТЭК» Нупов Кундуз Шамахович; Стагнеева Любовь Григорьевна, приказ от 05.09.2016 года №341
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 1 очередь - 2 пусковой комплекс
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу РК, Алматинская область, г. Талдыкорган.,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «28» июля 2016 г. №34-530; Акимат г. Талдыкорган Алматинской области
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области», KZ73REA00036027 от 13.09.2016г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «КАТЭК»; 112/15.12.2014-7-7.5.1;112/15.12.2014-7-7.5-1-ГСН; 112/15.12.2014-СМ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» по Алматинской области. Приказ №269-н/1 об утверждении проектно-сметной документации строительства газораспределительных сетей г.Талдкорган 1 очерель - 2 пусковой комплекс, согласно постановления № 37 от 27 января 2016г передана на баланс ТОО «Жетысу-ОблГаз», приказ №42/1-П от 30 июня 2016 года утверждена рабочая документация

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 13.09.2016;
месяц, год
окончание работ **14.04.2017**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 (двенадцать);
фактически, месяц: **7 (семь)**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный распределительный газопровод среднего давления	м	29446	29446	28258	28258
Подземный распределительный газопровод низкого давления	м	7520	7520	7304	7304

Надземный распределительный газопровод низкого давления	м	8602	8602	7464	7464
ГРПШ РДБК-50/25-2Н	м3/час	160-500	160-500	160-500	160-500
ГРПШ РДНК-400-2Н	м3/час	70-160	70-160	70-160	70-160
ГРПШ РДНК-400-2Н	м3/час	55-70	55-70	55-70	55-70
ГРПШ РДНК-32-2Н	м3/час	10-55	10-55	10-55	10-55
ГРПШ-10	м3/час	8,0	8,0	8,0	8,0
ГРПШ-6	м3/час	4,0	4,0	4,0	4,0

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность: - ПЭ DN315*18,7 мм	м	250	243
- ПЭ DN225*13,4 мм		3531	2650
- ПЭ DN160*9,5 мм		22	0
- ПЭ DN110*6,6 мм		2765	2730
- ПЭ DN90*5,4 мм		3642	3234
- ПЭ DN63*3,8 мм		21973	21970
- ПЭ DN32*2,3 мм		4783	4735
- Ст DN57*3,0 мм		4981	4064
Ст DN20*2,0 мм		3621	3400
Количество ГРПШ-6 ГРШ-10	шт	 393 324	 356 319

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Технологическое оборудование для ГРПШ поставляется ТОО «Завод промышленного газового оборудования»;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 825 478,73 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **424 939,51** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **268 661,104** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 664 117,78 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 339 951,578 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 214 928,89 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган 1 очередь - 2 пусковой комплекс

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: ТОО «Жетысу - ОблГаз»; генеральный директор Тохтасунов Владимир Имтахунович;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ТОО «Жетысу - ОблГаз»; генеральный директор Тохтасунов Владимир Имтахунович;

Эксперт технического надзора ТОО «Жетысу - ОблГаз» Байжуманов Ирбай

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «КАТЭК» директор Нулов Кундуз Шамахович

Представитель ТОО «КАТЭК» Стагнеева Любовь Григорьевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик: (генеральный подрядчик) Битибаев Нурлан Маратулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.