Счет-фактура № 00000000027 от 13 августа 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Догвор №458/13-26 от 17.04.13г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140008919, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140008919, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п. Батталханова, дом № 8

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туимебаева Илийского района Алматинской области	тг	1	13 971 300,00	13 971 300,00	12%	1 676 556,00	15 647 856,00	0	
Всего по счету:					**13 971 300,00**		**1 676 556,00**	**15 647 856,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н.А.

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі АҚ ЖОЛ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Республика Казахстан

МП

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

По объекту

Акт № 27 от 13 августа 2013 г.

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Основание: Договор №458/13-26 от 17.04.13г

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области	1	тг	15 647 856,00	15 647 856,00

Итого: 15 647 856,00

В том числе НДС 1 676 556,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 15 647 856,00 KZT

Пятнадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН: 991040001728
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО "Банк ЦентрКредит",
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

БИН: 050140008919
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8

Расчетный счет: KZ71070103KSN0904000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК",
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Поставщику

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Заказчик (застройщик) ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Илийского района»
Ген.подрядчик: ТОО «АК ЖОЛ»
Субподрядчик:

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 458/13-26	17.04.2013 г				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге) в ценах 2001 г	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС		в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наружные сети водопровода	58996997,31	13971300	21912175	5783460					1676556	15647856
Обеспечение договора 3 %	1769909,92	419139							50297	469436
Всего к оплате:	**57227087,39**	**13552161**	21912175	5783460					1626259	**15178420**

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик : ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Илийского района» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор: №458/13-26 от 17.04.2013 г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2500,00	27,84	26,18	69600	65450	0,01	29				
					1,66	7,20	4150	18000	0,03	63				
2.	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5000,00	35,29	33,19	176450	165950	0,01	73				
					2,10	9,13	10500	45648	0,03	159				
3.	E0101-162-2	Доработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	м3	248,15	294,75	--	73142	--	1,89	469				
					294,75	--	73142	--	--	--				
4.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	225,00	306,20	152,52	68895	34317	1,02	230				
					153,68	57,15	34578	12859	0,28	63				
5.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5000,00	6,48	6,48	32400	32400	--	--				
					--	2,10	--	10500	0,01	40				
6.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	9500,00	7,57	7,57	71915	71915	--	--				
					--	2,46	--	23370	0,01	89				
7.	E0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2	м3	18726,00	11,12	11,12	208233	208233	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см			--	3,97	--	74342	0,01	253
8.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием	км	0,10	1004877,47	10674,97	100488	1067	270,00	27
					48825,00	4032,00	4882	403	19,69	2
9.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 38 мм с гидравлическим испытанием	км	0,10	259350,88	6788,50	25935	679	253,00	25
					45675,00	2565,00	4568	256	12,52	1
10.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,10	228588,23	30337,38	22859	3034	204,80	20
					35550,00	11459,25	3555	1146	55,97	6
11.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,10	151044,59	29540,14	15104	2954	202,90	20
					35280,00	11160,00	3528	1116	54,50	5
12.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,10	8287,75	--	829	--	51,50	5
					8032,50	--	803	--	--	--
13.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,10	8097,13	--	810	--	51,50	5
					8032,50	--	803	--	--	--
14.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	2,50	58881,69	25695,31	147204	64238	194,00	485
					33075,00	6813,45	82688	17034	26,38	66
15.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	2,50	8287,75	--	20719	--	51,50	129
					8032,50	--	20081	--	--	--
16.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	10,00	300,56	225,63	3006	2256	0,41	4
					69,53	58,97	695	590	0,23	2
17.	Спр.лист	Переход полиэтилен-сталь 110х108	шт	10,00	5914,00	--	59140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Спр.лист	Отвод ,d 100мм	шт	2,00	4130,00	--	8260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-6-8	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300	км	0,02	265341,91	107441,86	5307	2149	577,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм при заделке раструбов асбестоцементом			96300,00	40587,75	1926	812	198,23	4
20.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием на переходах под автодорогой	км	0,05	1004877,47	10674,97	50244	534	270,00	14
					48825,00	4032,00	2441	202	19,69	1
21.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,05	8287,75	--	414	--	51,50	3
					8032,50	--	402	--	--	--
22.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,05	228588,23	30337,38	11429	1517	204,80	10
					35550,00	11459,25	1778	573	55,97	3
23.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	10,00	300,56	225,63	3006	2256	0,41	4
					69,53	58,97	695	590	0,23	2
24.	Спр.лист	Переход полимер-сталь	шт	10,00	5914,00	--	59140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	150,00	27,84	26,18	4176	3927	0,01	2
					1,66	7,20	249	1080	0,03	4
26.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	200,00	35,29	33,19	7058	6638	0,01	3
					2,10	9,13	420	1826	0,03	6
27.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	200,00	6,48	6,48	1296	1296	--	--
					--	2,10	--	420	0,01	2
28.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	100,00	21,55	4,52	2155	452	0,11	11
					17,03	--	1703	--	--	--
29.	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м2	100,00	25,65	--	2565	--	0,16	16
					25,65	--	2565	--	--	--
30.	Е0101-27-3	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59кВт/80 л.с/ с перемещением до 5 м	м3	200,00	7,57	7,57	1514	1514	--	--
					--	2,46	--	491	0,01	2
31.	Е0122-41-	Устройство круглых колодцев д=1,5	м3	56,00	25259,56	1879,87	1414535	105273	8,86	496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	м из сборного железобетона в сухих грунтах			1435,50	538,43	80388	30152	2,06	115
32.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев д=1,5 м из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	39,24	26881,96	1879,87	1054848	73766	8,86	348
					1435,50	538,43	56329	21128	2,06	81
33.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	20,00	18075,87	36,99	361517	740	1,82	36
					288,00	13,50	5760	270	0,07	1
34.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	26,00	411,46	17,71	10698	460	1,40	36
					231,75	6,75	6026	176	0,03	1
35.	С130902-5-3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	26,00	6480,00	--	168480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,87	247994,13	49389,75	215755	42969	312,70	272
					62775,00	18657,00	54614	16232	91,12	79
37.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,80	107786,81	398,18	86602	320	42,10	34
					6750,00	150,75	5423	121	0,74	1
	ИТОГО:						4565728	896306		2818
							464692	279337		1051

Накладные расходы :

На общестроительные работы	890365
Всего накладных расходов:	890365
Итого с накладными	5456093

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	327366
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5783460
Итого с временными, 2,48 %	5926890
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	6049577
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6073285
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6132554
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	13697353
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	273947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13971300
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1676556
Итого с НДС	15647856

Принял:

Сдал:

Счет-фактура № 00000000005 от 19 апреля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Догвор №458/13-26 от 17.04.13г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140008919, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140008919, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области	тг	1	11 717 829,46	11 717 829,46	12%	1 406 139,54	13 123 969,00	0	
Всего по счету:					**11 717 829,46**		**1 406 139,54**	**13 123 969,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н.А

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 5 от 19 апреля 2013 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"**

Основание: **Догвор №458/13-26 от 17.04.13г**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области	1	тг	13 123 969,00	13 123 969 00

Итого: 13 123 969,00

В том числе НДС 1 406 139,54

Всего оказано работ 1, на сумму 13 123 969,00 KZT

Тринадцать миллионов сто двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН: 991040001728
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)

Сырлыбаев К.К.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

БИН: 050140008919
Адрес: 0, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8
Расчетный счет: KZ71070103KSN0904000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

Начальник
(должность)

Тогузбаев М.Б.
(ФИО, подпись)

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Заказчик (застройщик) ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Илийского района»
Ген.подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»
Субподрядчик

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2013г
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		№ 458/13-26	17.04.2013 г					

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наружные сети водопровода	13529865	12080237	4999639	4999639					1449628	13529865
Обеспечение договора 3 %	405896	362407							43489	405896
Всего к оплате:	13123969	11717830	4999639	4999639					1406140	13123969

Заказчик:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик : ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Илийского района»

Подрядчик: ТОО «АК ЖОЛ»

Договор: №458/13-26 от 17.04.2013 г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и номер позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Эксп.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксп.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Эксп.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Эксп.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Приобретаемые материалы												
1.	С130804-2 83	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭВП 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	м	2532,00	371,00	--	939372	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
2.	С12021-28 8	Стоимость стремянок	т	2,00	134000,00	--	267850	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	54,00	8060,00	--	435240	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,19	47200,00	--	8896	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
5.	С12041-50	Стоимость ЗД-1	т	0,66	60300,00	--	39928	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	С130901-2 7	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	шт	5,00	584,00	--	2920	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
7.	С130901-2	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2	шт	700,00	328,00	--	229600	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		для воды, Ру 1,6 МПа /16 ктс/см2/, Ду 15 мм			--	--	--	--	--	--
8.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 ктс/см2/, Ду 100 мм	шт	332,00	492,00 --	-- --	163344 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	6,43	50600,00 --	-- --	325504 --	-- --	-- --	-- --
10.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	шт	400,00	5760,00 --	-- --	2304000 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Приобретаемые материалы								4716654

ИТОГО: 4716654 -- -- --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	4716654

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	282999
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4999653
Итого с временными, 2,48 %	5123644
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5229703
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5250198
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5301434
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	11843370
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	236867
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12080237
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1449628
Итого с НДС	13529865

Сдал :

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Мемлекеттік мекемесі ЖОЛАУШЫЛАР КЕЛІГІ ЖЕНІ ЖОЛАУШЫЛАР ТАСЫМАЛДАУ ЖОНАРЫ БЕЛІМІ

ДЛЯ ФОРМ №2

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Мемлекеттік мекемесі жолаушылар келігі және автомобиль жолдары бөлімі

Счет-фактура № 00000000021 от 11 июля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Догвор №458/13-26 от 17.04.13г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140008919, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140008919, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области	тг	1	12 760 668,62	12 760 668,62	12%	1 531 280,24	14 291 948,86	0	
Всего по счету:					**12 760 668,62**		**1 531 280,24**	**14 291 948,86**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н.С

(должность)

Главный бухгалтер: Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Поесавцину

Акт № 21 от 11 июля 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"**

Основание: **Догвор №458/13-26 от 17.04.13г**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области	1	тг	14 291 948,86	14 291 948,86

Итого: 14 291 948,86

В том числе НДС 1 531 280,24

Всего оказано работ 1, на сумму 14 291 948,86 KZT

Четырнадцать миллионов двести девяносто одна тысяча девятьсот сорок восемь тенге 86 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН: 991040001728
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)

Сыртыбаев К.К.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

БИН: 050140008919
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8
Расчетный счет: KZ71070103KSN0904000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

Начальник
(должность)

Тогузбаев М.Б.
(ФИО, подпись)

Подставщику

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Заказчик (застройщик) ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Илийского района»
Ген.подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»
Субподрядчик:

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 458/13-26	17.04.2013 г				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге) в ценах 2001 г	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС		в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наружные сети водопровода	43349141,31	12760668,62	16987909,00	5601157					1531280,24	14291948,86
Обеспечение договора 3 %	1300474,24	382820,06							45938,41	428758,47
Всего к оплате:	42048667,07	12377848,56	16987909,00	5601157					1485341,83	**13863190,39**

Заказчик:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик : ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Илийского района»

Подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор: №458/13-26 от 17.04.2013 г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопроводная сеть В1								
1.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	658,00	306,20	152,52	201480	100358	1,02	671
					153,68	57,15	101121	37605	0,28	184
2.	Е0101-166-2	Подбивка пазух вручную грунтом 2 группы	м3	137,55	134,10	--	18445	--	0,97	134
					134,10	--	18445	--	--	--
3.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4829,00	27,84	26,18	134439	126423	0,01	56
					1,66	7,20	8016	34769	0,03	121
4.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4829,00	21,55	4,52	104065	21827	0,11	522
					17,03	--	82238	--	--	--
5.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1139,00	6,48	6,48	7381	7381	--	--
					--	2,10	--	2392	0,01	9
6.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	14749,00	7,57	7,57	111650	111650	--	--
					--	2,46	--	36283	0,01	139
7.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному	м3	1941,00	11,12	11,12	21584	21584	--	--
					--	3,97	--	7706	0,01	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		следу, при толщине слоя 25 см								
8.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	1004877,47	10674,97	50244	534	270,00	14
					48825,00	4032,00	2441	202	19,69	1
9.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 38 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	259350,88	6788,50	12968	339	253,00	13
					45675,00	2565,00	2284	128	12,52	1
10.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,05	228588,23	30337,38	11429	1517	204,80	10
					35550,00	11459,25	1778	573	55,97	3
11.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,05	151044,59	29540,14	7552	1477	202,90	10
					35280,00	11160,00	1764	558	54,50	3
12.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,05	8287,75	--	414	--	51,50	3
					8032,50	--	402	--	--	--
13.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,05	8097,13	--	405	--	51,50	3
					8032,50	--	402	--	--	--
14.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,55	58881,69	25695,31	32385	14132	194,00	107
					33075,00	6813,45	18191	3747	26,38	15
15.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	4,05	8287,75	--	33565	--	51,50	209
					8032,50	--	32532	--	--	--
16.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	16,00	300,56	225,63	4809	3610	0,41	7
					69,53	58,97	1112	943	0,23	4
17.	Спр.лист	Переход полиэтилен-сталь 110х108	шт	12,00	5914,00	--	70968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Спр.лист	Отвод ,d 100мм	шт	4,00	4130,00	--	16520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-6-8	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов	км	0,10	265341,91	107441,86	26534	10744	577,00	58
					96300,00	40587,75	9630	4059	198,23	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асбестоцементом								
20.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12,00	300,56	225,63	3607	2708	0,41	5
					69,53	58,97	834	708	0,23	3
21.	99-2-12	Переход полимер-сталь	шт	12,00	5914,00	--	70968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы сети В1								
22.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	358,00	27,84	26,18	9967	9372	0,01	4
					1,66	7,20	594	2578	0,03	9
23.	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	665,00	35,23	33,19	23428	22071	0,01	10
					2,10	9,13	1396	6071	0,03	21
24.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	474,00	21,55	4,52	10215	2143	0,11	51
					17,03	--	8072	--	--	--
25.	E0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м2	294,00	25,65	--	7541	--	0,16	48
					25,65	--	7541	--	--	--
26.	E0101-27-3	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59кВт/80 л.с/ с перемещением до 5 м	м3	548,00	7,57	7,57	4148	4148	--	--
					--	2,46	--	1346	0,01	5
27.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев д 1,5 м из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	61,60	17596,76	1879,87	1083960	115800	8,86	546
					1435,50	538,43	88427	33167	2,06	127
28.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев д =2,0м м из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	39,24	26881,96	1879,87	1054848	73766	8,86	348
					1435,50	538,43	56329	21128	2,06	81
29.	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки -бетон В10	м3	37,09	8378,77	66,01	310769	2448	1,35	50
					195,75	24,93	7260	925	0,12	5
30.	C12041-50	Стоимость ЗД-1	т	-0,23	60300,00	--	-13777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	E0106-11-8	Установка закладных деталей-соединительные элементы для повышения сейсмостойкости	1т	0,12	70437,87	304,24	8657	37	58,00	7
					9675,00	114,75	1189	14	0,56	0
32.	C131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ	комплек	70,00	8060,00	--	564200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3634-99		т		--	--	--	--	--	--
33.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	26,40	36,09	0,09	953	2	0,02	1
					4,39	0,05	116	1	0,00	0
34.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	26,40	16,92	0,02	447	1	0,02	1
					4,14	--	109	--	--	--
35.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	374,00	473,47	39,24	177078	14676	1,47	550
					254,25	15,75	95090	5890	0,07	26
36.	С130901-26	Краны для спуска воздуха 15ч8р, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	471,00	--	1884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	4185770	668750	3433
	547313	200793	300

Накладные расходы :

На общестроительные работы	770021
На сантехнические работы	129254
Всего накладных расходов:	899275
Итого с накладными	5085045

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	305103
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5390148
Итого с временными, 2,48 %	5523824
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5545919
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5601157
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	12510459,43
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	250209,19
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12760668,62
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1531280,24
Итого с НДС	14291948,86

Принял:

Сдал: Прораб