Счет-фактура № 00000000037 от 8 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашение №1 от 20.09.13г Договора №458/13-26 от 17.04.13г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130840016843, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840016843, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области	тг	1	12 075 759,66	12 075 759,66	12%	1 449 091,16	13 524 850,82	0	
Всего по счету:					**12 075 759,66**		**1 449 091,16**	**13 524 850,82**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 37 от 8 октября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**

Основание: **Доп соглашение №1 от 20.09.13г Договора №458/13-26 от 17.04.13г**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области	1	тг	13 524 850,82	13 524 850,82

Итого: 13 524 850,82

В том числе НДС- 1 449 091,16

Всего оказано работ 1, на сумму 13 524 850,82 KZT

Тринадцать миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят тенге 82 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН: 991040001728
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО "Банк ЦентрКредит",
БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)

Сырлыбаев К.К.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

БИН: 130840016843
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8

Расчетный счет: KZ71070103KSN0904000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК",
БИК: KKMFKZ2A

МП

Руководитель отдела
(должность)

Тогузбаев М.Б.
(ФИО, подпись)

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Заказчик (застройщик) ГУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района»
Ген.подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		№ 458/13-26 и доп соглашение №1 20 сентября 2013 г	17.04.2013 г и 20 сентября 2013 г					

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге) в ценах 2001 г	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС		в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наружные сети водопровода	72521848,13	12075759,66	26910973	4998798					1449091,16	13524850,82
Обеспечение договора 3 %	217563,44	362272,79							43472,73	405745,52
Всего к оплате:	70346192,69	11713486,87	26910973	4998798					1405618,43	13119105,30

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик : ГУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор: №458/13-26 от 17.04.2013 г и доп соглашение №1 от 20 сентября 2013 г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2800,40	27,84	26,18	77963	73314	0,01	32
					1,66	7,20	4649	20163	0,03	70
2.	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3863,90	35,29	33,19	136357	128243	0,01	56
					2,10	9,13	8114	35276	0,03	122
3.	E0101-162-2	Доработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	м3	248,15	294,75	--	73142	--	1,89	469
					294,75	--	73142	--	--	--
8.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2900,00	6,48	6,48	18792	18792	--	--
					--	2,10	--	6090	0,01	23
9.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6105,00	7,57	7,57	46215	46215	--	--
					--	2,46	--	15018	0,01	58
10.	E0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	18726,00	11,12	11,12	208233	208233	--	--
					--	3,97	--	74342	0,01	253
11.	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных	км	0,14	1004877,47	10674,97	135658	1441	270,00	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием			48825,00	4032,00	6591	544	19,69	3
12.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 38 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	259350,88	6788,50	1297	34	253,00	1
					45675,00	2565,00	228	13	12,52	0
13.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,14	228588,23	30337,38	30859	4096	204,80	28
					35550,00	11459,25	4799	1547	55,97	8
14.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	151044,59	29540,14	755	148	202,90	1
					35280,00	11160,00	176	56	54,50	0
15.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,14	8287,75	--	1119	--	51,50	7
					8032,50	--	1084	--	--	--
16.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,01	8097,13	--	40	--	51,50	0
					8032,50	--	40	--	--	--
17.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,79	58881,69	25695,31	105104	45866	194,00	346
					33075,00	6813,45	59039	12162	26,38	47
18.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	1,79	8287,75	--	14794	--	51,50	92
					8032,50	--	14338	--	--	--
19.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	8,00	300,56	225,63	2404	1805	0,41	3
					69,53	58,97	556	472	0,23	2
20.	Спр.лист	Переход полиэтилен-сталь 110х108	шт	4,00	5914,00	--	23656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Спр.лист	Отвод ,d 100мм	шт	2,00	4130,00	--	8260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием на переходах под автодорогой	км	0,13	1004877,47	10674,97	130634	1388	270,00	35
					48825,00	4032,00	6347	524	19,69	3
35.	Е0101-12-	Разработка грунта 2 группы в отвал	м3	300,00	27,84	26,18	8352	7854	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3			1,66	7,20	498	2160	0,03	8
36.	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	557,00	35,29	33,19	19657	18487	0,01	8
					2,10	9,13	1170	5085	0,03	18
37.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	872,00	6,48	6,48	5651	5651	--	--
					--	2,10	--	1831	0,01	7
38.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	398,00	21,55	4,52	8577	1799	0,11	43
					17,03	--	6778	--	--	--
39.	E0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м2	246,00	25,65	--	6310	--	0,16	40
					25,65	--	6310	--	--	--
40.	E0101-27-3	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59кВт/80 л.с/ с перемещением до 5 м	м3	460,00	7,57	7,57	3482	3482	--	--
					--	2,46	--	1130	0,01	4
41.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев д=1,5 м из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	5,60	25259,56	1879,87	141454	10527	8,86	50
					1435,50	538,43	8039	3015	2,06	12
43.	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	31,11	8378,77	66,01	260664	2054	1,35	42
					195,75	24,93	6090	776	0,12	4
51.	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	330,00	473,47	39,24	156245	12949	1,47	485
					254,25	15,75	83902	5197	0,07	23
57.	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	25,00	18075,87	36,99	451897	925	1,82	46
					288,00	13,50	7200	337	0,07	2
58.	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	19,00	411,46	17,71	7818	336	1,40	27
					231,75	6,75	4403	128	0,03	1
59.	C130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	19,00	6480,00	--	123120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	C130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные	шт	20,00	243,00	--	4860	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм			--	--	--	--	--	--
62.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,45	247994,13	49389,75	360703	71836	312,70	455
					62775,00	18657,00	91305	27136	91,12	133
63.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	1,12	107786,81	398,18	120236	444	42,10	47
					6750,00	150,75	7530	168	0,74	1
64.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	242,00	300,57	225,64	72738	54604	0,41	100
					69,53	58,98	16826	14273	0,23	55
65.	Спр.лист	Втулка фланцевая 110 мм	шт	242,00	684,00	--	165528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								3254194
		Раздел: Восстановление асфальтобетонного покрытия								
24.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	30,00	408,11	169,61	12243	5088	1,55	47
					238,50	4,07	7155	122	0,01	0
25.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	90,00	66,75	51,25	6008	4613	0,12	11
					15,50	9,62	1395	866	0,04	3
26.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	414,17	424,71	33,28	175903	13784	0,03	14
					5,00	11,49	2071	4757	0,04	17
27.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	360,00	470,95	15,35	169542	5527	0,03	12
					5,94	5,06	2138	1822	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	360,00	55,97	--	20149	--	0,00	0
					0,04	--	14	--	--	--
29.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	360,00	560,65	15,35	201835	5527	0,03	12
					5,94	5,06	2138	1822	0,02	6
		Итого по разделу: Восстановление асфальтобетонного покрытия								585680

ИТОГО:

	3839876	765690	2846
	496561	236832	887

Накладные расходы :

На общестроительные работы	761923
На сантехнические работы	114048
Всего накладных расходов:	875971
Итого с накладными	4715847

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	282951
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4998798
Итого с временными, 2,48 %	5122768
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5228809
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5249300
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5300528
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	11838980,06
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	236779,6
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12075759,66
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1449091,16
Итого с НДС	13524850,82

Принял:

Сдал:

Счет-фактура № 00000000043 от 12 ноября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашение №1 от 20.09.13г Договора №458/13-26 от 17.04.13г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130840016843, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840016843, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области	тг	1	3 007 567,75	3 007 567,75	12%	360 908,13	3 368 475,88	0	
Всего по счету:					**3 007 567,75**		**360 908,13**	**3 368 475,88**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 43 от 12 ноября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**

Основание: **Доп соглашение №1 от 20.09.13г Договора №458/13-26 от 17.04.13г**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области	1	тг	3 368 475,88	3 368 475,88

Итого: 3 368 475,88
В том числе НДС 360 908,13

Всего оказано работ 1, на сумму 3 368 475,88 KZT
Три миллиона триста шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят пять тенге 88 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН: 991040001728
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)
Сырлыбаев К.К.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

БИН: 130840016843
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8
Расчетный счет: KZ71070103KSN0904000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

Руководитель отдела
(должность)
Тогузбаев М.Б.
(ФИО, подпись)

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Заказчик (застройщик) ГУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района»
Ген.подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		№ 458/13-26 и доп соглашение №1 20 сентября 2013 г	17.04.2013 г и 20 сентября 2013 г					

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге) в ценах 2001 г	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС		в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наружные сети водопровода	75484428,01	2645160,61	23007147	1094972					317419,27	2962579,88
Обеспечение договора 3 %	2264532,84									264192,36
Всего к оплате:	**73219895,17**	2645160,61	23007147	1094972					317419,28	**2698387,52**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ"Отдел Жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АК ЖОЛ"
Субподрядчик
Договор №458/13-26 от 17.04.2013 г и до.соглашение №1 от 20 сентября 2013 г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района, Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района, Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Восстановление асфальтобетонного покрытия								
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	-30,00	408,12	169,62	-12244	-5089	1,55	-47
					238,50	4,08	-7155	-122	0,01	-0
2.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	-90,00	66,76	51,26	-6009	-4614	0,12	-11
					15,50	9,63	-1395	-867	0,04	-3
3.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	70,83	424,72	33,29	30083	2358	0,03	2
					5,00	11,50	354	814	0,04	3
4.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	125,00	470,95	15,35	58869	1919	0,03	4
					5,94	5,06	742	632	0,02	2
5.	Е0127-54-	Нормы для корректировки табл.	м2	1580,00	55,94	--	88385	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			-------- 0,01	-------- --	-------- 16	-------- --	-------- --	-------- --
6.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	425,00	560,65 ------- 5,94	15,35 ------- 5,06	238277 ------- 2524	6524 ------- 2150	0,03 ------- 0,02	14 ------- 8
7.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием на переходах под автодорогой	км	-0,051	004877,47 ------- 48825,00	10674,97 ------- 4032,00	-50244 ------- -2441	-534 ------- -202	270,00 ------- 19,69	-14 ------- -1
8.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,08	8287,75 ------- 8032,50	-- ------- --	663 ------- 643	-- ------- --	51,50 ------- --	4 ------- --
9.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,08	228588,23 ------- 35550,00	30337,38 ------- 11459,25	18287 ------- 2844	2427 ------- 917	204,80 ------- 55,97	16 ------- 4
10.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	300,56 ------- 69,53	225,63 ------- 58,97	1202 ------- 278	903 ------- 236	0,41 ------- 0,23	2 ------- 1
11.	Спр.лист	Переход полиэтилен-сталь 110х108	шт	4,00	5914,00 ------- --	-- ------- --	23656 ------- --	-- ------- --	-- ------- --	-- ------- --
		Итого по разделу: Восстановление асфальтобетонного покрытия								390926
		Раздел: ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ СЕТИ В1								
12.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	-300,00	27,84 ------- 1,66	26,18 ------- 7,20	-8352 ------- -498	-7854 ------- -2160	0,01 ------- 0,03	-3 ------- -8
13.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	-200,00	35,29 ------- 2,10	33,19 ------- 9,13	-7058 ------- -420	-6638 ------- -1826	0,01 ------- 0,03	-3 ------- -6
14.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	-200,00	6,48	6,48	-1296	-1296	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 59			--	2,10	--	-420	0,01	-2
15.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	-100,00	21,55	4,52	-2155	-452	0,11	-11
					17,03	--	-1703	--	--	--
16.	Е0101-145 -6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м2	-100,00	25,65	--	-2565	--	0,16	-16
					25,65	--	-2565	--	--	--
17.	Е0101-27-3	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59кВт/80 л.с/ с перемещением до 5 м	м3	-200,00	7,57	7,57	-1514	-1514	--	--
					--	2,46	--	-491	0,01	-2
18.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей-соединительные элементы для повышения сейсмостойкости	1т	0,11	70437,87	304,24	7793	34	58,00	6
					9675,00	114,75	1070	13	0,56	0
19.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	26,41	36,09	0,09	953	2	0,02	1
					4,39	0,05	116	1	0,00	0
20.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	26,41	16,92	0,02	447	1	0,02	1
					4,14	--	109	--	--	--
21.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	5,00	473,47	39,24	2367	196	1,47	7
					254,25	15,75	1271	79	0,07	0
22.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	2,00	13378,84	17,71	26758	35	1,62	3
					272,25	6,75	544	14	0,03	0
23.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	700,00	817,58	1,57	572303	1099	0,41	287
					67,50	--	47250	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ СЕТИ В1								587681

ИТОГО:

978606	-12492	244
41584	-1232	-4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	-7822
На сантехнические работы	62208
Всего накладных расходов:	54385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						1032992		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						61980		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1094972		
		Итого с временными, 2,48 %						1122127		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						1145355		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1149844		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1161065		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2593294,72		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						51865,89		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2645160,61		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						317419,27		
		Итого с НДС						2962579,38		

Принял:

Сдал:

Счет-фактура № 00000000009 от 14 мая 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Догвор №458/13-26 от 17.04.13г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140008919, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140008919, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области	тг	1	13 863 685,22	13 863 685,22	12%	1 663 642,23	15 527 327,45	0	
Всего по счету:					**13 863 685,22**		**1 663 642,23**	**15 527 327,45**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н.А.

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчику

Акт № 9 от 14 мая 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"**

Основание: **Догвор №458/13-26 от 17.04.13г**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области	1	тг	15 527 327,45	15 527 327,45

Итого: 15 527 327,45

В том числе НДС 1 663 642,23

Всего оказано работ 1, на сумму 15 527 327,45 KZT

Пятнадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч триста двадцать семь тенге 45 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН: 991040001728
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)
Сырлыбаев К.К.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

БИН: 050140008919
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Отеген батыра п., Батталханова, дом № 8
Расчетный счет: KZ71070103KSN0904000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

Начальник
(должность)
Тогузбаев М.Б.
(ФИО, подпись)

Поставщику

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Заказчик (застройщик) ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Илийского района»
Генподрядчик: ТОО «АК ЖОЛ»
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2013г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 458/13-26	17.04.2013 г				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге)	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС		в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наружные сети водопровода	29057192,45	13863685,22	18863324,22	5738914					1663642,23	15527327,45
Обеспечение договора 3 %	871715,77	415910,56							49909,27	465819,83
Всего к оплате:	29185476,68	13447774,66	18863324,22	5738914					1613732,96	15061507,62

Заказчик:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик : ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Илийского района»

Подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор: №458/13-26 от 17.04.2013 г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Туймебаева Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

г.
г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ В1								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	9843,60	27,84	26,18	274046	257705	0,01	113
					1,66	7,20	16340	70874	0,03	246
2.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	21490,10	35,29	33,19	758386	713256	0,01	314
					2,10	9,13	45129	196196	0,03	681
3.	Е0101-162-2	Доработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	м3	921,70	294,75	--	271671	--	1,89	1742
					294,75	--	271671	--	--	--
4.	Е0101-166-2	Подбивка пазух вручную грунтом 2 группы	м3	255,45	134,10	--	34256	--	0,97	248
					134,10	--	34256	--	--	--
5.	Е0122-6-8	Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 300 мм на арыках	км	0,12	123359,30	75209,30	14803	9025	346,20	42
					48150,00	28411,42	5778	3409	118,94	14
6.	Е0127-18-	Разборка покрытии и оснований	м3	24,25	408,12	169,62	9897	4113	1,55	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	асфальтобетонных								
					238,50	4,08	5784	99	0,01	0
7.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	72,75	66,76	51,26	4857	3729	0,12	9
					15,50	9,63	1128	701	0,04	3
8.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	3,50	58881,69	25695,31	206086	89934	194,00	679
					33075,00	6813,45	115762	23847	26,38	92
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ В1								1574001
		Раздел: ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ								
9.	С130804-2 83	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	м	5886,35	371,00	--	2183836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143018-0 031	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	м 006	71,46	6230,00	--	445171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143018-0 030	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	м 006	118,27	2900,00	--	342989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ								2971996
	ИТОГО:						4545998	1077763		3184
							495848	295126		1037

Накладные расходы :

На общестроительные работы	868072
Всего накладных расходов:	868072
Итого с накладными	5414070

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	324844
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5738914
Итого с временными, 2,48 %	5881239
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	6002981
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6026506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6085318
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	13591848,25
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	271836,97
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13863685,22
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1663642,23
Итого с НДС	15527327,45

Принял:

Сдал: