Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"
Подрядчик: Производственный кооператив "Канай"
Наименование объекта: Строительство уличных освещений в п. Оркен Исатайского района Атырауской области
Договор о государственных закупках работ № 85 от 26.08.2019 г.

С П Р А В К А
о выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство уличных освещений в п. Оркен Исатайского района Атырауской области	17 039 000	15 213 392,86		17 039 000	294 195				1 825 607,14	17 039 000,00
	Всего к оплате	17 039 000	15 213 392,86							1 825 607,14	17 039 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
Сыдихов Ж.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"
Куаныштбеков Б.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"
Подрядчик: Производственный кооператив "Канай"
Технадзор: ТОО "Стройнадзор"
Наименование объекта: Строительство уличных освещений в п. Оркен Исатайского района Атырауской области
Договор о государственных закупках работ № 85 от 26.08.2019 г.

Акт

выполненных работ за октябрь месяц 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Опора А11 (13 шт)									
1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=13,000;								
			опора	13	13847,85	6813,15	180022	88571	8736	100330
					6362,69	3284,46	82715	42698	–	22428
2	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2с СТ РК 2387-2013 К=13,000;								
			шт.	13	38384		498992		498992	–
		Итого по разделу 3					**841 691**			39919,36
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					82 715			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					88 571			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					42 698			

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 736		
	Накладные расходы, тенге				100 330		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				22 428		
	Итого по разделу 3						

Раздел 3 Опора П11 (130 шт)

41 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2с СТ РК 2387-2013						
		шт.	130	38384	4989920	4989920	–
				–	–	–	399194
43 2301-0201-0135	(Кронштейн для светильника) Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=130,000;	м	130	550	71500	71500	–
				–	–	–	5720
45 2900-0000-0001 (пл)	(Стр.1) Кронштейн У-4	шт	130	2232	290160	290160	–
				–	–	–	23213
46 2900-0000-0002 (пл)	(Стр.2) Проводник ЗП6 К=130,000;	м	130	759	98670	98670	–
				–	–	–	7894
47 2106-0801-0101	(Уголок 40х40х4) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=130,000;	т	0,1573	439310	69103	69103	–
				–	–	–	5528

49 2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=130,000;						
		км	0,52	14158	7362	7362	–
				–	–	–	589
51 2301-1305-0101	Трубы гладкие из ПВХ диаметром 12 мм К=130,000;	м	260	44	11440	11440	–
				–	–	–	915
52 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 К=130,000;	шт.	260	178	46280	46280	–
				–	–	–	3702
53 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 К=130,000;	м	260	420	109200	109200	–
				–	–	–	8736
54 2404-0207-4905	Крюк сквозной SOT15.9 ГОСТ Р 51177-98 К=130,000;	шт.	130	2811	365430	365430	–
				–	–	–	29234
55 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 К=130,000;	шт.	130	3861	501930	501930	–
				–	–	–	40154
56 2404-0207-5022	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW11.1 ГОСТ Р 51177-98 К=130,000;	шт.	260	1266	329160	329160	–
				–	–	–	26333
57 2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 К=130,000;	шт.	130	2123	275990	275990	–
				–	–	–	22079
58 2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 К=130,000;	шт.	260	41	10660	10660	–
				–	–	–	853

	Итого по разделу 3				**7 750 949**		
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				-		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 176 805		
	Накладные расходы, тенге				-		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				574 144		
Раздел 6 Существующие опоры П11 (108 шт)							
96 2301-0201-0135	(Кронштейн для светильника) Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=108,000;	м	108	550	59400	59400	–
				–	–	–	4752
98 2900-0000-0002 (пл)	(Стр.2) Проводник 3П6 К=108,000;	м	108	759	81972	81972	–
				–	–	–	6558
99 2106-0801-0101	(Уголок 40х40х4) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=108,000;	т	0,13068	439310	57409	57409	–
				–	–	–	4593
101 2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,432	14158	6116	6116	–
				–	–	–	489
103 2301-1305-0101	Трубы гладкие из ПВХ диаметром 12 мм К=108,000;	м	216	44	9504	9504	–
				–	–	–	760
104 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 К=108,000;	шт.	216	178	38448	38448	–

105 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 К=108,000;	м	216	– 420	– 90720	– 90720	3076 –
106 2404-0207-4905	Крюк сквозной SOT15.9 ГОСТ Р 51177-98 К=108,000;	шт.	108	– 2811	– 303588	– 303588	7258 –
107 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 К=108,000;	шт.	108	– 3861	– 416988	– 416988	24287 –
108 2404-0207-5022	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW11.1 ГОСТ Р 51177-98 К=108,000;	шт.	216	– 1266	– 273456	– 273456	33359 –
109 2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 К=108,000;	шт.	108	– 2123	– 229284	– 229284	21876 –
110 2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 К=108,000;	шт.	216	– 41	– 8856	– 8856	18343 –
				–	–	–	708

Итого по разделу 6		**1 701 800**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 575 741
Накладные расходы, тенге	-	
Сметная прибыль (8 %), тенге		126 059

Раздел 7 Подвеска проводов

112 2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	9,947	394618	3925265	3925265	–
				–	–	–	314021
114 2306-0128-0407	Кабели силовые ВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	2215102	110755	110755	–
				–	–	–	8860
116 2900-0000-0004 (пл)	Муфта ЕРКТ 0015-СЕЕ01, сечением 4х4-35 мм2	шт	10	5268	52680	52680	–
				–	–	–	4214
118 5800-0010-0010 (пл) (об)	Ящик ЯУО 9602-3574 управления наружным освещением в к-те с автоматом АОН-96	шт	5	58839	294195	–	–
				–	–	294195	–
120 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,34	199767	467455	467455	–
				–	–	–	37396
122 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,946	199767	388704	388704	–
				–	–	–	31096

Итого по разделу 7	**5 634 642**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 944 859
- оборудование, тенге	294 195
Накладные расходы, тенге	-
Сметная прибыль (8 %), тенге	398 531

		Итого по все разделу		15 929 082
		Итого без оборудование		15 634 887
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 22	Временные здания и сооружения (2,4 %)		375237
		Итого по главам 1-8	294 195	16 304 319
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. I.4ж	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)		273773
		Итого по главам 1-9	294 195	16 578 093
4		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**		325678
6		**Итого по сметному расчету:** **- в текущих и прогнозных ценах**	294 195	16 903 771
Итого по акту: к=0,9			**0,900**	15 213 393
7		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		1 825 607
8		**Всего по сметному расчету**		17 039 000

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Стройнадзор"

_____ **Жумасулов М.Н.**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдыхов Ж.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"

_____ **Куанышбеков Б.А.**