Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сандыктауского района"

Подрядчик: ТОО "Сарыарка" ЛТД"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Краснополянская средняя школа" в селе Красная поляна Сандыктауского района Акмолинской области

Справка

о стоимости работ и затрат

от 14 августа 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
	17	280	26.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость за месяц	НДС с начала строительства
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**28 725 802**	**28 725 802**	**11 848 071**	**11 848 071**					**3 077 765**	**3 077 765**

Заказчик:
руководитель ГУ "Отдел образования Сандыктауского района" **Кадырова Г.Е.**

Подрядчик:
директор ТОО "Сарыарка"ЛТД" **Жуманбаев М.Ш.**

Цены региона Акмолинская обл.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Сандыктауского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сарыарка"ЛТД"

Форма 2В

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Краснополянская средняя школа" в селе Красная поляна Сандыктауского района, Акмолинской области .

Акт №1

приемки выполненных работ (ремонтные работы)

от 14 августа 2014 года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
		1.1 Внутренняя отделка 1-го этажа								
2	E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	552,6	116,63	10,56	64450	5835	66086	0,70	386
		м2		106,07	1,67	58614	923	110,7	0,01	8
3	E57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	552,6	358,97	192,06	198368	106134	146240	1,11	614
		м2		166,91	72,12	92234	39854	110,7	0,40	222
4	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	290	5,64	0,19	1636	55	1762	0,04	11
		м		5,45	0,02	1581	6	110,7	0,00	–

5	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	250	20,76	0,19	5190	48	5714	0,14	36
		м		20,57	0,02	5143	5	110,7	0,00	–
16	Е62-36-1	Очистка вручную потолков от набела	1089,7	25,7	–	28005	–	26605	0,18	194
		м2		25,7	–	28005	–	94,5	–	–
19	Е62-36-4	Очистка вручную стен от краски	370	37,04	–	13705	–	13020	0,26	95
		м2		37,04	–	13705	–	95	–	–
20	Е62-36-1	Очистка вручную стен от набела	1280	25,7	–	32896	–	31251	0,18	228
		м2		25,7	–	32896	–	94,5	–	–
21	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	300	133,16	23,58	39948	7074	32416	0,74	223
		м2		109,58	4,16	32874	1248	94,5	0,02	7
25	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	300	221,95	2,5	66585	750	30774	0,65	195
		м2 оштукатуриваемой поверхности		107,64	0,34	32292	102	94,5	0,05	16
		1.2 Внутренняя отделка 2-го этажа								
27	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	754,3	51,33	4,89	38718	3689	39578	0,34	253
		м2		46,44	0,83	35030	626	110,7	0,01	6
28	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	32,7	116,63	10,56	3814	345	3911	0,70	23
		м2		106,07	1,67	3468	55	110,7	0,01	–
29	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	32,7	358,97	192,06	11738	6280	8676	1,11	36
		м2		166,91	72,12	5458	2358	110,7	0,40	13
30	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	407	5,64	0,19	2295	77	2471	0,04	15
		м		5,45	0,02	2218	8	110,7	0,00	–
31	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	40	20,76	0,19	830	8	915	0,14	6

		м							
				20,57	0,02	823	1	110,7	0,00	–
34	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32,7	217,02	12,44	7097	407	2349	0,41	13
		м2 стяжки								
				60,03	4,68	1963	153	110,7	0,02	1
35	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	196,2	32,06	0,84	6290	165	224	0,01	1
		м2 стяжки								
				0,72	0,31	141	61	110,7	0,00	–
41	E62-36-1	Очистка вручную потолков от набела	951,7	25,7	–	24459	–	23236	0,18	169
		м2								
				25,7	–	24459	–	94,5	–	–
42	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	951,7	552,29	4,93	525614	4692	107852	0,64	606
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117,43	1,86	111758	1770	94,5	0,01	9
44	E62-36-4	Очистка вручную стен от краски	100	37,04	–	3704	–	3519	0,26	26
		м2								
				37,04	–	3704	–	94,5	–	–
45	E62-36-1	Очистка вручную стен от набела	1070	25,7	–	27499	–	26124	0,18	190
		м2								
				25,7	–	27499	–	94,5	–	–
46	E63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	180	133,16	23,58	23969	4244	19449	0,74	134
		м2								
				109,58	4,16	19724	749	94,5	0,02	4
50	E15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	180	221,95	2,5	39951	450	18464	0,65	117
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				107,64	0,34	19375	61	94,5	0,05	10
		1.3 Внутренняя отделка 3-го этажа								
52	E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	465,4	51,33	4,89	23889	2276	24419	0,34	156
		м2								
				46,44	0,83	21613	386	110,7	0,01	4
53	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	380	5,64	0,19	2143	72	2308	0,04	14

		м							
				5,45	0,02	2071	8	110,7	0,00	–
54	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	465,4	248,41	16,79	115611	7814	34534	0,42	196
		м2 стяжки								
				60,55	6,3	28180	2932	110,7	0,03	14
55	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	465,4	217,02	12,44	101001	5790	33429	0,41	191
		м2 стяжки								
				60,03	4,68	27938	2178	110,7	0,02	11
56	Е11-21-3	Устройство полимерцементных двухслойных наливных покрытий толщиной 12 мм	465,4	1124,36	180,63	523275	84065	138272	1,24	576
		м2 покрытия								
				200,02	67,64	93089	31480	110,7	0,33	154
59	Е62-36-1	Очистка вручную потолков от набела	556,9	25,7	–	14312	–	13596	0,18	99
		м2								
				25,7	–	14312	–	94,5	–	–
60	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	556,9	552,29	4,93	307570	2746	63111	0,64	354
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117,43	1,86	65397	1036	94,5	0,01	5
62	Е62-36-4	Очистка вручную стен от краски	150,3	37,04	–	5567	–	5289	0,26	39
		м2								
				37,04	–	5567	–	94,5	–	–
63	Е62-36-1	Очистка вручную стен от набела	150,3	25,7	–	3863	–	3670	0,18	27
		м2								
				25,7	–	3863	–	94,5	–	–
64	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	300,6	457,8	4,29	137615	1290	24682	0,52	157
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				84,79	1,64	25488	493	94,5	0,01	2
	1.4 Окна									
67	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	148	215,57	21,24	31904	3144	31591	1,29	191
		шт								
				194,33	3,31	28761	490	108	0,03	4

68	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	1233,66	74,9	6,81	92401	8401	92159	0,46	569
		м2		68,09	1,08	84000	1332	108	0,01	11
69	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	108,5	146,99	6,63	15948	719	16569	0,95	103
		м2		140,36	1,04	15229	113	108	0,01	1
70	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	425,66	379,3	23,59	161453	10041	94186	1,18	501
		м2 проемов		196,66	8,22	83710	3499	108	0,04	17
71	6-1-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	425,66	8680		3694729				
		м2								
72	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	14,46	415,37	23,44	6006	339	2856	1,05	15
		м2 проемов		175,1	7,73	2532	112	108	0,04	1
73	6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	14,46	6920		100063				
		м2								
74	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	1,71	415,37	23,44	710	40	337	1,05	2
		м2 проемов		175,1	7,73	299	13	108	0,04	–

75 6-1-186	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	1,71	10600		18126				
	м2								
76 Е56-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	319,3	77,12	0,47	24624	150	8683	0,16	50
	м		25,09	0,09	8011	29	108	0,00	–
77 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	325,686	2860		931462				
	м								
78 Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	319,3	14,39	1,29	4595	412	4554	0,09	29
	м		13,1	0,23	4183	73	107,1	0,00	–
79 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	319,3	253,64	0,56	80987	179	13991	0,26	83
	м		40,86	0,09	13047	29	107,1	0,00	–
80 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей оконных откосов	95	32,87	–	3123	–	2811	0,23	22
	м2		32,87	–	3123	–	100	–	–
81 Е62-36-1	Очистка вручную оконных откосов от набела	155	25,7	–	3984	–	3785	0,18	28
	м2		25,7	–	3984	–	94,5	–	–
82 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	95	668,23	7,91	63481	751	32729	2,06	196
	м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	34168	284	94,5	0,01	1
83 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	95	301,03	7,65	28598	727	14937	0,93	88

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,6	2,9	15447	276	94,5	0,01	1
84	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	155	823,3	7,65	127612	1186	24370	0,93	144
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				162,6	2,9	25203	450	94,5	0,01	2
	1.5 Двери									
86	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	90	320,85	30,15	28877	2714	28538	1,96	176
		шт								
				290,7	2,9	26163	261	108	0,19	17
87	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	185,56	59,88	6,55	11111	1215	10896	0,36	67
		м2								
				53,33	1,04	9896	193	108	0,01	2
	1.8 Пристройка									
136	Е62-36-4	Очистка вручную стен от краски	670	37,04	–	24817	–	23576	0,26	172
		м2								
				37,04	–	24817	–	94,5	–	–
137	Е62-36-1	Очистка вручную стен и потолков от набела	1758	25,7	–	45181	–	42922	0,18	313
		м2								
				25,7	–	45181	–	94,5	–	–
138	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	101	133,16	23,58	13449	2382	10914	0,74	75
		м2								
				109,58	4,16	11068	420	94,5	0,02	2
139	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	30,3	291,18	2,64	8823	80	4034	0,74	22
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				139,73	0,4	4234	12	94,5	0,05	2
141	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	256	32,87	–	8415	–	7574	0,23	58
		м2								
				32,87	–	8415	–	100	–	–
142	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	256	291,18	2,64	74542	676	34079	0,74	188

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			139,73	0,4	35771	102	94,5	0,05	14
149	Е57-2-1 Разборка дощатого покрытия полов	211,9	51,33	4,89	10877	1036	11119	0,34	71
	м2								
			46,44	0,83	9841	176	110,7	0,01	2
150	Е57-3-1 Разборка плинтусов деревянных	174	5,64	0,19	981	33	1056	0,04	7
	м								
			5,45	0,02	948	3	110,7	0,00	–
151	Е57-2-7 Разборка покрытия полов из керамических плиток	160,3	116,63	10,56	18696	1693	19171	0,70	112
	м2								
			106,07	1,67	17003	268	110,7	0,01	2
152	Е57-2-8 Разборка цементного покрытия полов	160,3	358,97	192,06	57543	30788	42532	1,11	178
	м2								
			166,91	72,12	26756	11561	110,7	0,40	64
153	Е57-3-2 Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	83	20,76	0,19	1723	16	1897	0,14	12
	м								
			20,57	0,02	1707	2	110,7	0,00	–
154	Е57-2-5 Разборка покрытия полов из линолеума и релина	293	17,38	0,93	5092	272	5396	0,11	33
	м2								
			16,45	0,14	4820	41	110,7	0,00	–
155	Е57-2-9 Разборка бетонного покрытия полов	67	92,21	41,18	6178	2759	4903	0,38	26
	м2								
			51,03	14,88	3419	997	110,7	0,09	6
163	Е11-11-3 Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	67	248,41	16,79	16643	1125	4972	0,42	28
	м2 стяжки								
			60,55	6,3	4057	422	110,7	0,03	2
164	Е11-21-3 Устройство полимерцементных двухслойных наливных покрытий толщиной 10 мм	293	1124,36	180,63	329436	52925	87052	1,24	363
	м2 покрытия								
			200,02	67,64	58606	19819	110,7	0,33	97

Раздел 2 Электромонтажные работы

202	E21-24-3 (ДМ								
		Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; (ДЕМОНТАЖ)	5	167,65	12,4	838	62	777	0,90	5
		шт								
				155,25	4,92	776	25	97,2	0,02	–
203	E67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	290	8,42	–	2442	–	2369	0,06	17
		шт								
				8,42	–	2442	–	97,2	–	–
204	E67-7-5									
		Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	445	29,35	2,8	13061	1246	11655	0,18	80
		шт								
				26,55	0,45	11815	200	97,2	0,00	2
205	E67-7-3									
		Демонтаж светильников с лампами накаливания	90	9,32	0,23	839	21	798	0,06	6
		шт								
				9,09	0,05	818	5	97,2	0,00	–
220	E67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	3400	3,69	–	12546	–	12170	0,03	86
		м								
				3,69	–	12546	–	97,2	–	–
221	E69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	1700	113,54	73,85	193018	125545	103719	0,26	446
		м борозды								
				39,69	28,1	67473	47770	90	0,15	262
222	E67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1700	24,84	–	42228	–	40961	0,15	254
		м провода								
				24,84	–	42228	–	97,2	–	–
223	16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,734	54100		93810				
		1000м								
224	18-3-48									
		Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,025	26100		653				

1000шт

Всего прямые затраты	**8 813 999**	**494 983**	**10 196**
	1 592 979	**175 470**	**998**
Накладные расходы, тенге	**1 810 584**		
- заработная плата, тенге	271 588		
- трудоемкость, чел-ч	904		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	637 475		
Всего	**11 262 058**		
Временные здания и сооружения (1,44 %)	162 174		
- сметная заработная плата, тенге	22704		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	129		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	263 900		
- сметная заработная плата, тенге	121394		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	728		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	114 242		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	45 697		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11 848 071**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**26 468 591**		
- сметная заработная плата, тенге	5 236 661		
Налог (2 %)	529 372		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**26 997 963**
Итого с учетом коэффициента К = 0,949999	**25 648 038**
НДС (12 %)	3 077 765
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28 725 802**

(Двадцать восемь миллионов семьсот двадцать пять тысяч восемсот два) тенге

Заказчик: _____Кадырова Г.Е.
руководитель ГУ "Отдел образования Сандыктауского района"

Подрядчик: _____Жуманбаев М.О.
директор ТОО "Сарыарка ЛТД"

Технадзор: _____Мизев С.Ю.
ТОО "М-Стройпроект"