Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Акт приемочной комиссии

с.Жетыбай "16" сентябрь 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная **исполнитель объязанности руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Каракиянского района Г.Кылаубаева**

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)

приказом от **"09" сентября 2013 года № 372** в составе:

председателя комиссии - ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика **Кылаубаева Г- исполнитель объязанности руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Каракиянского района**

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя комиссии - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

Коштаев А - представитель Департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика **Турганов Е - директор ТОО «СМК-4»**

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций -

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика **Бижикеноа Кайрош Мухашович**

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков -

(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства

Утешов Ж - главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и строительства Каракиянского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Есмурзаева К - руководитель Каракиянского районного управления санитарно-эпидемиологического надзора

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации

Кылаубаева Г- исполнитель объязанности руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Каракиянского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

Нугманов А - и.о. акима села Жетыбай

(фамилия, имя, отчество, должность)

Шуйшов Е - АО МОФ «КазТрансКазАймак» начальник участка Каракиянского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «СМК-4»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект **Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай**

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от **"03" марта 2011 года № 08 акима поселка Жетыбай Каракиянского района**

(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от **"18"июня 2013 года №214 Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области**

(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, **ТОО «СМК-4»**

(наименование организаций)

выполнившим **Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай**

(виды работ)

и субподрядными организациями -

(наименование организаций)

выполнившими -

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана **ТОО «Жастр-Плюс»**

(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту **типовой рабочий проект (РП) ДГП «Мангистаугосэкспертиза» №05-0102/11**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **Каракиянским районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства**

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

"30" марта 2012 года № 58.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2013 год**

(месяц и год)

окончание работ **сентьябрь 2013 год**

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: 4

по норме или по проекту организации строительства 4

фактически

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. Сметная документация

3. Исполнительно-техническая документация

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

			очереди		

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопровод низкого давления Ду-108х4мм протяженность-8600м, газопровод среднего давления Ду-108х4мм протяженность-1200м, газопровод Ду-89х4мм протяженность 300м, всего протяженность - 10100м, ГРПШ-2шт, ПУРГ-1шт

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **84 360,00 тыс. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **69 610,00 тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **2 748,40 тыс. тенге**, прочие затраты **12 001.6 тыс. тенге.**

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **84 360,00 тыс. тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **69 610,00** тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента, инвентаря **2 748,40** тыс. тенге, прочих затрат **12 001.6** тыс. тенге.

Услуги авторского надзора- **170,85** тыс. тенге, услуги технического надзора- **420,00** тыс. тенге, договорная сумма строительно-монтажные работы - **83 769,15** тыс. тенге, итого- **84 360,00** тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Аулы-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай**
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

Кылаубаева Гульмира Толыбайкызы
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии

Коштаев Алгадай Коштайулы
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

Ульжабаев Сергей Дегментович
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Есмурзаева Колганат Казмолдакызы
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Нугманов Айсагали Жангожаевич
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Шуйшов Бекмурат Алпысбайулы
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Утешов Жарасбек Серикович
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Бижикенов Кайрош Мухашович
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кошкинбай Максат Зейнуллаулы
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Тургаков Клемес
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Счет-фактура № 00000000052 от 03.09.13 (1)

Поставщик: ТОО "СМК-4" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240002470, г. Жанаозен ул.Мустафа Шокай 13, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003375 от 19.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ054322203398U00078 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14 от 06.06.2013г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240008256, с.Курык, ул.Досан батыра №6, Код ГУ:4662752 (10а)

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000 в Каракиянское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давл.в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в пос.Жетыбай" за август 2013г	усл		13 703 654,11	13 703 654,11	12%	1 644 438,49	15 348 092,60		
Всего по счету:					**13 703 654,11**		**1 644 438,49**	**15 348 092,60**		

Директор **Турганов Е.**

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Уркенова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

СМК - 4

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК-4"

организация, адрес, телефон, факс

Объект «Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»

организация, адрес, телефон, факс

Договор №14 от 06.06.2013 года

номер и дата договора

СВОДНАЯ СПРАВКА ФОРМ №2
Август 2013 года

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года	Сметная стоимость в текущих ценах 2012 года
1	2	3	4	5
Глава 6. Наружные сети сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
1	**6-1**	**Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт**		
	1-1-1	Вертикальная планировка	267 729	551 397
	6-1-3	Трубопроводы; Оборудования; Опора ОП-9,10,11; Фундамент ФМ-3	97 782	201 386
	6-1-5	Площадка ГРП-3; Опоры - 7,8,9; Ограждение ОГ-2; Фундаменты ФМ-1,2	1 853 035	3 731 154
	6-1-6	Ограждение газопровода при пересечении с ЛЭП 1 шт	257 765	530 874
	6-1-7	Опоры подвижные ОП-1, ОП-2	689 986	1 421 048
	6-1-12	Газопровод. Вертикальные компенсаторы	3 528 866	7 267 795
		Итого по главе 6-1	**6 695 163**	**13 703 654**
		НДС 12%		**1 644 438,60**
		ИТОГО		**15 348 092,60**

Заказчик _____ подпись _____ Ф.И.О

Подрядчик _____ подпись _____ Ф.И.О

Технадзор _____ подпись _____ Ф.И.О

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

СМК - 4

Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Объект «Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»
наименование объекта

Договор №14 от 06.06.2013 года
номер и дата договора

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ 2013 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»	74 793 880	13 703 654									8 975 265,60	83 769 145,60
2	в т.ч. за август месяц 2013 года:		13 703 654,00									1 644 438,60	15 348 092,60
3	Согласно договора №14 от 06.06.2013 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ		685 182,70									82 221,93	767 404,63
	Итого к оплате		13 018 471,30									1 562 216,67	14 580 687,97
	Итого по объекту составляет:		14 580 687,97	(Четырнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот восемьдесят восемь тенге, 97 тиын)									

Заказчик: _____ подпись _____ Ф.И.О

Подрядчик: _____ подпись _____ Ф.И.О

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда номер **14**, дата **06.06.2013**

Номер документа	Дата составления
	01.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	15.09.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за август месяц 2013 года
Смета 1-1-1
Вертикальная планировка

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-30-2	Планировка земляного полотна и откосов насыпи бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	350	0,2	0,2	71	71	24	0	0
				м2	0	0,07	-	25	97	0	0
2	2	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.20 мм	70	3562,75	51,82	249 393	3 628	3087	0,14	10
				м3	21,38	11,77	1 497	824	133	0,04	3
			ИТОГО:				249 464	3 699			10
							1 497	849			3
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3 110				
			Всего накладных расходов:				3 110				
			Итого с накладными				252 574				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				15 155				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				267 729				
			Временные здания и сооружения	1,5%			4 016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого				**271 745**				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,5775%**			**1 569**				
			Затраты на выслугу лет	**1%**			**2 717**				
			Дополнительные затраты на допотпуска	**0,4%**			**1 087**				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**277 118**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА	**1,95**			**540 585**				
			Налоги,сборы, обязательные платежи	**2%**			**10 812**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				**551 397**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**66 168**				
			Итого				**617 565**				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

Технадзор

подпись Ф.И.О.

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда номер **14**, дата **06.06.2013**

Номер документа	Дата составления
	01.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	15.09.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за август месяц 2013 года
Смета 6-1-3
Трубопроводы; Оборудование; Опора ОП-9, 10, 11; Ограждение ОГ-3; Фундамент ФМ-3

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	7-1-1	Газорегуляторный пункт шкафной, масса 0.17 т	1	24951	4653	24 951	4 653	14542	78	78
				шт	14380	1778	14 380	1 778	90	10,31	10
2	3	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,0195	17071,16	1906,68	333	37	222	73,6	1
				т	12555	101,25	245	2	90	0,49	0
3	5	22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,006	199804,17	95036,29	1 199	570	954	458	3
				км	86400	35901	518	215	130	175,34	1
4	7	22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,006	129222,58	54072,58	775	324	663	352	2
				км	64575	20425,5	387	123	130	99,76	1
5	9	22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,006	129222,58	54072,58	775	324	663	352	2
				км	64575	20425,5	387	123	130	99,76	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	11	22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,004	121367,16	49858,78	485	199	417	336	1
				км	61425	18834,75	246	75	130	91,99	0
7	13	22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с пневматическим испытанием	0,003	121367,16	49858,78	364	150	313	336	1
				км	61425	18834,75	184	57	130	91,99	0
8	15	22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 18 мм с пневматическим испытанием	0,003	121367,16	49858,78	364	150	313	336	1
				км	61425	18834,75	184	57	130	91,99	0
9	17	22-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 100-150 мм	0,0109	121294,13	49389,75	1 322	538	1154	312,7	3
				т	62775	18657	684	203	130	91,12	1
10	23	22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
				фланец	301,5	2,25	603	5	130	0,01	0
11	25	22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
				фланец	180	2,25	360	5	130	0,01	0
12	27	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				фланец	126	0	252	-	130	0	0
13	28	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572		1 144				
				шт							
14	29	22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1469,92	567,67	1 470	568	1132	3,91	4
				шт	657	213,75	657	214	130	1,05	1
15	31	22-36-3	Установка стальных задвижек иликлапанов обратных диам. 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
				шт	398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
16	33	22-36-2	Установка стальных задвижек иликлапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				шт	342	11,25	342	11	130	0,05	0
17	35	16-20-2	Установка кранов шаровых, диам. 15,20мм	3	64,57	1,57	194	5	207	0,3	1
				1кран	54	0	162	-	128	0	0
18	38	12-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	1	436,8	18,8	437	19	120	0,58	1
				шт	133	0	133	-	90	0	0
19	40	12-699-2	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	2	189,9	26,6	380	53	279	1	2
				шт	155	0	310	-	90	0	0
20	42	18-22-2	Установка манометров	2	47,7	1,57	95	3	104	0,22	0
				комплект	40,5	0	81	-	128	0	0
21	44	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или	1	63	0	63	-	69	0,31	0
				комплект	54	0	54	-	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	46	39-24-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводовдиаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	1	177,8	23,8	178	24	124	0,7	1
				стык	135	2,25	135	2	90	0,01	0
23	47	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	10,32	43,6	0,1	450	1	108	0,06	1
				м2	11,62	0,04	120	-	90	0	0
24	48	15-172-3	Масляная окраска стальных опор, труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,32	117,45	0,07	1 212	1	654	0,37	4
				м2	60,3	0,02	622	-	105	0	0
25	49	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,7065	790,75	24,55	559	17	43	0,26	0
				м2	39,83	9,2	28	6	123	0,04	0
26	50	7-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м(бетон кл. В15)	21	717,75	240,24	15 073	5 045	9265	1,42	30
				м	249,75	65,38	5 245	1 373	140	0,24	5
27	55	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	6,594	13,91	0,07	92	-	48	0,04	0
				м2	8,06	0,02	53	-	90	0	0
28	56	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,594	245,44	3,82	1 618	25	302	0,21	1
				м2	37,35	1,44	246	9	118	0,01	0
29	57	7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
				шт	112,5	4,59	113	5	140	0,02	0
30	59	С#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,2826	2970	0	839	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
31	71	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностейэмалью ПФ-115	0,0147	2970	0	44	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
			ИТОГО:				57 605	13 348			149
							27 128	4 403			21
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				15 064				
			На общестроительные работы				18 945				
			На металломонтажные работы				222				
			На сантехнические работы				380				
			Всего накладных расходов:				34 611				
			Итого с накладными				92 216				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5 566				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными				97 782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения	**1,5%**			**1 467**				
			Итого				**99 249**				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,5775%**			**573**				
			Затраты на выслугу лет	**1%**			**992**				
			Дополнительные затраты на допотпуска	**0,4%**			**397**				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**101 211**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА	**1,95**			**197 437**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**3 949**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				**201 386**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**24 166**				
			Итого				**225 552**				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

Технадзор

подпись Ф.И.О.

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда **номер** 14
дата 06.06.2013

Номер документа	Дата составления
	01.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	15.09.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за август месяц 2013 года
Смета 6-1-5
Площадка ГРП-3; Опоры-7,8,9; Ограждение ОГ-2; Фундаменты ФМ-1,2;

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**7-1-1**	**Газорегуляторный пункт шкафной, масса 0.17 т**	**1**	**24951**	**4653**	**24 951**	**4 653**	**14542**	**78**	**78**
				шт	**14380**	**1778**	**14 380**	**1 778**	**90**	**10,31**	**10**
2	**2**	**Прайс "Газовик" г.Саратов 07.06.2010**	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-2У1**	**1**	**98309,63**		**98 310**				
				компл							
			Отпускная цена		98310		98 310				
			Запасные части	%	2		1 966				
			Тара и упаковка	%	2		2 006				
			Транспортные расходы	%	6		6 137				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1 301				
			Комплектация оборудования	%	0,7		702				
			Сметная стоимость оборудования				*110 421*				
3	**3**	**7-1-1**	**Пункт учета расхода газа, масса 0.385 т**	**1**	**24951**	**4653**	**24 951**	**4 653**	**14542**	**78**	**78**
				шт	**14380**	**1778**	**14 380**	**1 778**	**90**	**10,31**	**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Прайс "Газовик" г.Саратов 13.07.2010	**Пункт учета расхода газа ПУРГ-400**	**1**	**989064,93**		**989 065**				
				компл							
			Отпускная цена		989065		989 065				
			Запасные части	%	2		19 781				
			Тара и упаковка	%	2		20 177				
			Транспортные расходы	%	6		61 741				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		13 089				
			Комплектация оборудования	%	0,7		7 062				
			Сметная стоимость оборудования				***1 110 916***				
5	5	9-34-1	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т**	**0,0394**	**17071,16**	**1906,68**	**673**	**75**	**449**	**73,6**	**3**
				т	**12555**	**101,25**	**495**	**4**	**90**	**0,49**	**0**
6	6	2-1-262	**Опоры скользящие ОПХ2-100.25,57,89,219**	**0,0394**	**107900**		**4 251**				
				т							
7	7	22-8-6	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием**	**0,015**	**154891,68**	**66009,8**	**2 323**	**990**	**1855**	**376**	**6**
				км	**70200**	**24936,75**	**1 053**	**374**	**130**	**121,79**	**2**
8	8	8-6-100	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм**	**15,06**	**1880**		**28 313**				
				м							
9	9	22-9-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием**	**0,006**	**129222,58**	**54072,58**	**775**	**324**	**663**	**352**	**2**
				км	**64575**	**20425,5**	**387**	**123**	**130**	**99,76**	**1**
10	10	8-6-90	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 159х4,5 мм**	**6,024**	**1200**		**7 229**				
				м							
11	11	22-9-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с пневматическим испытанием**	**0,006**	**129222,58**	**54072,58**	**775**	**324**	**663**	**352**	**2**
				км	**64575**	**20425,5**	**387**	**123**	**130**	**99,76**	**1**
12	12	8-6-76	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм**	**6,024**	**584**		**3 518**				
				м							
13	13	22-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	**0,006**	**121367,16**	**49858,78**	**728**	**299**	**626**	**336**	**2**
				км	**61425**	**18834,75**	**369**	**113**	**130**	**91,99**	**1**
14	14	8-6-65	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 57х3 мм**	**6,024**	**279**		**1 681**				
				м							
15	15	22-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с пневматическим испытанием**	**0,006**	**121367,16**	**49858,78**	**728**	**299**	**626**	**336**	**2**
				км	**61425**	**18834,75**	**369**	**113**	**130**	**91,99**	**1**
16	16	8-6-57	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 25х2 мм**	**6,024**	**112**		**675**				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	22-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 100-150 мм	0,1404	121294,13	49389,75	17 030	6 934	14863	312,7	44
				т	62775	18657	8 814	2 619	130	91,12	13
18	18	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру10 МПа из стали марки 20. 89х4 мм	3	321		963				
				шт							
19	19	8-10-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру10 МПа из стали марки 20. 159х5 мм	2	799		1 598				
				шт							
20	20	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру10 МПа из стали марки 20. 219х5 мм	7	1610		11 270				
				шт							
21	21	8-10-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа. 219х5 мм	2	2250		4 500				
				шт							
22	22	8-10-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа. 57х3 мм	1	495		495				
				шт							
23	23	8-10-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа. 219х6-108х4 мм	3	750		2 250				
				шт							
24	24	8-10-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа. 89х6-57х4 мм	1	321		321				
				шт							
25	25	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа. 57х4-25х2 мм	2	251		502				
				шт							
26	26	22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
				фланец	180	2,25	360	5	130	0,01	0
27	27	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	881		1 762				
				шт							
28	28	22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
				фланец	96,75	0	194	-	130	0	0
29	29	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	458		916				
				шт							
30	30	8-9-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1320		2 640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
31	31	22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
				фланец	301,5	2,25	603	5	130	0,01	0
32	32	22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1469,92	567,67	1 470	568	1132	3,91	4
				шт	657	213,75	657	214	130	1,05	1
33	33	9-2-28	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/. Dv 200 мм	1	47800		47 800				
				шт							
34	34	22-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
				шт	398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
35	35	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	22100		22 100				
				шт							
36	36	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				шт	342	11,25	342	11	130	0,05	0
37	37	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	10400		10 400				
				шт							
38	38	16-20-2	Установка кранов шаровых, диам. 20мм	1	64,57	1,57	65	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	-	128	0	0
39	39	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dv 20 мм	1	2760		2 760				
				шт							
40	40	12-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	1	436,8	18,8	437	19	120	0,58	1
				шт	133	0	133	-	90	0	0
41	41	СПрайс Москва 12.06.10	Закладная конструкция под манометр ЗК 4-1-1-95	1	220,37		220				
				компл							
42	42	12-699-2	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	2	189,9	26,6	380	53	279	1	2
				шт	155	0	310	-	90	0	0
43	43	СПрайс Москва 12.06.10	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАМЕРА ДАВЛЕНИЯ ЗК 14-2-1-98 с 3-х ходовым краном	2	2203,7		4 407				
				компл							
44	44	18-22-2	Установка манометров	2	47,7	1,57	95	3	104	0,22	0
				комплект	40,5	0	81	-	128	0	0
45	45	12-5-2	Манометр	2	895		1 790				
				компл							
46	46	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	63	0	63	-	69	0,31	0
				комплект	54	0	54	-	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	СПрайс Екатеринбург 12.07.10	Термометр биметаллический тип R5503-160-60	1	19233,43		19 233				
				шт							
48	48	39-24-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	1	177,8	23,8	178	24	124	0,7	1
				стык	135	2,25	135	2	90	0,01	0
49	49	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	16	43,6	0,1	698	2	168	0,06	1
				м2	11,62	0,04	186	1	90	0	0
50	50	15-172-3	Масляная окраска стальных опор, труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	16	117,45	0,07	1 879	1	1013	0,37	6
				м2	60,3	0,02	965	-	105	0	0
51	51	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,7772	790,75	24,55	615	19	47	0,26	0
				м2	39,83	9,2	31	7	123	0,04	0
52	52	7-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м(бетон кл. В15)	29	717,75	240,24	20 815	6 967	12794	1,42	41
				м	249,75	65,38	7 243	1 896	140	0,24	7
53	53	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,0918	183		17				
				м3							
54	54	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0918	519		48				
				м3							
55	55	2-1-249	Стойки СТ-1 - 10 шт	0,2984	141800		42 313				
				т							
56	56	2-1-268	Панели ограждения	0,291	134000		38 989				
				т							
57	57	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	7,253	13,91	0,07	101	1	53	0,04	0
				м2	8,06	0,02	58	-	90	0	0
58	58	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	7,253	245,44	3,82	1 780	28	332	0,21	2
				м2	37,35	1,44	271	10	118	0,01	0
59	59	7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
				шт	112,5	4,59	113	5	140	0,02	0
60	60	2-1-268	Панель ограждения	0,0135	134000		1 814				
				т							
61	61	С#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3119	2970	0	926	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	62	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,3	402,75	0	524	-	592	2,8	4
				м3	402,75	0	524	-	113	0	0
63	63	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,68	134,1	0	225	-	255	0,97	2
				м3	134,1	0	225	-	113	0	0
64	64	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,68	21,55	4,52	36	8	28	0,11	0
				м3	17,03	0	29	-	97	0	0
65	65	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,28	790,75	24,55	1 012	31	77	0,26	0
				м2	39,83	9,2	51	12	123	0,04	0
66	66	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	0,32	17683,86	112,36	5 659	36	357	6,34	2
				м3	1021,5	42,44	327	14	105	0,21	0
67	67	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3248	183		59				
				м3							
68	68	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,3248	519		169				
				м3							
69	69	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0218	65900		1 434				
				т							
70	70	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0092	93997,62	304,24	865	3	321	198	2
				1т	33075	114,75	304	1	105	0,56	0
71	71	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0147	18611,27	2191,29	274	32	185	80,96	1
				т	13810,5	101,25	204	1	90	0,49	0
72	72	2-1-249	Опоры из трубы и стали листовой	0,0147	141800		2 090				
				т							
73	73	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,0147	2970	0	44	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
74	74	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	2,96	13,91	0,07	41	-	22	0,04	0
				м2	8,06	0,02	24	-	90	0	0
75	75	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	2,96	245,44	3,82	727	11	135	0,21	1
				м2	37,35	1,44	111	4	118	0,01	0
76	76	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,95	402,75	0	785	-	887	2,8	5
				м3	402,75	0	785	-	113	0	0
77	77	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,34	134,1	0	314	-	355	0,97	2
				м3	134,1	0	314	-	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	78	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,34	21,55	4,52	50	11	39	0,11	0
				м3	17,03	0	40	-	97	0	0
79	79	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,43	790,75	24,55	1 922	60	147	0,26	1
				м2	39,83	9,2	97	22	123	0,04	0
80	80	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	0,66	17683,86	112,36	11 671	74	737	6,34	4
				м3	1021,5	42,44	674	28	105	0,21	0
81	81	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6699	183		123				
				м3							
82	82	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за 4 кг/см2	0,6699	519		348				
				м3							
83	83	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III.d 12 мм	0,0402	65900		2 651				
				т							
84	84	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0288	70437,87	304,24	2 029	9	296	58	2
				1т	9675	114,75	279	3	105	0,56	0
85	85	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0926	18611,27	2191,29	1 723	203	1159	80,96	7
				т	13810,5	101,25	1 279	9	90	0,49	0
86	86	2-1-249	Опоры из трубы и стали листовой	0,0926	141800		13 128				
				т							
87	87	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,0926	2970	0	275	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
88	88	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	5,67	13,91	0,07	79	-	41	0,04	0
				м2	8,06	0,02	46	-	90	0	0
89	89	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	5,67	245,44	3,82	1 392	22	260	0,21	1
				м2	37,35	1,44	212	8	118	0,01	0
90	90	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,95	402,75	0	785	-	887	2,8	5
				м3	402,75	0	785	-	113	0	0
91	91	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,34	134,1	0	314	-	355	0,97	2
				м3	134,1	0	314	-	113	0	0
92	92	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,34	21,55	4,52	50	11	39	0,11	0
				м3	17,03	0	40	-	97	0	0
93	93	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,43	790,75	24,55	1 922	60	147	0,26	1
				м2	39,83	9,2	97	22	123	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	94	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	0,66	17683,86	112,36	11 671	74	737	6,34	4
				м3	1021,5	42,44	674	28	105	0,21	0
95	95	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6699	183		123				
				м3							
96	96	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6699	519		348				
				м3							
97	97	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0402	65900		2 651				
				т							
98	98	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0288	70437,87	304,24	2 029	9	296	58	2
				1т	9675	114,75	279	3	105	0,56	0
99	99	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,1035	18611,27	2191,29	1 927	227	1296	80,96	8
				т	13810,5	101,25	1 430	10	90	0,49	0
100	100	2-1-249	Опоры из трубы и стали листовой	0,1035	141800		14 681				
				т							
101	101	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,1035	2970	0	307	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
102	102	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	5,67	13,91	0,07	79	-	41	0,04	0
				м2	8,06	0,02	46	-	90	0	0
103	103	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	5,67	245,44	3,82	1 392	22	260	0,21	1
				м2	37,35	1,44	212	8	118	0,01	0
104	104	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	0,99	218,93	0	217	-	245	1,54	2
				м3	218,93	0	217	-	113	0	0
105	105	1-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,49	134,1	0	66	-	74	0,97	0
				м3	134,1	0	66	-	113	0	0
106	106	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,49	21,55	4,52	11	2	8	0,11	0
				м3	17,03	0	8	-	97	0	0
107	107	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,44	790,75	24,55	1 139	35	87	0,26	0
				м2	39,83	9,2	57	13	123	0,04	0
108	108	6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование кл. В15	1,23	17290,2	257,71	21 267	317	938	4,05	5
				м3	634,5	91,69	780	113	105	0,4	0
109	109	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0525	65900		3 460				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	110	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0048	45800		220				
				т							
111	111	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,0035	47400		165				
				т							
112	112	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,255	183		230				
				м3							
113	113	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за 4 кг/см2	1,255	519		651				
				м3							
114	114	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0124	172357,31	536,06	2 137	7	621	289	4
				1т	47475	202,5	589	3	105	0,99	0
115	115	6-11-9	Установка пластины из стали листовой весом более 20 кг	0,0736	64092,87	304,24	4 716	22	266	20	1
				1т	3330	114,75	245	8	105	0,56	0
116	116	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	4,177	13,91	0,07	58	-	30	0,04	0
				м2	8,06	0,02	34	-	90	0	0
117	117	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	4,177	245,44	3,82	1 025	16	191	0,21	1
				м2	37,35	1,44	156	6	118	0,01	0
118	118	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	0,845	218,93	0	185	-	209	1,54	1
				м3	218,93	0	185	-	113	0	0
119	119	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,605	134,1	0	81	-	92	0,97	1
				м3	134,1	0	81	-	113	0	0
120	120	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,605	21,55	4,52	13	3	10	0,11	0
				м3	17,03	0	10	-	97	0	0
121	121	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,92	790,75	24,55	727	23	55	0,26	0
				м2	39,83	9,2	37	8	123	0,04	0
122	122	6-11-7	Установка закладной детали весом до 4 кг	0,0184	93997,62	304,24	1 730	6	641	198	4
				1т	33075	114,75	609	2	105	0,56	0
123	123	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование кл. В15	0,24	17344,45	260,48	4 163	63	177	3,94	1
				м3	614,25	89,46	147	21	105	0,35	0
124	124	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2448	183		45				
				м3							
125	125	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2448	519		127				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	126	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	2,52	13,91	0,07	35	-	18	0,04	0
				м2	8,06	0,02	20	-	90	0	0
127	127	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	2,52	245,44	3,82	619	10	115	0,21	1
				м2	37,35	1,44	94	4	118	0,01	0
			ИТОГО:				1 588 708	28 273			366
							65 554	9 677			48
			Стоимость оборудования, всего:				1 221 337				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				29 607				
			На общестроительные работы				48 764				
			На металломонтажные работы				3 089				
			На сантехнические работы				242				
			Всего накладных расходов:				81 702				
			Итого с накладными				1 670 410				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				182 625				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 853 035				
			Временные здания и сооружения	1,5%			9 475				
			Итого				1 862 510				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			3 703				
			Затраты на выслугу лет	1%			6 412				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			2 565				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				1 875 190				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА	1,95			3 657 994				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			73 160				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				3 731 154				
			Налог на добавленную стоимость	12%			447 738				
			Итого				4 178 892				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Технадзор

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда номер **14** дата **06.06.2013**

Номер документа	Дата составления
	01.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	15.09.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за август месяц 2013 года
Смета 6-1-6
Ограждение газопровода при пересечении с ЛЭП 1 шт

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	10	162,72	143,86	1 627	1 439	539	0,13	1
				яма	18,86	36,68	189	367	97	0,14	1
2	2	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,962	790,75	24,55	1 552	48	118	0,26	1
				м2	39,83	9,2	78	18	123	0,04	0
3	3	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	17441,4	95,97	8 721	48	424	4,9	2
				м3	771,75	36,25	386	18	105	0,18	0
4	4	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,51	183		93				
				м3							
5	5	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,51	519		265				
				м3							
6	6	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	6,594	13,91	0,07	92	-	48	0,04	0
				м2	8,06	0,02	53	-	90	0	0
7	7	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,594	245,44	3,82	1 618	25	302	0,21	1
				м2	37,35	1,44	246	9	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,8222	18837,97	11119,34	15 489	9 142	10153	42,5	35
				1т	7560	4200,75	6 216	3 454	105	20,52	17
9	9	2-1-249	Стойки	0,8222	141800		116 588				
				т							
10	10	15-172-3	Масляная окраска стальных опор, труб,диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	200	117,45	0,07	23 490	14	12667	0,37	74
				м2	60,3	0,02	12 060	4	105	0	0
11	11	9-18-1	Монтаж швеллера № 16 по стойкас СТ-1	0,2932	7242,79	3550,41	2 124	1 041	885	14,3	4
				т	2385	966,92	699	283	90	3,51	1
12	12	2-1-120	Прогоны из швеллера № 16	0,2932	101700		29 818				
				т							
13	13	9-53-2	Монтаж сетки из стали круглой Д 10 мм	0,2184	9152,04	464,51	1 999	101	1467	46,6	10
				т	7357,5	108	1 607	24	90	0,53	0
14	14	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2184	53000		11 576				
				т							
15	15	С#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,5116	2970	0	1 519	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
			ИТОГО:				216 571	11 859			129
							21 534	4 178			20
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				24 251				
			На металломонтажные работы				2 352				
			Всего накладных расходов:				26 603				
			Итого с накладными				243 174				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				14 591				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				257 765				
			Временные здания и сооружения	1,5%			3 866				
			Итого				261 631				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			1 511				
			Затраты на выслугу лет	1%			2 616				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			1 047				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				266 805				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА	1,95			520 465				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			10 409				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				530 874				
			Налог на добавленную стоимость	12%			63 705				
			Итого				594 579				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Технадзор

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда **номер** 14
дата 06.06.2013

Номер документа	Дата составления
	01.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	15.09.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за август месяц 2013 года
Смета 6-1-7
Опоры подвижные ОП-1, ОП-2

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	19	2-1-249	Стойки из трубы д 89х5 мм и стали листовой	4,592 т	141800		651 146				
			ИТОГО:				651 146	-			0
							-	-			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				-				
			Итого с накладными				651 146				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				38 840				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				689 986				
			Временные здания и сооружения	1,5%			10 350				
			Итого				700 336				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			4 044				
			Затраты на выслугу лет	1%			7 003				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			2 801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**714 184**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА	**1,95**			**1 393 184**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**27 864**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				**1 421 048**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**170 526**				
			Итого				**1 591 574**				

Заказчик

подпись

Ф.И.О.

Технадзор

подпись

Ф.И.О.

Подрядчик

подпись

Ф.И.О

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда		
	номер	14
	дата	06.06.2013

Номер документа	Дата составления
	01.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	15.09.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за август месяц 2013 года
Смета 6-1-12
Газопровод. Вертикальные компенсаторы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1	22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием	0,36	129222,58	54072,58	46 520	19 466	39780	352	127		
				км	64575	20425,5	23 247	7 353	130	99,76	36		
2	2	22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	8,407	129222,58	54072,58	1 086 374	454 588	928979	352	2959		
				км	64575	20425,5	542 882	171 717	130	99,76	839		
3	10	22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм для установки задвижек	18	391,37	57,24	7 045	1 030	7108	1,43	26		
				фланец	301,5	2,25	5 427	41	130	0,01	0		
4	11	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм для установки задвижек	48	156,43	21,43	7 509	1 029	7862	0,6	29		
				фланец	126	0	6 048	-	130	0	0		
5	12	22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм для установки задвижек	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2		
				фланец	96,75	0	387	-	130	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	15	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	16	497,61	28,48	7 962	456	7348	2,03	32
				шт	342	11,25	5 472	180	130	0,05	1
7	18	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	3374	43,6	0,1	147 090	337	35407	0,06	199
				м2	11,62	0,04	39 206	135	90	0	1
8	19	15-172-3	Масляная окраска стальных опор, труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3374	117,45	0,07	396 280	236	213696	0,37	1245
				м2	60,3	0,02	203 452	67	105	0	0
9	20	24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	84	1345,31	670,31	113 006	56 306	80737	3,11	261
				шт	580,5	158,85	48 762	13 343	130	0,66	55
10	23	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т	1,163	17071,16	1906,68	19 850	2 217	13245	73,6	86
				т	12555	101,25	14 599	118	90	0,49	1
11	25	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	457	43,6	0,1	19 923	46	4796	0,06	27
				м2	11,62	0,04	5 310	18	90	0	0
12	26	15-172-3	Масляная окраска стальных опор, труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	457	117,45	0,07	53 675	32	28945	0,37	169
				м2	60,3	0,02	27 557	9	105	0	0
13	27	24-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	2	749,95	85,07	1 500	170	1550	3,11	6
				шт	585	11,25	1 170	23	130	0,06	0
14	30	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т	0,0232	17071,16	1906,68	396	44	264	73,6	2
				т	12555	101,25	291	2	90	0,49	0
15	32	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	8,3	43,6	0,1	362	1	87	0,06	0
				м2	11,62	0,04	96	-	90	0	0
16	33	15-172-3	Масляная окраска стальных опор, труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,3	117,45	0,07	975	1	526	0,37	3
				м2	60,3	0,02	500	-	105	0	0
17	34	25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм в пустынях и зонах сыпучих песков	13,5	2485,95	1479,21	33 560	19 969	15784	2,03	27
				стык	414,99	559,35	5 602	7 551	120	3,58	48
			ИТОГО:				1 942 502	555 992			5200
							930 008	200 556			981
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 373 107				
			На металлмонтажные работы				13 509				
			Всего накладных расходов:				1 386 616				
			Итого с накладными				3 329 118				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**199 748**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3 528 866**				
			Временные здания и сооружения	**1,5%**			**52 933**				
			Итого				**3 581 799**				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,5775%**			**20 685**				
			Затраты на выслугу лет	**1%**			**35 818**				
			Дополнительные затраты на допотпуска	**0,4%**			**14 327**				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**3 652 629**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА	**1,95**			**7 125 289**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**142 506**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				**7 267 795**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**872 135**				
			Итого				**8 139 930**				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Технадзор

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

Счет-фактура № 0000000034 от 25.06.13 (1)

Поставщик: ТОО "СМК-4"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240002470, г.Жанаозен, ул.Мустафа Шокай 13, свидетельство о постоновке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 №0003152 от 25.11.09 **(2)**

ИИК поставщика: KZ054322203398U00078 в ДО АО Банк БТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №14 от 06.06.2013г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240008256, с.Курык ул.Досан батыра №6 Код ГУ:4662752 **(10)**

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000 в Каракиянское районное управление Казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай» за ИЮНЬ месяц 2013	усл		61 090 226,00	61 090 226,00	12 %	7 330 827,00	68 421 053,00		
Всего по счету:					61 090 226,00		7 330 827,00	68 421 053,00		

Директор: Турганов Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

главный бухгалтер:

(Ф.И.О., подпись)

МП

СМК - 4

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК-4"

организация, адрес, телефон, факс

Объект «Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»

организация, адрес, телефон, факс

Договор №14 от 06.06.2013 года

номер и дата договора

СВОДНАЯ СПРАВКА ФОРМ №2
Июнь 2013 года

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года	Сметная стоимость в текущих ценах 2012 года
1	2	3	4	5
Глава 6. Наружные сети сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
1	**6-1**	**Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт**		
	6-1-3	Трубопроводы; Оборудования; Опора ОП-9,10,11; Фундамент ФМ-3	518 194	1 054 145
	6-1-7	Опоры подвижные ОП-1, ОП-2	12 726 714	26 211 017
	6-1-8	Опоры неподвижные НО-1, НО-2	2 017 799	4 155 710
	6-1-10	Опоры подвижные ОП-6 - 119 шт	5 028 857	10 357 090
	6-1-11	Ограждение ОГ-4 - 24 шт	862 460	1 776 261
	6-1-12	Газопровод. Вертикальные компенсаторы	8 514 576	17 536 003
		Итого по главе 6-1	**29 668 600**	**61 090 226**
		НДС 12%		**7 330 827**
		ИТОГО		**68 421 053**

Заказчик _____ подпись _____ Ф.И.О

Подрядчик _____ подпись _____ Ф.И.О

Технадзор _____ подпись _____ Ф.И.О

ТОО CASPIAN EXPERT COMPANY ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

СМК - 4

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда **номер** 14
дата 06.06.2013

Номер документа	Дата составления
	25.06.2013

Отчетный период	
с	по
01.06.2013	30.06.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2013 года
Смета 6-1-3
Трубопроводы; Оборудования; Опора ОП-9,10,11; Фундамент ФМ-3

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**2**	**Прайс "Газовик" г.Саратов 07.06.2010**	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-1НУ**	**1**	**166991,7**		**166 992**				
				шт							
			Отпускная цена		166992		166 992				
			Запасные части	%	2		3 340				
			Тара и упаковка	%	2		3 407				
			Транспортные расходы	%	6		10 424				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		2 210				
			Комплектация оборудования	%	0,7		1 192				
			Сметная стоимость оборудования				***187 565***				
2	**4**	**2-1-262**	**Опоры скользящие ОПХ2-100.57,89,159,219**	**0,0195**	**107900**		**2 104**				
				т							
3	**6**	**8-6-100**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 219х5 мм**	**6,02**	**1880**		**11 318**				
				м							
4	**8**	**8-6-90**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 159х4,5 мм**	**6,02**	**1200**		**7 224**				
				м							
5	**10**	**8-6-79**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 108х4 мм**	**6,02**	**714**		**4 298**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
6	12	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 57х3 мм	4,016	279		1 120				
				м							
7	14	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 25х2 мм	3,01	112		337				
				м							
8	16	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 18х2 мм	2,008	63		127				
				м							
9	18	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401		802				
				шт							
10	19	8-10-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	1	1220		1 220				
				шт							
11	20	8-10-147	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х6-57х5 мм	2	593		1 186				
				шт							
12	21	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа,33,7х3,2-26,9х3,2 мм	1	251		251				
				шт							
13	22	8-10-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	1	408		408				
				шт							
14	24	8-9-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1320		2 640				
				шт							
15	26	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	881		1 762				
				шт							
16	30	9-2-28	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	47800		47 800				
				шт							
17	32	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	22100		22 100				
				шт							
18	34	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800		11 800				
				шт							
19	36	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2580		5 160				
				шт							
20	37	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	1	2760		2 760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
21	39	СПрайс Москва 12.06.10	Закладная конструкция под манометр ЗК 4-1-1-95	1	242,41		242				
				компл							
22	41	СПрайс Москва 12.06.10	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАМЕРА ДАВЛЕНИЯ ЗК 14-2-1-98 с 3-х ходовым краном	2	2203,7		4 407				
				компл							
23	43	12-5-2	Манометр	2	895		1 790				
				компл							
24	45	СПрайс Екатеринбург 12.07.10	Термометр биметаллический тип R5503-160-60	1	21156,77		21 157				
				шт							
25	51	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,0918	183		17				
				м3							
26	52	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0918	519		48				
				м3							
27	53	2-1-249	Стойки СТ-1 - 10 шт	0,2691	141800		38 158				
				т							
28	54	2-1-268	Панели ограждения	0,2207	134000		29 574				
				т							
29	58	2-1-268	Панель ограждения	0,0135	134000		1 809				
				т							
30	60	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,3	402,75	0	524	-	592	2,8	4
				м3	402,75	0	524	-	113	0	0
31	61	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	1,68	134,1	0	225	-	255	0,97	2
				м3	134,1	0	225	-	113	0	0
32	62	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,68	21,55	4,52	36	8	28	0,11	0
				м3	17,03	0	29	-	97	0	0
33	63	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,28	790,75	24,55	1 012	31	77	0,26	0
				м2	39,83	9,2	51	12	123	0,04	0
34	64	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	0,32	17683,86	112,36	5 659	36	357	6,34	2
				м3	1021,5	42,44	327	14	105	0,21	0
35	65	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3248	183		59				
				м3							
36	66	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,3248	519		169				
				м3							
37	67	4-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0218	65900		1 437				
				т							
38	68	6-11-7	Установка закладных деталей весомдо 4 кг	0,0092	93997,62	304,24	865	3	321	198	2
				1т	33075	114,75	304	1	105	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	69	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0147	18611,27	2191,29	274	32	184	80,96	1
				т	13810,5	101,25	203	1	90	0,49	0
40	70	2-1-249	Опоры неподвижные	0,0147	141800		2 084				
				т							
41	72	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	2,96	13,91	0,07	41	-	22	0,04	0
				м2	8,06	0,02	24	-	90	0	0
42	73	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,96	245,44	3,82	727	11	135	0,21	1
				м2	37,35	1,44	111	4	118	0,01	0
43	74	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,65	402,75	0	262	-	296	2,8	2
				м3	402,75	0	262	-	113	0	0
44	75	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	0,84	134,1	0	113	-	127	0,97	1
				м3	134,1	0	113	-	113	0	0
45	76	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,84	21,55	4,52	18	4	14	0,11	0
				м3	17,03	0	14	-	97	0	0
46	77	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом	0,64	790,75	24,55	506	16	39	0,26	0
				м2	39,83	9,2	25	6	123	0,04	0
47	78	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	0,16	17683,86	112,36	2 829	18	179	6,34	1
				м3	1021,5	42,44	163	7.	105	0,21	0
48	79	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1624	183		30				
				м3							
49	80	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1624	519		84				
				м3							
50	81	4-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0109	65900		718				
				т							
51	82	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0046	93997,62	304,24	432	1	160	198	1
				1т	33075	114,75	152	1	105	0,56	0
52	83	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0074	18611,27	2191,29	138	16	93	80,96	1
				т	13810,5	101,25	102	1	90	0,49	0
53	84	2-1-249	Опоры из трубы и стали листовой	0,0074	141800		1 049				
				т							
54	85	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,0074	2970	0	22	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
55	86	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,48	13,91	0,07	21	-	11	0,04	0
				м2	8,06	0,02	12	-	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	87	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,48	245,44	3,82	363	6	68	0,21	0
				м2	37,35	1,44	55	2	118	0,01	0
57	88	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,3	402,75	0	524	-	592	2,8	4
				м3	402,75	0	524	-	113	0	0
58	89	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	1,56	134,1	0	209	-	236	0,97	2
				м3	134,1	0	209	-	113	0	0
59	90	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,56	21,55	4,52	34	7	26	0,11	0
				м3	17,03	0	27	-	97	0	0
60	91	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,28	790,75	24,55	1 012	31	77	0,26	0
				м2	39,83	9,2	51	12	123	0,04	0
61	92	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	0,44	17683,86	112,36	7 781	49	492	6,34	3
				м3	1021,5	42,44	449	19	105	0,21	0
62	93	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,4466	183		82				
				м3							
63	94	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,4466	519		232				
				м3							
64	95	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	0,0268	65900		1 766				
				т							
65	96	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0192	93997,62	304,24	1 805	6	669	198	4
				1т	33075	114,75	635	2	105	0,56	0
66	97	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,069	18611,27	2191,29	1 284	151	864	80,96	6
				т	13810,5	101,25	953	7	90	0,49	0
67	98	2-1-249	Опоры из трубы и стали листовой	0,069	141800		9 784				
				т							
68	99	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,069	2970	0	205	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
69	100	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	3,28	13,91	0,07	46	-	24	0,04	0
				м2	8,06	0,02	26	-	90	0	0
70	101	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,28	245,44	3,82	805	13	150	0,21	1
				м2	37,35	1,44	123	5	118	0,01	0
71	102	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	1,925	218,93	0	421	-	476	1,54	3
				м3	218,93	0	421	-	113	0	0
72	103	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,425	134,1	0	57	-	64	0,97	0
				м3	134,1	0	57	-	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	104	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,425	21,55	4,52	9	2	7	0,11	0
				м3	17,03	0	7	-	97	0	0
74	105	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом	2,17	790,75	24,55	1 716	53	131	0,26	1
				м2	39,83	9,2	86	20	123	0,04	0
75	106	6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудованиекл. В15	1,5	17290,2	257,71	25 935	387	1144	4,05	6
				м3	634,5	91,69	952	138	105	0,4	1
76	107	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0525	65900		3 460				
				т							
77	108	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0048	45800		220				
				т							
78	109	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0035	47400		166				
				т							
79	110	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,53	183		280				
				м3							
80	111	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,53	519		794				
				м3							
81	112	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0124	172357,31	536,06	2 137	7	621	289	4
				1т	47475	202,5	589	3	105	0,99	0
82	113	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	4,177	13,91	0,07	58	-	30	0,04	0
				м2	8,06	0,02	34	-	90	0	0
83	114	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,177	245,44	3,82	1 025	16	191	0,21	1
				м2	37,35	1,44	156	6	118	0,01	0
			ИТОГО:				490 728	908			51
							7 995	261			1
			Стоимость оборудования, всего:				187 565				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				7 610				
			На металломонтажные работы				1 141				
			Всего накладных расходов:				8 750				
			Итого с накладными				499 479				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				18 715				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				518 194				
			Временные здания и сооружения	1,5%			4 959				
			Итого				523 153				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			1 938				
			Затраты на выслугу лет	1%			3 356				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			1 342				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				529 789				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА	1,95			1 033 475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**20 670**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				**1 054 145**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**126 497**				
			Итого				**1 180 642**				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

Технадзор

подпись Ф.И.О.

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда номер **14**
дата **06.06.2013**

Номер документа	Дата составления
	25.06.2013

Отчетный период	
с	по
01.06.2013	30.06.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2013 года
Смета 6-1-7
Опоры подвижные ОП-1, ОП-2

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2м	62	162,72	143,86	10 089	8 919	3340	0,13	8
				яма	18,86	36,68	1 169	2 274	97	0,14	9
2	2	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	16,942	790,75	24,55	13 397	416	1022	0,26	4
				м2	39,83	9,2	675	156	123	0,04	1
3	3	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов кл. В15	3,1	17441,4	95,97	54 068	298	2630	4,9	15
				м3	771,75	36,25	2 392	112	105	0,18	1
4	4	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,162	183		579				
				м3							
5	5	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,162	519		1 641				
				м3							
6	6	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	51,104	13,91	0,07	711	4	372	0,04	2
				м2	8,06	0,02	412	1	90	0	0
7	7	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	51,104	245,44	3,82	12 543	195	2339	0,21	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	37,35	1,44	1 909	74	118	0,01	0
8	8	6-11-6	Установка стальных стоек, остающихся в теле бетона	2,295	18837,97	11119,34	43 226	25 515	28336	42,5	98
				1т	7560	4200,75	17 347	9 639	105	20,52	47
9	9	2-1-245	Стойки из трубы д 89х5 мм и стали листовой	2,295	172800		396 510				
				т							
10	10	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,295	2970	0	6 815	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
11	11	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	1472	162,72	143,86	239 521	211 759	79302	0,13	193
				яма	18,86	36,68	27 762	53 992	97	0,14	210
12	12	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	375,429	790,75	24,55	296 872	9 217	22641	0,26	99
				м2	39,83	9,2	14 953	3 454	123	0,04	17
13	13	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов кл. В15	73,6	17441,4	95,97	1 283 687	7 063	62442	4,9	361
				м3	771,75	36,25	56 801	2 668	105	0,18	13
14	14	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	75,072	183		13 738				
				м3							
15	15	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	75,072	519		38 962				
				м3							
16	16	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1453,644	13,91	0,07	20 218	102	10571	0,04	60
				м2	8,06	0,02	11 716	29	90	0	0
17	17	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхност и бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1453,644	245,44	3,82	356 782	5 553	66536	0,21	308
				м2	37,35	1,44	54 294	2 093	118	0,01	10
18	18	6-11-6	Установка стальных стоек, остающихся в теле бетона	54,479	18837,97	11119,34	1 026 268	605 767	672746	42,5	2315
				1т	7560	4200,75	411 859	228 852	105	20,52	1118
19	19	2-1-249	Стойки из трубы д 89х5 мм и стали листовой	49,888	141800		7 074 152				
				т							
20	20	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	55,312	2970	0	164 276	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
			ИТОГО:				11 054 055	874 809			3474
							601 289	303 344			1426
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				952 277				
			Всего накладных расходов:				952 277				
			Итого с накладными				12 006 332				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				720 382				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12 726 714				
			Временные здания и сооружения	1,5%			190 901				
			Итого				12 917 615				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			74 599				
			Затраты на выслугу лет	1%			129 176				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			51 670				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				13 173 060				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА	1,95			25 697 075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**513 942**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА				**26 211 017**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**3 145 322**				
			Итого				**29 356 339**				

Заказчик

подпись **Ф.И.О.**

Технадзор

подпись **Ф.И.О.**

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Подрядчик

подпись **Ф.И.О**

СМК - 4

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда номер **14**, дата **06.06.2013**

Номер документа	Дата составления
	25.06.2013

Отчетный период	
с	по
01.06.2013	30.06.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2013 года
Смета 6-1-8
Опоры неподвижные НО-1, НО-2

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	60	162,72	143,86	9 763	8 631	3232	0,13	8
				яма	18,86	36,68	1 132	2 201	97	0,14	9
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	102,6	134,1	0	13 759	-	15547	0,97	100
				м3	134,1	0	13 759	-	113	0	0
3	3	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	102,6	21,55	4,52	2 211	463	1695	0,11	11
				м3	17,03	0	1 747	-	97	0	0
4	4	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	72,6	790,75	24,55	57 409	1 782	4378	0,26	19
				м2	39,83	9,2	2 892	668	123	0,04	3
5	5	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры	32,4	17683,86	112,36	572 957	3 640	36195	6,34	205
				м3	1021,5	42,44	33 097	1 375	105	0,21	7
6	6	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	32,886	183		6 018				
				м3							
7	7	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	32,886	519		17 068				
				м3							
8	8	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,825	65900		120 281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
9	9	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,5016	172357,31	536,06	86 454	269	25111	289	145
				1т	47475	202,5	23 813	102	105	0,99	0
10	10	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	2,936	18611,27	2191,29	54 650	6 434	36765	80,96	238
				т	13810,5	101,25	40 553	297	90	0,49	1
11	11	2-1-249	Опоры неподвижные	2,936	141800		416 382				
				т							
12	12	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,936	2970	0	8 721	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
13	13	11-11-1	Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200	15	347,76	9,95	5 216	149	1032	0,36	5
				м2	52,2	3,74	783	56	123	0,02	0
14	14	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм	15	313,8	4,02	4 707	60	97	0,03	0
				м2	3,78	1,5	57	22	123	0,01	0
15	15	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	176,4	13,91	0,07	2 453	12	1283	0,04	7
				м2	8,06	0,02	1 422	4	90	0	0
16	16	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	176,4	245,44	3,82	43 296	674	8074	0,21	37
				м2	37,35	1,44	6 589	254	118	0,01	1
17	17	1-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	31,5	218,93	0	6 896	-	7793	1,54	49
				м3	218,93	0	6 896	-	113	0	0
18	18	1-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23,66	134,1	0	3 173	-	3585	0,97	23
				м3	134,1	0	3 173	-	113	0	0
19	19	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23,66	21,55	4,52	510	107	391	0,11	3
				м3	17,03	0	403	-	97	0	0
20	20	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	20,16	790,75	24,55	15 942	495	1216	0,26	5
				м2	39,83	9,2	803	185	123	0,04	1
21	21	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры	7,84	17683,86	112,36	138 641	881	8758	6,34	50
				м3	1021,5	42,44	8 009	333	105	0,21	2
22	22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,958	183		1 456				
				м3							
23	23	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,958	519		4 130				
				м3							
24	24	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4837	65900		31 876				
				т							
25	25	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,117	172357,31	536,06	20 166	63	5857	289	34
				1т	47475	202,5	5 555	24	105	0,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,4542	18611,27	2191,29	8 453	995	5687	80,96	37
				т	13810,5	101,25	6 273	46	90	0,49	0
27	27	2-1-249	Опоры неподвижные	0,4542	141800		64 406				
				т							
28	28	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,4542	2970	0	1 349	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
29	29	11-11-1	Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200	3,5	347,76	9,95	1 217	35	241	0,36	1
				м2	52,2	3,74	183	13	123	0,02	0
30	30	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм	3,5	313,8	4,02	1 098	14	23	0,03	0
				м2	3,78	1,5	13	5	123	0,01	0
31	31	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	51,1	13,91	0,07	711	4	372	0,04	2
				м2	8,06	0,02	412	1	90	0	0
32	32	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	51,1	245,44	3,82	12 542	195	2339	0,21	11
				м2	37,35	1,44	1 909	74	118	0,01	0
			ИТОГО:				1 733 911	24 905			990
							159 473	5 660			25
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				127 220				
			На металломонтажные работы				42 452				
			Всего накладных расходов:				169 672				
			Итого с накладными				1 903 583				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				114 215				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 017 799				
			Временные здания и сооружения	1,5%			30 267				
			Итого				2 048 066				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			11 828				
			Затраты на выслугу лет	1%			20 481				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			8 192				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				2 088 567				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА	1,95			4 074 225				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			81 485				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА				4 155 710				
			Налог на добавленную стоимость	12%			498 685				
			Итого				4 654 395				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Технадзор

подпись Ф.И.О.

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда **номер** 14
дата 06.06.2013

Номер документа	Дата составления
	25.06.2013

Отчетный период	
с	по
01.06.2013	30.06.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2013 года
Смета 6-1-10
Опоры подвижные ОП-6 - 119 шт

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	119	162,72	143,86	19 363	17 119	6411	0,13	16
				яма	18,86	36,68	2 244	4 365	97	0,14	17
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	187,722	134,1	0	25 174	-	28446	0,97	182
				м3	134,1	0	25 174	-	113	0	0
3	3	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	187,722	21,55	4,52	4 045	848	3101	0,11	20
				м3	17,03	0	3 197	-	97	0	0
4	4	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	199,92	790,75	24,55	158 088	4 908	12057	0,26	53
				м2	39,83	9,2	7 963	1 839	123	0,04	9
5	5	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры	55,93	17683,86	112,36	989 058	6 284	62481	6,34	355
				м3	1021,5	42,44	57 132	2 374	105	0,21	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	56,769	183		10 389				
				м3							
7	7	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	56,769	519		29 463				
				м3							
8	8	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,036	65900		265 999				
				т							
9	9	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1,476	172357,31	536,06	254 330	791	73871	289	426
				1т	47475	202,5	70 054	299	105	0,99	1
10	10	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	15,093	17864,77	2191,29	269 629	33 073	188971	80,96	1222
				т	13810,5	101,25	208 439	1 528	90	0,49	7
11	11	2-1-249	Опоры неподвижные из тубы и стали листовой	15,093	141800		2 140 159				
				т							
12	12	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15,093	2970	0	44 826	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
13	13	11-11-1	Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200	29,75	347,76	9,95	10 346	296	2047	0,36	11
				м2	52,2	3,74	1 553	111	123	0,02	1
14	14	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм	29,75	313,8	4,02	9 336	120	193	0,03	1
				м2	3,78	1,5	112	45	123	0,01	0
15	15	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	436,73	13,91	0,07	6 074	31	3176	0,04	18
				м2	8,06	0,02	3 520	9	90	0	0
16	16	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	436,73	245,44	3,82	107 191	1 668	19990	0,21	93
				м2	37,35	1,44	16 312	629	118	0,01	3
			ИТОГО:				4 343 470	65 138			2396
							395 700	11 199			50
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				211 773				
			На металломонтажные работы				188 971				
			Всего накладных расходов:				400 743				
			Итого с накладными				4 744 214				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				284 643				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 028 857				
			Временные здания и сооружения	1,5%			75 433				
			Итого				5 104 290				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			29 477				
			Затраты на выслугу лет	1%			51 043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты на допотпуска	**0,4%**			**20 417**				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**5 205 227**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА	**1,95**			**10 154 010**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**203 080**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				**10 357 090**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**1 242 851**				
			Итого				**11 599 941**				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

Технадзор

подпись Ф.И.О.

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда номер **14**
дата **06.06.2013**

Номер документа	Дата составления
	25.06.2013

Отчетный период	
с	по
01.06.2013	30.06.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2013 года
Смета 6-1-11
Ограждение ОГ-4 - 16 шт

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,652	790,75	24,55	4 469	139	341	0,26	1
				м2	39,83	9,2	225	52	123	0,04	0
2	2	7-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м(бетон кл. В15)	144	717,75	240,24	103 356	34 594	63530	1,42	204
				м	249,75	65,38	35 964	9 415	140	0,24	34
3	3	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,469	183		269				
				м3							
4	4	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,469	519		762				
				м3							
5	5	2-1-249	Стойки СТ-1 - 5шт	2,161	141800		306 470				
				т							
6	6	2-1-268	Панели ограждения	2,022	134000		271 002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
7	7	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	52,752	13,91	0,07	734	4	384	0,04	2
				м2	8,06	0,02	425	1	90	0	0
8	8	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	52,752	245,44	3,82	12 947	202	2415	0,21	11
				м2	37,35	1,44	1 970	76	118	0,01	0
9	9	7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	16	140,09	12,17	2 241	195	2623	0,71	11
				шт	112,5	4,59	1 800	73	140	0,02	0
10	10	2-1-268	Панель ограждения	0,2166	134000		29 030				
				т							
11	11	С#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,4	2970	0	13 069	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
			ИТОГО:				744 349	35 134			231
							40 384	9 617			35
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				69 292				
			Всего накладных расходов:				69 292				
			Итого с накладными				813 641				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				48 819				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				862 460				
			Временные здания и сооружения	1,5%			12 937				
			Итого				875 397				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			5 055				
			Затраты на выслугу лет	1%			8 754				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			3 502				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				892 708				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА	1,95			1 741 432				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			34 829				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				1 776 261				
			Налог на добавленную стоимость	12%			213 151				
			Итого				1 989 412				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

Технадзор

подпись Ф.И.О.

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

СМК - 4

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда **номер** 14
дата 06.06.2013

Номер документа	Дата составления
	25.06.2013

Отчетный период	
с	по
01.06.2013	30.06.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2013 года
Смета 6-1-12
Газопровод. Вертикальные компенсаторы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20.89х4 мм	362 / м	584		211 409				
2	4	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20.108х4 мм	8039,99 / м	714		5 740 554				
3	5	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 наРу 10 МПа из стали марки 20. 108х4 мм	120 / шт	401		48 120				
4	6	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру10 МПа из стали марки 20. 89х4 мм	8 / шт	321		2 568				
5	7	2-1-262	Опоры скользящие ОПХ2-100.89,108,159,219	4,88 / т	107900		526 552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	8	2-1-263	Опоры неподвижные НО-219,159,108,89 по МН4008-62	0,09	107900		9 711				
				т							
7	9	8-9-35	Заглушки фланцевые плоские из стали ВСт20, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dv 80 мм	1	458		458				
				шт							
8	13	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dv 100 мм	48	572		27 456				
				шт							
9	14	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dv 80 мм	4	458		1 832				
				шт							
10	16	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	16	11800		188 800				
				шт							
11	17	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400		20 800				
				шт							
12	21	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20,108х4 мм	1349,376	714		963 454				
				м							
13	22	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	342	401		137 142				
				шт							
14	24	2-1-262	Опоры скользящие ОПХ2-100.108	1,163	107900		125 466				
				т							
15	28	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 89х4 мм	29,718	584		17 356				
				м							
16	29	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х4 мм	8	321		2 568				
				шт							
17	31	2-1-262	Опоры скользящие ОПХ2-100.89	0,0232	107900		2 503				
				т							
18	35	1-1-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1	58700		5 870				
				т							
			ИТОГО:				8 032 619	-			0
							-	-			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				-				
			Итого с накладными				8 032 619				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**481 957**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**8 514 576**				
			Временные здания и сооружения	**1,5%**			**127 719**				
			Итого				**8 642 295**				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,5775%**			**49 909**				
			Затраты на выслугу лет	**1%**			**86 423**				
			Дополнительные затраты на допотпуска	**0,4%**			**34 569**				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**8 813 196**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА	**1,95**			**17 192 160**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**343 843**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА				**17 536 003**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**2 104 320**				
			Итого				**19 640 323**				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

Техналзор

подпись Ф.И.О.

TOP CASPIAN EXPERT COMPANY

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

СМК - 4

Счет-фактура № 00000000052 от 03.09.13 (1)

Поставщик: ТОО "СМК-4" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240002470, г. Жанаозен ул.Мустафа Шокай 13, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003375 от 19.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ054322203398U00078 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14 от 06.06.2013г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240008256, с.Курык, ул.Досан батыра №6, Код ГУ:4662752 (10а)

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000 в Каракиянское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давл.в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в пос.Жетыбай" за август 2013г	усл		13 703 654,11	13 703 654,11	12%	1 644 438,49	15 348 092,60		
Всего по счету:					**13 703 654,11**		**1 644 438,49**	**15 348 092,60**		

Директор **Турганов Е.**

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Уркенова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

СМК - 4

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК-4"

организация, адрес, телефон, факс

Объект «Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»

организация, адрес, телефон, факс

Договор №14 от 06.06.2013 года

номер и дата договора

СВОДНАЯ СПРАВКА ФОРМ №2
Август 2013 года

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года	Сметная стоимость в текущих ценах 2012 года
1	2	3	4	5
Глава 6. Наружные сети сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
1	**6-1**	**Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт**		
	1-1-1	Вертикальная планировка	267 729	551 397
	6-1-3	Трубопроводы; Оборудования; Опора ОП-9,10,11; Фундамент ФМ-3	97 782	201 386
	6-1-5	Площадка ГРП-3; Опоры - 7,8,9; Ограждение ОГ-2; Фундаменты ФМ-1,2	1 853 035	3 731 154
	6-1-6	Ограждение газопровода при пересечении с ЛЭП 1 шт	257 765	530 874
	6-1-7	Опоры подвижные ОП-1, ОП-2	689 986	1 421 048
	6-1-12	Газопровод. Вертикальные компенсаторы	3 528 866	7 267 795
		Итого по главе 6-1	**6 695 163**	**13 703 654**
		НДС 12%		**1 644 438,60**
		ИТОГО		**15 348 092,60**

Заказчик _____ подпись _____ Ф.И.О

Подрядчик _____ подпись _____ Ф.И.О

Технадзор _____ подпись _____ Ф.И.О

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

СМК - 4

Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Объект «Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»
наименование объекта

Договор №14 от 06.06.2013 года
номер и дата договора

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ 2013 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»	74 793 880	13 703 654									8 975 265,60	83 769 145,60
2	в т.ч. за август месяц 2013 года:		13 703 654,00									1 644 438,60	15 348 092,60
3	Согласно договора №14 от 06.06.2013 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ		685 182,70									82 221,93	767 404,63
	Итого к оплате		13 018 471,30									1 562 216,67	14 580 687,97
	Итого по объекту составляет:		14 580 687,97	(Четырнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот восемьдесят восемь тенге, 97 тиын)									

Заказчик: _____ подпись _____ Ф.И.О

Подрядчик: _____ подпись _____ Ф.И.О

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда номер **14**, дата **06.06.2013**

Номер документа	Дата составления
	01.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	15.09.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за август месяц 2013 года
Смета 1-1-1
Вертикальная планировка

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-30-2	Планировка земляного полотна и откосов насыпи бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	350	0,2	0,2	71	71	24	0	0
				м2	0	0,07	-	25	97	0	0
2	2	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.20 мм	70	3562,75	51,82	249 393	3 628	3087	0,14	10
				м3	21,38	11,77	1 497	824	133	0,04	3
			ИТОГО:				249 464	3 699			10
							1 497	849			3
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3 110				
			Всего накладных расходов:				3 110				
			Итого с накладными				252 574				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				15 155				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				267 729				
			Временные здания и сооружения	1,5%			4 016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого				**271 745**				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,5775%**			**1 569**				
			Затраты на выслугу лет	**1%**			**2 717**				
			Дополнительные затраты на допотпуска	**0,4%**			**1 087**				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**277 118**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА	**1,95**			**540 585**				
			Налоги,сборы, обязательные платежи	**2%**			**10 812**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				**551 397**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**66 168**				
			Итого				**617 565**				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

Технадзор

подпись Ф.И.О.

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда номер **14**, дата **06.06.2013**

Номер документа	Дата составления
	01.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	15.09.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за август месяц 2013 года
Смета 6-1-3
Трубопроводы; Оборудование; Опора ОП-9, 10, 11; Ограждение ОГ-3; Фундамент ФМ-3

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	7-1-1	Газорегуляторный пункт шкафной, масса 0.17 т	1	24951	4653	24 951	4 653	14542	78	78
				шт	14380	1778	14 380	1 778	90	10,31	10
2	3	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,0195	17071,16	1906,68	333	37	222	73,6	1
				т	12555	101,25	245	2	90	0,49	0
3	5	22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,006	199804,17	95036,29	1 199	570	954	458	3
				км	86400	35901	518	215	130	175,34	1
4	7	22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,006	129222,58	54072,58	775	324	663	352	2
				км	64575	20425,5	387	123	130	99,76	1
5	9	22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,006	129222,58	54072,58	775	324	663	352	2
				км	64575	20425,5	387	123	130	99,76	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	11	22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,004	121367,16	49858,78	485	199	417	336	1
				км	61425	18834,75	246	75	130	91,99	0
7	13	22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с пневматическим испытанием	0,003	121367,16	49858,78	364	150	313	336	1
				км	61425	18834,75	184	57	130	91,99	0
8	15	22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 18 мм с пневматическим испытанием	0,003	121367,16	49858,78	364	150	313	336	1
				км	61425	18834,75	184	57	130	91,99	0
9	17	22-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 100-150 мм	0,0109	121294,13	49389,75	1 322	538	1154	312,7	3
				т	62775	18657	684	203	130	91,12	1
10	23	22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
				фланец	301,5	2,25	603	5	130	0,01	0
11	25	22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
				фланец	180	2,25	360	5	130	0,01	0
12	27	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				фланец	126	0	252	-	130	0	0
13	28	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572		1 144				
				шт							
14	29	22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1469,92	567,67	1 470	568	1132	3,91	4
				шт	657	213,75	657	214	130	1,05	1
15	31	22-36-3	Установка стальных задвижек иликлапанов обратных диам. 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
				шт	398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
16	33	22-36-2	Установка стальных задвижек иликлапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				шт	342	11,25	342	11	130	0,05	0
17	35	16-20-2	Установка кранов шаровых, диам. 15,20мм	3	64,57	1,57	194	5	207	0,3	1
				1кран	54	0	162	-	128	0	0
18	38	12-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	1	436,8	18,8	437	19	120	0,58	1
				шт	133	0	133	-	90	0	0
19	40	12-699-2	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	2	189,9	26,6	380	53	279	1	2
				шт	155	0	310	-	90	0	0
20	42	18-22-2	Установка манометров	2	47,7	1,57	95	3	104	0,22	0
				комплект	40,5	0	81	-	128	0	0
21	44	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или	1	63	0	63	-	69	0,31	0
				комплект	54	0	54	-	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	46	39-24-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводовдиаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	1	177,8	23,8	178	24	124	0,7	1
				стык	135	2,25	135	2	90	0,01	0
23	47	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	10,32	43,6	0,1	450	1	108	0,06	1
				м2	11,62	0,04	120	-	90	0	0
24	48	15-172-3	Масляная окраска стальных опор, труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,32	117,45	0,07	1 212	1	654	0,37	4
				м2	60,3	0,02	622	-	105	0	0
25	49	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,7065	790,75	24,55	559	17	43	0,26	0
				м2	39,83	9,2	28	6	123	0,04	0
26	50	7-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м(бетон кл. В15)	21	717,75	240,24	15 073	5 045	9265	1,42	30
				м	249,75	65,38	5 245	1 373	140	0,24	5
27	55	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	6,594	13,91	0,07	92	-	48	0,04	0
				м2	8,06	0,02	53	-	90	0	0
28	56	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,594	245,44	3,82	1 618	25	302	0,21	1
				м2	37,35	1,44	246	9	118	0,01	0
29	57	7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
				шт	112,5	4,59	113	5	140	0,02	0
30	59	С#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,2826	2970	0	839	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
31	71	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностейэмалью ПФ-115	0,0147	2970	0	44	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
			ИТОГО:				57 605	13 348			149
							27 128	4 403			21
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				15 064				
			На общестроительные работы				18 945				
			На металломонтажные работы				222				
			На сантехнические работы				380				
			Всего накладных расходов:				34 611				
			Итого с накладными				92 216				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5 566				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными				97 782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения	**1,5%**			**1 467**				
			Итого				**99 249**				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,5775%**			**573**				
			Затраты на выслугу лет	**1%**			**992**				
			Дополнительные затраты на допотпуска	**0,4%**			**397**				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**101 211**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА	**1,95**			**197 437**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**3 949**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				**201 386**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**24 166**				
			Итого				**225 552**				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

Технадзор

подпись Ф.И.О.

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда **номер** 14
дата 06.06.2013

Номер документа	Дата составления
	01.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	15.09.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за август месяц 2013 года
Смета 6-1-5
Площадка ГРП-3; Опоры-7,8,9; Ограждение ОГ-2; Фундаменты ФМ-1,2;

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**7-1-1**	**Газорегуляторный пункт шкафной, масса 0.17 т**	**1**	**24951**	**4653**	**24 951**	**4 653**	**14542**	**78**	**78**
				шт	**14380**	**1778**	**14 380**	**1 778**	**90**	**10,31**	**10**
2	**2**	**Прайс "Газовик" г.Саратов 07.06.2010**	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-2У1**	**1**	**98309,63**		**98 310**				
				компл							
			Отпускная цена		98310		98 310				
			Запасные части	%	2		1 966				
			Тара и упаковка	%	2		2 006				
			Транспортные расходы	%	6		6 137				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1 301				
			Комплектация оборудования	%	0,7		702				
			Сметная стоимость оборудования				*110 421*				
3	**3**	**7-1-1**	**Пункт учета расхода газа, масса 0.385 т**	**1**	**24951**	**4653**	**24 951**	**4 653**	**14542**	**78**	**78**
				шт	**14380**	**1778**	**14 380**	**1 778**	**90**	**10,31**	**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Прайс "Газовик" г.Саратов 13.07.2010	**Пункт учета расхода газа ПУРГ-400**	**1**	**989064,93**		**989 065**				
				компл							
			Отпускная цена		989065		989 065				
			Запасные части	%	2		19 781				
			Тара и упаковка	%	2		20 177				
			Транспортные расходы	%	6		61 741				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		13 089				
			Комплектация оборудования	%	0,7		7 062				
			Сметная стоимость оборудования				***1 110 916***				
5	5	9-34-1	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т**	**0,0394**	**17071,16**	**1906,68**	**673**	**75**	**449**	**73,6**	**3**
				т	**12555**	**101,25**	**495**	**4**	**90**	**0,49**	**0**
6	6	2-1-262	**Опоры скользящие ОПХ2-100.25,57,89,219**	**0,0394**	**107900**		**4 251**				
				т							
7	7	22-8-6	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием**	**0,015**	**154891,68**	**66009,8**	**2 323**	**990**	**1855**	**376**	**6**
				км	**70200**	**24936,75**	**1 053**	**374**	**130**	**121,79**	**2**
8	8	8-6-100	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм**	**15,06**	**1880**		**28 313**				
				м							
9	9	22-9-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием**	**0,006**	**129222,58**	**54072,58**	**775**	**324**	**663**	**352**	**2**
				км	**64575**	**20425,5**	**387**	**123**	**130**	**99,76**	**1**
10	10	8-6-90	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 159х4,5 мм**	**6,024**	**1200**		**7 229**				
				м							
11	11	22-9-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с пневматическим испытанием**	**0,006**	**129222,58**	**54072,58**	**775**	**324**	**663**	**352**	**2**
				км	**64575**	**20425,5**	**387**	**123**	**130**	**99,76**	**1**
12	12	8-6-76	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм**	**6,024**	**584**		**3 518**				
				м							
13	13	22-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	**0,006**	**121367,16**	**49858,78**	**728**	**299**	**626**	**336**	**2**
				км	**61425**	**18834,75**	**369**	**113**	**130**	**91,99**	**1**
14	14	8-6-65	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 57х3 мм**	**6,024**	**279**		**1 681**				
				м							
15	15	22-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с пневматическим испытанием**	**0,006**	**121367,16**	**49858,78**	**728**	**299**	**626**	**336**	**2**
				км	**61425**	**18834,75**	**369**	**113**	**130**	**91,99**	**1**
16	16	8-6-57	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 25х2 мм**	**6,024**	**112**		**675**				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	22-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 100-150 мм	0,1404	121294,13	49389,75	17 030	6 934	14863	312,7	44
				т	62775	18657	8 814	2 619	130	91,12	13
18	18	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру10 МПа из стали марки 20. 89х4 мм	3	321		963				
				шт							
19	19	8-10-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру10 МПа из стали марки 20. 159х5 мм	2	799		1 598				
				шт							
20	20	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру10 МПа из стали марки 20. 219х5 мм	7	1610		11 270				
				шт							
21	21	8-10-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа. 219х5 мм	2	2250		4 500				
				шт							
22	22	8-10-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа. 57х3 мм	1	495		495				
				шт							
23	23	8-10-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа. 219х6-108х4 мм	3	750		2 250				
				шт							
24	24	8-10-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа. 89х6-57х4 мм	1	321		321				
				шт							
25	25	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа. 57х4-25х2 мм	2	251		502				
				шт							
26	26	22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
				фланец	180	2,25	360	5	130	0,01	0
27	27	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	881		1 762				
				шт							
28	28	22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
				фланец	96,75	0	194	-	130	0	0
29	29	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	458		916				
				шт							
30	30	8-9-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1320		2 640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
31	31	22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
				фланец	301,5	2,25	603	5	130	0,01	0
32	32	22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1469,92	567,67	1 470	568	1132	3,91	4
				шт	657	213,75	657	214	130	1,05	1
33	33	9-2-28	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/. Dv 200 мм	1	47800		47 800				
				шт							
34	34	22-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
				шт	398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
35	35	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	22100		22 100				
				шт							
36	36	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				шт	342	11,25	342	11	130	0,05	0
37	37	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	10400		10 400				
				шт							
38	38	16-20-2	Установка кранов шаровых, диам. 20мм	1	64,57	1,57	65	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	-	128	0	0
39	39	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dv 20 мм	1	2760		2 760				
				шт							
40	40	12-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	1	436,8	18,8	437	19	120	0,58	1
				шт	133	0	133	-	90	0	0
41	41	СПрайс Москва 12.06.10	Закладная конструкция под манометр ЗК 4-1-1-95	1	220,37		220				
				компл							
42	42	12-699-2	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	2	189,9	26,6	380	53	279	1	2
				шт	155	0	310	-	90	0	0
43	43	СПрайс Москва 12.06.10	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАМЕРА ДАВЛЕНИЯ ЗК 14-2-1-98 с 3-х ходовым краном	2	2203,7		4 407				
				компл							
44	44	18-22-2	Установка манометров	2	47,7	1,57	95	3	104	0,22	0
				комплект	40,5	0	81	-	128	0	0
45	45	12-5-2	Манометр	2	895		1 790				
				компл							
46	46	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	63	0	63	-	69	0,31	0
				комплект	54	0	54	-	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	СПрайс Екатеринбург 12.07.10	Термометр биметаллический тип R5503-160-60	1	19233,43		19 233				
				шт							
48	48	39-24-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	1	177,8	23,8	178	24	124	0,7	1
				стык	135	2,25	135	2	90	0,01	0
49	49	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	16	43,6	0,1	698	2	168	0,06	1
				м2	11,62	0,04	186	1	90	0	0
50	50	15-172-3	Масляная окраска стальных опор, труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	16	117,45	0,07	1 879	1	1013	0,37	6
				м2	60,3	0,02	965	-	105	0	0
51	51	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,7772	790,75	24,55	615	19	47	0,26	0
				м2	39,83	9,2	31	7	123	0,04	0
52	52	7-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м(бетон кл. В15)	29	717,75	240,24	20 815	6 967	12794	1,42	41
				м	249,75	65,38	7 243	1 896	140	0,24	7
53	53	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,0918	183		17				
				м3							
54	54	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0918	519		48				
				м3							
55	55	2-1-249	Стойки СТ-1 - 10 шт	0,2984	141800		42 313				
				т							
56	56	2-1-268	Панели ограждения	0,291	134000		38 989				
				т							
57	57	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	7,253	13,91	0,07	101	1	53	0,04	0
				м2	8,06	0,02	58	-	90	0	0
58	58	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	7,253	245,44	3,82	1 780	28	332	0,21	2
				м2	37,35	1,44	271	10	118	0,01	0
59	59	7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
				шт	112,5	4,59	113	5	140	0,02	0
60	60	2-1-268	Панель ограждения	0,0135	134000		1 814				
				т							
61	61	С#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3119	2970	0	926	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	62	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,3	402,75	0	524	-	592	2,8	4
				м3	402,75	0	524	-	113	0	0
63	63	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,68	134,1	0	225	-	255	0,97	2
				м3	134,1	0	225	-	113	0	0
64	64	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,68	21,55	4,52	36	8	28	0,11	0
				м3	17,03	0	29	-	97	0	0
65	65	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,28	790,75	24,55	1 012	31	77	0,26	0
				м2	39,83	9,2	51	12	123	0,04	0
66	66	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	0,32	17683,86	112,36	5 659	36	357	6,34	2
				м3	1021,5	42,44	327	14	105	0,21	0
67	67	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3248	183		59				
				м3							
68	68	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,3248	519		169				
				м3							
69	69	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0218	65900		1 434				
				т							
70	70	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0092	93997,62	304,24	865	3	321	198	2
				1т	33075	114,75	304	1	105	0,56	0
71	71	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0147	18611,27	2191,29	274	32	185	80,96	1
				т	13810,5	101,25	204	1	90	0,49	0
72	72	2-1-249	Опоры из трубы и стали листовой	0,0147	141800		2 090				
				т							
73	73	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,0147	2970	0	44	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
74	74	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	2,96	13,91	0,07	41	-	22	0,04	0
				м2	8,06	0,02	24	-	90	0	0
75	75	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	2,96	245,44	3,82	727	11	135	0,21	1
				м2	37,35	1,44	111	4	118	0,01	0
76	76	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,95	402,75	0	785	-	887	2,8	5
				м3	402,75	0	785	-	113	0	0
77	77	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,34	134,1	0	314	-	355	0,97	2
				м3	134,1	0	314	-	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	78	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,34	21,55	4,52	50	11	39	0,11	0
				м3	17,03	0	40	-	97	0	0
79	79	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,43	790,75	24,55	1 922	60	147	0,26	1
				м2	39,83	9,2	97	22	123	0,04	0
80	80	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	0,66	17683,86	112,36	11 671	74	737	6,34	4
				м3	1021,5	42,44	674	28	105	0,21	0
81	81	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6699	183		123				
				м3							
82	82	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за 4 кг/см2	0,6699	519		348				
				м3							
83	83	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III.d 12 мм	0,0402	65900		2 651				
				т							
84	84	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0288	70437,87	304,24	2 029	9	296	58	2
				1т	9675	114,75	279	3	105	0,56	0
85	85	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0926	18611,27	2191,29	1 723	203	1159	80,96	7
				т	13810,5	101,25	1 279	9	90	0,49	0
86	86	2-1-249	Опоры из трубы и стали листовой	0,0926	141800		13 128				
				т							
87	87	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,0926	2970	0	275	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
88	88	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	5,67	13,91	0,07	79	-	41	0,04	0
				м2	8,06	0,02	46	-	90	0	0
89	89	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	5,67	245,44	3,82	1 392	22	260	0,21	1
				м2	37,35	1,44	212	8	118	0,01	0
90	90	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,95	402,75	0	785	-	887	2,8	5
				м3	402,75	0	785	-	113	0	0
91	91	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,34	134,1	0	314	-	355	0,97	2
				м3	134,1	0	314	-	113	0	0
92	92	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,34	21,55	4,52	50	11	39	0,11	0
				м3	17,03	0	40	-	97	0	0
93	93	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,43	790,75	24,55	1 922	60	147	0,26	1
				м2	39,83	9,2	97	22	123	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	94	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	0,66	17683,86	112,36	11 671	74	737	6,34	4
				м3	1021,5	42,44	674	28	105	0,21	0
95	95	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6699	183		123				
				м3							
96	96	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6699	519		348				
				м3							
97	97	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0402	65900		2 651				
				т							
98	98	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0288	70437,87	304,24	2 029	9	296	58	2
				1т	9675	114,75	279	3	105	0,56	0
99	99	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,1035	18611,27	2191,29	1 927	227	1296	80,96	8
				т	13810,5	101,25	1 430	10	90	0,49	0
100	100	2-1-249	Опоры из трубы и стали листовой	0,1035	141800		14 681				
				т							
101	101	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,1035	2970	0	307	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
102	102	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	5,67	13,91	0,07	79	-	41	0,04	0
				м2	8,06	0,02	46	-	90	0	0
103	103	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	5,67	245,44	3,82	1 392	22	260	0,21	1
				м2	37,35	1,44	212	8	118	0,01	0
104	104	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	0,99	218,93	0	217	-	245	1,54	2
				м3	218,93	0	217	-	113	0	0
105	105	1-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,49	134,1	0	66	-	74	0,97	0
				м3	134,1	0	66	-	113	0	0
106	106	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,49	21,55	4,52	11	2	8	0,11	0
				м3	17,03	0	8	-	97	0	0
107	107	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,44	790,75	24,55	1 139	35	87	0,26	0
				м2	39,83	9,2	57	13	123	0,04	0
108	108	6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование кл. В15	1,23	17290,2	257,71	21 267	317	938	4,05	5
				м3	634,5	91,69	780	113	105	0,4	0
109	109	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0525	65900		3 460				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	110	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0048	45800		220				
				т							
111	111	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,0035	47400		165				
				т							
112	112	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,255	183		230				
				м3							
113	113	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за 4 кг/см2	1,255	519		651				
				м3							
114	114	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0124	172357,31	536,06	2 137	7	621	289	4
				1т	47475	202,5	589	3	105	0,99	0
115	115	6-11-9	Установка пластины из стали листовой весом более 20 кг	0,0736	64092,87	304,24	4 716	22	266	20	1
				1т	3330	114,75	245	8	105	0,56	0
116	116	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	4,177	13,91	0,07	58	-	30	0,04	0
				м2	8,06	0,02	34	-	90	0	0
117	117	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	4,177	245,44	3,82	1 025	16	191	0,21	1
				м2	37,35	1,44	156	6	118	0,01	0
118	118	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	0,845	218,93	0	185	-	209	1,54	1
				м3	218,93	0	185	-	113	0	0
119	119	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,605	134,1	0	81	-	92	0,97	1
				м3	134,1	0	81	-	113	0	0
120	120	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,605	21,55	4,52	13	3	10	0,11	0
				м3	17,03	0	10	-	97	0	0
121	121	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,92	790,75	24,55	727	23	55	0,26	0
				м2	39,83	9,2	37	8	123	0,04	0
122	122	6-11-7	Установка закладной детали весом до 4 кг	0,0184	93997,62	304,24	1 730	6	641	198	4
				1т	33075	114,75	609	2	105	0,56	0
123	123	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование кл. В15	0,24	17344,45	260,48	4 163	63	177	3,94	1
				м3	614,25	89,46	147	21	105	0,35	0
124	124	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2448	183		45				
				м3							
125	125	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2448	519		127				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	126	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	2,52	13,91	0,07	35	-	18	0,04	0
				м2	8,06	0,02	20	-	90	0	0
127	127	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	2,52	245,44	3,82	619	10	115	0,21	1
				м2	37,35	1,44	94	4	118	0,01	0
			ИТОГО:				1 588 708	28 273			366
							65 554	9 677			48
			Стоимость оборудования, всего:				1 221 337				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				29 607				
			На общестроительные работы				48 764				
			На металломонтажные работы				3 089				
			На сантехнические работы				242				
			Всего накладных расходов:				81 702				
			Итого с накладными				1 670 410				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				182 625				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 853 035				
			Временные здания и сооружения	1,5%			9 475				
			Итого				1 862 510				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			3 703				
			Затраты на выслугу лет	1%			6 412				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			2 565				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				1 875 190				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА	1,95			3 657 994				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			73 160				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				3 731 154				
			Налог на добавленную стоимость	12%			447 738				
			Итого				4 178 892				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Технадзор

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда номер **14** дата **06.06.2013**

Номер документа	Дата составления
	01.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	15.09.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за август месяц 2013 года
Смета 6-1-6
Ограждение газопровода при пересечении с ЛЭП 1 шт

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	10	162,72	143,86	1 627	1 439	539	0,13	1
				яма	18,86	36,68	189	367	97	0,14	1
2	2	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,962	790,75	24,55	1 552	48	118	0,26	1
				м2	39,83	9,2	78	18	123	0,04	0
3	3	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	17441,4	95,97	8 721	48	424	4,9	2
				м3	771,75	36,25	386	18	105	0,18	0
4	4	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,51	183		93				
				м3							
5	5	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,51	519		265				
				м3							
6	6	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	6,594	13,91	0,07	92	-	48	0,04	0
				м2	8,06	0,02	53	-	90	0	0
7	7	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,594	245,44	3,82	1 618	25	302	0,21	1
				м2	37,35	1,44	246	9	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,8222	18837,97	11119,34	15 489	9 142	10153	42,5	35
				1т	7560	4200,75	6 216	3 454	105	20,52	17
9	9	2-1-249	Стойки	0,8222	141800		116 588				
				т							
10	10	15-172-3	Масляная окраска стальных опор, труб,диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	200	117,45	0,07	23 490	14	12667	0,37	74
				м2	60,3	0,02	12 060	4	105	0	0
11	11	9-18-1	Монтаж швеллера № 16 по стойкас СТ-1	0,2932	7242,79	3550,41	2 124	1 041	885	14,3	4
				т	2385	966,92	699	283	90	3,51	1
12	12	2-1-120	Прогоны из швеллера № 16	0,2932	101700		29 818				
				т							
13	13	9-53-2	Монтаж сетки из стали круглой Д 10 мм	0,2184	9152,04	464,51	1 999	101	1467	46,6	10
				т	7357,5	108	1 607	24	90	0,53	0
14	14	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2184	53000		11 576				
				т							
15	15	С#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,5116	2970	0	1 519	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
			ИТОГО:				216 571	11 859			129
							21 534	4 178			20
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				24 251				
			На металломонтажные работы				2 352				
			Всего накладных расходов:				26 603				
			Итого с накладными				243 174				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				14 591				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				257 765				
			Временные здания и сооружения	1,5%			3 866				
			Итого				261 631				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			1 511				
			Затраты на выслугу лет	1%			2 616				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			1 047				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				266 805				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА	1,95			520 465				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			10 409				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				530 874				
			Налог на добавленную стоимость	12%			63 705				
			Итого				594 579				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Технадзор

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда **номер** 14
дата 06.06.2013

Номер документа	Дата составления
	01.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	15.09.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за август месяц 2013 года
Смета 6-1-7
Опоры подвижные ОП-1, ОП-2

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	19	2-1-249	Стойки из трубы д 89х5 мм и стали листовой	4,592 т	141800		651 146				
			ИТОГО:				651 146	-			0
							-	-			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				-				
			Итого с накладными				651 146				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				38 840				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				689 986				
			Временные здания и сооружения	1,5%			10 350				
			Итого				700 336				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			4 044				
			Затраты на выслугу лет	1%			7 003				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			2 801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**714 184**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА	**1,95**			**1 393 184**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**27 864**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				**1 421 048**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**170 526**				
			Итого				**1 591 574**				

Заказчик

подпись

Ф.И.О.

Технадзор

подпись

Ф.И.О.

Подрядчик

подпись

Ф.И.О

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда		
	номер	14
	дата	06.06.2013

Номер документа	Дата составления
	01.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	15.09.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за август месяц 2013 года
Смета 6-1-12
Газопровод. Вертикальные компенсаторы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1	22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием	0,36	129222,58	54072,58	46 520	19 466	39780	352	127		
				км	64575	20425,5	23 247	7 353	130	99,76	36		
2	2	22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	8,407	129222,58	54072,58	1 086 374	454 588	928979	352	2959		
				км	64575	20425,5	542 882	171 717	130	99,76	839		
3	10	22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм для установки задвижек	18	391,37	57,24	7 045	1 030	7108	1,43	26		
				фланец	301,5	2,25	5 427	41	130	0,01	0		
4	11	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм для установки задвижек	48	156,43	21,43	7 509	1 029	7862	0,6	29		
				фланец	126	0	6 048	-	130	0	0		
5	12	22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм для установки задвижек	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2		
				фланец	96,75	0	387	-	130	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	15	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	16	497,61	28,48	7 962	456	7348	2,03	32
				шт	342	11,25	5 472	180	130	0,05	1
7	18	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	3374	43,6	0,1	147 090	337	35407	0,06	199
				м2	11,62	0,04	39 206	135	90	0	1
8	19	15-172-3	Масляная окраска стальных опор, труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3374	117,45	0,07	396 280	236	213696	0,37	1245
				м2	60,3	0,02	203 452	67	105	0	0
9	20	24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	84	1345,31	670,31	113 006	56 306	80737	3,11	261
				шт	580,5	158,85	48 762	13 343	130	0,66	55
10	23	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т	1,163	17071,16	1906,68	19 850	2 217	13245	73,6	86
				т	12555	101,25	14 599	118	90	0,49	1
11	25	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	457	43,6	0,1	19 923	46	4796	0,06	27
				м2	11,62	0,04	5 310	18	90	0	0
12	26	15-172-3	Масляная окраска стальных опор, труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	457	117,45	0,07	53 675	32	28945	0,37	169
				м2	60,3	0,02	27 557	9	105	0	0
13	27	24-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	2	749,95	85,07	1 500	170	1550	3,11	6
				шт	585	11,25	1 170	23	130	0,06	0
14	30	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т	0,0232	17071,16	1906,68	396	44	264	73,6	2
				т	12555	101,25	291	2	90	0,49	0
15	32	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	8,3	43,6	0,1	362	1	87	0,06	0
				м2	11,62	0,04	96	-	90	0	0
16	33	15-172-3	Масляная окраска стальных опор, труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,3	117,45	0,07	975	1	526	0,37	3
				м2	60,3	0,02	500	-	105	0	0
17	34	25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм в пустынях и зонах сыпучих песков	13,5	2485,95	1479,21	33 560	19 969	15784	2,03	27
				стык	414,99	559,35	5 602	7 551	120	3,58	48
			ИТОГО:				1 942 502	555 992			5200
							930 008	200 556			981
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 373 107				
			На металлмонтажные работы				13 509				
			Всего накладных расходов:				1 386 616				
			Итого с накладными				3 329 118				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**199 748**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3 528 866**				
			Временные здания и сооружения	**1,5%**			**52 933**				
			Итого				**3 581 799**				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,5775%**			**20 685**				
			Затраты на выслугу лет	**1%**			**35 818**				
			Дополнительные затраты на допотпуска	**0,4%**			**14 327**				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**3 652 629**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА	**1,95**			**7 125 289**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**142 506**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				**7 267 795**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**872 135**				
			Итого				**8 139 930**				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Технадзор

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

Счет-фактура № 0000000034 от 25.06.13 (1)

Поставщик: ТОО "СМК-4"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240002470, г.Жанаозен, ул.Мустафа Шокай 13, свидетельство о постоновке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 №0003152 от 25.11.09 **(2)**

ИИК поставщика: KZ054322203398U00078 в ДО АО Банк БТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №14 от 06.06.2013г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240008256, с.Курык ул.Досан батыра №6 Код ГУ:4662752 **(10)**

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000 в Каракиянское районное управление Казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай» за ИЮНЬ месяц 2013	усл		61 090 226,00	61 090 226,00	12 %	7 330 827,00	68 421 053,00		
Всего по счету:					61 090 226,00		7 330 827,00	68 421 053,00		

Директор: Турганов Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

главный бухгалтер:

(Ф.И.О., подпись)

МП

СМК - 4

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК-4"

организация, адрес, телефон, факс

Объект «Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»

организация, адрес, телефон, факс

Договор №14 от 06.06.2013 года

номер и дата договора

СВОДНАЯ СПРАВКА ФОРМ №2
Июнь 2013 года

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года	Сметная стоимость в текущих ценах 2012 года
1	2	3	4	5
Глава 6. Наружные сети сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
1	**6-1**	**Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт**		
	6-1-3	Трубопроводы; Оборудования; Опора ОП-9,10,11; Фундамент ФМ-3	518 194	1 054 145
	6-1-7	Опоры подвижные ОП-1, ОП-2	12 726 714	26 211 017
	6-1-8	Опоры неподвижные НО-1, НО-2	2 017 799	4 155 710
	6-1-10	Опоры подвижные ОП-6 - 119 шт	5 028 857	10 357 090
	6-1-11	Ограждение ОГ-4 - 24 шт	862 460	1 776 261
	6-1-12	Газопровод. Вертикальные компенсаторы	8 514 576	17 536 003
		Итого по главе 6-1	**29 668 600**	**61 090 226**
		НДС 12%		**7 330 827**
		ИТОГО		**68 421 053**

Заказчик _____ подпись _____ Ф.И.О

Подрядчик _____ подпись _____ Ф.И.О

Технадзор _____ подпись _____ Ф.И.О

ТОО CASPIAN EXPERT COMPANY ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

СМК - 4

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда **номер** 14
дата 06.06.2013

Номер документа	Дата составления
	25.06.2013

Отчетный период	
с	по
01.06.2013	30.06.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2013 года
Смета 6-1-3
Трубопроводы; Оборудования; Опора ОП-9,10,11; Фундамент ФМ-3

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**2**	**Прайс "Газовик" г.Саратов 07.06.2010**	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-1НУ**	**1**	**166991,7**		**166 992**				
				шт							
			Отпускная цена		166992		166 992				
			Запасные части	%	2		3 340				
			Тара и упаковка	%	2		3 407				
			Транспортные расходы	%	6		10 424				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		2 210				
			Комплектация оборудования	%	0,7		1 192				
			Сметная стоимость оборудования				***187 565***				
2	**4**	**2-1-262**	**Опоры скользящие ОПХ2-100.57,89,159,219**	**0,0195**	**107900**		**2 104**				
				т							
3	**6**	**8-6-100**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 219х5 мм**	**6,02**	**1880**		**11 318**				
				м							
4	**8**	**8-6-90**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 159х4,5 мм**	**6,02**	**1200**		**7 224**				
				м							
5	**10**	**8-6-79**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 108х4 мм**	**6,02**	**714**		**4 298**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
6	12	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 57х3 мм	4,016	279		1 120				
				м							
7	14	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 25х2 мм	3,01	112		337				
				м							
8	16	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 18х2 мм	2,008	63		127				
				м							
9	18	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401		802				
				шт							
10	19	8-10-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	1	1220		1 220				
				шт							
11	20	8-10-147	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х6-57х5 мм	2	593		1 186				
				шт							
12	21	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа,33,7х3,2-26,9х3,2 мм	1	251		251				
				шт							
13	22	8-10-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	1	408		408				
				шт							
14	24	8-9-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1320		2 640				
				шт							
15	26	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	881		1 762				
				шт							
16	30	9-2-28	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	47800		47 800				
				шт							
17	32	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	22100		22 100				
				шт							
18	34	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800		11 800				
				шт							
19	36	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2580		5 160				
				шт							
20	37	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	1	2760		2 760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
21	39	СПрайс Москва 12.06.10	Закладная конструкция под манометр ЗК 4-1-1-95	1	242,41		242				
				компл							
22	41	СПрайс Москва 12.06.10	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАМЕРА ДАВЛЕНИЯ ЗК 14-2-1-98 с 3-х ходовым краном	2	2203,7		4 407				
				компл							
23	43	12-5-2	Манометр	2	895		1 790				
				компл							
24	45	СПрайс Екатеринбург 12.07.10	Термометр биметаллический тип R5503-160-60	1	21156,77		21 157				
				шт							
25	51	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,0918	183		17				
				м3							
26	52	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0918	519		48				
				м3							
27	53	2-1-249	Стойки СТ-1 - 10 шт	0,2691	141800		38 158				
				т							
28	54	2-1-268	Панели ограждения	0,2207	134000		29 574				
				т							
29	58	2-1-268	Панель ограждения	0,0135	134000		1 809				
				т							
30	60	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,3	402,75	0	524	-	592	2,8	4
				м3	402,75	0	524	-	113	0	0
31	61	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	1,68	134,1	0	225	-	255	0,97	2
				м3	134,1	0	225	-	113	0	0
32	62	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,68	21,55	4,52	36	8	28	0,11	0
				м3	17,03	0	29	-	97	0	0
33	63	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,28	790,75	24,55	1 012	31	77	0,26	0
				м2	39,83	9,2	51	12	123	0,04	0
34	64	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	0,32	17683,86	112,36	5 659	36	357	6,34	2
				м3	1021,5	42,44	327	14	105	0,21	0
35	65	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3248	183		59				
				м3							
36	66	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,3248	519		169				
				м3							
37	67	4-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0218	65900		1 437				
				т							
38	68	6-11-7	Установка закладных деталей весомдо 4 кг	0,0092	93997,62	304,24	865	3	321	198	2
				1т	33075	114,75	304	1	105	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	69	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0147	18611,27	2191,29	274	32	184	80,96	1
				т	13810,5	101,25	203	1	90	0,49	0
40	70	2-1-249	Опоры неподвижные	0,0147	141800		2 084				
				т							
41	72	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	2,96	13,91	0,07	41	-	22	0,04	0
				м2	8,06	0,02	24	-	90	0	0
42	73	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,96	245,44	3,82	727	11	135	0,21	1
				м2	37,35	1,44	111	4	118	0,01	0
43	74	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,65	402,75	0	262	-	296	2,8	2
				м3	402,75	0	262	-	113	0	0
44	75	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	0,84	134,1	0	113	-	127	0,97	1
				м3	134,1	0	113	-	113	0	0
45	76	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,84	21,55	4,52	18	4	14	0,11	0
				м3	17,03	0	14	-	97	0	0
46	77	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом	0,64	790,75	24,55	506	16	39	0,26	0
				м2	39,83	9,2	25	6	123	0,04	0
47	78	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	0,16	17683,86	112,36	2 829	18	179	6,34	1
				м3	1021,5	42,44	163	7.	105	0,21	0
48	79	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1624	183		30				
				м3							
49	80	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1624	519		84				
				м3							
50	81	4-1-73	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0109	65900		718				
				т							
51	82	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0046	93997,62	304,24	432	1	160	198	1
				1т	33075	114,75	152	1	105	0,56	0
52	83	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0074	18611,27	2191,29	138	16	93	80,96	1
				т	13810,5	101,25	102	1	90	0,49	0
53	84	2-1-249	Опоры из трубы и стали листовой	0,0074	141800		1 049				
				т							
54	85	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,0074	2970	0	22	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
55	86	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,48	13,91	0,07	21	-	11	0,04	0
				м2	8,06	0,02	12	-	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	87	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,48	245,44	3,82	363	6	68	0,21	0
				м2	37,35	1,44	55	2	118	0,01	0
57	88	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,3	402,75	0	524	-	592	2,8	4
				м3	402,75	0	524	-	113	0	0
58	89	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	1,56	134,1	0	209	-	236	0,97	2
				м3	134,1	0	209	-	113	0	0
59	90	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,56	21,55	4,52	34	7	26	0,11	0
				м3	17,03	0	27	-	97	0	0
60	91	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,28	790,75	24,55	1 012	31	77	0,26	0
				м2	39,83	9,2	51	12	123	0,04	0
61	92	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	0,44	17683,86	112,36	7 781	49	492	6,34	3
				м3	1021,5	42,44	449	19	105	0,21	0
62	93	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,4466	183		82				
				м3							
63	94	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,4466	519		232				
				м3							
64	95	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	0,0268	65900		1 766				
				т							
65	96	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0192	93997,62	304,24	1 805	6	669	198	4
				1т	33075	114,75	635	2	105	0,56	0
66	97	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,069	18611,27	2191,29	1 284	151	864	80,96	6
				т	13810,5	101,25	953	7	90	0,49	0
67	98	2-1-249	Опоры из трубы и стали листовой	0,069	141800		9 784				
				т							
68	99	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,069	2970	0	205	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
69	100	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	3,28	13,91	0,07	46	-	24	0,04	0
				м2	8,06	0,02	26	-	90	0	0
70	101	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,28	245,44	3,82	805	13	150	0,21	1
				м2	37,35	1,44	123	5	118	0,01	0
71	102	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	1,925	218,93	0	421	-	476	1,54	3
				м3	218,93	0	421	-	113	0	0
72	103	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,425	134,1	0	57	-	64	0,97	0
				м3	134,1	0	57	-	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	104	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,425	21,55	4,52	9	2	7	0,11	0
				м3	17,03	0	7	-	97	0	0
74	105	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом	2,17	790,75	24,55	1 716	53	131	0,26	1
				м2	39,83	9,2	86	20	123	0,04	0
75	106	6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудованиекл. В15	1,5	17290,2	257,71	25 935	387	1144	4,05	6
				м3	634,5	91,69	952	138	105	0,4	1
76	107	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0525	65900		3 460				
				т							
77	108	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0048	45800		220				
				т							
78	109	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0035	47400		166				
				т							
79	110	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,53	183		280				
				м3							
80	111	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,53	519		794				
				м3							
81	112	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0124	172357,31	536,06	2 137	7	621	289	4
				1т	47475	202,5	589	3	105	0,99	0
82	113	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	4,177	13,91	0,07	58	-	30	0,04	0
				м2	8,06	0,02	34	-	90	0	0
83	114	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,177	245,44	3,82	1 025	16	191	0,21	1
				м2	37,35	1,44	156	6	118	0,01	0
			ИТОГО:				490 728	908			51
							7 995	261			1
			Стоимость оборудования, всего:				187 565				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				7 610				
			На металломонтажные работы				1 141				
			Всего накладных расходов:				8 750				
			Итого с накладными				499 479				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				18 715				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				518 194				
			Временные здания и сооружения	1,5%			4 959				
			Итого				523 153				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			1 938				
			Затраты на выслугу лет	1%			3 356				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			1 342				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				529 789				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА	1,95			1 033 475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**20 670**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				**1 054 145**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**126 497**				
			Итого				**1 180 642**				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

Технадзор

подпись Ф.И.О.

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда номер **14**
дата **06.06.2013**

Номер документа	Дата составления
	25.06.2013

Отчетный период	
с	по
01.06.2013	30.06.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2013 года
Смета 6-1-7
Опоры подвижные ОП-1, ОП-2

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2м	62	162,72	143,86	10 089	8 919	3340	0,13	8
				яма	18,86	36,68	1 169	2 274	97	0,14	9
2	2	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	16,942	790,75	24,55	13 397	416	1022	0,26	4
				м2	39,83	9,2	675	156	123	0,04	1
3	3	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов кл. В15	3,1	17441,4	95,97	54 068	298	2630	4,9	15
				м3	771,75	36,25	2 392	112	105	0,18	1
4	4	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,162	183		579				
				м3							
5	5	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,162	519		1 641				
				м3							
6	6	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	51,104	13,91	0,07	711	4	372	0,04	2
				м2	8,06	0,02	412	1	90	0	0
7	7	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	51,104	245,44	3,82	12 543	195	2339	0,21	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	37,35	1,44	1 909	74	118	0,01	0
8	8	6-11-6	Установка стальных стоек, остающихся в теле бетона	2,295	18837,97	11119,34	43 226	25 515	28336	42,5	98
				1т	7560	4200,75	17 347	9 639	105	20,52	47
9	9	2-1-245	Стойки из трубы д 89х5 мм и стали листовой	2,295	172800		396 510				
				т							
10	10	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,295	2970	0	6 815	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
11	11	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	1472	162,72	143,86	239 521	211 759	79302	0,13	193
				яма	18,86	36,68	27 762	53 992	97	0,14	210
12	12	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	375,429	790,75	24,55	296 872	9 217	22641	0,26	99
				м2	39,83	9,2	14 953	3 454	123	0,04	17
13	13	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов кл. В15	73,6	17441,4	95,97	1 283 687	7 063	62442	4,9	361
				м3	771,75	36,25	56 801	2 668	105	0,18	13
14	14	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	75,072	183		13 738				
				м3							
15	15	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	75,072	519		38 962				
				м3							
16	16	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1453,644	13,91	0,07	20 218	102	10571	0,04	60
				м2	8,06	0,02	11 716	29	90	0	0
17	17	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхност и бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1453,644	245,44	3,82	356 782	5 553	66536	0,21	308
				м2	37,35	1,44	54 294	2 093	118	0,01	10
18	18	6-11-6	Установка стальных стоек, остающихся в теле бетона	54,479	18837,97	11119,34	1 026 268	605 767	672746	42,5	2315
				1т	7560	4200,75	411 859	228 852	105	20,52	1118
19	19	2-1-249	Стойки из трубы д 89х5 мм и стали листовой	49,888	141800		7 074 152				
				т							
20	20	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	55,312	2970	0	164 276	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
			ИТОГО:				11 054 055	874 809			3474
							601 289	303 344			1426
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				952 277				
			Всего накладных расходов:				952 277				
			Итого с накладными				12 006 332				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				720 382				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12 726 714				
			Временные здания и сооружения	1,5%			190 901				
			Итого				12 917 615				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			74 599				
			Затраты на выслугу лет	1%			129 176				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			51 670				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				13 173 060				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА	1,95			25 697 075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**513 942**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА				**26 211 017**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**3 145 322**				
			Итого				**29 356 339**				

Заказчик

подпись **Ф.И.О.**

Технадзор

подпись **Ф.И.О.**

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Подрядчик

подпись **Ф.И.О**

СМК - 4

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда номер **14**, дата **06.06.2013**

Номер документа	Дата составления
	25.06.2013

Отчетный период	
с	по
01.06.2013	30.06.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2013 года
Смета 6-1-8
Опоры неподвижные НО-1, НО-2

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	60	162,72	143,86	9 763	8 631	3232	0,13	8
				яма	18,86	36,68	1 132	2 201	97	0,14	9
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	102,6	134,1	0	13 759	-	15547	0,97	100
				м3	134,1	0	13 759	-	113	0	0
3	3	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	102,6	21,55	4,52	2 211	463	1695	0,11	11
				м3	17,03	0	1 747	-	97	0	0
4	4	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	72,6	790,75	24,55	57 409	1 782	4378	0,26	19
				м2	39,83	9,2	2 892	668	123	0,04	3
5	5	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры	32,4	17683,86	112,36	572 957	3 640	36195	6,34	205
				м3	1021,5	42,44	33 097	1 375	105	0,21	7
6	6	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	32,886	183		6 018				
				м3							
7	7	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	32,886	519		17 068				
				м3							
8	8	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,825	65900		120 281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
9	9	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,5016	172357,31	536,06	86 454	269	25111	289	145
				1т	47475	202,5	23 813	102	105	0,99	0
10	10	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	2,936	18611,27	2191,29	54 650	6 434	36765	80,96	238
				т	13810,5	101,25	40 553	297	90	0,49	1
11	11	2-1-249	Опоры неподвижные	2,936	141800		416 382				
				т							
12	12	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,936	2970	0	8 721	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
13	13	11-11-1	Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200	15	347,76	9,95	5 216	149	1032	0,36	5
				м2	52,2	3,74	783	56	123	0,02	0
14	14	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм	15	313,8	4,02	4 707	60	97	0,03	0
				м2	3,78	1,5	57	22	123	0,01	0
15	15	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	176,4	13,91	0,07	2 453	12	1283	0,04	7
				м2	8,06	0,02	1 422	4	90	0	0
16	16	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	176,4	245,44	3,82	43 296	674	8074	0,21	37
				м2	37,35	1,44	6 589	254	118	0,01	1
17	17	1-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	31,5	218,93	0	6 896	-	7793	1,54	49
				м3	218,93	0	6 896	-	113	0	0
18	18	1-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23,66	134,1	0	3 173	-	3585	0,97	23
				м3	134,1	0	3 173	-	113	0	0
19	19	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23,66	21,55	4,52	510	107	391	0,11	3
				м3	17,03	0	403	-	97	0	0
20	20	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	20,16	790,75	24,55	15 942	495	1216	0,26	5
				м2	39,83	9,2	803	185	123	0,04	1
21	21	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры	7,84	17683,86	112,36	138 641	881	8758	6,34	50
				м3	1021,5	42,44	8 009	333	105	0,21	2
22	22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,958	183		1 456				
				м3							
23	23	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,958	519		4 130				
				м3							
24	24	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4837	65900		31 876				
				т							
25	25	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,117	172357,31	536,06	20 166	63	5857	289	34
				1т	47475	202,5	5 555	24	105	0,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,4542	18611,27	2191,29	8 453	995	5687	80,96	37
				т	13810,5	101,25	6 273	46	90	0,49	0
27	27	2-1-249	Опоры неподвижные	0,4542	141800		64 406				
				т							
28	28	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,4542	2970	0	1 349	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
29	29	11-11-1	Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200	3,5	347,76	9,95	1 217	35	241	0,36	1
				м2	52,2	3,74	183	13	123	0,02	0
30	30	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм	3,5	313,8	4,02	1 098	14	23	0,03	0
				м2	3,78	1,5	13	5	123	0,01	0
31	31	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	51,1	13,91	0,07	711	4	372	0,04	2
				м2	8,06	0,02	412	1	90	0	0
32	32	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	51,1	245,44	3,82	12 542	195	2339	0,21	11
				м2	37,35	1,44	1 909	74	118	0,01	0
			ИТОГО:				1 733 911	24 905			990
							159 473	5 660			25
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				127 220				
			На металломонтажные работы				42 452				
			Всего накладных расходов:				169 672				
			Итого с накладными				1 903 583				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				114 215				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 017 799				
			Временные здания и сооружения	1,5%			30 267				
			Итого				2 048 066				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			11 828				
			Затраты на выслугу лет	1%			20 481				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			8 192				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				2 088 567				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА	1,95			4 074 225				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			81 485				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА				4 155 710				
			Налог на добавленную стоимость	12%			498 685				
			Итого				4 654 395				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Технадзор

подпись Ф.И.О.

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда **номер** 14
дата 06.06.2013

Номер документа	Дата составления
	25.06.2013

Отчетный период	
с	по
01.06.2013	30.06.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2013 года
Смета 6-1-10
Опоры подвижные ОП-6 - 119 шт

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	119	162,72	143,86	19 363	17 119	6411	0,13	16
				яма	18,86	36,68	2 244	4 365	97	0,14	17
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	187,722	134,1	0	25 174	-	28446	0,97	182
				м3	134,1	0	25 174	-	113	0	0
3	3	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	187,722	21,55	4,52	4 045	848	3101	0,11	20
				м3	17,03	0	3 197	-	97	0	0
4	4	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	199,92	790,75	24,55	158 088	4 908	12057	0,26	53
				м2	39,83	9,2	7 963	1 839	123	0,04	9
5	5	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры	55,93	17683,86	112,36	989 058	6 284	62481	6,34	355
				м3	1021,5	42,44	57 132	2 374	105	0,21	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	56,769	183		10 389				
				м3							
7	7	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	56,769	519		29 463				
				м3							
8	8	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,036	65900		265 999				
				т							
9	9	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1,476	172357,31	536,06	254 330	791	73871	289	426
				1т	47475	202,5	70 054	299	105	0,99	1
10	10	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	15,093	17864,77	2191,29	269 629	33 073	188971	80,96	1222
				т	13810,5	101,25	208 439	1 528	90	0,49	7
11	11	2-1-249	Опоры неподвижные из тубы и стали листовой	15,093	141800		2 140 159				
				т							
12	12	#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15,093	2970	0	44 826	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
13	13	11-11-1	Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200	29,75	347,76	9,95	10 346	296	2047	0,36	11
				м2	52,2	3,74	1 553	111	123	0,02	1
14	14	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм	29,75	313,8	4,02	9 336	120	193	0,03	1
				м2	3,78	1,5	112	45	123	0,01	0
15	15	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	436,73	13,91	0,07	6 074	31	3176	0,04	18
				м2	8,06	0,02	3 520	9	90	0	0
16	16	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	436,73	245,44	3,82	107 191	1 668	19990	0,21	93
				м2	37,35	1,44	16 312	629	118	0,01	3
			ИТОГО:				4 343 470	65 138			2396
							395 700	11 199			50
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				211 773				
			На металломонтажные работы				188 971				
			Всего накладных расходов:				400 743				
			Итого с накладными				4 744 214				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				284 643				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 028 857				
			Временные здания и сооружения	1,5%			75 433				
			Итого				5 104 290				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			29 477				
			Затраты на выслугу лет	1%			51 043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты на допотпуска	**0,4%**			**20 417**				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**5 205 227**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА	**1,95**			**10 154 010**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**203 080**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				**10 357 090**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**1 242 851**				
			Итого				**11 599 941**				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

Технадзор

подпись Ф.И.О.

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда номер **14**
дата **06.06.2013**

Номер документа	Дата составления
	25.06.2013

Отчетный период	
с	по
01.06.2013	30.06.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2013 года
Смета 6-1-11
Ограждение ОГ-4 - 16 шт

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,652	790,75	24,55	4 469	139	341	0,26	1
				м2	39,83	9,2	225	52	123	0,04	0
2	2	7-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м(бетон кл. В15)	144	717,75	240,24	103 356	34 594	63530	1,42	204
				м	249,75	65,38	35 964	9 415	140	0,24	34
3	3	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,469	183		269				
				м3							
4	4	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,469	519		762				
				м3							
5	5	2-1-249	Стойки СТ-1 - 5шт	2,161	141800		306 470				
				т							
6	6	2-1-268	Панели ограждения	2,022	134000		271 002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
7	7	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	52,752	13,91	0,07	734	4	384	0,04	2
				м2	8,06	0,02	425	1	90	0	0
8	8	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	52,752	245,44	3,82	12 947	202	2415	0,21	11
				м2	37,35	1,44	1 970	76	118	0,01	0
9	9	7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	16	140,09	12,17	2 241	195	2623	0,71	11
				шт	112,5	4,59	1 800	73	140	0,02	0
10	10	2-1-268	Панель ограждения	0,2166	134000		29 030				
				т							
11	11	С#ч.II, о.ч.табл.4 п.4.76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,4	2970	0	13 069	-	0	0	0
				тн	0	0	-	-		0	0
			ИТОГО:				744 349	35 134			231
							40 384	9 617			35
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				69 292				
			Всего накладных расходов:				69 292				
			Итого с накладными				813 641				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				48 819				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				862 460				
			Временные здания и сооружения	1,5%			12 937				
			Итого				875 397				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			5 055				
			Затраты на выслугу лет	1%			8 754				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			3 502				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				892 708				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА	1,95			1 741 432				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			34 829				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				1 776 261				
			Налог на добавленную стоимость	12%			213 151				
			Итого				1 989 412				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

Технадзор

подпись Ф.И.О.

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

СМК - 4

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство газопроводов среднего и низкого давления в микрорайонах Астана, Аэропорт и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Ауыл-2 с установкой трех ГРП в поселке Жетыбай»**
наименование стройки

Объект **Газоснабжение мкр. Астана и мкр. Аэропорт;**
наименование объекта

Договор подряда **номер** 14
дата 06.06.2013

Номер документа	Дата составления
	25.06.2013

Отчетный период	
с	по
01.06.2013	30.06.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2013 года
Смета 6-1-12
Газопровод. Вертикальные компенсаторы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20.89х4 мм	362 / м	584		211 409				
2	4	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20.108х4 мм	8039,99 / м	714		5 740 554				
3	5	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 наРу 10 МПа из стали марки 20. 108х4 мм	120 / шт	401		48 120				
4	6	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру10 МПа из стали марки 20. 89х4 мм	8 / шт	321		2 568				
5	7	2-1-262	Опоры скользящие ОПХ2-100.89,108,159,219	4,88 / т	107900		526 552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	8	2-1-263	Опоры неподвижные НО-219,159,108,89 по МН4008-62	0,09	107900		9 711				
				т							
7	9	8-9-35	Заглушки фланцевые плоские из стали ВСт20, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dv 80 мм	1	458		458				
				шт							
8	13	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dv 100 мм	48	572		27 456				
				шт							
9	14	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dv 80 мм	4	458		1 832				
				шт							
10	16	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	16	11800		188 800				
				шт							
11	17	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400		20 800				
				шт							
12	21	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20,108х4 мм	1349,376	714		963 454				
				м							
13	22	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	342	401		137 142				
				шт							
14	24	2-1-262	Опоры скользящие ОПХ2-100.108	1,163	107900		125 466				
				т							
15	28	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 89х4 мм	29,718	584		17 356				
				м							
16	29	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х4 мм	8	321		2 568				
				шт							
17	31	2-1-262	Опоры скользящие ОПХ2-100.89	0,0232	107900		2 503				
				т							
18	35	1-1-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1	58700		5 870				
				т							
			ИТОГО:				8 032 619	-			0
							-	-			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				-				
			Итого с накладными				8 032 619				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**481 957**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**8 514 576**				
			Временные здания и сооружения	**1,5%**			**127 719**				
			Итого				**8 642 295**				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,5775%**			**49 909**				
			Затраты на выслугу лет	**1%**			**86 423**				
			Дополнительные затраты на допотпуска	**0,4%**			**34 569**				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**8 813 196**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА	**1,95**			**17 192 160**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**343 843**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА				**17 536 003**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**2 104 320**				
			Итого				**19 640 323**				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О

Техналзор

подпись Ф.И.О.

TOP CASPIAN EXPERT COMPANY

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

СМК - 4