Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сандыктауского района"
Подрядчик: ТОО "Сарыарка" ЛТД"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Краснополянская средняя школа" в селе Красная поляна Сандыктауского района Акмолинской области

Справка

о стоимости работ и затрат
от 18 августа 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименовани	Код
	17	280	26.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость за месяц	НДС с начала строительства
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**86 768 212**	**58 042 410**	**35 787 871**	**23 939 800**					**6 218 830**	**9 296 596**

Заказчик: Кадырова Г.Е.
руководитель ГУ "Отдел образования Сандыктауского района"

Подрядчик: Жумаибаев М.О.
директор ТОО "Сарыарка"ЛТД"

Цены региона Акмолинская обл.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Сандыктауского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сарыарка"ЛТД"

Форма 2В

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Краснополянская средняя школа" в селе Красная поляна Сандыктауского района, Акмолинской области .

Акт №2

приемки выполненных работ (ремонтные работы)

от 18 августа 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
		1.1 Внутренняя отделка 1-го этажа								
1	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	537,1	51,33	4,89	27569	2626	28182	0,34	180
		м2		46,44	0,83	24943	446	110,7	0,01	5
6	Е57-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	182,7	1920,69	5,23	350910	956	24527	0,75	137
		м2		120,11	0,83	21944	152	110,7	0,01	2
8	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	354,3	248,41	16,79	88012	5949	26290	0,42	149
		м2 стяжки		60,55	6,3	21453	2232	110,7	0,03	11

9 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	907	217,02	12,44	196837	11283	65148	0,41	371
	м2 стяжки		60,03	4,68	54447	4245	110,7	0,02	21
10 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3315,6	32,06	0,84	106298	2785	3791	0,01	17
	м2 стяжки		0,72	0,31	2387	1028	110,7	0,00	5
11 Е11-21-3	Устройство полимерцементных двухслойных наливных покрытий толщиной 12 мм	354,4	1124,36	180,63	398472	64015	105293	1,24	439
	м2 покрытия		200,02	67,64	70887	23972	110,7	0,33	117
13 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	552,6	1573,05	14,85	869267	8206	151059	1,54	849
	м2		243,95	2,32	134807	1282	110,7	0,02	13
17 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1089,7	552,29	4,93	601830	5372	123491	0,64	694
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	127963	2027	94,5	0,01	10
18 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1089,7	264,27	2,91	287975	3171	53107	0,30	326
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	54703	1199	94,5	0,01	6
22 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1650	457,8	4,29	755370	7079	135480	0,52	864
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	139904	2706	94,5	0,01	13
24 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1280	257,97	2,35	330202	3008	55535	0,27	340
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	57306	1152	94,5	0,00	6

26	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	300	1902,7	5,78	570810	1734	84688	1,75	524
		м2 облицовки		293,22	3,93	87966	1179	93,6	0,02	6
	1.2 Внутренняя отделка 2-го этажа									
32	E11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	919	248,41	16,79	228289	15430	68193	0,42	387
		м2 стяжки		60,55	6,3	55645	5790	110,7	0,03	28
33	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	919	217,02	12,44	199441	11432	66011	0,41	376
		м2 стяжки		60,03	4,68	55168	4301	110,7	0,02	21
36	E11-21-3	Устройство полимерцементных двухслойных наливных покрытий толщиной 12 мм	919	1124,36	180,63	1033283	165999	273037	1,24	1137
		м2 покрытия		200,02	67,64	183818	62161	110,7	0,33	304
37	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	919	1267,84	6,13	1165145	5633	70988	0,44	404
		м2 покрытия		67,28	2,31	61830	2123	110,7	0,01	10
38	E57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	32,7	1573,05	14,85	51439	486	8939	1,54	50
		м2		243,95	2,32	7977	76	110,7	0,02	1
39	E57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	807	178,36	0,09	143937	73	13562	0,09	76
		м		15,12	0,02	12202	16	110,7	0,00	–
40	E57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	40	281,63	2,26	11265	90	2229	0,29	12
		м		49,84	0,34	1994	14	111	0,00	–

43	E15-180-6								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	951,7	264,27	2,91	251506	2769	46381	0,30	285
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	47775	1047	94,5	0,01	5
47	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1170	457,8	4,29	535626	5019	96067	0,52	612
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	99204	1919	94,5	0,01	9
48	E15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	100	126,51	2,01	12651	201	5751	0,36	36
	м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	5978	76	94,5	0,00	–
49	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1070	257,97	2,35	276028	2515	46424	0,27	284
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	47904	963	94,5	0,00	5
51	E15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	180	1902,71	5,78	342488	1040	50813	1,75	315
	м2 облицовки		293,22	3,93	52780	707	94,5	0,02	4
	1.3 Внутренняя отделка 3-го этажа								
57	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	465,4	1267,84	6,13	590053	2853	35950	0,44	204
	м2 покрытия		67,28	2,31	31312	1075	110,7	0,01	5
58	E57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	380	178,36	0,09	67777	34	6387	0,09	36
	м		15,12	0,02	5746	8	110,7	0,00	–

61 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	556,9	264,27	2,91	147172	1621	27141	0,30	167
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	27956	613	94,5	0,01	3
66 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	150,3	257,97	2,35	38773	353	6521	0,27	40
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	6729	135	94,5	0,00	1
1.4 Окна									
85 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	250	254,87	2,35	63718	588	10847	0,27	66
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	11193	225	94,5	0,00	1
1.5 Двери									
88 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	146,42	446,86	128,16	65429	18765	34630	1,03	151
	м2 проемов		174,4	44,59	25536	6529	108	0,17	25
89 Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	39,14	365,39	103,92	14301	4067	8290	0,92	36
	м2 проемов		159,65	36,46	6249	1427	108	0,15	6
90 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	15,29	4250		64983				
	м2								
91 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	106,2	4010		425862				
	м2								
92 6-3-13	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БП; ДН 24-15БП; ДН 21-15ВП; ДН 24-15ВП	15,35	6130		94096				

		м2							
93 6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	10,47	3760		39367				
		м2							
94 6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	24,93	3760		93737				
		м2							
95 6-3-14	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ВП; ДН 24-19ВП	13,32	6600		87912				
		м2							
96 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	79	1380		109020				
		комплект							
97 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	8	2980		23840				
		комплект							
98 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500		4500				
		комплект							
99 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	82	583		47806				
		шт							
100 Е10-17-1	Установка оконных блоков с одинарными и спаренными переплетами в проемы каменных стен промышленных зданий площадью до 5 м2	3,2	1121,35	78,49	3588	251	903	1,52	5
		м2 проемов							
			233,14	28,15	746	90	108	0,12	–
101 6-1-4	Фрамуги глухие ФВ 06-19	3,2	4110		13152				
		м2							
102 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей дверных проемов	65	32,87	–	2137	–	1923	0,23	15
		м2							
			32,87	–	2137	–	100	–	–

103	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	65	668,22	7,91	43434	514	22393	2,06	134
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	23378	194	94,5	0,01	1
104	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	65	301,03	7,65	19567	497	10220	0,93	60
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	10569	189	94,5	0,01	1
105	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	65	254,87	2,35	16567	153	2821	0,27	17
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	2910	59	94,5	0,00	–
	1.6 Лестничные клетки									
106	Е62-36-1	Очистка вручную стен и потолков от набела	421	25,7	–	10820	–	10279	0,18	75
		м2		25,7	–	10820	–	94,5	–	–
107	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	60	32,87	–	1972	–	1775	0,23	14
		м2		32,87	–	1972	–	100	–	–
108	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	60	291,18	2,64	17471	158	7988	0,74	44
		м2 оштукатуриваемой поверхности		139,73	0,4	8384	24	94,5	0,05	3
109	Е61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок цементно-известковым раствором	20,8	889,77	72,95	18507	1517	10929	3,26	68
		м2		540,83	12,28	11249	255	94,5	0,07	1
110	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	60	162,92	4,29	9775	257	4926	0,52	31
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	5087	98	94,5	0,01	–

111 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	328	457,8	4,29	150158	1407	26932	0,52	172
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	27811	538	94,5	0,01	3
112 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	33	552,29	4,93	18226	163	3739	0,64	21
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	3875	61	94,5	0,01	–
113 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	310	257,97	2,35	79971	729	13450	0,27	82
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	13879	279	94,5	0,00	1
114 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	33	264,27	2,91	8721	96	1608	0,30	10
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	1657	36	94,5	0,01	–
1.7 Подвал									
123 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	10,4	32,87	–	342	–	308	0,23	2
	м2		32,87	–	342	–	100	–	–
124 Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	10,4	291,18	2,64	3028	27	1384	0,74	8
	м2 оштукатуриваемой поверхности		139,73	0,4	1453	4	94,5	0,05	1
125 Е62-36-4	Очистка вручную стен от краски	92,5	37,04	–	3426	–	3255	0,26	24
	м2		37,04	–	3426	–	94,5	–	–

126 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	10,4	162,92	4,29	1694	45	854	0,52	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	882	17	94,5	0,01	–
127 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	92,5	457,8	4,29	42347	397	7595	0,52	48
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	7843	152	94,5	0,01	1
128 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	102,9	126,51	2,01	13018	207	5918	0,36	37
	м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	6151	78	94,5	0,00	–
129 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	57	17,38	0,93	991	53	1050	0,11	6
	м2		16,45	0,14	938	8	110,7	0,00	–
130 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57	217,02	12,44	12370	709	4095	0,41	23
	м2 стяжки		60,03	4,68	3422	267	110,7	0,02	1
131 Е11-21-3	Устройство полимерцементных двухслойных наливных покрытий толщиной 10 мм	57	1124,36	180,63	64088	10296	16934	1,24	71
	м2 покрытия		200,02	67,64	11401	3855	110,7	0,33	19
133 Е62-36-1	Очистка вручную потолков от набела	57	25,7	–	1465	–	1392	0,18	10
	м2		25,7	–	1465	–	94,5	–	–
134 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	57	552,29	4,93	31481	281	6460	0,64	36
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	6694	106	94,5	0,01	1

135 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	57	264,27	2,91	15063	166	2778	0,30	17
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	2861	63	94,5	0,01	–
1.8 Пристройка									
140 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	101	1902,71	5,78	192174	584	28511	1,75	177
	м2 облицовки		293,22	3,93	29615	397	94,5	0,02	2
143 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм (финиш)	256	162,92	4,29	41708	1098	21020	0,52	134
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	21706	420	94,5	0,01	2
144 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1696	457,8	4,29	776429	7276	139256	0,52	888
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	143804	2781	94,5	0,01	13
145 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	732	552,29	4,93	404276	3609	82955	0,64	466
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	85959	1362	94,5	0,01	7
146 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1026	257,97	2,35	264677	2411	44514	0,27	273
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	45934	923	94,5	0,00	4

147 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	926	126,51	2,01	117148	1861	53257	0,36	330
	м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	55356	704	94,5	0,00	3
148 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	732	264,27	2,91	193446	2130	35673	0,30	219
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	36746	805	94,5	0,01	4
156 Е57-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	211,9	1920,69	5,23	406994	1108	28446	0,75	159
	м2		120,11	0,83	25451	176	110,7	0,01	2
158 Е57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	174	123,9	0,33	21559	57	4238	0,14	25
	м		21,89	0,05	3809	9	110,7	0,00	–
160 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	453,3	217,02	12,44	98375	5639	32560	0,41	186
	м2 стяжки		60,03	4,68	27212	2121	110,7	0,02	10
161 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	160,3	1573,05	14,85	252160	2380	43819	1,54	246
	м2		243,95	2,32	39105	372	110,7	0,02	4
162 Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	83	281,63	2,26	23375	188	4623	0,29	24
	м		49,84	0,34	4137	28	110,7	0,00	–
166 Е55-1-5	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых досками, неоштукатуренных	18	85,02	10,68	1530	192	1491	0,54	10
	м2		74,34	2,39	1338	43	108	0,02	–

167 Е55-9-12	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных с проемами в помещениях площадью более 5 м2	6,7	1328,76	53,03	8903	355	2490	2,37	16
	м2		341,6	8,98	2289	60	106,2	0,05	–
168 Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	13,4	291,18	2,64	3902	35	1783	0,74	10
	м2 оштукатуриваемой поверхности		139,73	0,4	1872	5	94,5	0,05	1
169 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм (финиш)	13,4	162,92	4,29	2183	57	1100	0,52	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	1136	22	94,5	0,01	–
170 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	13,4	126,51	2,01	1695	27	770	0,36	5
	м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	801	10	94,5	0,00	–
171 Е9-36-1	Монтаж пластиковых остекленных перегородок	12,3	765,39	69,85	9414	859	6367	3,43	42
	м2		631,35	7,67	7766	94	81	0,03	–
172 6-1-181	Пластиковые остекленные перегородки	12,3	5240		64452				
	м2								
1.12 Фасад									
192 Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	2092	161,14	0,78	337105	1632	176803	0,50	1047
	м2 вертикальной проекции		79,44	0,29	166188	607	106	0,00	3
193 Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	2054	25,7	–	52788	–	50149	0,18	366
	м2		25,7	–	52788	–	94,5	–	–

194	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	332	32,87	–	10913	–	9822	0,23	76
		м2		32,87	–	10913	–	100	–	–
195	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	332	259,23	2,45	86064	813	39678	0,70	233
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	41580	186	94,5	0,03	11
196	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов	2386	81,52	9,02	194507	21522	54968	0,13	305
		м2		22,59	1,66	53900	3961	94,5	0,01	22
	Раздел 2 Электромонтажные работы									
206	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	5	750,3	51,67	3752	258	2986	3,45	17
		шт		595,13	20,48	2976	102	97,2	0,10	1
207	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	5	11000		55000				
		шт								
		шт								
221	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	1700	113,54	73,85	193018	125545	103719	0,26	446
		м борозды		39,69	28,1	67473	47770	90	0,15	262
222	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1700	24,84	–	42228	–	40961	0,15	254
		м провода		24,84	–	42228	–	97,2	–	–
223	16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,734	54100		93810				
		1000м								

224 18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,025	26100		1305				
	1000шт								
225 Е69-9-7	Заделка в кирпичных стенах борозд сечением 1х0,5 кирпича	3400	547,89	28,14	1862826	95676	482654	1,05	3563
	м борозды		154,13	3,6	524042	12240	90	0,02	71
Раздел 3 Пожарная сигнализация									
226 Ц10-667-2	Демонтаж прибора приемно-контрольного ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	2862,64	0,64	**2863**	**1**	2318	15,20	**15**
	шт		2862	–	2862	–	81	–	–
228 Ц10-668-3	Демонтаж извещателей ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	124	175,44	0,64	21755	79	17557	0,80	99
	шт		174,8	–	21675	–	81	–	–
227 Ц10-668-3	Демонтаж извещателей ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	148	175,44	0,64	25965	95	20955	0,80	118
	шт		174,8	–	25870	–	81	–	–
229 Ц10-99-6	Демонтаж блока питания ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	576	–	576	–	467	3,60	4
	шт		576	–	576	–	81	–	–

230	Ц10-683-13	Демонтаж сирены ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	7	792	–	5544	–	4491	10,00	70
		шт		792	–	5544	–	81	–	–
231	Е67-6-1	Демонтаж кабеля	1922	13,94	0,06	26793	115	25930	0,10	185
		м		13,88	–	26677	–	97,2	-	–
232	Ц10-397-3	Демонтаж акустического системного блока ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	1422	–	1422	–	1293	8,40	8
		шт		1422	–	1422	–	90,9	–	–
233	Ц10-386-7	Демонтаж громкоговорителей ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	8	126,8	–	1014	–	922	0,80	6
		шт		126,8	–	1014	–	90,9	–	–
	4.2 Водопровод, канализация									
274	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	230	51,07	0,69	11746	159	13378	0,33	76
		м		50,38	0,11	11587	25	115,2	0	–
275	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм	70	51,07	0,69	3575	48	4072	0,33	23
		м		50,38	0,11	3527	8	115,2	0	–
276	Е66-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	64	217,47	0,12	13918	8	16279	2,3	148
		м		217,35	0,05	13910	3	117	0	–
277	Е66-6-1	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 50 мм	25	149,65	0,07	3741	2	4376	0,87	22
		м		149,58	0,02	3740	1	117	0	–

278	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	6	244,84	6,45	1469	39	1655	1,43	9
		комплект		238,39	1,04	1430	6	115	0,01	–
279	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	10	101,59	3,33	1016	33	1138	0,61	6
		комплект		98,26	0,54	983	5	115,2	0	–
280	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	70	546,4	15,24	38248	1067	27586	1,89	132
		м трубопровода		336,38	5,71	23547	400	115,2	0,03	2
281	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	230	445,87	9,88	102550	2271	71592	1,48	341
		м трубопровода		266,51	3,69	61297	849	115,2	0,02	4
282	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	64	774,74	0,48	49583	31	9960	0,71	45
		м		135	0,09	8640	6	115,2	0	–
283	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	25	653,26	0,37	16332	9	4039	0,73	18
		м		140,18	0,07	3505	2	115,2	0	–
Раздел 5 Наружный водопровод										
297	Е66-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм	39	154,02	0,12	6007	5	7025	0,93	36
		м		153,9	0,05	6002	2	117	0	–
298	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	150	29,64	28,03	4446	4204	1261	0,01	2

	м3 грунта		1,61	7,06	242	1058	97	0,02	4
299 Е1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	5	389,25	–	1946	–	2199	2,48	12
	м3 грунта		389,285	–	1946	–	113	–	–
300 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	5	167,18	–	836	–	945	1,21	6
	м3 грунта		167,18	–	836	–	113	–	–
301 Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	145	3,82	3,82	554	554	186	–	–
	м3 грунта		–	1,32	–	192	97	-	1
302 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	100	0,2	0,2	20	20	7	–	–
	м2		–	0,07	–	7	97	-	–
303 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,56	1083,9	152,52	1691	238	428	1,02	2
	м3 основания		153,68	57,15	240	89	130	0,28	-
304 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,039	58881,69	25695,31	2296	1002	2022	194	8
	км трубопровода		33075	6813,45	1290	266	130	26,38	1
305 08.04.2015	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	3,939	6470		25485				
	10м								
306 Е22-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,8	1326,15	751,95	3713	2105	2587	3,54	10
	м3								

				574,2	215,37	1608	603	117	0,82	2
307	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,8	34520,41	1879,87	96657	5264	7185	8,86	25
		м3		1435,5	538,43	4019	1508	117	2,06	6
	Раздел 1	Внутрення отделка 1-го этажа								
8	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,1	248,41	16,79	25	2	7	0,42	0
		м2 стяжки		60,55	6,3	6	1	110,7	0,03	0

Всего прямые затраты	**17 808 205**	**817 967**	**21 549**
	3 447 170	**348 265**	**1 254**

Накладные расходы, тенге	**3 659 458**
- заработная плата, тенге	548 919
- трудоемкость, чел-ч	1828
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1 288 060
Всего	**22 755 723**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	327 682
- сметная заработная плата, тенге	45875
- нормативная трудоемкость, чел-ч	260
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	533 227
- сметная заработная плата, тенге	245284
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1472
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	230 834

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	92 334
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23 939 800**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**53 481 513**
- сметная заработная плата, тенге	11 077 693
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26 363
Налог (2 %)	1 069 630
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**54 551 143**
Итого с учетом коэффициента К = 0,9499999	**51 823 580**
НДС (12 %)	6 218 830
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**58 042 410**

(Пятьдесят восемь миллионов сорок две тысячи четыресто десять) тенге

Заказчик:_____Кадырова Г.Е.
руководитель ГУ "Отдел образования Сандыктауского района"

Подрядчик:_____Суманбаев М.О.
директор ТОО "Сарыарка-ЛТД"

Технадзор:_____Мизев С.Ю.
ТОО "М-Стройпроект"