Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

110941009767

990840000716

Заказчик **Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан,Республика Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район, Молодежная п.а., п.Молодежный (1)**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Агропромремстрой",Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8, тел.: 8 721 2 348448**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №572 от 12.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000025	27.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Насосная станция №1, служебное здание, приемный бассейн, напорный трубопровод диаметром 2,6м НА-1, напорный трубопровод диаметром 2,6м НА-2, напорный трубопровод диаметром 2,6 НА-3, напорный трубопровод диаметром 2,6м НА-4.Благоустроитство (асфальтированиетерритории) Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Шидертинская п.а., п.Шидерты			работа	1	17 416 000,00	17 416 000,00	1 866 000,00
				Итого	1	x	17 416 000,00	1 866 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2018

Заказчик: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и его адрес:Работы по ремонту/благоустстройству территории Насосная станция №1, служебное здание ,приемный басейн, напорный трубопровод диаметром 2,6м НА-1, напорный трубопровод диаметром 2,6м НА-2, напорный трубопровод диаметром 2,6м НА-3, напорный трубопровод диаметром 2,6м 1А-4. Багоустройство (асфальтированиетерритории) Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Шидертинская п.а., п.Шидерты

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№572	от 12 июня 2018 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Размер авансового платежа 0%	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудова	Стоимость прочих затрат	дополнительные затраты: на пребретен ие	2% налогов и сборов	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А										
Насосная станция №1, служебное здание ,приемный бассейн, напорный трубопровод диаметром 2,6м НА-1, напорный трубопровод диаметром 2,6м НА-2, напорный трубопровод диаметром 2,6м НА-3, напорный трубопровод диаметром 2,6м НА-4. Благоустройство (асфальтированиетерритории) Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Шидертинская п.а., п.Шидерты	15 550 000,00	15 550 000,00	0	0	0	0	0	0	1 866 000,00	17 416 000,00

Всего к оплате: Семнадцать миллионов четыреста шестнадцать тысяч тенге

Заказчик:
Директор Филиала "Канал имени Каныша Сатпаева"
РГП на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета
по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК

_____ Жиенкулов О.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Агропромремстрой"

_____ Жолдыбаев С.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Заказчик Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Подрядчик ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и адрес Работы по ремонту/благоустстройству территории Насосная станция №1, служебное здание ,приемный бассейн, напорный трубопровод диаметром 2,6м НА-1, напорный трубопровод диаметром 2,6м НА-2, напорный трубопровод диаметром 2,6м НА-3, напорный трубопровод диаметром 2,6м НА-4. Благоустройство (асфальтирование территории) Павлодарская область, Экибастуз Г.А., п.Шидерты

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за август 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорога на приемный бассейн									
1	Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	585	86,69 2,32	8435 7,83	50714 1355	49346 4578	13	6407 4570	61691
2	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	57,915	578,00 --	-- --	33475 --	-- --		-- 2678	36153
3	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	57,915	794,00 --	-- --	45985 --	-- --		-- 3679	49663
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (битум)	т	0,682	133193,84 --	1614,43 751,68	90838 --	1101 513	89737	554 7311	98703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	77,5	17150,75 211,06	1012,73 281,80	1329183 16357	78486 21840	1234340	41252 109635	1480070
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (битум)	т	0,682	133193,84 --	1614,43 751,68	90838 --	1101 513	89737	554 7311	98703
7	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	620	1781,15 36,42	90,35 24,99	1104312 22582	56017 15495	1025713	41123 91635	1237069
8	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины до 7 см покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	620	1238,53 0,59	0,13 --	767888 363	80 --	767445	392 61462	829742
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	190	649,23	132,16	123353	25111	93231	12849	147098
10	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим	Столбики сигнальные. Установка	шт.	66	1336,79 570,24	757,16 294,31	88228 37636	49973 19424	619	61625 11988	161842
11	С СТ ТОО "АВИС-Связькомплект"	Столбики сигнальные железобетонные.	шт.	66	4042,86 --	-- --	266829 --	-- --	266829	-- 21346	288175
		Дорога к ОРУ (170м)									
12	Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	675	86,69 2,32	84,35 7,83	58516 1554	56937 5282	15	7393 5273	71182
13	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	66,825	578,00 --	-- --	38625 --	-- --		-- 3090	41715
14	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	66,825	794,00	--	53059	--		--	57304

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (битум)	т	0,7425	133193,84 --	1614,43 751,68	98896 --	1199 558	97697	603 7960	107459
16	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	84,375	17150,75 211,06	1012,73 281,80	1447095 17808	85449 23777	1343838	44912 119361	1611367
17	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (битум)	т	0,7425	133193,84 --	1614,43 751,68	98896 --	1199 558	97697	603 7960	107459
18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	675	1781,15 36,42	90,35 24,99	1202275 24585	60986 16869	1116704	44771 99764	1346809
19	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины до 7 см покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	675	1238,53 0,59	0,13 --	836007 395	87 --	835525	427 66915	903349
20	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	238	649,23 26,37	132,16 36,24	154516 6277	31454 8625	116785	16095 13649	184260
		Дорога к водосбросу №106 (30м)									
21	Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	135	86,69 2,32	84,35 7,83	1170 31	1138 105	3	1479 1055	14236
22	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	13,365	578,00 --	-- --	772 .	- --		-- 618	8343
23	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	13,365	794,00 --	-- --	1062 -	-- --		-- 849	11461
24	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (битум)	т	0,1485	133193,84 --	1614,43 751,68	1979 --	240 112	19539	121 1592	21492

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	16,875	17150,75 211,06	1012,73 281,80	289419 3562	17090 4755	268767	8982 23872	322273
26	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (битум)	т	0,1485	133193,84 --	1614,43 751,68	19779 --	240 112	19539	121 1592	21492
27	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	135	1781,15 36,42	90,35 24,99	240455 4917	12197 3374	223341	8954 19953	269362
28	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины до 7 см покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	135	1238,53 0,59	0,13 --	167201 79	17 --	167105	85 13383	180670
29	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	37	649,23 26,37	132,16 36,24	24021 976	4890 1341	18155	2502 2122	28645
		Съезд на монтажную площадку (105м) и монтажная площадка									
30	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015 прим	Очистка дорожного покрытия от пыли и грязи	т	6,189	1626,69 1626,69	-- --	10068 10068	-- --	--	7249 1385	18702
31	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (битум)	т	0,4543	133193,84 --	1614,43 751,68	60510 --	733 341	59777	369 4870	65749
32	Е12-180101-1501 1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм.Ямочный ремонт проезжей части	м2	413	3179,09 862,86	196,06 77,39	1312962 356362	80971 31960	875629	279592 127404	1719959
33	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	6,75	578,00 --	-- --	3902 --	-- --		-- 312	4214
34	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	6,75	794,00	--	5360	--		--	5788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (битум)	т	2,2693	133193,84 --	1614,43 751,68	302257 --	3664 1706	298593	1842 24328	328427
36	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2063	1781,15 36,42	90,35 24,99	3674508 75139	186391 51558	3412978	136833 304907	4116249
37	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины до 7 см покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2063	1238,53 0,59	0,13 --	2555085 1208	267 --	2553610	1304 204511	2760901
38	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	130	649,23 26,37	132,15 36,24	84400 3429	17181 4711	63790	8791 7455	100646
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				16779275 589984	833793 225945	15156751 --	737784 1401365	18918422
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16779275				
		Материалы	Тенге				1700576				
		Всего заработная плата	Тенге					815929			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				266829				
		Местные материалы	Тенге				13189352				
		Транспортные расходы	Тенге				198741				
		Накладные расходы	Тенге				737783				
		Сметная прибыль	Тенге				1401365				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18918422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								804
		Сметная заработная плата	Тенге					815929			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				18918422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								804
		Сметная заработная плата	Тенге					815929			
		Командировочные расходы	Тенге				224318				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				19142740				
		Ценовая скидка К=	0,81232				15 550 000				
		НДС 12%	Тенге				1 866 000				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				17 416 000				

Заказчик: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Руководитель Жолдыбаев С.А.

ТОО Инж. А. Курочкин