Счет-фактура № 00000000026 от 18 сентября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашение №2 от 18.09.13г Договора №20 от 04.04.13г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130840011038, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011038, Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

ИИК получателя: KZ56070103KSN0913000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 19 по ул. Абая разводка по 2-му микрорайону г. Капшагай	тг	1	10 226 777,68	10 226 777,68	12%	1 227 213,32	11 453 991,00	0	
Всего по счету:					**10 226 777,68**		**1 227 213,32**	**11 453 991,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н.А.

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 26 от 18 сентября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая"**

Основание: **Доп соглашение №2 от 18.09.13г Договора №20 от 04.04.13г**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 19 по ул. Абая разводка по 2-му микрорайону г. Капшагай	1	тг	11 453 991,00	11 453 991,00

Итого: 11 453 991,00

В том числе НДС 1 227 213,32

Всего оказано работ 1, на сумму 11 453 991,00 KZT

Одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто один тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН: 991040001728
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)

Сырлыбаев К.К.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая"

БИН: 130840011038
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13
Расчетный счет: KZ56070103KSN0913000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

Руководитель отдела
(должность)

Серикбаев Е.П.
(ФИО, подпись)

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай»

Подрядчик ТОО "АҚ ЖОЛ"
Субподрядчик
Договор №20 от 04 апреля 2013 г, доп соглашение №1 от 21.05.2013 г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 19 по ул. Абая разводка по 2-му микрорайону г. Капшагай

Наименование обьекта: Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 19 по ул. Абая разводка по 2-му микрорайону г. Капшагай

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-191 -7	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	4,00	13,85	1,16	55	5	0,07	0
					12,68	0,44	51	2	0,00	0
2.	Е0101-191 -9	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см	дерево	7,00	22,30	1,73	156	12	0,12	1
					20,57	0,64	144	5	0,00	0
3.	Е0101-191 -12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	10,00	54,65	4,45	546	45	0,29	3
					50,20	1,68	502	17	0,01	0
4.	Е0101-192 -1	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	2,00	92,14	67,55	184	135	0,17	0
					24,59	25,48	49	51	0,10	0
5.	Е0101-192 -2	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	7,00	160,46	117,76	1123	824	0,30	2
					42,70	44,42	299	311	0,17	1
6.	Е0101-192 -6	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт	хвост	10,00	126,69	96,41	1267	964	0,21	2
					30,28	36,95	303	369	0,12	1
7.	Е0101-193 -9	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	2,00	30,25	2,30	60	5	0,18	0
					27,95	0,85	56	2	0,00	0
8.	Е0101-193	Разделка древесины твердых пород и	дерево	7,00	66,01	5,20	462	36	0,39	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-11	лиственница, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса			60,81	1,94	426	14	0,01	0
9.	Е0101-193 -14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	15,00	187,11	12,19	2807	183	1,14	17
					174,92	4,55	2624	68	0,03	0
10.	Е0101-197 -1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	14,00	23,45	23,45	328	328	--	--
					--	7,81	--	109	0,03	0
11.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	10,00	64,43	64,43	644	644	--	--
					--	21,47	--	215	0,07	1
12.	Е0101-197 -4	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	14,00	29,10	29,10	407	407	--	--
					--	9,69	--	136	0,03	0
13.	Е0101-197 -6	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	10,00	106,36	106,36	1064	1064	--	--
					--	35,44	--	354	0,12	1
14.	Е0101-213 -8	Подбор древесных остатков подборщиками с трактором 59 кВт	га	0,25	3083,96	3083,96	771	771	--	--
					--	849,42	--	212	3,25	1
15.	С01031-А2 0-1	Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал при автомобильных перевозках	т	18,20	167,10	--	3041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С01031-А2 0-2	Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал при автомобильных перевозках	т	18,20	138,60	--	2523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С010333-А 15-1	Перевозка леса, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	18,20	108,20	--	1969	--	0,45	8
					21,64	--	394	--	--	--
18.	Е0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	16,08	2,31	2,31	37	37	--	--
					--	0,75	--	12	0,00	0
19.	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	м2	16,08	6,47	--	104	--	0,04	1
					6,47	--	104	--	--	--
20.	Е0147-4-8	Подготовка стандартных посадочных	яма	12,00	141,16	15,83	1694	190	0,91	11

Копия верна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,3х0,3 м			125,33	6,00	1504	72	0,02	0
21.	Е0147-4-13	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,4 м с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой	яма	15,00	209,05	17,41	3136	261	1,39	21
					191,64	6,60	2875	99	0,03	0
22.	Е0147-4-18	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой	яма	25,00	459,02	40,03	11475	1001	2,91	73
					418,99	15,37	10475	384	0,06	2
23.	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой	шт	12,00	200,63	29,40	2408	353	0,97	12
					171,23	6,73	2055	81	0,03	0
24.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой	шт	15,00	574,98	187,83	8625	2817	1,98	30
					347,40	46,16	5211	692	0,19	3
25.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой	шт	25,00	751,10	219,31	18777	5483	2,84	71
					492,03	53,92	12301	1348	0,22	6
26.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	25,00	3760,00	--	94000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143012-3	Древесные лиственные породы:	шт	15,00	2030,00	--	30450	--	--	--

Верно верно

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м			--	--	--	--	--	--
28.	С143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,3х0,3 м, высотой 1,5-2 м	шт	12,00	2030,00 --	-- --	24360 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0107-24-8	Демонтаж оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	м	18,00	385,30 237,53	147,76 40,34	6935 4276	2660 726	1,39 0,15	25 3
30.	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	м	18,00	1414,35 76,85	119,83 39,24	25458 1383	2157 706	0,47 0,19	8 3
31.	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций	м	18,00	1496,98 198,77	2,96 0,91	26946 3578	53 16	1,15 0,00	21 0
32.	Е0111-25-2	Разборка покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	66,00	152,19 131,50	20,69 7,75	10045 8679	1366 511	0,81 0,04	54 3
33.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	66,00	358,37 219,17	34,49 12,91	23652 14465	2276 852	1,36 0,06	90 4
34.	С143003-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	м2	66,00	640,00 --	-- --	42240 --	-- --	-- --	-- --
35.	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	горка	1,00	14256,63 2627,58	25,85 8,60	14257 2628	26 9	14,95 0,03	15 0
36.	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	горка	1,00	25183,13 1851,96	2998,19 1008,57	25183 1852	2998 1009	11,27 4,95	11 5

Итого по разделу: 387191

Копия верно

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
37.	Е0101-17-9	Разработка грунта на обратную засыпку 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-2115,00	48,50	46,30	-102581	-97925	0,01	-31
					2,14	12,56	-4524	-26558	0,04	-91
38.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	-2018,21	111,45	--	-224921	--	0,52	-1055
					24,89	--	-50225	--	--	--
39.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2400,49	3,68	3,68	8832	8832	--	--
					--	1,19	--	2868	0,00	11
40.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	м3	411,60	322,61	285,60	132786	117554	0,25	102
					37,01	90,37	15232	37198	0,31	129
41.	С143008-17	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция свыше 40 мм	м3	518,62	1030,00	--	534174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0127-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	м2	2744,00	508,21	17,65	1394529	48443	0,04	106
					6,83	5,82	18744	15967	0,02	56
43.	Е0127-54-3	При изменении толщины на 0,5 см добавлять	м2	2744,00	370,93	--	1017829	--	0,00	2
					0,07	--	189	--	--	--
44.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2744,00	525,21	17,65	1441163	48443	0,04	106
					6,83	5,82	18744	15967	0,02	56
45.	Е0127-54-1	При изменении толщины на 0,5 см добавлять	м2	2744,00	124,67	--	342103	--	0,00	1
					0,02	--	63	--	--	--
46.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м	78,00	426,02	7,63	33229	595	0,80	63
					124,98	2,02	9749	158	0,01	1
47.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	3,51	23900,00	--	83889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Копия верно

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы								4661032
		Раздел: Демонтажные работы								
48.	С01031-А1 2-1	Погрузка демонтированых трубопроводов	т	19,41	234,30	--	4548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С01031-А1 2-2	Разгрузка демонтированных трубопроводов	т	19,41	232,80	--	4519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С010333-А 15-1	Перевозка демонтированных трубопроводов, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	19,41	108,20	--	2100	--	0,45	9
					21,64	--	420	--	--	--
51.	С01031-А1 1-11	Погрузка демонтированных железобетонных конструкций массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	2345,82	152,80	--	358441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С010333-А 15-1	Перевозка демонтированных ж/б изделий, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	2345,82	108,20	--	253817	--	0,45	1066
					21,64	--	50763	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								623425
		Раздел: Трубопроводы								
53.	Е0124-2-9	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	-0,01	675636,32	153455,90	-6756	-1535	1071,05	-11
					204037,31	40570,03	-2040	-406	193,21	-2
54.	С130806-1 01	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	-24,80	2250,00	--	-55800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С130806-9 2	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм	м	-285,87	1580,00	--	-451675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	2352,75	1126,60	4705	2253	5,92	12
					1094,51	254,87	2189	510	1,06	2
57.	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 125 мм для	компл	2,00	2352,75	1126,60	4705	2253	5,92	12

Верно

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячей воды и пара			1094,51	254,87	2189	510	1,06	2
		Итого по разделу: Трубопроводы								-504820
		Раздел: Изоляционные работы								
58.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	1002,00	69,86	--	70002	--	0,39	392
					69,86	--	70002	--	--	--
59.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	1002,00	27,17	0,13	27222	127	0,10	105
					16,85	0,06	16881	58	0,00	0
60.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	1002,00	316,11	0,16	316745	161	0,03	31
					6,26	0,05	6269	46	0,00	0
61.	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	919,00	173,60	15,86	159537	14574	0,61	564
					106,35	5,96	97737	5474	0,03	26
62.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	200,00	118,37	11,96	23673	2392	0,40	80
					68,57	4,40	13715	881	0,02	4
63.	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	1,33	314500,00	--	417656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Изоляционные работы								1014836
		Раздел: Строительные работы								
64.	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 219 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	-0,05	555477,15	109512,74	-26663	-5257	865,78	-42
					162740,81	30327,98	-7812	-1456	149,07	-7
65.	С130806-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	м	-24,10	3730,00	--	-89878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Копия верно

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	-48,19	2250,00	--	-108432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130810-88	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х8 мм	шт	-8,00	2850,00	--	-22800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм	шт	-16,00	1610,00	--	-25760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	-22,00	69,86	--	-1537	--	0,39	-9
					69,86	--	-1537	--	--	--
70.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	-22,00	27,17	0,13	-598	-3	0,10	-2
					16,85	0,06	-371	-1	0,00	-0
71.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	-22,00	316,11	0,16	-6954	-4	0,03	-1
					6,26	0,05	-138	-1	0,00	-0
72.	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	-72,00	173,60	15,86	-12499	-1142	0,61	-44
					106,35	5,96	-7657	-429	0,03	-2
73.	С11031-162	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	-8,00	2610,00	--	-20880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0126-24-12	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром 159-273 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	-72,00	116,76	--	-8407	--	0,18	-13
					28,98	--	-2087	--	--	--
75.	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	-0,05	314500,00	--	-16668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0108-6-9	Кладка стен каналов	м3	-1,89	6971,10	341,09	-13175	-645	6,84	-13
					1053,11	126,79	-1990	-240	0,62	-1
77.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	м3	-16,74	78,00	--	-1306	--	--	--

Копия верно

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сульфатостойкого цемента			--	--	--	--	--	--
78.	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159 мм	м	-128,00	2060,78	32,05	-263780	-4102	1,20	-153
					207,26	12,01	-26530	-1537	0,06	-8
79.	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 114 мм	м	-202,00	1596,79	32,05	-322551	-6474	1,20	-242
					207,26	12,01	-41867	-2425	0,06	-12
80.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 100 мм	1шт	-2,00	972,61	103,65	-1945	-207	2,99	-6
					514,91	38,81	-1030	-78	0,18	-0
81.	С130904-74	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	шт	-2,00	14600,00	--	-29200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	-128,00	173,60	15,86	-22221	-2030	0,61	-79
					106,35	5,96	-13613	-762	0,03	-4
83.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	-202,00	118,37	11,96	-23910	-2416	0,40	-81
					68,57	4,40	-13852	-890	0,02	-4
84.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	-11,85	6262,20	908,40	-74207	-10765	9,51	-113
					1612,01	313,66	-19102	-3717	1,20	-14
85.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	-9,55	9690,00	--	-92540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	-0,88	16700,00	--	-14696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом	м3	-0,24	14000,00	--	-3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Копия верна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 1,0 м3								
88.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	-0,48	10248,22	363,41	-4919	-174	9,49	-5
					1573,20	137,30	-755	-66	0,67	-0
89.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	-2,00	1680,00	--	-3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	-2,00	13400,00	--	-26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	-0,01	53000,00	--	-659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	-0,01	53000,00	--	-502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	-0,00	58600,00	--	-197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	-0,00	51000,00	--	-123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	-0,08	10543,48	1399,48	-801	-106	36,11	-3
					6831,00	527,85	-519	-40	2,59	-0
96.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	-0,08	151200,00	--	-11491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	-0,01	17381,36	330,85	-174	-3	99,48	-1
					16327,12	116,44	-163	-1	0,56	-0
98.	С12021-41	Решетки приямков	т	-0,01	147100,00	--	-1471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	-0,70	9329,92	196,51	-6531	-138	5,96	-4
					931,50	74,23	-652	-52	0,36	-0

Копия верно

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	-1,16	7204,23	75,91	-8328	-88	1,55	-2
					225,11	28,67	-260	-33	0,14	-0
101.	Е0106-1-1 6	Устройство основания камеры	м3	-3,47	8131,74	226,11	-28201	-784	2,06	-7
					313,09	85,41	-1086	-296	0,42	-1
102.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	-0,35	50900,00	--	-18005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	-11,56	61,08	18,33	-706	-212	0,28	-3
					39,85	6,85	-461	-79	0,03	-0
104.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	-44,20	260,82	21,57	-11528	-954	0,56	-25
					112,31	8,07	-4964	-357	0,04	-2
105.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из рубероида наплавляемого в один слой	м2	-11,56	188,05	10,54	-2174	-122	0,08	-1
					14,10	3,94	-163	-46	0,02	-0
106.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	-16,47	78,00	--	-1285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	-46,09	6262,20	908,40	-288625	-41868	9,51	-438
					1612,01	313,66	-74298	-14457	1,20	-55
108.	С143003-1 4	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	-36,04	9690,00	--	-349228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	-3,52	16700,00	--	-58784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С143015-3 2	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	-0,96	14000,00	--	-13440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	-2,25	9329,92	196,51	-20992	-442	5,96	-13

Копия верно

125870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Строительные работы			931,50	74,23	-2096	-167	0,36	-1 -2062291

Итого:

	4119369	95331	733
Накладные расходы :	119328	33925	118
На общестроительные работы		483211	
На металломонтажные работы		5163	
На сантехнические работы		-282111	
Всего накладных расходов:		206262	
Итого с накладными		4325632	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		259538	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		4585170	
Итого с временными, 0,96 %		4629188	
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %		4737[illegible]1	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		4756028	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		4802320	
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774		10026253	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		200525	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		10226778	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1227213	
Итого с НДС		11453991	

Принял:

Сдал:

Копия верно