Счет-фактура № 00000000010 от 14 мая 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №20 от 04.04.2013г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240008576, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240008576, Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

ИИК получателя: KZ56070103KSN0913000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 19 по ул. Абая разводка по 2-му микрорайону г. Капшагай	тг	1	44 238 520,54	44 238 520,54	12%	5 308 622,46	49 547 143,00	0	
Всего по счету:					**44 238 520,54**		**5 308 622,46**	**49 547 143,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н.А

(должность)

Главный бухгалтер: Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 10 от 14 мая 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая"**

Основание: **Договор №20 от 04.04.2013г**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 19 по ул. Абая разводка по 2-му микрорайону г. Капшагай	1	тг	49 547 143,00	49 547 143,00

Итого: 49 547 143,00

В том числе НДС 5 308 622,46

Всего оказано работ 1, на сумму 49 547 143,00 KZT

Сорок девять миллионов пятьсот сорок семь тысяч сто сорок три тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН: 991040001728
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)

Сырлыбаев К.К.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая"

БИН: 050240008576
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13
Расчетный счет: KZ56070103KSN0913000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

Начальник
(должность)

Серикбаев Е.П.
(ФИО, подпись)

ФОРМА №КС-3

Типовая межведомственная форма № КС3 утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Заказчик (застройщик) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай»
Ген.подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»
Субподрядчик:

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 19 по ул Абая разводка по 2-му микрорайону г.Капшагай

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2013г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		№ 20	04.04.2013 г					

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тепловые наружные сети	49547143	44238521	19834828	19834828					5308622,46	49547143
Аванс 30 %	14864143	13271556							1592586,74	14864143
Всего к оплате:	**34683000**	30966964	19834828	19834828					3716035,73	**34683000**

Заказчик:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай»

Подрядчик ТОО "АҚ ЖОЛ"
Субподрядчик
Договор №20 от 04 апреля 2013 г, доп соглашение №1 от 21.05.2013г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 19 по ул. Абая разводка по 2-му микрорайону г. Капшагай

Наименование обьекта: Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 19 по ул. Абая разводка По 2-му микрорайону г.Капшагай

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовка территории								
1.	Е0101-191 -7	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	8,00	13,85	1,16	111	9	0,07	1
					12,68	0,44	101	3	0,00	0
2.	Е0101-191 -9	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см	дерево	8,00	22,30	1,73	178	14	0,12	1
					20,57	0,64	165	5	0,00	0
3.	Е0101-191 -12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	15,00	54,65	4,45	820	67	0,29	4
					50,20	1,68	753	25	0,01	0
4.	Е0101-192 -1	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	10,00	92,14	67,55	921	676	0,17	2
					24,59	25,48	246	255	0,10	1
5.	Е0101-192 -2	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	8,00	160,46	117,76	1284	942	0,30	2
					42,70	44,42	342	355	0,17	1
6.	Е0101-192 -6	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт	хвост	15,00	126,69	96,41	1900	1446	0,21	3
					30,28	36,95	454	554	0,12	2
7.	Е0101-193 -9	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до	дерево	10,00	30,25	2,30	302	23	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16 см, полученной от валки леса			27,95	0,85	279	9	0,00	0
8.	Е0101-193 -11	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	дерево	8,00	66,01	5,20	528	42	0,39	3
					60,81	1,94	486	16	0,01	0
9.	Е0101-193 -14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	10,00	187,11	12,19	1871	122	1,14	11
					174,92	4,55	1749	46	0,03	0
10.	Е0101-197 -1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	13,00	23,45	23,45	305	305	--	--
					--	7,81	--	102	0,03	0
11.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	15,00	64,43	64,43	966	966	--	--
					--	21,47	--	322	0,07	1
12.	Е0101-197 -4	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	13,00	29,10	29,10	378	378	--	--
					--	9,69	--	126	0,03	0
13.	Е0101-197 -6	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	15,00	106,36	106,36	1595	1595	--	--
					--	35,44	--	532	0,12	2
14.	С01031-А2 0-1	Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал при автомобильных перевозках	т	18,00	167,10	--	3008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С01031-А2 0-2	Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал при автомобильных перевозках	т	18,00	138,60	--	2495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С010333-А 15-1	Перевозка леса, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	18,00	108,20	--	1948	--	0,45	8
					21,64	--	390	--	--	--
		Итого по разделу: Подготовка территории								18611
		Раздел: Земляные работы								
17.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6000,00	48,50	46,30	291010	277801	0,01	89
					2,14	12,56	12834	75341	0,04	258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0101-163 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	200,00	487,49	--	97497	--	3,22	643
					487,49	--	97497	--	--	--
19.	Е0101-163 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	м3	8,00	528,11	--	4225	--	3,48	28
					528,11	--	4225	--	--	--
20.	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	174,00	37,07	35,39	6450	6157	0,01	2
					1,63	9,60	284	1670	0,03	6
21.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	7300,00	108,20	--	789860	--	0,45	3317
					21,64	--	157972	--	--	--
22.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	567,00	3,77	3,24	2140	1839	0,00	2
					0,48	1,12	272	635	0,00	2
23.	Е0101-17-9	Разработка грунта на обратную засыпку 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6115,00	48,50	46,30	296588	283126	0,01	91
					2,14	12,56	13080	76785	0,04	263
24.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	10216,00	111,45	--	1138532	--	0,52	5339
					24,89	--	254235	--	--	--
25.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5473,00	3,68	3,68	20138	20138	--	--
					--	1,19	--	6538	0,00	25
26.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	122,00	154,22	--	18814	--	1,12	136
					154,22	--	18814	--	--	--
27.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5473,00	24,78	5,19	135610	28424	0,12	680
					19,58	--	107186	--	--	--

Итого по разделу: Земляные работы 2800864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка и восстановление дорожного полотна								
28.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	329,28	469,33	195,05	154541	64227	1,78	587
					274,27	4,68	90313	1541	0,02	5
29.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	78,00	141,28	--	11020	--	0,88	69
					141,28	--	11020	--	--	--
30.	С01031-А26-1	Погрузка разобраного асфальта и щебеночного основания при автомобильных перевозках	т	724,42	27,10	--	19632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е010333-А15-1	Перевозка разобраного асфальта, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	724,42	108,20	108,20	78382	78382	--	--
					--	21,64	--	15676	0,45	329
32.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	274,40	102,94	78,35	28246	21500	0,17	45
					24,59	14,68	6747	4027	0,05	14
33.	С143008-92	Песок природный	м3	301,74	757,00	--	228417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разборка и восстановление дорожного полотна								520238
		Раздел: Демонтажные работы								
34.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/диам 273, 219, 159,133, 114, 89,+ компенсаторные ниши	м3	878,10	1040,92	519,28	914031	455979	3,06	2690
					521,64	179,85	458052	157927	0,69	609
35.	Е0107-62-1	Демонтаж камер со стенками из бетонных блоков	м3	174,33	2016,33	726,72	351507	126690	7,61	1326
					1289,61	250,93	224818	43745	0,96	167
36.	Е0107-62-1	Демонтаж дренажного колодца	м3	10,40	2016,33	726,72	20970	7558	7,61	79
					1289,61	250,93	13412	2610	0,96	10
37.	Е0126-12-4	Демонтаж изоляции	м2	1463,80	152,15	60,86	222710	89084	0,51	751
					91,29	22,83	133626	33412	0,11	163
38.	Е0126-22-	Демонтаж покровного слоя	м2	1444,80	122,71	18,07	177291	26109	0,62	902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				104,64	6,83	151182	9869	0,03	48
39.	Е0124-2-9	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273 мм	км	0,38	207095,29 / 116592,75	90502,54 / 24201,64	77868 / 43839	34029 / 9100	612,03 / 115,93	230 / 44
40.	Е0124-2-7	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 219 мм	км	0,60	157473,07 / 92994,75	64478,32 / 18088,18	94799 / 55983	38816 / 10889	494,73 / 89,44	298 / 54
41.	Е124-2-6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 159 мм	км	0,49	144344,83 / 86940,00	57404,83 / 16478,23	70585 / 42514	28071 / 8058	461,61 / 82,88	226 / 41
42.	Е0124-2-6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм	км	0,20	144344,83 / 86940,00	57404,83 / 16478,23	28292 / 17040	11251 / 3230	461,61 / 82,88	90 / 16
43.	Е0124-2-4	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 114 мм	км	0,38	99088,99 / 62876,25	36212,74 / 11754,50	37654 / 23893	13761 / 4467	340,86 / 61,06	130 / 23
44.	Е0124-2-3	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 89 мм	км	0,66	87883,15 / 54958,50	32924,65 / 11735,87	57651 / 36053	21599 / 7699	303,60 / 60,97	199 / 40
45.	Е0116-10-7	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения вцоколе ж/д из стальных электросварных труб диам. 159 мм	м	128,00	143,59 / 124,36	19,23 / 7,20	18379 / 15918	2461 / 922	0,72 / 0,04	92 / 5
46.	Е0116-10-6	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения вцоколе ж/д из стальных электросварных труб диам. 114 мм	м	202,00	143,59 / 124,36	19,23 / 7,20	29005 / 25120	3885 / 1455	0,72 / 0,04	145 / 7
47.	Е0122-8-3	Демонтаж трубы на дренажные колодцы диам. 108 мм	км	0,06	41054,98 / 33689,25	7365,73 / 2782,08	2299 / 1887	412 / 156	186,30 / 13,59	10 / 1
48.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек на дренажный колодец диам. 100мм	1шт	8,00	843,82 / 385,02	458,80 / 108,05	6751 / 3080	3670 / 864	2,10 / 0,45	17 / 4
49.	Е0116-15-3	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных в цоколе ж/д на трубопроводах из стальных труб диам. 100 мм	1шт	2,00	371,14 / 308,95	62,19 / 23,29	742 / 618	124 / 47	1,79 / 0,11	4 / 0
50.	Е0116-15-3	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1шт	8,00	371,14	62,19	2969	498	1,79	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных в цоколе ж/д на трубопроводах из стальных труб диам. 80 мм			308,95	23,29	2472	186	0,11	1
51.	Е0124-13-5	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1952,01	1009,64	3904	2019	5,06	10
					942,37	233,81	1885	468	0,97	2
52.	Е0124-13-4	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	8,00	1332,67	675,96	10661	5408	3,55	28
					656,71	152,92	5254	1223	0,63	5
53.	Е0124-13-4	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 125 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1332,67	675,96	2665	1352	3,55	7
					656,71	152,92	1313	306	0,63	1
54.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	843,82	458,80	5063	2753	2,10	13
					385,02	108,05	2310	648	0,45	3
55.	Е0124-13-2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	26,00	788,19	441,98	20493	11492	1,90	50
					346,21	106,50	9001	2769	0,43	11
56.	Е0124-11-1	Демонтаж сильфоных компенсаторов компенсаторов из труб диаметром 89 мм	шт	2,00	471,13	65,93	942	132	2,10	4
					405,20	6,21	810	12	0,03	0
57.	Е0165-32-2	Демонтаж манометров	шт	40,00	4,20	--	168	--	0,03	1
					4,20	--	168	--	--	--
58.	Е0165-32-3	Демонтаж термометров	шт	40,00	7,99	--	320	--	0,05	2
					7,99	--	320	--	--	--
59.	С01031-А1 2-1	Погрузка демонтированых трубопроводов	т	46,00	234,30	--	10778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С01031-А1 2-2	Разгрузка демонтированных трубопроводов	т	46,00	232,80	--	10709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С010333-А 15-1	Перевозка демонтированных трубопроводов, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	46,00	108,20	--	4977	--	0,45	21
					21,64	--	995	--	--	--

Итого по разделу: Демонтажные работы 2184183

Раздел: Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0124-2-9	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,35	629006,77	133439,91	221410	46971	931,35	328
					177423,75	35278,28	62453	12418	168,01	59
63.	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 219 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,33	519965,82	95228,47	169509	31044	752,85	245
					141513,75	26372,16	46133	8597	129,63	42
64.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 159 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,32	371249,42	84813,24	118057	26971	702,45	223
					132300,00	24004,01	42071	7633	120,11	38
65.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 114 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,38	264863,71	53473,98	100648	20320	518,70	197
					95681,25	17129,80	36359	6509	88,49	34
66.	С130806-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	м	121,90	3730,00	--	454700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	326,00	2250,00	--	733500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм	м	318,00	1580,00	--	502440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130806-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	м	196,78	889,00	--	174941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4,5 мм	м	381,52	931,00	--	355195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130810-88	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х8 мм	шт	4,00	2850,00	--	11400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм	шт	6,00	1610,00 ---	-- --	9660 ---	-- --	-- --	-- --
73.	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм/дренажный колодец/	шт	10,00	799,00 ---	-- --	7990 ---	-- --	-- --	-- --
74.	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм/дренажный колодец/	шт	2,00	569,00 ---	-- --	1138 ---	-- --	-- --	-- --
75.	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х5 мм	шт	6,00	482,00 ---	-- --	2892 ---	-- --	-- --	-- --
76.	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм	шт	2,00	939,00 ---	-- --	1878 ---	-- --	-- --	-- --
77.	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х6 мм	шт	2,00	692,00 ---	-- --	1384 ---	-- --	-- --	-- --
78.	С130810-117	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-133х5 мм	шт	2,00	444,00 ---	-- --	888 ---	-- --	-- --	-- --
79.	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-114х5 мм	шт	2,00	444,00 ---	-- --	888 ---	-- --	-- --	-- --
80.	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-89х3,5 мм	шт	2,00	478,00 ---	-- --	956 ---	-- --	-- --	-- --
81.	Е0124-11-3	Установка сильфоных компенсаторов компенсаторов из труб диаметром 219 мм	шт	4,00	3085,09 --- 1334,25	1525,84 --- 346,50	12340 --- 5337	6103 --- 1386	6,90 --- 1,42	28 --- 6
82.	Е0124-11-	Установка сильфоных компенсаторов	шт	6,00	2125,39	1042,01	12752	6252	4,83	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	компенсаторов из труб диаметром 159 мм			-------- 949,50	-------- 231,08	-------- 5697	-------- 1386	-------- 0,94	-------- 6
83.	Е0124-11-2	Установка сильфоных компенсаторов компенсаторов из труб диаметром 133 мм	шт	2,00	2125,39 -------- 949,50	1042,01 -------- 231,08	4251 -------- 1899	2084 -------- 462	4,83 -------- 0,94	10 -------- 2
84.	Е0124-11-2	Установка сильфоных компенсаторов компенсаторов из труб диаметром 114 мм	шт	2,00	2125,39 -------- 949,50	1042,01 -------- 231,08	4251 -------- 1899	2084 -------- 462	4,83 -------- 0,94	10 -------- 2
85.	СПрайс	Компенсаторы сильфоные КСО 150-10-100 диам. 219	шт	4,00	80263,40 -------- --	-- -------- --	321054 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
86.	СПрайс	Компенсаторы сильфоные КСО 150-10-100 диам. 159	шт	6,00	35776,52 -------- --	-- -------- --	214659 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
87.	СПрайс	Компенсаторы сильфоные КСО 150-10-100 диам. 133	шт	2,00	29616,65 -------- --	-- -------- --	59233 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
88.	СПрайс	Компенсаторы сильфоные КСО 150-10-100 диам. 114	шт	2,00	16363,82 -------- --	-- -------- --	32728 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
89.	СПрайс	Компенсаторы сильфоные КСО 150-10-100 диам. 89	шт	4,00	12257,24 -------- --	-- -------- --	49029 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
90.	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	3005,63 -------- 1365,75	1463,25 -------- 338,85	6011 -------- 2732	2927 -------- 678	7,33 -------- 1,41	15 -------- 3
91.	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	2063,03 -------- 951,75	979,65 -------- 221,63	8252 -------- 3807	3919 -------- 887	5,15 -------- 0,92	21 -------- 4
92.	С130904-77	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 200 мм	шт	2,00	85600,00 -------- --	-- -------- --	171200 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
93.	С130904-76	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 150 мм	шт	8,00	37000,00 -------- --	-- -------- --	296000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
94.	С130904-75	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 125 мм	шт	2,00	27000,00 -------- --	-- -------- --	54000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
95.	С130904-74	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5	шт	6,00	14600,00 --------	-- --------	87600 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1487000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа, Dy 100 мм			--	--	--	--	--	--
96.	Ц0112-755-6	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 273 мм	присоед	2,00	6084,00 / 5445,00	411,00 / 11,30	12168 / 10890	822 / 23	27,00 / 0,07	54 / 0
97.	Ц0112-755-3	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 133 мм	присоед	2,00	2711,00 / 2475,00	133,00 / 4,50	5422 / 4950	266 / 9	12,00 / 0,03	24 / 0
		Итого по разделу: Трубопроводы								
		Раздел: Изоляционные работы								4220425
98.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	326,00	60,75 / 60,75	-- / --	19804 / 19804	-- / --	0,34 / --	111 / --
99.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	326,00	24,95 / 14,65	0,11 / 0,05	8135 / 4776	36 / 16	0,09 / 0,00	30 / 0
100.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	326,00	315,28 / 5,44	0,14 / 0,04	102780 / 1773	46 / 13	0,03 / 0,00	9 / 0
101.	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	476,00	157,66 / 92,48	13,79 / 5,18	75045 / 44020	6564 / 2466	0,53 / 0,03	254 / 12
102.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	376,00	107,86 / 59,63	10,40 / 3,83	40556 / 22421	3910 / 1440	0,35 / 0,02	131 / 7
103.	С11031-16-2	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	74,00	2610,00 / --	-- / --	193140 / --	-- / --	-- / --	-- / --
104.	Е0126-24-12	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром 159-273 мм по теплоизоляционному слою	м	436,00	112,98 / 25,20	-- / --	49259 / 10987	-- / --	0,16 / --	68 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 40 мм								
105.	Е0126-24-6	Установка пароизоляционного слоя из стеклопластика на трубопроводы диаметром 89-133 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	393,00	74,64	--	29334	--	0,14	54
					22,28	--	8756	--	--	--
106.	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,00	314500,00	--	75	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Изоляционные работы								518129
		Раздел: Строительные работы								
107.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал 90х60/	м3	40,00	1986,57	564,43	79463	22577	3,33	133
					567,00	195,49	22680	7820	0,75	30
108.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал 90х45/	м3	38,00	1986,57	564,43	75490	21448	3,33	127
					567,00	195,49	21546	7429	0,75	29
109.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал 60х45/	м3	18,00	1986,57	564,43	35758	10160	3,33	60
					567,00	195,49	10206	3519	0,75	14
110.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 Л7-11	м3	34,00	17700,00	--	601800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 Л6-8	м3	34,00	17700,00	--	601800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 Л4-15	м3	18,00	17700,00	--	318600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	46,00	17300,00	--	795800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0107-61-	Устройство непроходных каналов	м3	8,00	1986,57	564,43	15893	4515	3,33	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал 90х60/			---	---	---	---	---	---
					567,00	195,49	4536	1564	0,75	6
115.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 Л7-11	м3	3,40	17700,00	--	60180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	3,30	17300,00	--	57090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 219 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,05	519965,82	95228,47	24958	4571	752,85	36
					141513,75	26372,16	6793	1266	129,63	6
118.	С130806-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	м	24,10	3730,00	--	89878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	48,19	2250,00	--	108432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С130810-88	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х8 мм	шт	8,00	2850,00	--	22800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм	шт	16,00	1610,00	--	25760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	22,00	60,75	--	1336	--	0,34	7
					60,75	--	1336	--	--	--
123.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	22,00	24,95	0,11	549	2	0,09	2
					14,65	0,05	322	1	0,00	0
124.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	22,00	315,28	0,14	6936	3	0,03	1
					5,44	0,04	120	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125.	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	72,00	157,66	13,79	11351	993	0,53	38
					92,48	5,18	6659	373	0,03	2
126.	С11031-16 2	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	5,73	2610,00	--	14955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0126-24-12	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром 159-273 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	72,00	112,98	--	8135	--	0,16	11
					25,20	--	1814	--	--	--
128.	С11011-94 0	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,05	314500,00	--	16668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0108-6-9	Кладка стен каналов	м3	1,89	6789,25	296,60	12832	561	5,95	11
					915,75	110,25	1731	208	0,54	1
130.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	16,74	78,00	--	1306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159 мм	м	128,00	2029,57	27,87	259785	3567	1,04	133
					180,23	10,44	23069	1336	0,05	7
132.	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 114 мм	м	202,00	1565,57	27,87	316245	5630	1,04	210
					180,23	10,44	36406	2109	0,05	10
133.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 100 мм	1шт	2,00	891,93	90,13	1784	180	2,60	5
					447,75	33,75	896	67	0,16	0
134.	С130904-7 4	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	шт	2,00	14600,00	--	29200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	11,85	5933,45	789,92	70311	9361	8,27	98
					1401,75	272,75	16611	3232	1,04	12
136.	С143003-1 4	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	9,55	9690,00	--	92540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,88	16700,00	--	14696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	0,24	14000,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	9995,62	316,01	4798	152	8,25	4
					1368,00	119,39	657	57	0,58	0
140.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	2,00	1680,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,08	9469,94	1216,94	720	92	31,40	2
					5940,00	459,00	451	35	2,25	0
147.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,08	151200,00	--	11491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,01	15208,58	287,70	152	3	86,50	1
					14197,50	101,25	142	1	0,49	0
149.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	0,70	9182,79	170,88	6428	120	5,18	4
					810,00	64,55	567	45	0,32	0
151.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	7164,97	66,01	8283	76	1,35	2
					195,75	24,93	226	29	0,12	0
152.	Е0106-1-1-6	Устройство основания камеры	м3	3,47	8061,41	196,62	27957	682	1,79	6
					272,25	74,27	944	258	0,36	1
153.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00	--	18005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	53,49	15,94	618	184	0,24	3
					34,65	5,96	401	69	0,03	0
155.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	44,20	243,36	18,76	10756	829	0,49	21
					97,66	7,02	4317	310	0,03	2
156.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из рубероида наплавляемого в один слой	м2	11,56	184,84	9,16	2137	106	0,07	1
					12,27	3,43	142	40	0,02	0
157.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	16,47	78,00	--	1285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	46,09	5933,45	789,92	273473	36407	8,27	381
					1401,75	272,75	64607	12571	1,04	48
159.	С143003-1-4	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	36,04	9690,00	--	349228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С143018-2-3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,	м3	3,52	16700,00	--	58784	--	--	--

1487000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные			--	--	--	--	--	--
161.	С143015-3 2	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м	м3	0,96	14000,00	--	13440	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы			--	--	--	--	--	--
										4596358

ИТОГО:

	14858805	1957868	21571
Накладные расходы :	2614950	571350	2545
На монтажные работы		14284	
На общестроительные работы		3696724	
На металломонтажные работы		129	
На сантехнические работы		142158	
Всего накладных расходов:		3853295	
Итого с накладными		18712100	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		1122726	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		19834828	
Итого с временными, 0,96 %		20025242	
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %		20493833	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		20573934	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		20774186	
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774		43371099	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		867422	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		44238521	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		5308622	
Итого с НДС		49547143	

Принял:

Сдал: