Генподрядчик Филиал «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК

Субподрядчик ТОО "АРВИС"

Договор Договор № 213 от 21.08.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

Наименование объекта: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Локальная смета 5-1

на Асфальтобетонное покрытие проездов

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016 год

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,25	586,96		68,13		1321		153		102	0,14	-
				21,38		12,76		48		29		133	0,04	-
		м3												
2	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	22,5	178,7		23,94		4021		539		390	0,03	1
				5		8,04		113		181		133	0,03	1
		м2												
3	Е0127-24-1 К=3	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	22,5	27,82		-		626		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
		м2												
4	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового(щебень фракции 10-20мм под бортовой камень)	0,2	1162,88		248,35		233		50		29	0,22	-
				32,18		78,59		6		16		133	0,27	-
		м3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3 типа АБВ	22,5	547,13	15,35	12310	345	329	0,03	1
				5,94	5,06	134	114	133	0,02	-
		м2								
6	Е0127-54-1 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	22,5	261,92	-	5893	-	1	-	-
				0,04	-	1	-	133	-	-
		м2								
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (ЕР100.30.18)	16	1095,84	6,63	17533	106	2350	0,7	11
				108,68	1,76	1739	28	133	0,01	-
		м								
8	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,912	615	-	561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			42498	1193			13
			Тенге			2040	367			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42498	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2408	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3202	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	480	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2742	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48442	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2888	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			48442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2888	-		-

Пересчет итогов в цены на 2016 г.

Итого прямых затрат	42497,7029
Накладные расходы	3202,18
Ненормируемые и непредвиденные затраты	2742
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	48441,88
Итого с временными зданиями и сооружениями 3,4 %	50088,91
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	51190,86
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	51691,75
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	51892,11
Затраты на электроэнергию	81,14
Итого по договору	46775,93
Итого в текущих ценах на 2016 год	128015,14
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	130575,44
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	15669,05
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	146244,49

Представитель генподрядчика:

Руководитель филиала «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК Исмагулов К.А.

Представитель субподрядчика:

Директор ТОО «АРВИС» Аветисян Р.Ж.

Прораб Альт А.В.

Генподрядчик Филиал «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК

Субподрядчик ТОО "АРВИС"

Договор Договор № 213 от 21.08.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

Наименование объекта: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Локальная смета 7-1-4

на Озеленение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016 год

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч машинистов, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
8	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	962,2	19,01	-	18291	-	10191	0,05	51				
				8,21	-	7900	-	129	-	-				
		м2												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		18291	-					51		
				Тенге		7900	-					-		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		18291	-	-				-		
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7900	-				-		
		Накладные расходы -		Тенге		10191	-	-				-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-				-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1529	-				-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1709	-	-				-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		30191	-	-				-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-				56		
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9428	-				-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		30191	-	-				-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-				56		
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9428	-				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет итогов в цены на 2016 г.	
Итого прямых затрат	18291,422
Накладные расходы	10190,56
Ненормируемые и непредвиденные затраты	1708,92
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	30190,91
Итого с временными зданиями и сооружениями 3,4 %	31217,4
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	31904,18
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	32216,35
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	32341,22
Затраты на электроэнергию	50,57
Итого по договору	29152,61
Итого в текущих ценах на 2016 год	79784,11
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	81379,8
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	9765,58
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	91145,38

Представитель генподрядчика:

Руководитель филиала «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК — Исмагулов К.А.

Представитель субподрядчика:

Директор ТОО «АРВИС» — Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» — Альт А.В.

Генподрядчик Филиал «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК

Субподрядчик ТОО "АРВИС"

Договор Договор № 213 от 21.08.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

Наименование объекта: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Локальная смета 6-1

на наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Хоз-питьевой водопровод В1										
47	С131104-28 Изм. и доп. вып. 20прим.	-Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	1	11371	-	-	11371	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Колодец водопроводный Д1500мм-1шт										
48	С11011-774	-Скобы ходовые комплект	2,72	129	-	-	351	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей(стремянка С-3) кг	0,0203	151200	-	-	3069	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов(горловина колодцев) т	0,04	11095,73	296,6	444	12	48	5,95	-		
				915,75	110,25	37	4	118	0,54	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15235	12			-
			Тенге			37	4			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			795	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			351	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			894	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3069	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3069	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3254	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11371	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11371	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			682	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12053	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16201	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48	-		-

РАЗДЕЛ 2. Канализация бытовая К1

						Колодец канализационный Д1000мм-5шт, Д1500мм-5шт						
90	С131104-28 Изм. и доп. вып. 20прим.	-Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	10	11371	-	113710	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			комплект									
91	С11011-774	-Скобы ходовые	155,04	129	-	20000	-	-	-	-		
			кг	-	-	-	-	-	-	-		
92	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов(горловина колодцев)	0,36	11095,73	296,6	3994	107	436	5,95	2		
				915,75	110,25	330	40	118	0,54	-		
			м3									
93	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей(стремянка)	0,1136	151200	-	17176	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0127-56-1	-Устройство основания из щебня толщиной 12 см (отмостка вокруг колодца-щебень толщ.10см)	16,92	179,86	12,52	3043	212	955	0,24	4
				38,03	4,39	643	74	133	0,02	-
95	Е0127-56-2к-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (м2)	16,92	-23,74	-	-402	-	-37	-0,01	-
				-1,66	-	-28	-	133	-	-
96	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (м2)	16,92	399,32	-	6756	-	557	0,14	2
				24,75	-	419	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	164279	319				9
	Тенге	1364	114				-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	33393	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1478	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20000	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	1910	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	287	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2118	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	37421	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1764	-			-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	17176	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17176	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1031	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	18207	-	-			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	113710	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	113710	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6823	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	120533	-	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	176160	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1764	-			-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	179514	330				9
	Тенге	1400	118				1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34187	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1519	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20351	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	294	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2169	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1813	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20246	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20246	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1215	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21460	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			125081	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			125081	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7505	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			132586	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			192361	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1813	-		-

Пересчет итогов в цены на 2016 г.

Итого прямых затрат	179513,4769
Накладные расходы	1958,53
Ненормируемые и непредвиденные затраты	10888,35
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	192360,35
Итого с временными зданиями и сооружениями 3,4 %	198900,61
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	203276,42
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	205265,42
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	206061,03
Затраты на электроэнергию	322,2
Итого по договору	185744,91
Итого в текущих ценах на 2016 год	508341,87
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	518508,71
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	62221,04
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	580729,75

Представитель генподрядчика:

Руководитель филиала «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК — Исмагулов К.А.

Представитель субподрядчика:

Директор ТОО «АРВИС» — Цветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» — Альт А.В.

Генподрядчик Филиал «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК

Субподрядчик ТОО "АРВИС"

Договор Договор № 213 от 21.08.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

Наименование объекта: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Локальная смета 4-1

на Наружное электроснабжение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 2. Дизельная электростанция												
		Заземление ДЭС												
15	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,4	167,4	-	2411	-	2724	1,18	17				
				167,4	-	2411	-	113	-	-				
			м3											
16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	14,4	122,18	-	1759	-	1988	0,89	13				
				122,18	-	1759	-	113	-	-				
			м3											
17	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	80	51,7	2,8	4136	224	2113	0,16	13				
				27,5	0,3	2200	24	95	-	-				
			м											
18	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6				
				116	2,5	928	20	95	0,01	-				
			шт											
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10947	417			48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			7298	44			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6777	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3172	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	452	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3624	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4170	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4170	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	707	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			533	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4877	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8501	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			10947	417			48
			Тенге			7298	44			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6777	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3172	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	452	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3624	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4170	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4170	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	707	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			533	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4877	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			19793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8501	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет итогов в цены на 2016 г.

Итого прямых затрат	10945,952
Накладные расходы	7725,44
Ненормируемые и непредвиденные затраты	1120,33
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	19791,73
Итого с временными зданиями и сооружениями 3,4 %	20464,65
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	20914,87
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	21119,52
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	21201,37
Затраты на электроэнергию	33,15
Итого по договору	19111,07
Итого в текущих ценах на 2016 год	52302,68
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	53348,73
Надог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	6401,85
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	59750,58

Представитель генподрядчика:

Руководитель филиала «Енбек-Костанай» Исмагулов К.А.
РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК

Представитель субподрядчика:

Директор ТОО «АРВИС» Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» Альт А.В.

Генподрядчик Филиал «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК

Субподрядчик ТОО "АРВИС"

Договор «Договор № 213 от 21.08.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

Наименование объекта: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Локальная смета 2-1-1

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016 год

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге: %	на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 6. Полы (АС-8)												
				Тип 1 S 162,13 м2										
127	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	97,995	1714,9	30,36	2975	168052	2975	16912	0,8	78	
		м2		132,85	7,46	731	13019	731	123	0,04	4	
128	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство плинтусов керамогранитных	62	936,15	1,3	80	58041	80	2995	0,23	14	
		м		38,61	0,67	42	2394	42	123	-	-	
				Тип 2 по серии 2.244-1.6 ТД531 (6,5 м2)										
129	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	0,53	-63,78	-2,62	-1	-34	-1	-7	-0,07	-	
		м2		-10,51	-0,99	-1	-6	-1	123	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,0424	-5840,02	-	-248	-	-30	-3,66	-
				-567	-	-24	-	123	-	-
		м3								
131	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	6,5	176,32	9,95	1146	65	447	0,36	2
				52,2	3,74	339	24	123	0,02	-
		м2								
132	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6,5	925,06	4,9	6013	32	482	0,38	2
				58,5	1,85	380	12	123	0,01	-
		м2								
133	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	8,2	123,31	0,16	1011	1	164	0,09	1
				16,18	0,07	133	1	123	-	-
		м								
134	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	0,43	-63,78	Сер. 2.244-1 вып.6 ТД400Г(2,8 м2) -2,62	-27	-1	-6	-0,07	-
		м2		-10,51	-0,99	-5	-	123	-	-
135	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,0344	-5840,02	-	-201	-	-24	-3,66	-
				-567	-	-20	-	123	-	-
		м3								
136	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,8	176,32	9,95	494	28	193	0,36	1
				52,2	3,74	146	10	123	0,02	-
		м2								
137	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (гидроизол)	2,8	340,45	18,42	953	52	320	0,42	1
				85,95	6,91	241	19	123	0,03	-
		м2								
138	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой (гидроизол)	2,8	232,19	9,05	650	25	187	0,25	1
				50,85	3,4	142	10	123	0,02	-
		м2								
139	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	2,8	191,15	9,95	535	28	193	0,36	1
				52,2	3,74	146	10	123	0,02	-
		м2								
140	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	2,8	904,49	11,72	2533	33	606	1,06	3
				171,68	4,39	481	12	123	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				238918	3316			105
		Тенге				17367	870			4
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				238918	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	18237	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				22432	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	3365	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15681	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				277031	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		120
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	21602	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				277031	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		120
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	21602	-		-
	РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка(АС-12)									
142	Е0115-152-1-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	118,412	17,43	0,12	2064	14	1713	0,09	11
				13,73	0,05	1626	6	105	-	-
143	Е0115-180-2-Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	2,8	93,76	1,65	263	5	74	0,15	-
				24,53	0,63	69	2	105	-	-
145	Е0115-152-1-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	151,627	17,43	0,12	2643	18	2194	0,09	14
				13,73	0,05	2082	8	105	-	-
147	Е0115-163-8-Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен(алкидная)	м2	58,828	88,67	1,42	5216	84	1910	0,19	11
				30,38	0,54	1787	32	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	м2 Тенге				10185	121			37
		Тенге				5564	47			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10185	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5611	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	884	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			965	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6494	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			17041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6494	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Покрытие (АС-12)								
150	С143017-795-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные		7	-7440	-	-52080	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92		-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
151	С143017-825-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные		18	-14877	-	-267786	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92		-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
150	С143017-795-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные		7	13361	-	93527	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92		-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
151	С143017-825-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные		18	22423,7	-	403627	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92		-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			177288	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177288	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10637	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187925	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			187925	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			426391	3437			141
			Тенге			22931	917			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			426391	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23848	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	4248	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27283	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			481997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28097	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			481997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28097	-		-

Пересчет итогов в цены на 2016 г.

Итого прямых затрат	426389,7686
Накладные расходы	28323,19
Ненормируемые и непредвиденные затраты	27282,82
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	481995,78
Итого с временными зданиями и сооружениями 3,4 %	498383,63
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	509348,07
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	514331,91
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	516325,45
Затраты на электроэнергию	807,34
Итого по договору	465419,51
Итого в текущих ценах на 2016 год	1273748,11
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	1299223,08
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	155906,77
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	1455129,85

Представитель генподрядчика:

Руководитель филиала «Енбек-Казахай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МЮ РК — Исмагулов К.А.

Представитель субподрядчика:

Директор ТОО «АРВИС» — Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» — Альт А.В.

Генподрядчик Филиал «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК

Субподрядчик ТОО "АРВИС"

Договор Договор № 213 от 21.08.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

Наименование объекта: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Локальная смета 2-1-3

на Сантехнические работы ОВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	70 м	10,99	-	769	-	958	0,05	4		
				10,69	-	748	-	128	-	-		
8	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	18,6 м2	148,4	0,07	2760	1	2110	0,65	12		
				108	0,02	2009	-	105	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3529	1			16		
				Тенге		2757	-			-		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2760	-	-		-		
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2009	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	316	-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2326	-		13 -
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			769	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	748	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			958	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	144	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	892	-		4 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3218	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
9	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
10	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм(Д315.00.00-00) шт	4	3355,12	12,95	13420	52	2758	3,3	13
				533,93	4,73	2136	19	128	0,02	-
11	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм (ЗП00 00-00) шт	2	1129,1	7,3	2258	15	224	0,51	1
				85,05	2,36	170	5	128	0,01	-
12	Е0120-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВУ с ручным приводом периметром до 2400 мм шт	5	440,2	9,66	2201	48	1648	1,54	8
				252,79	4,72	1264	24	128	0,02	-
13	СПрайс 1	Клапан утепленный КВУ500х300 с ручным управлением шт	5	5983,78	-	29919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
				186,64	7,09	933	35	128	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
15	С131312-67п	-Решетки АМН500х300 рим.	0,75	14200	-	10650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	Е0120-24-2	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм(УП2-03)	4	5268,46	25,89	21074	104	2407	2,96	12
				460,69	9,45	1843	38	128	0,05	-
		шт								
17	Е0120-3-5	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,44588	1209,51	11,11	539	5	139	1,48	1
				238,61	4,16	106	2	128	0,02	-
		м2								
18	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(150х150-2пм)	1,2	1169,91	13,82	1404	17	407	1,62	2
				259,88	5,18	312	6	128	0,03	-
		м2								
19	Е0126-9-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	6	171,21	15,18	1027	91	644	0,59	4
				101,7	5,63	610	34	100	0,03	-
		м								
20	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ-11	0,18	2890	-	520	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0126-17-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	6	360,6	26,66	2164	160	1774	1,58	9
				285,75	9,9	1715	59	100	0,05	-
		м								
22	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм(5,1м2)	0,020043	74370	-	1491	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			88518	610			57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			9462	236			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5202	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2418	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2011	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	363	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			457	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2781	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			83317	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7280	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40569	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1398	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5558	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			98193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8678	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			106270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11458	-		-

РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение системы ПЕ1,ПЕ5

23	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,Ру 1,6 МПа/16кгс/см2/, Dy15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,Ру 1,6 МПа/16кгс/см2/, Dy20 мм	8 шт	408	-	3264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	2 шт	64,62	-	129	-	142	0,32	1
				55,62	-	111	-	128	-	-
26	Ц0112-698-1	-Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	2 к-т	436,8	18,8	874	38	340	0,58	1
				133	-	266	-	128	-	-
27	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	30 шт	264,48	3,96	7934	119	2062	0,3	9
				52,2	1,49	1566	45	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	34	343,48	3,96	11678	135	2337	0,3	10
		м		52,2	1,49	1775	51	128	0,01	-
29	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	64	10,99	-	703	-	876	0,05	3
		м		10,69	-	684	-	128	-	-
30	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1512,32	97,07	3025	194	3600	7,87	16
		к-т		1370,25	36	2741	72	128	0,18	-
31	С131401-4пр-им.	-Водяной нагреватель ВНП500-250/2	2	10800	-	21600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				49932	485			40
				Тенге		7143	167			1
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		49932	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7310	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		25588	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		9357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1404	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3557	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		62846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		45
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8714	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		62846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		45
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8714	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				141979	1096			113
				Тенге		19362	404			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7962	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4427	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2011	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	679	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			749	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5106	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			134017	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15338	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			66157	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2945	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9219	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			162869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18283	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			176108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23389	-		-

Пересчет итогов в цены на 2016 г.

Итого прямых затрат	141979,1626
Накладные расходы	24160,51
Ненормируемые и непредвиденные затраты	9968,38
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	176108,05
Итого с временными зданиями и сооружениями 3,4 %	182095,73
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	186101,83
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	187922,79
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	188651,17
Затраты на электроэнергию	294,98
Итого по договору	170051,54
Итого в текущих ценах на 2016 год	465392,65
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	474700,51
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	56964,06
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	531664,57

Представитель генподрядчика:

Руководитель филиала «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МЮ РК Исмагулов К.А.

Представитель субподрядчика:

Директор ТОО «АВИС» Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АВИС» Альт А.В.

Генподрядчик Филиал «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК

Субподрядчик ТОО "АРВИС"

Договор Договор № 213 от 21.08.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

Наименование объекта: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Локальная смета 2-1-4

на Сантехнические работы ВК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016 год

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	-	7	8	-	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. Хоз-питьевой водопровод											
							Водомерный узел:						
14	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3,3	10,99	-	36	-	45	0,05	-			
				10,69	-	35	-	128	-	-			
		м											
							Арматура и трубопроводы						
30	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	42	10,99	-	462	-	575	0,05	2			
				10,69	-	449	-	128	-	-			
		м											
							Кран поливочный внутренний Д25мм(1шт):						
45	СПрайс 22	-Огнетушитель порошковый, передвижной ОП-100	1	20716,52	-	20717	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			21214	-				2	
				Тенге			484	-				-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21214	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	484	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20717	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			620	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	93	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1310	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	577	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	577	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Канализация бытовая								
51	E0117-1-5	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
				265,5	6,75	266	7	128	0,03	-
			комплект							
52	C130904-3	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	1	707	-	707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
53	E0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
			к-т							
54	E0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	1	3977,4	13,9	3977	14	363	1,56	2
				279	4,5	279	5	128	0,03	-
			комплект							
55	C130904-3	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	1	707	-	707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20414	71			5

			Тенге			932	27			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20414	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	959	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1478	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1298	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22939	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1143	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1143	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			41628	71			8
			----			--------	--------			---------
			Тенге			1416	27			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41628	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1443	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22195	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	277	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2609	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46084	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1720	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			46084	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1720	-		-

Пересчет итогов в цены на 2016 г.

Итого прямых затрат	41627,4938
Накладные расходы	1846,73
Ненормируемые и непредвиденные затраты	2608,5
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	46082,73
Итого с временными зданиями и сооружениями 3,4 %	47649,54
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	48697,83
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	49174,33
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	49364,92
Затраты на электроэнергию	77,19
Итого по договору	44497,9
Итого в текущих ценах на 2016 год	121780,7
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	124216,32
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	14905,96
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	139122,28

Представитель генподрядчика:

Руководитель филиала «Енбек-Восточный» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК — Исмагулов К.А.

Представитель субподрядчика:

Директор ТОО «АРВИС» — Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» — Альт А.В.

Генподрядчик Филиал «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК

Субподрядчик ТОО "АРВИС"

Договор Договор № 213 от 21.08.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

Наименование объекта: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Локальная смета 2-1-2

на Тепломеханическая часть ТМ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Оборудование:										
		Насосы сетевой воды										
26	Ц0107-218-1	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925	388	11850	776	8275	27	54		
				4568	29,3	9136	59	90	0,17	-		
27	Прайс 4	-Насосная станция DAB AQUAJET 82M	2 шт	27838,43	-	55677	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		Изделия и материалы:										
39	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3 шт	507	-	1521	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
42	С130901-27	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8 шт	584	-	4672	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С130901-26	шт -Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471	-	942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С130903-120 Изм. и доп.вып.19	шт -Клапан обратный шаровый 7 резьбовой, Т до +100°С, PN 16, DN 40, типа Polix ГОСТ 11823-91	1	4801	-	4801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С130904-132 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	шт. -Кран шаровый фланцевый /для газа/, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	6	13887	-	83322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	СС130904-21 38прим.	шт -Кран шаровый фланцевый /для газа/, DN 32, PN 40, Tmax 200°С, типа FF ГОСТ 21345-2005	4	8033	-	32132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	228	-	456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С130902-379 Изм. и доп. вып. 21прим.	шт. -Задвижка чугунная фланцевая Butterfiy, Dy 125 мм	2	-50378	-	-100756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Е0116-10-9 попр.на гр.В т.ч.к.3 п.5 к=1,02	шт. -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	9	3611,87	70,85	32507	638	4349	1,98	18
				351	26,53	3159	239	128	0,13	1
74	Е0116-10-3 попр.на гр.В т.ч.к.3 п.5 к=1,02	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	5	-815	-15,99	-4075	-80	-781	-0,66	-3
				-116,1	-5,99	-581	-30	128	-0,03	-
13	Е0116-10-2 попр.на гр.В т.ч.к.3 п.5	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	30	633,76	14,12	19013	424	4057	0,55	17
				100,35	5,29	3011	159	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1,02	м								
78	Е0116-10-1 попр.на гр.В т.ч.к.3 п.5 к=1,02	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1	431,8 100,35	14,12 5,29	432 100	14 5	135 128	0,55 0,03	1 -
79	Е0116-10-1 попр.на гр.В т.ч.к.3 п.5 к=1,02	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(38х2,2мм)	2	-334,9 -100,35	-14,12 -5,29	-670 -201	-28 -11	-270 128	-0,55 -0,03	-1 -
80	Е0116-10-1 попр.на гр.В т.ч.к.3 п.5 к=1,02	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(32х2,2мм)	5	-334,9 -100,35	-14,12 -5,29	-1675 -502	-71 -26	-676 128	-0,55 -0,03	-3 -
82	Е0116-29-1	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	27	10,99 10,69	- -	297 289	- -	369 128	0,05 -	1 -
83	Е0116-29-2	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	40	11,13 10,69	- -	445 428	- -	547 128	0,05 -	2 -
84	Е0116-29-3	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	32	11,76 10,69	- -	376 342	- -	438 128	0,05 -	2 -
85	Е0116-29-4	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	69	14,04 10,69	- -	969 738	- -	944 128	0,05 -	3 -
90	Е0113-26-2 прим.	м -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(полиуретановое покрытие "Вектор")	55	2,98 2,75	0,05 0,02	164 151	3 1	137 90	0,01 -	1 -
91	С11011-9382	м2 -Покрытие полиуретановое	13,96	880	-	12285	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм.4 и доп. вып. 21	двухкомпонентное безвоздушного напыления для антикоррозионной защиты металлических и бетонных поверхностей, адгезия к стали 10 МПа, к бетону 4 МПа, срок службы 35 лет		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
92	Е0126-9-4	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	16	107,33	10,4	1717	166	1015	0,35	6
				59,63	3,83	954	61	100	0,02	-
		м								
93	Е0126-9-8	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	80	156,27	13,79	12502	1103	7813	0,53	43
				92,48	5,18	7398	414	100	0,03	2
		м								
94	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольтированные	5,4	10300	-	55620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
95	Е0126-17-4	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	16	296,1	16,64	4738	266	4097	1,4	22
				249,75	6,3	3996	101	100	0,03	-
		м								
96	Е0126-17-8	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	80	332,52	24,42	26601	1954	22158	1,47	118
				267,75	9,23	21420	738	100	0,05	4
		м								
97	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,38514	74370	-	28643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
98	Сб8.1с.6 п.64	-Шкаф для одежды 400x500x1900	1	15480	-	15480	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	Сб8.1с.6 п.51	-Стол обеденный 600x600	1	2795	-	2795	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
100	Прайс 15	-Тележка ручная передвижная гидравлическая LM20	1	33198,63	-	33199	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			335979	5165			279
			Тенге			49839	1710			8
		Стоимость оборудования -	Тенге			107150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			107150	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11850	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9195	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1241	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			21333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10436	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142270	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35236	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96548	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5283	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10649	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40519	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42577	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7119	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-5042	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1367	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3101	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8485	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			32132	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1928	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			34060	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			405473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		314
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59440	-		-

Пересчет итогов в цены на 2016 г.

Итого прямых затрат	335978,3921
Накладные расходы	52607,43
Ненормируемые и непредвиденные затраты	16886,17
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	405471,99
Итого с временными зданиями и сооружениями 3,4 %	308464,43
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	315250,65
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	318335,29
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	319569,15
Затраты на электроэнергию	679,17
Итого по договору	384658,49
Итого в текущих ценах на 2016 год	1052723,42
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	1073777,89
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	128853,35
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	1202631,24

Представитель генподрядчика:

Руководитель филиала «Енбек-Каспаная» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК Исмагулов К.А.

Представитель субподрядчика:

Директор ТОО «АРВИС» Кветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» Альт А.В.

Генподрядчик Филиал «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК

Субподрядчик ТОО "АРВИС"

Договор Договор № 213 от 21.08.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

Наименование объекта: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Локальная смета 2-1-6

на Электрооборудование

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				Шкаф ПД								
25	Ц0110-99-6	-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	-	1526	-	1296	9	9		
				1440	-	1440	-	90	-	-		
		шт										
26	Прайс 41	-Источник бесперебойного питания UPS APC 550VA.330W	1	14322,13	-	14322	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
29	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-		
				49,5	-	50	-	90	-	-		
		шт										
30	СПрайс 42	-Манометр электроконтактный ТМ 510.05	1	2843,22	-	2843	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
38	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1		
				158	2,3	158	2	95	0,01	-		
		шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С151801-106-2 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-9720 ТХ RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	4380	-	4380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		23303	5				10	
		Тенге		1648	2				-	
	Стоимость оборудования -	Тенге		14322	-	-			-	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		14322	-	-			-	
	Стоимость монтажных работ -	Тенге		8981	-	-			-	
	Всего заработная плата -	Тенге		-	1650	-			-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		7223	-	-			-	
	Накладные расходы -	Тенге		1493	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			1	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	224	-			-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		628	-	-			-	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		11102	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			11	
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	1874	-			-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		25425	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			11	
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	1874	-			-	

Пересчет итогов в цены на 2016 г.

Итого прямых затрат	23302,907
Накладные расходы	1492,84
Ненормируемые и непредвиденные затраты	628,44
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	25424,18
Итого с временными зданиями и сооружениями 3,4 %	11479,53
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	11732,07
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	11846,87
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	11892,79
Затраты на электроэнергию	18,6
Итого по договору	23610,05
Итого в текущих ценах на 2016 год	64615,38
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	65907,69
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	7908,92
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	73816,61

Представитель генподрядчика:

Руководитель филиала «Енбек-Восстанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК — Исмагулов К.А.

Представитель субподрядчика:

Директор ТОО «АРВИС» — Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» — Альт А.В.

Генподрядчик Филиал «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК

Субподрядчик ТОО "АРВИС"

Договор Договор № 213 от 21.08.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

Наименование объекта: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Локальная смета 2-1-8

на Газоснабжение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Запорная арматура								
17	Е0116-15-5	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12
				1014,75	58,5	2030	117	128	0,28	1
		1шт								
18	С130902-13	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	22100	-	22100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	СПрайс 25	-Клапан термозапорный фланцевый КТЗ-001-150-Ф, DN 150мм	1	32542,09	-	32542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	960	-	3840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			62492	311			12
			Тенге			2030	117			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62492	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2146	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58482	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	412	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3914	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2559	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			69154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2559	-		-

Пересчет итогов в цены на 2016 г.

Итого прямых затрат	62491,7894
Накладные расходы	2747,52
Ненормируемые и непредвиденные затраты	3914,37
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	69153,68
Итого с временными зданиями и сооружениями 3,4 %	71504,9
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	73078,01
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	73793,06
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	74079,08
Затраты на электроэнергию	115,83
Итого по договору	66775,42
Итого в текущих ценах на 2016 год	182749,24
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	186404,23
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	22368,51
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	208772,74

Представитель генподрядчика:

Руководитель филиала «Енбек-Коссанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК — Исмагулов К.А.

Представитель субподрядчика:

Директор ТОО «АРВИС» — Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» — Альт А.В.

Генподрядчик Филиал «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК

Субподрядчик ТОО "АРВИС"

Договор «Договор № 213 от 21.08.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

Наименование объекта: Газовая котельная многоэтажной застройки микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района, с. Заречное

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Локальная смета 6-2

на Наружный газопровод

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		ОТДЕЛ 1. Надземный газопровод													
		РАЗДЕЛ 1. ПГВ													
1	Е0125-64-2	-Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	7,2	5136,21	2723,08	36981	19606	21554	10	72					
		т		1777,5	717,22	12798	5164	120	3,14	23					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		36981	19606			72					
				Тенге		12798	5164			23					
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		36981	-	-		-					
		Всего заработная плата -		Тенге		-	17962	-		-					
		Накладные расходы -		Тенге		21554	-	-		-					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		11					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3233	-		-					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3512	-	-		-					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		62047	-	-		-					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		105					
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	21195	-		-					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		62047	-	-		-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21195	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Арматура и трубопровод								
23	E0125-43-1 К=0,14	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм(д=50мм)	0,0193	12968,26	9479,64	250	183	67	6,09	-
				1260	1627,62	24	31	120	6,03	-
			км							
24	E0125-43-1 К=0,3	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм(д=108мм)	0,0034	27789,13	20313,5	94	69	25	13,05	-
				2700	3487,76	9	12	120	12,91	-
			км							
25	E0125-43-1 К=0,45	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм(д=159мм)	0,034	41683,69	30470,26	1417	1036	379	19,58	1
				4050	5231,64	138	178	120	19,37	1
			км							
26	E0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	2	2327,99	1344,74	4656	2689	2160	1,95	4
				391,5	508,5	783	1017	120	3,25	7
			стык							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6418	3977			5
			Тенге			954	1238			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6418	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2192	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	395	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2587	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2587	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			43399	23584			77
			Тенге			13752	6402			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6418	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2192	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2631	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	395	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2587	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36981	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17962	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3233	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3512	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			62047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21195	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			71639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23782	-		-
		ОТДЕЛ 2. Подземный газопровод								
		РАЗДЕЛ 6. Земляные работы								
78	E0147-26-1	-Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,0325867	104327,81	1224,31	3400	40	25	0,59	-
				103,5	482,13	3	16	129	1,99	-
		га								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3400	40			-
			Тенге			3	16			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3400	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3630	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3630	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Газопровод из полиэтиленовых труб								
148	E0124-103-6	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 200 мм	1	13655,54	6367,23	13656	6367	7631	12,9	13
				3465	2405,25	3465	2405	130	11,75	12
		врезка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			13656	6367			13
			----			--------	--------			--------
			Тенге			3465	2405			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13656	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5870	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1145	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1277	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7015	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			22564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7015	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			17055	6407			13
			----			--------	--------			--------
			Тенге			3468	2421			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17055	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5889	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1148	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1483	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7038	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			26194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7038	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			60454	29991			90
			----			--------	--------			--------
			Тенге			17221	8823			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23473	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8082	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1543	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2026	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9625	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36981	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17962	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21554	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3233	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3512	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			62047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21195	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			97833	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30820	-		-

Пересчет итогов в цены на 2016 г.

Итого прямых затрат	60453,1533
Накладные расходы	31841,14
Ненормируемые и непредвиденные затраты	5537,71
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	97832
Итого с временными зданиями и сооружениями 3,4 %	101158,29
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	103383,77
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	104395,36
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	104799,99
Затраты на электроэнергию	163,87
Итого по договору	94467,47
Итого в текущих ценах на 2016 год	258536,14
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	263706,87
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	31644,82
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	295351,69

Представитель генподрядчика:

Руководитель филиала «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК Исмагулов К.А.

Представитель субподрядчика:

Директор ТОО «АРВИС» Петисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» Альт А.В.