Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"31" 07 2018 года

Заказчик *Республиканское исламское религиозное объединение «Духовное управление мусульман Казахстана», п.Топар, ул.Сейфуллина 10*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от « » 2018г. Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-ТРИУМФ 2030» Айтимов Ануар Сагадатович, Карагандинская область, г.Абай, ул.Энгельса, дом 25, кв.40*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от « » 2018г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройтехнология» Данильченко Владимир Александрович, аттестат эксперта №KZ05VJE00025036 от 07.04.2017г., №KZ95VJE00027781 от 09.06.2017г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от « » 2018г. ИП «АГЗАМОВА Г.А.» Агзамовой Гульнар Айтбековны лицензия №ГСЛ-КР №00957 от . . г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство мечети по адресу п.Топар, ул.Н.Абдирова, строение 7А»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *Карагандинская область, п.Топар, ул.Н.Абдирова, строение 7А*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___" _____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ИП «АГЗАМОВА Г.А.»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *Республиканское исламское религиозное объединение «Духовное управление мусульман Казахстана»*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____*год*;

месяц, год

окончание работ _____*год*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ____

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____:

фактически, месяц: ____:

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом анее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	Кв.м	*296,50*	*296,50*	*296,50*	*296,50*
Общая площадь капитального ремонта,	Кв.м	*237,50*	*237,50*	*237,50*	*237,50*
Строительный объем	Куб.м	*1275,00*	*1275,00*	*1275,00*	*1275,00*

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____:

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Строительство мечети с наружными инженерными сетями и коммуникациями: водопровод и канализация, теплоснабжение, электроснабжение, телефонизация.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте не установлено оборудование:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ -_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Строительство мечети по адресу п.Топар, ул.Н.Абдирова, строение 7А»* принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Мирзаев К.К.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор *Данильченко В.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *Агзамова Г.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Айтанов А.С.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мечеть		1	296,50	1275	237,50			

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Бетонные блоки	Стеновые блоки	Профлист	Централизованное	Централизованное	Централизованное	Централизованное	Септик	Отсутствует

Заказчик ___ *Мирзаев К.К.* _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор__ *Агзамова Г.А.* _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

АГЗАМОВА Гульнар Айтбековна
ЖЕКЕ КӘСІПКЕР ✲ ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛІК ✲ РНН 300210408325
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ АБАЙ АУДАНЫ
КАЗАКСТАН КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ АБАЙСКИЙ Р-Н ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

THE RELIGIOUS
ADMINISTRATION OF
KAZAKHSTAN MUSLIMS
050016 Алматы к. Пушкин көшесі 16
тел.: 8 (727) 397-63-84 факс: 8 (727) 397-63-86
e-mail: dumkaz@mail.ru

الادارة الدينية
لمسلمي قازاقستان
050016 г. Алматы, ул. Пушкина 16
тел.: 8 (727) 397-63-84 факс: 8 (727) 397-63-86
e-mail: dumkaz@mail.ru

ҚАЗАҚСТАН МҰСЫЛМАНДАРЫ ДІНИ БАСҚАРМАСЫ

№ С-121/ж «28» наурыз 2018 жыл

БАС СЕНІМ ХАТ

«Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы» Республикалық ислами діни бірлестігі, мемлекеттік куәлігінің нөмірі 1260-1900 ДБ, қайта тіркелген күні 2012 жыл 19-маусым, тұрған жері Алматы қаласы, Пушкин көшесі, 12-үй, «Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы» Республикалық ислами діни бірлестігінің төрағасы, Бас мүфти Ораз Серікбай Сатыбалдыұлы, жеке куәлігінің нөмірі-043484388, «Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы» Республикалық ислами діни бірлестігінің филиалы Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар кентіндегі «Топар кенті мешітінің» Бас имамы Мирзаев Комилжон Каримбековичке, жеке куәлік нөмірі-026592194;

- филиал үшін жылу-жарық орталықтарымен келісімшарттарға қол қоюға;
- филиалдың құжаттарын барлық мемлекеттік мекемелерден алуға, мекемелерге өтініш хат түсіруге;
- филиалдың ғимарат құжаты мен жерін меншіктеп тіркеуге;
- филиалдың банк құжаттарына бірінші қол қою үлгісімен қол қоюға, шотпен толық жұмыс атқаруға, ақша аударымын жасауға, есеп шот ашуға және қолма-қол ақша алуға;
- филиалға байланысты әкімшілік іс қозғау және қарау кезінде ҚМДБ атынан барлық құжаттарға қол қоюға;
- ҚМДБ-ның атынан келісімшарттарға қол қоюға;
- ҚМДБ-ның атынан келіссөздер жүргізуге, сый қабылдауға;
- бұйрықтар бойынша әртүрлі есептер жүргізуге сенім білдіріп, осы сенім хат берілді.

Сенімхат үш жыл мерзімге берілді.

ҚАЗАҚСТАН МҰСЫЛМАНДАРЫ ДІНИ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ, БАС МҮФТИ **С.С.ОРАЗ**

орын. Ж.Бекжігітов.
тел: 8(7172) 28-62-20

0000 1239

THE RELIGIOUS ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN MUSLIMS
050016 Алматы к. Пушкин көшесі 16
тел.: 8 (727) 397-63-84 факс: 8 (727) 397-63-86
e-mail: dumkaz@mail.ru

الادارة الدينية
لمسلمي قازاقستان
050016 г. Алматы, ул. Пушкина 16
тел.: 8 (727) 397-63-84 факс: 8 (727) 397-63-86
e-mail: dumkaz@mail.ru

ҚАЗАҚСТАН МҰСЫЛМАНДАРЫ ДІНИ БАСҚАРМАСЫ

№ 033-С «13» 04 2012 жыл

СЕНІМ ХАТ

«Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы» Республикалық ислами діни бірлестігі, мемлекеттік куәлігінің нөмірі 1260-1900 ДБ, қайта тіркелген күні 2012 жыл 19-маусым, тұрған жері Алматы қаласы, Пушкин көшесі, 12-үй, «Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы» Республикалық ислами діни бірлестігінің төрағасы, Бас мүфти Ораз Серікбай Сатыбалдыұлы, жеке куәлігінің нөмірі-043484388, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар кенті, Н.Әбдіров көшесі, құрылыс 7 А, «Жұмабек Тәшен» мешітін «Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы» Республикалық ислами діни бірлестігінің филиалы етіп Қарағанды облыстық Әділет департаментіне есептік тіркеу үшін, Мирзаев Комилжон Каримбековичке, жеке куәлік нөмірі-026592194; сенім білдіріп, осы сенім хат берілді.

ҚАЗАҚСТАН МҰСЫЛМАНДАРЫ ДІНИ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ, БАС МҮФТИ **С.ОРАЗ**

орын. Ж.Бекжігітов.
тел: 8(7172) 28-62-20

00001272

Заказчик : Республиканское исламское религиозное объеденение "Духовное управление мусульман Казахстана"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-ТРИУМФ 2030"
Договор: №1 от 06.01.2018г.
Наименование стройки -СТРОИТЕЛЬСТВО мечети Карагандинская обл,пос. Топар, ул. Н.Абдирова, строение 7А
Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО мечети Карагандинская обл,пос. Топар, ул. Н.Абдирова, строение 7А

АКТ выполненных работ за январь-июнь месяц 2018 г.

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	742,3798		187,39	139112
		Итого оплата труда:				49,26	36571
		Итого эксплуатация машин:				178,32	132385
		Накладные расходы	%	72		35,47	26331
		Сметная прибыль	%	8		17,83	13235
		Сметная стоимость:				240,68	178679
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	22,9602		1401,40	32176
		Итого оплата труда:				1401,40	32176
		Накладные расходы	%	72		1009,01	23167
		Сметная прибыль	%	8		192,83	4427
		Сметная стоимость:				2603,24	59771
3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Перемещение разработанного грунта 2 гр. на расстояние 10м	м3	22,9602		37,74	866
		Итого оплата труда:				13,23	304
		Итого эксплуатация машин:				37,74	866
		Накладные расходы	%	72		9,53	219
		Сметная прибыль	%	8		3,78	87
		Сметная стоимость:				51,05	1172
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	539,8080		30,91	16686
		Итого оплата труда:				10,84	5852
		Итого эксплуатация машин:				30,91	16686
		Накладные расходы	%	72		7,81	4213
		Сметная прибыль	%	8		3,10	1672
		Сметная стоимость:				41,81	22571
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	539,8080		15,26	8239
		Итого оплата труда:				5,35	2890
		Итого эксплуатация машин:				15,26	8239
		Накладные расходы	%	72		3,85	2081
		Сметная прибыль	%	8		1,53	826
		Сметная стоимость:				20,65	11145
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	134,9520		665,52	89813
		Итого оплата труда:				665,52	89813
		Накладные расходы	%	72		479,17	64666
		Сметная прибыль	%	8		91,58	12358
		Сметная стоимость:				1236,27	166837

7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	539,8080	134,91	72825
		Итого оплата труда:			100,84	54433
		Итого эксплуатация машин:			65,65	34948
		Накладные расходы	%	72	72,60	39192
		Сметная прибыль	%	8	16,60	8961
		Сметная стоимость:			224,11	120979
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт/	м3	90,5800	185,65	16816
		Итого оплата труда:			53,63	4858
		Итого эксплуатация машин:			177,79	16104
		Итого материалов:			0,10	9
		Накладные расходы	%	72	38,61	3498
		Сметная прибыль	%	8	17,94	1625
		Сметная стоимость:			242,20	21939
9	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	158,5150	340,00	53895
		Сметная прибыль	%	8	27,20	4312
		Сметная стоимость:			367,20	58207
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	90,5800	18,12	1642
		Итого оплата труда:			8,51	771
		Итого эксплуатация машин:			15,41	1395
		Итого материалов:			0,10	9
		Накладные расходы	%	72	6,13	555
		Сметная прибыль	%	8	1,94	176
		Сметная стоимость:			26,19	2373
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			432072
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:				
Материалы -			Тенге			432072
Всего заработная плата -			Тенге			19
Транспортные расходы -			Тенге			227668
		Накладные расходы -	Тенге			53895
		Сметная прибыль -	Тенге			163921
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			47679
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			643672
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			265
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			227668
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			643672
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			265
			Тенге			227668

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	4,3200	17869,67	77197
		Итого оплата труда:			1267,94	5478
		Итого эксплуатация машин:			1060,87	4583
		Итого материалов:			15745,00	68018
		Накладные расходы	%	91	1153,83	4985
		Сметная прибыль	%	8	1521,88	6575
		Сметная стоимость:			20545,38	88756
12	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	17,0000	2064,67	35099
		Итого оплата труда:			1028,12	17478
		Итого эксплуатация машин:			1053,05	17902
		Итого материалов:			357,65	6080

		Накладные расходы	%	118	1213,18	20624
		Сметная прибыль	%	8	262,23	4458
		Сметная стоимость:			3540,07	60181
13	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	100,0000	3140,58	314058
		Итого оплата труда:			1550,08	155008
		Итого эксплуатация машин:			1666,08	166608
		Итого материалов:			522,51	52251
		Накладные расходы	%	118	1829,10	182910
		Сметная прибыль	%	8	397,57	39757
		Сметная стоимость:			5367,25	536725
14	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	0,8100	19835,00	16066
		Сметная прибыль	%	8	1586,80	1285
		Сметная стоимость:			21421,80	17352
15	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	4,7600	19005,00	90464
		Сметная прибыль	%	8	1520,40	7237
		Сметная стоимость:			20525,40	97701
16	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	65,2600	16763,00	1093953
		Сметная прибыль	%	8	1341,04	87516
		Сметная стоимость:			18104,04	1181470
17	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/монолитные участки/из бетона кл.В12,5**	м3	2,8500	20052,99	57151
		Итого оплата труда:			2966,49	8454
		Итого эксплуатация машин:			1295,11	3691
		Итого материалов:			16047,86	45736
		Накладные расходы	%	91	2699,50	7694
		Сметная прибыль	%	8	1820,20	5188
		Сметная стоимость:			24572,69	70032
		Обвязочная балка ОБМ1				
18	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство из бетона кл.В15,с/с**	м3	12,7000	32660,85	414793
		Итого оплата труда:			9200,26	116843
		Итого эксплуатация машин:			4577,12	58129
		Итого материалов:			19701,73	250212
		Накладные расходы	%	91	8372,24	106327
		Сметная прибыль	%	8	3282,65	41690
		Сметная стоимость:			44315,74	562810
19	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1978	17090,76	3381
		Итого оплата труда:			16174,32	3199
		Итого эксплуатация машин:			898,80	178
		Итого материалов:			291,00	58
		Накладные расходы	%	91	14718,63	2911
		Сметная прибыль	%	8	2544,75	503
		Сметная стоимость:			34354,14	6796
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0412	201119,00	8288
		Сметная прибыль	%	8	16089,52	663
		Сметная стоимость:			217208,52	8951
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1566	193787,00	30347
		Сметная прибыль	%	8	15502,96	2428
		Сметная стоимость:			209289,96	32775

		Фм1				
22	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	5,7600	436,86	2516
		Итого оплата труда:			76,69	442
		Итого эксплуатация машин:			107,17	617
		Итого материалов:			284,11	1636
		Накладные расходы	%	108	82,83	477
		Сметная прибыль	%	8	41,58	239
		Сметная стоимость:			561,27	3233
23	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	11,5200	30,19	348
		Итого оплата труда:			1,60	18
		Итого эксплуатация машин:			3,57	41
		Итого материалов:			26,36	304
		Накладные расходы	%	108	1,73	20
		Сметная прибыль	%	8	2,55	29
		Сметная стоимость:			34,48	397
24	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,7800	23431,72	18277
		Итого оплата труда:			3950,65	3082
		Итого эксплуатация машин:			912,84	712
		Итого материалов:			18874,38	14722
		Накладные расходы	%	91	3595,09	2804
		Сметная прибыль	%	8	2162,14	1686
		Сметная стоимость:			29188,96	22767
25	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0166	17090,76	284
		Итого оплата труда:			16174,32	269
		Итого эксплуатация машин:			896,80	15
		Итого материалов:			291,00	5
		Накладные расходы	%	91	14718,63	245
		Сметная прибыль	%	8	2544,75	42
		Сметная стоимость:			34354,14	571
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0050	201119,00	1006
		Сметная прибыль	%	8	16089,52	80
		Сметная стоимость:			217208,52	1086
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0116	193787,00	2252
		Сметная прибыль	%	8	15502,96	180
		Сметная стоимость:			209289,96	2432
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	377,7600	828,67	313039
		Итого оплата труда:			237,15	89585
		Итого эксплуатация машин:			20,09	7590
		Итого материалов:			573,68	216715
		Накладные расходы	%	93	220,55	83314
		Сметная прибыль	%	8	83,94	31708
		Сметная стоимость:			1133,16	428061
29	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	35,2000	2014,39	70906

		Итого оплата труда:			197,22	6942
		Итого эксплуатация машин:			43,89	1545
		Итого материалов:			1781,16	62697
		Накладные расходы	%	93	183,42	6456
		Сметная прибыль	%	8	175,82	6189
		Сметная стоимость:			2373,63	83552
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			2549425
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2549425
Материалы -			Тенге			437236
Всего заработная плата -			Тенге			406799
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			41893
Местные материалы -			Тенге			1481682
		Накладные расходы -	Тенге			418767
		Сметная прибыль -	Тенге			237455
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3205648
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			379
		Сметная заработная плата -	Тенге			406799
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3205648
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			379
		Сметная заработная плата -	Тенге			406799
		РАЗДЕЛ 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.3.00/лист 3/				
30	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36,0000	6018,41	216663
		Итого оплата труда:			3195,23	115028
		Итого эксплуатация машин:			1263,84	45498
		Итого материалов:			1807,29	65062
		Накладные расходы	%	118	3770,37	135733
		Сметная прибыль	%	8	783,10	28192
		Сметная стоимость:			10571,87	380587
31	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	333,0000	5797,00	1930401
		Сметная прибыль	%	8	463,76	154432
		Сметная стоимость:			6260,76	2084833
32	1107-0104-0104 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	4,0000	4755,60	19022
		Итого оплата труда:			2956,85	11827
		Итого эксплуатация машин:			1916,66	7667
		Итого материалов:			397,34	1589
		Накладные расходы	%	118	3489,08	13956
		Сметная прибыль	%	8	659,57	2638
		Сметная стоимость:			8904,25	35617
33	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	2,4000	100332,00	240797
		Сметная прибыль	%	8	8026,56	19264
		Сметная стоимость:			108358,56	260061
34	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,5/	т стальных элементов	0,0187	681770,33	12763
		Итого оплата труда:			52954,88	991
		Итого эксплуатация машин:			6611,47	124
		Итого материалов:			623363,76	11669
		Накладные расходы	%	118	62486,76	1170
		Сметная прибыль	%	8	59540,57	1115
		Сметная стоимость:			803797,66	15047

35	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0003	236487,73	64
		Итого оплата труда:			207414,82	56
		Итого эксплуатация машин:			12322,15	3
		Итого материалов:			17955,60	5
		Накладные расходы	%	118	244749,49	66
		Сметная прибыль	%	8	38498,98	10
		Сметная стоимость:			519736,20	140
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	193787,00	52
		Сметная прибыль	%	8	15502,96	4
		Сметная стоимость:			209289,96	57
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5697	72,72	41
		Итого оплата труда:			37,93	22
		Итого эксплуатация машин:			2,24	1
		Итого материалов:			32,78	19
		Накладные расходы	%	69	26,17	15
		Сметная прибыль	%	8	7,91	5
		Сметная стоимость:			106,80	61
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,5697	138,72	79
		Итого оплата труда:			44,54	25
		Итого эксплуатация машин:			3,17	2
		Итого материалов:			91,46	52
		Накладные расходы	%	69	30,73	18
		Сметная прибыль	%	8	13,56	8
		Сметная стоимость:			183,01	104
		ОБм1/лист 18/				
39	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство из бетона кл.В15,W6,F75	м3	1,3300	32660,85	43439
		Итого оплата труда:			9200,26	12236
		Итого эксплуатация машин:			4577,12	6088
		Итого материалов:			19701,73	26203
		Накладные расходы	%	91	8372,24	11135
		Сметная прибыль	%	8	3282,65	4366
		Сметная стоимость:			44315,74	58940
40	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1077	17090,76	1841
		Итого оплата труда:			16174,32	1742
		Итого эксплуатация машин:			898,80	97
		Итого материалов:			291,00	31
		Накладные расходы	%	91	14718,63	1585
		Сметная прибыль	%	8	2544,75	274
		Сметная стоимость:			34354,14	3700
41	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0736	13023,50	959
		Итого оплата труда:			12161,40	895
		Итого эксплуатация машин:			844,46	62
		Итого материалов:			291,00	21
		Накладные расходы	%	91	11066,87	815
		Сметная прибыль	%	8	1927,23	142
		Сметная стоимость:			26017,60	1916
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0145	201119,00	2916

		Сметная прибыль	%	8		16089,52	233
		Сметная стоимость:				217208,52	3150
43	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1668		188925,00	31518
		Сметная прибыль	%	8		15114,00	2521
		Сметная стоимость:				204039,00	34040
		ОБм2/лист 18/					
44	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство из бетона кл.В15,W6,F75	м3	4,1800		32660,85	136522
		Итого оплата труда:				9200,26	38457
		Итого эксплуатация машин:				4577,12	19132
		Итого материалов:				19701,73	82353
		Накладные расходы	%	91		8372,24	34996
		Сметная прибыль	%	8		3282,65	13721
		Сметная стоимость:				44315,74	185240
45	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2839		17090,76	4853
		Итого оплата труда:				16174,32	4592
		Итого эксплуатация машин:				898,80	255
		Итого материалов:				291,00	83
		Накладные расходы	%	91		14718,63	4179
		Сметная прибыль	%	8		2544,75	723
		Сметная стоимость:				34354,14	9754
46	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3002		13023,50	3910
		Итого оплата труда:				12161,40	3651
		Итого эксплуатация машин:				844,46	254
		Итого материалов:				291,00	87
		Накладные расходы	%	91		11066,87	3322
		Сметная прибыль	%	8		1927,23	579
		Сметная стоимость:				26017,60	7810
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0468		201119,00	9406
		Сметная прибыль	%	8		16089,52	753
		Сметная стоимость:				217208,52	10159
48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5374		188925,00	101521
		Сметная прибыль	%	8		15114,00	8122
		Сметная стоимость:				204039,00	109642
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2756767
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2756767
Материалы -			Тенге				89444
Всего заработная плата -			Тенге				189524
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				145414
Местные материалы -			Тенге				2268929
		Накладные расходы -	Тенге				206990
		Сметная прибыль -	Тенге				237101
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3200858
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				176
		Сметная заработная плата -	Тенге				189524
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3200858
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				176
		Сметная заработная плата -	Тенге				189524

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ

49	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	48,0000	428,16	20552
		Итого оплата труда:			193,31	9279
		Итого эксплуатация машин:			244,82	11751
		Итого материалов:			38,46	1846
		Накладные расходы	%	118	228,11	10949
		Сметная прибыль	%	8	52,50	2520
		Сметная стоимость:			708,77	34021
50	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,3070	76207,00	175810
		Сметная прибыль	%	8	6096,56	14065
		Сметная стоимость:			82303,56	189874
51	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,4374	665773,70	291209
		Итого оплата труда:			39236,72	17162
		Итого эксплуатация машин:			6411,68	2804
		Итого материалов:			621273,82	271745
		Накладные расходы	%	118	46299,33	20251
		Сметная прибыль	%	8	56965,84	24917
		Сметная стоимость:			769038,87	336378
52	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4374	229680,00	100462
		Сметная прибыль	%	8	18374,40	8037
		Сметная стоимость:			248054,40	108499
53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,1220	72,72	954
		Итого оплата труда:			37,93	498
		Итого эксплуатация машин:			2,24	29
		Итого материалов:			32,78	430
		Накладные расходы	%	69	26,17	343
		Сметная прибыль	%	8	7,91	104
		Сметная стоимость:			106,80	1401
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	13,1220	138,72	1820
		Итого оплата труда:			44,54	584
		Итого эксплуатация машин:			3,17	42
		Итого материалов:			91,46	1200
		Накладные расходы	%	69	30,73	403
		Сметная прибыль	%	8	13,56	178
		Сметная стоимость:			183,01	2401
		ЛЕСТНИЦА И ПАНДУС/лист 4/				
55	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	30,0000	1198,28	35948
		Итого оплата труда:			1137,20	34116
		Итого эксплуатация машин:			47,77	1433
		Итого материалов:			32,71	981
		Накладные расходы	%	118	1341,89	40257
		Сметная прибыль	%	8	203,21	6096
		Сметная стоимость:			2743,39	82302
56	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	30,0000	3326,00	99780
		Сметная прибыль	%	8	266,08	7982
		Сметная стоимость:			3592,08	107762

57	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,1109	64409,53	71553
		Итого оплата труда:			38584,84	42864
		Итого эксплуатация машин:			24221,35	26908
		Итого материалов:			8687,18	9651
		Накладные расходы	%	69	26623,54	29576
		Сметная прибыль	%	8	7282,65	8090
		Сметная стоимость:			98315,71	109219
58	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,2016	521285,00	105091
		Сметная прибыль	%	8	41702,80	8407
		Сметная стоимость:			562987,80	113498
59	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,1109	11970,55	13298
		Итого оплата труда:			8314,13	9236
		Итого эксплуатация машин:			1828,40	2031
		Итого материалов:			1831,40	2035
		Накладные расходы	%	69	5736,75	6373
		Сметная прибыль	%	8	1416,58	1574
		Сметная стоимость:			19123,88	21245
60	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,9093	415425,00	377746
		Сметная прибыль	%	8	33234,00	30220
		Сметная стоимость:			448659,00	407966
61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,3270	72,72	2423
		Итого оплата труда:			37,93	1264
		Итого эксплуатация машин:			2,24	75
		Итого материалов:			32,78	1092
		Накладные расходы	%	69	26,17	872
		Сметная прибыль	%	8	7,91	264
		Сметная стоимость:			106,80	3559
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	33,3270	138,72	4623
		Итого оплата труда:			44,54	1484
		Итого эксплуатация машин:			3,17	106
		Итого материалов:			91,46	3048
		Накладные расходы	%	69	30,73	1024
		Сметная прибыль	%	8	13,56	452
		Сметная стоимость:			183,01	6099
63	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Площадка и пандус толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,8600	34114,43	165796
		Итого оплата труда:			8101,16	39372
		Итого эксплуатация машин:			1765,14	8579
		Итого материалов:			24603,63	119574
		Накладные расходы	%	91	7372,06	35828
		Сметная прибыль	%	8	3318,92	16130
		Сметная стоимость:			44805,41	217754
64	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,4174	107125,48	44710
		Итого оплата труда:			74397,32	31050
		Итого эксплуатация машин:			33949,41	14169
		Итого материалов:			8504,77	3550
		Накладные расходы	%	69	51334,15	21425
		Сметная прибыль	%	8	12676,77	5291
		Сметная стоимость:			171136,40	71425

65	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4342		521285,00	226330
		Сметная прибыль	%	8		41702,80	18106
		Сметная стоимость:				562987,80	244437
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1738106
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				899378
Материалы -			Тенге				399917
Всего заработная плата -			Тенге				103759
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				100462
Местные материалы -			Тенге				275590
		Накладные расходы -	Тенге				109928
		Сметная прибыль -	Тенге				80745
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1090051
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				100
		Сметная заработная плата -	Тенге				103759
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				838728
Материалы -			Тенге				15235
Всего заработная плата -			Тенге				83150
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				709167
		Накладные расходы -	Тенге				57374
		Сметная прибыль -	Тенге				71688
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				967789
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				69
		Сметная заработная плата -	Тенге				83150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2057841
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				170
		Сметная заработная плата -	Тенге				186909
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ					
66	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	118,5750		28794,74	3414336
		Итого оплата труда:				5785,45	686010
		Итого эксплуатация машин:				1924,89	228244
		Итого материалов:				21455,98	2544143
		Накладные расходы	%	93		5380,47	637989
		Сметная прибыль	%	8		2734,02	324186
		Сметная стоимость:				36909,23	4376512
67	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	23,2500		18132,56	421582
		Итого оплата труда:				16439,86	382227
		Итого эксплуатация машин:				1281,29	29790
		Итого материалов:				985,67	22917
		Накладные расходы	%	76		12494,29	290492
		Сметная прибыль	%	8		2450,15	56966
		Сметная стоимость:				33077,01	769040
68	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100/IZOTERM/	м3	28,8300		22223,00	640689
		Сметная прибыль	%	8		1777,84	51255
		Сметная стоимость:				24000,84	691944
69	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм/АРУ-У1/	шт.	1395,0000		17,00	23715
		Сметная прибыль	%	8		1,36	1897

		Сметная стоимость:			18,36	25612
70	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25,5360	25011,15	638685
		Итого оплата труда:			4370,50	111605
		Итого эксплуатация машин:			2333,20	59581
		Итого материалов:			18757,85	479001
		Накладные расходы	%	93	4064,57	103793
		Сметная прибыль	%	8	2326,06	59398
		Сметная стоимость:			31401,77	801876
71	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,4000	29060,91	11624
		Итого оплата труда:			7732,32	3093
		Итого эксплуатация машин:			2449,86	980
		Итого материалов:			19351,65	7741
		Накладные расходы	%	93	7191,06	2876
		Сметная прибыль	%	8	2900,16	1160
		Сметная стоимость:			39152,12	15661
72	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,1817	58403,48	69017
		Итого оплата труда:			56895,24	67234
		Итого эксплуатация машин:			2116,28	2501
		Накладные расходы	%	93	52912,57	62528
		Сметная прибыль	%	8	8905,28	10524
		Сметная стоимость:			120221,34	142068
73	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1817	233600,00	276051
		Сметная прибыль	%	8	18688,00	22084
		Сметная стоимость:			252288,00	298135
		ПЕРЕГОРОДКИ				
74	1110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	86,9400	3078,93	267682
		Итого оплата труда:			1454,83	126483
		Итого эксплуатация машин:			41,97	3649
		Итого материалов:			1599,16	139031
		Накладные расходы	%	90	1309,35	113835
		Сметная прибыль	%	8	351,06	30521
		Сметная стоимость:			4739,34	412038
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			5763382
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5763382
Материалы -			Тенге			3192832
Всего заработная плата -			Тенге			1376652
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			940455
		Накладные расходы -	Тенге			1211513
		Сметная прибыль -	Тенге			557992
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7532887
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1381
		Сметная заработная плата -	Тенге			1376652
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7532887
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1381
		Сметная заработная плата -	Тенге			1376652

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ

ЧЕРДАК

75	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	257,4000	602,76	155149
		Итого оплата труда:			213,33	54911
		Итого эксплуатация машин:			97,36	25061
		Итого материалов:			313,91	80800
		Накладные расходы	%	92	196,26	50518
		Сметная прибыль	%	8	63,92	16453
		Сметная стоимость:			862,94	222121
76	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ.30мм	м2 стяжки	257,4000	298,55	76847
		Итого оплата труда:			15,71	4042
		Итого эксплуатация машин:			21,57	5553
		Итого материалов:			266,34	68557
		Накладные расходы	%	92	14,45	3719
		Сметная прибыль	%	8	25,04	6445
		Сметная стоимость:			338,04	87012
77	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	257,4000	487,79	125557
		Итого оплата труда:			172,44	44386
		Итого эксплуатация машин:			25,98	6688
		Итого материалов:			292,85	75381
		Накладные расходы	%	92	158,64	40835
		Сметная прибыль	%	8	51,71	13311
		Сметная стоимость:			698,15	179703
78	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	283,1400	773,00	218867
		Сметная прибыль	%	8	61,84	17509
		Сметная стоимость:			834,84	236377
79	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	257,4000	794,74	204566
		Итого оплата труда:			456,83	117589
		Итого эксплуатация машин:			50,39	12971
		Итого материалов:			297,82	76659
		Накладные расходы	%	92	420,29	108182
		Сметная прибыль	%	8	97,20	25020
		Сметная стоимость:			1312,23	337768
80	2111-0101-0110 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012/ISOVER OL-P/	м3	31,8146	34265,00	1090129
		Сметная прибыль	%	8	2741,20	87210
		Сметная стоимость:			37006,20	1177339
		ПРОДУХИ/лист 5. АРУ-У9/				
81	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,0169	51359,45	868
		Итого оплата труда:			43884,48	742
		Итого эксплуатация машин:			8500,26	144
		Итого материалов:			1985,39	34
		Накладные расходы	%	69	30280,29	512
		Сметная прибыль	%	8	6531,18	110
		Сметная стоимость:			88170,92	1490
82	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0169	233702,00	3950
		Сметная прибыль	%	8	18696,16	316
		Сметная стоимость:			252398,16	4266

83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5070	72,72	37
		Итого оплата труда:			37,93	19
		Итого эксплуатация машин:			2,27	1
		Итого материалов:			32,78	17
		Накладные расходы	%	69	26,17	13
		Сметная прибыль	%	8	7,91	4
		Сметная стоимость:			106,80	54
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,5070	138,72	70
		Итого оплата труда:			44,54	23
		Итого эксплуатация машин:			3,17	2
		Итого материалов:			91,46	46
		Накладные расходы	%	69	30,73	16
		Сметная прибыль	%	8	13,56	7
		Сметная стоимость:			183,01	93
85	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,5730	1213,00	1908
		Сметная прибыль	%	8	97,04	153
		Сметная стоимость:			1310,04	2061
		Кровля				
86	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,3500	89382,80	210050
		Итого оплата труда:			20268,42	47631
		Итого эксплуатация машин:			1268,64	2981
		Итого материалов:			68334,66	160586
		Накладные расходы	%	90	18241,58	42868
		Сметная прибыль	%	8	8609,95	20233
		Сметная стоимость:			116234,32	273151
87	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,8700	9997,43	78680
		Итого оплата труда:			771,13	6069
		Итого эксплуатация машин:			51,84	408
		Итого материалов:			9196,01	72373
		Накладные расходы	%	90	694,02	5462
		Сметная прибыль	%	8	855,32	6731
		Сметная стоимость:			11546,76	90873
88	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	337,5000	714,38	241104
		Итого оплата труда:			254,18	85786
		Итого эксплуатация машин:			54,14	18271
		Итого материалов:			427,24	144195
		Накладные расходы	%	90	228,76	77208
		Сметная прибыль	%	8	75,45	25465
		Сметная стоимость:			1018,60	343777
89	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 70 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,7000	56000,00	207200
		Сметная прибыль	%	8	4480,00	16576
		Сметная стоимость:			60480,00	223776
90	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	337,5000	347,01	117114
		Итого оплата труда:			29,39	9920
		Итого эксплуатация машин:			2,40	812
		Итого материалов:			316,21	106721
		Накладные расходы	%	90	26,45	8928

		Сметная прибыль	%	8	29,88	10083
		Сметная стоимость:			403,33	136125
91	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство+ слуховые окна**	м2 кровли	337,5000	668,81	225722
		Итого оплата труда:			582,07	196447
		Итого эксплуатация машин:			19,00	6412
		Итого материалов:			74,45	25126
		Накладные расходы	%	92	535,50	180732
		Сметная прибыль	%	8	96,34	32516
		Сметная стоимость:			1300,65	438970
92	2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	388,1250	2837,00	1101111
		Сметная прибыль	%	8	226,96	88089
		Сметная стоимость:			3063,96	1189199
93	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	24,0000	1124,03	26977
		Итого оплата труда:			281,94	6767
		Итого эксплуатация машин:			10,52	252
		Итого материалов:			834,06	20017
		Накладные расходы	%	92	259,39	6225
		Сметная прибыль	%	8	110,67	2656
		Сметная стоимость:			1494,09	35858
94	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	24,0000	1231,00	29544
		Сметная прибыль	%	8	98,48	2364
		Сметная стоимость:			1329,48	31908
95	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	26,2500	1665,39	43716
		Итого оплата труда:			437,96	11497
		Итого эксплуатация машин:			1031,86	27086
		Итого материалов:			397,76	10441
		Накладные расходы	%	92	402,93	10577
		Сметная прибыль	%	8	165,47	4343
		Сметная стоимость:			2233,78	58637
96	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	26,2500	665,00	17456
		Сметная прибыль	%	8	53,20	1397
		Сметная стоимость:			718,20	18853
97	1112-0101-0506 РСНБ РК 2015	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	м ендовы	48,0000	959,96	46078
		Итого оплата труда:			467,37	22434
		Итого эксплуатация машин:			21,98	1055
		Итого материалов:			475,80	22839
		Накладные расходы	%	92	429,98	20639
		Сметная прибыль	%	8	111,20	5337
		Сметная стоимость:			1501,13	72054
98	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	48,0000	1092,00	52416
		Сметная прибыль	%	8	87,36	4193
		Сметная стоимость:			1179,36	56609
99	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	10,2200	9997,43	102174
		Итого оплата труда:			771,13	7881
		Итого эксплуатация машин:			51,84	530
		Итого материалов:			9196,01	93983

		Накладные расходы	%	90		694,02	7093
		Сметная прибыль	%	8		855,32	8741
		Сметная стоимость:				**11546,76**	**118008**
100	1110-0113-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**337,5000**		**347,01**	**117114**
		Итого оплата труда:				**29,39**	**9920**
		Итого эксплуатация машин:				**2,40**	**812**
		Итого материалов:				**316,21**	**106721**
		Накладные расходы	%	90		26,45	8928
		Сметная прибыль	%	8		29,88	10083
		Сметная стоимость:				**403,33**	**136125**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4494404**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4493536**
Материалы -			Тенге				**1064461**
Всего заработная плата -			Тенге				**625321**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2722580**
		Накладные расходы -	Тенге				**571941**
		Сметная прибыль -	Тенге				**405238**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5470715**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**622**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**625321**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**868**
Материалы -			Тенге				**34**
Всего заработная плата -			Тенге				**742**
		Накладные расходы -	Тенге				**512**
		Сметная прибыль -	Тенге				**110**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1490**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**742**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5472206**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**623**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**626062**
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ					
		ОКНА/лист 24/					
101	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**4,2000**		**2934,84**	**12326**
		Итого оплата труда:				**1158,33**	**4865**
		Итого эксплуатация машин:				**158,04**	**664**
		Итого материалов:				**1688,05**	**7090**
		Накладные расходы	%	90		1042,50	4379
		Сметная прибыль	%	8		318,19	1336
		Сметная стоимость:				**4295,53**	**18041**
102	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**16,0500**		**2212,95**	**35518**
		Итого оплата труда:				**868,94**	**13947**
		Итого эксплуатация машин:				**154,92**	**2486**
		Итого материалов:				**1258,68**	**20202**
		Накладные расходы	%	90		782,05	12552
		Сметная прибыль	%	8		239,60	3846
		Сметная стоимость:				**3234,60**	**51915**

103	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	20,6000	21074,00	434124
		Сметная прибыль	%	8	1685,92	34730
		Сметная стоимость:			**22759,92**	**468854**
104	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	18,9000	861,07	16274
		Итого оплата труда:			**201,68**	**3812**
		Итого эксплуатация машин:			**4,52**	**85**
		Итого материалов:			**656,94**	**12416**
		Накладные расходы	%	90	181,51	3431
		Сметная прибыль	%	8	83,41	1576
		Сметная стоимость:			**1125,99**	**21281**
105	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	79,9000	1972,00	157563
		Сметная прибыль	%	8	157,76	12605
		Сметная стоимость:			**2129,76**	**170168**
106	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Москитная сетка	м2	16,0200	1754,00	28099
		Сметная прибыль	%	8	140,32	2248
		Сметная стоимость:			**1894,32**	**30347**
107	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	17,7000	1367,18	24199
		Итого оплата труда:			**385,22**	**6818**
		Итого эксплуатация машин:			**5,13**	**91**
		Итого материалов:			**977,80**	**17307**
		Накладные расходы	%	80	308,18	5455
		Сметная прибыль	%	8	134,03	2372
		Сметная стоимость:			**1809,39**	**32026**
		ДВЕРИ/лист 24/				
108	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	19,5300	2322,43	45357
		Итого оплата труда:			**1066,11**	**20821**
		Итого эксплуатация машин:			**519,23**	**10141**
		Итого материалов:			**856,56**	**16729**
		Накладные расходы	%	90	959,50	18739
		Сметная прибыль	%	8	262,55	5128
		Сметная стоимость:			**3544,49**	**69224**
109	2109-0102-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92	м2	5,0400	39372,00	198435
		Сметная прибыль	%	8	3149,76	15875
		Сметная стоимость:			**42521,76**	**214310**
110	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	14,4900	12352,00	178980
		Сметная прибыль	%	8	988,16	14318
		Сметная стоимость:			**13340,16**	**193299**
111	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	8,0000	5531,00	44248
		Сметная прибыль	%	8	442,48	3540
		Сметная стоимость:			**5973,48**	**47788**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			1175124
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1130876
Материалы -			Тенге			73743
Всего заработная плата -			Тенге			50263

	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				997202
	Накладные расходы -	Тенге				44555
	Сметная прибыль -	Тенге				94034
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1269463
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50
	Сметная заработная плата -	Тенге				50263
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				44248
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				44248
	Сметная прибыль -	Тенге				3540
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				47788
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1317253
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50
	Сметная заработная плата -	Тенге				50263

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ/лист 16/

		ТИП 1				
112	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	181,0600	221,83	40165
		Итого оплата труда:			71,88	13015
		Итого эксплуатация машин:			28,01	5072
		Итого материалов:			131,85	23872
		Накладные расходы	%	94	67,57	12234
		Сметная прибыль	%	8	23,15	4192
		Сметная стоимость:			312,55	56590
113	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10, толщ.80мм	м3 подстилающего слоя	14,4848	19830,18	287236
		Итого оплата труда:			3162,24	45804
		Итого эксплуатация машин:			7,68	111
		Итого материалов:			16660,26	241321
		Накладные расходы	%	94	2972,51	43056
		Сметная прибыль	%	8	1824,22	26423
		Сметная стоимость:			24626,90	356716
114	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,9500	15337,24	29908
		Итого оплата труда:			3714,06	7242
		Итого эксплуатация машин:			1501,56	2928
		Итого материалов:			10595,20	20661
		Накладные расходы	%	94	3491,22	6808
		Сметная прибыль	%	8	1506,28	2937
		Сметная стоимость:			20334,73	39653
115	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	181,0600	673,68	121976
		Итого оплата труда:			303,53	54957
		Итого эксплуатация машин:			25,97	4703
		Итого материалов:			356,14	64482
		Накладные расходы	%	94	285,32	51659
		Сметная прибыль	%	8	76,72	13891
		Сметная стоимость:			1035,71	187526
116	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, до толщ.26мм	м2 стяжки	181,0600	97,53	17659
		Итого оплата труда:			6,30	1141
		Итого эксплуатация машин:			4,43	801
		Итого материалов:			88,78	16075
		Накладные расходы	%	94	5,92	1073
		Сметная прибыль	%	8	8,28	1499

		Сметная стоимость:			111,73	20230
117	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	97,3200	3810,01	370791
		Итого оплата труда:			350,82	34142
		Итого эксплуатация машин:			19,25	1874
		Итого материалов:			3448,87	335644
		Накладные расходы	%	94	329,77	32093
		Сметная прибыль	%	8	331,18	32231
		Сметная стоимость:			4470,96	435114
		ГИП 2				
118	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,0400	221,83	1562
		Итого оплата труда:			71,88	506
		Итого эксплуатация машин:			28,01	197
		Итого материалов:			131,85	928
		Накладные расходы	%	94	67,57	476
		Сметная прибыль	%	8	23,15	163
		Сметная стоимость:			312,55	2200
119	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10, толщ.80мм	м3 подстилающего слоя	0,5632	19830,18	11168
		Итого оплата труда:			3162,24	1781
		Итого эксплуатация машин:			7,68	4
		Итого материалов:			16660,26	9383
		Накладные расходы	%	94	2972,51	1674
		Сметная прибыль	%	8	1824,22	1027
		Сметная стоимость:			24626,90	13870
120	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,2100	15337,24	3221
		Итого оплата труда:			3714,06	780
		Итого эксплуатация машин:			1501,56	315
		Итого материалов:			10595,20	2225
		Накладные расходы	%	94	3491,22	733
		Сметная прибыль	%	8	1506,28	316
		Сметная стоимость:			20334,73	4270
121	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,0400	673,68	4743
		Итого оплата труда:			303,53	2137
		Итого эксплуатация машин:			25,97	183
		Итого материалов:			356,14	2507
		Накладные расходы	%	94	285,32	2009
		Сметная прибыль	%	8	76,72	540
		Сметная стоимость:			1035,71	7291
122	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, до толщ.26мм	м2 стяжки	7,0400	97,53	687
		Итого оплата труда:			6,30	44
		Итого эксплуатация машин:			4,43	31
		Итого материалов:			88,78	625
		Накладные расходы	%	94	5,92	42
		Сметная прибыль	%	8	8,28	58
		Сметная стоимость:			111,73	787
123	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,0400	1477,41	10401
		Итого оплата труда:			1136,71	8002
		Итого эксплуатация машин:			68,09	479

		Итого материалов:				**301,48**	**2122**
		Накладные расходы	%	94		1068,51	7522
		Сметная прибыль	%	8		203,67	1434
		Сметная стоимость:				**2749.59**	**19357**
		ТИП 3					
124	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	47,6900		221,83	10579
		Итого оплата труда:				**71,88**	**3428**
		Итого эксплуатация машин:				**28,01**	**1336**
		Итого материалов:				**131,85**	**6288**
		Накладные расходы	%	94		67,57	3222
		Сметная прибыль	%	8		23,15	1104
		Сметная стоимость:				**312,55**	**14905**
125	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10, толщ.80мм	м3 подстилающего слоя	3,8152		19830,18	75656
		Итого оплата труда:				**3162,24**	**12065**
		Итого эксплуатация машин:				**7,68**	**29**
		Итого материалов:				**16660,26**	**63562**
		Накладные расходы	%	94		2972,51	11341
		Сметная прибыль	%	8		1824,22	6960
		Сметная стоимость:				**24626,90**	**93957**
126	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,5700		15337,24	8742
		Итого оплата труда:				**3714,06**	**2117**
		Итого эксплуатация машин:				**1501,56**	**856**
		Итого материалов:				**10595,20**	**6039**
		Накладные расходы	%	94		3491,22	1990
		Сметная прибыль	%	8		1506,28	859
		Сметная стоимость:				**20334,73**	**11591**
127	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,6900		673,68	32128
		Итого оплата труда:				**303,53**	**14475**
		Итого эксплуатация машин:				**25,97**	**1239**
		Итого материалов:				**356,14**	**16984**
		Накладные расходы	%	94		285,32	13607
		Сметная прибыль	%	8		76,72	3659
		Сметная стоимость:				**1035,71**	**49393**
128	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, до толщ.26мм	м2 стяжки	47,6900		97,53	4651
		Итого оплата труда:				**6,30**	**301**
		Итого эксплуатация машин:				**4,43**	**211**
		Итого материалов:				**88,78**	**4234**
		Накладные расходы	%	94		5,92	283
		Сметная прибыль	%	8		8,28	395
		Сметная стоимость:				**111,73**	**5329**
129	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	47,6900		4130,92	197004
		Итого оплата труда:				**947,16**	**45170**
		Итого эксплуатация машин:				**117,31**	**5595**
		Итого материалов:				**3117,01**	**148650**
		Накладные расходы	%	94		890,33	42460
		Сметная прибыль	%	8		401,70	19157
		Сметная стоимость:				**5422,95**	**258620**
		ТИП 4					

130	1111-0101-3101 РСНБ РК 2015	Покрытия из мраморных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 2 шт	м2 покрытия	31,3000	2051,42	64209
		Итого оплата труда:			1549,66	48504
		Итого эксплуатация машин:			103,24	3231
		Итого материалов:			440,98	13803
		Накладные расходы	%	94	1456,68	45594
		Сметная прибыль	%	8	280,65	8784
		Сметная стоимость:			3788,74	118588
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			1292485
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1292485
Материалы -			Тенге			979406
Всего заработная плата -			Тенге			295611
		Накладные расходы -	Тенге			277874
		Сметная прибыль -	Тенге			125629
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1695987
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			329
		Сметная заработная плата -	Тенге			295611
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1695987
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			329
		Сметная заработная плата -	Тенге			295611
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 18/				
		ПОТОЛКИ				
131	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/шпатлевка/	м2 отделываемой поверхности	235,7900	735,69	173468
		Итого оплата труда:			456,57	107655
		Итого эксплуатация машин:			4,29	1012
		Итого материалов:			276,12	65106
		Накладные расходы	%	80	365,26	86124
		Сметная прибыль	%	8	88,08	20767
		Сметная стоимость:			1189,02	280358
132	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	202,6800	2205,34	446978
		Итого оплата труда:			1034,38	209647
		Итого эксплуатация машин:			12,77	2588
		Итого материалов:			1162,84	235684
		Накладные расходы	%	90	930,94	188683
		Сметная прибыль	%	8	250,90	50853
		Сметная стоимость:			3387,18	686514
133	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	202,6800	456,20	92463
		Итого оплата труда:			265,38	53787
		Итого эксплуатация машин:			2,69	546
		Итого материалов:			189,35	38377
		Накладные расходы	%	80	212,30	43030
		Сметная прибыль	%	8	53,48	10839
		Сметная стоимость:			721,99	146332
134	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	33,1100	45,42	1504
		Итого оплата труда:			38,34	1269
		Итого эксплуатация машин:			0,69	23

		Итого материалов:				6,71	222
		Накладные расходы	%	80		30,67	1015
		Сметная прибыль	%	8		6,09	202
		Сметная стоимость:				82,18	2721
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ					
135	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	454,0500		1332,07	604826
		Итого оплата труда:				858,79	389932
		Итого эксплуатация машин:				69,14	31394
		Итого материалов:				456,33	207195
		Накладные расходы	%	80		687,03	311946
		Сметная прибыль	%	8		161,53	73342
		Сметная стоимость:				2180,63	990113
136	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2,5 мм/шпатлевка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	454,0500		950,21	431441
		Итого оплата труда:				798,64	362621
		Итого эксплуатация машин:				17,56	7973
		Итого материалов:				139,26	63230
		Накладные расходы	%	80		638,91	290097
		Сметная прибыль	%	8		127,13	57723
		Сметная стоимость:				1716,24	779261
137	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям/акриловая/	м2 окрашиваемой поверхности	340,7700		393,95	134247
		Итого оплата труда:				235,92	80393
		Итого эксплуатация машин:				2,69	917
		Итого материалов:				156,56	53352
		Накладные расходы	%	80		188,73	64315
		Сметная прибыль	%	8		46,61	15885
		Сметная стоимость:				629,30	214446
138	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	113,2800		89,22	10107
		Итого оплата труда:				79,81	9041
		Итого эксплуатация машин:				0,69	78
		Итого материалов:				9,04	1024
		Накладные расходы	%	80		63,85	7232
		Сметная прибыль	%	8		12,25	1387
		Сметная стоимость:				165,31	18726
139	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	75,5200		4644,45	350749
		Итого оплата труда:				2114,19	159664
		Итого эксплуатация машин:				17,78	1343
		Итого материалов:				2520,67	190361
		Накладные расходы	%	80		1691,35	127731
		Сметная прибыль	%	8		506,86	38278
		Сметная стоимость:				6842,66	516758
		ФАСАД					
140	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	91,3000		7275,87	664287
		Итого оплата труда:				4641,02	423726
		Итого эксплуатация машин:				86,61	7908
		Итого материалов:				2569,62	234606
		Накладные расходы	%	80		3712,82	338980

		Сметная прибыль	%	8		879,10	80261
		Сметная стоимость:				**11867,78**	**1083529**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**2910069**
		в том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2910069**
Материалы -			Тенге				**1089158**
Всего заработная плата -			Тенге				**1797735**
		Накладные расходы -	Тенге				**1459153**
		Сметная прибыль -	Тенге				**349538**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4718759**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1682**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1797735**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**4718759**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1682**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1797735**
		РАЗДЕЛ 10. ОТОПЛЕНИЕ					
141	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**25,4100**		**1123,09**	**28538**
		Итого оплата труда:				**579,96**	**14737**
		Итого эксплуатация машин:				**14,84**	**377**
		Итого материалов:				**533,00**	**13544**
		Накладные расходы	%	98		568,36	14442
		Сметная прибыль	%	8		135,32	3438
		Сметная стоимость:				**1826,77**	**46418**
142	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**154,0000**		**2310,00**	**355740**
		Сметная прибыль	%	8		184,80	28459
		Сметная стоимость:				**2494,80**	**384199**
143	1116-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**16,0000**		**525,71**	**8411**
		Итого оплата труда:				**451,97**	**7232**
		Итого эксплуатация машин:				**2,14**	**34**
		Итого материалов:				**72,09**	**1153**
		Накладные расходы	%	98		442,93	7087
		Сметная прибыль	%	8		77,49	1240
		Сметная стоимость:				**1046,14**	**16738**
144	2304-1009-0610 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM (LF) с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**16,0000**		**76245,00**	**1219920**
		Сметная прибыль	%	8		6099,60	97594
		Сметная стоимость:				**82344,60**	**1317514**
145	2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**		**3977,00**	**63632**
		Сметная прибыль	%	8		318,16	5091
		Сметная стоимость:				**4295,16**	**68723**
146	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**5733,00**	**11466**
		Сметная прибыль	%	8		458,64	917
		Сметная стоимость:				**6191,64**	**12383**
147	2304-0905-3205 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**13099,00**	**26198**
		Сметная прибыль	%	8		1047,92	2096
		Сметная стоимость:				**14146,92**	**28294**

148	23-04-09-05-3001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16,0000	3582,00	57312
		Сметная прибыль	%	8	286,56	4585
		Сметная стоимость:			3868,56	61897
149	11-18-11-01-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	16,0000	260,69	4171
		Итого оплата труда:			149,93	2399
		Итого материалов:			110,76	1772
		Накладные расходы	%	98	146,93	2351
		Сметная прибыль	%	8	32,61	522
		Сметная стоимость:			440,22	7044
150	11-16-03-01-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6,4000	1340,57	8580
		Итого оплата труда:			340,39	2178
		Итого эксплуатация машин:			16,77	107
		Итого материалов:			989,38	6332
		Накладные расходы	%	98	333,58	2135
		Сметная прибыль	%	8	133,93	857
		Сметная стоимость:			1808,09	11572
151	11-16-03-01-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60,6000	1477,07	89511
		Итого оплата труда:			340,39	20628
		Итого эксплуатация машин:			16,77	1016
		Итого материалов:			1125,88	68228
		Накладные расходы	%	98	333,58	20215
		Сметная прибыль	%	8	144,85	8778
		Сметная стоимость:			1955,50	118504
152	11-16-11-01-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	67,0000	73,29	4911
		Итого оплата труда:			71,39	4783
		Итого эксплуатация машин:			1,19	79
		Итого материалов:			0,72	48
		Накладные расходы	%	98	69,96	4688
		Сметная прибыль	%	8	11,46	768
		Сметная стоимость:			154,72	10366
153	23-02-11-04-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,4800	542,00	1886
		Сметная прибыль	%	8	43,36	151
		Сметная стоимость:			585,36	2037
154	11-13-03-01-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,1000	72,72	516
		Итого оплата труда:			37,93	269
		Итого эксплуатация машин:			2,24	16
		Итого материалов:			32,78	233
		Накладные расходы	%	69	26,17	186
		Сметная прибыль	%	8	7,91	56
		Сметная стоимость:			106,80	758
155	11-13-03-01-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7,1000	187,36	1330
		Итого оплата труда:			33,80	240
		Итого эксплуатация машин:			5,75	41
		Итого материалов:			148,49	1054
		Накладные расходы	%	69	23,32	166

		Сметная прибыль	%	8		16,85	120
		Сметная стоимость:				**227,53**	**1615**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1882122**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1847**
Материалы -			Тенге				**1287**
Всего заработная плата -			Тенге				**509**
		Накладные расходы -	Тенге				**351**
		Сметная прибыль -	Тенге				**176**
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2374**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**509**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1880275**
Материалы -			Тенге				**91077**
Всего заработная плата -			Тенге				**51957**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1736154**
Сдача и испытание -			Тенге				**507**
		Накладные расходы -	Тенге				**50918**
		Сметная прибыль -	Тенге				**154495**
ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2085688**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51957**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2088062**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52466**
		РАЗДЕЛ 11.Наружные сети теплоснабжения					
156	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	126,0000		1460,98	184084
		Итого оплата труда:				**731,66**	**92189**
		Итого эксплуатация машин:				**750,43**	**94554**
		Итого материалов:				**244,55**	**30813**
		Накладные расходы	%	118		863,35	108783
		Сметная прибыль	%	8		185,95	23429
		Сметная стоимость:				**2510,29**	**316296**
157	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	31,0200		19835,00	615282
		Сметная прибыль	%	8		1586,80	49223
		Сметная стоимость:				**21421,80**	**664504**
158	1124-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	0,6840		3161010,17	2162131
		Итого оплата труда:				**589046,98**	**402908**
		Итого эксплуатация машин:				**401977,47**	**274953**
		Итого материалов:				**2274852,70**	**1555999**
		Накладные расходы	%	99		583156,51	398879
		Сметная прибыль	%	8		299533,33	204881
		Сметная стоимость:				**4043700,02**	**2765891**
159	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка**	**комплект**	2,0000		7726,97	15454
		Итого оплата труда:				**4300,64**	**8601**
		Итого эксплуатация машин:				**4298,88**	**8598**
		Итого материалов:				**201,65**	**403**
		Накладные расходы	%	99		4257,63	8515
		Сметная прибыль	%	8		958,77	1918

		Сметная стоимость:			12943,37	25887
160	2304-0103-0604 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2,0000	15256,00	30512
		Сметная прибыль	%	8	1220,48	2441
		Сметная стоимость:			16476,48	32953
161	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	15,0600	58489,85	880857
		Итого оплата труда:			22341,59	336464
		Итого эксплуатация машин:			1620,78	24409
		Итого материалов:			35248,12	530837
		Накладные расходы	%	76	16979,61	255713
		Сметная прибыль	%	8	6037,56	90926
		Сметная стоимость:			81507,02	1227496
162	1116-1001-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 200 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2,0000	25541,01	51082
		Итого оплата труда:			11826,20	23652
		Итого эксплуатация машин:			1052,04	2104
		Итого материалов:			12778,57	25557
		Накладные расходы	%	98	11589,68	23179
		Сметная прибыль	%	8	2970,45	5941
		Сметная стоимость:			40101,14	80202
163	1124-0106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	комплект	2,0000	18674,66	37349
		Итого оплата труда:			11037,65	22075
		Итого эксплуатация машин:			9528,45	19057
		Итого материалов:			416,18	832
		Накладные расходы	%	99	10927,27	21855
		Сметная прибыль	%	8	2368,15	4736
		Сметная стоимость:			31970,09	63940
164	2304-0102-1108 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000	181486,00	362972
		Сметная прибыль	%	8	14518,88	29038
		Сметная стоимость:			196004,88	392010
165	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4,0000	2250,04	9000
		Итого оплата труда:			1934,61	7738
		Итого эксплуатация машин:			203,59	814
		Итого материалов:			123,10	492
		Накладные расходы	%	99	1915,26	7661
		Сметная прибыль	%	8	333,22	1333
		Сметная стоимость:			4498,53	17994
166	2302-0103-0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000	5471,00	21884
		Сметная прибыль	%	8	437,68	1751
		Сметная стоимость:			5908,68	23635
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге			4370607
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3904157
Материалы -			Тенге			2119377
Всего заработная плата -			Тенге			869976
Местные материалы -			Тенге			615282
Накладные расходы -			Тенге			801405
Сметная прибыль -			Тенге			376445
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5082008

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				752
		Сметная заработная плата -	Тенге				869976
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				466450
		Материалы -	Тенге				25557
		Всего заработная плата -	Тенге				23652
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				415368
		Накладные расходы -	Тенге				23179
		Сметная прибыль -	Тенге				39170
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				528800
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21
		Сметная заработная плата -	Тенге				23652
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5610807
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				773
		Сметная заработная плата -	Тенге				893629
		РАЗДЕЛ 12. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1					
167	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	22,0000		1156,05	25433
		Итого оплата труда:				983,84	21644
		Итого эксплуатация машин:				2,40	53
		Итого материалов:				169,98	3740
		Накладные расходы	%	98		964,16	21212
		Сметная прибыль	%	8		169,62	3732
		Сметная стоимость:				2289,83	50376
168	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,0000		490,65	491
		Итого оплата труда:				458,16	458
		Итого эксплуатация машин:				24,99	25
		Итого материалов:				18,76	19
		Накладные расходы	%	98		449,00	449
		Сметная прибыль	%	8		75,17	75
		Сметная стоимость:				1014,82	1015
169	2303-0301-0205 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	1,0000		6279,00	6279
		Сметная прибыль	%	8		502,32	502
		Сметная стоимость:				6781,32	6781
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				32203
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				32203
		Материалы -	Тенге				3758
		Всего заработная плата -	Тенге				22103
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6279
		Накладные расходы -	Тенге				21661
		Сметная прибыль -	Тенге				4309
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				58172
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20
		Сметная заработная плата -	Тенге				22103
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				58172
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20
		Сметная заработная плата -	Тенге				22103
		РАЗДЕЛ 13. Наружные сети водоснабжения					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
170	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	386,5960		178,10	68851

		Итого оплата труда:				48,22	18642
		Итого эксплуатация машин:				169,27	65439
		Накладные расходы	%	72		34,72	13422
		Сметная прибыль	%	8		17,03	6582
		Сметная стоимость:				229,84	88856
171	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,9566		2708,16	32380
		Итого оплата труда:				2708,16	32380
		Накладные расходы	%	72		1949,88	23314
		Сметная прибыль	%	8		372,64	4456
		Сметная стоимость:				5030,68	60150
172	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6,2415		178,10	1112
		Итого оплата труда:				48,22	301
		Итого эксплуатация машин:				169,27	1057
		Накладные расходы	%	72		34,72	217
		Сметная прибыль	%	8		17,03	106
		Сметная стоимость:				229,84	1435
173	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	5,2834		195,91	1035
		Итого оплата труда:				53,04	280
		Итого эксплуатация машин:				186,20	984
		Накладные расходы	%	72		38,19	202
		Сметная прибыль	%	8		18,73	99
		Сметная стоимость:				252,82	1336
174	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,1634		3249,79	531
		Итого оплата труда:				3249,79	531
		Накладные расходы	%	72		2339,85	382
		Сметная прибыль	%	8		447,17	73
		Сметная стоимость:				6036,81	986
175	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	14,5004		1045,44	15159
		Итого оплата труда:				1045,44	15159
		Накладные расходы	%	72		752,72	10915
		Сметная прибыль	%	8		143,85	2086
		Сметная стоимость:				1942,01	28160
176	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	392,9111		36,13	14194
		Итого оплата труда:				12,67	4978
		Итого эксплуатация машин:				36,13	14194
		Накладные расходы	%	72		9,12	3584
		Сметная прибыль	%	8		3,62	1422
		Сметная стоимость:				48,87	19201
177	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	392,9111		160,89	63215
		Итого оплата труда:				120,33	47278
		Итого эксплуатация машин:				75,75	29763

		Накладные расходы	%	72	86,64	34040
		Сметная прибыль	%	8	19,80	7780
		Сметная стоимость:			**267,33**	**105036**
178	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	122.4820	2595,32	317880
		Итого оплата труда:			**2595,32**	**317880**
		Накладные расходы	%	72	1868,63	228874
		Сметная прибыль	%	8	357,12	43740
		Сметная стоимость:			**4821,07**	**590494**
179	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	47,7788	3114,38	148801
		Итого оплата труда:			**3114,38**	**148801**
		Накладные расходы	%	72	2242,36	107137
		Сметная прибыль	%	8	428,94	20475
		Сметная стоимость:			**5785,28**	**276413**
180	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	168,4191	1045,44	176072
		Итого оплата труда:			**1045,44**	**176072**
		Накладные расходы	%	72	752,72	126772
		Сметная прибыль	%	8	143,85	24228
		Сметная стоимость:			**1942,01**	**327072**
181	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-уширения для колодцев	м3 грунта	39,6693	2256,80	89526
		Итого оплата труда:			**2256,80**	**89526**
		Накладные расходы	%	72	1624,90	64459
		Сметная прибыль	%	8	310,54	12319
		Сметная стоимость:			**4192,23**	**166303**
182	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2-уширения для колодцев	м3 грунта	41,5993	2708,16	112658
		Итого оплата труда:			**2708,16**	**112658**
		Накладные расходы	%	72	1949,88	81113
		Сметная прибыль	%	8	372,64	15502
		Сметная стоимость:			**5030,68**	**209273**
183	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	60,3248	1045,44	63066
		Итого оплата труда:			**1045,44**	**63066**
		Накладные расходы	%	72	752,72	45408
		Сметная прибыль	%	8	143,85	8678
		Сметная стоимость:			**1942,01**	**117151**
184	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	94,8248	1141,14	108208
		Итого оплата труда:			**674,96**	**64003**
		Итого эксплуатация машин:			**1141,14**	**108208**
		Накладные расходы	%	72	485,97	46082
		Сметная прибыль	%	8	130,17	12343
		Сметная стоимость:			**1757,28**	**166634**
185	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-лишний грунт	м3 грунта	25,6148	318,97	8170
		Итого оплата труда:			**88,30**	**2262**

		Итого эксплуатация машин:			307,89	7887
		Итого материалов:			0,13	3
		Накладные расходы	%	72	63,58	1629
		Сметная прибыль	%	8	30,60	784
		Сметная стоимость:			413,16	10583
186	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	44,8259	415,00	18603
		Сметная прибыль	%	8	33,20	1488
		Сметная стоимость:			448,20	20091
187	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25,6148	18,12	464
		Итого оплата труда:			8,51	218
		Итого эксплуатация машин:			15,41	395
		Итого материалов:			0,10	3
		Накладные расходы	%	72	6,13	157
		Сметная прибыль	%	8	1,94	50
		Сметная стоимость:			26,19	671
		ТРУБОПРОВОДЫ				
188	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11,1585	2444,37	27275
		Итого оплата труда:			920,69	10273
		Итого эксплуатация машин:			149,59	1669
		Итого материалов:			1413,50	15772
		Накладные расходы	%	99	911,48	10171
		Сметная прибыль	%	8	268,47	2996
		Сметная стоимость:			3624,32	40442
189	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,2700	251898,05	68012
		Итого оплата труда:			203259,99	54880
		Итого эксплуатация машин:			65090,57	17574
		Итого материалов:			1351,48	365
		Накладные расходы	%	99	201227,39	54331
		Сметная прибыль	%	8	36250,04	9788
		Сметная стоимость:			489375,48	132131
190	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0900	306061,38	27530
		Итого оплата труда:			233722,26	21023
		Итого эксплуатация машин:			93259,06	8389
		Итого материалов:			4834,32	435
		Накладные расходы	%	99	231385,04	20813
		Сметная прибыль	%	8	42995,71	3867
		Сметная стоимость:			580442,13	52211
191	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12,4000	1110,78	13774
		Итого оплата труда:			952,26	11808
		Итого эксплуатация машин:			7,12	88
		Итого материалов:			153,32	1901
		Накладные расходы	%	99	942,74	11690
		Сметная прибыль	%	8	164,28	2037
		Сметная стоимость:			2217,79	27501
192	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	103,3735	1752,00	181110
		Сметная прибыль	%	8	140,16	14489
		Сметная стоимость:			1892,16	195599

193	2301-0501-1309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	272,7000	508,00	138532
		Сметная прибыль	%	8	40,64	11083
		Сметная стоимость:			548,64	149614
194	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0124	1315616,22	16314
		Итого оплата труда:			814695,17	10102
		Итого эксплуатация машин:			622625,44	7721
		Итого материалов:			70550,78	875
		Накладные расходы	%	99	806548,22	10001
		Сметная прибыль	%	8	169773,16	2105
		Сметная стоимость:			2291937,59	28420
195	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,4496	12047,00	149980
		Сметная прибыль	%	8	963,76	11998
		Сметная стоимость:			13010,76	161979
196	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	11,3200	5579,57	63161
		Итого оплата труда:			1533,05	17354
		Итого эксплуатация машин:			4906,48	55541
		Итого материалов:			7,37	83
		Накладные расходы	%	99	1517,72	17181
		Сметная прибыль	%	8	567,78	6427
		Сметная стоимость:			7665,07	86769
197	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,5464	12047,00	139099
		Сметная прибыль	%	8	963,76	11128
		Сметная стоимость:			13010,76	150227
198	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,0620	39400,00	2443
		Сметная прибыль	%	8	3152,00	195
		Сметная стоимость:			42552,00	2638
199	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11,3200	1110,78	12574
		Итого оплата труда:			952,26	10780
		Итого эксплуатация машин:			7,12	81
		Итого материалов:			153,32	1736
		Накладные расходы	%	99	942,74	10672
		Сметная прибыль	%	8	164,28	1860
		Сметная стоимость:			2217,79	25105
200	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,3200	2401,00	27179
		Сметная прибыль	%	8	192,08	2174
		Сметная стоимость:			2593,08	29354
201	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,37 на уменьшение диаметра футляра	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,0000	10696,95	21394
		Итого оплата труда:			3024,43	6049
		Итого эксплуатация машин:			1147,34	2295
		Итого материалов:			6546,01	13092
		Накладные расходы	%	99	2994,19	5988
		Сметная прибыль	%	8	1095,29	2191

		Сметная стоимость:				
202	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1137	14786,43	29573
		Итого оплата труда:			61698,26	7013
		Итого материалов:			48513,00	5514
		Накладные расходы	%	99	13185,26	1499
		Сметная прибыль	%	8	48027,87	5459
		Сметная стоимость:			8778,09	998
203	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,0451	118504,22	13470
		Итого оплата труда:			72,72	2039
		Итого эксплуатация машин:			37,93	1064
		Итого материалов:			2,24	63
		Накладные расходы	%	69	32,78	919
		Сметная прибыль	%	8	26,17	734
		Сметная стоимость:			7,91	222
204	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	28,0451	106,80	2995
		Итого оплата труда:			187,36	5255
		Итого эксплуатация машин:			33,80	948
		Итого материалов:			5,75	161
		Накладные расходы	%	69	148,49	4164
		Сметная прибыль	%	8	23,32	654
		Сметная стоимость:			16,85	473
205	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,0000	227,53	6381
		Итого оплата труда:			2583,98	7752
		Итого эксплуатация машин:			2193,89	6582
		Итого материалов:			124,95	375
		Накладные расходы	%	99	321,44	964
		Сметная прибыль	%	8	2171,95	6516
		Сметная стоимость:			380,47	1141
206	2304-0902-1028 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000	5136,40	15409
		Сметная прибыль	%	8	24790,00	74370
		Сметная стоимость:			1983,20	5950
207	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0301	26773,20	80320
		Итого оплата труда:			326778,56	9839
		Итого эксплуатация машин:			40840,50	1230
		Итого материалов:			2623,95	79
		Накладные расходы	%	99	284496,41	8566
		Сметная прибыль	%	8	40432,10	1217
		Сметная стоимость:			29376,85	885
208	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0790	396587,51	11941
		Итого оплата труда:			280333,97	22146
		Итого эксплуатация машин:			34719,22	2743
		Итого материалов:			13635,95	1077
		Накладные расходы	%	99	235894,62	18636
		Сметная прибыль	%	8	34372,03	2715
		Сметная стоимость:			25176,48	1989
209	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,0000	339882,47	26851
		Итого оплата труда:			2436,62	2437
		Итого эксплуатация машин:			1780,38	1780
					162,37	162

		Итого материалов:			559,81	560
		Накладные расходы	%	99	1762,58	1763
		Сметная прибыль	%	8	335,04	336
		Сметная стоимость:			4535,14	4535
210	2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1,0000	80516,00	80516
		Сметная прибыль	%	8	6441,28	6441
		Сметная стоимость:			86957,28	86957
211	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1,0000	555,10	555
		Итого оплата труда:			555,10	555
		Накладные расходы	%	76	421,88	422
		Сметная прибыль	%	8	78,16	78
		Сметная стоимость:			1055,13	1055
212	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,0100	111681,00	1117
		Сметная прибыль	%	8	8934,48	89
		Сметная стоимость:			120615,48	1206
213	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5,0000	1233,59	6168
		Итого оплата труда:			641,97	3210
		Итого эксплуатация машин:			805,10	4025
		Накладные расходы	%	99	635,55	3178
		Сметная прибыль	%	8	149,53	748
		Сметная стоимость:			2018,67	10093
214	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	1546,00	4638
		Сметная прибыль	%	8	123,68	371
		Сметная стоимость:			1669,68	5009
215	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	3,0000	2638,00	7914
		Сметная прибыль	%	8	211,04	633
		Сметная стоимость:			2849,04	8547
216	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2,0000	936,95	1874
		Итого оплата труда:			807,00	1614
		Итого эксплуатация машин:			68,40	137
		Итого материалов:			61,55	123
		Накладные расходы	%	99	798,93	1598
		Сметная прибыль	%	8	138,87	278
		Сметная стоимость:			1874,75	3750
217	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	2638,00	5276
		Сметная прибыль	%	8	211,04	422
		Сметная стоимость:			2849,04	5698
218	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2,0000	2250,04	4500
		Итого оплата труда:			1934,61	3869
		Итого эксплуатация машин:			203,59	407
		Итого материалов:			123,10	246
		Накладные расходы	%	99	1915,26	3831
		Сметная прибыль	%	8	333,22	666
		Сметная стоимость:			4498,53	8997
219	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	6092,00	12184
		Сметная прибыль	%	8	487,36	975

		Сметная стоимость:			6579,36	13159
220	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0000	14600,51	14601
		Итого оплата труда:			7290,62	7291
		Итого эксплуатация машин:			8520,51	8521
		Итого материалов:			1267,92	1268
		Накладные расходы	%	99	7217,71	7218
		Сметная прибыль	%	8	1745,46	1745
		Сметная стоимость:			23563,69	23564
221	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000	7533,00	3013
		Сметная прибыль	%	8	602,64	241
		Сметная стоимость:			8135,64	3254
222	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство на углах поворота труб	м3	0,1120	21380,32	2395
		Итого оплата труда:			4841,19	542
		Итого эксплуатация машин:			1111,34	124
		Итого материалов:			15653,18	1753
		Накладные расходы	%	91	4405,48	493
		Сметная прибыль	%	8	2062,86	231
		Сметная стоимость:			27848,66	3119
		КОЛОДЦЫ				
223	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,2300	51497,04	784300
		Итого оплата труда:			18087,71	275476
		Итого эксплуатация машин:			8310,00	126561
		Итого материалов:			28286,25	430800
		Накладные расходы	%	99	17906,93	272721
		Сметная прибыль	%	8	5552,31	84562
		Сметная стоимость:			74956,18	1141583
224	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	4,0000	22391,00	89564
		Сметная прибыль	%	8	1791,28	7165
		Сметная стоимость:			24182,28	96729
225	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	14080,00	28160
		Сметная прибыль	%	8	1126,40	2253
		Сметная стоимость:			15206,40	30413
226	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	10,0000	18733,00	187330
		Сметная прибыль	%	8	1498,64	14986
		Сметная стоимость:			20231,64	202316
227	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	4,0000	11180,00	44720
		Сметная прибыль	%	8	894,40	3578
		Сметная стоимость:			12074,40	48298
228	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	34127,00	68254
		Сметная прибыль	%	8	2730,16	5460
		Сметная стоимость:			36857,16	73714
229	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0000	27782,00	166692
		Сметная прибыль	%	8	2222,56	13335
		Сметная стоимость:			30004,56	180027

230	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	35224,00	70448
		Сметная прибыль	%	8	2817,92	5636
		Сметная стоимость:			38041,92	76084
231	СТ 21-040301-0201ПРИМ	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90, ЦЕНА: 4490*0,02*0,32	шт.	6,0000	71840,00	431040
		Сметная прибыль	%	8	5747,20	34483
		Сметная стоимость:			77587,20	465523
232	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,0000	5375,00	43000
		Сметная прибыль	%	8	430,00	3440
		Сметная стоимость:			5805,00	46440
233	2301-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000	26322,00	105288
		Сметная прибыль	%	8	2105,76	8423
		Сметная стоимость:			28427,76	113711
234	2105-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки для колодца	т	0,1604	521285,00	83635
		Сметная прибыль	%	8	41702,80	6691
		Сметная стоимость:			562987,80	90326
235	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 за 2 раза	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(стремянки)	м2	4,4460	138,72	617
		Итого оплата труда:			44,54	198
		Итого эксплуатация машин:			3,17	14
		Итого материалов:			91,46	407
		Накладные расходы	%	69	30,73	137
		Сметная прибыль	%	8	13,56	60
		Сметная стоимость:			183,01	814
236	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 футляр для колодца	м	0,8000	19483,00	15586
		Сметная прибыль	%	8	1558,64	1247
		Сметная стоимость:			21041,64	16833
237	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 футляр для колодца	м	2,0000	14506,00	29012
		Сметная прибыль	%	8	1160,48	2321
		Сметная стоимость:			15666,48	31333
238	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 за 2 раза	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(футляр для колодца)	м2	3,1111	138,72	432
		Итого оплата труда:			44,54	139
		Итого эксплуатация машин:			3,17	10
		Итого материалов:			91,46	285
		Накладные расходы	%	69	30,73	96
		Сметная прибыль	%	8	13,56	42
		Сметная стоимость:			183,01	569
239	1108-0201-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы круглые из кирпича. Устройство горловины для колодца	м3 кладки	0,0420	36514,29	1534
		Итого оплата труда:			13144,42	552
		Итого эксплуатация машин:			2574,81	108
		Итого материалов:			21324,28	896
		Накладные расходы	%	93	12224,31	513
		Сметная прибыль	%	8	3899,09	164
		Сметная стоимость:			52637,69	2211

240	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками отмостки для колодцев	м3 подстилающего слоя	1,0680	8108,15	8660
		Итого оплата труда:			3418,66	3651
		Итого эксплуатация машин:			1486,96	1588
		Итого материалов:			3821,83	4082
		Накладные расходы	%	94	3213,54	3432
		Сметная прибыль	%	8	905,74	967
		Сметная стоимость:			12227,43	13059
241	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство отмостки для колодцев	м2 покрытия	10,6800	1073,86	11469
		Итого оплата труда:			155,02	1656
		Итого эксплуатация машин:			61,43	656
		Итого материалов:			880,16	9400
		Накладные расходы	%	94	145,72	1556
		Сметная прибыль	%	8	97,57	1042
		Сметная стоимость:			1317,14	14067
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге			4573646
Стоимость общестроительных работ -			В том числе:			
Материалы -			Тенге			4255456
Всего заработная плата -			Тенге			518832
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1554918
Местные материалы -			Тенге			1171301
Транспортные расходы -			Тенге			700611
Накладные расходы -			Тенге			18603
Сметная прибыль -			Тенге			1242805
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			439861
Нормативная трудоемкость -			Тенге			5938122
Сметная заработная плата -			чел.-ч			1646
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1554918
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			318190
Сметная прибыль -			Тенге			318190
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			25455
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге			343645
Нормативная трудоемкость -			Тенге			6281767
Сметная заработная плата -			чел.-ч			1646
			Тенге			1554918

РАЗДЕЛ 14. КАНАЛИЗАЦИЯ К1

242	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6,0000	2498,17	14989
		Итого оплата труда:			2232,72	13396
		Итого эксплуатация машин:			80,36	482
		Итого материалов:			222,11	1333
		Накладные расходы	%	98	2188,06	13128
		Сметная прибыль	%	8	374,90	2249
		Сметная стоимость:			5061,13	30367
243	2303-0102-0909 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	6,0000	6386,00	38316
		Сметная прибыль	%	8	510,88	3065
		Сметная стоимость:			6896,88	41381
244	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	6,0000	3781,00	22686
		Сметная прибыль	%	8	302,48	1815
		Сметная стоимость:			4083,48	24501

245	23О3-0102-1247 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6,0000	5407,00	32442
		Сметная прибыль	%	8	432,56	2595
		Сметная стоимость			5839,56	35037
246	23О3-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	6,0000	676,00	4056
		Сметная прибыль	%	8	54,08	324
		Сметная стоимость			730,08	4380
247	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	6,0000	3159,69	18958
		Итого оплата труда			2533,82	15203
		Итого эксплуатация машин			159,53	957
		Итого материалов			540,40	3242
		Накладные расходы	%	98	2483,14	14899
		Сметная прибыль	%	8	451,43	2709
		Сметная стоимость			6094,26	36566
248	23О3-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6,0000	17695,00	106170
		Сметная прибыль	%	8	1415,60	8494
		Сметная стоимость			19110,60	114664
249	23О2-1104-2301 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,6000	1306,00	784
		Сметная прибыль	%	8	104,48	63
		Сметная стоимость			1410,48	846
250	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3,0000	14832,57	44498
		Итого оплата труда			920,35	2761
		Итого эксплуатация машин			66,79	200
		Итого материалов			13876,24	41629
		Накладные расходы	%	98	901,95	2706
		Сметная прибыль	%	8	1258,76	3776
		Сметная стоимость			16993,28	50980
251	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	39,0000	666,95	26011
		Итого оплата труда			655,52	25565
		Итого эксплуатация машин			3,12	122
		Итого материалов			9,19	358
		Накладные расходы	%	98	642,41	25054
		Сметная прибыль	%	8	104,75	4085
		Сметная стоимость			1414,12	55151
252	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	39,0000	810,00	31590
		Сметная прибыль	%	8	64,80	2527
		Сметная стоимость			874,80	34117
253	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24,0000	687,28	16495
		Итого оплата труда			683,08	16394
		Итого эксплуатация машин			1,27	30
		Итого материалов			3,31	79
		Накладные расходы	%	98	669,42	16066
		Сметная прибыль	%	8	108,54	2605
		Сметная стоимость			1465,23	35166
254	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	24,0000	460,00	11040
		Сметная прибыль	%	8	36,80	883

		Сметная стоимость:					
255	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	18,0000		496,80	11923
		Сметная прибыль	%	8		70,00	1260
		Сметная стоимость:				5,60	101
256	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	24,0000		75,60	1361
		Сметная прибыль	%	8		216,00	5184
		Сметная стоимость:				17,28	415
257	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,9000		233,28	5599
		Сметная прибыль	%	8		542,00	488
		Сметная стоимость:				43,36	39
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14						585,36	527
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				374966
Материалы -		В том числе:					
Всего заработная плата -			Тенге				374966
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				46642
		Накладные расходы -	Тенге				73320
		Сметная прибыль -	Тенге				254015
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				71853
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				35746
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				482565
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				64
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				73320
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				482565
			Тенге				64
							73320

РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
258	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	191,3938		178,10	34086
		Итого оплата труда:				48,22	9229
		Итого эксплуатация машин:				169,27	32397
		Накладные расходы	%	72		34,72	6645
		Сметная прибыль	%	8		17,03	3259
		Сметная стоимость:				229,84	43990
259	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,9194		2708,16	16031
		Итого оплата труда:				2708,16	16031
		Накладные расходы	%	72		1949,88	11542
		Сметная прибыль	%	8		372,64	2206
		Сметная стоимость:				5030,68	29779
260	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	77,7030		178,10	13839
		Итого оплата труда:				48,22	3747
		Итого эксплуатация машин:				169,27	13153
		Накладные расходы	%	72		34,72	2698
		Сметная прибыль	%	8		17,03	1323
		Сметная стоимость:				229,84	17859

261	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	21,4275	195,91	4198
		Итого оплата труда:			53,04	1137
		Итого эксплуатация машин:			186,20	3990
		Накладные расходы	%	72	38,19	818
		Сметная прибыль	%	8	18,73	401
		Сметная стоимость:			252,82	5417
262	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6627	3249,79	2154
		Итого оплата труда:			3249,79	2154
		Накладные расходы	%	72	2339,85	1551
		Сметная прибыль	%	8	447,17	296
		Сметная стоимость:			6036,81	4001
263	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	21,9371	1045,44	22934
		Итого оплата труда:			1045,44	22934
		Накладные расходы	%	72	752,72	16512
		Сметная прибыль	%	8	143,85	3156
		Сметная стоимость:			1942,01	42602
264	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	269,5399	36,13	9737
		Итого оплата труда:			12,67	3415
		Итого эксплуатация машин:			36,13	9737
		Накладные расходы	%	72	9,12	2459
		Сметная прибыль	%	8	3,62	976
		Сметная стоимость:			48,87	13172
265	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	269,5399	160,89	43366
		Итого оплата труда:			120,33	32433
		Итого эксплуатация машин:			75,75	20418
		Накладные расходы	%	72	86,64	23352
		Сметная прибыль	%	8	19,80	5337
		Сметная стоимость:			267,33	72056
266	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	160,1167	2595,32	415554
		Итого оплата труда:			2595,32	415554
		Накладные расходы	%	72	1868,63	299199
		Сметная прибыль	%	8	357,12	57180
		Сметная стоимость:			4821,07	771933
267	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	7,0110	3114,38	21835
		Итого оплата труда:			3114,38	21835
		Накладные расходы	%	72	2242,36	15721
		Сметная прибыль	%	8	428,54	3004

		Сметная стоимость:			5785,28	40561
268	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	164,2921	1045,44	171758
		Итого оплата труда:			1045,44	171758
		Накладные расходы	%	72	752,72	123665
		Сметная прибыль	%	8	143,85	23634
		Сметная стоимость:			1942,01	319057
269	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-уширения для колодцев	м3 грунта	55,8072	2256,80	125946
		Итого оплата труда:			2256,80	125946
		Накладные расходы	%	72	1624,90	90681
		Сметная прибыль	%	8	310,54	17330
		Сметная стоимость:			4192,23	233957
270	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2-уширения для колодцев	м3 грунта	46,6164	2708,16	126245
		Итого оплата труда:			2708,16	126245
		Накладные расходы	%	72	1949,88	90896
		Сметная прибыль	%	8	372,64	17371
		Сметная стоимость:			5030,68	234512
271	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	82,5003	1045,44	86249
		Итого оплата труда:			1045,44	86249
		Накладные расходы	%	72	752,72	62099
		Сметная прибыль	%	8	143,85	11868
		Сметная стоимость:			1942,01	160216
272	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	75,7176	1141,14	86404
		Итого оплата труда:			674,96	51106
		Итого эксплуатация машин:			1141,14	86404
		Накладные расходы	%	72	485,97	36797
		Сметная прибыль	%	8	130,17	9856
		Сметная стоимость:			1757,28	133057
273	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-лишний грунт	м3 грунта	28,3883	318,97	9055
		Итого оплата труда:			88,30	2507
		Итого эксплуатация машин:			307,89	8740
		Итого материалов:			0,13	4
		Накладные расходы	%	72	63,58	1805
		Сметная прибыль	%	8	30,60	869
		Сметная стоимость:			413,16	11729
274	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	49,6796	415,00	20617
		Сметная прибыль	%	8	33,20	1649
		Сметная стоимость:			448,20	22266
275	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	28,3883	18,12	515
		Итого оплата труда:			8,51	242
		Итого эксплуатация машин:			15,41	437
		Итого материалов:			0,10	3
		Накладные расходы	%	72	6,13	174
		Сметная прибыль	%	8	1,94	55
		Сметная стоимость:			26,19	744
		ТРУБОПРОВОДЫ				
276	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,5354	2444,37	25752

		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			920,69	9700
		Итого материалов:			149,59	1576
		Накладные расходы			1413,50	14892
		Сметная прибыль	%	99	911,48	9603
		Сметная стоимость:	%	8	268,47	2828
277	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0238	3624,32	38184
					404895,72	9620
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			296951,92	7056
		Итого материалов:			132080,40	3138
		Накладные расходы			12724,32	302
		Сметная прибыль	%	99	293982,40	6985
		Сметная стоимость:	%	8	55910,25	1328
278	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	26,8000	754788,37	17934
					1227,05	32885
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			1012,16	27126
		Итого материалов:			7,62	204
		Накладные расходы			209,41	5612
		Сметная прибыль	%	99	1002,04	26855
		Сметная стоимость:	%	8	178,33	4779
279	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,5600	2407,41	64519
					2605,00	131709
		Сметная прибыль	%	8	208,40	10537
		Сметная стоимость:			2813,40	142246
280	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0800	306061,38	24485
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			233722,26	18698
		Итого материалов:			93259,06	7461
		Накладные расходы			4834,32	387
		Сметная прибыль	%	99	231385,04	18511
		Сметная стоимость:	%	8	42995,71	3440
281	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	80,0000	580442,13	46435
					1238,00	99040
		Сметная прибыль	%	8	99,04	7923
		Сметная стоимость:			1337,04	106963
282	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,2000	251898,05	50380
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			203259,99	40652
		Итого материалов:			65090,57	13018
		Накладные расходы			1351,48	270
		Сметная прибыль	%	99	201227,39	40245
		Сметная стоимость:	%	8	36250,04	7250
283	2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	200,0000	489375,48	97875
					373,00	74600
		Сметная прибыль	%	8	29,84	5968
		Сметная стоимость:			402,84	80568
284	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0037	451770,44	1672

		Итого оплата труда:				368436,33	1363
		Итого эксплуатация машин:				98424,24	364
		Итого материалов:				19896,20	74
		Накладные расходы	%	99		364751,97	1350
		Сметная прибыль	%	8		65321,79	242
		Сметная стоимость:				881844,20	3263
285	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,7148		2401,00	8919
		Сметная прибыль	%	8		192,08	714
		Сметная стоимость:				2593,08	9633
286	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0120		1585274,87	19023
		Итого оплата труда:				986825,25	11842
		Итого эксплуатация машин:				747466,62	8970
		Итого материалов:				78283,25	939
		Накладные расходы	%	99		976957,00	11723
		Сметная прибыль	%	8		204978,55	2460
		Сметная стоимость:				2767210,42	33207
287	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	14,8000		7588,88	112315
		Итого оплата труда:				2059,32	30478
		Итого эксплуатация машин:				6707,87	99276
		Итого материалов:				5,96	88
		Накладные расходы	%	99		2038,73	30173
		Сметная прибыль	%	8		770,21	11399
		Сметная стоимость:				10397,82	153888
288	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,1440		19464,00	528331
		Сметная прибыль	%	8		1557,12	42266
		Сметная стоимость:				21021,12	570597
289	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,1920		39400,00	7565
		Сметная прибыль	%	8		3152,00	605
		Сметная стоимость:				42552,00	8170
290	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,0018		487924,00	878
		Сметная прибыль	%	8		39033,92	70
		Сметная стоимость:				526957,92	949
291	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	5,8000		12035,00	69803
		Сметная прибыль	%	8		962,80	5584
		Сметная стоимость:				12997,80	75387
292	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,4375 на уменьшение диаметра футляра	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4,0000		12648,42	50594
		Итого оплата труда:				3576,19	14305
		Итого эксплуатация машин:				1356,66	5427
		Итого материалов:				7740,21	30961
		Накладные расходы	%	99		3540,42	14162
		Сметная прибыль	%	8		1295,11	5180
		Сметная стоимость:				17483,96	69936

293	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,7253	72,72	2307
		Итого оплата труда:			37,93	1203
		Итого эксплуатация машин:			2,24	71
		Итого материалов:			32,78	1040
		Накладные расходы	%	69	26,17	830
		Сметная прибыль	%	8	7,91	251
		Сметная стоимость:			106,80	3388
294	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	31,7253	187,36	5944
		Итого оплата труда:			33,80	1072
		Итого эксплуатация машин:			5,75	182
		Итого материалов:			148,49	4711
		Накладные расходы	%	69	23,32	740
		Сметная прибыль	%	8	16,85	535
		Сметная стоимость:			227,53	7219
295	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1,0000	20602,30	20602
		Итого оплата труда:			17605,35	17605
		Итого материалов:			2996,95	2997
		Накладные расходы	%	99	17429,30	17429
		Сметная прибыль	%	8	3042,53	3043
		Сметная стоимость:			41074,13	41074
		КОЛОДЦЫ				
296	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	8,9850	39957,16	359015
		Итого оплата труда:			14123,34	126898
		Итого эксплуатация машин:			6677,70	59999
		Итого материалов:			21728,86	195234
		Накладные расходы	%	99	13982,10	125629
		Сметная прибыль	%	8	4315,14	38777
		Сметная стоимость:			58254,40	523416
297	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	5,0000	22391,00	111955
		Сметная прибыль	%	8	1791,28	8956
		Сметная стоимость:			24182,28	120911
298	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,0000	14080,00	70400
		Сметная прибыль	%	8	1126,40	5632
		Сметная стоимость:			15206,40	76032
299	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	6,0000	18733,00	112398
		Сметная прибыль	%	8	1498,64	8992
		Сметная стоимость:			20231,64	121390
300	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,0000	19973,00	99865
		Сметная прибыль	%	8	1597,84	7989
		Сметная стоимость:			21570,84	107854
301	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000	4482,00	17928
		Сметная прибыль	%	8	358,56	1434
		Сметная стоимость:			4840,56	19362
302	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000	5695,00	5695
		Сметная прибыль	%	8	455,60	456
		Сметная стоимость:			6150,60	6151

303	СТ 121-040301-0201ПРИМ	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90, ЦЕНА: 4490:0,02x0,32	шт.	5,0000	71840,00	359200
		Сметная прибыль	%	8	5747,20	28736
		Сметная стоимость:			77587,20	387936
304	2104-0101-0401 РСНБ РК 2015 прим	Стенка-растекатель	м3	0,2500	71163,00	17791
		Сметная прибыль	%	8	5693,04	1423
		Сметная стоимость:			76856,04	19214
305	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3,0000	26322,00	78966
		Сметная прибыль	%	8	2105,76	6317
		Сметная стоимость:			28427,76	85283
306	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	18396,00	36792
		Сметная прибыль	%	8	1471,68	2943
		Сметная стоимость:			19867,68	39735
307	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки для колодца	т	0,0812	521285,00	42328
		Сметная прибыль	%	8	41702,80	3386
		Сметная стоимость:			562987,80	45715
308	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 за 2 раза	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(стремянки)	м2	0,0812	138,72	11
		Итого оплата труда:			44,54	4
		Итого эксплуатация машин:			3,17	–
		Итого материалов:			91,46	7
		Накладные расходы	%	69	30,73	2
		Сметная прибыль	%	8	13,56	1
		Сметная стоимость:			183,01	15
309	1108-0201-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы круглые из кирпича. Устройство горловины для колоца	м3 кладки	0,0420	36514,29	1534
		Итого оплата труда:			13144,42	552
		Итого эксплуатация машин:			2574,81	108
		Итого материалов:			21324,28	896
		Накладные расходы	%	93	12224,31	513
		Сметная прибыль	%	8	3899,09	164
		Сметная стоимость:			52637,69	2211
310	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками отмостки для колодцев	м3 подстилающего слоя	1,0680	8108,15	8660
		Итого оплата труда:			3418,66	3651
		Итого эксплуатация машин:			1486,96	1588
		Итого материалов:			3821,83	4082
		Накладные расходы	%	94	3213,54	3432
		Сметная прибыль	%	8	905,74	967
		Сметная стоимость:			12227,43	13059
311	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство отмостки для колодцев	м2 покрытия	10,6800	1073,86	11469
		Итого оплата труда:			155,02	1656
		Итого эксплуатация машин:			61,43	656
		Итого материалов:			880,16	9400
		Накладные расходы	%	94	145,72	1556
		Сметная прибыль	%	8	97,57	1042
		Сметная стоимость:			1317,14	14067

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				3820952
Стоимость общестроительных работ -	В том числе:					
Материалы -		Тенге				3630594
Всего заработная плата -		Тенге				271828
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1406380
Местные материалы -		Тенге				1170405
Транспортные расходы -		Тенге				513400
	Накладные расходы -	Тенге				20617
	Сметная прибыль -	Тенге				1096354
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				378156
	Нормативная трудоемкость -	Тенге				5105104
	Сметная заработная плата -	чел.-ч				1514
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1406380
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				190358
	Сметная прибыль -	Тенге				190358
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				15229
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				205587
	Нормативная трудоемкость -	Тенге				5310691
	Сметная заработная плата -	чел.-ч				1514
		Тенге				1406380

РАЗДЕЛ 16.Электроснабжение

		ЩО				
312	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1,0000	3653,92	3654
		Итого оплата труда:			2777,10	2777
		Итого эксплуатация машин:			1241,57	1242
		Итого материалов:			74,35	74
		Накладные расходы	%	72	1999,51	2000
		Сметная прибыль	%	8	452,27	452
		Сметная стоимость:			6105,70	6106
313	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ШРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000	4907,00	4907
		Сметная прибыль	%	8	392,56	393
		Сметная стоимость:			5299,56	5300
314	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,0000	2480,54	7442
		Итого оплата труда:			1108,00	3324
		Итого эксплуатация машин:			25,26	76
		Итого материалов:			1347,28	4042
		Накладные расходы	%	72	797,76	2393
		Сметная прибыль	%	8	262,26	787
		Сметная стоимость:			3540,56	10622
315	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	1523,00	1523
		Сметная прибыль	%	8	121,84	122
		Сметная стоимость:			1644,84	1645
316	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000	429,00	858
		Сметная прибыль	%	8	34,32	69
		Сметная стоимость:			463,32	927
317	СТ123-061709-0202ПРИМ	Шина нулевая в комбинированном DIN-изоляторе типа Стойка ШНИ-8х12-10-КС-1	шт.	2,0000	1418,00	2836
		Сметная прибыль	%	8	113,44	227
		Сметная стоимость:			1531,44	3063

		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ				
318	1308-0305-0411 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	26,0000	6743,29	175325
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			4446,13	115600
		Итого материалов:			1112,42	28923
		Накладные расходы	%	72	1925,14	50054
		Сметная прибыль	%	8	3201,21	83232
		Сметная стоимость			795,56	20685
319	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электроцентр-НС" г.Астана стр.16 2018г	Светильник потолочный для люминисцентной лампы с опаловым рассеивателем с ЭПРА OPL/S418 IP20 код 1027000250	шт.	26,0000	10740,06	279242
		Сметная прибыль	%	8	13764,29	357871
		Сметная стоимость			1101,14	28630
320	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6,0000	14865,43	386501
		Итого оплата труда:			1682,13	10093
		Итого эксплуатация машин:			1313,34	7880
		Итого материалов:			676,05	4056
		Накладные расходы	%	72	129,33	776
		Сметная прибыль	%	8	945,61	5674
		Сметная стоимость			210,22	1261
321	2307-0102-1321 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х18-004 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	6,0000	2837,95	17028
		Сметная прибыль	%	8	4038,00	24228
		Сметная стоимость			323,04	1938
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА			4361,04	26166
322	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	11,0000	422,46	4647
		Итого оплата труда:			398,55	4384
		Итого эксплуатация машин:			3,23	36
		Итого материалов:			21,77	240
		Накладные расходы	%	72	286,96	3157
		Сметная прибыль	%	8	56,75	624
		Сметная стоимость			766,18	8428
323	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2,0000	1241,00	2482
		Сметная прибыль	%	8	99,28	199
		Сметная стоимость			1340,28	2681
324	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9,0000	423,00	3807
		Сметная прибыль	%	8	33,84	305
		Сметная стоимость			456,84	4112
325	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,0000	355,18	710
		Итого оплата труда:			340,10	680
		Итого эксплуатация машин:			3,23	6
		Итого материалов:			12,94	26
		Накладные расходы	%	72	244,87	490
		Сметная прибыль	%	8	48,00	96
		Сметная стоимость			648,06	1296
326	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,0000	315,00	630
		Сметная прибыль	%	8	25,20	50
		Сметная стоимость			340,20	680

327	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8,0000	355,18	2841
		Итого оплата труда:			340,10	2721
		Итого эксплуатация машин:			3,23	26
		Итого материалов:			12,94	104
		Накладные расходы	%	72	244,87	1959
		Сметная прибыль	%	8	48,00	384
		Сметная стоимость:			648,06	5184
328	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,0000	306,00	2448
		Сметная прибыль	%	8	24,48	196
		Сметная стоимость:			330,48	2644
329	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3,0000	395,94	1188
		Итого оплата труда:			386,59	1160
		Итого эксплуатация машин:			3,32	10
		Итого материалов:			6,85	21
		Накладные расходы	%	72	278,34	835
		Сметная прибыль	%	8	53,94	162
		Сметная стоимость:			728,22	2185
330	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,0000	449,00	1347
		Сметная прибыль	%	8	35,92	108
		Сметная стоимость:			484,92	1455
331	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	17,0000	75,00	1275
		Сметная прибыль	%	8	6,00	102
		Сметная стоимость:			81,00	1377
332	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	2,0000	35,00	70
		Сметная прибыль	%	8	2,80	6
		Сметная стоимость:			37,80	76
333	2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	1,0000	335,00	335
		Сметная прибыль	%	8	26,80	27
		Сметная стоимость:			361,80	362
334	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000	5645,56	5646
		Итого оплата труда:			3270,00	3270
		Итого эксплуатация машин:			48,06	48
		Итого материалов:			2327,50	2327
		Накладные расходы	%	72	2354,40	2354
		Сметная прибыль	%	8	640,00	640
		Сметная стоимость:			8639,96	8640
335	СТ123-070202-0109ПРИМ	Коробка соединительная металлическая КС-10 IP40	шт.	1,0000	5284,00	5284
		Сметная прибыль	%	8	422,72	423
		Сметная стоимость:			5706,72	5707
336	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	2,0000	592,06	1184
		Итого оплата труда:			576,09	1152
		Итого эксплуатация машин:			11,03	22
		Итого материалов:			8,23	16
		Накладные расходы	%	72	414,79	830
		Сметная прибыль	%	8	80,55	161
		Сметная стоимость:			1087,40	2175

337	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2,0000	188,00	376
		Сметная прибыль	%	8	15,04	30
		Сметная стоимость:			203,04	406
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
338	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	41,0000	298,48	12238
		Итого оплата труда:			151,52	6212
		Итого эксплуатация машин:			139,31	5712
		Итого материалов:			46,57	1909
		Накладные расходы	%	72	109,10	4473
		Сметная прибыль	%	8	32,61	1337
		Сметная стоимость:			440,18	18048
339	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	4,0000	332,62	1330
		Итого оплата труда:			193,37	773
		Итого эксплуатация машин:			158,37	633
		Итого материалов:			32,55	130
		Накладные расходы	%	72	139,23	557
		Сметная прибыль	%	8	37,75	151
		Сметная стоимость:			509,59	2038
340	2306-0128-0513 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0418	1595241,00	66713
		Сметная прибыль	%	8	127619,28	5337
		Сметная стоимость:			1722860,28	72050
341	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	234716,00	9576
		Сметная прибыль	%	8	18777,28	766
		Сметная стоимость:			253493,28	10343
342	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10,0000	142,19	1422
		Итого оплата труда:			111,19	1112
		Итого эксплуатация машин:			6,46	65
		Итого материалов:			26,73	267
		Накладные расходы	%	72	80,05	801
		Сметная прибыль	%	8	17,78	178
		Сметная стоимость:			240,02	2400
343	2306-0902-0116 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0102	1307163,00	13333
		Сметная прибыль	%	8	104573,04	1067
		Сметная стоимость:			1411736,04	14400
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге			727620
Стоимость монтажных работ -		В том числе:				
Материалы -			Тенге			727620
Всего заработная плата -			Тенге			59986
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			151045
		Накладные расходы -	Тенге			499900
		Сметная прибыль -	Тенге			108753
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге			66910
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			903283
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			134
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			151045
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			903283
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			134
			Тенге			151045

РАЗДЕЛ 17. Наружные сети электроснабжения

344	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6,0000	2947,61	17686
		Итого оплата труда:			2288,20	14281
		Итого эксплуатация машин:			394,60	2368
		Итого материалов:			301,01	1806
		Накладные расходы	%	72	1713,74	10282
		Сметная прибыль	%	8	372,91	2237
		Сметная стоимость:			5034,26	30206
345	5108-0101-0803 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный модели ТС-10/380/220, номинальная мощность 10 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии ГОСТ 19294-84	шт.	1,0000	240047,00	240047
346	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000	1119,35	1119
		Итого оплата труда:			1044,37	1044
		Итого эксплуатация машин:			80,75	81
		Итого материалов:			21,57	22
		Накладные расходы	%	72	751,95	752
		Сметная прибыль	%	8	149,70	150
		Сметная стоимость:			2021,00	2021
347	2307-0501-1003 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА3У-Э720, 5(7,5) А, 3х100 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1,0000	11198,00	11198
		Сметная прибыль	%	8	895,84	896
		Сметная стоимость:			12093,84	12094
348	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1,0000	3653,92	3654
		Итого оплата труда:			2777,10	2777
		Итого эксплуатация машин:			1241,57	1242
		Итого материалов:			74,35	74
		Накладные расходы	%	72	1999,51	2000
		Сметная прибыль	%	8	452,27	452
		Сметная стоимость:			6105,70	6106
349	СТ123-070203-0803ПГИМ	Корпус для счетчика трехфазного КЗУ-380	шт.	1,0000	36249,00	36249
		Сметная прибыль	%	8	2899,92	2900
		Сметная стоимость:			39148,92	39149
350	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000	2480,54	4961
		Итого оплата труда:			1108,00	2216
		Итого эксплуатация машин:			25,26	51
		Итого материалов:			1347,28	2695
		Накладные расходы	%	72	797,76	1596
		Сметная прибыль	%	8	262,26	525
		Сметная стоимость:			3540,56	7081
351	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000	429,00	858
		Сметная прибыль	%	8	34,32	69
		Сметная стоимость			463,32	927
		1,15-коэффициент на стесненность в застроенной части города ЭСН РК8.04-01-2015 приложение Б поз.7				
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
352	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	417,0000	541,08	225629
		Итого оплата труда:			234,58	97822
		Итого эксплуатация машин:			463,38	193231
		Накладные расходы	%	72	168,90	70432

		Сметная прибыль	%	8	56,80	23685
		Сметная стоимость:			**766,78**	**319746**
353	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8,0000	975,42	7803
		Итого оплата труда:			**367,18**	**2937**
		Итого эксплуатация машин:			**518,71**	**4150**
		Итого материалов:			**249,53**	**1996**
		Накладные расходы	%	72	264,37	2115
		Сметная прибыль	%	8	99,18	793
		Сметная стоимость:			**1338,98**	**10712**
354	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8,0000	1173,12	9385
		Итого оплата труда:			**465,32**	**3723**
		Итого эксплуатация машин:			**664,61**	**5317**
		Итого материалов:			**249,53**	**1996**
		Накладные расходы	%	72	335,03	2680
		Сметная прибыль	%	8	120,65	965
		Сметная стоимость:			**1628,80**	**13030**
355	1308-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	8,0000	268,02	2144
		Итого оплата труда:			**128,10**	**1025**
		Итого эксплуатация машин:			**128,26**	**1026**
		Итого материалов:			**49,12**	**393**
		Накладные расходы	%	72	92,23	738
		Сметная прибыль	%	8	28,82	231
		Сметная стоимость:			**389,07**	**3113**
356	1308-0201-0603 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	8,0000	345,57	2765
		Итого оплата труда:			**162,38**	**1299**
		Итого эксплуатация машин:			**192,86**	**1543**
		Итого материалов:			**49,12**	**393**
		Накладные расходы	%	72	116,91	935
		Сметная прибыль	%	8	37,00	296
		Сметная стоимость:			**499,48**	**3996**
357	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14,0000	468,88	6564
		Итого оплата труда:			**257,99**	**3612**
		Итого эксплуатация машин:			**228,07**	**3193**
		Итого материалов:			**46,57**	**652**
		Накладные расходы	%	72	185,75	2601
		Сметная прибыль	%	8	52,37	733
		Сметная стоимость:			**707,00**	**9898**
358	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	66,0000	621,03	40988
		Итого оплата труда:			**340,35**	**22463**
		Итого эксплуатация машин:			**328,43**	**21676**
		Итого материалов:			**46,57**	**3074**
		Накладные расходы	%	72	245,05	16173
		Сметная прибыль	%	8	69,29	4573
		Сметная стоимость:			**935,37**	**61734**
359	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110,0000	384,57	42303
		Итого оплата труда:			**207,88**	**22866**
		Итого эксплуатация машин:			**185,09**	**20360**
		Итого материалов:			**44,10**	**4851**
		Накладные расходы	%	72	149,67	16464

		Сметная прибыль	%	8	42,74	4701
		Сметная стоимость:			**576,99**	**63468**
360	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	235,0000	441,22	103687
		Итого оплата труда:			**227,06**	**53358**
		Итого эксплуатация машин:			**241,73**	**56808**
		Итого материалов:			**44,10**	**10363**
		Накладные расходы	%	72	163,48	38418
		Сметная прибыль	%	8	48,38	11368
		Сметная стоимость:			**653,08**	**153473**
361	2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1428	1214787,00	173472
		Сметная прибыль	%	8	97182,96	13878
		Сметная стоимость:			**1311969,96**	**187349**
362	2306-0137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3233	2495979,00	807050
		Сметная прибыль	%	8	199678,32	64564
		Сметная стоимость:			**2695657,32**	**871614**
363	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20,0000	786,29	15726
		Итого оплата труда:			**272,40**	**5448**
		Итого эксплуатация машин:			**381,37**	**7627**
		Итого материалов:			**249,53**	**4991**
		Накладные расходы	%	72	196,13	3923
		Сметная прибыль	%	8	78,59	1572
		Сметная стоимость:			**1061,01**	**21220**
364	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	454103,00	9264
		Сметная прибыль	%	8	36328,24	741
		Сметная стоимость:			**490431,24**	**10005**
365	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,0000	32615,09	130460
		Итого оплата труда:			**16029,05**	**64116**
		Итого эксплуатация машин:			**24772,79**	**99091**
		Итого материалов:			**72,90**	**292**
		Накладные расходы	%	72	11540,91	46164
		Сметная прибыль	%	8	3532,48	14130
		Сметная стоимость:			**47688,49**	**190754**
366	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4,0000	14278,00	57112
		Сметная прибыль	%	8	1142,24	4569
		Сметная стоимость:			**15420,24**	**61681**
367	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,0000	26449,14	105797
		Итого оплата труда:			**13110,06**	**52440**
		Итого эксплуатация машин:			**19901,74**	**79607**
		Итого материалов:			**72,90**	**292**
		Накладные расходы	%	72	9439,24	37757
		Сметная прибыль	%	8	2871,07	11484
		Сметная стоимость:			**38759,45**	**155038**
368	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4,0000	10847,00	43388
		Сметная прибыль	%	8	867,76	3471
		Сметная стоимость:			**11714,76**	**46859**
369	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0800	2025006,99	162001

		Итого оплата труда:			141478,75	11318
		Итого материалов:			1883528,24	150682
		Накладные расходы	%	76	107523,85	8602
		Сметная прибыль	%	8	170602,47	13648
		Сметная стоимость:			2303133,31	184251
370	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной в траншее	км кабеля	0,3560	30002,62	10681
		Итого оплата труда:			12872,24	4583
		Итого эксплуатация машин:			21373,83	7609
		Накладные расходы	%	72	9268,01	3299
		Сметная прибыль	%	8	3141,65	1118
		Сметная стоимость:			42412,28	15099
371	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	356,0000	51,00	18156
		Сметная прибыль	%	8	4,08	1452
		Сметная стоимость:			55,08	19608
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
372	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	5,6000	482,68	2703
		Итого оплата труда:			205,32	1150
		Итого эксплуатация машин:			66,78	374
		Итого материалов:			227,87	1276
		Накладные расходы	%	72	147,83	828
		Сметная прибыль	%	8	50,44	282
		Сметная стоимость:			680,95	3813
373	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20,5000	616,88	12646
		Итого оплата труда:			182,41	3739
		Итого эксплуатация машин:			27,27	559
		Итого материалов:			414,12	8489
		Накладные расходы	%	72	131,33	2692
		Сметная прибыль	%	8	59,86	1227
		Сметная стоимость:			808,07	16565
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
374	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	24,5400	1285,00	31534
		Сметная прибыль	%	8	102,80	2523
		Сметная стоимость:			1387,80	34057
375	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для прокладки кабеля	м3	73,5066	304,04	22349
		Итого оплата труда:			120,01	8821
		Итого эксплуатация машин:			290,45	21350
		Накладные расходы	%	72	86,41	6351
		Сметная прибыль	%	8	31,24	2296
		Сметная стоимость:			421,69	30997
376	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,2734	3114,38	7080
		Итого оплата труда:			3114,38	7080
		Накладные расходы	%	72	2242,36	5098
		Сметная прибыль	%	8	428,54	974
		Сметная стоимость:			5785,28	13152
377	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	50,5200	35,55	1796
		Итого оплата труда:			12,47	630

		Итого эксплуатация машин:			35,55	1796
		Накладные расходы	%	72	8,98	453
		Сметная прибыль	%	8	3,56	180
		Сметная стоимость:			48,08	2429
378	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	50,5200	185,02	9347
		Итого оплата труда:			138,38	6991
		Итого эксплуатация машин:			87,11	4401
		Накладные расходы	%	72	99,63	5033
		Сметная прибыль	%	8	22,77	1150
		Сметная стоимость:			307,43	15531
379	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(лишний грунт)	м3 грунта	24,5400	501,63	12310
		Итого оплата труда:			209,07	5131
		Итого эксплуатация машин:			459,17	11268
		Итого материалов:			0,13	3
		Накладные расходы	%	72	150,53	3694
		Сметная прибыль	%	8	52,17	1280
		Сметная стоимость:			704,33	17284
380	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	42,9450	415,00	17822
		Сметная прибыль	%	8	33,20	1426
		Сметная стоимость:			448,20	19248
381	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	24,5400	20,83	511
		Итого оплата труда:			9,79	240
		Итого эксплуатация машин:			17,72	435
		Итого материалов:			0,10	3
		Накладные расходы	%	72	7,05	173
		Сметная прибыль	%	8	2,23	55
		Сметная стоимость:			30,11	739
		УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ				
382	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение буровыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	4,0000	972,23	3889
		Итого оплата труда:			507,07	2028
		Итого эксплуатация машин:			794,62	3178
		Накладные расходы	%	72	365,09	1460
		Сметная прибыль	%	8	106,99	428
		Сметная стоимость:			1444,31	5777
383	1133-0104-0110 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 5 т. Установка	т	0,3280	85817,28	28148
		Итого оплата труда:			53844,53	17661
		Итого эксплуатация машин:			43221,16	14177
		Итого материалов:			0,00	—
		Накладные расходы	%	80	43075,62	14129
		Сметная прибыль	%	8	10311,43	3382
		Сметная стоимость:			139204,33	45659
384	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора освещения восьмигранная стальная высотой 8м, толщ. стенки 3мм, покрытие " холодное цинкование"	шт	4,0000	35714,29	142857
385	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Обетонирование анкерного фундамента. Устройство	м3	0,5760	22239,39	12810
		Итого оплата труда:			5567,37	3207
		Итого эксплуатация машин:			1278,04	736
		Итого материалов:			15653,18	9016
		Накладные расходы	%	91	5066,30	2918
		Сметная прибыль	%	8	2184,46	1258
		Сметная стоимость:			29490,15	16986
386	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фундамент анкерный,высота 1,5м	шт	4,0000	11116,07	44464

387	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2400	840,59	202
		Итого оплата труда:			840,59	202
		Накладные расходы	%	72	605,22	145
		Сметная прибыль	%	8	115,66	28
		Сметная стоимость:			1561,47	375
388	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,0000	11108,36	44433
		Итого оплата труда:			6618,02	26472
		Итого эксплуатация машин:			6355,73	25423
		Итого материалов:			254,67	1019
		Накладные расходы	%	72	4764,97	19060
		Сметная прибыль	%	8	1269,87	5079
		Сметная стоимость:			17143,20	68573
389	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн "К-Ива-1,5" вылет 1,5м, покрытие "холодное цинкование"	шт	4,0000	4017,86	16071
390	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	4,0000	9430,11	37720
		Итого оплата труда:			4742,05	18968
		Итого эксплуатация машин:			4082,57	16330
		Итого материалов:			1967,64	7871
		Накладные расходы	%	72	3414,27	13657
		Сметная прибыль	%	8	1027,55	4110
		Сметная стоимость:			13871,93	55488
391	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный "Кобра"/в сборе/	шт	4,0000	33350,00	133400
392	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	12,0000	82,12	985
		Итого оплата труда:			62,99	756
		Итого эксплуатация машин:			0,93	11
		Итого материалов:			18,52	222
		Накладные расходы	%	72	45,35	544
		Сметная прибыль	%	8	10,20	122
		Сметная стоимость:			137,67	1652
393	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0120	43177,00	518
		Сметная прибыль	%	8	3454,16	41
		Сметная стоимость:			46631,16	560
394	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000	2631,95	2632
		Итого оплата труда:			1274,20	1274
		Итого эксплуатация машин:			29,05	29
		Итого материалов:			1328,70	1329
		Накладные расходы	%	72	917,42	917
		Сметная прибыль	%	8	283,95	284
		Сметная стоимость:			3833,33	3833
395	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	1473,00	1473
		Сметная прибыль	%	8	117,84	118
		Сметная стоимость:			1590,84	1591
396	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2266	71474,81	16196
		Итого оплата труда:			51779,67	11733
		Итого эксплуатация машин:			24399,10	5529
		Итого материалов:			4813,55	1091
		Накладные расходы	%	80	41423,74	9387
		Сметная прибыль	%	8	9031,88	2047
		Сметная стоимость:			121930,43	27629

397	2306-1201-1516 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-5 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2266	431864,00	97860
		Сметная прибыль	%	8	34549,12	7829
		Сметная стоимость:			466413,12	105689
398	1209-0202-0502 РСНБ РК 2015	Крюк одинарный. Монтаж на стене	шт.	0,8000	4364,53	3492
		Итого оплата труда:			2283,49	1827
		Итого эксплуатация машин:			3153,58	2523
		Накладные расходы	%	72	1644,11	1315
		Сметная прибыль	%	8	480,69	385
		Сметная стоимость:			6489,33	5191
399	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крюк бандажный	шт	0,8000	1071,43	857
		Подземная прокладка кабеля в п/п трубе				
400	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	4,9000	185,05	907
		Итого оплата труда:			60,11	295
		Итого эксплуатация машин:			185,05	907
		Накладные расходы	%	72	43,28	212
		Сметная прибыль	%	8	18,27	90
		Сметная стоимость:			246,59	1208
401	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7,0000	336,27	2354
		Итого оплата труда:			174,25	1220
		Итого эксплуатация машин:			160,21	1121
		Итого материалов:			46,57	326
		Накладные расходы	%	72	125,46	878
		Сметная прибыль	%	8	36,94	259
		Сметная стоимость:			498,67	3491
402	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,0000	191,00	1337
		Сметная прибыль	%	8	15,28	107
		Сметная стоимость:			206,28	1444
403	2306-0137-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0070	278857,00	1952
		Сметная прибыль	%	8	22308,56	156
		Сметная стоимость:			301165,56	2108
404	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,9000	840,59	4119
		Итого оплата труда:			840,59	4119
		Накладные расходы	%	72	605,22	2966
		Сметная прибыль	%	8	115,66	567
		Сметная стоимость:			1561,47	7651
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге			3006922
		В том числе:				
Стоимость оборудования -			Тенге			240047
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			240047
Стоимость монтажных работ -			Тенге			2078712
Материалы -			Тенге			54419
Всего заработная плата -			Тенге			411417
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1240394
		Накладные расходы -	Тенге			296220
		Сметная прибыль -	Тенге			189995
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2564926
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			343
		Сметная заработная плата -	Тенге			411417
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			349177

		Материалы -	Тенге				160795
		Всего заработная плата -	Тенге				79456
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				18156
		Местные материалы -	Тенге				31534
		Транспортные расходы -	Тенге				17822
		Накладные расходы -	Тенге				60622
		Сметная прибыль -	Тенге				32784
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				442582
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				78
		Сметная заработная плата -	Тенге				79456
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1337
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1337
		Сметная прибыль -	Тенге				107
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1444
		Стоимость прочих работ -	Тенге				337650
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				337650
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				337650
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				3586650
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				421
		Сметная заработная плата -	Тенге				490873
		РАЗДЕЛ 18.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					
		Оборудование и монтажные работы					
405	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Шкаф распределительный телефонный настенный ШРН-600/200-STG**	шт	1,0000		97070,75	97071
406	1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкаф распределительный телефонный. Установка в нише цоколя**	шт.	1,0000		2967,38	2967
		Итого оплата труда:				2040,90	2041
		Итого эксплуатация машин:				1207,21	1207
		Итого материалов:				127,99	128
		Накладные расходы	%	72		1469,45	1469
		Сметная прибыль	%	8		354,95	355
		Сметная стоимость:				4791,77	4792
407	1310-0603-1001 РСНБ РК 2015	**Кабель связи массой 1 м до 1 кг. Прокладка в телефонной канализации на железнодорожных станциях по свободному каналу**	км кабеля	0,3300		1621546,47	535110
		Итого оплата труда:				879532,19	290246
		Итого эксплуатация машин:				279313,27	92173
		Итого материалов:				577800,60	190674
		Накладные расходы	%	61		536514,64	177050
		Сметная прибыль	%	8		172644,89	56973
		Сметная стоимость:				2330705,99	769133
408	1310-0603-1002 РСНБ РК 2015	**Кабель связи массой 1 м до 2 кг. Прокладка в телефонной канализации на железнодорожных станциях по свободному каналу**	км кабеля	0,0660		1664318,27	109845
		Итого оплата труда:				901977,20	59530
		Итого эксплуатация машин:				313500,12	20691
		Итого материалов:				578015,85	38149
		Накладные расходы	%	61		550206,09	36314
		Сметная прибыль	%	8		177161,95	11693
		Сметная стоимость:				2391686,31	157851
409	1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**	м канала	3,2000		182,87	585
		Итого оплата труда:				130,33	417
		Итого эксплуатация машин:				79,99	256
		Накладные расходы	%	72		93,84	300
		Сметная прибыль	%	8		22,14	71
		Сметная стоимость:				298,84	956

410	1310-0902-0701 РСНБ РК 2015	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пара	11,0000	169,25	1862
		Итого оплата труда:			168,34	1852
		Итого материалов:			0,91	10
		Накладные расходы	%	72	121,20	1333
		Сметная прибыль	%	8	23,24	256
		Сметная стоимость:			313,69	3451
411	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка	шт.	2,0000	832,04	1664
		Итого оплата труда:			362,82	726
		Итого эксплуатация машин:			188,66	377
		Итого материалов:			345,30	691
		Накладные расходы	%	72	261,23	522
		Сметная прибыль	%	8	87,46	175
		Сметная стоимость:			1180,73	2361
412	1310-0902-0210 РСНБ РК 2015	Консоль трехместная. Установка	шт.	6,0000	1010,27	6062
		Итого оплата труда:			362,82	2177
		Итого эксплуатация машин:			188,66	1132
		Итого материалов:			523,53	3141
		Накладные расходы	%	72	261,23	1567
		Сметная прибыль	%	8	101,72	610
		Сметная стоимость:			1373,22	8239
413	1310-0902-0211 РСНБ РК 2015	Консоль четырехместная. Установка	шт.	5,0000	1404,75	7024
		Итого оплата труда:			587,44	2937
		Итого эксплуатация машин:			264,12	1321
		Итого материалов:			643,83	3219
		Накладные расходы	%	72	422,96	2115
		Сметная прибыль	%	8	146,22	731
		Сметная стоимость:			1973,93	9870
414	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	5,0000	1664,94	8325
		Итого оплата труда:			1187,89	5939
		Итого эксплуатация машин:			214,68	1073
		Итого материалов:			322,11	1611
		Накладные расходы	%	72	855,28	4276
		Сметная прибыль	%	8	201,62	1008
		Сметная стоимость:			2721,83	13609
415	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	10,0000	252,49	2525
		Итого оплата труда:			204,96	2050
		Итого эксплуатация машин:			19,84	198
		Итого материалов:			32,09	321
		Накладные расходы	%	72	147,57	1476
		Сметная прибыль	%	8	32,01	320
		Сметная стоимость:			432,07	4321
416	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	7,0000	281,73	1972
		Итого оплата труда:			202,80	1420
		Итого эксплуатация машин:			59,36	415
		Итого материалов:			34,35	240
		Накладные расходы	%	72	146,02	1022
		Сметная прибыль	%	8	34,22	240

		Сметная стоимость:				
		Материалы, не учтенные ценником			461,97	3234
417	23О6-0401-0106 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 100х2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0660	1008265,00	66545
		Сметная прибыль	%	8	80661,20	5324
		Сметная стоимость:			1088926,20	71869
418	23О6-0401-0105 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 50х2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,1250	559221,00	69903
		Сметная прибыль	%	8	44737,68	5592
		Сметная стоимость:			603958,68	75495
419	23О6-0401-0103 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 20х2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,2060	274729,00	56594
		Сметная прибыль	%	8	21978,32	4528
		Сметная стоимость:			296707,32	61122
420	23О1-0501-1407 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,2000	562,00	1798
		Сметная прибыль	%	8	44,96	144
		Сметная стоимость:			606,96	1942
421	СТПРАЙС-ЛИСТ	Консоль чугунная двухместная ККЧ-2	шт	2,0000	336,93	674
422	СТПРАЙС-ЛИСТ	Консоль чугунная трехместная ККЧ-3	шт	6,0000	411,23	2467
423	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок консольный	шт	14,0000	42,51	595
424	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,6000	199194,00	119516
		Сметная прибыль	%	8	15935,52	9561
		Сметная стоимость:			215129,52	129078
		Строительные работы				
425	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,5300	2599,00	19570
		Итого оплата труда:			1058,79	7973
		Итого эксплуатация машин:			172,03	1295
		Итого материалов:			1413,50	10644
		Накладные расходы	%	99	1048,21	7893
		Сметная прибыль	%	8	291,78	2197
		Сметная стоимость:			3938,98	29661
426	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,6130	143006,99	87663
		Итого оплата труда:			141478,75	86726
		Итого материалов:			1528,24	937
		Накладные расходы	%	76	107523,85	65912
		Сметная прибыль	%	8	20042,47	12286
		Сметная стоимость:			270573,31	165861
427	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1,0000	43676,79	43677
		Итого оплата труда:			12440,25	12440
		Итого эксплуатация машин:			3367,09	3367
		Итого материалов:			29108,42	29108
		Накладные расходы	%	76	9454,59	9455
		Сметная прибыль	%	8	4250,51	4251
		Сметная стоимость:			57381,89	57382
428	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1,0000	34392,04	34392
		Итого оплата труда:			9458,69	9459
		Итого эксплуатация машин:			2965,05	2965
		Итого материалов:			23059,33	23059
		Накладные расходы	%	76	7188,61	7189
		Сметная прибыль	%	8	3326,45	3326
		Сметная стоимость:			44907,10	44907

429	СТПРАЙС-ЛИСТ	Колодец кабельный ККСр-3-10 ГЕК с ершами и кронштейнами	шт	1,0000	20183,74	20184
430	СТПРАЙС-ЛИСТ	Колодец кабельный ККСр-2-10 ГЕК с ершами и кронштейнами	шт	1,0000	17097,10	17097
431	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крышка стальная под чугунный люк	шт	2,0000	2264,73	4529
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге			1320216
Стоимость монтажных работ -		В том числе:				
Материалы -			Тенге			870983
Всего заработная плата -			Тенге			238184
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			369334
		Накладные расходы -	Тенге			193042
		Сметная прибыль -	Тенге			227445
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			87874
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1186303
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			305
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			369334
Материалы -			Тенге			304819
Всего заработная плата -			Тенге			63748
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			116598
		Накладные расходы -	Тенге			119516
		Сметная прибыль -	Тенге			90448
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			31621
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			426889
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			123
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			116598
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1798
		Сметная прибыль -	Тенге			1798
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			144
Стоимость прочих работ -			Тенге			1942
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			142617
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			142617
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			142617
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1757751
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			428
			Тенге			485932

РАЗДЕЛ 19.БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

432	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	247,5000	55,14	13648
		Итого оплата труда:			16,27	4028
		Итого эксплуатация машин:			55,14	13648
		Накладные расходы	%	72	11,72	2900
		Сметная прибыль	%	8	5,35	1324
		Сметная стоимость:			72,21	17872
433	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=9 с перемещением до 100м	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	247,5000	354,74	87798
		Итого оплата труда:			104,68	25909
		Итого эксплуатация машин:			354,74	87798
		Накладные расходы	%	72	75,37	18655
		Сметная прибыль	%	8	34,41	8516
		Сметная стоимость:			464,52	114968
434	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	117,5000	234,79	27588

		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			65,00	7638
		Итого материалов:			226,67	26634
		Накладные расходы			0,08	9
		Сметная прибыль	%	72	46,80	5499
		Сметная стоимость:	%	8	22,53	2647
435	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	141,0000	304,12 565,00	35734 79665
		Сметная прибыль	%	8	45,20	6373
		Сметная стоимость:			610,20	86038
436	1101-0105-0111 РСНБ РК 2015	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	518,0000	429,05	222247
		Итого оплата труда:			114,04	59074
		Итого эксплуатация машин:			420,04	217581
		Накладные расходы	%	72	82,11	42533
		Сметная прибыль	%	8	40,89	21182
		Сметная стоимость:			552,05	285962
437	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=9 с перемещением до 100м	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	518,0000	354,74	183754
		Итого оплата труда:			104,68	54226
		Итого эксплуатация машин:			354,74	183754
		Накладные расходы	%	72	75,37	39043
		Сметная прибыль	%	8	34,41	17824
		Сметная стоимость:			464,52	240621
438	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1340,0000	366,80	491514
		Итого оплата труда:			101,55	136072
		Итого эксплуатация машин:			354,07	474457
		Итого материалов:			0,13	173
		Накладные расходы	%	72	73,11	97972
		Сметная прибыль	%	8	35,19	47159
		Сметная стоимость:			475,11	636644
439	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2345,0000	224,00	525280
		Сметная прибыль	%	8	17,92	42022
		Сметная стоимость:			241,92	567302
440	1101-0107-1602 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 3-4	м2 спланированной поверхности	1547,5000	190,13	294222
		Итого оплата труда:			41,23	63805
		Итого эксплуатация машин:			182,55	282498
		Накладные расходы	%	72	29,69	45940
		Сметная прибыль	%	8	17,59	27213
		Сметная стоимость:			237,40	367375
		ТИП 1		БЛАГОУСТРОЙСТВО		
441	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	59,7000	1240,28	74044
		Итого оплата труда:			361,66	21591
		Итого эксплуатация машин:			1100,71	65713
		Итого материалов:			1,45	87
		Накладные расходы	%	108	390,60	23319
		Сметная прибыль	%	8	130,47	7789

		Сметная стоимость:			1761,34	105152
442	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	59,7000	1336,00	79759
		Сметная прибыль	%	8	106,88	6381
		Сметная стоимость:			1442,88	86140
443	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	398,0000	815,91	324733
		Итого оплата труда:			107,79	42902
		Итого эксплуатация машин:			241,22	96006
		Итого материалов:			541,90	215677
		Накладные расходы	%	108	116,42	46334
		Сметная прибыль	%	8	74,59	29685
		Сметная стоимость:			1006,91	400752
444	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	398,0000	1524,43	606724
		Итого оплата труда:			88,20	35102
		Итого эксплуатация машин:			123,25	49052
		Итого материалов:			1348,76	536808
		Накладные расходы	%	108	95,25	37910
		Сметная прибыль	%	8	129,57	51571
		Сметная стоимость:			1749,26	696205
445	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	398,0000	1680,92	669005
		Итого оплата труда:			73,34	29190
		Итого эксплуатация машин:			104,80	41710
		Итого материалов:			1532,61	609978
		Накладные расходы	%	108	79,21	31526
		Сметная прибыль	%	8	140,81	56042
		Сметная стоимость:			1900,94	756573
446	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(толщиной 6см)	м2	398,0000	764,71	304353
		Итого оплата труда:			0,47	186
		Итого эксплуатация машин:			0,09	37
		Итого материалов:			764,15	304130
		Накладные расходы	%	108	0,50	200
		Сметная прибыль	%	8	61,22	24364
		Сметная стоимость:			826,43	328917
447	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	398,0000	1534,70	610812
		Итого оплата труда:			73,34	29190
		Итого эксплуатация машин:			104,80	41710
		Итого материалов:			1386,39	551785
		Накладные расходы	%	108	79,21	31526
		Сметная прибыль	%	8	129,11	51387
		Сметная стоимость:			1743,03	693724
448	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	91,0000	1734,75	157862
		Итого оплата труда:			754,30	68641
		Итого эксплуатация машин:			31,81	2894
		Итого материалов:			960,45	87401
		Накладные расходы	%	108	814,64	74132
		Сметная прибыль	%	8	203,95	18560
		Сметная стоимость:			2753,34	250554
449	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,9130	34539,00	135151
		Сметная прибыль	%	8	2763,12	10812

		Сметная стоимость:			37302,12	145963
		ТИП 2				
450	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	23,1250	1240,28	28681
		Итого оплата труда:			361,66	8363
		Итого эксплуатация машин:			1100,71	25454
		Итого материалов:			1,45	34
		Накладные расходы	%	108	390,60	9033
		Сметная прибыль	%	8	130,47	3017
		Сметная стоимость:			1761,34	40731
451	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	23,1250	1336,00	30895
		Сметная прибыль	%	8	106,88	2472
		Сметная стоимость:			1442,88	33367
452	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	462,5000	815,91	377359
		Итого оплата труда:			107,79	49855
		Итого эксплуатация машин:			241,22	111565
		Итого материалов:			541,90	250630
		Накладные расходы	%	108	116,42	53843
		Сметная прибыль	%	8	74,59	34496
		Сметная стоимость:			1006,91	465698
453	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5 толщиной 10см	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до толщ. 10см	м2 основания	462,5000	-226,06	-104551
		Итого оплата труда:			-19,61	-9068
		Итого эксплуатация машин:			-62,07	-28706
		Итого материалов:			-163,99	-75845
		Накладные расходы	%	108	-21,18	-9793
		Сметная прибыль	%	8	-19,78	-9148
		Сметная стоимость:			-267,01	-123492
454	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,8750	1280,23	17763
		Итого оплата труда:			371,12	5149
		Итого эксплуатация машин:			1140,09	15819
		Итого материалов:			2,03	28
		Накладные расходы	%	108	400,81	5561
		Сметная прибыль	%	8	134,48	1866
		Сметная стоимость:			1815,52	25190
455	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	13,8750	1407,00	19522
		Сметная прибыль	%	8	112,56	1562
		Сметная стоимость:			1519,56	21084
456	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	462,5000	1783,96	825084
		Итого оплата труда:			1642,21	759523
		Итого эксплуатация машин:			165,10	76360
		Итого материалов:			41,52	19204
		Накладные расходы	%	88	1445,15	668380
		Сметная прибыль	%	8	258,33	119477
		Сметная стоимость:			3487,44	1612941
457	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	471,7500	1869,00	881701
		Сметная прибыль	%	8	149,52	70536

		Сметная стоимость:			2018,52	952237
458	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	104,5000	1550,32	162008
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			754,30	78824
		Итого материалов:			31,81	3324
		Накладные расходы	%	108	776,01	81093
		Сметная прибыль	%	8	814,64	85130
		Сметная стоимость:			189,20	19771
459	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,6720	2554,15	266909
		Сметная прибыль	%	8	34539,00	57749
		Сметная стоимость:			2763,12	4620
					37302,12	62369
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
460	1147-0102-0120 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	6,0000	4351,44	26109
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			2797,59	16786
		Итого материалов:			227,97	1368
		Накладные расходы	%	88	1409,40	8456
		Сметная прибыль	%	8	2461,88	14771
		Сметная стоимость:			545,07	3270
461	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	6,0000	7358,39	44150
		Итого оплата труда:			5182,33	31094
		Итого эксплуатация машин:			4192,06	25152
		Итого материалов:			1230,41	7382
		Накладные расходы	%	88	122,91	737
		Сметная прибыль	%	8	3689,01	22134
		Сметная стоимость:			709,71	4258
462	СТ125-010301-0401	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	6,0000	9581,05	57486
		Сметная прибыль	%	8	8204,00	49224
		Сметная стоимость:			656,32	3938
463	1147-0119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	2,5000	8860,32	53162
		Итого оплата труда:			1975,03	4938
		Итого эксплуатация машин:			754,81	1887
		Итого материалов:			1501,99	3755
		Накладные расходы	%	88	29,00	72
		Сметная прибыль	%	8	664,24	1661
		Сметная стоимость:			211,14	528
464	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	649,6500	2850,41	7126
		Итого оплата труда:			272,72	177175
		Итого эксплуатация машин:			91,33	59331
		Итого материалов:			171,48	111400
		Накладные расходы	%	88	45,40	29494
		Сметная прибыль	%	8	80,37	52211
		Сметная стоимость:			28,25	18351
					381,34	247737
		МАФы				
465	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	6,0000	35830,73	214984
		Итого оплата труда рабочих:			2777,25	16664

		Итого эксплуатация машин:			74,98	450
		Итого материалов:			32978,50	197871
		Накладные расходы			2548,96	15294
		Сметная прибыль			3070,38	18422
		Сметная стоимость:			41458,07	248700
5.1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья со спинкой	шт.	3,0000	71661,46	214984
		Итого оплата труда рабочих:			5554,50	16664
		Итого эксплуатация машин:			149,96	450
		Итого материалов:			65957,00	197871
		Накладные расходы	%	91	5097,92	15294
		Сметная прибыль	%	8	6140,75	18422
		Сметная стоимость:			82900,13	248700
466	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	10,0000	7975,50	79755
		Итого материалов:			7975,50	79755
		Сметная прибыль			638,04	6380
		Сметная стоимость:			8613,54	86135
6.1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	5,0000	15951,00	79755
		Итого материалов:			15951,00	79755
		Сметная прибыль	%	8	1276,08	6380
		Сметная стоимость:			17227,08	86135
467	86-010602-0404	Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом	секция	54,0000	9304,78	502458
		Итого оплата труда рабочих:			595,13	32137
		Итого эксплуатация машин:			30,16	1629
		Итого материалов:			8679,49	468693
		Накладные расходы			555,40	29992
		Сметная прибыль			788,82	42596
		Сметная стоимость:			10649,00	575046
7.1	8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом	секция	27,0000	18609,57	502458
		Итого оплата труда рабочих:			1190,25	32137
		Итого эксплуатация машин:			60,32	1629
		Итого материалов:			17359,00	468693
		Накладные расходы	%	91	1110,81	29992
		Сметная прибыль	%	8	1577,63	42596
		Сметная стоимость:			21298,00	575046
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге			8270107
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8270107
Материалы -			Тенге			3366270
Всего заработная плата -			Тенге			1623120
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			49224
Местные материалы -			Тенге			1204777
Транспортные расходы -			Тенге			604945
		Накладные расходы -	Тенге			1445703
		Сметная прибыль -	Тенге			777265
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10493076
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1432
		Сметная заработная плата -	Тенге			1623120
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			10493076
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1432
		Сметная заработная плата -	Тенге			1623120

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				51491196
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				10397605
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5115416
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1513403
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				35022247
- перевозка грузов	Тенге				715882
- оборудование	Тенге				240047
Накладные расходы	Тенге				10060246
ИТОГО:	Тенге				61551443
Сметная прибыль	Тенге				4866490
ИТОГО по смете:	Тенге				66417933
К оплате	Тенге				0,00

Сдал:
ТОО "СК-ТРИУМФ 2030"
Карагандинская область,
г.Абай, ул.Энгельса 25-40
БИН 170340025099
ИИК KZ208562203102090078
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
Директор
Аитмов А.С.

Принял:
Республиканское исламское религиозное объеденение
"Духовное управление мусульман Казахстана"
п. Топар, ул. Сейфуллина,10
БИН 960540000690
ИИН 490610301679

Мирзаев К.К.