Счет-фактура № 00000000019 от 5 июля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №20 от 04.04.2013г, доп соглашение №1 от 21.05.2013г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240008576, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240008576, Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

ИИК получателя: KZ56070103KSN0913000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 19 по ул. Абая разводка по 2-му микрорайону г. Капшагай	тг	1	46 533 941,96	46 533 941,96	12%	5 584 073,04	52 118 015,00	0	
Всего по счету:					**46 533 941,96**		**5 584 073,04**	**52 118 015,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н.С

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 19 от 5 июля 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая"**

Основание: **Договор №20 от 04.04.2013г, доп соглашение №1 от 21.05.2013г**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 19 по ул. Абая разводка по 2-му микрорайону г. Капшагай	1	тг	52 118 015,00	52 118 015,00

Итого: 52 118 015,00

В том числе НДС 5 584 073,04

Всего оказано работ 1, на сумму 52 118 015,00 KZT

Пятьдесят два миллиона сто восемнадцать тысяч пятнадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН: 991040001728
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)

Сырлыбаев К.К.

(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая"

БИН: 050240008576
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13
Расчетный счет: KZ56070103KSN0913000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

Начальник
(должность)

Серикбаев Е.П.

(ФИО, подпись)

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Заказчик (застройщик) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай»
Ген.подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 19 по ул Абая разводка по 2-му микрорайону г.Капшагай

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		№ 20 и доп. соглашение №1	04.04.2013 г и 21.05.2013					

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тепловые наружные сети	101665158	46533942	40701417	20866589					5584073	52118015
Аванс 30 %	30299772	13776049							1653126	15429175
Всего к оплате:	**71365386**	32757893	40701417	20866589					3930947	**36688840**

Заказчик:

ДЛЯ ФОРМ №3

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АҚ ЖОЛ"
Субподрядчик
Договор №20 от 04 апреля 2013 г, доп соглашение №1 от 21.05.2013 г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 19 по ул. Абая разводка по 2-му микрорайону г. Капшагай

Наименование обьекта: Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 19 по ул. Абая разводка по 2-му микрорайону г. Капшагай

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3020,03	48,50	46,30	146477	139828	0,01	45
					2,14	12,56	6460	37922	0,04	130
2.	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	69,97	487,49	--	34109	--	3,22	225
					487,49	--	34109	--	--	--
3.	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	м3	1,00	528,11	--	528	--	3,48	3
					528,11	--	528	--	--	--
4.	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	104,97	37,07	35,39	3891	3714	0,01	1
					1,63	9,60	171	1007	0,03	3
5.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	9438,20	108,20	--	1021213	--	0,45	4289
					21,64	--	204243	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	615,00	3,77	3,24	2321	1995	0,00	2
					0,48	1,12	295	689	0,00	2
7.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4117,00	42,18	40,26	173670	165755	0,01	53
					1,86	10,92	7658	44953	0,04	154
8.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	6412,81	108,20	108,20	693866	693866	--	--
					--	21,64	--	138773	0,45	2914
		Итого по разделу: Земляные работы								2076075
		Раздел: Трубопроводы								
9.	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 219 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,22	555477,15	109512,74	124427	24531	865,78	194
					162740,81	30327,98	36454	6793	149,07	33
10.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 159 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,46	403816,41	97535,22	184544	44574	807,82	369
					152145,00	27604,61	69530	12615	138,13	63
11.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,20	403816,41	97535,22	79148	19117	807,82	158
					152145,00	27604,61	29820	5411	138,13	27
12.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 89 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,66	252365,66	55664,61	165552	36516	531,30	349
					96177,38	19657,97	63092	12896	101,61	67
13.	С130806-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	м	231,51	3730,00	--	863532	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм			--	--	--	--	--	--
14.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	255,02	2250,00 ---	-- ---	573786 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм	м	458,83	1580,00 ---	-- ---	724948 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	С130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	658,62	584,00 ---	-- ---	384636 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	26,00	321,00 ---	-- ---	8346 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	Е0124-11-1	Установка сильфоных компенсаторов компенсаторов из труб диаметром 89 мм	шт	4,00	879,72 675,34	109,88 10,35	3519 2701	440 41	3,51 0,05	14 0
19.	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 125 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	2352,75 1094,51	1126,60 254,87	4705 2189	2253 510	5,92 1,06	12 2
20.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	1500,87 641,70	764,67 180,09	9005 3850	4588 1081	3,51 0,75	21 4
21.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	26,00	1393,53 577,01	736,63 177,50	36232 15002	19153 4615	3,17 0,72	83 19
22.	С130904-73	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	26,00	10500,00 ---	-- ---	273000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	Ц0112-755-3	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 114 мм	присоед	4,00	3102,20 2846,25	152,95 5,17	12409 11385	612 21	13,80 0,03	55 0
24.	Ц0112-755-2	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 89 мм	присоед	26,00	2004,09 1852,65	74,63 2,65	52106 48169	1941 69	9,20 0,02	239 0
25.	Ц0112-754-1	Врезка под манометр, диаметр наружный врезаемой трубы 25 мм	врезка	40,00	1930,89	98,78	77235	3951	9,20	368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Ц0112-754 -1	Врезка под термометр, диаметр наружный врезаемой трубы 15 мм	врезка	40,00	1741,10 1930,89	5,18 98,78	69644 77235	207 3951	0,03 9,20	1 368
27.	С12021-41	Заглушка на трубу диам. 133	т	0,03	1741,10 147100,00	5,18 --	69644 4884	207 --	0,03 --	1 --
		Итого по разделу: Трубопроводы			--	--	--	--	--	-- 3659251
		Раздел: Изоляционные работы								
28.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	656,00	118,37 68,57	11,96 4,40	77648 44985	7846 2889	0,40 0,02	263 14
29.	С11031-16 2	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	75,90	2610,00 --	-- --	198099 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0126-24-12	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром 159-273 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	959,00	116,76 28,98	-- --	111973 27792	-- --	0,18 --	173 --
31.	Е0126-24-6	Установка пароизоляционного слоя из стеклопластика на трубопроводы диаметром 89-133 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	839,00	77,98 25,62	-- --	65427 21497	-- --	0,16 --	133 --
32.	С11011-94 0	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,00	314500,00 --	-- --	342 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Изоляционные работы								453489
		Раздел: Строительные работы								
33.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал 90х60/	м3	76,27	2156,29 652,05	649,10 224,81	164460 49732	49507 17147	3,83 0,87	292 66
34.	Е0107-61-	Устройство непроходных каналов	м3	84,82	2156,29	649,10	182896	55057	3,83	325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал 90х45/			---	---	---	---	---	---
					652,05	224,81	55307	19069	0,87	73
35.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал 60х45/	м3	39,20	2156,29	649,10	84527	25445	3,83	150
					---	---	---	---	---	---
					652,05	224,81	25560	8813	0,87	34
36.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 Л7-11	м3	46,03	17700,00	--	814731	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
37.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 Л6-8	м3	46,10	17700,00	--	815970	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
38.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 Л4-15	м3	21,60	17700,00	--	382320	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
39.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	68,67	17300,00	--	1187991	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	1,56	11096,63	6400,31	17311	9984	27,37	43
					---	---	---	---	---	---
					4696,31	2416,73	7326	3770	11,81	18
41.	Е0106-35-4	Устройство угловых участков стен	м3	1,56	16528,19	1377,17	25784	2148	14,66	23
					---	---	---	---	---	---
					2478,82	465,05	3867	725	1,82	3
42.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	299,41	78,00	--	23354	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	7,80	18757,57	2161,85	146309	16862	10,19	79
					---	---	---	---	---	---
					1650,83	619,19	12876	4830	2,37	18
44.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	10,68	5500,00	--	58740	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
45.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	44,00	221,00	--	9724	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	78999,97	12276,22	4424	687	310,50	17
					56148,75	4636,80	3144	260	22,64	1
47.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	56,00	714,00	--	39984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	8,00	553,18	32,75	4425	262	2,33	19
					393,30	12,94	3146	103	0,06	0
49.	С130904-74	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	шт	8,00	14600,00	--	116800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0122-33-5	Установка отводов диам.108х4 мм	т	0,08	138118,84	56798,21	11326	4657	359,61	29
					72191,25	21455,55	5920	1759	104,79	9
51.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	8,00	401,00	--	3208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	18,30	69,86	--	1278	--	0,39	7
					69,86	--	1278	--	--	--
53.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	18,30	27,17	0,13	497	2	0,10	2
					16,85	0,06	308	1	0,00	0
54.	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,06	377015,18	37417,55	21113	2095	225,40	13
					39330,00	14135,51	2202	792	69,03	4
55.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,80	78,00	--	608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал 90х60/	м3	8,74	2156,29	649,10	18846	5673	3,83	33
					652,05	224,81	5699	1965	0,87	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 Л7-11	м3	6,20	17700,00	--	109740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	3,84	17300,00	--	66432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0124-2-9	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,02	675636,32	153455,90	16215	3683	1071,05	26
					204037,31	40570,03	4897	974	193,21	5
61.	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 219 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,05	555477,15	109512,74	26663	5257	865,78	42
					162740,81	30327,98	7812	1456	149,07	7
62.	С130806-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	м	24,10	3730,00	--	89878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	48,19	2250,00	--	108432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С130810-88	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х8 мм	шт	8,00	2850,00	--	22800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм	шт	16,00	1610,00	--	25760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	53,50	69,86	--	3738	--	0,39	21
					69,86	--	3738	--	--	--
67.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	53,50	27,17	0,13	1453	7	0,10	6
					16,85	0,06	901	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	53,50	316,11	0,16	16912	9	0,03	2
					6,26	0,05	335	2	0,00	0
69.	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	72,00	173,60	15,86	12499	1142	0,61	44
					106,35	5,96	7657	429	0,03	2
70.	С11031-162	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	8,00	2610,00	--	20880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0126-24-12	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром 159-273 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	72,00	116,76	--	8407	--	0,18	13
					28,98	--	2087	--	--	--
72.	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,05	314500,00	--	16668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0108-6-9	Кладка стен каналов	м3	1,89	6243,50	341,09	11800	645	6,84	13
					1053,11	126,79	1990	240	0,62	1
74.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	16,74	78,00	--	1306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159 мм	м	128,00	2060,78	32,05	263780	4102	1,20	153
					207,26	12,01	26530	1537	0,06	8
76.	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 114 мм	м	202,00	1596,79	32,05	322551	6474	1,20	242
					207,26	12,01	41867	2425	0,06	12
77.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 100 мм	1шт	2,00	972,61	103,65	1945	207	2,99	6
					514,91	38,81	1030	78	0,18	0
78.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 80 мм	1шт	8,00	972,61	103,65	7781	829	2,99	24
					514,91	38,81	4119	310	0,18	1
79.	С130904-74	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 2,5	шт	2,00	14600,00	--	29200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа, Dy 100 мм								
80.	С130904-7 3	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	8,00	10500,00 / --	-- / --	84000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
81.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	136,20	69,86 / 69,86	-- / --	9515 / 9515	-- / --	0,39 / --	53 / --
82.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	136,20	27,17 / 16,85	0,13 / 0,06	3700 / 2295	17 / 8	0,10 / 0,00	14 / 0
83.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	136,20	316,11 / 6,26	0,16 / 0,05	43055 / 852	22 / 6	0,03 / 0,00	4 / 0
84.	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	128,00	173,60 / 106,35	15,86 / 5,96	22221 / 13613	2030 / 762	0,61 / 0,03	79 / 4
85.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	202,00	118,37 / 68,57	11,96 / 4,40	23910 / 13852	2416 / 890	0,40 / 0,02	81 / 4
86.	С11031-16 2	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	15,10	2610,00 / --	-- / --	39411 / --	-- / --	-- / --	-- / --
87.	Е0126-24-12	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром 159-273 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	128,00	116,76 / 28,98	-- / --	14945 / 3709	-- / --	0,18 / --	23 / --
88.	Е0126-24-6	Установка пароизоляционного слоя из стеклопластика на трубопроводы диаметром 89-133 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	202,00	77,98 / 25,62	-- / --	15752 / 5176	-- / --	0,16 / --	32 / --
89.	С11011-94 0	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,14	314500,00 / --	-- / --	42772 / --	-- / --	-- / --	-- / --
90.	Е0107-62-	Устройство камер со стенками из	м3	11,85	6262,20	908,40	74207	10765	9,51	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	бетонных блоков								
					1612,01	313,66	19102	3717	1,20	14
91.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	9,55	9690,00	--	92540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,88	16700,00	--	14696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	0,24	14000,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	10248,22	363,41	4919	174	9,49	5
					1573,20	137,30	755	66	0,67	0
95.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	2,00	1680,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	0,08	10543,48	1399,48	801	106	36,11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг			6831,00	527,85	519	40	2,59	0
102.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,08	151200,00	--	11491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,01	17381,36	330,85	174	3	99,48	1
					16327,12	116,44	163	1	0,56	0
104.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	0,70	9329,92	196,51	6531	138	5,96	4
					931,50	74,23	652	52	0,36	0
106.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	7204,23	75,91	8328	88	1,55	2
					225,11	28,67	260	33	0,14	0
107.	Е0106-1-16	Устройство основания камеры	м3	3,47	8131,74	226,11	28201	784	2,06	7
					313,09	85,41	1086	296	0,42	1
108.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00	--	18005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	61,08	18,33	706	212	0,28	3
					39,85	6,85	461	79	0,03	0
110.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	44,20	260,82	21,57	11528	954	0,56	25
					112,31	8,07	4964	357	0,04	2
111.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из рубероида наплавляемого в один слой	м2	11,56	188,05	10,54	2174	122	0,08	1
					14,10	3,94	163	46	0,02	0
112.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	16,47	78,00	--	1285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	46,09	6262,20	908,40	288625	41868	9,51	438
					1612,01	313,66	74298	14457	1,20	55
114.	С143003-1	Блоки бетонные для стен подвала	м3	36,04	9690,00	--	349228	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	/ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/			--	--	--	--	--	--
115.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	3,52	16700,00	--	58784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	0,96	14000,00	--	13440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,92	10248,22	363,41	19677	698	9,49	18
					1573,20	137,30	3021	264	0,67	1
118.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	8,00	1680,00	--	13440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	8,00	13400,00	--	107200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	53000,00	--	2637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00	--	2009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	58600,00	--	787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,01	51000,00	--	494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,30	10543,48	1399,48	3205	425	36,11	11
					6831,00	527,85	2077	160	2,59	1
125.	С12021-22	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,30	151200,00	--	45965	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	с ограждениями для негабаритных емкостей								
126.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,04	17381,36 / --	330,85 / --	695 / --	13 / --	99,48 / --	4 / --
127.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,04	147100,00 / 16327,12	-- / 116,44	5884 / 653	-- / 5	-- / 0,56	-- / 0
128.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	3,65	9329,92 / --	196,51 / --	34054 / --	717 / --	5,96 / --	22 / --
129.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,62	7204,23 / 931,50	75,91 / 74,23	33312 / 3400	351 / 271	1,55 / 0,36	7 / 1
130.	Е0106-1-1 6	Устройство основания камеры	м3	13,87	8131,74 / 225,11	226,11 / 28,67	112804 / 1041	3137 / 133	2,06 / 0,14	29 / 1
131.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,41	50900,00 / 313,09	-- / 85,41	72020 / 4343	-- / 1185	-- / 0,42	-- / 6
132.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	46,24	61,08 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
133.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	176,80	260,82 / 39,85	18,33 / 6,85	2824 / 1843	848 / 317	0,28 / 0,03	13 / 2
134.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из рубероида наплавляемого в один слой	м2	46,24	188,05 / 112,31	21,57 / 8,07	46113 / 19856	3814 / 1427	0,56 / 0,04	99 / 7
135.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	64,59	78,00 / 14,10	10,54 / 3,94	8695 / 652	487 / 182	0,08 / 0,02	4 / 1
136.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	11,62	6262,20 / --	-- / --	5038 / --	-- / --	-- / --	-- / --
137.	С143003-1 4	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	8,62	9690,00 / 1612,01	908,40 / 313,66	72767 / 18732	10556 / 3645	9,51 / 1,20	111 / 14
						-- / --	83528 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,88	16700,00 / --	-- / --	14696 / --	-- / --	-- / --	-- / --
139.	С143015-3 2	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	0,24	14000,00 / --	-- / --	3360 / --	-- / --	-- / --	-- / --
140.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	10248,22 / 1573,20	363,41 / 137,30	4919 / 755	174 / 66	9,49 / 0,67	5 / 0
141.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	2,00	1680,00 / --	-- / --	3360 / --	-- / --	-- / --	-- / --
142.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 / --	-- / --	26800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
143.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 / --	-- / --	659 / --	-- / --	-- / --	-- / --
144.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 / --	-- / --	502 / --	-- / --	-- / --	-- / --
145.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00 / --	-- / --	197 / --	-- / --	-- / --	-- / --
146.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00 / --	-- / --	123 / --	-- / --	-- / --	-- / --
147.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,08	10543,48 / 6831,00	1399,48 / 527,85	801 / 519	106 / 40	36,11 / 2,59	3 / 0
148.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,08	151200,00 / --	-- / --	11491 / --	-- / --	-- / --	-- / --
149.	Е0109-35-	Монтаж решеток приямков	т	0,01	17381,36	330,85	174	3	99,48	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
					16327,12	116,44	163	1	0,56	0
150.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	1,40	9329,92	196,51	13062	275	5,96	8
					931,50	74,23	1304	104	0,36	1
152.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	7204,23	75,91	8328	88	1,55	2
					225,11	28,67	260	33	0,14	0
153.	Е0106-1-1 6	Устройство основания камеры	м3	3,47	8131,74	226,11	28201	784	2,06	7
					313,09	85,41	1086	296	0,42	1
154.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00	--	18005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	61,08	18,33	706	212	0,28	3
					39,85	6,85	461	79	0,03	0
156.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	44,20	260,82	21,57	11528	954	0,56	25
					112,31	8,07	4964	357	0,04	2
157.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из рубероида наплавляемого в один слой	м2	11,56	188,05	10,54	2174	122	0,08	1
					14,10	3,94	163	46	0,02	0
158.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	16,24	78,00	--	1267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	28,63	6262,20	908,40	179299	26009	9,51	272
					1612,01	313,66	46155	8981	1,20	34
160.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	22,36	9690,00	--	216668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	м3	1,76	16700,00	--	29392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--