Счет-фактура № 00000000011 от 14 мая 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17 от 14.03.2013г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240008576, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240008576, Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

ИИК получателя: KZ56070103KSN0913000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция канализационных сетей в п. Заречный г. Капшагай Алматинской области 2-ой этап	тг	1	61 890 306,25	61 890 306,25	12%	7 426 836,75	69 317 143,00	0	
Всего по счету:					**61 890 306,25**		**7 426 836,75**	**69 317 143,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н.А

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Бух
к оплате

Акт № 11 от 14 мая 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая"**

Основание: **Договор №17 от 14.03.2013г**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция канализационных сетей в п. Заречный г. Капшагай Алматинской области 2-ой этап	1	тг		69 317 143,00

Итого: 69 317 143,00

В том числе НДС 7 426 836,75

Всего оказано работ 1, на сумму 69 317 143,00 KZT

Шестьдесят девять миллионов триста семнадцать тысяч сто сорок три тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН: 991040001728
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)

Сырлыбаев К.К.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая"

БИН: 050240008576
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13
Расчетный счет: KZ56070103KSN0913000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

Начальник
(должность)

Серикбаев Е.Т.
(ФИО, подпись)

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Заказчик (застройщик) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и авто мобтльных дорог г.Капшагай»
Ген.подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция канализационных сетей в п.Заречный г.Капшагай Алматинской области 2-ой этап

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за мас 2013г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генпо рядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№17	14.03.2013 г				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Система канализации	69317143	61890306	27361358	27361358					7426837	69317143
Аванс 30 %	20795143	18567092							2228051	20795143
Всего к оплате:	**48522000**	43323214	27361358	27361358					5198786	**48522000**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай»

Форма N 2в

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АК ЖОЛ»
Субподрядчик
Договор №17 ОТ 14 марта 2013 г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция канализационных сетей в п.Заречный г. Капшагай Алматинской области 2 этап

Наименование обьекта: Реконструкция канализационных сетей в п.Заречный г. Капшагай Алматинской области 2 этап

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовка территории								
1.	E0101-191 -8	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см, с корня	дерево	14,00	15,01	1,24	210	17	0,08	1
					13,77	0,47	193	7	0,00	0
2.	E0101-192 -1	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	14,00	80,12	58,74	1122	822	0,15	2
					21,38	22,16	299	310	0,08	1
3.	E0101-193 -10	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса	дерево	14,00	42,44	3,29	594	46	0,25	4
					39,15	1,24	548	17	0,01	0
4.	E0101-194 -2	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 20 см	дерево	14,00	10,89	6,25	153	88	0,03	0
					4,39	2,02	61	28	0,00	0
5.	E0101-197 -7	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт	пень	14,00	29,82	29,82	417	417	--	--
					--	5,94	--	83	0,02	0
6.	E0101-202 -1	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см	пень	14,00	15,75	12,10	221	169	0,03	0
					3,65	4,44	51	62	0,01	0
7.	C01031-A8	Погрузка дерна при автомобильных	т	30,00	114,30	--	3429	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	перевозках			--	--	--	--	--	--
8.	С01031-А8 -2	Разгрузка дерна при автомобильных перевозках	т	30,00	100,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	30,00	108,20	--	3246	--	0,45	14
					21,64	--	649	--	--	--
10.	Е0107-24-8	Демонтаж оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	м	47,00	335,04	128,49	15747	6039	1,21	57
					206,55	35,08	9708	1649	0,13	6
11.	Е0107-24-2	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	12,00	401,24	282,44	4815	3389	0,73	9
					118,80	79,24	1426	951	0,30	4
12.	Е0168-8-2	Разборка деревянных сараев секционных	м2	75,00	216,97	0,61	16273	46	1,48	111
					216,36	--	16227	--	0,00	0
		Итого по разделу: Подготовка территории								49226
		Раздел: Земляные работы								
13.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8199,33	42,21	40,26	346127	330114	0,01	106
					1,86	10,92	15251	89528	0,04	306
14.	Е0101-163 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	143,00	669,60	--	95753	--	4,04	578
					669,60	--	95753	--	--	--
15.	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	143,00	32,26	30,77	4614	4400	0,01	1
					1,42	8,34	203	1193	0,03	4
16.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	9150,00	108,20	--	990030	--	0,45	4158
					21,64	--	198006	--	--	--
17.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	105,00	3,80	3,24	399	341	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					18225,00	8912,70	14762	7219	43,53	35
40.	Е0122-37-1	Демонтаж вантузов одинарных	шт	28,00	22878,84	17,71	640608	496	1,62	45
					272,25	6,75	7623	189	0,03	1
41.	Е0122-8-3	Демонтаж труб на дренажные колодцы диам. 100 мм	км	0,02	35699,98	6404,98	714	128	162,00	3
					29295,00	2419,20	586	48	11,81	0
42.	Е0122-35-3	Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных на дренажных колодцах диам. 100 мм	шт	4,00	149,68	10,63	599	43	0,84	3
					139,05	4,05	556	16	0,02	0
43.	Е0122-40-3	Демонтаж фланцев дренажных колодцев диам. 100 мм	фланец	8,00	88,46	12,86	708	103	0,36	3
					75,60	--	605	--	--	--
44.	Ц0107-245-4	Демонтаж фекального насоса	шт	2,00	4433,40	99,60	8867	199	11,40	23
					4333,80	16,20	8668	32	0,09	0
45.	С01031-А1 2-1	Погрузка демонтированых трубопроводов диаметры труб 377, 530, 108	т	385,14	234,30	--	90239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С010333-А 15-1	Перевозка демонтируемых трубопроводов д377, д530 д108,грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	385,14	108,20	--	41673	--	0,45	175
					21,64	--	8335	--	--	--

Итого по разделу: Демонтажные работы 2652696

Раздел: Трубопроводы

47.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	км	1,83	242737,18	102058,18	443966	186664	615,00	1125
					115425,00	38553,75	211112	70515	188,29	344
48.	С130806-1 22	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х9 мм	м	1993,61	5830,00	--	11622746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	У36-79-5	Футляры стальные, прокладываемые способами закрытой проходки, диаметром футляра 530 мм, длиной футляра 21 м	футляр	2,00	480422,90	73834,00	960846	147668	133,00	266
					24133,20	28826,00	48266	57652	93,00	186
50.	У36-80-5	Исключать на каждый 1 м изменения	м	-6,00	23808,41	4640,00	-142850	-27840	8,00	-48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов								
					0,48	1,12	50	118	0,00	0
18.	Е0101-17-9	Разработка грунта на обратную засыпку 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8100,00	42,21	40,26	341934	326115	0,01	104
					1,86	10,92	15066	88444	0,04	302
19.	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	8116,00	108,20	--	878151	--	0,45	3688
					21,64	--	175630	--	--	--
20.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	4012,00	3,20	3,20	12836	12836	--	--
					--	1,04	--	4168	0,00	16
21.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	360,00	134,10	--	48276	--	0,97	350
					134,10	--	48276	--	--	--
22.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	507,00	21,55	4,52	10924	2290	0,11	55
					17,03	--	8634	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								2729044
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
23.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	10,92	408,11	169,61	4457	1852	1,55	17
					238,50	4,07	2604	44	0,01	0
24.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	32,00	122,85	--	3931	--	0,77	25
					122,85	--	3931	--	--	--
25.	С01031-А26-1	Погрузка разобраного асфальта при автомобильных перевозках	т	24,02	27,10	--	651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е010333-А30-1	Перевозка разобраного асфальта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	24,02	196,00	196,00	4709	4709	--	--
					--	39,20	--	942	0,82	20
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								13748
		Раздел: Демонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длины футляра, при диаметре футляра 500 мм, независимо от длины футляра/длина 1-го футляра 18м/			1392,30	1624,00	-8354	-9744	5,00	-30
51.	У36-79-5	Футляры стальные, прокладываемые способами закрытой проходки, диаметром футляра 500 мм, длиной футляра 21 м	футляр	4,00	480422,90 24133,20	73834,00 28826,00	1921692 96533	295336 115304	133,00 93,00	532 372
52.	У36-80-5	Добавлять на каждый 1 м изменения длины футляра, при диаметре футляра 500 мм, независимо от длины футляра/длина 1-го футляра 45м/	м	4,00	571401,84 33415,20	111360,00 38976,00	2285607 133661	445440 155904	192,00 120,00	768 480
		Итого по разделу: Трубопроводы								17092007

ИТОГО:

	22536723	2508608	17326
	1953129	857166	3352

Накладные расходы :

На монтажные работы	7830
На общестроительные работы	3268049
Всего накладных расходов:	3275879
Итого с накладными	25812602

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1548756
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	27361358
Итого с временными, 2,48 %	28039920
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	28670818
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	28782978
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	29063377
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	60676771
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1213535
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	61890306
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7426837
Итого с НДС	69317143

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Принял:

Сдал:

Счет-фактура № 00000000018 от 5 июля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17 от 14.03.2013г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240008576, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240008576, Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

ИИК получателя: KZ56070103KSN0913000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция канализационных сетей в п. Заречный г. Капшагай Алматинской области 2-ой этап	тг	1	50 991 098,21	50 991 098,21	12%	6 118 931,79	57 110 030,00	0	
Всего по счету:					**50 991 098,21**		**6 118 931,79**	**57 110 030,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобтльных дорог г.Капшагай»
Ген.подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция канализационных сетей в п.Заречный г.Капшагай Алматинской области 2-ой этап

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3 утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		№17	14.03.2013 г					

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Система канализации	57110030	50991098	27361358	27361358					6118932	57110030
Аванс 30 %	17133009	15297329							1835680	17133009
Всего к оплате:	**39977021**	35693769	27361358	27361358					4283252	**39977021**

Заказчик:

Подрядчик:

850

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай»

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»
Субподрядчик
Договор №17 ОТ 14 марта 2013 г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция канализационных сетей в п.Заречный г. Капшагай Алматинской области 2-ой этап

Наименование обьекта: Система канализации

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3316,00	42,21 / 1,86	40,26 / 10,92	139982 / 6168	133506 / 36207	0,01 / 0,04	43 / 124
2.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	246,00	669,60 / 669,60	-- / --	164722 / 164722	-- / --	4,04 / --	995 / --
3.	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	246,00	32,26 / 1,42	30,77 / 8,34	7937 / 349	7569 / 2053	0,01 / 0,03	2 / 7
4.	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	10316,00	108,20 / 21,64	-- / --	1116191 / 223238	-- / --	0,45 / --	4688 / --
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	308,00	3,80 / 0,48	3,24 / 1,12	1170 / 148	999 / 345	0,00 / 0,00	1 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-17-9	Разработка грунта на обратную засыпку 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3424,00	42,21	40,26	144541	137854	0,01	44
					1,86	10,92	6369	37387	0,04	128
7.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	10316,00	108,20	--	1116191	--	0,45	4688
					21,64	--	223238	--	--	--
8.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3124,00	3,20	3,20	9995	9995	--	--
					--	1,04	--	3245	0,00	12
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	623,00	134,10	--	83544	--	0,97	606
					134,10	--	83544	--	--	--
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	626,00	21,55	4,52	13488	2827	0,11	68
					17,03	--	10661	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								2797761
		Раздел: Трубопроводы								
11.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	км	1,89	242737,18	102058,18	459371	193141	615,00	1164
					115425,00	38553,75	218438	72962	188,29	356
12.	С130806-122	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х9 мм	м	1892,46	5830,00	--	11033059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных отводов диам. 350 мм	т	0,81	204796,82	39324,82	165885	31853	147,70	120
					30375,00	14854,50	24604	12032	72,55	59
14.	С130810-91	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 350 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 377х9 мм	шт	9,00	6150,00	--	55350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130902-37	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 350 мм	шт	15,00	45600,00	--	684000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-35-9	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 350 мм	шт	15,00	3300,80	1746,05	49512	26191	6,33	95
					1071,00	659,25	16065	9889	3,22	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	18,00	22878,84	17,71	411819	319	1,62	29
					272,25	6,75	4900	122	0,03	1
18.	С130809-18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 350 мм	шт	36,00	2020,00	--	72720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 350 мм	фланец	36,00	795,20	105,57	28627	3800	2,70	97
					569,25	4,50	20493	162	0,02	1
20.	С130902-7	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6нж для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	6350,00	--	25400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	4,00	411,46	17,71	1646	71	1,40	6
					231,75	6,75	927	27	0,03	0
22.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	8,00	492,00	--	3936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	8,00	156,43	21,43	1251	171	0,60	5
					126,00	--	1008	--	--	--
24.	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм	м	376,00	507,16	0,83	190693	312	1,00	376
					175,95	0,32	66157	120	0,00	1
		Итого по разделу: Трубопроводы								13183270
		Раздел: Изоляционные работы								
25.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	2630,00	60,75	--	159772	--	0,34	894
					60,75	--	159772	--	--	--
26.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	2630,00	24,95	0,11	65629	289	0,09	239
					14,65	0,05	38530	131	0,00	1
27.	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	2,36	1208806,68	131084,68	2852784	309360	90,40	213
					16065,00	49518,00	37913	116862	241,85	571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Изоляционные работы								3078185
		Раздел: Строительные работы								
28.	Е0101-134 -1	Уплотнение основания трубопровода грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	236,16	21,55	4,52	5088	1067	0,11	26
					17,03	--	4022	--	--	--
29.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	13,12	19278,76	1879,87	252937	24664	8,86	116
					1435,50	538,43	18834	7064	2,06	27
30.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	13,14	7920,00	--	104069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под колодцы	м3	11,00	306,20	152,52	3368	1678	1,02	11
					153,68	57,15	1690	629	0,28	3
32.	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 20-40 мм	м3	11,00	1150,00	--	12650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы								378113
ИТОГО:							19437327	885666		14525
							1331790	299237		1339

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1829519
Всего накладных расходов:	1829519
Итого с накладными	21266846

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	1276011
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22542857
Итого с временными, 2,48 %	23101920
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	23621713
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23714121
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	23945140
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	49991273

Акт № 18 от 5 июля 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая"**

Основание: **Договор №17 от 14.03.2013г**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция канализационных сетей в п. Заречный г. Капшагай Алматинской области 2-ой этап	1	тг	57 110 030,00	57 110 030,00

Итого: 57 110 030,00

В том числе НДС 6 118 931,79

Всего оказано работ 1, на сумму 57 110 030,00 KZT

Пятьдесят семь миллионов сто десять тысяч тридцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН: 991040001728
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)

Сырлыбаев К.К.

(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая"

БИН: 050240008576
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13
Расчетный счет: KZ56070103KSN0913000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

Начальник
(должность)

Серикбаев Е.П.

(ФИО, подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	61,50	2399,04	1107,54	147541	68114	7,70	474
					1291,50	418,50	79427	25738	2,04	125
28.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	63,00	1795,50	627,75	113116	39548	7,10	447
					1167,75	236,25	73568	14884	1,16	73
29.	Е0146-35-1	Разборка монолитных бетонных перекрытий	м3	122,00	3043,84	1500,34	371348	183041	9,49	1158
					1543,50	567,00	188307	69174	2,77	338
30.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	м3	21,00	4330,04	2095,79	90931	44012	13,32	280
					2234,25	789,37	46919	16577	3,86	81
31.	Е0137-74-3	Демонтаж поливного канала	м3	6,20	1135,59	575,34	7041	3567	3,23	20
					560,25	198,65	3474	1232	0,75	5
32.	Е0122-41-1	Демонтаж смотровых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	73,15	1989,22	1127,92	145512	82507	5,32	389
					861,30	323,06	63004	23632	1,24	90
33.	Е0122-41-1	Демонтаж дренажных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	6,80	1989,22	1127,92	13527	7670	5,32	36
					861,30	323,06	5857	2197	1,24	8
34.	С01031-А1 2-1	Погрузка демонтированного мусора	т	778,03	234,30	--	182292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	778,03	108,20	--	84183	--	0,45	354
					21,64	--	16837	--	--	--
36.	Е0122-8-9	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 350 мм	км	4,54	130489,91	61234,91	592424	278006	369,00	1675
					69255,00	23132,25	314418	105020	112,97	513
37.	Е0122-35-9	Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 350 мм	шт	35,00	1690,23	1047,63	59158	36667	3,80	133
					642,60	395,55	22491	13844	1,93	68
38.	Е0122-40-9	Демонтаж фланцев к стальным трубопроводам диам. 350 мм	фланец	70,00	404,89	63,34	28342	4434	1,62	113
					341,55	2,70	23908	189	0,01	1
39.	Е0122-33-6	Демонтаж отводов диам. 350 мм	т	0,81	41819,89	23594,89	33874	19112	88,62	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						999825		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						50991098		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6118932		
		Итого с НДС						57110030		

Принял:

Сдал:

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Счет-фактура № 00000000029 от 15 августа 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17 от 14.03.2013г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240008576, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240008576, Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

ИИК получателя: KZ56070103KSN0913000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция канализационных сетей в п. Заречный г. Капшагай Алматинской области 2-ой этап	тг	1	12 057 221,00	12 057 221,00	12%	1 446 867,00	13 504 088,00	0	
Всего по счету:					**12 057 221,00**		**1 446 867,00**	**13 504 088,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н.А.

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 29 от 15 августа 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая"**

Основание: **Договор №17 от 14.03.2013г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция канализационных сетей в п. Заречный г. Капшагай Алматинской области 2-ой этап	1	тг	13 504 088,00	13 504 088,00

Итого: 13 504 088,00

В том числе НДС 1 446 867,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 13 504 088,00 KZT

Тринадцать миллионов пятьсот четыре тысячи восемьдесят восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН: 991040001728
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)

Сырлыбаев К.К.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагая"

БИН: 050240008576
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13
Расчетный счет: KZ56070103KSN0913000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

Начальник
(должность)

Серикбаев Е.П.
(ФИО, подпись)

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»
Субподрядчик
Договор №17 ОТ 14 марта 2013 г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция канализационных сетей в п.Заречный г. Капшагай Алматинской области 2-ой этап

Наименование обьекта: Система канализации

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1165,67	42,21	40,26	49208	46931	0,01	15
					1,86	10,92	2168	12728	0,04	44
2.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	77,00	669,60	--	51559	--	4,04	311
					669,60	--	51559	--	--	--
3.	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	180,00	32,26	30,77	5808	5539	0,01	2
					1,42	8,34	256	1502	0,03	5
4.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	2422,21	108,20	--	262083	--	0,45	1101
					21,64	--	52417	--	--	--
5.	Е0101-17-9	Разработка грунта на обратную засыпку 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1000,00	42,21	40,26	42214	40261	0,01	13
					1,86	10,92	1860	10919	0,04	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	1800,00	108,20	--	194760	--	0,45	818
					21,64	--	38952	--	--	--
7.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	800,00	3,20	3,20	2560	2560	--	--
					--	1,04	--	831	0,00	3
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	200,00	134,10	--	26820	--	0,97	194
					134,10	--	26820	--	--	--
9.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1133,00	21,55	4,52	24412	5117	0,11	122
					17,03	--	19295	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								659423
		Раздел: Трубопроводы								
10.	С130902-37	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 350 мм	шт	15,00	45600,00	--	684000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-35-9	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 350 мм	шт	15,00	3300,80	1746,05	49512	26191	6,33	95
					1071,00	659,25	16065	9889	3,22	48
12.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	1,00	78096,82	39324,82	78097	39325	147,70	148
					30375,00	14854,50	30375	14855	72,55	73
13.	СПрайс	Переход песталь диам.355x12SDR11	шт	1,00	53992,29	--	53992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								865601
		Раздел: Изоляционные работы								
14.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	1500,00	60,75	--	91125	--	0,34	510
					60,75	--	91125	--	--	--
15.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	1500,00	24,95	0,11	37431	165	0,09	136
					14,65	0,05	21975	75	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,02	367004,63	32537,00	7340	651	196,00	4
					34200,00	12291,75	684	246	60,03	1
17.	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	1,48	1208806,68	131084,68	1789034	194005	90,40	134
					16065,00	49518,00	23776	73287	241,85	358
		Итого по разделу: Изоляционные работы								1924930
		Раздел: Строительные работы								
18.	Е0101-134-1	Уплотнение основания трубопровода грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,77	21,55	4,52	297	62	0,11	1
					17,03	--	235	--	--	--
19.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	30,00	19278,76	1879,87	578363	56396	8,86	266
					1435,50	538,43	43065	16153	2,06	62
20.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	28,80	7920,00	--	228080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под колодцы	м3	9,02	306,20	152,52	2762	1376	1,02	9
					153,68	57,15	1386	515	0,28	3
22.	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 20-40 мм	м3	9,02	1150,00	--	10373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев 4шт из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,40	24870,84	1879,87	84561	6392	8,86	30
					1435,50	538,43	4881	1831	2,06	7
24.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под колодцы	м3	2,57	306,20	152,52	787	392	1,02	3
					153,68	57,15	395	147	0,28	1
25.	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 20-40 мм	м3	2,57	1150,00	--	2956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11011-77	Скобы ходовые	шт	22,00	221,00	--	4862	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3					--	--	--	--	--	--
27.	С131104-1-0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы								939840

ИТОГО:

	4389796	425363	3912
	427289	142978	642

Накладные расходы :

На общестроительные работы	638907
Всего накладных расходов:	638907
Итого с накладными	5028703

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	301722
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5330425
Итого с временными, 2,48 %	5462620
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	5585529
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5607379
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5662005
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	11820805
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	236416
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12057221
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1446867
Итого с НДС	13504088

Принял:

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Сдал: