АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЁМКИ РАБОТ

«29» сентября 2010 г.

по **среднему ремонту участка автомобильной дороги «Усть-Каменогорск-Семей», км 48-66**
(вид работ и наименование дороги) (адрес работы)

протяжённостью **18** км **III** технической категории, **республиканского** значения,
обслуживаемой **ВКОФ РГП «Казахавтодор»**
(обслуживающая организация)

Комиссия, действующая на основании приказа № **42-Ө** от «**27**» **сентября** 2010г, в составе:

председателя заместитель директора ВКОДКАД **Калымов Б.К.**
(должность, фамилия, и.о.)

и представителей привлечённых организаций:

директор ГУ «Шыгысжоллаборатория» **Малдыбаев Б.К.**
(ф.и.о.)

и.о. начальника ОККиПР ВКОД КАД **Советбек Г.С.**
(ф.и.о.)

начальник ОЭиБД ВКОД КАД **Нугуманов Ш.Т.**
(ф.и.о.)

директор ТОО «Ремдор» **Камзинов М.Н.**
(ф.и.о.)

и.о. начальник ДЭУ-30 ВКОФ РГП «Казахавтодор» **Аязбаев ЕА.**
(ф.и.о.)

произвели приёмку работ, выполненных ген.подрядчик **ТОО «Ремдор»**
(указать организацию, выполнившую работу)

в период с « **25**» **марта** 2010 г. по « **29** » **сентября** 2010 г.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы: **проектно-сметная документация по среднему ремонту участка автомобильной дороги «Усть-Каменогорск-Семей», км 48-66, утвержденный директором ВКОДКАД Бармаковым С.С., приказ №52-П от 31 декабря 2009 года;**
(перечислить ПСД с указанием кем и когда они утверждены и

акты выполненных работ, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, ведомости испытания материалов, акты скрытых работ, паспорта на материалы.
документы, относящиеся к производству работ)

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утверждённого проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:

не имеются
(перечислить все выявленные отступления, указать их причину,

кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2) Имеющиеся мелкие недостатки **не имеются**
(перечислить)

не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость **среднего** ремонта объекта по утверждённой сметной документации **70 818,9** тыс.тенге

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по среднему ремонту дороги выполнены в полном объёме в соответствии с ПСД.

РЕШЕНИЕ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Предъявленные к приёмке работы **по среднему ремонту участка автомобильной дороги «Усть-Каменогорск-Семей», км 48-66»,** принять в эксплуатацию.
2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «____» _____г.

Акт составлен в _4_ экземплярах, которые переданы следующим организациям:

Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК

ТОО «Ремдор»

ВКОФ РГП «Казахавтодор»

Председатель комиссии: **Калымов Б.К.**
(подпись, ф.и.о.)

Члены комиссии: **Малдыбаев Б.К.**
(подпись, ф.и.о.)

Советбек Г.С.
(подпись, ф.и.о.)

Нугуманов Ш.Т.
(подпись, ф.и.о.)

Камзинов М.Н.
(подпись, ф.и.о.)

Аязбаев Е.А.
(подпись, ф.и.о.)

Форма №3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июнь 2010 года

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
Генподрядчик: ТОО "Ремдор"
Субподрядчик:
Договор №9 от 25 марта 2010 года, доп.согл. №2 от 07.06.2010 года
Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Семей" км 48-66**
Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчётный период включительно	в том числе СМР в текущих ценах	из них экономия от совершения проектных решений и других мероприятий	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	35 005 689	29 458 172			5 547 516
в том числе:					
за отчётный месяц	35 005 689	29 458 172			5 547 516
в том числе НДС 12%	3 750 610				3 750 610

Заказчик:
Заместитель директора
ГУ "Восточно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" С.З. Ибраев

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Ремдор" М.Н. Камзинов

"РЕМДОР"

Дата: "____" _____2010г.

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" РНН 181 600 068 [illegible], ИИК KZ92070101KSN0000000, БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства МФ РК г.Астана

Исполнитель: ТОО "Ремдор" РНН 181 600 066 036, ИИК KZ158560000000049581, БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит" г. Алматы

Акт выполненных работ

за июнь 2010 года

Выполнение работ по программе 003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения подпрограмме 000 специфике 149 "Прочие работы и услуги"

Договор №9 от 25.03.2010 года

Дополнительное соглашение №2 от 07.06.2010г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ на начало 2010 года	Стоимость работ по договору на 2010г.	Сумма полученного аванса в 2010г.	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Семей" км 48-66	тенге	70 818 942	0	70 818 942	21 245 682	0	35 005 689	21 230 404	1 750 285	12 025 000

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "Ремдор""

Генеральный директор _____ Камзинов М.Н.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Восточно-Казахстанский областной Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"

Директор _____ Бармаков С.С.

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Ремдор"
Наименование объекта: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Семей" км 48-66

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2010 года

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Семей" км 48-66

составлен в ценах 2001 года

№№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основн зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Временные знаки										
		Кол-во перестановок	шт	8								
		Кол-во установок	шт	1								
1	1-2-13	Лесоматериал хвойных пород	м3	0,672	2657,2		1786					
	к=0,52											
2	27-83-3	Установка дорожных знаков	шт	108	580,224	175,428	62664	28431,648	18946	42678	1,596	172
	к=1,2	на деревянных кругляках			263,256	33,864			3657	133%	0,132	14
	т.ч 3.1	(12 стоек х 1 раз)										
3	27-84-1	Установка дополн-ых щитков	шт	7	181,476	0	1270	1000	0	1330	0,828	6
	т.ч.3.1	(прочие мат-лы 38,64)			142,836	0			0	133%		
4	1-1-623	Паковки массой 1,8 кг	тн	0,0034	80500		270					
5	к=115	Щитки металлические										
	прайс лис	900х900х900 (1.18.2, 1.18.3)	шт	2	2452,37		4905					
	прайс лис	900х900х900 (1.23)	шт	4	2452,37		9809					
	прайс лис	500х3000 (1,5м2) (1.31.2)	шт	1	6582,64		6583					
	прайс лис	Д=700 (3.20)	шт	2	2365,99738		4732					
	прайс лис	Д=700 (3.24)	шт	4	2365,99738		9464					
	прайс лис	Д=700 (3.31)	шт	2	2365,99738		4732					
	прайс лис	Д=700 (4.2.1, 4.2.2)	шт	2	2854,85885		5710					
	прайс лис	600х1200 (0,72м2) (7.2.1)	шт	2	3124,33726		6249					
6	СЦПГ, 03г	Погрузка, выгрузка знаков	тн	6,034	226	226	1364		1364	955		
		(0,672м3*0,7+0,133т)*11 раз				158,2			955	100%		
7	СЦПГ, 03г	Транспорт знаков и стоек	тн	1,2068	37,2	37,2	45		45	9		
	т.9	на 3км из ДЭП (км45) и обратно				7,44			9	100%		
		(0,133+0,672м3*0,7)*2										
8	СЦПГ, 03г	Транспорт знаков на 2 км	тн	4,8272	30,9	30,9	149		149	30		

	т.9	при пер тановках				6,18			30	100%		
		(0,672*0,7т +0,133т) * 9 раз										
9	27-83-3	Разборка дорожных знаков	шт	108	350,95	140,34	37902	22745	15157	34143	1,38	149
	К=0,8				210,60	27,09			2926	133%		
	к=1,2											
10	27-84-1	Разборка дополн-ых щитков	шт	7	85,7016	0	600	600	0	798	0,4968	3
	К=0,6				85,7016	0			0	133%		
	к=1,2											
		Итого по разделу №1					**158234**	**52777**	**35661**	**79942**		**345**
									7577			
		Ремонт пучинистых мест	**м2**	**350,00**								
1	1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскават.	м3	350,00	38,628	36,924	13520	596	12923	3976	0,012	4
	к=1,2	емкостью ковша 0,65м3 с погрузкой в			1,704	10,008			3503	97%	0,034	12
	т.ч.3.37	автосамосвалы										
2	ССЦПГ,03	Транспорт пучинистого грунта до 1км	т	612,50	19,700	19,700	12066		12066	2413		
		у=1,75т/м3				3,94			2413	100%		
3	1-20-2	Грубая планировка грунта 2 группы	м3	350,00	3,720	3,24	1302	168	1134	543	0,00332	1
		бульдозером на отвале			0,480	1,12			392	97%	0,00371	1
4	1-17-3	Разработка ПГС	м3	245,00	36,860	35,62	9031	304	8727	3127	0,00860	2
		3 группы в карьере экскаватором емк.			1,240	11,92			2920	97%	0,04363	11
		ковша 1,0м3 с погрузкой в а/самосвалы										
5	ССЦПГ,03	Транспорт ПГС	т	392,00	127,2	127,200	49862		49862	9972		
		на 18км, у=1,6 т/м3				25,44			9972	100%		
6	1-20-2	Грубая планировка грунта 3 группы	м3	245,00	4,278	3,726	1048	135	913	437	0,004	1
	к=1,15	бульдозером на пучинах			0,552	1,288			316	97%	0,004	1
Об.пол.таб.4п.3												
7	1-133-6	Уплотнение грунта	м3	245,00	13,168	13,1675	3226	0	3226	555		0
	к=1,15	грунтоуплотняющими машинами				2,3345			572	97%	0,0094	2
		при толщине слоя 100 см										
Об.пол.таб.4												
8	27-21-1	Устройство основания толщиной	м2	350,00	29,08	21,38	10177	2692	7484	6413	0,050	17
	примен	22см из щебеночно-гравийно-			7,692	6,08			2129	133%	0,022	8
	к=1,2	песчаной смеси, щебень М800 - 40%										
	т.ч.3.1											
9	КСМ	Песчано-гравийная смесь	м3	57,365	1076,43		61749					
	27-21-1	0,149м3/12х22 х 60% х 350м2										
10	КСМ	Щебень фракционный М800 фр. 40-70мм	м3	38,81	1424,59		55286					
	27-23-1	0,189м3 / 15см х 22см х 40% х350м2										
11	КСМ	Щебень фр.10-20 М800	м3	3,08	1624,59		5004					
		0,015/15х22х40%х350м2										
12	411-1002	Вода 0,0105м3	м3	3,675	5,00		18,4					
13	27-14-2	Приготовление щебеночно-гравийно-	м3	77,00	42,72	42,72	3290	0	3290	570		
	примен	песчаной смеси смешением на дороге	в плот.			5,57			429	133%	0,019	1

	к=1,2	при расходе щебня 1800 - 40%	теле									
	т.ч.3.1	350 м2 х 0,22 м										
14	27-16-2	Вос-ие покрытия без применения а/укладч.	т	65,91	302,856	180,096	19962	7688	11870	16129	0,6552	43
	примен.	холодной м/зернистой а/бетонной			116,640	67,356			4439	133%	0,23868	16
	к=1,2	смесью тип Бх марка 1 на щебне										
	т.ч. 3.1	толщиной 8см, площадь ремонта										
		в одном месте проч. мат. 6,12										
15	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	66,570	5063,16		337055					
		холодные типа Бх, марки 1 на щебне										
		0,1902т х350										
16	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	0,326	407,508	407,508	133	0	133	73	0,348	0
	к=1,2	350/1000*(0,83+0,01*10)				169,128			55	133%		0
17	КСМ	Битум жидкий 1,03	т	0,335	42732,6		14327					
		Ямочный ремонт покрытия отдельными местами	**м2**	**400**								
18	СРСР,04г	Ямочный ремонт покрытия с разломкой,	м2	400,00	221,50	26,736	88601	67790	10694	96124	1,110	444
	68-3-4	обрубкой краев и укаткой из холодной			169,48	11,208			4483	133%	0,0427	17
	примен	плотной м/зернистой а/бетонной										
	к=1,2	смеси тип Бх марка 1 на щебне										
		толщиной 7см, площадь ремонта										
		в одном месте до 25м2, с укаткой										
		прочие материалы25,29 тг										
19	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	66,400	5063,16		336194					
		холодные типа Бх, марки 1 на щебне										
		0,166т х 400м2										
20	КСМ	Битум жидкий 0,0008т	т	0,320	42732,6		13674					
		Ликвидация просадок	**м2**	**3550,00**								
23	27-101-1	Фрезерование чернощебеночного	м2	3550	244,188	235,98	866867	29138	837729	92296	0,0419	148,67
	к=1,2	покрытия толщиной слоя 5-7см			8,208	11,34			40257	133%	0,0403	143,14
	Е20-2-13	Подкатка покрытия самоходным катком	100м2	35,50	261,274	261,2736	9275	0	9275	5209	0,430	15
	1987г.в	с гладкими вальцами 8 тонн за 4 прохода				110,32			3916	133%		0
	0-10-20	Нвр=0,64 х 1,12 х 1,2 / 8прох х 4 прох										
24	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	3,160	407,508	407,508	1288	0	1288	711	0,348	1
	к=1,2	3550/1000*(0,83+0,06)				169,128			534	133%		
	т.ч.3.1											
25	КСМ	Битум жидкий 1,03 т	т	3,25	42732,6		139064					
26	27-16-2	Вос-ие покрытия без применения	т	501,22	302,856	180,096	151797	58462	90267	122655	0,6552	328
	к=1,2	а/укладчика из холодной мелкозерн. а/б			116,640	67,356			33760	133%	0,23868	120
	т.ч.3.1	смеси тип Бх марка 1 на щебне										
	примен.	толщиной 6см, прочие материалы 6,12тг										
27	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	506,23	5063,16		2563124					

	27-52-1	холодные типа Бх, марки 1 на щебне										
		3550м2*0,1426т										
		Ликвидация кромочности	**м2**	**1600,00**								
28	27-101-1	Фрезерование кромки ч.гравийного	м2	1600,00	243,228	235,98	389165	11597	377568	36746	0,0474	75,8
	к=1,2	покрытия толщиной слоя 5 см			7,248	10,02			16032	133%	0,0456	73,0
29	20-2-12,4а	Подгрунтовка и укладка холодной а/бетонной										
		смеси мелкозернистой тип Бх марки М1	100м2	16,00	1780,002	0	28480	28480	0	37878	11,424	182,8
		толщиной 7 см вручную			1780,002	0			0	133%		
30	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	266,240	5063,16		1348016					
		холодные типа Бх, марки 1 на щебне										
	27-52-1	0,1664т х1600м2										
31	КСМ	Битум жидкий 1,03 т	т	1,50	42732,60		64085					
		(0,83+0,01*8)*1,600 тыс. м2*1,03										
32	20-2-13,1а	Уплотнение покрытия за 4 прохода	100м2	16,00	326,592	326,592	5225	0	5225	2934	0,5376	8,60
	к=1,2	самоходными катками массой 6-7т			0,000	137,8944			2206	133%	0,0000	0,00
	0-10-20	607,5*0,48 (в т.ч.з/пл 256,5)										
		Ликвидация и заделка продольных и поперечных трещин										
33	ЕНиР	Заделка трещин в а/бетонном покрытии	100м	**63**	701,130	0	44171	44171	0	58748	4,8310	304,35
	20-2-24	вручную с использованием леек			701,130	0			0	133%		0,00
		вязким битумом										
	таб.3	(0,7+0,59)/2*225*4,831										
34	к=1,2; 1,22	Битум в.для смазки стенок 0,00309т	т	0,19467	42983,38		8368					
35		Битум в.для заполнения трещин 0,103т	т	6,489	42983,38		278919					
		Выравнивающий слой		**28960**								
36	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	24,037	407,508	407,508	9795	0	9795	5407	0,348	8
	к=1,2	0,83*40,0т.м2				169,128			4065	133%		0
	т.ч. 3.1											
37	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	24,76	42732,60		1057970					
38	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	2041,5	249,216	201,516	508784	84887	411402	293311	0,2292	468
	примен.	покрытия отдельными местами с			41,580	66,444			135648	133%	0,2286	467
	к=1,2	применением асфальтоукладчика										
	т.ч. 3.1	из холодной м/зернистой а/бетонной										
		смеси тип Бх марка 1 на щебне,										
		Нср = 3см, прочие материалы 6,12 тенге										
39	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	2062,0	5063,16		10439997					
	27-52-1	холодные типа Бх, марки 1 на щебне 0,0712										
		Итого по разделу №2:					**18949913**	**336109**	**1864873**	**796230**		**2926**
									268043			
		Всего по объекту:	**тг**				**19108147**	**388886**	**1900534**	**876172**		**3271**

									275620				
		Накладные расходы	тг				876172						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										438
		Итого:	тг				19984319						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				1199059						
		затраты 6%	тг										
		Всего по объекту:	**тг**				**21183378**	467535	1864873	796230			3709
		В том числе возвратных сумм	тг				**26092**		268043				
		Итого за минусом возвратных сумм:	**тг**				**21157286**						
		Прочие затраты	тг										
		Выслуга лет 1%	тг				211834						
		Доп.отпуска 0,4%	тг				84734						
		Перевозка рабочих СМР х2,5%	тг				528932						
		Доплата по экологии	тг				*24911*						
		Итого прочие затраты	тг				850411						
		Всего по объекту в ценах 2001г	тг				***22007697***						
		Всего по объекту в текущих ценах 2010г.	тг				***30642235***						
		Налоги сборы обязательные платежи 2%	тг				*612845*						
		Итого:	тг				*31255079*						
		НДС 12%	тг				*3750610*						
		Всего с НДС	тг				***35005689***						

Сдал:
Генеральный директор ТОО "Ремдор" М.Н. Камзинов

Принял :
Зонный инженер Ш.Т.Нугуманов

И.о. начальника ОККиПР А. Адильбеков

Начальник ОЭиБД Ш.Т.Нугуманов
Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела:
Начальник ОПЭРиМ Л.И.Климченко

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория"

Форма №3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2010 года

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
Генподрядчик: ТОО "Ремдор"
Субподрядчик:
Договор №9 от 25 марта 2010 года, доп.согл. №2 от 07.06.2010 года
Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Семей" км 48-66**
Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчётный период включительно	в том числе СМР в текущих ценах	из них экономия от совершения проектных решений и других мероприятий	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	48 500 000	40 813 914			7 686 086
в том числе:					
за отчётный месяц	13 494 311	11 355 741			2 138 570
в том числе НДС 12%	1 445 819				1 445 819

Заказчик:
Заместитель директора
ГУ "Восточно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" Б.К. Калымов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Ремдор" М.Н. Камзинов

Дата: "____" _____2010г.

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" РНН 181 600 068 329, ИИК KZ92070101KSN0000000, БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства МФ РК г.Астана

Исполнитель: ТОО "Ремдор" РНН 181 600 066 036, ИИК KZ158560000000049581, БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит" г. Алматы

Акт выполненных работ

за июль 2010 года

Выполнение работ по программе 003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения подпрограмме 000 специфике 149 "Прочие работы и услуги"

Договор №9 от 25.03.2010 года

Дополнительное соглашение №2 от 07.06.2010г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ на начало 2010 года	Стоимость работ по договору на 2010г.	Сумма полученного аванса в 2010г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Семей" км 48-66	тенге	70 818 942	0	70 818 942	21 245 682	35 005 689	13 494 311	15 278	674 716	12 804 317

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "Ремдор""

Генеральный директор _____ Камзинов М.Н.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Восточно-Казахстанский областной Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"

Директор Бармаков _____ Бармаков С.С.

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Ремдор"

Договор №9 о государственных закупках работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" км 48-66 от 25 марта 2010 года.

Наименование объекта: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Семей" км 48-66

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 2010 года

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Семей" км 48-66

составлен в ценах 2001 года

№№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основн зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел №2										
		Ликвидация гребенки дорожной одежды										
21	СНиР	Срезка гребенки высотой 30-70мм	1000	**1,100**	712,017	712,0173	783	0	783	136	0,310	0,34
	135-4прим	на холодном черногравийном	м2			92,783			102	133%		
	0-10-4	покрытии автогрейдером средн. типа										
22	Е20-2-13	Подкатка покрытия самоходным катком	100м2	11,00	261,274	261,2736	2874	0	2874	1614	0,430	5
	1987г.в	с гладкими вальцами 8 тонн за 4 прохода				110,32			1213	133%		0
	0-10-20	Нвр=0,64 х 1,12 х 1,2 / 8прох х 4 прох										
		Выравнивающий слой		**11040**								
36	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	9,163	407,508	407,508	3734	0	3734	2061	0,348	3
	к=1,2	0,83*11,040т.м2				169,128			1550	133%		0
	т.ч. 3.1											
37	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	9,44	42732,60		403314					

38	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	778,3	249,216	201,516	193956	32360	156833	111815	0,2292	178
	примен.	покрытия отдельными местами с			41,580	66,444			51711	133%	0,2286	178
	к=1,2	применением асфальтоукладчика										
	т.ч. 3.1	из холодной м/зернистой а/бетонной										
		смеси тип Бх марка 1 на щебне,										
		Нср = 3см, прочие материалы 6,12 тенге										
39	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	786,0	5063,16		3979888					
	27-52-1	холодные типа Бх, марки 1 на щебне 0,0712										
		Устройство ШПО		**28470,799**								
42	27-46-8	Одиночная поверхностная обработка	м2	28470,799	12,03	7,908	342618	113769	225147	225379,4	0,02532	721
	т.ч. 3.1	покрытий битумом с применением			3,996	1,96			55689	133%	0,00709	202
	к=1,2	черного щебня плотностью 2,5-2,9 т/м3										
		прочие материалы 0,13										
43	КСМ	Битум вязкий 0,00072 т	т	20,50	42983,38		881115					
44	КСМ	Черный щебень 0,02 т	т	569,42	2713,16		1544917					
		Итого по разделу №2:					**7353200**	**146130**	**389371**	**341005**		**1287**
									110265			
		Всего по объекту:	**тг**				**7353200**	**146130**	**389371**	**341005**		**1287**
									110265			
		Накладные расходы	тг				341005					
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг									171
		Сметная з/плата 15%						51151				
		Итого:	тг				7694205					
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				461652					
		затраты 6%	тг									
		Всего по объекту:	**тг**				**8155858**	197280	389371	341005		1458
		В том числе возвратных сумм	тг				**0**		110265			
		Итого за минусом возвратных сумм:	**тг**				**8155858**					
		Прочие затраты	тг									
		Выслуга лет 1%	тг				81559					

		Доп.отпуска 0,4%	тг				32623					
		Перевозка рабочих СМР х2,5%	тг				203896					
		Доплата по экологии	тг				*9791*					
		Итого прочие затраты	тг				327869					
		Всего по объекту в ценах 2001г	тг				***8483727***					
		Всего по объекту в текущих ценах 2010г.	тг				***11812247***					
		Налоги сборы обязательные платежи 2%	тг				*236245*					
		Итого:	тг				*12048492*					
		НДС 12%	тг				*1445819*					
		Всего с НДС	тг				***13494311***					

Сдал:
Генеральный директор ТОО "Ремдор" М.Н. Камзинов

Принял :
Зонный инженер Ш.Т.Нугуманов

И.о. начальника ОККиПР А. Адильбеков

Начальник ОЭиБД Ш.Т.Нугуманов
Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела:
Начальник ОПЭРиМ Л.И.Клименко

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" А.К. Абылкасымова

Форма №3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2010 года

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
Генподрядчик: ТОО "Ремдор"
Субподрядчик:
Договор №9 от 25 марта 2010 года, доп.согл. №2 от 07.06.2010 года
Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Семей" км 48-66**
Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчётный период включительно	в том числе СМР в текущих ценах	из них экономия от совершения проектных решений и других мероприятий	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	70 551 960	59 359 036			11 192 924
в том числе:					
за отчётный месяц	22 051 960	18 545 122			3 506 838
в том числе НДС 12%	2 362 710				2 362 710

Заказчик:
Заместитель директора
ГУ "Восточно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"

Б.К. Калымов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Ремдор"

М.Н. Камзинов

Дата: "____" _____2010г.

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" РНН 181 600 068 329, ИИК KZ92070101KSN0000000, БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства МФ РК г.Астана

Исполнитель: ТОО "Ремдор" РНН 181 600 066 036, ИИК KZ158560000000049581, БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит" г. Алматы

Акт выполненных работ

за август 2010 года

Выполнение работ по программе 003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения подпрограмме 000 специфике 149 "Прочие работы и услуги"

Договор №9 от 25.03.2010 года

Дополнительное соглашение №2 от 07.06.2010г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ на начало 2010 года	Стоимость работ по договору на 2010г.	Сумма полученного аванса в 2010г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Семей" км 48-66	тенге	70 818 942	0	70 818 942	21 245 682	48 500 000	22 051 960		1 102 598	20 949 362

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "Ремдор""

Генеральный директор _____ Камзинов М.Н.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Восточно-Казахстанский областной Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"

Директор _____ Бармаков С.С.

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Ремдор"
Договор №9 о государственных закупках работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" км 48-66 от 25 марта 2010 года.
Наименование объекта: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Семей" км 48-66

Акт №3

приемки выполненных работ за август 2010 года

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Семей" км 48-66

составлен в ценах 2001 года

№№ п.п.	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основн зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел №2										
		Устройство ШПО		**101029,201**								
40	27-72-1	Подгрунтовка вязким битумом	т	41,800	407,508	407,508	17034	0	17034	9403	0,348	15
	к=1,2	0,0005х(129500-350-400-3550-1600-выр. м2) м2				169,128			7070	133%		0
	т.ч. 3.1	83600										
41	КСМ	Битум вязкий 1,03 т	т	43,05	42983,4		1850607					
42	27-46-8	Одиночная поверхностная обработка	м2	101029,201	12,03	7,908	1215785	403713	798939	799763,32	0,02532	2558
	т.ч. 3.1	покрытий битумом с применением			3,996	1,96			197613	133%	0,00709	716
	к=1,2	черного щебня плотностью 2,5-2,9 т/м3										
		прочие материалы 0,13										
43	КСМ	Битум вязкий 0,00072 т	т	72,74	42983,38		3126655					
44	КСМ	Черный щебень 0,02 т	т	2020,58	2713,16		5482170					
		Планировка обочин										
45	Каталог	Ремонтная планировка обочин	1 км	108	505,303	505,3026	54573	0	54573	9458	0,220	24
	2008г.	средним автогрейдером за 3 прохода	прохода			65,846			7111	133%		
	36-1, 0-10-4											
		Итого по разделу №2:					**11746824**	**403713**	**870545**	**818624**		**3313**
									211794			
		Всего по объекту:	**тг**				**11746824**	**403713**	**870545**	**818624**		**3313**
									211794			
		Накладные расходы	тг				818624					
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг									409

		Сметная з/плата 15%						122794					
		Итого:	тг				12565448						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				753927						
		затраты 6%	тг										
		Всего по объекту:	**тг**				**13319375**	526506	870545	818624		3722	
		В том числе возвратных сумм	тг				**0**		211794				
		Итого за минусом возвратных сумм:	**тг**				**13319375**						
		Прочие затраты	тг										
		Выслуга лет 1%	тг				133194						
		Доп.отпуска 0,4%	тг				53277						
		Перевозка рабочих СМР х2,5%	тг				332984						
		Доплата по экологии	тг				*24997*						
		Итого прочие затраты	тг				544453						
		Всего по объекту в ценах 2001г	тг				***13863828***						
		Всего по объекту в текущих ценах 2010г.	тг				***19303186***						
		Налоги сборы обязательные платежи 2%	тг				*386064*						
		Итого:	тг				*19689250*						
		НДС 12%	тг				*2362710*						
		Всего с НДС	тг				***22051960***						

Сдал:
Генеральный директор ТОО "Ремдор" М.Н. Камзинов

Принял :
Зонный инженер Ш.Т.Нугуманов

И.о. начальника ОККиПР Г. С. Советбек

Начальник ОЭиБД Ш.Т.Нугуманов
Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела:
Начальник ОПЭРиМ Л.И.Климченко

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория"

Форма №3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь 2010 года

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
Генподрядчик: ТОО "Ремдор"
Субподрядчик:
Договор №9 от 25 марта 2010 года, доп.согл. №2 от 07.06.2010 года
Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Семей" км 48-66**
Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчётный период включительно	в том числе СМР в текущих ценах	из них экономия от совершения проектных решений и других мероприятий	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	70 818 942	59 582 836			11 236 106
в том числе:					
за отчётный месяц	266 982	223 800			43 182
в том числе НДС 12%	28 605				28 605

Заказчик:
Заместитель директора
ГУ "Восточно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" Б.К. Калымов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Ремдор" М.Н. Камзинов

Дата: "____" _____2010г.

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" РНН 181 600 068 329, ИИК KZ92070101KSN0000000, БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства МФ РК г.Астана

Исполнитель: ТОО "Ремдор" РНН 181 600 066 036, ИИК KZ158560000000049581, БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит" г. Алматы

Акт выполненных работ

за сентябрь 2010 года

Выполнение работ по программе 003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения подпрограмме 000 специфике 149 "Прочие работы и услуги"

Договор №9 от 25.03.2010 года

Дополнительное соглашение №2 от 07.06.2010г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ на начало 2010 года	Стоимость работ по договору на 2010г.	Сумма полученного аванса в 2010г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Семей" км 48-66	тенге	70 818 942	0	70 818 942	21 245 682	70 551 960	266 982		13 349	253 633

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "Ремдор""

Генеральный директор _____ Камзинов М.Н.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Восточно-Казахстанский областной Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"

Директор _____ Бармаков С.С.

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Ремдор"
Договор №9 о государственных закупках работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" км 48-66 от 25 марта 2010 года.
Наименование объекта: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Семей" км 48-66

Акт №4

приемки выполненных работ за сентябрь 2010 года

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Семей" км 48-66

составлен в ценах 2001 года

№№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основн зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел №2										
		Разметка проезжей части										
46	27-103-1	Разметка проезжей части машиной	км	1,80	1370,823	1315,62	2467	99	2368	1277	4,635	8
	к=1,15	сплошной линией 1.1			55,2	478,03			860	133%	1,990	4
	Об.пол.таб.4											
47	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотраж.	кг	46,53	263		12237,39					
48	1-1-1072	Эмаль ПФ-167 0,042т	тн	0,08	304000		22982					
49	27-103-3	Разметка проезжей части машиной	км	16,20	1370,823	1315,62	22207	894	21313	11489	4,635	75
	к=1,15	прерывистой линией 1.5 (1:3)			55,2	478,03			7744	133%	1,990	32
	Об.пол.таб.4											
50	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотраж.	кг	103,68	263		27267,84					
51	1-1-1072	Эмаль ПФ 167 0,0105т	тн	0,17	304000		51710					
	лист											
		Итого по разделу №2:					**138873**	**994**	**23681**	**12766**		**119**
									8605			
		Всего по объекту:	**тг**				**138873**	**994**	**23681**	**12766**		**119**
									8605			
		Накладные расходы	тг				12766					
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг									6
		Сметная з/плата 15%						1915				
		Итого:	тг				151638					
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				9098					
		затраты 6%	тг									
		Всего по объекту:	**тг**				**160737**	2908	23681	12766		126

		В том числе возвратных сумм	тг				0		8605			
		Итого за минусом возвратных сумм:	**тг**				**160737**					
		Прочие затраты	тг									
		Выслуга лет 1%	тг				1607					
		Доп.отпуска 0,4%	тг				643					
		Перевозка рабочих СМР х2,5%	тг				4018					
		Доплата по экологии	тг				*844*					
		Итого прочие затраты	тг				7112					
		Всего по объекту в ценах 2001г	тг				***167849***					
		Всего по объекту в текущих ценах 2010г.	тг				***233703***					
		Налоги сборы обязательные платежи 2%	тг				*4674*					
		Итого:	тг				*238377*					
		НДС 12%	тг				*28605*					
		Всего с НДС	тг				***266982***					

Сдал:
Генеральный директор ТОО "Ремдор" М.Н. Камзинов

Принял :
Зонный инженер Ш.Т.Нугуманов

И.о. начальника ОККиПР Г. С. Советбек

Начальник ОЭиБД Ш.Т.Нугуманов
Расценки проверены ОПЭРиМ
специалист отдела:
Начальник ОПЭРиМ Л.И.Клименко

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория"