Объект :Работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения с.Актерек Жамбылского района Алматинской области 2-я очередь

Сметная стоимость: 171 084 970
Лимит финансирования: 170 240 000
Стоимость выполненнызх работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года: 136014285
б) За отчетный период 10000000

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"
Подрядчик : ТОО "АҚ ЖОЛ"
Адрес: г.Алматы, микр Аксай-1 а, дом 28а, оф 61
ИИК KZ 888560000000040119 АО Банк Центр Кредит г.Алматы
БИК KCJBKZKX

АКТ Ф-3

выполнение работ за август месяц 2014 года по договору № 37 от 22 апреля 2014 г

487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
058 Развитие систем водоснаьжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
015 За счет средств местного бюджета
431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед изм	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начала года	Суммы , требуемые к		Стоимость выполненных работ с начала года
				сумма аванса	Сумма погашения(тенге)	остаток					
431	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актерек Жамбылского района Алматинской области 2-я очередь	объект	10000000	51072000	40804285	10267715	48631428	95210000			136014285
	Итого		10000000	51072000	40804285	10267715	48631428	95210000			136014285

Сумма прописью к оплате: (Семь миллионов тенге) 00 тиын

Заказчик : Начальник ГУ " Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского р-на
Джуртшиев Е.

Директор ТОО " АҚ ЖОЛ"
Сырлыбаев К.К

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АК ЖОЛ"

Договор №37 от 22 апреля 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения с.Актерек Жамбылского района Алматинской области 2-ая очередь

Наименование обьекта: Работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения с.Актерек Жамбылского района Алматинской области 2-ая очередь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	177,40	26,23	25,02	4653	4439	0,01	1
					1,15	6,79	204	1204	0,02	4
2.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	79,50	42,21	40,26	3356	3201	0,01	1
					1,86	10,92	148	868	0,04	3
3.	Е0101-17-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	194,94	48,60	46,86	9475	9135	0,01	2
					1,63	15,68	318	3057	0,06	11
4.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	602,43	45,00	--	27110	--	0,19	114
					9,00	--	5422	--	--	--
5.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	253,16	18,51	17,50	4687	4431	0,01	2
					1,01	4,41	256	1116	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	616,47	29,64	28,03	18271	17278	0,01	7
					1,61	7,06	993	4350	0,02	15
7.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5989,03	38,59	36,49	231138	218561	0,01	87
					2,10	9,19	12577	55022	0,03	191
8.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	49,50	218,93	--	10837	--	1,54	76
					218,93	--	10837	--	--	--
9.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	47,09	389,25	--	18330	--	2,48	117
					389,25	--	18330	--	--	--
10.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	23,12	659,25	--	15242	--	3,56	82
					659,25	--	15242	--	--	--
11.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1412,50	134,10	--	189416	--	0,97	1373
					134,10	--	189416	--	--	--
12.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	7523,50	2,80	2,80	21102	21102	--	--
					--	0,97	--	7321	0,00	24
13.	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	9609,50	1,38	1,38	13307	13307	--	--
					--	0,48	--	4617	0,00	15
14.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	14674,00	3,35	3,35	49181	49181	--	--
					--	1,16	--	17063	0,00	56
15.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	14574,00	1,48	1,48	21595	21595	--	--
					--	0,51	--	7492	0,00	24
16.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	9195,50	3,82	3,82	35118	35118	--	--
					--	1,32	--	12184	0,00	40
17.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	9560,50	1,57	1,57	15010	15010	--	--
					--	0,54	--	5207	0,00	17
18.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	23868,50	21,55	4,52	514272	107791	0,11	2578
					17,03	--	406481	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	7395,00	25,65	5,38	189654	39757	0,13	954
					20,27	--	149897	--	--	--
20.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	67,50	122,18	--	8247	--	0,89	60
					122,18	--	8247	--	--	--
21.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	88,00	134,10	--	11801	--	0,97	86
					134,10	--	11801	--	--	--
22.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	52,00	167,18	--	8693	--	1,21	63
					167,18	--	8693	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								1420494
		Раздел: Трубопроводы								
23.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,45	58881,69	25695,31	85658	37380	194,00	282
					33075,00	6813,45	48116	9912	26,38	38
24.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,02	51202,26	20326,01	768	305	179,00	3
					30825,00	5353,43	462	80	20,64	0
25.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,07	47611,09	17877,09	3547	1332	173,00	13
					29700,00	4698,68	2213	350	18,10	1
26.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	37,50	282,86	0,37	10607	14	0,90	34
					156,38	0,14	5864	5	0,00	0
27.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	6,00	8287,75	--	49762	--	51,50	309
					8032,50	--	48229	--	--	--
28.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	2,41	10216,13	--	24593	--	61,80	149
					9630,00	--	23182	--	--	--
29.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм/трубы в футлярах/	м	8,00	11,13	--	89	--	0,05	0
					10,69	--	86	--	--	--
30.	Е0116-29-	Гидравлическое испытание	м	112,25	11,76	--	1319	--	0,05	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм/трубы в футлярах/			10,69	--	1200	--	--	--
31.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,71	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	33804 21087	12693 3336	173,00 18,10	123 13
32.	C130804-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	м	1434,20	32,00 --	-- --	45894 --	-- --	-- --	-- --
33.	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	1,42	8097,13 8032,50	-- --	11498 11406	-- --	51,50 --	73 --
34.	E0122-11-1	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,01	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	500 312	188 49	173,00 18,10	2 0
35.	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,03	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	1613 971	640 169	179,00 20,64	6 1
36.	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием/на опорожнение/	км	0,02	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	1001 731	109 41	253,00 12,52	4 0
37.	C130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	5,52	250,00 --	-- --	1380 --	-- --	-- --	-- --
38.	C130806-62	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	3,01	168,00 --	-- --	506 --	-- --	-- --	-- --
39.	C130806-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	3,51	141,00 --	-- --	495 --	-- --	-- --	-- --
40.	E0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50 мм	шт	3,00	405,40 227,25	16,15 6,75	1216 682	48 20	1,36 0,03	4 0
41.	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	15,50	411,46 231,75	17,71 6,75	6378 3592	275 105	1,40 0,03	22 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	5,00	585,99	36,99	2930	185	1,93	10
					317,25	13,50	1586	67	0,07	0
43.	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	шт	1,50	1162,49	5,43	1744	8	6,00	9
					956,25	2,25	1434	3	0,01	0
44.	Ц0111-350-6	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 150 мм	шт	1,00	1330,17	5,43	1330	5	7,00	7
					1122,75	2,25	1123	2	0,01	0
45.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм/на опорожнение/	шт	10,00	242,08	6,95	2421	70	0,88	9
					144,00	2,25	1440	23	0,01	0
46.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	5,00	18075,87	36,99	90379	185	1,82	9
					288,00	13,50	1440	67	0,07	0
47.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	т	0,46	95357,36	3488,98	43504	1592	32,70	15
					4950,00	1318,50	2258	602	6,44	3
48.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,64	107786,81	398,18	68757	254	42,10	27
					6750,00	150,75	4306	96	0,74	0
49.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,29	247994,13	49389,75	72340	14407	312,70	91
					62775,00	18657,00	18311	5442	91,12	27
50.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	11,00	300,57	225,64	3306	2482	0,41	5
					69,53	58,98	765	649	0,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	1,00	378,84	17,71	379	18	1,62	2
					272,25	6,75	272	7	0,03	0
52.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	0,50	242,08	6,95	121	3	0,88	0
					144,00	2,25	72	1	0,01	0
53.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	2,00	1487,06	318,13	2974	636	2,81	6
					562,50	119,25	1125	238	0,59	1
54.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,40	21,80	0,05	1186	3	0,03	2
					5,81	0,02	316	1	0,00	0
55.	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124/ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ В КОЛОДЦАХ ЗА 2 РАЗА/	м2	54,40	84,71	0,18	4608	10	0,03	1
					5,50	0,10	299	5	0,00	0
		Итого по разделу: Трубопроводы								576608
ИТОГО:							1997102	632746		6823
							1041742	140771		493

Накладные расходы :

На монтажные работы	2306
На общестроительные работы	1257930
На сантехнические работы	1645
Всего накладных расходов:	1261882
Итого с накладными	3258983

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	195539
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3454522
Итого с временными, 2,48 %	3540194
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	3613476
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3627637
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3663039
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	8753501
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	175070
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8928571
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1071429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с НДС 10000000

Принял:

Технадзор:

Сдал:

Объект :Работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения с.Актерек Жамбылского района Алматинской области 2-я очередь

Сметная стоимость: 171 084 970
Лимит финансирования: 170 240 000
Стоимость выполненныз работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года: 170240000
б) За отчетный период 34225715

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"
Подрядчик : ТОО "АҚ ЖОЛ"
Адрес: г.Алматы, микр Аксай-1 а, дом 28а, оф 61
ИИК KZ 888560000000040119 АО Банк Центр Кредит г.Алматы
БИК KCJBKZKX

АКТ Ф-3

выполнение работ за сентябрь месяц 2014 года по договору № 37 от 22 апреля 2014 г

487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
058 Развитие систем водоснаьжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
015 За счет средств местного бюджета
431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед изм	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начала года	Суммы , требуемые к		Стоимость выполненных работ с начала года
				сумма аванса	Сумма погашения(тенге)	остаток					
431	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актерек Жамбылского района Алматинской области 2-я очередь	объект	34225715	51072000	51072000	0	10000000	119168000			170240000
	Итого		34225715	51072000	51072000	0	10000000	119168000			170240000

Сумма прописью к оплате: 10766275 (Десять миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят пять) тенге 00 тиын

Заказчик : Начальник ГУ " Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского р-на
Джуртшиев Е.

0
Директор ТОО " АҚ ЖОЛ"
Сырлыбаев К.К

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АК ЖОЛ"

Договор №37 от 22 апреля 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения с.Актерек Жамбылского района Алматинской области 2-ая очередь

Наименование обьекта: Работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения с.Актерек Жамбылского района Алматинской области 2-ая очередь

Внутриплощадочные сети водопровода

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Земляные работы									
1.	Е0101-12-7 Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	35,00	18,51	17,50	648	613	0,01	0
				1,01	4,41	35	154	0,02	1
2.	Е0101-12-9 Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	88,50	29,64	28,03	2623	2480	0,01	1
				1,61	7,06	142	624	0,02	2
3.	Е0101-12-10 Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	45,75	38,59	36,49	1766	1670	0,01	1
				2,10	9,19	96	420	0,03	1
4.	Е0101-164-4 +/Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,85	791,10	--	3046	--	4,27	16
				791,10	--	3046	--	--	--
5.	Е0101-164-2 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,10	218,93	--	1117	--	1,54	8
				218,93	--	1117	--	--	--
6.	Е0101-164-3 Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,68	389,25	--	2989	--	2,48	19
				389,25	--	2989	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,80	659,25	--	2505	--	3,56	14
					659,25	--	2505	--	--	--
8.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	75,50	2,80	2,80	212	212	--	--
					--	0,97	--	73	0,00	0
9.	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	75,50	1,38	1,38	105	105	--	--
					--	0,48	--	36	0,00	0
10.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	125,40	3,35	3,35	420	420	--	--
					--	1,16	--	146	0,00	0
11.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	125,40	1,48	1,48	186	186	--	--
					--	0,51	--	64	0,00	0
12.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	65,30	3,82	3,82	249	249	--	--
					--	1,32	--	87	0,00	0
13.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	65,30	1,57	1,57	103	103	--	--
					--	0,54	--	36	0,00	0
14.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	200,90	21,55	4,52	4329	907	0,11	22
					17,03	--	3421	--	--	--
15.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	65,30	25,65	5,38	1675	351	0,13	8
					20,27	--	1324	--	--	--
16.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	12,80	167,18	--	2140	--	1,21	15
					167,18	--	2140	--	--	--
17.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,08	115636,32	31953,19	9020	2492	360,00	28
					66375,00	12071,25	5177	942	58,95	5
18.	Е0122-18-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,08	229148,33	35112,58	17874	2739	136,00	11
					23625,00	13263,75	1843	1035	64,78	5
19.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,08	10216,13	--	797	--	61,80	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9630,00	--	751	--	--	--
20.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2,00	585,99	36,99	1172	74	1,93	4
					317,25	13,50	634	27	0,07	0
21.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	4,00	242,08	6,95	968	28	0,88	4
					144,00	2,25	576	9	0,01	0
22.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	4,00	585,99	36,99	2344	148	1,93	8
					317,25	13,50	1269	54	0,07	0
23.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	2,00	1230,66	466,78	2461	934	3,04	6
					513,00	175,50	1026	351	0,86	2
24.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,10	121294,13	49389,75	11644	4741	312,70	30
					62775,00	18657,00	6026	1791	91,12	9
25.	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	шт	4,00	799,00	--	3196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,16	247994,13	49389,75	40830	8132	312,70	51
					62775,00	18657,00	10335	3072	91,12	15
27.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	4,00	1140,00	--	4560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	20,00	757,00	--	15140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	4,00	1487,06	318,13	5948	1273	2,81	11
					562,50	119,25	2250	477	0,59	2
30.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д 2000 мм	м3	4,38	17371,44	1879,87	76087	8234	8,86	39
					1435,50	538,43	6287	2358	2,06	9
31.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые БЕТОН	м3	2,18	23700,00	--	51666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В15								
32.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-2,18	209,00 --	-- --	-456 --	-- --	-- --	-- --
33.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-2,18	112,00 --	-- --	-244 --	-- --	-- --	-- --
34.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,38	78,00 --	-- --	342 --	-- --	-- --	-- --
35.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,14	3275,00 --	-- --	459 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Соединительные элементы/	т	0,06	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	10891 502	113 43	42,70 3,37	3 0
37.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,43	21,80 5,81	0,05 0,02	31 8	-- --	0,03 0,00	0 0
38.	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124/ЗА ДВА РАЗА/	м2	1,43	84,71 5,50	0,18 0,10	121 8	-- --	0,03 0,00	0 0
39.	Е0108-6-9	Кладка дополнительных рядов из кирпича	м3	0,05	7890,85 915,75	296,60 110,25	374 43	14 5	5,95 0,54	0 0
40.	Спрайс-лист	Люки полимерно-песчаные ПП-630 ТИП "Л"	шт	2,00	2591,78 --	-- --	5184 --	-- --	-- --	--
41.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03	133700,00 --	-- --	4567 --	-- --	-- --	--
42.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см .Отмостка	м2	10,68	294,25 38,03	12,52 4,39	3143 406	134 47	0,24 0,02	3 0
43.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	м2	10,68	391,75	--	4184	--	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см			24,75	--	264	--	--	--
44.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,99	21,80	0,05	87	--	0,03	0
					5,81	0,02	23	--	0,00	0
45.	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124/ЗА ДВА РАЗА/	м2	3,99	84,71	0,18	338	1	0,03	0
					5,50	0,10	22	--	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы								296836
ИТОГО:							296841	36349		308
							54265	11851		53

Накладные расходы :

На общестроительные работы	81799
Всего накладных расходов:	81799
Итого с накладными	378640

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22718
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	401358
Итого с временными, 2,48 %	411312
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	419826
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	421471
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	425584
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1017008
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20340
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1037348
Налог на добавленную стоимость, 12 %	124482
Итого с НДС	1161830

Принял:

Технадзор:

Сдал:

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АК ЖОЛ"

Договор №37 от 22 апреля 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения с.Актерек Жамбылского района Алматинской области 2-ая очередь

Наименование обьекта: Работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения с.Актерек Жамбылского района Алматинской области 2-ая очередь

Внутриплощадочные сети 0,4 кв

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	22,31	26,17	24,95	584	557	0,01	0
					1,22	9,58	27	214	0,04	1
2.	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки из механизированным способом	м3	0,69	200,88	--	139	--	1,42	1
					200,88	--	139	--	--	--
3.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	14,48	5,55	5,55	80	80	--	--
					--	1,80	--	26	0,01	0
4.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,62	122,18	--	442	--	0,89	3
					122,18	--	442	--	--	--
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,48	21,55	4,52	312	65	0,11	2
					17,03	--	247	--	--	--
6.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	2,00	36,70	27,80	73	56	0,06	0
					8,80	6,90	18	14	0,04	0
7.	Е0134-101	Устройство трубопроводов из	кан.-км	0,09	230122,38	--	20711	--	144,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий			22500,00	--	2025	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								22341
		Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
8.	С151601-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,06	60200,00	--	3612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151601-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,005	192700,00	--	964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,07	93800,00	--	6566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	3,00	26,40	3,10	79	9	0,11	0
					19,10	0,50	57	1	0,00	0
12.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	96,00	27,70	2,10	2659	202	0,10	10
					19,70	0,50	1891	48	0,00	0
13.	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	36,00	73,10	20,80	2632	749	0,14	5
					23,40	4,40	842	158	0,03	1
14.	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	10,00	273,20	--	2732	--	1,00	10
					200,00	--	2000	--	--	--
15.	СПрайс	Муфта концевая ЕРКТ 0015 СЕЕ01	шт	10,00	1740,98	--	17410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	5,00	140,10	24,10	700	120	0,70	4
					116,00	2,50	580	12	0,01	0
17.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d 16 мм	т	0,032	44300,00	--	1418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,	м	45,00	61,90	3,30	2786	148	0,14	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 160 мм2			23,00	0,40	1035	18	0,00	0
19.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм/ГОСТ 103-76/	т	0,0567	46400,00	--	2631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-481-9	Установка дизельной подстанции, поступающих в собранном виде.Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 3 т	шт	1,00	10418,00	2861,00	10418	2861	24,00	24
					4568,00	740,00	4568	740	4,29	4
21.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
22.	СПрайс	Автоматический выключатель AE2046V-100 63A,400B	шт	1,00	1318,35	--	1318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	шт	1,00	750,20	13,20	750	13	2,00	2
					272,00	2,30	272	2	0,01	0
24.	СПрайс	Пост управления ПКЕ-222-2	шт	1,00	380,13	--	380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,00	514,00	105,00	514	105	2,00	2
					254,00	20,30	254	20	0,12	0
26.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3,00	862,00	28,00	2586	84	2,00	6
					340,00	4,50	1020	13	0,03	0
27.	Ц0108-72-1	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	2,00	118,40	22,80	237	46	0,49	1
					90,50	4,00	181	8	0,02	0
28.	СПрайс	Шкаф распределительный ЩРн-12э-0 74У2	шт	1,00	971,05	--	971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Автоматический выключатель ВА47-29-4р-40А	шт	1,00	373,22	--	373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Автоматический выключатель ВА47-29-4р-32А	шт	2,00	373,22	--	746	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	0,00968	16367,84 14670,00	681,42 132,75	158 142	7 1	95,00 0,65	1 0
32.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,00968	162700,00 --	-- --	1575 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,22264	148,40 108,00	0,07 0,02	33 24	-- --	0,65 0,00	0 0
		Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								65110
		ИТОГО:					87451 16104	5129 1279		92 7

Накладные расходы :

На монтажные работы	13394
На общестроительные работы	3407
На металломонтажные работы	129
Всего накладных расходов:	16931
Итого с накладными	104381

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6263
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	110644
Итого с временными, 2,48 %	113388
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	115735
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	116189
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	117323
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	280364
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5607
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	285971
Налог на добавленную стоимость, 12 %	34317
Итого с НДС	320288

Принял:

Технадзор:

Сдал:

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АК ЖОЛ"

Договор №37 от 22 апреля 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения с.Актерек Жамбылского района Алматинской области 2-ая очередь

Наименование обьекта: Работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения с.Актерек Жамбылского района Алматинской области 2-ая очередь

Технологическая часть насосной установки пожаротушения

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0107-247 -18	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 10-120-60 ./DRK.15.100.75.5.OD/	шт	4,00	35003,00 9653,00	14190,00 3173,03	140012 38612	56760 12692	55,00 18,40	220 74
2.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,016	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	942 529	411 109	194,00 26,38	3 0
3.	С130804-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,16	208,00 --	-- --	3361 --	-- --	-- --	-- --
4.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,004	115636,32 66375,00	31953,19 12071,25	463 266	128 48	360,00 58,95	1 0
5.	С130806-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БС2км-БСт4кп,159х5 мм	м	4,02	1142,00 --	-- --	4586 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием ./ патрубок/	км	0,004	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	281 195	43 16	270,00 19,69	1 0
7.	С130806-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БС2км-БСт4кп,114х4 мм	м	4,02	670,00 --	-- --	2691 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0122-18-	Нанесение нормальной	км	0,004	229148,33	35112,58	917	140	136,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм			23625,00	13263,75	94	53	64,78	0
9.	Е0122-18-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,004	154892,90 20430,00	17414,15 6579,00	620 82	70 26	117,00 32,13	0 0
10.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,004	10216,13 9630,00	-- --	41 39	-- --	61,80 --	0 --
11.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,02	8287,75 3032,50	-- --	166 161	-- --	51,50 --	1 --
12.	С11011-20-3	Канат стальной оцинкованный двойной свивки типа ЛК-Р 6х19 /1+6+6/6/+1 о.с. из проволок марки 1, маркировочная группа 1600 Н/мм2, d 6,9 мм	10м	1,00	645,00 --	-- --	645 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0176	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	2135 1105	869 328	312,70 91,12	6 2
14.	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт	4,00	444,00 --	-- --	1776 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130810-299	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	4,00	340,70 --	-- --	1363 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	8,00	156,43 126,00	21,43 --	1251 1008	171 --	0,60 --	5 --
17.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	16,00	492,00 --	-- --	7872 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен,патрубков,переходов, втулок, муфт	шт	8,00	300,57 69,53	225,64 58,98	2405 556	1805 472	0,41 0,23	3 2
19.	С130804-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 -	м	1,09	678,00	--	738	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110Х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /ВТУЛКИ/	--	--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	172265	60396	242
	42647	13744	78

Накладные расходы :

На монтажные работы	46174
На общестроительные работы	6614
Всего накладных расходов:	52787
Итого с накладными	225053

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	13503
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	238556
Итого с временными, 2,48 %	244472
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	249533
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	250511
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	252956
Пересчет в текущих ценах, К 2,38968	604483
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12090
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	616573
Налог на добавленную стоимость, 12 %	73989
Итого с НДС	690562

Принял:

Технадзор:

Сдал: