Счет-фактура № 009 от 31.05.10 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка" г.Алматы, ул.Ратушного,68 тел.294-23-05 **(2)**

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600500047176, г.Алматы, ул.Ратушного,68 тел.294-23-05, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0031207 от 07.08.12 (2а)

ИИК поставщика: 010467267 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы,, БИК 190501722 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 4 от 04.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы ул.Емцова ,11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Оазис СК" **(10)**

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600300054655, г.Алматы ул.Емцова ,11 (10а)

ИИК получателя: KZ518560000000075317 в АГФ АО Банк ЦентрКредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство территории Казахского экономического университета имени Т.Рыскулова Корпус УЛК-2, м-н 1, дом № 81 за май 2010 г.	работа	1	4 153 116,96	4 153 116,96	12%	498 374,04	4 651 491,00		
Всего по счету:					**4 153 116,96**		**498 374,04**	**4 651 491,00**		

директор: Чакалов В. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

главный бухгалтер: Скрынская О. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик:ТОО "Фирма Оазис СК"
Субподрядчик:ТОО "Девятка"

ФормаКС2

Наименование объекта:

Казахский экономический университет
имени.Т.Рыскулова.
Корпус УЛК-2,м-н.1,дом№81.

АКТ

приемки выполненных работ за май 2010г.

Внутренний двор.

№№	Наименование работ и затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость мат-лов		транспр.расход.		стоимость работы		общая стоимость.	
				ед.	всего	ед.	всего	ед.	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Разборка а/б.покрытия дорожек,тротуаров с погрузкой и вывозом мусора	м3	51,8			933,33	48346	250	12950	1183	61296
2	Демонтаж бордюра	м/п	46			200	9200	200	9200	400	18400
3	Демонтаж арычных лотков	м/п	34,1			200	6820	500	17050	700	23870
4	Разработка грунта эксковатором с погрузкой в а/самосвалы и транспортом на 20км.	м3	532			933,33	496532	250	133000	1183	629532
5	Доработка грунта вручную с погрузкой в а/самосвалы и транспортом на 20км.	м3	53,2			933,33	49653	800	42560	1733	92213
6	Устройство основания из гщс т.15см.	м3	57,46	800	45968	933,33	53629	200	11492	1933	111089
7	Устройство основания из отсева т.5см.	м3	19,5	1500	29250	933,33	18200	200	3900	2633	51350
8	Устройство покрытия из тротуарной плитки	м2	314	1800	565200	215,04	67523	1200	376800	3215	1009523

9	песок(0,0043*314*1,1=1,48м3)	м3	1,48	1500	2220	933,33	1381	200	296	2633	3897
10	Устройство основания из гщс т.15см. под поребрик(120*0,28*0,1=5,04м3)	м3	5,04	800	4032	933,33	4704	200	1008	1933	9744
11	Установка цементно-песчанного поребрика	м	120	650	78000	220	26400	350	42000	1220	146400
12	Бетон	м3	3,6	9212	33163	1500	5400		0	10712	38563
13	Обратная засыпка поребрика	м3	2,4		0		0	1800	4320	1800	4320
14	Подъем колодцев на проектную отметку	шт	3		0		0	12000	36000	12000	36000
15	Устройство отмостки из м/з асфальтобетона т.5см.	м2	69,1	791,16	54669	80,21	5543	500	34550	1371	94762
16	Устройство основания под установку лотков из щебня т.8см.	м3	1,28	1200	1536	933,33	1195	200	256	2333	2987
17	Монтаж арычных лотков Б2-1.	м/п	16	3500	56000	466,67	7467	800	12800	4767	76267
19	Устройство основания из гщс под бордюр	м3	5,55	800	4440	933,33	5180	200	1110	1933	10730
20	Установка цементно- песчанного бордюра	м	130	1056	137280	220	28600	500	65000	1776	230880
21	Бетон	м3	7,67	9212	70656	1500	11505		0	10712	82161
22	Обратная засыпка бордюра грунтом	м3	2,4		0		0	1800	4320	1800	4320
23	Устройство основания из щебня т.8см.	м3	44,89	1200	53868	933,33	41897	200	8978	2333	104743
24	Устройство основания из ГЩС т.15см.	м3	84,18	800	67344	933,33	78568	200	16836	1933	162748
25	Устройство покрытия из крупнозернистой а/бетонной смеси т.6см.	м2	460	836,24	384670	100,94	46432	500	230000	1437	661103
26	Устройство покрытия из мелкозернистой песчанной а/бетонной смеси т.4см.	м2	460	632,69	291037	67,62	31105	500	230000	1200	552143
	итого				**1 879 334**		**1 045 280**		**1 294 426**		**4 219 040**

	Накладные расходы 5%										210952
	итого										4429992
	Плановые накопления 5%										221500
	Всего										**4 651 491**

Генподрядчик:

Субподрядчик: