Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АК ЖОЛ"

Договор №37 от 22 апреля 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения с.Актерек Жамбылского района Алматинской области 2-ая очередь

Наименование обьекта: Работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения с.Актерек Жамбылского района Алматинской области 2-ая очередь Строительство водопроводных сетей

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1307,60	26,23	25,02	34294	32718	0,01	10
					1,15	6,79	1504	8873	0,02	30
2.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	79,50	42,21	40,26	3356	3201	0,01	1
					1,86	10,92	148	868	0,04	3
3.	Е0101-17-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	462,94	48,60	46,86	22501	21695	0,01	5
					1,63	15,68	755	7260	0,06	27
4.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	602,44	45,00	--	27110	--	0,19	114
					9,00	--	5422	--	--	--
5.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	253,16	18,51	17,50	4687	4431	0,01	2
					1,01	4,41	256	1116	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	616,47	29,64	28,03	18271	17278	0,01	7
					1,61	7,06	993	4350	0,02	15
7.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1371,03	38,59	36,49	52913	50034	0,01	20
					2,10	9,19	2879	12596	0,03	44
8.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,00	659,25	--	659	--	3,56	4
					659,25	--	659	--	--	--
9.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	49,50	218,93	--	10837	--	1,54	76
					218,93	--	10837	--	--	--
10.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	47,09	389,25	--	18330	--	2,48	117
					389,25	--	18330	--	--	--
11.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	23,12	659,25	--	15242	--	3,56	82
					659,25	--	15242	--	--	--
12.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	7523,50	2,80	2,80	21102	21102	--	--
					--	0,97	--	7321	0,00	24
13.	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	9609,50	1,38	1,38	13307	13307	--	--
					--	0,48	--	4617	0,00	15
14.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	14674,00	3,35	3,35	49181	49181	--	--
					--	1,16	--	17063	0,00	56
15.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	14574,00	1,48	1,48	21595	21595	--	--
					--	0,51	--	7492	0,00	24
16.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	9195,50	3,82	3,82	35118	35118	--	--
					--	1,32	--	12184	0,00	40
17.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	9560,50	1,57	1,57	15010	15010	--	--
					--	0,54	--	5207	0,00	17
18.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	7395,00	25,65	5,38	189654	39757	0,13	954
					20,27	--	149897	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	E0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	67,50	122,18	--	8247	--	0,89	60
					122,18	--	8247	--	--	--
20.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	88,00	134,10	--	11801	--	0,97	86
					134,10	--	11801	--	--	--
21.	E0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	52,00	167,18	--	8693	--	1,21	63
					167,18	--	8693	--	--	--
22.	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/НЕСЖИМАЕМЫЙ ГРНУТ/	м3	633,00	42,21	40,26	26721	25485	0,01	8
					1,86	10,92	1177	6912	0,04	24
23.	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	771,00	3,82	3,82	2944	2944	--	--
					--	1,32	--	1022	0,00	3
24.	E0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	771,00	1,57	1,57	1210	1210	--	--
					--	0,54	--	420	0,00	1
25.	E0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	472,00	25,65	5,38	12105	2538	0,13	61
					20,27	--	9567	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								624889
		Раздел: Трубопроводы								
26.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм/160 мм/	км	0,30	78245,00	36133,62	23591	10894	247,00	74
					41850,00	9612,90	12618	2898	37,30	11
27.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,48	58881,69	25695,31	86880	37913	194,00	286
					33075,00	6813,45	48802	10053	26,38	39
28.	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,01	51202,26	20326,01	512	203	179,00	2
					30825,00	5353,43	308	54	20,64	0
29.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,08	47611,09	17877,09	3761	1412	173,00	14
					29700,00	4698,68	2346	371	18,10	1
30.	E0122-47-	Протаскивание в футляр стальных	м	16,00	244,98	0,28	3920	4	0,84	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	труб диам. 100 мм			146,93	0,11	2351	2	0,00	0
31.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	37,50	282,86	0,37	10607	14	0,90	34
					156,38	0,14	5864	5	0,00	0
32.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	6,01	8287,75	--	49797	--	51,50	309
					8032,50	--	48263	--	--	--
33.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	2,40	10216,13	--	24565	--	61,80	149
					9630,00	--	23155	--	--	--
34.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм/трубы в футлярах/	м	8,00	11,13	--	89	--	0,05	0
					10,69	--	86	--	--	--
35.	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм/трубы в футлярах/	м	336,75	11,76	--	3958	--	0,05	17
					10,69	--	3600	--	--	--
36.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,71	47611,09	17877,09	33804	12693	173,00	123
					29700,00	4698,68	21087	3336	18,10	13
37.	С130804-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	434,20	32,00	--	13894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	1,42	8097,13	--	11498	--	51,50	73
					8032,50	--	11406	--	--	--
39.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,01	47611,09	17877,09	524	197	173,00	2
					29700,00	4698,68	327	52	18,10	0
40.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,03	51202,26	20326,01	1690	671	179,00	6
					30825,00	5353,43	1017	177	20,64	1
41.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием/на опорожнение/	км	0,01	62566,88	6788,50	751	81	253,00	3
					45675,00	2565,00	548	31	12,52	0
42.	С130806-6	Трубы стальные электросварные	м	5,52	250,00	--	1381	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	прямошовные со снятой фаской/ГОСТ10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57Х3 мм			--	--	--	--	--	--
43.	С130806-62	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 48Х2,5ММ/45Х2,8/	м	3,01	168,00 --	-- --	506 --	-- --	-- --	-- --
44.	С130806-60	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 40Х2,5 мм/38Х2/	м	3,52	141,00 --	-- --	496 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием/футляр/	км	0,11	204666,79 95850,00	85907,16 32451,75	22104 10352	9278 3505	504,00 158,50	54 17
46.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием/футляр/	км	0,06	270167,88 126000,00	115634,50 43681,50	16480 7686	7054 2665	662,00 213,34	40 13
47.	С130806-100	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5 мм	м	5,90	1751,00 --	-- --	10338 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50 мм	шт	3,00	405,40 227,25	16,15 6,75	1216 682	48 20	1,36 0,03	4 0
49.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	15,50	411,46 231,75	17,71 6,75	6378 3592	275 105	1,40 0,03	22 0
50.	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	шт	8,00	503,23 312,75	28,48 11,25	4026 2502	228 90	1,88 0,05	15 0
51.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	5,00	585,99 317,25	36,99 13,50	2930 1586	185 67	1,93 0,07	10 0
52.	Спрайс	Затвор дисковый поворотный фланцевый с ручным управлением FAF 3500 диаметром 150мм	м	10,00	5356,34 --	-- --	53563 --	-- --	-- --	-- --
53.	Спрайс	Затвор дисковый поворотный фланцевый с ручным управлением FAF 3500 диаметром 125мм	м	8,00	4077,73 --	-- --	32622 --	-- --	-- --	-- --
54.	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом	шт	1,50	1162,49	5,43	1744	8	6,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм			956,25	2,25	1434	3	0,01	0
55.	Ц0111-350 -6	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 150 мм	шт	1,00	1330,17	5,43	1330	5	7,00	7
					1122,75	2,25	1123	2	0,01	0
56.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм/на опорожнение/	шт	10,00	242,08	6,95	2421	70	0,88	9
					144,00	2,25	1440	23	0,01	0
57.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	77,00	18075,87	36,99	1391842	2848	1,82	140
					288,00	13,50	22176	1039	0,07	5
58.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	т	0,45	95357,36	3488,98	43143	1579	32,70	15
					4950,00	1318,50	2240	597	6,44	3
59.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,32	247994,13	49389,75	79194	15772	312,70	100
					62775,00	18657,00	20046	5958	91,12	29
60.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	243,00	300,57	225,64	73038	54830	0,41	101
					69,53	58,98	16896	14332	0,23	55
61.	Спрайс	Муфта разъемная комбинированная ВР "Американка" Д40мм		5,00	490,71	--	2454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	568,00	75,82	1,57	43066	892	0,41	233
					67,50	--	38340	--	--	--
63.	Е0118-21-	Установка фильтров для очистки	1фильтр	568,00	187,02	50,89	106227	28906	0,75	426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм			130,50	18,00	74124	10224	0,09	51
64.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	568,00	242,08	6,95	137501	3948	0,88	500
					144,00	2,25	81792	1278	0,01	6
65.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	74,00	300,57	225,64	22242	16697	0,41	31
					69,53	58,98	5145	4365	0,23	17
66.	Спрайс	Отвод ПЭ 90гр. Д32мм	шт	1,00	190,06	--	190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Спрайс	Отвод ПЭ 90гр. Д110мм	шт	12,00	1572,35	--	18868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Спрайс	Отвод ПЭ 90гр. Д140мм	шт	5,00	2287,68	--	11438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Спрайс	Отвод ПЭ 90гр. Д160мм	шт	1,00	3265,64	--	3266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004/Отводы/	м	6,50	982,00	--	6383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130804-948	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004/отводы/	м	5,00	763,00	--	3815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004/отводы/	м	16,00	468,00	--	7488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных	шт	1,00	10020,81	83,18	10021	83	6,57	7
					1140,75	31,50	1141	31	0,15	0
74.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	1,00	378,84	17,71	379	18	1,62	2
					272,25	6,75	272	7	0,03	0
75.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	0,50	242,08	6,95	121	3	0,88	0
					144,00	2,25	72	1	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	247994,13	49389,75	1066	212	312,70	1
					62775,00	18657,00	270	80	91,12	0
77.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	242,08	6,95	484	14	0,88	2
					144,00	2,25	288	5	0,01	0
78.	Е0113-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой цинковой протекторной, кистью за один раз /Окраска труб жидким керамическим теплоизоляционным материалом "КАМКОР КЛАССИК"/	м2	1,72	139,49	0,16	240	--	0,07	0
					13,68	0,07	24	--	0,00	0
79.	Спрайс	Стоимость жидкого керамического теплоизоляционного материала "КАМКОР КЛАССИК"	кг	1,00	777,53	--	778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	10,00	110,81	37,48	1108	375	0,41	4
					64,80	10,81	648	108	0,04	0
81.	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	5,00	273,96	119,85	1370	599	0,64	3
					100,35	29,70	502	148	0,12	1
		Итого по разделу: Трубопроводы								2393098
		Раздел: Колодцы								
82.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах/Д=1500 мм/	м3	4,37	17371,44	1879,87	75913	8215	8,86	39
					1435,50	538,43	6273	2353	2,06	9
83.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах/Д=2000 мм/	м3	59,92	17371,44	1879,87	1040897	112642	8,86	531
					1435,50	538,43	86015	32263	2,06	123
84.	С143018-2-4	Плита покрытий, перекрытий иднищ для сооружения водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые БЕТОН В15	м3	9,07	23700,00	--	214959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах/Д=2500 мм/	м3	68,02	17371,44	1879,87	1181605	127869	8,86	603
					1435,50	538,43	97643	36624	2,06	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0108-6-9	Кладка дополнительных рядов из кирпича	м3	7,96	7890,85	296,60	62795	2360	5,95	47
					915,75	110,25	7287	877	0,54	4
87.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,91	133700,00	--	255763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	571,38	294,25	12,52	168128	7153	0,24	139
					38,03	4,39	21730	2510	0,02	10
89.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	571,38	391,75	--	223836	--	0,14	82
					24,75	--	14142	--	--	--
90.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	16,79	25801,52	2104,76	433208	35339	13,90	233
					2362,50	623,48	39666	10468	2,48	42
91.	Е0108-6-9	Кладка дополнительных рядов из кирпича	м3	2,18	7890,85	296,60	17194	646	5,95	13
					915,75	110,25	1995	240	0,54	1
92.	С143008-111	Глина	м3	12,59	1310,00	--	16496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12см	м2	101,46	294,25	12,52	29855	1270	0,24	25
					38,03	4,39	3859	446	0,02	2
94.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	101,46	391,75	--	39747	--	0,14	15
					24,75	--	2511	--	--	--
95.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	3,25	175710,10	1826,10	571316	5938	42,70	139
					8100,00	690,75	26337	2246	3,37	11
96.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	101,57	21,80	0,05	2214	5	0,03	3
					5,81	0,02	590	2	0,00	0
97.	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	м2	101,57	84,71	0,18	8604	18	0,03	3
					5,50	0,10	559	10	0,00	0
98.	С143001-4	Надбавка или скидка к сметной	м3	-1,90	209,00	--	-397	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20			--	--	--	--	--	--
99.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,90	112,00 --	-- --	-213 --	-- --	-- --	-- --
100.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,72	78,00 --	-- --	446 --	-- --	-- --	-- --
101.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	+ /К06/	0,04	3275,00 --	-- --	131 --	-- --	-- --	-- --
102.	Е0108-6-9	Кладка дополнительных рядов из кирпича	м3	0,14	7890,85 915,75	296,60 110,25	1121 130	42 16	5,95 0,54	1 0
103.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05	133700,00 --	-- --	6851 --	-- --	-- --	-- --
104.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	10,68	294,25 38,03	12,52 4,39	3143 406	134 47	0,24 0,02	3 0
105.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	10,68	391,75 24,75	-- --	4184 264	-- --	0,14 --	2 --
106.	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах/2500Х2500Х1800/	м3	4,24	11161,15 1410,75	369,93 139,73	47323 5982	1569 592	8,01 0,68	34 3
107.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	+ /К06/	0,08	3275,00 --	-- --	262 --	-- --	-- --	-- --
108.	Е0108-6-9	Кладка дополнительных рядов из кирпича	м3	0,28	7890,85 915,75	296,60 110,25	2243 260	84 31	5,95 0,54	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05	133700,00	--	6851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см.ОТМОСТКА	м2	10,68	294,25	12,52	3143	134	0,24	3
					38,03	4,39	406	47	0,02	0
111.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	10,68	391,75	--	4184	--	0,14	2
					24,75	--	264	--	--	--
112.	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах/3000Х2000Х1800/	м3	12,90	11161,15	369,93	143979	4772	8,01	103
					1410,75	139,73	18199	1803	0,68	9
113.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	+ /КО6/	0,08	3275,00	--	262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0108-6-9	Кладка дополнительных рядов из кирпича	м3	0,28	7890,85	296,60	2243	84	5,95	2
					915,75	110,25	260	31	0,54	0
115.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07	133700,00	--	9134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см.ОТМОСТКА	м2	21,36	294,25	12,52	6285	267	0,24	5
					38,03	4,39	812	94	0,02	0
117.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	21,36	391,75	--	8368	--	0,14	3
					24,75	--	529	--	--	--
118.	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах/3000Х2500Х1800/	м3	15,74	11161,15	369,93	175677	5823	8,01	126
					1410,75	139,73	22205	2199	0,68	11
119.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и	+ /КО6/	0,08	3275,00	--	262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм								
120.	Е0108-6-9	Кладка дополнительных рядов из кирпича	м3	0,28	7890,85	296,60	2243	84	5,95	2
					915,75	110,25	260	31	0,54	0
121.	Спрайс-лист	Люки полимерно-песчаные ПП-630 ТИП "Т"	шт	2,00	3801,28	--	7603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07	133700,00	--	9134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см.ОТМОСТКА	м2	10,68	294,25	12,52	3143	134	0,24	3
					38,03	4,39	406	47	0,02	0
124.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	10,68	391,75	--	4184	--	0,14	2
					24,75	--	264	--	--	--
125.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок/Дополнительное армирование прямоугольных колодцев при сейсмичности 8 баллов/	1т	0,38	5239,08	327,33	1992	124	11,60	4
					1890,00	123,75	719	47	0,60	0
126.	С12041-91	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 3 мм	т	0,38	77800,00	--	29579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/соединительные элементы на горловины прямоугольных колодцев/	т	0,02	175710,10	1826,10	3275	34	42,70	1
					8100,00	690,75	151	13	3,37	0
128.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,43	21,80	0,05	9	--	0,03	0
					5,81	0,02	2	--	0,00	0
129.	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124/ЗА 2 РАЗА/	м2	0,43	84,71	0,18	36	--	0,03	0
					5,50	0,10	2	--	0,00	0

Итого по разделу: Колодцы 4829206

Раздел: Вскрытие и восстановление покрытий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	89,43	66,75	51,25	5970	4584	0,12	10
					15,50	9,62	1386	860	0,04	3
131.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	11,55	408,11	169,61	4714	1959	1,55	18
					238,50	4,07	2755	47	0,01	0
132.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см/15см/	м2	192,50	224,86	12,65	43286	2435	0,02	5
					3,56	3,63	685	700	0,01	3
133.	Е0127-21-2	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	192,50	52,08	--	10025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см/15см/	м2	192,50	190,99	11,84	36766	2280	0,04	7
					5,51	3,11	1061	600	0,01	2
135.	Е0127-21-3	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	192,50	86,80	--	16709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	192,50	381,14	5,88	73370	1133	0,05	9
					7,02	1,65	1351	318	0,01	1
137.	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	192,50	245,82	0,08	47321	15	0,01	1
					0,76	0,04	146	8	0,00	0
138.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см/20см/	м2	158,40	371,49	17,83	58844	2823	0,04	7
					6,41	5,07	1015	803	0,02	3
		Итого по разделу: Вскрытие и восстановление покрытий								297005
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
139.	Е0107-3-4	ДЕМОНТАЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ КОЛОДЦЕВ	шт	30,00	453,40	248,20	13602	7446	1,22	37
					205,20	75,42	6156	2262	0,31	9
140.	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА КОЛОДЦЕВ	м3	106,00	134,10	--	14215	--	0,97	103
					134,10	--	14215	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141.	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы/ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРАДЫ/	м	235,00	152,73	95,01	35892	22328	0,35	82
					57,72	31,39	13564	7376	0,15	36
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								63709
		Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОГРАДЫ								
142.	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	м	235,00	1918,69	135,73	450892	31897	0,58	137
					96,20	44,84	22607	10537	0,22	51
143.	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	м	235,00	187,12	0,32	43973	75	0,13	30
					22,00	0,09	5170	21	0,00	0
		Итого по разделу: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОГРАДЫ								494865
		Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ ШКОЛЫ №1								
144.	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы	м3	0,44	2056,20	152,52	905	67	1,02	0
					153,68	57,15	68	25	0,28	0
145.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,16	17371,44	1879,87	2779	301	8,86	1
					1435,50	538,43	230	86	2,06	0
146.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм КЦ10-6	м	0,59	8712,00	--	5140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,16	78,00	--	12	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	2,00	375,50	30,89	751	62	1,23	2
					191,93	11,68	384	23	0,06	0
149.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	1,60	12300,00	--	19680	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П			--	--	--	--	--	--
150.	С11011-808	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	2,00	483,00	--	966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С11011-821	Ручка-Скоба	шт	2,00	308,00	--	616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	914	3	198,00	2
					33075,00	114,75	322	1	0,56	0
153.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1,00	583,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,00	47611,09	17877,09	95	36	173,00	0
					29700,00	4698,68	59	9	18,10	0
155.	С130804-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,02	49,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,00	8097,13	--	16	--	51,50	0
					8032,50	--	16	--	--	--
157.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62566,88	6788,50	31	3	253,00	0
					45675,00	2565,00	23	1	12,52	0
158.	С130806-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	0,50	56,00	--	28	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					67,50	--	68	--	--	--
160.	СПрайс-лист	Счетчики/водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15	шт	1,00	1002,15	--	1002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	187,02	50,89	187	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.	СПрайс-лист	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, латунный косой муфтовый 15 ALTEC	шт	1,00	207,34	--	207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	242,08	6,95	242	7	0,88	1
					144,00	2,25	144	2	0,01	0
164.	СПрайс-лист	Вентиль дисковый FAF 2100 д 15 мм	шт	1,00	1710,57	--	1711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0
					69,53	58,98	70	59	0,23	0
166.	СПрайс-лист	Муфта разъемная комбинированная ВР "Американка" Д32 мм	шт	1,00	414,68	--	415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	247994,13	49389,75	115	23	312,70	0
					62775,00	18657,00	29	9	91,12	0
168.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,04	21,80	0,05	1	--	0,03	0
					5,81	0,02	--	--	0,00	0
169.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,04	19,64	0,02	1	--	0,02	0
					3,13	--	--	--	--	--
170.	Е0126-28-3	Асбоперлитовая изоляция поверхностей вспомогательного оборудования методом напыления	м3	0,01	6578,11	3311,11	39	20	17,32	0
					3267,00	2058,75	19	12	9,22	0
171.	С11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,00	930700,00	--	247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см.ОТМОСТКА	м2	1,82	294,25	12,52	536	23	0,24	0
					38,03	4,39	69	8	0,02	0
173.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1,82	391,75	--	713	--	0,14	0
					24,75	--	45	--	--	--

Итого по разделу: ВОДОМЕРНЫЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ ШКОЛЫ №1 38408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ ШКОЛЫ №2								
174.	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы	м3	0,44	2056,20	152,52	905	67	1,02	0
					153,68	57,15	68	25	0,28	0
175.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,16	17371,44	1879,87	2779	301	8,86	1
					1435,50	538,43	230	86	2,06	0
176.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм КЦ10-6	м	0,59	8712,00	--	5140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,16	78,00	--	12	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	2,00	375,50	30,89	751	62	1,23	2
					191,93	11,68	384	23	0,06	0
179.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	1,60	12300,00	--	19680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С11011-808	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	2,00	483,00	--	966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С11011-821	Ручка-Скоба	шт	2,00	308,00	--	616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	914	3	198,00	2
					33075,00	114,75	322	1	0,56	0
183.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1,00	583,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,00	51202,26	20326,01	102	41	179,00	0
					30825,00	5353,43	62	11	20,64	0
185.	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО	м	2,02	163,00	--	329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4427-2004								
186.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,00	8097,13	--	16	--	51,50	0
					8032,50	--	16	--	--	--
187.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62566,88	6788,50	31	3	253,00	0
					45675,00	2565,00	23	1	12,52	0
188.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БС4кп,57х3	м	0,50	250,00	--	125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					67,50	--	68	--	--	--
190.	СПрайс-лист	Счетчики/водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15	шт	1,00	1002,15	--	1002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	187,02	50,89	187	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
192.	СПрайс-лист	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, латунный косой муфтовый 15 ALTEC	шт	1,00	207,34	--	207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	242,08	6,95	242	7	0,88	1
					144,00	2,25	144	2	0,01	0
194.	СПрайс-лист	Вентиль дисковый FAF 2100 д 20 мм	шт	1,00	1938,65	--	1939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0
					69,53	58,98	70	59	0,23	0
196.	СПрайс-лист	Муфта разъемная комбинированная ВР "Американка" Д63 мм	шт	1,00	1693,30	--	1693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	247994,13	49389,75	290	58	312,70	0
					62775,00	18657,00	73	22	91,12	0
198.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,09	21,80	0,05	2	--	0,03	0
					5,81	0,02	1	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,09	19,64	0,02	2	--	0,02	0
					3,13	--	--	--	--	--
200.	Е0126-28-3	Асбоперлитовая изоляция поверхностей вспомогательного оборудования методом напыления	м3	0,01	6578,11	3311,11	55	28	17,32	0
					3267,00	2058,75	27	17	9,22	0
201.	С11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,00	930700,00	--	352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см.ОТМОСТКА	м2	1,82	294,25	12,52	536	23	0,24	0
					38,03	4,39	69	8	0,02	0
203.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1,82	391,75	--	713	--	0,14	0
					24,75	--	45	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОМЕРНЫЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ ШКОЛЫ №2								40547

ИТОГО:

	8781729	958026	7141
	1156205	276028	1070

Накладные расходы :

На монтажные работы	2306
На общестроительные работы	1591850
На металломонтажные работы	4672
На сантехнические работы	162311
Всего накладных расходов:	1761139
Итого с накладными	10542868

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	632572
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11175440
Итого с временными, 2,48 %	11452591
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	11689660
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11735470
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11849996
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	28321103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	566422
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28887525
Минус ценовая скидка	268744
Итого	28618781
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3434254
Итого с НДС	32053035

Принял:

Технадзор:

Сдал: