Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел образования Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Сарыарка" ЛТД"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Краснополянской СШ в с.Красная поляна Тайыншинского района СКО

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 июня 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименовани	Код
	17	235	03.06.15г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость за месяц	Всего к оплате
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**7 225 419**	**6 451 267**	**2 990 443**	**2 990 443**					**774 152**	**7 225 419**

Заказчик: **Оразов Е.Ж.**
Руководитель ГУ "Отдел образования Тайыншинского района СКО"

Подрядчик: **Жуманбаев М.О.**
директор ТОО "Сарыарка" ЛТД"

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел образования Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК : ТОО"САРЫАРКА"ЛТД"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Краснополянской средней школы в с. Красная поляна, Тайыншинского района, Северо-Казахстанской области

АКТ № 1

приемки выполненных работ (ремонтные работы)

от 22 июня 2015 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проемы								
3	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка *м2*	140,5	13518,4		1899335				
		Раздел 2 Входная группа								
		2.2 Полы								
28	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	7,25	116,63	10,56	846	77	867	0,6987	5
				106,07	1,67	769	12	111	0,0144	–
29	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	7,25	361,12	194,21	2618	1408	1924	1,112	8

		м2		166,91	72,12	1210	523	111	0,402	3
30	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,25	273,78	12,44	1985	90	521	0,4094	3
		м2 стяжки		60,03	4,68	435	34	111	0,02275	–

Раздел 3 Замена котлов

3.0 Подраздел без наименования

34	Е18-2-2 (ДМ)	Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	4561,87	889,87	9124	1780	9212	21,36	43
		котел		3672	333	7344	666	115	1,628	3
35	Е65-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	2	2067,3	–	4135	–	4755	13,125	26
		котел		2067,3	–	4135	–	115	–	–
36	Е18-2-2	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	2	16921,72	2780,84	33843	5562	26674	61,41	123
		котел		10557	1040,63	21114	2081	115	5,0875	10
37	80-1-1(пл)ТО	Котел Квр-0,29 КГ теплопроизводительностью 0,25/290 Гкал/кВт (прим.)	2	323260		646520				
		комп								
		Всего прямые затраты				**2598406**	**8917**			**208**
						35007	**3316**			**16**
		Накладные расходы, тенге				43953				
		- заработная плата, тенге				6593				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				158542				

Всего по смете	**2 800 901**
Сметная заработная плата, тенге	44916
Нормативная трудоемкость, чел-ч	246
Временные здания и сооружения (2,72%)	76 185
- сметная заработная плата, тенге	10742
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
ИТОГО:	2 877 086
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,54 %)	73 078
- сметная заработная плата, тенге	33616
- нормативная трудоемкость, чел-ч	94
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28 771
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11 508
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 990 443**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**6 680 650**
- сметная заработная плата, тенге	5 236 661
Налог (2 %)	529 372
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 814 263**
Итого с учетом коэффициента К = 0,94673	**6 451 267**
НДС (12 %)	3 077 765
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 225 419**

ИТОГО : **(Семь миллионов двести двадцать пять тысяч четыресто девятнадцать тенге)**

Заказчик:_____Оразов Е.Ж.
руководитель ГУ "Отдел образования
Тайыншинского района СКО"

Подрядчик:_____Жуманбаев М.О.
директор ТОО "Сарыарка"ЛТД"

Технадзор:_____Нагорная Г.А.
ТОО "Политехника Строй Сервис"