Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от "2" мая 2012г №170

**ЗАКАЗЧИК: ТОО "GOODSTROY"**
**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Гранит-Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: Индивидуальный жилой дом (Литер А) , расположенного по адресу: в городе Астана, район Есиль, жилой массив Ильинка, ул. Е808 д.4

## Акт приемки выполненных объемов работ
## за апрель месяц 2017 года

| № пп | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена | Сумма |
| 1 | **Работа** | | | | |
| 1.1 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика | м3 | 25,68 | 28 000,00 | 719 040,00 |
| 1.2 | Кладка стен из газоблока б-200 мм | м3 | 120,00 | 11 500,00 | 1 380 000,00 |
| 2 | **Материал** | | | | |
| 2.1 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) | м3 | 26,68 | 19 500,00 | 520 260,00 |
| 2.2 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм | т | 1,570 | 185 000,00 | 290 450,00 |
| 2.3 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм | т | 0,765 | 185 000,00 | 141 525,00 |
| 2.4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | т | 1,365 | 185 000,00 | 252 525,00 |
| 2.5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | т | 2,174 | 185 000,00 | 402 190,00 |
| 2.6 | L-образный уголок Т=2мм; W=40мм | шт | 264,000 | 150,00 | 39 600,00 |
| 2.7 | Дюбель | шт | 1 020,000 | 12,00 | 12 240,00 |
| | **без НДС** | | | | **3 757 830,00** |
| | **НДС 12%** | | | | **450 939,60** |
| | **ИТТОГО с НДС** | | | | **4 208 769,60** |

Заказчик _____ Генподрядчик _____

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствaот 02 мая 2012г.№ 170

**ЗАКАЗЧИК: ТОО "GOODSTROY"**
**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Гранит-Сервис"**

**Наименование строительства и его адрес: Индивидуальный жилой дом (Литер А) , расположенного по адресу: в городе Астана, район Есиль, жилой массив Ильинка, ул. Е808 д.4**

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 года**

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | Организац.-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наиме-ние | код | наименование | код |
| | | 02/17-GS-ДГ | 01.02.2017 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимост выполненных работ и затрат | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце (за____) без НДС | ИЗ ГРАФЫ 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметных базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобритение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| по договору | 4 821 399,60 | 3 757 830,00 | | | | | | | 450 939,60 | 4 208 769,60 |
| | | | | | | | | | | |

М.П. Заказчик _____ 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Генподрядчик _____ 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительствои
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

**ЗАКАЗЧИК: ТОО «GOODSTROY»**

(организация, адрес, телефон)

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Гранит-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

**Стройка: г.Астана, район Есиль, ж/м Ильинка, ул. Е808, д.4**

(наименование, адрес)

**Объект: Индивидуальный жилой дом (Литер А)**

(наименование)

**Договор подряда(контракт) № 03/17-GS-ДГ от 01.05.2017 года**

**Акт приемки выполненных работ № 5 за июнь месяц 2017 года**

| Номер по порядку | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **РАЗДЕЛ 1. Тепловой пункт** | | | | |
| 1 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт | 1 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 2 | Регулятор температуры ECL 110, ~230В | шт | 1 | 131 000,00 | 131 000,00 |
| 3 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования | шт | 1 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 4 | Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20 | шт | 1 | 131 000,00 | 131 000,00 |
| 5 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт | 2 | 900,00 | 1 800,00 |
| 6 | Датчик поверхностный ESM-11 | шт | 1 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 7 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT | шт | 1 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 8 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | шт | 1 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 9 | Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-8 CAN PN 16 | шт | 1 | 162 000,00 | 162 000,00 |
| 10 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 11 | Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 | шт | 1 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 12 | Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка | шт | 1 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 13 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт | 3 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| 14 | Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования | шт | 5 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| 15 | Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка | комплект | 3 | 3 200,00 | 9 600,00 |
| 16 | Термометры прямые в оправе | шт | 2 | 1 900,00 | 3 800,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0 | 262 000,00 | 5 240,00 |
| 18 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м | 15 | 1 000,00 | 15 000,00 |
| 19 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 15 | 1 300,00 | 19 500,00 |
| 20 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м | 1 | 600,00 | 600,00 |
| 21 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм | м | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 22 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм | м | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 23 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм | м | 1 | 220,00 | 220,00 |
| 24 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м | 25 | 220,00 | 5 500,00 |
| | **РАЗДЕЛ 2. Система теплоучета** | | | | |
| 25 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт | 1 | 3750 | 3 750,00 |
| 26 | Система теплоучета в комплекте:расходомерное устройства11 шт, термопреобразователь-2 шт,теплосчетчик регистратор-1шт | комплект | 1 | 390000 | 390 000,00 |
| 27 | Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка | шт | 1 | 4700 | 4 700,00 |
| 28 | Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 | шт | 1 | 7500 | 7 500,00 |
| | **РАЗДЕЛ 3. Отопление** | | | | |
| 29 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 20,00 | 1 250,00 | 25 000,00 |
| 30 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт | секция | 100,00 | 3 200,00 | 320 000,00 |
| 31 | Краны воздушные. Установка | шт. | 10,00 | 220,00 | 2 200,00 |
| 32 | Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 | шт. | 10,00 | 300,00 | 3 000,00 |
| 33 | Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении | шт. | 8,00 | 320,00 | 2 560,00 |
| 34 | Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15 | шт. | 8,00 | 7 000,00 | 56 000,00 |
| 35 | Узел этажный для поквартирного учета тепловой энергии, 3 выхода | комплект | 1,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 36 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| 37 | Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120-С, PN 16, DN 32 | шт. | 1,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 38 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм | м | 15,00 | 420,00 | 6 300,00 |
| 39 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м | 5,00 | 420,00 | 2 100,00 |
| 40 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм | м | 5,00 | 600,00 | 3 000,00 |
| 41 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм | м | 1,00 | 450,00 | 450,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 43 | Крепления для трубопроводов, кронштейны, планки, хомуты | кг | 10,00 | 650,00 | 6 500,00 |
| 44 | Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 ммпокрытие Вектор | м2 | 3,00 | 2 400,00 | 7 200,00 |
| 45 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм | м | 10,00 | 250,00 | 2 500,00 |
| 46 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм | м | 0,50 | 400,00 | 200,00 |
| 47 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм | м | 8,00 | 370,00 | 2 960,00 |
| 48 | Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 16x16x16 для металлополимерных труб | шт. | 12,00 | 1 500,00 | 18 000,00 |
| 49 | Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 16x1/2 | шт. | 15,00 | 1 100,00 | 16 500,00 |
| | **РАЗДЕЛ 4.Теплоснабжение полотенцесушителей** | | | | |
| 50 | Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка | шт. | 4,00 | 7 300,00 | 29 200,00 |
| 51 | Краны воздушные. Установка | шт. | 4,00 | 250,00 | 1 000,00 |
| 52 | Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 | шт. | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
| 53 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 | шт. | 3,00 | 1 200,00 | 3 600,00 |
| 54 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 2,00 | 600,00 | 1 200,00 |
| 55 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м | 27,00 | 450,00 | 12 150,00 |
| 56 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм | м | 27,00 | 400,00 | 10 800,00 |
| 57 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 | 1,00 | 900,00 | 900,00 |
| 58 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты | кг | 7,00 | 600,00 | 4 200,00 |
| 59 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м | 25,00 | 700,00 | 17 500,00 |
| 60 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм | м | 15,00 | 350,00 | 5 250,00 |
| 61 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм | м | 9,00 | 250,00 | 2 250,00 |
| | **РАЗДЕЛ 5.Вентиляция** | | | | |
| 62 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка | решетка | 4,00 | 1 700,00 | 6 800,00 |
| 63 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100x400 мм. Установка | решетка | 4,00 | 3 100,00 | 12 400,00 |
| 64 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 | 0,80 | 5 300,00 | 4 240,00 |
| | **РАЗДЕЛ 6.Водомерный узел в комплекте** | | | | |
| 65 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 1счетчик | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| 66 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32 | шт. | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 67 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | фильтр | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 68 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 32 | шт. | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 69 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 50 | шт. | 2,00 | 7 500,00 | 15 000,00 |
| 71 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 72 | Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка | комплект | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 73 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 | шт. | 2,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 74 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| 75 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм | м | 1,00 | 900,00 | 900,00 |
| | **РАЗДЕЛ 6. Водопровод В1** | | | | |
| 76 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик | 4 | 600,00 | 2 400,00 |
| 77 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 4,00 | 3 500,00 | 14 000,00 |
| 78 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 | шт. | 4,00 | 1 500,00 | 6 000,00 |
| 79 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 4,00 | 1 500,00 | 6 000,00 |
| 80 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63 | шт. | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 81 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 | шт. | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 82 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре прим.гибкая подводка к унитазу d 15,дл.0,5м | м | 2,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | **РАЗДЕЛ 7. Канализация** | | | | |
| 83 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м | 15,00 | 9 000,00 | 135 000,00 |
| 84 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м | 25,00 | 11 500,00 | 287 500,00 |
| 85 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 86 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 | 0,40 | 38 000,00 | 15 200,00 |
| 87 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 | м3 | 0,64 | 11 000,00 | 7 040,00 |
| 88 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты | кг | 3,00 | 700,00 | 2 100,00 |
| 89 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 90 | Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. | шт. | 1,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| | | | | | |
| | **Итого без НДС** | | | | **2 381 410,00** |
| | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | | | **47 628,20** |
| | **Итого** | | | | **2 429 038,20** |
| | **НДС 12%** | | | | **291 484,58** |
| | **Итого** | | | | **2 720 522,78** |

**Заказчик**

**Товарищество с ограниченной ответственностью «GOODSTROY»**

(наименование организации)

_____**Хужбанов Ж.А.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Генподрядчик**

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Гранит-Сервис»**

(наименование организации)

_____**Абдимауленов Б.А.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики
Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйствает 02 мая 2012г.№ 170

**ЗАКАЗЧИК: ТОО «GOODSTROY»**
**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Гранит-Сервис"**
**Наименование строительства и его адрес: Индивидуальный жилой дом (Литер А), расположенный по адресу: г.Астана, район Есиль, ж/м Ильинка, ул. Е808, д. 4**

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года**

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | Организац.-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наиме-ние | код | наименование | код |
| | | 03/17-GS-ДГ | 01.05.2017 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимост выполненных работ и затрат | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за____) без НДС | ИЗ ГРАФЫ 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметных базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобритение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| по договору | 13 602 613,90 | 2 429 038,20 | | | | | | | 291 484,58 | 2 720 522,78 |
| | | | | | | | | | | |

М.П. Заказчик _____ 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Генподрядчик _____ 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)