Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Сарыарка" ЛТД"**
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Краснополянской средней школы в селе Красная поляна Тайыншинского района СКО

Справка

о стоимости работ и затрат
от 17 июля 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименова	Код
	17	235	03.06.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость за месяц	Всего к оплате
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материало	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**19 170 150, 78**	**10 664 939, 09**	**8 110 050**	**5 119 607**					**1 279 793**	**11 944 731, 78**

Заказчик: **Оразов Е.Ж.**
руководитель ГУ "Отдел образования Тайыншинского района СКО"

Подрядчик: **Жуманбаев М.О.**
директор ТОО "Сарыарка" ЛТД"

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г.

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел образования Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "САРЫАРКА"ЛТД"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Краснополянской средней школы в с. Красная поляна, Тайыншинского района, СКО

Акт № 2

приемки выполненных работ (ремонтные работы)

от 17 июля 2015 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проемы								
		1.1 Демонтажные работы								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками								
		м2	318,74	270,9 / 247,12	23,78 / 8,98	86347 / 78767	7580 / 2862	73466 / 90	1,6539 / 0,0439	527 / 14
		1.2 Монтажные работы								
2	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2								
		м2 проемов	317,2	415,37 / 175,1	23,44 / 7,73	131755 / 55542	7435 / 2452	62633 / 108	1,04788 / 0,03775	332 / 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка								
		м2	160,07	13518,4		2163890				
4	6 -1-181	Стоймость неоткрываемых оконных блоков из ПХВ профилей с двухкамерными стеклопакетами								
		м2	16,63	7126,4		118512				
5	Е10-22-3	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м								
		м2 проемов	317,2	175,99	4,8	55824	1523	26060	0,4623	147
				74,27	1,8	23558	571	108	0,00888	3
6	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм								
		м	159,1	4890		777999				
7	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (под подоконниками)								
		м2 стяжки	79,4	273,78	12,44	21738	988	5703	0,4094	33
				60,03	4,68	4766	372	111	0,02275	2
8	Е12-13-5	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо								
		м2 утепляемого покрытия	43,14	69,86	17,33	3014	748	2724	0,345	15
				52,53	6,5	2266	280	107	0,03175	1
9	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К=1,030;								
		м3	1,77737	8390		14912				
10	Е15-76-1	Облицовка откосов пластиком								
		м2	245,5	208,46	10,59	51177	2600	28988	0,71645	176
				117,99	6,3	28967	1547	95	0,032	9
11	1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 ммК=1,030;								
		1000м2	0,252865	1048800		265205				
12	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором								
		м2	50,42	1047,85	31,4	52833	1583	27678	3,234	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм (откосов)		572,99	4,86	28890	245	95	0,0264	1
		м2	45,5	177,96	1,83	8097	83	2410	0,3573	16
14	Е62-26-1	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за один раз с земли и лесов		55,46	0,29	2523	13	95	0,0029	0
		м2	95,92	47,8	4,88	4585	468	1260	0,073	7
15	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм (ниже подоконников)		12,92	0,91	1239	87	95	0,005	–
		м2	32,6	643,17	33,79	20967	1102	12180	2,266	74
16	Е15-180-3	Улучщенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		387,65	5,62	12637	183	95	0,031	1
		м2	32,6	285,16	2,63	9296	86	2347	0,4485	15
17	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали		74,78	0,99	2438	32	95	0,00488	–
		м	150,99	253,64	0,56	38297	85	6616	0,2612	39
18	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов		40,86	0,09	6169	14	107	0,0009	–
		м2	25,82	158,38	23,78	4089	614	3336	0,9115	24
19	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2		134,6	8,98	3475	232	90	0,0439	1
		м2 проемов	11,98	352,51	25,52	4223	306	1964	0,85503	10
20	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные		142,88	8,91	1712	107	108	0,0435	1
			11,98	12700		152146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
21	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500		11000				
		шт								
22	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,87	379,71	40,1	1090	115	1017	1,71	5
		м2		313,09	15,16	899	44	108	0,07	–
23	02.02.2001	Двери металлические , утепленные , огрунтованные и окрашенные	2,87	11952,38		34303				
		м2								
24	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	1	583		583				
		шт								
25	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	12,52	1047,85	31,4	13119	393	6873	3,234	40
		м2		572,99	4,86	7174	61	95	0,0264	–
26	Е62-26-1	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за один раз с земли и лесов	12,52	47,8	4,88	598	61	164	0,073	1
		м2		12,92	0,91	162	11	95	0,005	–
		Итого по разделу 1				**4 045 599**	**25 770**			**1624**
						261 184	**9 113**			**45**
		Накладные расходы, тенге				265 429				
		- заработная плата, тенге				40153				
		- трудоемкость, чел-ч				133				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				259 090				
		Всего по разделу, тенге				**4 577 256**				
		Сметная заработная плата, тенге				310450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трудоемкость, чел-ч				1802				

Раздел 2 Входная группа

2.1 Отделочные работы

27	Е62-36-4	Очистка вручную простых стен и потолков от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов								
		м2	27,49	37,04	–	1018	–	967	0,257	7
				37,04	–	1018	–	95	–	–
28	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм								
		м2	9,6	643,17	33,79	6174	324	3586	2,266	22
				387,65	5,62	3721	54	95	0,031	–
29	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм								
		м2	2,16	747,82	34,56	1615	75	998	2,802	6
				480,44	5,74	1038	12	95	0,032	–
30	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм								
		м2	32	177,96	1,83	5695	59	1695	0,3573	11
				55,46	0,29	1775	9	95	0,0029	–
31	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм								
		м2	7,25	197,84	1,91	1434	14	478	0,4441	3
				69,1	0,29	501	2	95	0,003	–
32	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску								
		м2 окрашиваемой поверхности	32	257,97	2,35	8255	75	1389	0,26565	9
				44,77	0,9	1433	29	95	0,00438	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[illegible] поливинилацетатными гидродисперсионными составами сборных [illegible] изготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	7,25	264,27	2,91	1916	21	353	0,299	2
				50,2	1,1	364	8	95	0,00538	–
	2.2 Полы									
34	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	7,25	341,95	14,65	2479	106	1633	1,219	9
				197,43	5,49	1431	40	111	0,02675	–
35	1-1-1168	Керамогранит с шероховатой поверхностью, толщина 10 мм, плита светлаяК=1,020; *м2*	7,395	1180		8726				
36	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	7,5	265,86	0,4	1994	3	400	0,2714	2
				47,87	0,14	359	1	111	0,00075	–
		Итого по разделу 2				**39 306**	**677**			**71**
						11640	**155**			**0**
		Накладные расходы, тенге				11 499				
		- заработная плата, тенге				1725				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 048				
		Всего по разделу, тенге				**53 853**				
		Сметная заработная плата, тенге				13520				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				77				

Раздел 3 Замена котлов

3.0 Подраздел без наименования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible]	Установка грязевиков наружным диаметром [illegible]	2	10356,05	35,29	23714	151	1286	3,036	6
		м		322,88	35,95	1545	73	115	0,175	–
46	E16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	10,3	965,81	26,78	9948	276	1952	0,86876	9
		м		154,58	10,03	1592	103	115	0,04893	–
47	E57-22-1	Устройство бетонных покрытии площадью до 20 м2 (фундамент под котлы)	15,8	351,38	35,06	5552	554	1938	0,67	2
		м2		94,23	5,51	1489	87	123	0,03	–
48	E11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки / увелич. до 70 мм /	158	32,06	0,84	5065	133	200	0,01	2
		м2		0,72	0,31	114	49	123	0	0
		Итого по разделу 3				**135 630**	**2927**			**83**
						15 494	**984**			**3**
		Накладные расходы, тенге				19 091				
		- заработная плата, тенге				2864				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9 283				
		Всего по разделу, тенге				**164 004**				
		Сметная заработная плата, тенге				19342				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				95				
		Всего прямые затраты				**4 220 535**	**29 317**			**1 778**
						288 318	**10 252**			**48**
		Накладные расходы, тенге				296 019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Заработная плата, тенге				[illegible]				
		- Трудоемкость, чел-ч				147				
		Ненормируемые и непредусмотренные затраты (6,00 %)				270 993				
		Всего по смете				4 787 547				
		Сметная заработная плата, тенге				342973				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1973				
		Временные здания и сооружения (2,72%)				130 221				
		ИТОГО :				**4 917 768**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время (2,54%)				124 911				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				49 178				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				19 671				
		Итого в базовых ценах 2001 года , МРП = 775 тенге				**5 111 528**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года , МРП тек = 1731 тенге				**11 419 154**				
		Налог (2%)				228 383				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				11 647 537				
		Итого с учетом уменьшающего коэффициента				**10 664 939 , 09**				
		НДС (12%)				1 279 793				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**11 944 731 , 78**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО : Одиннадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи семьсот тридцать один тенге 78 тиын

Заказчик _____Оразов Е.Ж.
руководитель ГУ "Отдел образования
Тайыншинского района СКО"

Подрядчик : _____Жуманбаев М.О.
директор ТОО "Сарыарка"ЛТД"

Технадзор :_____Нагорная Г.А.
ТОО "Политехника Строй Сервис"