АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ РАБОТ

г. Усть-Каменогорск «10» 10 2011г.

По среднему ремонту ул. Кайсенова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году

Комиссия в составе:

Председатель:

Баирханов Ж.Б. - начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»

Заместитель председателя:

Жаксылыков А.М. - заместитель начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»

Члены комиссии:

Ордабаева М.А. – заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»;

Турсынбекова Н.К. - главный специалист сектора пассажирского транспорта и автомобильных дорог ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»;

Мокринский А.С. – директор ГКП «Усть-Каменогорское многоотраслевое предприятие «Өскемен-тәртіп» акимата города Усть-Каменогорска (по согласованию);

Байгунусов А.Ж. – начальник ПТО ГКП «Усть-Каменогорское многоотраслевое предприятие «Өскемен-тәртіп» акимата города Усть-Каменогорска (по согласованию);

Дилманов С.А. – специалист ПТО ГКП «Усть-Каменогорское многоотраслевое предприятие «Өскемен-тәртіп» акимата города Усть-Каменогорска (по согласованию);

Меньщиков Р.Ю. – директор ТОО «Усть-Каменогорская компания коммерческого застройщика;

Мухамеджанов О.С. – начальник центра технического обслуживания местных сетей ВК ОДТ АО «Казахтелеком», (по согласованию);

Айтказинов А.Т. – начальник отдела дорожной полиции (по согласованию);

Трофименко В.П. – начальник отдела подготовки производства ГКП «Өскемен Водоканал» (по согласованию);

Камзинов М.Н. – генеральный директор ТОО «Ремдор».

Комиссия, созданная на основании приказа №126 от 28 июля 2011 года ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» произвела приемку работ, выполненных ТОО «Ремдор» в период с 07 июня по 30 сентября 2011 года.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

- исполнительная документация.

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра среднего ремонта в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1. В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:

отступлений не выявлено

(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2. Имеющиеся мелкие недостатки не препятствуют нормальной эксплуатации объекта.

3. Полная сметная стоимость среднего ремонта составляет 56 006 700 тенге (Пятьдесят шесть миллионов шесть тысяч семьсот) тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по среднему ремонту ул. Кайсенова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году выполнены в полном объеме в соответствии с договором №125 от 07 июня 2011 года.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы по среднему ремонту ул. Кайсенова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году принимаются, препятствий для эксплуатации улицы нет.

Акт составлен в 6 экземплярах, которые переданы следующим организациям:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»;
ТОО «Усть-Каменогорская компания коммерческого застройщика»;
ГКП «Усть-Каменогорское многоотраслевое предприятие «Өскемен-тәртіп» акимата города Усть-Каменогорска;
ТОО «Ремдор».

Приложение к акту: 1. Исполнительная документация

Председатель комиссии: _____ Баирханов Ж.Б.

Заместитель председателя: _____ Жаксылыков А.М.

Члены комиссии: _____ Ордабаева М.А.

_____ Турсынбекова Н.К.

_____ Мокринский А.С.

_____ Байгунусов А.Ж.

_____ Дилманов С.А.

_____ Меньщиков Р.Ю.

_____ Мухамеджанов О.С.

_____ Айтказинов А.Т.

_____ Трофименко В.П.

_____ Камзинов М.Н.

ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫНЫҢ ІШКІ ІСТЕР БАСҚАРМАСЫ
ЖОЛ ПОЛИЦИЯСЫ БӨЛІМІНІҢ
ЖОЛ ИНСПЕКЦИЯ БӨЛІМШЕСІ
20___ Ж. "___" _____

Форма КС-3

Генподрядчик: Государственное коммунальное предприятие "Усть-Каменогоское многоотраслевое предприятие "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, 23

РНН 1816000003346, БИН 060540000305, ИИК KZ529143984O9BC00326, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк", КБЕ 16

Субподрядчик: ТОО "Ремдор"

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о.Лопатино, строительный участок №3

РНН 181600066036, БИН 000240002984, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк Центр Кредит" в г. Алматы

Договор № 125/1 от 13 июня 2011 г.

Наименование объекта: Средний ремонт ул. Кайсенова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.

Адрес: г. Усть-Каменогорск

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20 июля 2011 года
за период с 13 июня по 20 июля 2011 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	13666,863	13213,889		452,974	1640,024	15306,887
	Всего по объекту с начала строительства	**13666,863**	**13213,889**		**452,974**	**1640,024**	**15306,887**

Генподрядчик:

Директор ГКП "УК МОП "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска

А.С. Мокринский

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремдор"

Б.М. Камзинов

Форма 2В

Генподрядчик: Государственное коммунальное предприятие "Усть-Каменогоское многотраслевое предприятие "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, 23

РНН 1816000003346, БИН 060540000305, ИИК KZ529143984O9BC00326, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк", КБЕ 16

Субподрядчик: ТОО "Ремдор"

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, строительный участок №3

РНН 181600066036, БИН 000240002984, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк Центр Кредит" в г. Алматы

Договор № 125/1 от 13 июня 2011 г.

Наименование объекта: Средний ремонт ул. Кайсенова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.

Адрес: г. Усть-Каменогорск

Акт №1
выполненных работ от 20 июля 2011 года
за период с 13 июня по 20 июля 2011 года
(локальная смета 2-1-1)

Средний ремонт ул. Кайсенова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2700	279,87	271,37	755649	732699	71353	0,04816	130
		м2		8,34	11,53	22518	31131	133	0,04637	125
2	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	297	108,2	108,2	32135	32135	6427	–	–
		т		–	21,64	–	6427	100	0,04544	13

3	Е27-20-1	Разборка бортовых камней дорожных на бетонном основании	322	141,28	–	45492	–	60504	0,88205	284
		м		141,28	–	45492	–	133	–	–
4	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузкаК=2,400;	33,2304	175,72	175,72	5839	5839	4087	–	–
		т		–	123	–	4087	100	0,25831	9
5	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	33,2304	108,9	108,9	3619	3619	724	–	–
		т		–	21,78	–	724	100	0,04574	2
6	Е52-1-3	Разборка монолитного бетона бортовых камней дорожных	18,998	4271,36	2804,25	81147	53275	48632	8,947	170
		м3		1467,11	1092,74	27872	20760	100	6,003	114
7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,400;	45,5952	31,17	31,17	1421	1421	995	–	–
		т		–	21,82	–	995	100	0,04582	2
8	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	45,5952	108,2	108,2	4933	4933	987	–	–
		т		–	21,64	–	987	100	0,04544	2
9	Е1-162-2	Доработка грунта вручную 2 группы	32,2	338,96	–	10915	–	12334	2,1735	70
		м3 грунта		338,96	–	10915	–	113	–	–
10	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под бортовые камни дорожные	32,2	1024,75	84,81	32997	2731	1628	0,1656	5
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	13,42	792	432	133	0,04715	2
11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	322	549,35	7,63	176891	2457	54389	0,8027	258
		м бортового камня		124,98	2,02	40244	650	133	0,00702	2
12	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	13,846	15000		207690				
		м3								
13	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,16	543,66	491,91	1174	1063	536	0,8835	1
		т битума		51,75	134,72	112	291	133	0,506	1

14	Е27-72-1								
	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2,16	40226,63	468,63	86890	1012	559	0,8004	2
	т		–	194,5	–	420	133	0,8004	2
15	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	270	4285,28	231,74	1157026	62570	44611	0,26358	71
	т смеси			47,82	76,41	12911	20631	133	0,26289	71
16	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,08	543,66	491,91	587	531	267	0,3335	–
	т битума			51,75	134,72	56	145	133	0,506	1
17	Е27-72-1								
	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1,08	40226,63	468,63	43445	506	279	0,8004	1
	т		–	194,5	–	210	133	0,8004	1
18	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2700	27,7	17,64	74790	47628	45390	0,03864	104
	м2 покрытия			6,83	5,81	18441	15687	133	0,02031	55
19	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	5400	0,02	–	108	–	72	0,0001	1
	м2 покрытия			0,01	–	54	–	133	–	–
20	30-10-8	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	326,16	4800		1565568				
	т									
21	Е99-3-1	Поднятие колодцев до проектной отметки без замены люковых конструкций	8	4184,66	167,45	33477	1340	7794	3,933	31
	шт			686,26	46,2	5490	370	133	0,2415	2
22	Е27-20-1	Разборка бортовых камней тротуарных на бетонном основании	503	141,28	–	71064	–	94515	0,88205	444
	м			141,28	–	71064	–	133	–	–

23 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	19,3152	175,72	175,72	3394	3394	2376	–	–
	т		–	123	–	2376	100	0,25831	5
24 П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	19,3152	108,9	108,9	2103	2103	421	–	–
	т		–	21,78	–	421	100	0,04574	1
25 Е52-1-3	Разборка монолитного бетона бордюров	29,677	4271,36	2804,25	126761	83222	75968	8,947	266
	м3		1467,11	1092,74	43539	32429	100	6,003	178
26 П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,400;	71,2248	31,17	31,17	2220	2220	1554	–	–
	т		–	21,82	–	1554	100	0,04582	3
27 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	71,2248	108,2	108,2	7707	7707	1541	–	–
	т		–	21,64	–	1541	100	0,04544	3
28 Е1-162-2	Доработка грунта вручную 2 группы	25,15	338,96	–	8525	–	9633	2,1735	55
	м3 грунта		338,96	–	8525	–	113	–	–
29 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	25,15	1024,75	84,81	25772	2133	1271	0,1656	4
	м3 материала основания в плотном теле		24,59	13,42	618	338	133	0,04715	1
30 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	503	549,35	7,63	276323	3838	84962	0,8027	404
	м бортового камня		124,98	2,02	62865	1016	133	0,00702	4
31 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	8,048	19800		159350				
	м3								
32 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	8,8	469,33	195,05	4130	1716	3265	1,7825	16
	м3 конструкции		274,28	4,68	2414	41	133	0,01564	–
33 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	19,36	31,17	31,17	603	603	422	–	–
	т		–	21,82	–	422	100	0,04582	1
34 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	19,36	108,2	108,2	2095	2095	419	–	–
	т		–	21,64	–	419	100	0,04544	1

35	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	44,64	1024,75	84,81	45745	3786	2257	0,1656	7
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	13,42	1098	599	133	0,04715	2
36	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия тротуаров толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	80	833,05	25,12	66644	2010	21555	1,2029	96
		м2		192,02	10,56	15362	845	133	0,04048	3
37	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,2976	543,66	491,91	162	146	73	0,3335	–
		т битума		51,75	134,72	15	40	133	0,506	–
38	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,2976	40226,63	468,63	11971	139	77	0,8004	–
		т		–	194,5	–	58	133	0,8004	–
39	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	372	56,87	–	21156	–	14081	0,1656	62
		м2 покрытия		28,46	–	10587	–	133	–	–
40	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	744	4,58	–	3408	–	4533	0,02668	20
		м2 покрытия		4,58	–	3408	–	133	–	–
41	30-10-21	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные песчаные, тип Д, М-II	35,5632	4590		163235				
		т								
42	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	550	253,02	–	139161	–	47551	0,46	253
		м2		67,02	–	36861	–	129	–	–
43	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газонаК=2,000;	1100	71,17	–	78287	–	13012	0,06291	69
		м2								

			9,17	–	10087	–	129	–	–
44 Е1-162-2	Разработка грунта 2 группы под устройство покрытия из тротуарной плитки	9,3	338,96	–	3152	–	3562	2,1735	20
	м3 грунта								
			338,96	–	3152	–	113	–	–
45 П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=1,600;	14,88	31,17	31,17	464	464	325	–	–
	т								
			–	21,82	–	325	100	0,04582	1
46 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,600;	14,88	108,2	108,2	1610	1610	322	–	–
	т								
			–	21,64	–	322	100	0,04544	1
47 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,72	1726,8	–	6424	–	2510	3,4385	13
	м3 подстилающего слоя								
			548,55	–	2041	–	123	–	–
48 Е11-25-1	Устройство покрытий из тротуарной плитки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	62	1181,2	24,45	73234	1516	14393	1,0902	68
	м2 покрытия								
			179,57	9,17	11133	569	123	0,04474	3
49 Е1-137-1	Полив водой	62	7,01	–	435	–	415	0,07015	4
	м2 уплотненной площади основания								
			6,91	–	428	–	97	–	–
	Всего прямые затраты				**5626928**	**1072461**			**2929**
					468094	**147262**			**611**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4086372				
	Накладные расходы, тенге				762581				
	- заработная плата, тенге				114387				
	- трудоемкость, чел-ч				381				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				383371				
	Всего				**6772880**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				67729				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				27092				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6867701**				

Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1513 тенге	**13398885**
- материалы, тенге	7972512
- сметная заработная плата, тенге	1608724
Налог (2 %)	267978
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13666863**
НДС (12 %)	1640024
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15306887**

Генподрядчик:

Директор ГКП "УКМОП "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска

_____ А.С. Мокринский

Технический надзор:
Директор ТОО "Усть-Каменогорская компания коммерческого застройщика"

_____ Р.Ю.Меньщиков

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____ Б.М. Камзинов

Форма КС-3

Генподрядчик: Государственное коммунальное предприятие "Усть-Каменогоское многоотраслевое предприятие "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, 23

РНН 1816000003346, БИН 060540000305, ИИК KZ52914398409BC00326, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк", КБЕ 16

Субподрядчик: ТОО "Ремдор"

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о.Лопатино, строительный участок №3

РНН 181600066036, БИН 000240002984, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк Центр Кредит" в г. Алматы

Договор № 125/1 от 13 июня 2011 г.

Наименование объекта: Средний ремонт ул. Кайсенова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.

Адрес: г. Усть-Каменогорск

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2011 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	3249,826	3142,115		107,711	389,979	3639,805
	Всего по объекту с начала строительства	**16916,689**	**16356,004**		**560,685**	**2030,003**	**18946,692**

Генподрядчик:

Директор ГКП "УК МОП "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска"

_____ А.С. Мокринский

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремдор"

_____ Б.М. Камзинов

Форма 2В

Генподрядчик: Государственное коммунальное предприятие "Усть-Каменогоское многотраслевое предприятие "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, 23

РНН 1816000003346, БИН 060540000305, ИИК KZ52914398409BC00326, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк", КБЕ 16

Субподрядчик: ТОО "Ремдор"

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, строительный участок №3

РНН 181600066036, БИН 000240002984, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк Центр Кредит" в г. Алматы

Договор № 125/1 от 13 июня 2011 г.

Наименование объекта: Средний ремонт ул. Кайсенова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.

Адрес: г. Усть-Каменогорск

Акт №2
выполненных работ от 31 июля 2011 года
за июль 2011 года
(локальная смета 2-1-1)

Средний ремонт ул. Кайсенова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	600	279,87	271,37	167922	162822	15856	0,04816	29
		м2		8,34	11,53	5004	6918	133	0,04637	28
2	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	66	108,2	108,2	7141	7141	1428	–	–
		т		–	21,64	–	1428	100	0,04544	3

3	Е27-20-1	Разборка бортовых камней дорожных на бетонном основании	500	141,28	–	70640	–	93951	0,88205	441
		м		141,28	–	70640	–	133	–	–
4	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузкаК=2,400;	51,6	175,72	175,72	9067	9067	6347	–	–
		т		–	123	–	6347	100	0,25831	13
5	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	51,6	108,9	108,9	5619	5619	1124	–	–
		т		–	21,78	–	1124	100	0,04574	2
6	Е52-1-3	Разборка монолитного бетона бортовых камней дорожных	29,5	4271,36	2804,25	126005	82725	75516	8,947	264
		м3		1467,11	1092,74	43280	32236	100	6,003	177
7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,400;	70,8	31,17	31,17	2207	2207	1545	–	–
		т		–	21,82	–	1545	100	0,04582	3
8	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	70,8	108,2	108,2	7661	7661	1532	–	–
		т		–	21,64	–	1532	100	0,04544	3
9	Е1-162-2	Доработка грунта вручную 2 группы	60	338,96	–	20338	–	22982	2,1735	130
		м3 грунта		338,96	–	20338	–	113	–	–
10	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под бортовые камни дорожные	60	1024,75	84,81	61485	5089	3032	0,1656	10
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	13,42	1475	805	133	0,04715	3
11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	600	549,35	7,63	329610	4578	101346	0,8027	482
		м бортового камня		124,98	2,02	74988	1212	133	0,00702	4
12	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	25,8	15000		387000				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1194695**	**286909**			**1356**
						215725	**53147**			**236**

В том числе стоимость: материалов, тенге	692061
Накладные расходы, тенге	324659
- заработная плата, тенге	48699
- трудоемкость, чел-ч	162
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	91161
Всего	**1610515**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16105
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6442
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1633062**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**3186104**
- материалы, тенге	1350211
- сметная заработная плата, тенге	663570
Налог (2 %)	63722
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3249826**
НДС (12 %)	389979
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3639805**

Генподрядчик:

Директор ГКП "УК МОП "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска"

_____ А.С. Мокринский

Технический надзор:
Директор ТОО "Усть-Каменогорская компания коммерческого застройщика"

_____ Р.Ю.Меньщиков

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____ Б.М. Камзинов

Форма КС-3

Генподрядчик: Государственное коммунальное предприятие "Усть-Каменогоское многоотраслевое предприятие "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, 23

РНН 1816000003346, БИН 060540000305, ИИК KZ52914398409BC00326, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк", КБЕ 16

Субподрядчик: ТОО "Ремдор"

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о.Лопатино, строительный участок №3

РНН 181600066036, БИН 000240002984, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк Центр Кредит" в г. Алматы

Договор № 125/1 от 13 июня 2011 г.

Наименование объекта: Средний ремонт ул. Кайсенова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.

Адрес: г. Усть-Каменогорск

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
от 16 августа 2011 года
за период с 20 июля по 16 августа 2011 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	20240,240	19569,402		670,838	2428,829	22669,069
	Всего по объекту с начала строительства	**37156,929**	**35925,406**		**1231,523**	**4458,832**	**41615,761**

Генподрядчик:

Директор ГКП "УК МОП "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска"

_____ А.С. Мокринский

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО "Ремдор"

_____ М.Н. Камзинов

Форма 2В

Генподрядчик: Государственное коммунальное предприятие "Усть-Каменогоское многотраслевое предприятие "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, 23

РНН 1816000003346, БИН 060540000305, ИИК KZ52914398409BC00326, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк", КБЕ 16

Субподрядчик: ТОО "Ремдор"

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, строительный участок №3

РНН 181600066036, БИН 000240002984, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк Центр Кредит" в г. Алматы

Договор № 125/1 от 13 июня 2011 г.

Наименование объекта: Средний ремонт ул. Кайсенова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.

Адрес: г. Усть-Каменогорск

Акт №3
выполненных работ от 16 августа 2011 года
за период с 20 июля по 16 августа 2011 года
(локальная смета 2-1-1)

Средний ремонт ул. Кайсенова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	5400	279,87	271,37	1511298	1465398	142706	0,04816	260
		м2		8,34	11,53	45036	62262	133	0,04637	250
2	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	594	108,2	108,2	64271	64271	12854	–	–
		т		–	21,64	–	12854	100	0,04544	27

3	Е27-20-1	Разборка бортовых камней дорожных на бетонном основании	38	141,28	–	5369	–	7141	0,88205	34
		м		141,28	–	5369	–	133	–	–
4	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузкаК=2,400;	3,9216	175,72	175,72	689	689	482	–	–
		т		–	123	–	482	100	0,25831	1
5	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	3,9216	108,9	108,9	427	427	85	–	–
		т		–	21,78	–	85	100	0,04574	–
6	Е52-1-3	Разборка монолитного бетона бортовых камней дорожных	2,242	4271,36	2804,25	9576	6287	5739	8,947	20
		м3		1467,11	1092,74	3289	2450	100	6,003	13
7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,400;	5,3808	31,17	31,17	168	168	117	–	–
		т		–	21,82	–	117	100	0,04582	–
8	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	5,3808	108,2	108,2	582	582	116	–	–
		т		–	21,64	–	116	100	0,04544	–
9	Е1-162-2	Доработка грунта вручную 2 группы	20	338,96	–	6779	–	7660	2,1735	43
		м3 грунта		338,96	–	6779	–	113	–	–
10	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под бортовые камни дорожные	20	1024,75	84,81	20495	1696	1011	0,1656	3
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	13,42	492	268	133	0,04715	1
11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	200	549,35	7,63	109870	1526	33782	0,8027	161
		м бортового камня		124,98	2,02	24996	404	133	0,00702	1
12	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	8,6	15000		129000				
		м3								
13	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	37,4515	833,05	25,12	31199	941	10089	1,2029	45
		м2								

			192,02	10,56	7191	395	133	0,04048	2
14	E27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок *т битума*	4,8	543,66	491,91	2610	2361	1190	0,3335	2
				51,75	134,72	248	647	133	0,506	2
15	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т*	4,8	40226,63	468,63	193088	2249	1242	0,8004	4
				–	194,5	–	934	133	0,8004	4
16	E27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т смеси*	600	4285,28	231,74	2571168	139044	99136	0,26358	158
				47,82	76,41	28692	45846	133	0,26289	158
17	E27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок *т битума*	2,4	543,66	491,91	1305	1181	595	0,3335	1
				51,75	134,72	124	323	133	0,506	1
18	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т*	2,4	40226,63	468,63	96544	1125	621	0,8004	2
				–	194,5	–	467	133	0,8004	2
19	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	6000	27,7	17,64	166200	105840	100867	0,03864	232
				6,83	5,81	40980	34860	133	0,02031	122
20	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	12000	0,02	–	240	–	160	0,0001	1
				0,01	–	120	–	133	–	–
21	30-10-8	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II *т*	724,8	4800		3479040				
22	E99-3-1	Поднятие колодцев до проектной отметки без замены люковых конструкций *шт*	4	4184,66	167,45	16739	670	3897	3,933	16
				686,26	46,2	2745	185	133	0,2415	1

23	Е27-20-1	Разборка бортовых камней тротуарных на бетонном основании	260	141,28	–	36733	–	48855	0,88205	229
		м		141,28	–	36733	–	133	–	–
24	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	9,984	175,72	175,72	1754	1754	1228	–	–
		т		–	123	–	1228	100	0,25831	3
25	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	9,984	108,9	108,9	1087	1087	217	–	–
		т		–	21,78	–	217	100	0,04574	–
26	Е52-1-3	Разборка монолитного бетона бордюров	15,34	4271,36	2804,25	65523	43017	39268	8,947	137
		м3		1467,11	1092,74	22505	16763	100	6,003	92
27	П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,400;	36,816	31,17	31,17	1148	1148	803	–	–
		т		–	21,82	–	803	100	0,04582	2
28	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	36,816	108,2	108,2	3983	3983	797	–	–
		т		–	21,64	–	797	100	0,04544	2
29	Е1-162-2	Доработка грунта вручную 2 группы	13	338,96	–	4406	–	4979	2,1735	28
		м3 грунта		338,96	–	4406	–	113	–	–
30	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	13	1024,75	84,81	13322	1103	657	0,1656	2
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	13,42	320	174	133	0,04715	1
31	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	260	549,35	7,63	142831	1984	43917	0,8027	209
		м бортового камня		124,98	2,02	32495	525	133	0,00702	2
32	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	4,16	19800		82368				
		м3								
33	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	6,4	469,33	195,05	3004	1248	2374	1,7825	11
		м3 конструкции		274,28	4,68	1755	30	133	0,01564	–
34	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	14,08	31,17	31,17	439	439	307	–	–
		т		–	21,82	–	307	100	0,04582	1

35 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	14,08	108,2	108,2	1523	1523	305	–	–
	т		–	21,64	–	305	100	0,04544	1
36 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	19,2	1024,75	84,81	19675	1628	971	0,1656	3
	м3 материала основания в плотном теле		24,59	13,42	472	258	133	0,04715	1
37 Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,128	543,66	491,91	70	63	32	0,3335	–
	т битума		51,75	134,72	7	17	133	0,506	–
38 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,128	40226,63	468,63	5149	60	33	0,8004	–
	т		–	194,5	–	25	133	0,8004	–
39 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	160	56,87	–	9099	–	6057	0,1656	26
	м2 покрытия		28,46	–	4554	–	133	–	–
40 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	320	4,58	–	1466	–	1950	0,02668	9
	м2 покрытия		4,58	–	1466	–	133	–	–
41 30-10-21	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные песчаные, тип Д, М-II	15,296	4590		70209				
	т								
	Всего прямые затраты				**8880446**	**1853492**			**1636**
					270774	**184144**			**690**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6756178				
	Накладные расходы, тенге				582240				
	- заработная плата, тенге				87336				
	- трудоемкость, чел-ч				291				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	567761
Всего	**10030447**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	100304
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	40122
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10170873**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**19843373**
- материалы, тенге	13181303
- сметная заработная плата, тенге	1331909
Налог (2 %)	396867
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20240240**
НДС (12 %)	2428829
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22669069**

Генподрядчик:

Директор ГКП "УК МОП "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска

_____А.С. Мокринский

Технический надзор:
Директор ТОО "Усть-Каменогорская компания коммерческого застройщика"

_____Р.Ю.Меньщиков

Субподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Ремдор"

_____М.Н. Камзинов

Форма КС-3

Генподрядчик: Государственное коммунальное предприятие "Усть-Каменогоское многоотраслевое предприятие "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, 23

РНН 1816000003346, БИН 060540000305, ИИК KZ529143984O9BC00326, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк", КБЕ 16

Субподрядчик: ТОО "Ремдор"

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о.Лопатино, строительный участок №3

РНН 181600066036, БИН 000240002984, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк Центр Кредит" в г. Алматы

Договор № 125/1 от 13 июня 2011 г.

Наименование объекта: Средний ремонт ул. Кайсенова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.

Адрес: г. Усть-Каменогорск

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
от 29 сентября 2011 года
за период с 15 августа по 29 сентября 2011 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	10679,057	10325,111		353,946	1281,486	11960,543
	Всего по объекту с начала строительства	**47835,986**	**46250,517**		**1585,4685**	**5740,318**	**53576,304**

Генподрядчик:

Директор ГКП "УК МОП "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска

_____ А.С. Мокринский

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремдор"

_____ Б.М. Камзинов

Форма 2В

Генподрядчик: Государственное коммунальное предприятие "Усть-Каменогоское многотраслевое предприятие "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, 23

РНН 1816000003346, БИН 060540000305, ИИК KZ52914398409BC00326, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк", КБЕ 16

Субподрядчик: ТОО "Ремдор"

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, строительный участок №3

РНН 181600066036, БИН 000240002984, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк Центр Кредит" в г. Алматы

Договор № 125/1 от 13 июня 2011 г.

Наименование объекта: Средний ремонт, ул. Кайсенова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.

Адрес: г. Усть-Каменогорск

Акт №4
выполненных работ от 29 сентября 2011 года
за период с 15 августа по 29 сентября 2011 года
(локальная смета 2-1-1)

Средний ремонт ул. Кайсенова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-1	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами** с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2*	450	279,87	271,37	125942	122117	11893	0,04816	22
				8,34	11,53	3753	5189	133	0,04637	21
2	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза *т*	49,5	108,2	108,2	5356	5356	1071	–	–

				–	21,64	–	1071	100	0,04544	2
3	Е1-17-8	Разработка пучины - грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	142	37,05	35,38	5261	5024	1546	0,01132	2
		м3 грунта								
				1,63	9,6	231	1363	97	0,03281	5
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	248,5	108,2	108,2	26888	26888	5378	–	–
		т								
				–	21,64	–	5378	100	0,04544	11
5	Е1-20-2	Грубая планировка 2-3 группы	142	4,32	3,73	613	530	253	0,00382	1
		м3 грунта								
				0,55	1,29	78	183	97	0,00427	1
6	30-8-81	Гравий для строительных работ, марка ДР 12, фракция свыше 40 мм	102,24	520,81		53248				
		м3								
7	Е1-20-2	Грубая планировка	102,24	4,32	3,73	442	381	182	0,00382	–
		м3 грунта								
				0,55	1,29	56	132	97	0,00427	–
8	Е1-133-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 100 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	102,24	13,17	13,17	1347	1347	232	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	2,34	–	239	97	0,00937	1
9	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	142	130,42	14,53	18520	2063	1560	0,02691	4
		м2 основания или покрытий								
				4,09	4,17	581	592	133	0,01524	2
10	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийной смеси	142	113,01	13,63	16047	1935	1873	0,04129	6
		м2 основания или покрытий								
				6,34	3,58	900	508	133	0,01289	2
11	Е27-53-6	Востановление покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	142	394	17,64	55948	2505	2387	0,03864	5
		м2 покрытия								
				6 83	5,81	970	825	133	0,02031	3
12	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	568	45,96	–	26105	–	8	0,0001	–

	м2 покрытия								
			0,01	–	6	–	133	–	–
13 Е27-20-1	Разборка бортовых камней дорожных на бетонном основании	40	141,28	–	5651	–	7516	0,88205	35
	м								
			141,28	–	5651	–	133	–	–
14 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузкаК=2,400;	4,128	175,72	175,72	725	725	508	–	–
	т								
			–	123	–	508	100	0,25831	1
15 П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	4,128	108,9	108,9	450	450	90	–	–
	т								
			–	21,78	–	90	100	0,04574	–
16 Е52-1-3	Разборка монолитного бетона бортовых камней дорожных	2,36	4271,36	2804,25	10080	6618	6041	8,947	21
	м3								
			1467,11	1092,74	3462	2579	100	6,003	14
17 П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,400;	5,664	31,17	31,17	177	177	124	–	–
	т								
			–	21,82	–	124	100	0,04582	–
18 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	5,664	108,2	108,2	613	613	123	–	–
	т								
			–	21,64	–	123	100	0,04544	–
19 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	72	469,33	195,05	33792	14044	26713	1,7825	128
	м3 конструкции								
			274,28	4,68	19748	337	133	0,01564	1
20 П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,200;	158,4	31,17	31,17	4937	4937	3456	–	–
	т								
			–	21,82	–	3456	100	0,04582	7
21 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=2,200;	158,4	108,2	108,2	17139	17139	3428	–	–
	т								
			–	21,64	–	3428	100	0,04544	7
22 Е1-162-2	Доработка грунта вручную 2 группы	9,3	338,96	–	3152	–	3562	2,1735	20
	м3 грунта								
			338,96	–	3152	–	113	–	–

23	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под бортовые камни дорожные	9,3	1024,75	84,81	9530	789	471	0,1656	2
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	13,42	229	125	133	0,04715	–
24	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	93	549,35	7,63	51090	710	15709	0,8027	75
		м бортового камня		124,98	2,02	11623	188	133	0,00702	1
25	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	3,999	15000		59985				
		м3								
26	Е11-25-1 (ДМ	Разборка покрытий из тротуарной плитки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком kмат1=0;	106,5	204,02	24,45	21728	2604	24724	1,0902	116
		м2 покрытия		179,57	9,17	19124	977	123	0,04474	5
27	Е11-2-1 (М3)	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	10,65	550,8	–	5866	–	7186	3,4385	37
		м3 подстилающего слоя		548,55	–	5842	–	123	–	–
28	Е11-25-1 (М3	Устройство покрытий из тротуарной плитки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	106,5	209,2	24,45	22280	2604	24724	1,0902	116
		м2 покрытия		179,57	9,17	19124	977	123	0,04474	5
29	Е1-137-1	Полив водой	106,5	7,01	–	747	–	714	0,07015	7
		м2 уплотненной площади основания		6,91	–	736	–	97	–	–
30	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,982	6918,63	75,91	20631	226	794	1,5525	5
		м3		225,11	28,67	671	85	105	0,14007	–
31	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	122,5485	833,05	25,12	102089	3078	33019	1,2029	147
		м2		192,02	10,56	23532	1294	133	0,04048	5
32	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,36	543,66	491,91	196	177	89	0,3335	–
		т битума		51,75	134,72	19	48	133	0,506	–

33 Е27-72-1									
	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,36	40226,63	468,63	14482	169	93	0,8004	–
	т		–	194,5	–	70	133	0,8004	–
34 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	108,0772	4285,28	231,74	463141	25046	17857	0,26358	28
	т смеси		47,82	76,41	5168	8258	133	0,26289	28
35 Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,18	543,66	491,91	98	89	44	0,3335	–
	т битума		51,75	134,72	9	24	133	0,506	–
36 Е27-72-1									
	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,18	40226,63	468,63	7241	84	47	0,8004	–
	т		–	194,5	–	35	133	0,8004	–
37 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	450	27,7	17,64	12465	7938	7566	0,03864	17
	м2 покрытия		6,83	5,81	3074	2615	133	0,02031	9
38 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	900	0,02	–	18	–	12	0,0001	–
	м2 покрытия		0,01	–	9	–	133	–	–
39 30-10-8	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	54,36	4800		260928				
	т								
40 Е99-3-1	Поднятие колодцев до проектной отметки без замены люковых конструкций	19	4184,66	167,45	79509	3182	18510	3,933	75
	шт		686,26	46,2	13039	878	133	0,2415	5
41 Е27-20-1	Разборка бортовых камней тротуарных на бетонном основании	227	141,28	–	32071	–	42654	0,8205	200
	м		141,28	–	32071	–	133	–	–

42 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	8,7168	175,72	175,72	1532	1532	1072	–	–
	т		–	123	–	1072	100	0,25831	2
43 П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	8,7168	108,9	108,9	949	949	190	–	–
	т		–	21,78	–	190	100	0,04574	–
44 Е52-1-3	Разборка монолитного бетона бордюров	13,393	4271,36	2804,25	57206	37557	34284	8,947	120
	м3		1467,11	1092,74	19649	14635	100	6,003	80
45 П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,400;	32,1432	31,17	31,17	1002	1002	701	–	–
	т		–	21,82	–	701	100	0,04582	1
46 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	32,1432	108,2	108,2	3478	3478	696	–	–
	т		–	21,64	–	696	100	0,04544	1
47 Е1-162-2	Доработка грунта вручную 2 группы	11,35	338,96	–	3847	–	4347	2,1735	25
	м3 грунта		338,96	–	3847	–	113	–	–
48 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	11,35	1024,75	84,81	11631	963	573	0,1656	2
	м3 материала основания в плотном теле		24,59	13,42	279	152	133	0,04715	1
49 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	227	549,35	7,63	124702	1732	38343	0,8027	182
	м бортового камня		124,98	2,02	28370	459	133	0,00702	2
50 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	3,632	19800		71914				
	м3								
51 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований тротуаров	56,8	469,33	195,05	26658	11079	21074	1,7825	101
	м3 конструкции		274,28	4,68	15579	266	133	0,01564	1
52 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	124,96	31,17	31,17	3895	3895	2727	–	–
	т		–	21,82	–	2727	100	0,04582	6
53 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	124,96	108,2	108,2	13521	13521	2704	–	–
	т		–	21,64	–	2704	100	0,04544	6

54	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	152,16	1024,75	84,81	155926	12905	7693	0,1656	25
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	13,42	3742	2042	133	0,04715	7
55	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия тротуаров толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	218	833,05	25,12	181605	5476	58735	1,2029	262
		м2		192,02	10,56	41860	2302	133	0,04048	9
56	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,9104	543,66	491,91	1039	940	473	0,3335	1
		т битума		51,75	134,72	99	257	133	0,506	1
57	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1,9104	40226,63	468,63	76849	895	495	0,8004	2
		т		–	194,5	–	372	133	0,8004	2
58	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2388	56,87	–	135806	–	90389	0,1656	395
		м2 покрытия		28,46	–	67962	–	133	–	–
59	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	4776	4,58	–	21874	–	29092	0,02668	127
		м2 покрытия		4,58	–	21874	–	133	–	–
60	30-10-21	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные песчаные, тип Д, М-II	228,2928	4590		1047864				
		т								
61	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	95	30,12	28,77	2861	2733	840	0,0092	1
		м3 грунта		1,32	7,8	125	741	97	0,02668	3
62	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	152	108,2	108,2	16446	16446	3289	–	–
		т		–	21,64	–	3289	100	0,04544	7

63	E27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси *м2 основания или покрытий*	190	130,42	14,53	24780	2761	2087	0,02691	5
				4,09	4,17	777	792	133	0,01524	3
64	E27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийной смеси *м2 основания или покрытий*	190	113,01	13,63	21472	2590	2507	0,04129	8
				6,34	3,58	1205	680	133	0,01289	2
65	E27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок *т битума*	0,152	543,66	491,91	83	75	37	0,3335	–
				51,75	134,72	8	20	133	0,506	–
66	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т*	0,152	40226,63	468,63	6114	71	40	0,8004	–
				–	194,5	–	30	133	0,8004	–
67	E27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *м2 покрытия*	190	394	17,64	74860	3352	3195	0,03864	7
				6,83	5,81	1298	1104	133	0,02031	4
68	E27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	760	45,96	–	34930	–	11	0,0001	–
				0,01	–	8	–	133	–	–
69	E27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок *т битума*	0,076	543,66	491,91	41	37	19	0,3335	–
				51,75	134,72	4	10	133	0,506	–
70	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т*	0,076	40226,63	468,63	3057	36	20	0,8004	–
				–	194,5	–	15	133	0,8004	–
71	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	190	27,7	17,64	5263	3352	3195	0,03864	7

	м2 покрытия								
			6,83	5,81	1298	1104	133	0,02031	4
72 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	380	0,02	–	8	–	5	0,0001	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	4	–	133	–	–
73 30-10-8	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ.9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	22,952	4800		110170				
	т								
74 Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	1150	253,02	–	290973	–	99424	0,46	529
	м2								
			67,02	–	77073	–	129	–	–
75 Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газонаК=2,000;	2300	71,17	–	163691	–	27207	0,06291	145
	м2								
			9,17	–	21091	–	129	–	–
	Всего прямые затраты				**4272575**	**386922**			**3013**
					479010	**78059**			**278**
	В том числе стоимость материалов, тенге				3406648				
	Накладные расходы, тенге				707621				
	- заработная плата, тенге				106143				
	- трудоемкость, чел-ч				354				
	Стоимость материалов заказчика				116042				
	Стоимость демонтируемых материалов				104070				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				312018				
	Всего				**5292214**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				52922				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				21169				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5366305**				

Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**10469663**
- материалы, тенге	6646370
- сметная заработная плата, тенге	1438478
Налог (2 %)	209393
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10679056**
НДС (12 %)	1281487
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11960543**

Генподрядчик:

Директор ГКП "УК МОП "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска

_____А.С. Мокринский

Технический надзор:
Директор ТОО "Усть-Каменогорская компания коммерческого застройщика"

_____Р.Ю.Меньщиков

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____Б.М. Камзинов

Договор № 125/1
о государственных закупках работ по среднему ремонту ул. Кайсенова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году

г. Усть-Каменогорск **13 июня 2011 г.**

Государственное коммунальное предприятие «Усть-Каменогорское многоотраслевое предприятие «Өскемен-Тәртіп» акимата города Усть-Каменогорска, именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице директора Мокринского А.С., действующего на основании Устава с одной стороны и ТОО «Ремдор», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице генерального директора Камзинова М.Н., действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны,

руководствуясь п. 53 ч.1 ст. 4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" приобретение работ «Генподрядчиком» необходимых для выполнения своих договорных обязательств, установленных в рамках заключенного договора № 125 от 7 июня 2011 года с ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» на основании статьи 4 пункта 1 подпункта 31 Закона, заключили договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Генподрядчик" - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»;

2) "Субподрядчик"- Государственное коммунальное предприятие «Усть-Каменогорское многоотраслевое предприятие «Өскемен-тәртіп» акимата города Усть-Каменогорска» выступающее в качестве Субподрядчика в заключенном с ним Договоре;

3) "Субсубподрядчик" означает лицо или организация, имеющие договор с Субподрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Генподрядчиком и сообщенное Субподрядчику осуществлять контроль по выполнению Субподрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" – средний ремонт ул. Кайсенова;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для производства работ;

7) "Стоимость Договора" означает общую сумму Договора принятую Генподрядчиком;

8) "Договор"- гражданско-правовой договор, заключенный между Генподрядчиком и Субподрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан по среднему ремонту ул. Кайсенова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

9) "Материалы" означает все расходные материалы, которые Субподрядчик использует для содержания Объекта;

10) "Оборудование" означает все машины и механизмы Субподрядчика, которые временно находятся на участке для содержания Объекта;

11) "Срок продолжительности" означает срок, в течение которого Субподрядчик должен завершить работы на Объекте;

12) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

13) "Изменения" - изменения, данные Генподрядчиком после подписания Договора;

14) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

15) "Период устранения недоделок и дефектов"- период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет договора

2.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по среднему ремонту ул. Кайсенова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году - на общую сумму в размере **53 576 304 (Пятьдесят три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч триста четыре) тенге** (далее - Общая сумма Договора).

2.2. Работы выполняются согласно дефектных ведомостей и сметных расчетов.

3. Документы, составляющие настоящий договор

3.1. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) дефектные ведомости;
3) сметные расчеты.

4. Язык и нормы права Договора

4.1. Договор составлен на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

4.2. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

5. Официальное общение между Генподрядчиком и Субподрядчиком

5.1. Официальное общение между Генподрядчиком и Субподрядчиком, которое касается вопросов ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

6. Стоимость работ

6.1. Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику, определяется на основании твердой цены и составляет с учетом всех затрат **53 576 304 (Пятьдесят три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч триста четыре) тенге**, в том числе НДС.

6.2. В стоимость работ, поручаемых Субподрядчику в соответствии с настоящим Договором, согласно сметной документации входят следующие виды затрат: стоимость выполнения всех видов работ, согласно дефектного акта и сметной документации (включая стоимость приобретения и монтажа технологического оборудования, инвентаря и материалов).

6.3. Услуги Генподрядчика по настоящему договору составляют 2 %.

7. Порядок и условия платежа

7.1. Все платежи по настоящему Договору производятся Генподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.

7.2. Генподрядчик производит авансовый платеж (предоплату) Субподрядчику в сумме 10% от суммы договора до 15 августа 2011 г.

7.3. Оплата производится на основании утвержденных Генподрядчиком актов выполненных работ по форме № 3 КС и 2Б согласно порядка определения сметной стоимости строительства в РК, утвержденного СН РК 8.02-02-2002, и документов, оформленных в соответствии с постановлением Правительства РК от 26 февраля 2009 года № 220 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания». Срок предоставления актов выполненных работ не позднее 10–го (десятого) числа месяца, следующего за отчетным. Удержание аванса производится пропорционально от актов выполненных работ по Договору.

При этом для приемки работ Субподрядчик представляет Генподрядчику акты выполненных работ по форме № 3 КС и 2Б, оформленных в соответствии с постановлением Правительства РК от 26 февраля 2009 года № 220 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», проверенные и подписанные технадзором.

Из суммы выполненных Субподрядчиком работ ежемесячно Генподрядчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Субподрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее-Окончательная оплата) и подписания акта рабочей комиссии. Срок окончательной оплаты до 30 ноября 2011 г.

8. Срок продолжительности Ремонта и действия Договора

8.1 Субподрядчик обязуется в соответствии со сметной документацией, графиком производства работ, обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору, в полном объеме в срок до 30 сентября 2011 года.

8.2. Субподрядчик вправе досрочно выполнить договорные обязательства.

8.3. Срок выполнения работ с 13 июня 2011 года по 30 сентября 2011 года.

8.4. Срок Действия настоящего договора до 31 декабря 2011 года.

9. Права и обязанности Субподрядчика

9.1. Субподрядчик в течение 3-х (трех) дней после подписания Договора представляет Генподрядчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по ремонту Объекта.

9.2.Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ предусмотренных настоящим Договором.

9.3.Субподрядчик обязан обеспечить рабочих, проводящих работы на объекте форменной одеждой с наименованием предприятия, средствами индивидуальной безопасности, а также обеспечить объект средствами безопасности дорожного движения (дорожные знаки и водонаполнительные ограждения типа «Нью-Джерси» или сигнальные столбики).

9.4. При наличии на Участке Субсубподрядчиков Субподрядчик должен координировать свои работы с ними.

9.5. Если Генподрядчик просит Субподрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика или Субсубподрядчика, указывая при этом причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

9.6. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Генподрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

9.7. Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ по настоящему Договору.

9.8. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за действия и упущения своих работников, Субсубподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субсубподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Субподрядчиком.

9.9. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с

дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Генподрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генподрядчика.

9.10. Генподрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

9.11. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

9.12. Субподрядчик обязан представлять информацию о ходе исполнения обязательств, по требованию Генподрядчика.

9.13. Субподрядчик обязан согласовывать с Генподрядчиком применяемые для ремонта объекта материалы и оборудования.

9.14.Субподрядчик обязан по требованию Генподрядчика представлять информацию об использовании денежных средств, полученных в ходе исполнения договорных обязательств.

9.15. Субподрядчик обязан предоставлять автомобиль Генподрядчику для контрольного объезда за ходом выполнения работ.

10. Права и обязанности Генподрядчика

10.1. Генподрядчик передает Субподрядчику сметную документацию и дефектный акт на ремонт объекта.

10.2. Генподрядчик обязуется оплатить Субподрядчику выполненные по Договору работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

10.3. Генподрядчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору

10.4. Генподрядчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Генподрядчика).

10.5. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с дефектным актом, Генподрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки, вплоть до расторжения договора.

11. Гарантии

11.1. Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что Материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать по качеству техническим характеристикам и требованиям СНиП и действующих нормативно технической документации, Субподрядчиком также должны быть представлены сертификаты и другие документы, подтверждающие качество на материалы и оборудование. Субподрядчик гарантирует, что работа будет выполнена без дефектов снижающих ее качество, что состав работы будет соответствовать требованиям и СНиП и действующих нормативно технической документации. Работа не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, представляемые Субподрядчиком, не входит возмещение ущерба или исправление дефекта, возникшего по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также порчи или износа оборудования при его нормальной эксплуатации.

11.2. Субподрядчик гарантирует качество ремонтных работ в соответствии с нормами и правилами, а также совместно с Генподрядчиком, субподрядными организациями и необходимыми государственными органами обеспечивает ввод объекта в эксплуатацию.

11.3. Субподрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в дефектном акте показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока, при этом гарантийный срок представляемый Субподрядчиком составляет 3 (три) года со дня сдачи Объекта.

12. Материалы и оборудование

12.1. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

12.2. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Генподрядчика, Субподрядчик должен заблаговременно уведомить Генподрядчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Субподрядчика

12.3. По требованию Генподрядчика Субподрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

12.4. Если в соответствии с Договором Генподрядчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Генподрядчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

13. Устранение дефектов

13.1. Генподрядчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Субподрядчик исправляет Дефект работ.

13.2. Генподрядчик письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

13.3. Получив уведомление о Дефектах, Субподрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Генподрядчиком.

13.4. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с дефектным актом) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семи) дней после получения письменного замечания об этом от Генподрядчика, Генподрядчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Генподрядчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Генподрядчика на дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Генподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Генподрядчику разницу из своих средств.

14. Форс – мажор

14.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Генподрядчику или Субподрядчику, срывает выполнение Договора, Генподрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Генподрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

15. Ответственность сторон

15.1. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

15.2. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Генподрядчика, собственности и здоровью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

15.3. Если Субподрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Генподрядчик без ущерба другим своим правам взыскивает в виде неустойки сумму в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки путем перечисления указанной суммы в бюджет, при этом общая сумма неустойки не может превышать 5% от стоимости договора.

15.4. За нарушение Субподрядчиком по его вине других обязательств по договору, он уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,05% от Стоимости работ, за каждый день просрочки, до полного фактического исполнения обязательств, но не более 5% от стоимости работ, путем перечисления данной суммы в бюджет.

15.5. Уплата неустойки и возмещение причиненного ущерба не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

15.6. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Генподрядчиком и Субподрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

16. Отказ от Договора

16.1. Односторонний отказ от настоящего Договора допускается в следующих случаях, но не ограничивается перечисленным:

1) Признание в установленном законодательством РК порядке другой стороны банкротом, либо его ликвидация;

2) Если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или неоднократно нарушает график производства работ;

3) Если Субподрядчик не устраняет в назначенный Генподрядчиком срок, выявленные дефекты и недоделки.

16.2. При одностороннем отказе от Договора, сторона должна предупредить об этом другую сторону не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней.

16.3. В случае одностороннего отказа в течение указанного 15- ти дневного срока, стороны проводят следующие мероприятия:

1) Субподрядчик должен немедленно прекратить работы и обеспечить консервацию Объекта;

2) После консервации объекта стороны представляют акт о фактически выполненных объемах работ по договору, определяют срок оплаты за фактически выполненные работы. При этом в случае одностороннего отказа от Договора Генподрядчиком, Генподрядчик вычитывает из суммы подлежащей выплате Субподрядчику издержки Генподрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Генподрядчика, связанная с отказом от договора превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Генподрядчику.

16.4. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также выполненные ремонтные работы считаются собственностью Генподрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора или отказа от условий Договора Субподрядчиком.

16.5. Субподрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность Объекта до момента передачи его по акту приема- передачи лицу, определенному Генподрядчиком.

16.6. Отказ от Договора не исключает ответственности, предусмотренной для сторон настоящим Договором.

17. Расторжение Договора

17.1. Генподрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

17.2. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Генподрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком до 30 (тридцати) дней, причем остановка не была санкционирована Генподрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генподрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Генподрядчиком;

4) Генподрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 (тридцати) дней;

5) либо Генподрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Генподрядчик не выплачивает Субподрядчику подтвержденную Технадзором Генподрядчика сумму в течение 10 (десяти) дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в договорной документации.

17.3. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Генподрядчику в установленном порядке.

17.4. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Генподрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Генподрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Генподрядчику.

17.5. Расторжение Договора не исключает ответственности, предусмотренной для сторон настоящим Договором.

17.6. Генподрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

17.7. В этих случаях Генподрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

17.8. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

18. Разрешение споров

18.1. Генподрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

18.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Генподрядчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Чистота Объекта

19.1. Субподрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Субподрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

19.2. В случае, если Субподрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Генподрядчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Субподрядчика.

20. Находки

20.1. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Генподрядчика. Субподрядчик должен уведомить Генподрядчика о таких находках и передать их по акту Генподрядчику.

21. Окончание работ

21.1. Субподрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Генподрядчику об окончании работ.

22. Заключительные положения

22.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

22.2. Все дополнения и изменения вносятся в настоящий Договор с обоюдного согласия сторон и оформляются в письменном виде.

22.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью договора.

22.4. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Генподрядчиком в органах Казначейства.

Адреса и реквизиты Сторон:

Генподрядчик:
ГКП «УК МОП «Өскемен-Тәртіп»
акимата города Усть-Каменогорска
РНН 181600003346
ИИК KZ52 9143 9840 9BC0 0326
БИН 060540000305
БИК SABRKZKA, Кбе 16
ДБ АО «Сбербанк»
070010 РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
о. Лопатино,23
т. 8(7232) 53-15-59

_____ **А. Мокринский**
(подпись)
М.П.

Субподрядчик:
ТОО «Ремдор»
РНН 181600066036
БИН 000240002984
ИИК KZ15 8560 0000 0004 9581
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит» в г.Алматы
070000 РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
о. Лопатино, Строительный участок №3,
т. 532-444, 530-996

_____ **М. Камзинов**
(подпись)
М.П.