"Утверждаю"
Заместитель руководителя
КГУ "Управление занятости и
социальных программ г.Алматы"
А.Ж. Нарматов

Акт приема передачи
Текущий ремонт здания "Бостандыкского районного отдела УЗиСП"
г.Алматы ул. Жандосова, 2

г. Алматы "15" октября 2016 г.

Комиссия в составе: главный специалист административно-хозяйственного отдела КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы» Казыханов М.С., руководитель Бостандыкского районного отдела занятости и социальных программ Абильдаева З.Д., директор ТОО "Девятка" Котельников Л.П., составили настоящий Акт о нижеследующем.

1.Генеральным подрядчиком: ТОО "Девятка" предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: "Текущий ремонт зданий" Управления занятости и социальных программ города Алматы и районных отделов с учетом ремонтно-строительных работ для доступности маломобильных групп населения". (Текущий ремонт здания "Бостандыкского районного отдела УЗиСП" г. Алматы" ул. Жандосова, 2). Договор подряда N 215 от 2 сентября 2016 года на общую сумму 61 133,35 тыс.тенге, в том числе НДС, при этом сметный расчет стоимости строительства составляет 77 382,00 тыс. тенге, в том числе НДС. Соответственно по зданию "Бостандыкского районного отдела УЗиСП" сметная стоимость 9 000,00 тыс.тенге, договорная 7 109, 99 тыс.тенге (в том числе НДС).

2. Устройство и строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: а).Ремонт отопительной системы; б).Отделочные работы; в).Устройство поручней; г).Замена дверных проемов (частично), д).Электромонтажные работы. е). Устройство системы видеонаблюдения.

Решение приемочной комиссии: "Текущий ремонт зданий" Управления занятости и социальных программ города Алматы и районных отделов с учетом ремонтно-строительных работ для доступности маломобильных групп населения" (**Текущий ремонт здания "Бостандыкского районного отдела УЗиСП" г.Алматы ул. Жандосова, 2**) СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ.

Члены комиссии:

Главный специалист административно-хозяйственного отдела КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы» М.С.Казыханов

Руководитель Бостандыкского районного отдела занятости и социальных программ З.Д.Абильдаева

Директор ТОО "Девятка" Л.П.Котельников

"SANA-2015". Версия 16.2 от 11.04.16 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ" Управление занятости и социальных программ г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "Девятка"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания "Бостандыкского районного отдела УЗиСП" г.Алматы

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2016г
(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт здания "Бостандыкского районного отдела УЗиСП" г.Алматы ул.Жандосова,2

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Полы										
1	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	8	651,06	22	5208	176	2732	0,6987	5,5896
		м2		629	13	5032	104	53,19	0,0144	0,1152
Раздел 2 Отделочные работы										
2	12-120104-0501	Очистка вручную от набела	70	146,61	–	10263	–	5459	0,178	12,46
		м2		146,61	–	10263	–	53,19	–	–
3	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	8	699,93	29,25	5600	234	2204	0,5175	4,14

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
4	11-150203-0503		533,88	24,63	4271	197	49,32	0,02725	0,218
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	43	574,64	24,91	24709	1071	9202	0,4255	18,2965
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
5	12-120101-1602		412,81	21,09	17751	907	49,32	0,02338	1,00534
	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	1300	496,6	2,65	645599	3444	164640	0,2595	337,35
	м2								
6	11-150108-1401		236,59	1,51	307569	1963	53,19	0,0016	2,08
	Потолки подвесные. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	3	1034,08	97,67	3102	293	1465	0,943	2,829
	м2								
7	11-150108-1401		936,33	53,67	2809	161	49,32	0,0534	0,1602
	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	3	1292,6	122,33	3878	367	1831	1,17875	3,53625
	м2								
8	22-030301-0206		1170,33	67	3511	201	49,32	0,06675	0,20025
	Подвесной потолок Армстронг в комплекте, прим.	3	4025,05		12075				
	м2								
	Раздел 3 Прочие работы								
9	13-380101-0114								
	Вынос мебели и техники на период текущего ремонта	5	10709,57	825,6	53548	4128	18546	12	60
	т								
			9884	267,2	49420	1336	36,54	0,196	0,98
10	13-380101-0114								
	Занос мебели и техники после проведения текущего ремонта	5	10709,57	825,6	53548	4128	18546	12	60
	т								
			9884	267,2	49420	1336	36,54	0,196	0,98
	Всего прямые затраты				**817 530**				**504**

		5,73899
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	450 046
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	13 841
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 205
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	353 643
	Накладные расходы I уровня, тенге	224 625
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 042 155
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	37 518
	Итого, тенге	1 079 673
	Сметная прибыль (8 %), тенге	86 374
	Итого по смете на подряд, тенге	**1 166 047**
	Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.	**1166047**
	НДС (12 %)	139926
	Всего по акту с учетом НДС	**1305973**
	Ценовая скидка 21%	274254
	Всего по акту к оплате с учетом НДС	**1031719**
	в том числе НДС	110541
	Всего по акту к оплате без НДС	921177

Заказчик _____ А. Нарматов

Подрядчик _____

«ДЕВЯТКА»