"Утверждаю"
Заместитель руководителя
КГУ "Управление занятости и
социальных программ г.Алматы"
А.Ж. Нарматов

Акт приема передачи
Текущий ремонт здания "Турксибского районного отдела УЗиСП"
г.Алматы ул. Р.Зорге,18

г. Алматы

"15" октября 2016 г.

Комиссия в составе: главный специалист административно-хозяйственного отдела КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы» Казыханов М.С., руководитель Турксибского районного отдела занятости и социальных программ Толысбаева К.М., директор ТОО "Девятка" Котельников Л.П., составили настоящий Акт о нижеследующем.

1.Генеральным подрядчиком: ТОО "Девятка" предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: "Текущий ремонт зданий" Управления занятости и социальных программ города Алматы и районных отделов с учетом ремонтно-строительных работ для доступности маломобильных групп населения". (Текущий ремонт здания "Турксибского районного отдела УЗиСП" г.Алматы ул. .Зорге,18). Договор подряда N 215 от 2 сентября 2016 года на общую сумму 61 133,35 тыс.тенге, в том числе НДС, при этом сметный расчет стоимости строительства составляет 77 382,00 тыс. тенге, в том числе НДС. Соответственно по зданию " Турксибского районного отдела УЗиСП" сметная стоимость 11 000,00 тыс.тенге, договорная 8 689, 99 тыс.тенге (в том числе НДС).

2. Устройство и строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: а).Ремонт отопительной системы; б).Отделочные работы; в). Замена дверных проемов (частично); г).Полы (частично), д).Электромонтажные работы; е). Устройство системы видеонаблюдения и ремонтные работы кровли здания.

Решение приемочной комиссии: "Текущий ремонт зданий" Управления занятости и социальных программ города Алматы и районных отделов с учетом ремонтно-строительных работ для доступности маломобильных групп населения" (**Текущий ремонт здания "Турксибского районного отдела УЗиСП" г.Алматы ул. Зорге,18**) СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ.

Члены комиссии:

Главный специалист административно-хозяйственного отдела КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы» М.С.Казыханов

Руководитель Турксибского районного отдела занятости и социальных программ К.М.Толысбаева

Директор ТОО "Девятка" Л.П.Котельников

"SANA-2015". Версия 16.2 от 11.04.16 г.

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

Заказчик: КГУ"Управление занятости исоциальных программ г. Алматы"

Подрядчик: ТОО "Девятка"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания"Турксибского районного отдела УЗиСП" г.Алматы

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2016г.
(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт здания "Турксибского районного отдела УЗиСП" г.Алматы ул.Зорге,18

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Лок.смета 2-1-1Ремонтно-строительные работы									
1	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" / *м2 покрытия*	22	1955,75	18,36	43026	404	4773	0,4393	9,6646
				385,5	10,32	8481	227	54,81	0,01063	0,23386
2	12-110101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм / *м2*	66	2205,49	10,24	145563	676	67715	2,056	135,696
				1922,88	6,03	126910	398	53,19	0,0067	0,4422
3	11-150213-0105	Нанесение грунтовки / *м2*	180	131,78	0,02	23720	4	3797	0,0475	8,55
				42,77	–	7698	–	49,32	–	–
4	12-110101-0105	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание сухой смесью. Толщина намета до 2 мм / *м2*	24	419,57	5,21	10070	125	4211	0,3724	8,9376
				326,79	3,04	7843	73	53,19	0,0034	0,0816
5	12-110101-0101	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание сухой смесью. Толщина намета до 2мм	160	352,05	4,89	56328	782	22337	0,2958	47,328

		м2		259,58	2,88	41533	461	53,19	0,0032	0,512
6	12-190101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	12	783,96	0,75	9407	9	4523	0,7866	9,4392
		отверстие		708,17	0,42	8498	5	53,19	0,0005	0,006
	Раздел 2 Лок.смета 2-1-2 Электроснабжение и освещение,связь									
7	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	50	48,1	–	2405	–	1279	0,0584	2,92
		шт.		48,1	–	2405	–	53,19	–	–
8	13-080305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	50	793,17	6,58	39658	329	13170	0,65	32,5
		шт.		680,94	2,86	34047	143	38,52	0,0024	0,12
9	23-070220-0804	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	50	1006,97		50349				
		шт.								
	Раздел 3 Лок.смета 2-1-3 Отопление									
10	12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	39	340,32	–	13272	–	7059	0,378	14,742
		м трубопровода		340,31	–	13272	–	53,19	–	–
11	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	18	476,98	12,06	8585	217	3096	0,30591	5,50638
		м трубопровода		310,94	5,5	5597	99	54,36	0,00515	0,0927
12	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	21	598,15	12,1	12562	254	3613	0,30591	6,42411
		м трубопровода		310,95	5,52	6530	116	54,36	0,00515	0,10815
	Всего прямые затраты					**414 945**				**282**
										1,59651
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					262 814				

- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	2 800
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 522
- материалы, изделия и конструкции, тенге	149 331
Накладные расходы I уровня, тенге	135 573
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	550 518
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	23 342
Итого, тенге	573 860
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 909
Итого по смете на подряд, тенге	**619 769**
Временные здания и сооружения (1,15 %)	7127
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	8463
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.	**635359**
НДС (12 %)	76243
Всего по акту с учетом НДС	**711602**
Ценовая скидка 21%	149436
Всего по акту к оплате с учетом НДС	**562166**
в том числе НДС	60232
Всего по акту к оплате без НДС	501934

Заказчик _____ А. Тарматов

Подрядчик _____ Коф

М. Казыкаев
М.С. Коф