Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Доп.соглашение №1 от 04.04. 2016 г. к договору № 03-3/27 от 08.06.2015г
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на
«Строительство детского сада на 320мест в с. Каргалинское» г. Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июль месяц 2016г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		№03-3/27	08.06.15 г				

Допл.согл.№1 04.04.16 г

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: СМР на «Строительство детского сада на 320мест в с. Каргалинское» г. Актобе	261 194 177,68						31 343 301,32	292 537 479,00
Итого за текущий месяц:		66 856 847,32					8 022 821,68	74 879 669,00
Итого к оплате за текущий месяц	**74 879 669,0**	тенге						

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Руководитель отдела _____ Алимбаев А. С.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»
Директор _____ Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Доп.соглашение №1 от 04.04. 2016 г. к договору № 03-3/27 от 08.06.2015г.
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на
«Строительство детского сада на 320мест в с. Каргалинское» г. Актобе

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета №2-1-1									
Общестроительные работы										
РАЗДЕЛ 8.Перегородки кабин санузлов										
181	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2284	22541,72	316,57	5149	72	989	22,50	5
		м3		3487,50	119,25	797	27	120	0,58	--
182	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,2284	1862,35	14,17	425	3	85	1,88	--
		м3		303,75	5,40	69	1	120	0,03	--
183	Е0110-7-3	Облицовка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 19мм офанерованными с двух сторон	57,2	129,31	4,32	7396	247	8452	0,75	43
		м2		121,50	1,64	6950	94	120	0,01	--
184	С11011-593	Стоимость плит	58,916	1080,00	--	63629	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0110-36-1	Установка и крепление штапиков	276	12,44	0,32	3433	88	3941	0,08	22
		м		11,79	0,11	3254	30	120	--	--
186	С12069-41	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	276	56,00	--	15456	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,05144	13010,10	1826,10	669	94	633	42,70	2
		т		8100,00	690,75	417	36	140	3,37	--
188	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Сталь полосовая	0,01096	51027,00	--	559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь квадратного сечения размером 30х2,5мм	0,0276	60200,00	--	1662	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь угловая	0,01288	58700,00	--	756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,05144	9752,34	3974,44	502	204	240	22,93	1
		т		3660,75	1514,25	188	78	90	7,40	--
192	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (двери кабины санузлов - 27шт)	0,513	22541,72	316,57	11564	162	2220	22,50	12
		м3		3487,50	119,25	1789	61	120	0,58	--
193	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,513	1862,35	14,17	955	7	190	1,88	1
		м3		303,75	5,40	156	3	120	0,03	--
194	Е0110-7-3	Обшивка стен древесно-стружечными плитами толщиной 19мм офанерованными с двух сторон	70,2	129,31	4,32	9077	303	10373	0,75	53
		м2		121,50	1,64	8529	115	120	0,01	1
195	С11011-593	Стоимость плит	72,306	1080,00	--	78090	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0110-36-1	Установка и крепление штапиков	162	95,32	0,32	15442	52	2313	0,08	13
		м		11,79	0,11	1910	18	120	--	--
197	С12069-41	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	162	56,00	--	9072	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
198	С11011-819	Петля накладная	54	40,00	--	2160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	27	308,00	--	8316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге			234312				
		Накладные расходы -	тенге			29436				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			15825				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге			279 573				
				РАЗДЕЛ 12.Парапет террасы						
285	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	29,4	216,51	13,43	6365	395	2086	0,37	11
		м2		52,65	5,04	1548	148	123	0,02	1
286	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до толщины 70мм	294	34,14	0,67	10037	197	318	--	1
		м2		0,63	0,25	185	73	123	--	--
287	Е0106-11-10	Армирование стяжки сеткой д-3В1	0,01708	69339,08	327,33	1184	6	36	11,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		1890,00	123,75	32	2	105	0,60	--
288	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,7	194,65	9,95	3251	166	1149	0,36	6
		м2		52,20	3,74	872	62	123	0,02	--
289	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	33,4	29,66	0,67	991	22	36	--	--
		м2		0,63	0,25	21	8	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге			21828				
		Накладные расходы -	тенге			3625				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1527				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге			26 980				
			РАЗДЕЛ 13.Двери							
296	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	187,53	398,48	102,53	74727	19227	42154	0,90	169
		м2		151,65	35,67	28439	6689	120	0,14	26
297	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	43,92	323,78	83,13	14221	3651	8854	0,80	35
		м2		138,83	29,17	6097	1281	120	0,12	5
300	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,73	104,40	0,09	285	--	185	0,36	1
		м2		56,48	0,05	154	--	120	--	--
301	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	12,48	70,46	0,05	879	1	597	0,25	3
		м2		39,83	0,02	497	--	120	--	--
302	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	186,9	634,99	31,85	118680	5953	45493	1,15	215
		м2		190,80	12,04	35661	2250	120	0,06	11
303	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	15,6	495,01	31,37	7722	489	3352	0,99	15
		м2		167,18	11,86	2608	185	120	0,06	1
304	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	26,46	367,11	19,34	9714	512	4635	0,83	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге			226228				
		Накладные расходы -	тенге			105270				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			19890				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге			351 388				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	6-1							
		наружный водопровод								
15	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	378,245	382,00	--	144490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130902-77 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	3	12756,00	--	38268	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130902-79 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	1	20654,00	--	20654	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	3	741,00	--	2223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	1	1220,00	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С-цена	Седловидный хомут д.110х2 1/2"	1	656,50	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,502	629,00	--	316	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			27	552,00	--	14904	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80								
			8	960,00	--	7680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С-цена	Кран шаровый КЕ-241 д.50мм								
			1	2021,31	--	2021	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С-цена	Втулка под фланец, сварная SDR17 д.110мм								
			13	829,26	--	10780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С-цена	Втулка под фланец, сварная SDR17 д.160мм								
			2	1570,41	--	3141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			9,72	106,00	--	1030	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые								
			3,27984	24600,00	--	80684	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
			5,34	2980,00	--	15913	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			343981				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			20639				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			364 619				

Локальная смета №2-1-1

Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 15.Витражи и тамбурная рама

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	E0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	7,641	965,99	28,84	7381	220	6445	4,98	38
		м2		927,00	10,15	7083	78	90	0,04	--
323	C12031-35	Стоимость алюминиевых витражей	6	7520,00	--	45120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
324	E0109-36-1	Монтаж алюминиевых тамбурных рам	4,35	639,87	55,88	2783	243	2173	2,98	13
		м2		549,00	6,13	2388	27	90	0,03	--
325	C12031-32	Стоимость алюминиевых тамбурных рам	8	7700,00	--	61600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
326	E0115-211-4	Остекление витражей и табурных рам стеклопакетами	11,99	2933,48	8,83	35172	106	1611	0,78	9
		м2		124,65	3,33	1495	40	105	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге			152056				
		Накладные расходы -	тенге			10229				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			9737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге			172 022				
РАЗДЕЛ 16.Полы по грунту										
		Деталь 3								
343	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	47,75	902,18	11,72	43079	560	10341	1,06	51
		м2		171,68	4,39	8198	210	123	0,02	1
344	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	63,8576	137,96	0,32	8810	20	3278	0,24	15
		м		41,63	0,11	2658	7	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге			51889				
		Накладные расходы -	тенге			13619				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			3930				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге			69 439				
РАЗДЕЛ 17.Полы по перекрытию на отм.0,000										
Деталь 3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
376	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	219,79	902,18	11,72	198290	2576	47599	1,06	233
		м2		171,68	4,39	37734	965	123	0,02	4
377	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	294,0253	137,96	0,32	40565	94	15095	0,24	69
		м		41,63	0,11	12240	32	123	--	--
			Деталь 4							
382	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	208,64	902,18	11,72	188231	2445	45184	1,06	221
		м2		171,68	4,39	35819	916	123	0,02	4
383	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	279,056	137,96	0,32	38500	89	14327	0,24	66
		м		41,63	0,11	11617	31	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге			465586				
		Накладные расходы -	тенге			122205				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			35267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге			623 059				
			РАЗДЕЛ 18.Полы по перекрытию на отм.+3,3							
				Деталь 6						
395	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	129,12	902,18	11,72	116489	1513	27963	1,06	137
		м2		171,68	4,39	22167	567	123	0,02	3
396	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	172,698	137,96	0,32	23826	55	8866	0,24	41
		м		41,63	0,11	7189	19	123	--	--
		Деталь 8								
400	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	166,08	902,18	11,72	149834	1946	35967	1,06	176
		м2		171,68	4,39	28513	729	123	0,02	3
401	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	222,132	137,96	0,32	30646	71	11404	0,24	52
		м		41,63	0,11	9247	24	123	--	--
		Деталь 9								
403	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	36,99	902,18	11,72	33372	434	8011	1,06	39
		м2		171,68	4,39	6350	162	123	0,02	1
404	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	49,4661	137,96	0,32	6825	16	2540	0,24	12
		м		41,63	0,11	2059	5	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге			360992				
		Накладные расходы -	тенге			94751				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			27345				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге			483 088				
РАЗДЕЛ 19.Полы по перекрытию на отм.+6,6										
		Деталь 7								
416	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	96,54	902,18	11,72	87096	1131	20907	1,06	102
		м2		171,68	4,39	16574	424	123	0,02	2
417	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	129,1169	137,96	0,32	17813	41	6629	0,24	30
		м		41,63	0,11	5375	14	123	--	--
		Деталь 8								
421	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	206,04	902,18	11,72	185885	2415	44621	1,06	218
		м2		171,68	4,39	35373	905	123	0,02	4
422	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	275,5785	137,96	0,32	38020	88	14148	0,24	65
		м		41,63	0,11	11472	30	123	--	--
		Деталь 9								
424	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	36,99	902,18	11,72	33372	434	8011	1,06	39
		м2		171,68	4,39	6350	162	123	0,02	1
425	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	49,4661	137,96	0,32	6825	16	2540	0,24	12
		м		41,63	0,11	2059	5	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге			369011				
		Накладные расходы -	тенге			96856				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			27952				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге			493 820				
РАЗДЕЛ 21.Наружная отделка										
483	Е0109-44-4	Монтаж алюминиевых витражей	57,51	985,59	202,91	56682	11670	42246	3,81	219
		м2		765,00	51,20	43995	2945	90	0,17	10
484	С12031-37	Окна алюминиевые одинарные под двойное остекление /стеклопакет/ с распашной створкой ОАП 18-09Р из алюминиевых сплавов	36	8060,00	--	290160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
485	Е0115-202-4	Остекление алюминиевых витражей декоративным стеклом	57,51	226,42	4,69	13021	270	10474	0,99	57
		м2		171,68	1,78	9873	102	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
486	С11011-915	Стоимость стекла декоративного	58,6602	1100,00	--	64526	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге			424389				
		Накладные расходы -	тенге			52720				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			28627				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге			505 736				
РАЗДЕЛ 27.Ограждение лестничных маршей										
626	Е0109-29-1	Монтаж металлического ограждения	0,917	13565,47	5475,87	12440	5021	5441	28,90	27
		т		5040,00	1552,87	4622	1424	90	5,46	5
627	С12021-267	Стоимость металлического ограждения	0,917	133700,00	--	122603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
628	Е0110-5-1	Деревянное ограждение лестниц	0,68	22541,72	316,57	15328	215	2943	22,50	15
		м3		3487,50	119,25	2372	81	120	0,58	--
629	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,68	573,75	28,11	390	19	110	0,78	1
		м3		123,75	10,58	84	7	120	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге			150761				
		Накладные расходы -	тенге			8494				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			9555				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге			168 810				
РАЗДЕЛ 28.Ступени пожарного выхода										
632	Е0110-5-1	Устройство деревянных ступеней	0,08	22541,72	316,57	1803	25	346	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	279	10	120	0,58	--
633	Е0110-51-1	Огнезащита конструкций	0,08	573,75	28,11	46	2	13	0,78	--
		м3		123,75	10,58	10	1	120	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	тенге			1849				
		Накладные расходы -	тенге			359				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			132				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	тенге			2 340				
РАЗДЕЛ 29.Ограждение террас и балконов										
634	Е0109-29-1	Устройство металлического ограждения террасы	1,32467	13565,47	5475,87	17970	7254	7860	28,90	38
		т		5040,00	1552,87	6676	2057	90	5,46	7
635	С12021-267	Стоимость ограждения	1,32467	133700,00	--	177108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	тенге			195078				
		Накладные расходы -	тенге			7860				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			12176				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	тенге			215 114				
РАЗДЕЛ 30.Строительная часть лифта										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
637	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,2	6673,21	--	1335	--	139	3,66	1
		м3		567,00	--	113	--	123	--	--
638	E0111-2-9	Устройство пола из бетона В15	0,05	7375,99	--	369	--	35	3,66	--
		м3		567,00	--	28	--	123	--	--
639	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,25	106,00	--	27	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
640	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,25	302,00	--	76	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
641	E0107-20-3	Установка закладных деталей	0,1106	175710,10	1826,10	19434	202	1361	42,70	5
		т		8100,00	690,75	896	76	140	3,37	--
642	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	10	103,01	66,43	1030	664	668	0,15	1
		шт		23,85	23,85	239	238	140	0,11	1
643	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,044	24000,00	--	1056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
644	E0107-20-3	Обрамление проемов из уголка L50x5	0,0958	13010,10	1826,10	1246	175	1179	42,70	4
		т		8100,00	690,75	776	66	140	3,37	--
645	C11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0958	59500,00	--	5700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге			30273				
		Накладные расходы -	тенге			3382				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			2019				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге			35 674				
		РАЗДЕЛ 32.Крыльцо К-1 у оси - 1								
656	E0107-11-1	Укладка прогона	1	391,83	250,96	392	251	307	0,81	1
		шт		130,73	88,22	131	88	140	0,37	--
657	C143015-34	Стоимость прогона	0,6	18900,00	--	11340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
658	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6	106,00	--	64	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
659	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,6	151,00	--	91	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
660	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5	859,04	200,77	4295	1004	2593	1,74	9
		шт		299,25	71,15	1496	356	140	0,31	2
661	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	14,4	2750,00	--	39600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
662	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,74	61,90	2,62	603	26	138	0,07	1
		м2		10,51	0,99	102	10	123	--	--
663	Е0108-6-3	Устройство подпорных стенок из кирпича по уклону ступеней	0,16	8675,88	337,41	1388	54	169	4,76	1
		м3		769,50	126,00	123	20	118	0,62	--
664	Е0106-1-16	Устройство монолитной плиты МП-1 из бетона В15	0,57	7217,95	196,62	4114	112	207	1,79	1
		м3		272,25	74,27	155	42	105	0,36	--
665	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,57	106,00	--	60	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
666	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,57	302,00	--	172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
667	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05266	65900,00	--	3470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
668	Е0106-1-16	Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона В15	0,37	7217,95	196,62	2671	73	135	1,79	1
		м3		272,25	74,27	101	27	105	0,36	--
669	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,37	106,00	--	39	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
670	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,37	302,00	--	112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
671	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03607	65900,00	--	2377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
672	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	7	203,59	12,56	1425	88	1811	1,08	8
		м		180,00	4,75	1260	33	140	0,02	--
673	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	7	995,00	--	6965	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
674	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	5,75	529,92	23,26	3047	134	1908	1,57	9
		м2		261,00	8,71	1501	50	123	0,04	--
675	Е0111-17-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/ до толщины 40мм	23	84,22	0,67	1937	15	784	0,15	4
		м2		27,45	0,25	631	6	123	--	--
676	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	5,75	127,03	9,83	730	57	841	0,69	4
		м2		115,20	3,69	662	21	123	0,02	--
677	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	29,3	61,90	2,62	1814	77	414	0,07	2
		м2		10,51	0,99	308	29	123	--	--
678	Е0106-13-1	Устройство стенок крыльца из бетона В15	18	7866,25	86,60	141593	1559	9889	3,06	55
		м3		490,50	32,72	8829	589	105	0,16	3
679	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18	106,00	--	1908	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
680	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	18	302,00	--	5436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
681	Е0106-1-16	Устройство монолитной плиты МПК и ступеней из бетона В15	6	7217,95	196,62	43308	1180	2183	1,79	11
		м3		272,25	74,27	1634	446	105	0,36	2
682	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6	106,00	--	636	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
683	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6	302,00	--	1812	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,302	65900,00	--	19902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
685	Е0109-29-1	Монтаж металлического ограждения	0,1143	13565,47	5475,87	1551	626	678	28,90	3
686	С12021-267	Стоимость металлического ограждения	0,1143	5040,00	1552,87	576	177	90	5,46	1
		т		133700,00	--	15282	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	тенге	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	тенге			318134				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			22057				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	тенге			20411				
						360 602				
		РАЗДЕЛ 33.Крыльцо у оси - А								
692	Е0107-11-1	Укладка прогона	1	391,83	250,96	392	251	307	0,81	1
		шт		130,73	88,22	131	88	140	0,37	--
693	С143015-34	Стоимость прогона	0,6	18900,00	--	11340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
694	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6	106,00	--	64	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
695	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,6	151,00	--	91	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
696	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5	859,04	200,77	4295	1004	2593	1,74	9
		шт		299,25	71,15	1496	356	140	0,31	2
697	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	14,4	2750,00	--	39600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
698	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,74	61,90	2,62	603	26	138	0,07	1
		м2		10,51	0,99	102	10	123	--	--
699	Е0108-6-3	Устройство подпорных стенок из кирпича по уклону ступеней	0,16	8675,88	337,41	1388	54	169	4,76	1
		м3		769,50	126,00	123	20	118	0,62	--
700	Е0106-1-16	Устройство монолитной плиты МП-1 из бетона В15	0,57	7217,95	196,62	4114	112	207	1,79	1
		м3		272,25	74,27	155	42	105	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,57	106,00	--	60	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
702	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,57	302,00	--	172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
703	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05266	65900,00	--	3470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
704	Е0106-1-16	Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона В15	0,37	7217,95	196,62	2671	73	135	1,79	1
		м3		272,25	74,27	101	27	105	0,36	--
705	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,37	106,00	--	39	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
706	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,37	302,00	--	112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
707	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03607	65900,00	--	2377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
708	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	7	203,59	12,56	1425	88	1811	1,08	8
		м		180,00	4,75	1260	33	140	0,02	--
709	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	7	995,00	--	6965	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
710	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	5,75	529,92	23,26	3047	134	1908	1,57	9
		м2		261,00	8,71	1501	50	123	0,04	--
711	Е0111-17-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/ до толщины 40мм	23	84,22	0,67	1937	15	784	0,15	4
		м2		27,45	0,25	631	6	123	--	--
712	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	5,75	127,03	9,83	730	57	841	0,69	4
		м2		115,20	3,69	662	21	123	0,02	--
713	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	29,3	61,90	2,62	1814	77	414	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,51	0,99	308	29	123	--	--
714	Е0106-13-1	Устройство стенок крыльца из бетона В15	18	7866,25	86,60	141593	1559	9889	3,06	55
		м3		490,50	32,72	8829	589	105	0,16	3
715	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18	106,00	--	1908	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
716	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	18	302,00	--	5436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
717	Е0106-1-16	Устройство монолитной плиты МПК и ступеней из бетона В15	6	7217,95	196,62	43308	1180	2183	1,79	11
		м3		272,25	74,27	1634	446	105	0,36	2
718	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6	106,00	--	636	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
719	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6	302,00	--	1812	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
720	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,302	65900,00	--	19902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
721	Е0109-29-1	Монтаж металлического ограждения	0,1143	13565,47	5475,87	1551	626	678	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	576	177	90	5,46	1
722	С12021-267	Стоимость металлического ограждения	0,1143	133700,00	--	15282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	тенге			302852				
		Накладные расходы -	тенге			19874				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			19364				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	тенге			342 090				
		РАЗДЕЛ 34.Крыльцо главного входа К-2								
728	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,42	867,50	97,07	364	41	74	0,78	--
		м3		112,50	36,00	47	15	118	0,18	--
729	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	27	336,22	172,69	9078	4663	5159	0,48	13
		шт		76,28	60,21	2060	1626	140	0,24	6
730	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	21	479,56	243,37	10071	5111	5644	0,67	14
		шт		106,88	85,08	2244	1787	140	0,34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731	E0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	11	723,14	389,08	7955	4280	4479	0,94	10
		шт		153,90	136,92	1693	1506	140	0,55	6
732	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	11,262	10900,00	--	122756	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
733	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	6,072	10000,00	--	60720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
734	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,334	106,00	--	1837	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
735	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	17,334	302,00	--	5235	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
736	E0106-1-20	Монолитные участки стен из бетона В15	4	7904,24	311,32	31617	1245	2346	2,82	11
		м3		441,00	117,61	1764	470	105	0,57	2
737	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4	106,00	--	424	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
738	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4	302,00	--	1208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
739	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0176	70437,87	304,24	1240	5	181	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	170	2	105	0,56	--
740	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	20,1	61,90	2,62	1244	53	284	0,07	1
		м2		10,51	0,99	211	20	123	--	--
741	E0106-1-16	Устройство крыльца из бетона В15	5,7	7217,95	196,62	41142	1121	2074	1,79	10
		м3		272,25	74,27	1552	423	105	0,36	2
742	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,7	106,00	--	604	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
743	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,7	302,00	--	1721	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
744	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,256	65900,00	--	16870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
745	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	74,6	194,65	9,95	14521	742	5133	0,36	27
		м2		52,20	3,74	3894	279	123	0,02	1
746	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35мм	223,8	29,66	0,67	6637	150	242	--	1
		м2		0,63	0,25	141	56	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	тенге			328607				
		Накладные расходы -	тенге			25374				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			21239				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	тенге			375 220				
		РАЗДЕЛ 35.Крыльцо К-3								
752	Е0106-13-1	Устройство стенок крыльца из бетона В15	3,5	7866,25	86,60	27532	303	1923	3,06	11
		м3		490,50	32,72	1717	115	105	0,16	1
753	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,5	106,00	--	371	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
754	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,5	302,00	--	1057	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
755	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0118	93997,62	304,24	1109	4	411	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	390	1	105	0,56	--
756	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	5	103,01	66,43	515	332	334	0,15	1
		шт		23,85	23,85	119	119	140	0,11	1
757	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,24	24000,00	--	5760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
758	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,24	106,00	--	25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
759	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,24	302,00	--	72	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
760	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,6	61,90	2,62	285	12	65	0,07	--
		м2		10,51	0,99	48	5	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761	Е0106-1-16	Устройство монолитной плиты и ступеней из бетона В15	0,94	7217,95	196,62	6785	185	342	1,79	2
		м3		272,25	74,27	256	70	105	0,36	--
762	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,046	67700,00	--	3114	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
763	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,94	106,00	--	100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
764	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,94	302,00	--	284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	тенге			47009				
		Накладные расходы -	тенге			3075				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			3005				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	тенге			53 089				
		РАЗДЕЛ 36.Крыльцо №4								
772	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	1	336,22	172,69	336	173	191	0,48	--
		шт		76,28	60,21	76	60	140	0,24	--
773	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	5	479,56	243,37	2398	1217	1344	0,67	3
		шт		106,88	85,08	534	425	140	0,34	2
774	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	723,14	389,08	2893	1556	1629	0,94	4
		шт		153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
775	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,574	10900,00	--	17157	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
776	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	2,208	10000,00	--	22080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
777	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,782	106,00	--	401	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
778	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,782	302,00	--	1142	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
779	Е0106-1-20	Монолитные участки из бетона В7,5	0,7	7204,90	311,32	5043	218	411	2,82	2
		м3		441,00	117,61	309	82	105	0,57	--
780	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7	106,00	--	74	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
781	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,7	302,00	--	211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
782	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0027	70437,87	304,24	190	1	28	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	26	--	105	0,56	--
783	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	6	859,04	200,77	5154	1205	3111	1,74	10
		шт		299,25	71,15	1796	427	140	0,31	2
784	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,96	18800,00	--	18048	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
785	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,2	61,90	2,62	136	6	31	0,07	--
		м2		10,51	0,99	23	2	123	--	--
786	Е0106-1-16	Устройство монолитных ступеней крыльца из бетона В15	1	7217,95	196,62	7218	197	364	1,79	2
		м3		272,25	74,27	272	74	105	0,36	--
787	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1	106,00	--	106	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
788	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1	302,00	--	302	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
789	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05	65900,00	--	3295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	тенге			--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	тенге			86184				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			7109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	тенге			5598				
						98 891				
		РАЗДЕЛ 37.Крыльцо №5								
796	Е0106-13-1	Устройство стенок крыльца из бетона В15	2,9	7866,25	86,60	22812	251	1593	3,06	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	490,50	32,72	1422	95	105	0,16	--
			2,9	106,00	--	307	--	--	--	--
798	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	--	--	--	--	--	--	--
			2,9	302,00	--	876	--	--	--	--
799	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,0064	93997,62	304,24	602	2	223	198,00	1
800	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1т	33075,00	114,75	212	1	105	0,56	--
			4	103,01	66,43	412	266	267	0,15	1
801	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	шт	23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
			0,192	24000,00	--	4608	--	--	--	--
802	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,192	106,00	--	20	--	--	--	--
803	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,192	302,00	--	58	--	--	--	--
804	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м3	--	--	--	--	--	--	--
			4,3	61,90	2,62	266	11	61	0,07	--
805	Е0106-1-16	Устройство монолитной плиты и ступеней из бетона В15	м2	10,51	0,99	45	4	123	--	--
			1	7217,95	196,62	7218	197	364	1,79	2
806	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	272,25	74,27	272	74	105	0,36	--
			1	106,00	--	106	--	--	--	--
807	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	--	--	--	--	--	--	--
			1	302,00	--	302	--	--	--	--
808	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,04	67700,00	--	2708	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	тенге			--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	тенге			40295				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			2508				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	тенге			2568				
						45 371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 39.Козырек К-ХХ								
821	Е0109-17-1	Монтаж металлических стоек	0,026	4588,45	2285,57	119	59	51	9,35	--
		т		1579,50	617,13	41	16	90	2,34	--
822	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0298	542,84	144,52	16	4	8	1,34	--
		т		292,50	--	9	--	90	--	--
823	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость стоек из труб	3,232	416,00	--	1345	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
824	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,004	172357,31	536,06	689	2	200	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	190	1	105	0,99	--
825	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0038	175710,10	1826,10	668	7	47	42,70	--
		т		8100,00	690,75	31	3	140	3,37	--
826	Е0109-25-1	Монтаж балок из швеллера N10	0,0171	5015,90	2020,02	86	35	43	14,10	--
		т		2272,50	502,43	39	9	90	1,79	--
827	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость балок	0,0171	70000,00	--	1197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
828	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0171	2452,13	545,76	42	9	19	5,25	--
		т		1230,75	--	21	--	90	--	--
829	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкций навеса	0,05155	13835,77	4022,39	713	207	471	56,50	3
		т		9090,00	1071,86	469	55	90	3,81	--
830	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0328	59500,00	--	1952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
831	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0123	64200,00	--	790	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
832	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Сталь полосовая 30х3	0,00645	51027,00	--	329	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
833	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,05155	1333,50	312,12	69	16	32	2,96	--
834	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	т	679,50	--	35	--	90	--	--
			0,016	22541,72	316,57	361	5	69	22,50	--
			м3	3487,50	119,25	56	2	120	0,58	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	тенге			8376				
		Накладные расходы -	тенге			940				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	тенге			9 875				

РАЗДЕЛ 43.Утепление венткамеры

908	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	1,464	7627,27	378,22	11166	554	5429	20,04	29
			м3	3566,25	141,75	5221	208	100	0,69	1
909	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	0,9016	6892,45	374,40	6214	338	2854	17,50	16
			м3	3026,25	139,50	2728	126	100	0,69	1
910	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	0,4904	9991,96	401,31	4900	197	2277	25,84	13
			м3	4493,25	150,75	2203	74	100	0,74	--
911	С11031-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	2,856	12656,00	--	36146	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
912	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0381	13010,10	1826,10	496	70	469	42,70	2
			т	8100,00	690,75	309	26	140	3,37	--
913	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0265	59500,00	--	1577	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
914	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0116	50600,00	--	587	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
915	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	35,7	975,42	4,92	34822	176	7307	1,15	41
			м2	193,05	1,87	6892	67	105	0,01	--
916	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	35,7	133,23	1,19	4756	42	1434	0,22	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,80	0,45	1349	16	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43	тенге			100664				
		Накладные расходы -	тенге			19770				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			7226				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	тенге			127 660				
		РАЗДЕЛ 46.Световой приямок СП-1 (6шт)								
937	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	17,28	61,90	2,62	1070	45	244	0,07	1
938	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5		10,51	0,99	182	17	123	--	--
		м3	1,02	6257,17	66,01	6382	67	236	1,35	1
939	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		195,75	24,93	200	25	105	0,12	--
		м3	1,02	106,00	--	108	--	--	--	--
940	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		--	--	--	--	--	--	--
		м3	1,02	302,00	--	308	--	--	--	--
941	Е0106-1-16	Устройство днища приямка из бетона В15		--	--	--	--	--	--	--
		м3	3,18	7217,95	196,62	22953	625	1157	1,79	6
942	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		272,25	74,27	866	236	105	0,36	1
		м3	3,18	106,00	--	337	--	--	--	--
943	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		--	--	--	--	--	--	--
		м3	3,18	302,00	--	960	--	--	--	--
944	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,1512	52400,00	--	7923	--	--	--	--
945	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,2304	65900,00	--	15183	--	--	--	--
946	Е0106-13-3	Устройство стен приямка из бетона В15		--	--	--	--	--	--	--
		м3	7,2	10237,98	360,48	73713	2595	11916	8,99	65
947	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		1440,00	136,17	10368	980	105	0,67	5
		м3	7,2	106,00	--	763	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
948	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,2	302,00	--	2174	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
949	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2814	67700,00	--	19051	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
950	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,0192	60300,00	--	1158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
951	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,18	245,44	3,82	6671	104	1244	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1015	39	118	0,01	--
952	Е0107-20-3	Монтаж каркаса покрытия приямка	0,07824	13010,10	1826,10	1018	143	963	42,70	3
		т		8100,00	690,75	634	54	140	3,37	--
953	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость металлоконструкций каркаса из труб квадратного сечения	0,0768	66400,00	--	5100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
954	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Распорный анкер д.8мм	0,00144	47400,00	--	68	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
955	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций каркаса за 2 раза	0,07824	9752,34	3974,44	763	311	364	22,93	2
		т		3660,75	1514,25	286	118	90	7,40	1
956	Е0134-60-3	Покрытие поликарбонатом	24	1209,68	1,20	29032	29	3303	0,74	18
		м2		124,65	0,45	2992	11	110	--	--
957	С11011-76	Саморезы	0,00079	475300,00	--	375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46	тенге			195110				
		Накладные расходы -	тенге			19427				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			12872				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	тенге			227 410				
		РАЗДЕЛ 47.Световой приямок СП-2 (2шт)								
961	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,84	61,90	2,62	609	26	139	0,07	1
		м2		10,51	0,99	103	10	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
962	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,5	6257,17	66,01	3129	33	116	1,35	1
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	--
963	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5	106,00	--	53	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
964	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5	302,00	--	151	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
965	Е0106-1-16	Устройство днища приямка из бетона В15	1,88	7217,95	196,62	13570	370	684	1,79	3
		м3		272,25	74,27	512	140	105	0,36	1
966	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,88	106,00	--	199	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
967	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,88	302,00	--	568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
968	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,072	52400,00	--	3773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
969	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1348	65900,00	--	8883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
970	Е0106-13-3	Устройство стен приямкаиз бетона В15	3,8	10237,98	360,48	38904	1370	6289	8,99	34
		м3		1440,00	136,17	5472	517	105	0,67	3
971	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,8	106,00	--	403	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
972	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,8	302,00	--	1148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
973	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,128	67700,00	--	8666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
974	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,008	60300,00	--	482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
975	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,5	245,44	3,82	1841	29	343	0,21	2
		м2		37,35	1,44	280	11	118	0,01	--
976	Е0107-20-3	Монтаж каркаса покрытия приямка	0,04376	13010,10	1826,10	569	80	539	42,70	2
		т		8100,00	690,75	354	30	140	3,37	--
977	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость металлоконструкций каркаса из труб квадратного сечения	0,0428	66400,00	--	2842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
978	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Распорный анкер д.8мм	0,00096	47400,00	--	46	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
979	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций каркаса за 2 раза	0,04376	9752,34	3974,44	427	174	204	22,93	1
		т		3660,75	1514,25	160	66	90	7,40	--
980	Е0134-60-3	Покрытие поликарбонатом	13	1209,68	1,20	15726	16	1789	0,74	10
		м2		124,65	0,45	1620	6	110	--	--
981	С11011-76	Саморезы	0,00053	475300,00	--	252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47	тенге			102241				
		Накладные расходы -	тенге			10103				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			6741				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	тенге			119 086				
				РАЗДЕЛ 48.Отмостка						
985	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	151,1	61,90	2,62	9352	396	2137	0,07	10
		м2		10,51	0,99	1588	150	123	--	1
986	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки избетона В7,5	22,665	6673,21	--	151248	--	15807	3,66	83
		м3		567,00	--	12851	--	123	--	--
987	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	22,665	106,00	--	2402	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
988	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	22,665	302,00	--	6845	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48	тенге			169848				
		Накладные расходы -	тенге			17944				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			11268				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	тенге			199 060				
		Локальная смета №2-1-2								
		Отопление								
		ОТДЕЛ 1.Ниже отм.0,000								
		РАЗДЕЛ 3.Теплые полы								
40	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	85	343,48	3,96	29196	337	5841	0,30	25
		м		52,20	1,49	4437	127	128	0,01	1
41	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	125	422,48	3,96	52810	495	8590	0,30	37
		м		52,20	1,49	6525	186	128	0,01	1
42	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	210	10,99	--	2308	--	2873	0,05	11
		м		10,69	--	2245	--	128	--	--
43	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31	21,80	0,05	676	2	163	0,03	1
		м2		5,81	0,02	180	1	90	--	--
45	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	62	19,64	0,02	1218	1	175	0,02	1
		м2		3,13	--	194	--	90	--	--
46	Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	210	73,28	14,33	15389	3009	11907	0,29	60
		м		51,30	5,40	10773	1134	100	0,03	5
47	С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое марки ХПС-Т-5	3,5	18400,00	--	64400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	210	114,31	6,39	24006	1342	6806	0,19	40
		м		29,93	2,48	6285	521	100	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,103	314500,00	--	32394	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			226395				
		Накладные расходы -	тенге			36355				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			15765				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			278 516				
РАЗДЕЛ 4.Распределительная гребенка										
50	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	5	2512,62	45,33	12563	227	1966	1,66	8
		м		290,25	16,97	1451	85	128	0,08	--
51	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	5	11,76	--	59	--	68	0,05	--
		м		10,69	--	53	--	128	--	--
52	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
53	С130901-103	Вентиль запорный 15с27нж1 д.65мм	2	8650,00	--	17300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800,00	--	23600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
56	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	6380,00	--	12760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	6460,00	--	12920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	4440,00	--	8880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 219х8,0 мм	2	482,00	--	964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	552,00	--	2208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	419,00	--	1676	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	228,00	--	912	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	198,00	--	792	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401,00	--	401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С130810-75	Отвод 90" д.32мм, д.40мм	2	208,00	--	416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С130810-77	Отвод 90" д.70мм	1	277,00	--	277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Штуцер д.100мм	2,32	474,00	--	1100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Штуцер д.32мм	1,6	99,00	--	158	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Штуцер д.40мм	1,6	141,00	--	226	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Штуцер д.20мм	1,6	56,00	--	90	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Штуцер д.70мм	1,6	384,00	--	614	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С130810-45	Уголок L50x5 L-800мм-4шт	12,08	200,00	--	2416	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
75	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
77	Е0122-12-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Антикоррозийное покрытие - изол по холодной изольной мастике	0,005	371609,40	41899,52	1858	209	273	150,00	1
		км		26100,00	15828,75	131	79	130	77,30	--
78	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	5	155,64	13,79	778	69	488	0,53	3
		м		92,48	5,18	462	26	100	0,03	--
79	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	0,25	1940,00	--	485	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	5	188,55	12,17	943	61	225	0,25	1
		м		40,50	4,50	203	23	100	0,02	--
81	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0069	314500,00	--	2170	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			115528				
		Накладные расходы -	тенге			7807				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			7400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			130 736				
		РАЗДЕЛ 5.Транзитная теплосеть								
82	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	20	1240,75	20,80	24815	416	3540	0,73	15
		м		130,50	7,79	2610	156	128	0,04	1
83	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	20	11,13	--	223	--	274	0,05	1
		м		10,69	--	214	--	128	--	--
84	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
85	С143015-64	Стоимость опорных подушек	0,03	24000,00	--	720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,00798	17355,77	2191,29	138	17	91	73,60	1
		т		12555,00	101,25	100	1	90	0,49	--
87	С12021-262	Опоры скользящие	0,00798	107900,00	--	861	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	21,80	0,05	218	1	52	0,03	--
		м2		5,81	0,02	58	--	90	--	--
89	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	20	19,64	0,02	393	--	56	0,02	--
		м2		3,13	--	63	--	90	--	--
90	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	20	107,09	10,40	2142	208	1269	0,35	7
		м		59,63	3,83	1193	77	100	0,02	--
91	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	0,6	1940,00	--	1164	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	20	150,76	9,01	3015	180	923	0,27	5
		м		42,75	3,38	855	68	100	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,015	314500,00	--	4718	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге			39025				
		Накладные расходы -	тенге			6606				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			2737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге			48 368				
ОТДЕЛ 2.Выше отм.0,000										
РАЗДЕЛ 6.Система №1										
95	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	62	62,81	--	3894	--	1839	0,12	8
		комплект		23,18	--	1437	--	128	--	--
96	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	80	266,48	3,96	21318	317	5498	0,30	24
		м		52,20	1,49	4176	119	128	0,01	1
97	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	750	264,48	3,96	198360	2970	51542	0,30	223
		м		52,20	1,49	39150	1118	128	0,01	5
98	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	830	10,99	--	9122	--	11357	0,05	42
		м		10,69	--	8873	--	128	--	--
99	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	192	473,47	39,24	90906	7534	66355	1,47	282
		1шт		254,25	15,75	48816	3024	128	0,07	13
100	С-цена	Клапан термостатический RA-N-20	192	1199,84	--	230369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	690	148,40	0,07	102393	48	78260	0,65	446
		м2		108,00	0,02	74520	14	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге			656362				
		Накладные расходы -	тенге			214851				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			52272				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге			923 485				
РАЗДЕЛ 7.Система №2										
102	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	15	266,48	3,96	3997	59	1031	0,30	4
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	90	264,48	3,96	23803	356	6185	0,30	27
		м		52,20	1,49	4698	134	128	0,01	1
104	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	65	422,48	3,96	27461	257	4467	0,30	19
		м		52,20	1,49	3393	97	128	0,01	--
105	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	15	472,48	3,96	7087	59	1031	0,30	4
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	--
106	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	185	10,99	--	2033	--	2531	0,05	9
		м		10,69	--	1978	--	128	--	--
107	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	30,3	4331,44	35,77	131243	1084	4852	0,70	21
		1кВт		111,70	13,40	3385	406	128	0,07	2
108	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	18	473,47	39,24	8522	706	6221	1,47	26
		1шт		254,25	15,75	4577	283	128	0,07	1
109	С-цена	Клапан термостатический RA-N-20	18	1199,84	--	21597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	18	62,81	--	1130	--	534	0,12	2
		комплект		23,18	--	417	--	128	--	--
111	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	888,00	--	1776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	463,00	--	1852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	92	148,40	0,07	13652	6	10435	0,65	59
		м2		108,00	0,02	9936	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге			244971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	тенге			37287				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			16934				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге			299 193				
РАЗДЕЛ 8.Теплые полы										
115	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб д.26х3	400	59,48	3,96	23792	1584	27489	0,30	119
		м		52,20	1,49	20880	596	128	0,01	3
116	С-цена 7.19.3	Труба металлопластиковая д.26х3мм	400	255,69	--	102275	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	400	10,99	--	4396	--	5473	0,05	20
		м		10,69	--	4276	--	128	--	--
118	Е0118-13-1	Установка модуля подмешивающего (насосного оборудования)	5	3150,83	123,78	15754	619	14921	13,39	67
		1насос		2285,06	46,35	11425	232	128	0,23	1
119	С-цена	Модуль подмешивающий Jco Therm	5	37876,33	--	189382	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
121	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	10	1390,00	--	13900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге			354234				
		Накладные расходы -	тенге			51339				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			24333				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге			429 907				
Локальная смета 2-1-3										
Теплоснабжение теплообменников										
РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы										
1	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	90	801,76	15,99	72158	1439	14065	0,66	59
		м		116,10	5,99	10449	539	128	0,03	3
2	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	10	623,70	14,12	6237	141	1352	0,55	6
		м		100,35	5,29	1004	53	128	0,03	--
3	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	13	120,70	14,12	1569	184	1758	0,55	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		100,35	5,29	1305	69	128	0,03	--
4	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные пряшовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали, д.25	10	99,00	--	990	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные пряшовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали, д.15	3	29,00	--	87	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	23	10,99	--	253	--	315	0,05	1
		м		10,69	--	246	--	128	--	--
7	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	90	11,13	--	1002	--	1231	0,05	5
		м		10,69	--	962	--	128	--	--
8	С130901-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	5	1140,00	--	5700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	5	507,00	--	2535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм (воздушный)	4	362,00	--	1448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
12	С2307-40-10286	Терморегулирующий клапан д.32мм 15кч893п3	1	13811,52	--	13812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
14	С2307-40-10285	Терморегулирующий клапан д.25мм 15кч893п3	1	11987,35	--	11987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			121724				
		Накладные расходы -	тенге			19413				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			8467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			149 605				
		Локальная смета 2-1-4								
		Вентиляция								
		РАЗДЕЛ 1.Приточная установка П1								
1	Е0120-42-1	Установка приточной установки	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
			шт	7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
3	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	838,47	12,95	838	13	907	4,22	4
			шт	704,03	4,73	704	5	128	0,02	--
4	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	1	1279,68	55,80	1280	56	1234	5,73	6
			шт	942,64	21,26	943	21	128	0,11	--
7	С130810-45	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	189	200,00	--	37800	--	--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--
8	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,6	1169,91	13,82	4212	50	1221	1,62	6
			м2	259,88	5,18	936	19	128	0,03	--
9	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	26,6	1144,51	11,11	30444	295	8266	1,48	39
			м2	238,61	4,16	6347	111	128	0,02	1
10	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	37,8	1115,92	8,82	42182	333	7670	0,96	36
			м2	155,22	3,31	5867	125	128	0,02	1
11	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	5	320,85	16,96	1604	85	1240	1,12	6
			шт	186,64	7,09	933	35	128	0,03	--
12	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
			шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
13	С131310-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	1	958,00	--	958	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
14	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39,00	--	78	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
15	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	13,8	227,42	92,82	3138	1281	1872	0,59	8
			м2	100,80	34,88	1391	481	100	0,17	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,69	6240,00	--	4306	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С-цена	Лента самоклеюшаяся из алюминиевой фольги	16	3255,00	--	52080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0120-14-9	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 4000 мм	1	939,10	24,24	939	24	502	2,32	2
		шт		382,73	9,45	383	9	128	0,04	--
20	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5068,98	127,82	5069	128	565	2,10	2
		шт		394,54	47,25	395	47	128	0,23	--
21	Е0120-12-2	Установка воздухозаборной решетки СТД-302	6	358,43	16,96	2151	102	1488	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			196782				
		Накладные расходы -	тенге			34793				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			13894				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			245 470				
		РАЗДЕЛ 2.Приточная установка П2								
22	Е0120-42-1	Установка приточной установки	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
24	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	27	1115,92	8,82	30130	238	5479	0,96	26
		м2		155,22	3,31	4191	89	128	0,02	--
25	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,87	1084,55	9,22	3113	26	473	0,78	2
		м2		125,21	3,45	359	10	128	0,02	--
26	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	1	1279,68	55,80	1280	56	1234	5,73	6
		шт		942,64	21,26	943	21	128	0,11	--
31	С130810-45	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	157,5	200,00	--	31500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	С-цена	Лента самоклеющаяся из алюминиевой фольги	35	3255,00	--	113925	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			189295				
		Накладные расходы -	тенге			16766				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			12363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			218 425				
			РАЗДЕЛ 3.Вытяжные системы							
33	Е0120-32-4	Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т	21	3505,11	215,16	73607	4518	65282	13,86	291
			шт	2348,33	80,33	49315	1687	128	0,40	8
37	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	3	1566,50	270,95	4700	813	3983	5,28	16
			шт	935,55	101,59	2807	305	128	0,49	1
41	Е0110-83-1	Устройство гипсокартонных воздуховодов	446,8	478,81	11,18	213932	4995	133761	1,58	706
			м2	245,25	4,23	109578	1890	120	0,02	9
42	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	469,14	356,00	--	167014	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
43	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	29	1169,91	13,82	33927	401	9839	1,62	47
			м2	259,88	5,18	7536	150	128	0,03	1
44	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	133,8	1144,51	11,11	153136	1486	41578	1,48	198
			м2	238,61	4,16	31926	556	128	0,02	3
45	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,5	1174,73	9,61	13509	110	3096	1,28	15
			м2	206,72	3,59	2377	41	128	0,02	--
46	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	120	1115,92	8,82	133911	1058	24350	0,96	116
			м2	155,22	3,31	18627	397	128	0,02	2
47	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	31,2	1084,55	9,22	33838	288	5138	0,78	24
			м2	125,21	3,45	3907	108	128	0,02	1
48	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	107	320,85	16,96	34330	1814	26533	1,12	120
			шт	186,64	7,09	19970	758	128	0,03	3
49	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	124	355,85	16,96	44125	2103	30748	1,12	139
			шт	186,64	7,09	23143	879	128	0,03	4
50	Е0120-22-1	Установка зонтов из тонколистовой стали	21	2700,27	33,19	56706	697	4382	0,87	18
			м2	151,20	11,81	3175	248	128	0,06	1
51	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	364	200,00	--	72800	--	--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			1035535				
		Накладные расходы -	тенге			348690				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			83053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			1 467 279				
		Локальная смета 2-1-5								
		водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный								
		ОТДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный ниже отм.0.000								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	40	329,67	4,19	13187	168	3145	0,34	13
		м		59,85	1,58	2394	63	128	0,01	--
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	27	364,67	4,19	9846	113	2123	0,34	9
		м		59,85	1,58	1616	43	128	0,01	--
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	53	362,67	4,19	19222	222	4167	0,34	18
		м		59,85	1,58	3172	84	128	0,01	--
4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	7	471,67	4,19	3302	29	550	0,34	2
		м		59,85	1,58	419	11	128	0,01	--
5	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	101	693,07	10,34	70000	1044	10448	0,43	44
		м		76,95	3,87	7772	391	128	0,02	2
6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	228	10,99	--	2506	--	3120	0,05	11
		м		10,69	--	2437	--	128	--	--
7	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	5	965,42	12,21	4827	61	624	0,56	3
		м		92,93	4,57	465	23	128	0,02	--
8	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	5	11,13	--	56	--	68	0,05	--
		м		10,69	--	53	--	128	--	--
9	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	8	266,00	--	2128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	11	371,00	--	4081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6	471,00	--	2826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
13	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	7360,00	--	7360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм д.15мм	1	1218,57	1,57	1219	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
15	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1	266,00	--	266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм 15Б1р	1	275,00	--	275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	10992,57	1,57	21985	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
18	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471,00	--	942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	15493,47	23,09	30987	46	426	0,90	2
		1кран		157,50	9,00	315	18	128	0,04	--
20	С130901-42	Вентиль муфтовый 15ч18р д.50мм	2	1030,00	--	2060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	ССборник	Стоимость огнетушителя вместимостью 10л	4	2540,00	--	10160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С-Прайслист	Шкаф	2	1036,57	--	2073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д.15мм	35	67,67	4,19	2368	147	2752	0,34	12
		м		59,85	1,58	2095	55	128	0,01	--
24	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые d-15мм	35	32,00	--	1120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д.20мм	20	67,67	4,19	1353	84	1573	0,34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	--
26	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	32,00	--	640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	55	10,99	--	604	--	753	0,05	3
		м		10,69	--	588	--	128	--	--
28	С-цена 5.121.1	Муфта (адаптер) с внутренней резьбой 20 1/2"	16	41,46	--	663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С-цена 5.121.4	Муфта (адаптер) с внутренней резьбой 25 3/4"	22	58,05	--	1277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С-цена 5.121.5	Муфта (адаптер) с внутренней резьбой 32 1"	12	129,57	--	1555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С-цена 5.60.1	Вентиль прямой К-83Т д.15мм	4	352,43	--	1410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С-цена 5.122.1	Муфта (адаптор) с наружной резьбой 20 1/2"	8	62,19	--	498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С-цена 5.115.1	Тройник д.15мм	3	8,64	--	26	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С-цена 5.120.1	Тройник с наружной резьбой д.20 1/2"	3	70,83	--	212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С-цена 5.121.1	Муфта (адаптер) с внутренней резьбой 20-15	3	41,46	--	124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С-цена 5.113.1	Колено 45" ПП д.15мм	9	5,53	--	50	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	160	200,00	--	32000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			253681				
		Накладные расходы -	тенге			30303				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			17039				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			301 024				
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18	21,80	0,05	392	1	94	0,03	1
		м2		5,81	0,02	105	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	18	19,64	0,02	354	--	51	0,02	--
		м2		3,13	--	56	--	90	--	--
40	Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	233	73,28	14,33	17074	3339	13211	0,29	67
		м		51,30	5,40	11953	1258	100	0,03	6
41	С11031-83	Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна	2,5	18400,00	--	46000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	228	114,31	6,39	26063	1457	7389	0,19	44
		м		29,93	2,48	6824	565	100	0,01	3
43	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	5	150,76	9,01	754	45	231	0,27	1
		м		42,75	3,38	214	17	100	0,02	--
44	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ГУ 6-11-145-80/	0,087	314500,00	--	27362	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	30	148,40	0,07	4452	2	3403	0,65	19
		м2		108,00	0,02	3240	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			122451				
		Накладные расходы -	тенге			24379				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			8810				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			155 640				
		ОТДЕЛ 2.Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный выше отм.0.000								
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы								
46	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб д.15мм	200	67,67	4,19	13534	838	15726	0,34	67
		м		59,85	1,58	11970	316	128	0,01	2
47	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы водоснабжения полипропиленовые д.15х2мм	200	32,00	--	6400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д.20мм	47	67,67	4,19	3180	197	3696	0,34	16
		м		59,85	1,58	2813	74	128	0,01	--
49	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	47	32,00	--	1504	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д.25мм	28	67,67	4,19	1895	117	2202	0,34	9
		м		59,85	1,58	1676	44	128	0,01	--
51	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	53,00	--	1484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	36	693,07	10,34	24951	372	3724	0,43	16
		м		76,95	3,87	2770	139	128	0,02	1
53	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	311	10,99	--	3418	--	4255	0,05	16
		м		10,69	--	3325	--	128	--	--
54	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных д.15мм	4	1218,57	1,57	4874	6	276	0,30	1
		1кран		54,00	--	216	--	128	--	--
55	С-цена 5.60.1	Вентиль прямой д.15мм	8	352,43	--	2819	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	9	11863,47	23,09	106771	208	1918	0,90	8
		1кран		157,50	9,00	1418	81	128	0,04	--
57	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	9	1060,00	--	9540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С-цена 5.118.1	Крепление трубопроводов д.20мм	94	1,73	--	162	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С-цена 5.118.2	Крепление трубопроводов д.25мм	56	3,11	--	174	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С-цена 5.60.1	Вентиль прямой д.15мм	51	352,43	--	17974	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С-цена 5.121.1	Муфта (адаптер) с внутренней резьбой ПП д.20 1/2"	102	41,46	--	4229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С-цена 5.119.1	Тройник с внутренней резьбой ПП д.20 1/2"мм	10	55,28	--	553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С-цена 5.119.3	Тройник с внутренней резьбой ПП д.25 1/2"мм	8	65,30	--	522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С-цена 5.115.1	Тройник ПП д.15мм	114	8,64	--	985	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С-цена 5.113.1	Колено 45" (полуотвод) ПП д.15мм	103	5,53	--	569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С-цена 5.112.1	Колено 90" (отвод) ПП д.15мм	133	6,22	--	827	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			206365				
		Накладные расходы -	тенге			31797				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			14290				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			252 452				
					Локальная смета 2-1-6					
	на	горячий водопровод								
		ОТДЕЛ 1.Горячий водопровод ниже отм.0.000								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб с алюминиевой фольгой д.15мм	150	67,67	4,19	10151	629	11795	0,34	51
		м		59,85	1,58	8978	237	128	0,01	1
2	С-цена 5.111.7	Труба полипропиленовая с алюминиевой фольгой д.15х2мм	150	77,74	--	11661	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб с алюминиевой фольгой д.20мм	50	67,67	4,19	3384	210	3932	0,34	17
		м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	--
4	С-цена 5.111.8	Труба полипропиленовая с алюминиевой фольгой д.20х3,4м	50	112,30	--	5615	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб с алюминиевой фольгой д.25мм	80	67,67	4,19	5414	335	6290	0,34	27
		м		59,85	1,58	4788	126	128	0,01	1
6	С-цена 5.111.9	Труба полипропиленовая с алюминиевой фольгой д.25х4,2мм	80	193,49	--	15479	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб с алюминиевой фольгой д.32мм	80	67,67	4,19	5414	335	6290	0,34	27
		м		59,85	1,58	4788	126	128	0,01	1
8	С-цена 5.111.10	Труба полипропиленовая с алюминиевой фольгой д.32х5,4мм	80	248,78	--	19902	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб с алюминиевой фольгой д.50мм	50	93,07	10,34	4654	517	5172	0,43	22
		м		76,95	3,87	3848	194	128	0,02	1
10	С-цена "JAKKO"	Труба полипропиленовая с алюминиевой фольгой д.50х8,4мм	50	583,94	--	29197	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	410	10,99	--	4506	--	5610	0,05	21
		м		10,69	--	4383	--	128	--	--
12	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	45	473,47	39,24	21306	1766	15552	1,47	66
		1шт		254,25	15,75	11441	709	128	0,07	3
13	С-цена 5.60.1	Вентиль прямой д.15мм	30	352,43	--	10573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С-цена 5.60.2	Вентиль прямой д.20мм	10	523,47	--	5235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С-цена 5.60.3	Вентиль прямой д.25мм	5	792,98	--	3965	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С-цена 5.117.2	Переходной тройник П.П. д.25-20-25мм	8	15,55	--	124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С-цена 5.117.3	Переходной тройник П.П. д.32-20-32мм	11	19,69	--	217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С-цена 5.117.4	Переходной тройник П.П. д.32-25-32мм	6	25,91	--	155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С-цена 5.117.8	Переходной тройник П.П. д.50-25-50мм	4	72,56	--	290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С-цена 5.119.1	Тройник с внутренней резьбой П.П. д.20-15мм	10	55,28	--	553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С-цена 5.119.3	Тройник с внутренней резьбой П.П. д.25-15мм	9	65,30	--	588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С-цена 5.115.3	Тройник П.П. д.32мм	2	21,08	--	42	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С-цена 5.115.5	Тройник П.П. д.50мм	5	64,61	--	323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С-цена 5.121.1	Муфта (адаптер) с внутренней резьбой П.П. д.20 1/2"	60	41,46	--	2488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С-цена 5.121.4	Муфта (адаптер) с внутренней резьбой П.П. д.25 3/4"	20	58,05	--	1161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С-цена 5.121.5	Муфта (адаптер) с внутренней резьбой П.П. д.32 1"	10	129,57	--	1296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С-цена 5.116.3	Переходник П.П. д.32-25мм	6	9,67	--	58	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С-цена 5.116.2	Переходник П.П. д.32-20мм	8	8,64	--	69	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С-цена 5.116.8	Переходник П.П. д.50-25мм	4	20,04	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С-цена 5.116.9	Переходник П.П. д.50-32мм	3	22,46	--	67	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С-цена 5.116.1	Переходник П.П. д.25-20мм	10	6,22	--	62	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С-цена 5.114.1	Муфта П.П. д.15мм	25	4,84	--	121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С-цена 5.114.2	Муфта П.П. д.25мм	6	6,22	--	37	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С-цена 5.113.1	Колено 45" (полуотвод) П.П. д.15мм	40	5,53	--	221	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С-цена 5.113.1	Колено 45" (полуотвод) П.П. д.20мм	4	5,53	--	22	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С-цена 5.113.2	Колено 45" (полуотвод) П.П. д.25мм	5	7,95	--	40	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С-цена 5.113.3	Колено 45" (полуотвод) П.П. д.32мм	4	13,48	--	54	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С-цена 5.113.5	Колено 45" (полуотвод) П.П. д.50мм	2	50,10	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С-цена 5.112.1	Колено 90" (отвод) П.П. д.15мм	12	6,22	--	75	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С-цена 5.112.1	Колено 90" (отвод) П.П. д.20мм	4	6,22	--	25	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С-цена 5.112.2	Колено 90" (отвод) П.П. д.25мм	4	9,33	--	37	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С-цена 5.112.3	Колено 90" (отвод) П.П. д.32мм	4	16,59	--	66	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С-цена 5.112.5	Колено 90" (отвод) П.П. д.50мм	2	68,41	--	137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
45	С-цена 5.60.4	Вентиль д.32мм	1	1304,35	--	1304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С-цена 5.60.6	Вентиль д.50мм	1	2696,81	--	2697	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	127	200,00	--	25400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			195312				
		Накладные расходы -	тенге			55332				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			15039				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			265 683				
		ОТДЕЛ 2.Горячий водопровод выше отм.0.000								
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы								
52	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб с алюминиевой фольгой д.15мм	424	67,67	4,19	28692	1777	33339	0,34	143
		м		59,85	1,58	25376	670	128	0,01	3
53	С-цена 5.111.7	Труба полипропиленовая с алюминиевой фольгой д.15х2мм	424	77,74	--	32963	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб с алюминиевой фольгой д.20мм	66	67,67	4,19	4466	277	5190	0,34	22
		м		59,85	1,58	3950	104	128	0,01	1
55	С-цена 5.111.8	Труба полипропиленовая с алюминиевой фольгой д.20х3,4м	66	112,30	--	7411	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб с алюминиевой фольгой д.25мм	28	67,67	4,19	1895	117	2202	0,34	9
		м		59,85	1,58	1676	44	128	0,01	--
57	С-цена 5.111.9	Труба полипропиленовая с алюминиевой фольгой д.25х4,2мм	28	193,49	--	5418	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	518	10,99	--	5693	--	7088	0,05	26
		м		10,69	--	5537	--	128	--	--
59	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	16	7298,33	6,95	116773	111	8525	2,48	40
		шт		414,00	2,25	6624	36	128	0,01	--
60	Е0117-2-3	Установка смесителей	16	143,32	1,57	2293	25	2580	0,70	11
		шт		126,00	--	2016	--	128	--	--
61	С131101-108	Термостатический смеситель прямого действия Т.С.86-50	16	6270,00	--	100320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0117-2-1	Установка осушителя	17	135,20	6,95	2298	118	2252	0,61	10
		шт		101,25	2,25	1721	38	128	0,01	--
63	С131101-47	Осушитель д.32мм, L-1500мм	17	780,00	--	13260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	120	473,47	39,24	56816	4709	41472	1,47	176
		1шт		254,25	15,75	30510	1890	128	0,07	8
65	С-цена 5.60.1	Вентиль д.15мм	120	352,43	--	42292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С-цена 5.61.1	Шаровый кран КЕ-230 вн/вн д.15мм	14	214,22	--	2999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С-цена 5.119.3	Тройник с внутренней резьбой П.П. д.25 1/2"	16	65,30	--	1045	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С-цена 5.119.1	Тройник с внутренней резьбой П.П. д.20 1/2"	12	55,28	--	663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С-цена 5.121.3	Муфта (адаптер) с внутренней резьбой П.П. д.25 1/2"	268	51,48	--	13797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С-цена 5.115.1	Тройник 90" П.П. д.15мм	106	8,64	--	916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С-цена 5.113.1	Колено 45" (полуотвод) П.П. д.15мм	32	5,53	--	177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С-цена 5.112.1	Колено 90" (отвод) П.П. д.15мм	179	6,22	--	1113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С-цена 5.116.2	Переходник П.П. д.32-15мм	107	8,64	--	924	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С-цена 5.118.1	Крепление трубопроводов д.20мм	132	1,73	--	228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С-цена 5.118.2	Крепление трубопроводов д.25мм	56	3,11	--	174	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			442629				
		Накладные расходы -	тенге			102648				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			32717				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			577 993				
		Локальная смета 2-1-7								
		канализация								
		ОТДЕЛ 1.Канализация ниже отм.0.000								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб д.50мм	60	141,50	0,64	8490	38	8175	0,58	35
		м		106,20	0,25	6372	15	128	--	--
2	С-цена 5.91.3	Труба полипропиленовая канализационная д.50мм	60	74,29	--	4457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб д.100мм	210	150,08	1,43	31517	300	27665	0,56	118
		м		102,38	0,54	21500	113	128	--	1
4	С-цена 5.91.13	Труба полипропиленовая канализационная д.100мм	210	177,94	--	37368	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб д.100мм (выпуск)	44	150,08	1,43	6604	63	5796	0,56	25
		м		102,38	0,54	4505	24	128	--	--
6	С-цена 5.91.13	Труба полипропиленовая канализационная д.100мм (выпуск)	44	177,94	--	7830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С-цена 5.95.2	Ревизия R-100	6	269,51	--	1617	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С-цена 5.96.5	Тройник косой П.П. д.100х100мм	27	145,47	--	3928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С-цена 5.96.4	Тройник косой П.П. д.100х50мм	11	96,75	--	1064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С-цена 5.96.1	Тройник косой П.П. д.50х50мм	7	39,74	--	278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С-цена 5.94.3	Тройник прямой П.П. д.100х100мм	2	150,30	--	301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С-цена 5.94.2	Тройник прямой П.П. д.100х50мм	1	91,56	--	92	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С-цена 5.99.3	Крестовина П.П. д.100х100мм	1	146,85	--	147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С-цена 5.100.1	Переходник П.П. д.100х50мм	4	57,01	--	228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С-цена 5.93.3	Колено 45" (полуотвод) П.П. д.100мм	21	67,38	--	1415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С-цена 5.93.1	Колено 45" (полуотвод) П.П. д.50мм	28	22,46	--	629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С-цена 5.92.3	Колено 90" (отвод) П.П. д.100мм	8	93,29	--	746	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С-цена 5.92.1	Колено 90" (отвод) П.П. д.50мм	15	25,91	--	389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
20	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			121392				
		Накладные расходы -	тенге			42252				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			9819				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			173 462				
		ОТДЕЛ 2.Канализация выше отм.0.000								
		РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы								
21	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб д.50мм	200	141,50	0,64	28300	128	27251	0,58	117
		м		106,20	0,25	21240	50	128	--	--
22	С-цена 5.91.3	Труба полипропиленовая канализационная д.50мм	200	74,29	--	14858	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб д.100мм	220	150,08	1,43	33018	315	28982	0,56	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С-цена 5.91.13	Труба полипропиленовая канализационная д.100мм	м	102,38	0,54	22524	119	128	--	1
			220	177,94	--	39148	--	--	--	--
25	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб д.50мм (вентиляционная)	м	--	--	--	--	--	--	--
			20	141,50	0,64	2830	13	2725	0,58	12
26	С-цена 5.91.3	Труба полипропиленовая канализационная д.50мм (вентиляционная)	м	106,20	0,25	2124	5	128	--	--
			20	74,29	--	1486	--	--	--	--
27	С-цена 5.96.5	Тройник косой П.П. д.100х100мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			80	145,47	--	11637	--	--	--	--
28	С-цена 5.96.4	Тройник косой П.П. д.100х50мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			11	96,75	--	1064	--	--	--	--
29	С-цена 5.96.1	Тройник косой П.П. д.50х50мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			79	39,74	--	3139	--	--	--	--
30	С-цена 5.94.3	Тройник 90" прямой П.П. д.100х100мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	150,30	--	301	--	--	--	--
31	С-цена 5.99.3	Крестовина П.П. д.100х100мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			17	146,85	--	2496	--	--	--	--
32	С-цена 5.100.1	Переходник П.П. д.100х50мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			24	57,01	--	1368	--	--	--	--
33	С-цена 5.93.3	Колено 45" (полуотвод) П.П. д.100мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			14	67,38	--	943	--	--	--	--
34	С-цена 5.93.1	Колено 45" (полуотвод) П.П. д.50мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			75	22,46	--	1684	--	--	--	--
35	С-цена 5.92.3	Колено 90" (отвод) П.П. д.100мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			6	93,29	--	560	--	--	--	--
36	С-цена 5.92.1	Колено 90" (отвод) П.П. д.50мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			30	25,91	--	777	--	--	--	--
37	С-цена 5.95.2	Ревизия д.100мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			14	269,51	--	3773	--	--	--	--
38	С-цена 5.95.1	Ревизия д.50мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			15	158,94	--	2384	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С-цена 5.97.3	Прочистка с заглушкой д.100мм	6	25,91	--	155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С-цена	Жироуловитель	3	16109,70	--	48329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0117-1-6	Установка умывальника детского с сифоном и выпуском	65	5930,28	21,53	385468	1399	29578	1,95	127
		комплект		346,50	9,00	22523	585	128	0,04	3
42	Е0117-3-1	Установка унитаза детского со смывным бочком	65	9126,62	39,24	593230	2551	33509	2,22	144
		комплект		387,00	15,75	25155	1024	128	0,07	5
43	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	24	5930,28	21,53	142327	517	10921	1,95	47
		комплект		346,50	9,00	8316	216	128	0,04	1
44	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	20	9126,62	39,24	182532	785	10310	2,22	44
		комплект		387,00	15,75	7740	315	128	0,07	1
45	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	16	4260,08	54,70	68161	875	3825	0,99	16
		комплект		166,50	20,25	2664	324	128	0,10	2
46	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	34	3977,40	13,90	135232	473	12338	1,56	53
		комплект		279,00	4,50	9486	153	128	0,03	1
47	Е0117-1-8	Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	--
48	Е0117-2-3	Установка смесителей	59	143,32	1,57	8456	93	9516	0,70	41
		шт		126,00	--	7434	--	128	--	--
49	С131101-94	Смесители для умывальников и моек	59	1320,00	--	77880	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0116-15-1	Установка кранов водоразборных д.15мм	81	473,47	39,24	38351	3178	27994	1,47	119
		1шт		254,25	15,75	20594	1276	128	0,07	6
51	С130904-3	Кран водоразборной д.15мм (для детского умывальника и поддона душевого)	81	707,00	--	57267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	4	1412,70	6,95	5651	28	426	0,46	2
		комплект		81,00	2,25	324	9	128	0,01	--
53	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	34	1700,00	--	57800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--