«Утвержден»
распоряжение
акима города
№229-Ѳ от 02.12.2010г
(дата и номер решения
приказа, постановления и др)
фаимлия, имя, отчество и должность
лица подписавшего решения
(приказ, постановление и др.)

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию
капитальный ремонт дороги ул. Амангельды от ул. Коркыт Ата до ул. Бокейхана

г. Кызылорда «____»_____2010 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима г.Кызылорда № 102 ѳ от 17 августа 2010 года.

в составе:
Председатель комиссии:

Е.Туралиев заместитель Акима г. Кызылорда

Заместитель председателя комиссии:

Е. Кеулимжаев начальник областного управления архитектурно-строительной инспекции начальника управления государственного архитектурного контроля Кызылординской области (по согласованию)

Члены комиссии:

1. Б. Бекжанов заместитель начальника городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
2. М. Каримбаев. директор ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр»
3. О. Ахметов директор «Кызылордаюжныйтеплоцентр»
4. М. Усербаев директор ГКП «Су жуесі»
5. Ж. Ниязов начальник «Кызылординская городская электро сеть» (по согласованию)
6. Т. Мыкбасов директор ТОО «Казгражданстрой проект»
7. Д. Дуйсенбаева директор ТОО «Сартобе»
8. М. Жаббарбергенов директор ТОО «Техсервис Кызылорда»
9. З. Сулейменов начальник ОДП ГУВД

УСТАНОВИЛА

1. Заказчиком, городским отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ТОО «Тех-Сервис Кызылорда» предъявлен к приемке в эксплуатацию, капитальный ремонт дороги ул. Амангельды от ул. Коркыт Ата до ул. Бокейхана протяженностью 2,150 км
2. Капитальный ремонт дороги ул. Амангельды от ул. Коркыт Ата до ул. Бокейхана осуществлено на основании протокола № _____от «____» _____2009 года об итогах проведенного

открытого конкурса по государственным закупкам работы в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «____» _____ года № _____ управления государственного архитектурного контроля Кызылординской области.

3. Капитальный ремонт дороги ул. Амангельды от ул. Коркыт Ата до ул. Бокейхана осуществляется генеральным подрядчиком - ТОО «Техсервис Кызылорда», выполнившим весь комплекс строительно-монтажных работ по капитальному ремонту дороги ул. Амангельды от ул. Коркыт Ата до ул. Бокейхана
4. Проектно-сметная документация разработана генеральным проектировщиком ТОО «Казгражданстрой проект»
5. Строительство объекта осуществлялся с использованием проектов СНиП 3.01.01 -2002,СНиП 3.03.09.2003,СН РК3.03.19.2003.
6. Проектно-сметная документация утверждена городским отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
7. Стройтельно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ –02.10.2009 г. Окончание работ -30.10.2010 г.
8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
   А) договоры на строительства.
   Б) утвержденная проектно-сметная документация:
   В) исполнительная документация:
   Г) акт рабочей комиссии от «06» октября 2009 года.
9. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие основные показатели:
   А) протяженность –2150 м:
   Б) ширина земляного полотна-земляное полотно построено в нулевых отметках – 8 м
   В) ширина проезжей части - 7 м.

Конструктивные слой дорожной одежды с указанием толщины по проекту	от ПК	до ПК	Протяженность, км	Примечание
2	3	4	5	6
Покрытие из асфальтобетонной смеси 6 см	0+00	21+50	2,15	

10. Мероприятия по безопасности дорожного движения, охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и другие мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены в полном объеме.
11. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями устранены.
12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
    Всего – 128 840 800 тенге.
    в том числе строительно-монтажных работ 114 906 740 тенге.
    Фактические затраты: всего, СМР и др. – 128 840 800 тенге.
13. На основание осмотра предъявленной автомобильной дороги в натуре с соответствующей документацией устанавливается оценка качества основных видов работ и конструктивных элементов.

Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества	Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества
1	2	3	4
Земляное полотно	-	-	-
Покрытие	хорошо	покрытие из а/б смеси	хорошо
Ис			

И автомобильные дороги в целом **хорошо.**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке капитальный ремонт дороги ул. Амангельды от ул. Коркыт Ата до ул. Бокейхана

протяженностью 2,15 км, принять в эксплуатацию.

Председатель
Государственной приемочной комиссии: Е.Туралиев

Заместитель председателя
Государственной приемочной комиссии: Е. Кеулимжаев

Члены
Государственной приемочной комиссии:

1. Б. Бекжанов
2. М. Каримбаев
3. О. Ахметов
4. М. Усербаев
5. Ж. Ниязов
6. Т. Мыкбаеов
7. Л. Дуйсенбаева
8. М. Жаббарбергенов
9. З. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ИНДУСТРИИ И ТОРГОВЛИ Республики Казахстан. Акционерное общество "Кызылординская распределительская электросетевая компания". ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ Кызылорда, ул.Желтоксан, 153 тел. 3-25-41

Товарищество с ограниченной ответственностью «Тех-Сервис Кызылорда»

ТОО САРТӨБЕ ЖШС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Кызылорда"** Форма № 2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тех-Сервис Кызылорда""**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт дороги**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт дороги ул. Амангельды от ул. Коркыт Ата до ул. Бокейхана**

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	4950,23	183,66	--	909163	--	1209187	0,77	3797
		м		183,66	--	909163	--	133	--	--
2	Е010333-А15 -2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2**	534,62	328,89	328,89	175831	175831	43128	--	--
		т		--	80,67	--	43128	100	1,30	697
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1084994	175831			3797
			Тенге			909163	43128			697
		Накладные расходы -	Тенге			1252315				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140239				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2477547				
		РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Устройство дорожной одежды L=347 м. тип 1 L=294. В=4,5м; L=53 м. В=3,0 м.						
3	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1392,1	553,02	196,46	769853	273489	671431	1,55	2158
		м3		356,56	6,09	496364	8471	133	0,01	19
4	Е010333-А15 -2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	3062,71	328,89	328,89	1007283	1007283	247069	--	--
		т		--	80,67	--	247069	100	1,30	3991
5	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2185,5	662,84	8,23	1448637	17987	479928	0,70	1530
		м		162,48	2,63	355100	5748	133	0,01	22
6	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400	93,97	27300,00	--	2565518	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	470,5	662,84	8,23	311866	3872	103320	0,70	329
		м		162,48	2,63	76447	1237	133	0,01	5
8	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400	7,53	27300,00	--	205433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6308590	1302631			8008
			Тенге			927911	262525			46
		Накладные расходы -	Тенге			1501748				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468620				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8278958				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7393584	1478462			7725
			Тенге			1837074	305653			4722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2754063				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			608859				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10756506				
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			129 078				
		Итого:	Тенге			10 885 584				
		Зимнее удорожание 1,44%	Тенге			156 752				
		Выслуга лет 1%	Тенге			108 856				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			43 542				
		ИТОГО по в базовых ценах 2001 г.:	Тенге			11 194 734				
		Итого в текущих ценах 2010г. К=1,951	Тенге			20 840 927				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			436 819				
		Итого:	Тенге			20 986 820				
		НДС 12 %	Тенге			2 861 839				
		Всего	**Тенге**			23 848 660				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР