АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ РАБОТ

г.Шемонаиха 25 июня 2012 г

Работы по среднему ремонту автодороги по улице Вокзальная в городе Шемонаиха

Комиссия, действующая на основании распоряжения акима г.Шемонаиха № 1-1245 от «25» июня 2012 года, в составе:

Председатель:

Желдыбаев Мурат Елюбаевич	*Аким г.Шемонаиха*
(фамилия, имя, отчество)	(должность)

Члены комиссии:

Тайтөлеуов Бақытжан Қабыкенұлы	*Заместитель акима города Шемонаиха*
(фамилия, имя, отчество)	(должность)
Федорова Наталья Дмитриевна	*Главный специалист по планированию и исполнению бюджета ГУ «Аппарат акима города Шемонаиха ВКО»*
(фамилия, имя, отчество)	(должность)
Юрьев Александр Алексеевич	*Главный специалист юрист ГУ «Аппарат акима города Шемонаиха ВКО»*
(фамилия, имя, отчество)	(должность)
Ценер Анна Борисовна	*Бухгалтер ГУ «Аппарат акима города Шемонаиха ВКО»*
(фамилия, имя, отчество)	(должность)
Камзинов Бауыржан Мырзагелдинович	*Директор ТОО «Ремдор»*
(фамилия, имя, отчество)	(должность)

произвела приемку работ, выполненных ТОО «Ремдор» в период с 01 мая по 20 июня 2012 года.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

- исполнительная документация.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра среднего ремонта в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1. В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:

отступлений не выявлено

(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2. Имеющиеся мелкие недостатки не препятствуют нормальной эксплуатации объекта.

3. Полная сметная стоимость: 26 696 000 (Двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч) тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по среднему ремонту автодороги по улице Вокзальная в городе Шемонаиха выполнены в полном объеме в соответствии с договором №30 от 26 марта 2012 года.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы по среднему ремонту автодороги по улице Вокзальная в городе Шемонаиха принимаются, препятствий для эксплуатации улицы нет.

Акт составлен в двух экземплярах, которые переданы следующим организациям:
ГУ «Аппарат акима города Шемонаиха ВКО»;
ТОО «Ремдор».

Приложение к акту: 1. Исполнительная документация.

Председатель комиссии: М.Е.Желдыбаев

Члены комиссии: Б.К.Тайтөлеуов

А.А. Юрьев

Н.Д.Федорова

А.Б.Ценер

Б.М. Камзинов

Форма КС-3

Заказчик:
Государственное Учреждение «Аппарат акима города Шемонаиха Восточно-Казахстанской области»
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область
город Шемонаиха, улица П.Морозова, 41"А"
РНН 181200004493, БИН 980840003719, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ45070103KSN1812000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Договор №30 от 26 марта 2012 года
Наименование объекта: Средний ремонт автодороги по улице Вокзальная в городе Шемонаиха

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область
город Усть-Каменогорск, остров Лопатино, строительный участок №3
РНН 181600066036, БИН 000240002984,БИК KCJBKZKX,
ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк ЦентрКредит"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2012 года

Средний ремонт автодороги по улице Вокзальная в городе Шемонаиха

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	14119,643	13651,662		467,981	1694,357	15814,000
	Всего по объекту с начала строительства	14119,643	13651,662		467,981	1694,357	15814,000

Заказчик:
Аким города Шемонаиха ВКО

_____ Желдыбаев М.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____ Камзинов Б.М.

Форма 2В

Заказчик:

Государственное Учреждение «Аппарат акима города Шемонаиха Восточно-Казахстанской области»

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область

город Шемонаиха, улица П.Морозова, 41"А"

РНН 181200004493, БИН 980840003719, БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ45070103KSN1812000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Договор №30 от 26 марта 2012 года

Наименование объекта: Средний ремонт автодороги по улице Вокзальная в городе Шемонаиха

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область

город Усть-Каменогорск, остров Лопатино, строительный участок №3

РНН 181600066036, БИН 000240002984,БИК KCJBKZKX,

ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк ЦентрКредит"

Акт
выполненных работ за май 2012 года

Средний ремонт автодороги по улице Вокзальная в городе Шемонаиха

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Временные знаки								
1	Е27-83-2	Установка дорожных знаков на деревянных брусьях	12	767,65	168,12	9212	2017	7827	2,7255	33
		шт		457,99	32,45	5496	389	133	0,1265	2
2	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	7	175,52	–	1229	–	1274	0,7935	6
		шт		136,88	–	958	–	133	–	–
3	99-1-1	Щитки металлические 900*900*900 (1.18.2, 18.3)	2	1821		3642				
		шт								

4	99-1-2	Щитки металлические 900*900*900(1.23) (треугольник)	4	1821		7284				
		шт								
5	99-1-3	Щитки металлические 500*3000(1,5м2) (1.31.2) (прямоугольник)	1,5	4005		6008				
		м2								
6	99-1-4	Щитки металлические Д=700(3.2) круг	2	2229		4458				
		шт								
7	99-1-5	Щитки металлические Д=700(3.31) (круг)	4	2229		8916				
		шт								
8	99-1-6	Щитки металлические Д=700(3.31.)(круг)	2	2229		4458				
		шт								
9	99-1-7	Щитки металлические Д=700 (4.2.1, 4.2.2) (круг)	2	2229		4458				
		шт								
10	99-1-8	Щитки металлические 600*1200(0,72) (7.2.1) (прямоугольник)	2	4005		8010				
		шт								

Раздел 2. Установка бетонных бортовых камней

11	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	481	141,28	–	67956	–	90381	0,88205	424
		м		141,28	–	67956	–	133	–	–
12	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	49,64	175,72	175,72	8723	8723	6106	–	–
		т		–	123	–	6106	100	0,25831	13
13	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	49,64	108,9	108,9	5406	5406	1081	–	–
		т		–	21,78	–	1081	100	0,04574	2
14	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1000	549,35	7,63	549350	7630	168910	0,8027	803
		м бортового камня		124,98	2,02	124980	2020	133	0,00702	7
15	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	43	23200		997600				
		м3								
16	П7-80-1	Перевозка грузов на 80 км, 1 класс груза	103,2	365,3	365,3	37699	37699	7540	–	–
		т		–	73,06	–	7540	100	0,15343	16

Раздел 3. Ремонт покрытия

17	Е68-3-1								
	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	212,17	262,34	25,12	55661	5330	57166	1,2029	255
	м2		192,02	10,56	40741	2241	133	0,04048	9
18	30-10-18	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II	25,2482	4680		118162			
	т								
19	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,275	390,53	390,53	888	888	491	0,667	2
	т			–	162,08	–	369	133	0,667	2
20	1-1-33								
	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	2,275	38600		87815				
	т								
21	П7-80-1	Перевозка грузов на 80 км, 1 класс груза kэкс1=1,6; kзпм1=1,6;	2,496	584,48	584,48	1459	1459	292	–	–
	т			–	116,9	–	292	100	0,15343	–
22	Е27-52-1								
	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	3250	17,1	6,76	55575	21970	43096	0,05187	169
	м2 покрытия		8,07	1,9	26228	6175	133	0,00711	23
23	Е27-52-4								
	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=4,000;	13000	0,32	0,02	4160	260	3977	0,00156	20
	м2 покрытия		0,22	0,01	2860	130	133	0,00003	–
24	30-10-18	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II	386,1	4680		1806948			
	т								
25	П8-80-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 80 км, 1 класс груза	411,35	365,3	365,3	150266	150266	30053	–	–
	т			–	73,06	–	30053	100	0,15343	63

Раздел 4. Тротуары

26	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	150	1524,95	84,81	228743	12722	7584	0,1656	25
	м3 материала основания в плотном теле		24,59	13,42	3689	2013	133	0,04715	7
27	П8-80-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 80 км, 1 класс груза	292,8	365,3	365,3	106960	106960	21392	–	–
	т		–	73,06	–	21392	100	0,15343	45
28	Е27-55-1								
	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1000	56,87	–	56870	–	37852	0,1656	166
	м2 покрытия		28,46	–	28460	–	133	–	–
29	Е27-55-2								
	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	4000	4,58	–	18320	–	24366	0,02668	107
	м2 покрытия		4,58	–	18320	–	133	–	–
30	30-10-20								
	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Вх, М-II	119,8	4440		531912				
	т								
31	П8-80-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 80 км, 1 класс груза	119,8	365,3	365,3	43763	43763	8753	–	–
	т		–	73,06	–	8753	100	0,15343	18
32	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий (поребрик)	600	549,35	7,63	329610	4578	101346	0,8027	482
	м бортового камня		124,98	2,02	74988	1212	133	0,00702	4
33	30-3-9								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	9,6	22600		216960				
	м3								
34	П7-80-1								
	Перевозка грузов на 80 км, 1 класс груза	23,04	365,3	365,3	8417	8417	1683	–	–
	т		–	73,06	–	1683	100	0,15343	4
	Всего прямые затраты				**5546898**	**418088**			**2492**

	394676	91449	215
В том числе стоимость: материалов, тенге	4734134		
Накладные расходы, тенге	621170		
- заработная плата, тенге	93176		
- трудоемкость, чел-ч	311		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	370084		
Всего	**6538152**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	65382		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	26153		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6629687**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**13842787**		
- материалы, тенге	9884872		
- сметная заработная плата, тенге	1400706		
Налог (2 %)	276856		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14119643**		
НДС (12 %)	1694357		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15814000**		

Заказчик:
Аким города Шемонаиха ВКО

_____ Желдыбаев М.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____ Камзинов Б.М.

Заказчик:
Государственное Учреждение «Аппарат акима города Шемонаиха Восточно-Казахстанской области»
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область
город Шемонаиха, улица П.Морозова, 41"А"
РНН 181200004493, БИН 980840003719, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ45070103KSN1812000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Договор №30 от 26 марта 2012 года
Наименование объекта: Средний ремонт автодороги по улице Вокзальная в городе Шемонаиха

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область
город Усть-Каменогорск, остров Лопатино, строительный участок №3
РНН 181600066036, БИН 000240002984,БИК KCJBKZKX,
ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк ЦентрКредит"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2012 года

Средний ремонт автодороги по улице Вокзальная в городе Шемонаиха

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	5978,571	5780,421		198,150	717,429	6696,000
	Всего по объекту с начала строительства	20098,214	19432,084		666,130	2411,786	22510,000

Заказчик:
Аким города Шемонаиха ВКО

_____ Желдыбаев М.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____ Камзинов Б.М.

Форма 2В

Заказчик:

Государственное Учреждение «Аппарат акима города Шемонаиха Восточно-Казахстанской области»

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область

город Шемонаиха, улица П.Морозова, 41"А"

РНН 181200004493, БИН 980840003719, БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ45070103KSN1812000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Договор №30 от 26 марта 2012 года

Наименование объекта: Средний ремонт автодороги по улице Вокзальная в городе Шемонаиха

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область

город Усть-Каменогорск, остров Лопатино, строительный участок №3

РНН 181600066036, БИН 000240002984,БИК KCJBKZKX,

ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк ЦентрКредит"

Акт №2

выполненных работ за июнь 2012 года

Средний ремонт автодороги по улице Вокзальная в городе Шемонаиха

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Ремонт покрытия								
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	312,83	262,34	25,12	82068	7858	84286	1,2029	376
		м2		192,02	10,56	60070	3303	133	0,04048	13
2	30-10-18	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II	37,23	4680		174221				

		т								
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,357	390,53	390,53	920	920	508	0,667	2
		т								
				0	162,08	0	382	133	0,667	2
4	1-1-33									
		Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	2,427	38600		93698				
		т								
5	П7-80-1	Перевозка грузов на 80 км, 1 класс груза kэкс1=1,6; kзпм1=1,6;	2,653	584,48	584,48	1551	1551	310	0	0
		т								
				0	116,9	0	310	100	0,15343	0
6	Е27-52-1									
		Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	3366,725	17,1	6,76	57571	22759	44643	0,05187	175
		м2 покрытия								
				8,07	1,9	27169	6397	133	0,00711	24
7	Е27-52-4									
		Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=4,000;	13466,9	0,32	0,02	4309	269	4120	0,00156	21
		м2 покрытия								
				0,22	0,01	2963	135	133	0,00003	0
8	30-10-18	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II	399,967	4680		1871845				
		т								
9	П8-80-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 80 км, 1 класс груза	437,194	365,3	365,3	159707	159707	31941	0	0
		т								
				0	73,06	0	31941	100	0,15343	67
		Всего прямые затраты				**2445891**	**193065**			**574**
						133474	**42468**			**106**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2119352,03				
		Накладные расходы, тенге				165808				
		- заработная плата, тенге				24871				

- трудоемкость, чел-ч	79
Стоимость материалов заказчика	0
Стоимость демонтируемых материалов	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	156701,936
Всего	**2768401**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	27684
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11074
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2807158**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**5861344**
- материалы, тенге	4425207
- сметная заработная плата, тенге	500224
Налог (2 %)	117227
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5978571**
НДС (12 %)	717429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6696000**

Заказчик:
Аким города Шемонаиха ВКО

_____ Желдыбаев М.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____ Камзинов Б.М.

Заказчик:
Государственное Учреждение «Аппарат акима города Шемонаиха Восточно-Казахстанской области»
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область
город Шемонаиха, улица П.Морозова, 41"А"
РНН 181200004493, БИН 980840003719, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ45070103KSN1812000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Договор №30 от 26 марта 2012 года
Наименование объекта: Средний ремонт автодороги по улице Вокзальная в городе Шемонаиха

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область
город Усть-Каменогорск, остров Лопатино, строительный участок №3
РНН 181600066036, БИН 000240002984,БИК KCJBKZKX,
ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк ЦентрКредит"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2012 года

Средний ремонт автодороги по улице Вокзальная в городе Шемонаиха

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	3737,500	3613,623		123,877	448,500	4186,000
	Всего по объекту с начала строительства	23835,714	23045,707		790,007	2860,286	26696,000

Заказчик:
Аким города Шемонаиха ВКО

_____ Желдыбаев М.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____ Камзинов Б.М.

Форма 2В

Заказчик:

Государственное Учреждение «Аппарат акима города Шемонаиха Восточно-Казахстанской области»

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область

город Шемонаиха, улица П.Морозова, 41"А"

РНН 181200004493, БИН 980840003719, БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ45070103KSN1812000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Договор №30 от 26 марта 2012 года

Наименование объекта: Работы по среднему ремонту автодороги по улице Вокзальная в городе Шемонаиха

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область

город Усть-Каменогорск, остров Лопатино, строительный участок №3

РНН 181600066036, БИН 000240002984,БИК KCJBKZKX,

ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк ЦентрКредит"

Акт №3

выполненных работ за июнь 2012 года

Работы по среднему ремонту автодороги по улице Вокзальная в городе Шемонаиха

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Ремонт покрытия								
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,346	390,53	390,53	526	526	290	0,667	1
		т		–	162,08	–	218	133	0,667	1
3	1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	1,455	38600		56163				
		т								
4	П7-80-1	Перевозка грузов на 80 км, 1 класс груза kэкс1=1,6; kзпм1=1,6;	1,008	584,48	584,48	589	589	118	–	–
		т		–	116,9	–	118	100	0,15343	–

5	Е27-52-1								
	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	1923,275	17,1	6,76	32888	13001	25503	0,05187	100
	м2 покрытия								
			8,07	1,9	15521	3654	133	0,00711	14
6	Е27-52-4								
	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=4,000;	7693,1	0,32	0,02	2462	154	2353	0,00156	12
	м2 покрытия								
			0,22	0,01	1692	77	133	0,00003	–
7	30-10-18	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II	228,483	4680		1069300			
		т							
8	П8-80-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 80 км, 1 класс груза	228,467	365,3	365,3	83459	83459	16692	–	–
		т							
				–	73,06	–	16692	100	0,15343	35

Раздел 4 Тротуары

9	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	22,5	1524,95	84,81	34311	1908	1137	0,1656	4
	м3 материала основания в плотном теле								
			24,59	13,42	553	302	133	0,04715	1
10	П8-80-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 80 км, 1 класс груза	43,92	365,3	365,3	16044	16044	3209	–	–
		т							
				–	73,06	–	3209	100	0,15343	7
11	Е27-55-1								
	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	150	56,87	–	8531	–	5678	0,1656	25
	м2 покрытия								
			28,46	–	4269	–	133	–	–
12	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	600	4,58	–	2748	–	3655	0,02668	16
		м2 покрытия							
				4,58	–	2748	–	133	–	–

13 30-10-20	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Вх, М-II	17,97	4440		79787				
	т								
14 П8-80-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 80 км, 1 класс груза	17,97	365,3	365,3	6564	6564	1313	–	–
	т		–	73,06	–	1313	100	0,15343	3
15 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий (поребрик)	107,1	549,35	7,63	58835	817	18089	0,8027	86
	м бортового камня		124,98	2,02	13385	216	133	0,00702	1
16 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	1,71	22600		38646				
	м3								
17 П7-80-1	Перевозка грузов на 80 км, 1 класс груза	4,11	365,3	365,3	1501	1501	300	–	–
	т		–	73,06	–	300	100	0,15343	1
Раздел 5 Поднятие колодцев без замены люковых конструкций									
18 Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка kмат1=0;	8	281,37	40,73	2251	326	2664	1,5065	12
	шт		240,64	15,53	1925	124	130	0,0805	1
19 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,5	7755,03	75,91	34898	342	1199	1,5525	7
	м3		225,11	28,67	1013	129	105	0,14007	1
20 Е23-24-1 (М3	Установка люка kмат1=0;	8	281,37	40,73	2251	326	2664	1,5065	12
	шт		240,64	15,53	1925	124	130	0,0805	1
21 Е23-24-1	Установка люка	1	8393,61	40,73	8394	41	334	1,5065	2
	шт		240,64	15,53	241	16	130	0,0805	–
	Всего прямые затраты				**1540156**	**125598**			**277**
					43272	**26492**			**66**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1371285				
	Накладные расходы, тенге				85198				

- заработная плата, тенге	12780
- трудоемкость, чел-ч	43
Стоимость материалов заказчика	64898
Стоимость демонтируемых материалов	64898
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	105309
Всего	**1730663**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17307
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6923
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1754893**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3664216**
- материалы, тенге	2863243
- сметная заработная плата, тенге	222944
Налог (2 %)	73284
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3737500**
НДС (12 %)	448500
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4186000**

Заказчик:
Аким города Шемонаиха ВКО

Желдыбаев М.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

Камзинов Б.М.