Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Доп.соглашение №1 от 04.04. 2016 г. к договору № 03-3/27 от 08.06.2015г
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на
«Строительство детского сада на 320мест в с. Каргалинское» г. Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за август месяц 2016г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		№03-3/27	08.06.15 г				
		Допл.согл.№1	04.04.16 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: СМР на «Строительство детского сада на 320мест в с. Каргалинское» г. Актобе	350 253 682,85						42 030 441,94	392 284 124,80
Итого за текущий месяц:		89 059 505,17					10 687 140,63	99 746 645,80
Итого к оплате за текущий месяц	**99 746 645,8**	тенге.						

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Руководитель отдела _____ Алимбаев А. С.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»
Директор _____ Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Доп.соглашение №1 от 04.04. 2016 г. к договору № 03-3/27 от 08.06.2015г.

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на
«Строительство детского сада на 320мест в с. Каргалинское» г. Актобе

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
	общестроительные работы									
	РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,269	106,00	--	29	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			2				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			30				
	РАЗДЕЛ 3.Вход в подвал									
96	Е0109-29-1	Устройство ограждения входа	0,0452	13565,47	5475,87	613	248	268	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	228	70	90	5,46	--
97	С12021-267	Стоимость ограждения	0,0452	133700,00	--	6043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0134-27-8	Окраска ограждения за 2 раза	0,0452	9752,34	3974,44	441	180	211	22,93	1
		т		3660,75	1514,25	165	68	90	7,40	--
99	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,7	194,65	9,95	915	47	323	0,36	2
		м2		52,20	3,74	245	18	123	0,02	--
100	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35мм	14,1	29,66	0,67	418	9	15	--	--
		м2		0,63	0,25	9	4	123	--	--
101	Е0111-27-3	Облицовка керамогранитом	4,7	1645,76	11,72	7735	55	1018	1,06	5
		м2		171,68	4,39	807	21	123	0,02	--
102	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,01334	174757,10	1941,97	2331	26	121	42,30	1
		т		6975,00	726,75	93	10	118	3,55	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			18496				
		Накладные расходы -	тенге			1956				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			21 679				
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие над подвалом								
108	С12041-132	Металлизация анкеров	0,1396	40200,00	--	5612	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
109	Е0106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	1,9	9604,01	210,67	18248	400	1977	5,75	11
			м3	911,25	79,58	1731	151	105	0,39	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			23860				
		Накладные расходы -	тенге			1977				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1550				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			27 387				
		РАЗДЕЛ 7.Перегородки								
176	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	1652,49	1545,79	13,90	2554403	22970	648417	1,92	3173
			м2	321,75	5,24	531689	8659	120	0,03	50
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге			2554403				
		Накладные расходы -	тенге			648417				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			192169				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге			3 394 989				
		РАЗДЕЛ 9.Перекрытие и покрытие								
212	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Подшивка балки МБ-1 и плиты перекрытия на отм.2,9 над входом металлическим сайдингом	30,2	660,34	2,86	19942	86	8973	1,63	49
			м2	282,04	0,94	8518	28	105	--	--
213	СПрайслист	Стоимость "Сайдинга"	30,2	501,01	--	15130	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге			35072				
		Накладные расходы -	тенге			8973				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			2643				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге			46 688				
		РАЗДЕЛ 11.Крыша								
251	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	857,8206	830,08	8,20	712060	7034	281773	1,71	1467
			м2	272,95	3,08	234142	2642	119	0,02	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге			712060				
		Накладные расходы -	тенге			281773				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			59630				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге			1 053 463				
		РАЗДЕЛ 12.Парапет террасы								
290	Е0111-27-3	Укладка керамогранита	13,5	1645,76	11,72	22218	158	2924	1,06	14
			м2	171,68	4,39	2318	59	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов стен	12,5	245,44	3,82	3068	48	572	0,21	3
		м2		37,35	1,44	467	18	118	0,01	--
292	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом стен	12,5	711,48	8,23	8894	103	1250	0,47	6
		м2		81,68	3,08	1021	39	118	0,02	--
293	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	10,8	3142,91	3,99	33943	43	5311	2,70	29
		м2		467,15	1,22	5045	13	105	--	--
294	Е0112-9-1	Устройство пластмассовой водосточной трубы	14,8	278,62	15,48	4124	229	2175	0,75	11
		м		117,68	5,81	1742	86	119	0,03	--
295	С130804-15	Стоимость водосточной трубы	1,48	6470,00	--	9576	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге			81823				
		Накладные расходы -	тенге			12232				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			5643				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге			99 698				
РАЗДЕЛ 17.Полы по перекрытию на отм.0,000										
				Деталь 1						
359	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	127,1	769,78	4,90	97839	623	9435	0,38	48
		м2		58,50	1,85	7435	235	123	0,01	1
360	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	271,994	123,31	0,16	33540	44	5436	0,09	24
		м		16,18	0,07	4401	19	123	--	--
				Деталь 2						
368	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	205,95	769,78	4,90	158536	1009	15288	0,38	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,50	1,85	12048	381	123	0,01	2
369	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	440,733	123,31	0,16	54347	71	8809	0,09	40
		м		16,18	0,07	7131	31	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге			344262				
		Накладные расходы -	тенге			38967				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			22994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге			406 223				
РАЗДЕЛ 18.Полы по перекрытию на отм.+3,3										
				Деталь 6						
387	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	426,74	769,78	4,90	328496	2091	31677	0,38	162
		м2		58,50	1,85	24964	789	123	0,01	4
388	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	913,2236	123,31	0,16	112611	146	18253	0,09	82
		м		16,18	0,07	14776	64	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге			441107				
		Накладные расходы -	тенге			49930				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			29462				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге			520 499				
РАЗДЕЛ 19.Полы по перекрытию на отм.+6,6										
		Деталь 6								
408	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	382,49	769,78	4,90	294433	1874	28392	0,38	145
		м2		58,50	1,85	22376	708	123	0,01	4
409	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	818,5286	123,31	0,16	100934	131	16360	0,09	74
		м		16,18	0,07	13244	57	123	--	--
		Деталь 10								
438	Е0111-27-3	Устройство полов из керамогранита	110,8	268,76	11,72	29778	1299	23996	1,06	117
		м2		171,68	4,39	19022	486	123	0,02	2
439	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	110,8	1180,00	--	130744	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
440	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	118,556	137,96	0,32	16356	38	6087	0,24	28
		м		41,63	0,11	4935	13	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге			572245				
		Накладные расходы -	тенге			74835				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			38825				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге			685 905				
РАЗДЕЛ 20.Внутренняя отделка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Помещения на отм.-2,8								
442	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	59,68	257,14	2,33	15346	139	2790	0,26	16
		м2		43,65	0,88	2605	53	105	--	--
446	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	114,5	306,50	2,10	35094	240	7913	0,39	45
		м2		65,03	0,79	7446	90	105	--	--
		Помещение групповых ячеек на отм.0,000								
449	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	699,83	257,14	2,33	179954	1631	32722	0,26	182
		м2		43,65	0,88	30548	616	105	--	3
452	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1049,7	306,50	2,10	321733	2204	72546	0,39	409
		м2		65,03	0,79	68262	829	105	--	4
454	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	55	118,30	1,61	6506	89	3037	0,31	17
		м2		51,98	0,61	2859	34	105	--	--
		Медицинские помещения на отм.0,000								
456	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	109,8	257,14	2,33	28234	256	5134	0,26	29
		м2		43,65	0,88	4793	97	105	--	--
459	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	201,9	306,50	2,10	61882	424	13954	0,39	79
		м2		65,03	0,79	13130	160	105	--	1
		Помещения пищеблока на отм.0,000								
462	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	630,9	257,14	2,33	162230	1470	29499	0,26	164
		м2		43,65	0,88	27539	555	105	--	3
465	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	982,6	306,50	2,10	301167	2063	67908	0,39	383
		м2		65,03	0,79	63898	776	105	--	4
		Помещение групповых ячеек на отм.+3,3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
468	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1214,52	257,14	2,33	312302	2830	56787	0,26	316
		м2		43,65	0,88	53014	1069	105	--	5
471	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1159,8	306,50	2,10	355479	2436	80155	0,39	452
		м2		65,03	0,79	75422	916	105	--	5
		Помещение групповых ячеек на отм.+6,6								
474	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1204	257,14	2,33	309597	2805	56295	0,26	313
		м2		43,65	0,88	52555	1060	105	--	5
477	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1859,3	306,50	2,10	569875	3905	128498	0,39	725
		м2		65,03	0,79	120910	1469	105	--	7
481	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	701,2	306,50	2,10	214918	1473	48461	0,39	273
		м2		65,03	0,79	45599	554	105	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге			2874317				
		Накладные расходы -	тенге			619046				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			209602				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге			3 702 965				
		РАЗДЕЛ 22.Лестница №1, №2								
505	Е0134-27-8	Окраска металлической стремянки за 2 раза	0,06222	9752,34	3974,44	607	247	290	22,93	1
		т		3660,75	1514,25	228	94	90	7,40	--
513	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	4	409,58	30,89	1638	124	977	1,23	5
		м2		191,93	11,68	768	47	120	0,06	--
514	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	4	12300,00	--	49200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
515	С11011-791	Скобяные изделия для люка	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге			56965				
		Накладные расходы -	тенге			1267				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			3494				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге			61 726				
		РАЗДЕЛ 23.Лестница №3								
535	Е0134-27-8	Окраска металлического ограждения за 2 раза	1,23452	9752,34	3974,44	12039	4907	5750	22,93	28
		т		3660,75	1514,25	4519	1869	90	7,40	9
540	Е0134-27-8	Окраска металлического ограждения за 2 раза	0,028	9752,34	3974,44	273	111	130	22,93	1
		т		3660,75	1514,25	103	42	90	7,40	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге			12312				
		Накладные расходы -	тенге			5880				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1092				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге			19 284				
		РАЗДЕЛ 24.Лестница №4, №5 (2шт)								
559	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций лестницы за 2 раза	4,94054	9752,34	3974,44	48182	19636	23011	22,93	113
		т		3660,75	1514,25	18086	7481	90	7,40	37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге			48182				
		Накладные расходы -	тенге			23011				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			4272				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге			75 465				
		РАЗДЕЛ 25.Лестница №6								
592	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	2,04306	9752,34	3974,44	19925	8120	9516	22,93	47
		т		3660,75	1514,25	7479	3094	90	7,40	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге			19925				
		Накладные расходы -	тенге			9516				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге			31 207				
		РАЗДЕЛ 26.Лестница №7								
625	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	2,04306	9752,34	3974,44	19925	8120	9516	22,93	47
		т		3660,75	1514,25	7479	3094	90	7,40	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге			19925				
		Накладные расходы -	тенге			9516				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге			31 207				
		РАЗДЕЛ 27.Ограждение лестничных маршей								
630	Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	0,917	9752,34	3974,44	8943	3645	4271	22,93	21
		т		3660,75	1514,25	3357	1389	90	7,40	7
631	Е0115-165-3	Окраска деревянных конструкций ограждения	40	167,96	1,88	6719	75	3319	0,47	19
		м2		78,30	0,72	3132	29	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге			15662				
		Накладные расходы -	тенге			7590				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1395				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге			24 647				
		РАЗДЕЛ 29.Ограждение террас и балконов								
636	Е0134-27-8	Окраска ограждения за 2 раза	1,32467	9752,34	3974,44	12919	5265	6170	22,93	30
		т		3660,75	1514,25	4849	2006	90	7,40	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	тенге			12919				
		Накладные расходы -	тенге			6170				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1145				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	тенге			20 234				
		РАЗДЕЛ 30.Строительная часть лифта								
646	Е0134-27-8	Окраска уголков за 2 раза	0,0958	9752,34	3974,44	934	381	446	22,93	2
		т		3660,75	1514,25	351	145	90	7,40	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге			934				
		Накладные расходы -	тенге			446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			83				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге			1 463				
		РАЗДЕЛ 31.Сушильные шкафы (32шт)								
647	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,6288	22541,72	316,57	14174	199	2722	22,50	14
			м3	3487,50	119,25	2193	75	120	0,58	--
648	Е0110-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	142,08	192,63	30,43	27369	4323	17305	0,62	88
			м2	90,00	11,50	12787	1634	120	0,06	8
649	С12067-16	Боковые стенки шкафов СБШ 18-4.5; СБШ 21-4.5	142,08	1550,00	--	220224	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
650	Е0110-33-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок	28,8	268,26	30,43	7726	876	6852	1,24	36
			м2	186,75	11,50	5378	331	120	0,06	2
651	С12067-24	Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-4; ПП3-4.5; ПП3-5; ПП4-4; ПП4-4,5; ПП4-5; ПП5-4; ПП5-4,5; ПП5-5; ПП6-4; ПП6-4,5; ПП6-5	28,8	2440,00	--	70272	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
652	Е0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных	96	209,91	36,97	20151	3549	12675	0,63	60
			шт	96,08	13,95	9224	1339	120	0,07	7
653	С12067-3	Блоки дверные шкафные однопольные ДШ17-4; ДШ17-4.5; ДШ17-5	62,72	3450,00	--	216384	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
654	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	96	308,00	--	29568	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
655	С11011-819	Петля накладная	64	40,00	--	2560	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	тенге			608428				
		Накладные расходы -	тенге			39554				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			38879				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	тенге			686 861				
		РАЗДЕЛ 32.Крыльцо К-1 у оси - 1								
687	Е0134-27-8	Окраска ограждения за 2 раза	0,1143	9752,34	3974,44	1115	454	532	22,93	3
			т	3660,75	1514,25	418	173	90	7,40	1
688	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	37,5	194,65	9,95	7299	373	2580	0,36	13
			м2	52,20	3,74	1958	140	123	0,02	1
689	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35мм	112,5	29,66	0,67	3336	75	122	--	--
			м2	0,63	0,25	71	28	123	--	--
690	Е0111-27-3	Облицовка площадок и ступеней керамогранитом	37,5	1645,76	11,72	61716	440	8121	1,06	40
			м2	171,68	4,39	6438	165	123	0,02	1
691	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,02668	174757,10	1941,97	4663	52	242	42,30	1
			т	6975,00	726,75	186	19	118	3,55	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	тенге			78129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	тенге			11597				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			5384				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	тенге			95 110				
		РАЗДЕЛ 33.Крыльцо у оси - А								
723	Е0134-27-8	Окраска ограждения за 2 раза	0,1143	9752,34	3974,44	1115	454	532	22,93	3
		т		3660,75	1514,25	418	173	90	7,40	1
724	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	37,5	194,65	9,95	7299	373	2580	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1958	140	123	0,02	1
725	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35мм	112,5	29,66	0,67	3336	75	122	--	--
		м2		0,63	0,25	71	28	123	--	--
726	Е0111-27-3	Облицовка площадок и ступеней керамогранитом	37,5	1645,76	11,72	61716	440	8121	1,06	40
		м2		171,68	4,39	6438	165	123	0,02	1
727	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,02668	174757,10	1941,97	4663	52	242	42,30	1
		т		6975,00	726,75	186	19	118	3,55	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	тенге			78129				
		Накладные расходы -	тенге			11597				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			5384				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	тенге			95 110				
		РАЗДЕЛ 34.Крыльцо главного входа К-2								
747	Е0111-27-3	Облицовка крыльца керамогранитом	74,6	1645,76	11,72	122773	874	16156	1,06	79
		м2		171,68	4,39	12807	327	123	0,02	2
748	Е0109-29-1	Устройство монолитного ограждения	0,15227	13565,47	5475,87	2066	834	904	28,90	4
		т		5040,00	1552,87	767	236	90	5,46	1
749	С12021-267	Стоимость металлического ограждения	0,15227	133700,00	--	20358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
750	Е0134-27-8	Окраска ограждения за 2 раза	0,15227	9752,34	3974,44	1485	605	709	22,93	3
		т		3660,75	1514,25	557	231	90	7,40	1
751	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,02668	174757,10	1941,97	4663	52	242	42,30	1
		т		6975,00	726,75	186	19	118	3,55	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	тенге			151345				
		Накладные расходы -	тенге			18011				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			10161				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	тенге			179 517				
		РАЗДЕЛ 35.Крыльцо К-3								
765	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13	194,65	9,95	2530	129	894	0,36	5
		м2		52,20	3,74	679	49	123	0,02	--
766	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35мм	39	29,66	0,67	1157	26	42	--	--
		м2		0,63	0,25	25	10	123	--	--
767	Е0111-27-3	Облицовка крыльца керамогранитом	13	1645,76	11,72	21395	152	2815	1,06	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
768	Е0109-29-1	Монтаж металлического ограждения	м2	171,68	4,39	2232	57	123	0,02	--
			0,06	13565,47	5475,87	814	329	356	28,90	2
769	С12021-267	Стоимость металлического ограждения	т	5040,00	1552,87	302	93	90	5,46	--
			0,06	133700,00	--	8022	--	--	--	--
770	Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,06	9752,34	3974,44	585	238	279	22,93	1
771	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	3660,75	1514,25	220	91	90	7,40	--
			0,01334	174757,10	1941,97	2331	26	121	42,30	1
			т	6975,00	726,75	93	10	118	3,55	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	тенге			36834				
		Накладные расходы -	тенге			4507				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			2480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	тенге			43 821				
		РАЗДЕЛ 36.Крыльцо №4								
790	Е0109-29-1	Устройство ограждений крыльца	0,0226	13565,47	5475,87	307	124	134	28,90	1
791	С12021-267	Стоимость ограждений	т	5040,00	1552,87	114	35	90	5,46	--
			0,0226	133700,00	--	3022	--	--	--	--
792	Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,0226	9752,34	3974,44	220	90	105	22,93	1
793	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	т	3660,75	1514,25	83	34	90	7,40	--
			18	194,65	9,95	3504	179	1239	0,36	6
794	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35мм	м2	52,20	3,74	940	67	123	0,02	--
			54	29,66	0,67	1601	36	58	--	--
795	Е0111-27-3	Облицовка крыльца керамогранитом	м2	0,63	0,25	34	13	123	--	--
			18	1645,76	11,72	29624	211	3898	1,06	19
			м2	171,68	4,39	3090	79	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	тенге			38278				
		Накладные расходы -	тенге			5434				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			2623				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	тенге			46 335				
		РАЗДЕЛ 37.Крыльцо №5								
809	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,6	194,65	9,95	2647	135	936	0,36	5
			м2	52,20	3,74	710	51	123	0,02	--
810	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35мм	40,8	29,66	0,67	1210	27	44	--	--
			м2	0,63	0,25	26	10	123	--	--
811	Е0111-27-3	Облицовка крыльца керамогранитом	13,6	1645,76	11,72	22382	159	2945	1,06	14
			м2	171,68	4,39	2335	60	123	0,02	--
812	Е0109-29-1	Ораждение крыльца	0,0522	13565,47	5475,87	708	286	310	28,90	2
			т	5040,00	1552,87	263	81	90	5,46	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
813	С12021-267	Стоимость ограждения	0,0522	133700,00	--	6979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
814	Е0134-27-8	Окраска ограждения за 2 раза	0,0522	9752,34	3974,44	509	207	243	22,93	1
		т		3660,75	1514,25	191	79	90	7,40	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	тенге			34435				
		Накладные расходы -	тенге			4478				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			2335				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	тенге			41 248				
		РАЗДЕЛ 38.Козырек входа К-1 (2шт)								
815	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича М100	0,2	8359,46	337,41	1672	67	211	4,76	1
		м3		769,50	126,00	154	25	118	0,62	--
816	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	17,6	145,23	15,94	2556	281	851	0,24	4
		м2		34,65	5,96	610	105	119	0,03	1
817	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм (по уклону)	264	5,16	0,14	1361	37	50	--	--
		м2		0,11	0,05	29	13	119	--	--
818	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство защитного слоя типа "Унифлекс"	17,6	42,86	18,33	754	323	657	0,14	2
		м2		24,53	6,86	432	121	119	0,03	1
819	С11011-1244 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость защитного слоя "Унифлекс"	20,24	146,00	--	2955	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
820	Е0116-10-4	Слив из трубы д-80мм	1	935,75	20,80	936	21	17	0,73	1
		м		130,50	7,79	131	8	12	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	тенге			10234				
		Накладные расходы -	тенге			1786				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			721				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	тенге			12 741				
		РАЗДЕЛ 39.Козырек К-ХХ								
835	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,016	1862,35	14,17	30	--	6	1,88	--
		м3		303,75	5,40	5	--	120	0,03	--
836	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,09465	9752,34	3974,44	923	376	441	22,93	2
		т		3660,75	1514,25	346	143	90	7,40	1
837	Е0108-12-1	Анкерное крепление к стене	0,0055	8679,65	422,15	48	2	55	56,40	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8257,50	157,50	45	1	118	0,77	--
838	С11011-57	Стоимость анкеров	0,0055	119700,00	--	658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
839	С11011-94	Гвозди строительные с плоской головкой	3,88	83,00	--	322	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
840	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Покрытие козырька профлистом	3,2	121,68	8,30	389	27	363	0,57	2
		м2		94,18	1,17	301	4	119	--	--
841	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	3,2	896,00	--	2867	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
842	Е0112-10-1	Облицовка экрана профлистом	3	161,83	1,24	485	4	549	0,97	3
		м2		153,23	0,47	460	1	119	--	--
843	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3	1190,00	--	3570	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
844	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,6	544,76	1,24	3051	7	1024	0,97	5
		м2		153,23	0,47	858	3	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	тенге			12343				
		Накладные расходы -	тенге			2438				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	тенге			15 668				
		РАЗДЕЛ 40.Облицовка козырька главного входа								
845	Е0107-20-3	Монтаж кронштейнов из уголка	0,042	13010,10	1826,10	546	77	517	42,70	2
		т		8100,00	690,75	340	29	140	3,37	--
846	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,042	59500,00	--	2499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
847	Е0134-27-8	Окраска уголка за 2 раза	0,042	9752,34	3974,44	410	167	196	22,93	1
		т		3660,75	1514,25	154	64	90	7,40	--
848	Е0112-10-1	Облицовка экрана профлистом	10	161,83	1,24	1618	12	1829	0,97	10
		м2		153,23	0,47	1532	5	119	--	--
849	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	10	587,00	--	5870	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
850	Е0115-174-2	Окраска экрана за 2 раза	10	53,56	1,96	536	20	171	0,09	1
		м2		15,53	0,74	155	7	105	--	--
851	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,00072	475300,00	--	342	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40	тенге			11821				
		Накладные расходы -	тенге			2713				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			872				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	тенге			15 406				
		РАЗДЕЛ 41.Навес Н-1								
852	Е0109-17-1	Монтаж металлических стоек	0,052	4588,45	2285,57	239	119	103	9,35	--
		т		1579,50	617,13	82	32	90	2,34	--
853	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,052	542,84	144,52	28	8	14	1,34	--
		т		292,50	--	15	--	90	--	--
854	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость стоек из труб	6,464	416,00	--	2689	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
855	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,008	172357,31	536,06	1379	4	400	289,00	2
		1т		47475,00	202,50	380	2	105	0,99	--
856	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0046	175710,10	1826,10	808	8	57	42,70	--
		т		8100,00	690,75	37	3	140	3,37	--
857	Е0109-25-1	Монтаж балок из швеллера N10	0,075	5015,90	2020,02	376	152	187	14,10	1
		т		2272,50	502,43	170	38	90	1,79	--
858	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость балок	0,075	70000,00	--	5250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
859	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,075	2452,13	545,76	184	41	83	5,25	--
		т		1230,75	--	92	--	90	--	--
860	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкций навеса	0,26483	13835,77	4022,39	3664	1065	2422	56,50	15
		т		9090,00	1071,86	2407	284	90	3,81	1
861	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,20975	59500,00	--	12480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
862	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,042	64200,00	--	2696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
863	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Сталь полосовая 30х3	0,01308	51027,00	--	667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
864	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,26483	1333,50	312,12	353	83	162	2,96	1
		т		679,50	--	180	--	90	--	--
865	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,1	22541,72	316,57	2254	32	433	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	349	12	120	0,58	--
866	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,1	1862,35	14,17	186	1	37	1,88	--
		м3		303,75	5,40	30	1	120	0,03	--
867	E0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,39183	9752,34	3974,44	3821	1557	1825	22,93	9
		т		3660,75	1514,25	1434	593	90	7,40	3
868	E0108-12-1	Анкерное крепление к стене	0,003	8679,65	422,15	26	1	30	56,40	--
		т		8257,50	157,50	25	--	118	0,77	--
869	C11011-57	Стоимость анкеров	0,003	119700,00	--	359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
870	C11011-94	Гвозди строительные с плоской головкой	3,88	83,00	--	322	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
871	E0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Покрытие козырька профлистом	16,5	121,68	8,30	2008	137	1872	0,57	9
		м2		94,18	1,17	1554	19	119	--	--
872	C11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	16,5	896,00	--	14784	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
873	E0112-10-1	Облицовка экрана профлистом	6	161,83	1,24	971	7	1097	0,97	6
		м2		153,23	0,47	919	3	119	--	--
874	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	6	1190,00	--	7140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
875	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	14,42	544,76	1,24	7855	18	2637	0,97	14
		м2		153,23	0,47	2210	7	119	--	--
876	E0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	26	118,57	4,28	3083	111	1933	0,48	12
		м2		81,00	1,62	2106	42	90	0,01	--
877	C11011-759	Сетка плетеная N20x16	26	257,00	--	6682	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
878	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,012	13010,10	1826,10	156	22	148	42,70	1
		т		8100,00	690,75	97	8	140	3,37	--
879	C12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Петля из арматуры д.12 AI	0,012	45300,00	--	544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41	тенге			81006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	тенге			13440				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			5667				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	тенге			100 113				
		РАЗДЕЛ 42.Воздухозаборная шахта								
898	Е0134-27-8	Окраска решеток за 2 раза	0,035	9752,34	3974,44	341	139	163	22,93	1
		т		3660,75	1514,25	128	53	90	7,40	--
902	Е0134-27-8	Окраска балок за 2 раза	0,0212	9752,34	3974,44	207	84	99	22,93	--
		т		3660,75	1514,25	78	32	90	7,40	--
907	Е0115-174-2	Окраска кровли суриком, количество окрасок 2	1,6	53,56	1,96	86	3	27	0,09	--
		м2		15,53	0,74	25	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42	тенге			634				
		Накладные расходы -	тенге			289				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			55				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	тенге			978				
		РАЗДЕЛ 45.Ограждение радиаторов								
925	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	1,086048	17355,77	2191,29	18849	2380	12371	73,60	80
		т		12555,00	101,25	13635	110	90	0,49	1
926	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,63648	66400,00	--	42262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
927	С11041-83	Сталь полосовая	0,083808	46400,00	--	3889	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
928	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,36576	47200,00	--	17264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
929	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,43632	13010,10	1826,10	5677	797	5370	42,70	19
		т		8100,00	690,75	3534	301	140	3,37	1
930	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Сталь полосовая	0,180576	51027,00	--	9214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
931	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	210,24	56,00	--	11773	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
932	Е0110-7-3	Обшивка древесно-стружечными плитами толщиной 19мм офанерованных с двух сторон	86,4	129,31	4,32	11172	373	12767	0,75	65
		м2		121,50	1,64	10498	142	120	0,01	1
933	С11011-593	Стоимость плит	88,889	1080,00	--	96000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
934	Е0110-5-1	Установка подоконных досок	2,16	6197,72	316,57	13387	684	9349	22,50	49
		м3		3487,50	119,25	7533	258	120	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
935	С12069-17	Доски подоконные, марка с ПД7-45 по ПД16-45, толщина 34 мм, шириной 450 мм	216	1270,00	--	274320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
936	С11011-135	Дюбель	0,132	368,00	--	49	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45	тенге			503856				
		Накладные расходы -	тенге			39857				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			32623				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	тенге			576 336				
		РАЗДЕЛ 46.Световой приямок СП-1 (6шт)								
958	Е0109-53-2	Монтаж металлической решетки ограждения	0,06	9850,48	1162,95	591	70	403	46,60	3
		т		7357,50	108,00	441	6	90	0,53	--
959	С12021-268	Стоимость металлической решетки	0,06	134000,00	--	8040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
960	Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	0,06	9752,34	3974,44	585	238	279	22,93	1
		т		3660,75	1514,25	220	91	90	7,40	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46	тенге			9216				
		Накладные расходы -	тенге			682				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			594				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	тенге			10 492				
		РАЗДЕЛ 47.Световой приямок СП-2 (2шт)								
982	Е0109-53-2	Монтаж металлической решетки ограждения	0,02	9850,48	1162,95	197	23	134	46,60	1
		т		7357,50	108,00	147	2	90	0,53	--
983	С12021-268	Стоимость металлической решетки	0,02	134000,00	--	2680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
984	Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	0,02	9752,34	3974,44	195	79	93	22,93	--
		т		3660,75	1514,25	73	30	90	7,40	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47	тенге			3072				
		Накладные расходы -	тенге			227				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			198				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	тенге			3 497				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2.								
		отопление								
		ОТДЕЛ 1.Ниже отм.0,000								
		РАЗДЕЛ 1.Система №1								
10	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	575	10,99	--	6319	--	7868	0,05	29
		м		10,69	--	6147	--	128	--	--
11	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	210	11,13	--	2337	--	2873	0,05	11
		м		10,69	--	2245	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
21	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	210	21,80	0,05	4577	11	1102	0,03	6
22	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза		5,81	0,02	1220	4	90	--	--
		м2	420	19,64	0,02	8250	8	1183	0,02	7
23	E0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм		3,13	--	1315	--	90	--	--
		м	575	73,28	14,33	42136	8240	32603	0,29	164
24	C11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое марки ХПС-Т-5		51,30	5,40	29498	3105	100	0,03	15
		м3	10	18400,00	--	184000	--	--	--	--
25	E0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м	80	90,70	8,47	7256	678	4140	0,28	22
26	E0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм		48,60	3,15	3888	252	100	0,02	1
		м	130	107,09	10,40	13922	1352	8250	0,35	45
27	C11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/		59,63	3,83	7752	498	100	0,02	2
		м3	7	1940,00	--	13580	--	--	--	--
28	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м	655	114,31	6,39	74875	4185	21229	0,19	126
29	E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		29,93	2,48	19604	1624	100	0,01	8
		м	130	150,76	9,01	19599	1171	5997	0,27	35
30	C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/		42,75	3,38	5558	439	100	0,02	2
		1000м2	0,43	314500,00	--	135235	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	тенге			512086				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			85245				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			35840				
						633 171				

РАЗДЕЛ 2.Система №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	120	10,99	--	1319	--	1642	0,05	6
		м		10,69	--	1283	--	128	--	--
		Строительные работы								
34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20	21,80	0,05	436	1	105	0,03	1
		м2		5,81	0,02	116	--	90	--	--
35	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	40	19,64	0,02	786	1	113	0,02	1
		м2		3,13	--	125	--	90	--	--
36	Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	120	73,28	14,33	8794	1720	6804	0,29	34
		м		51,30	5,40	6156	648	100	0,03	3
37	С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое марки ХПС-Т-5	1,8	18400,00	--	33120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	120	114,31	6,39	13718	767	3889	0,19	23
		м		29,93	2,48	3592	298	100	0,01	1
39	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,06	314500,00	--	18870	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			77043				
		Накладные расходы -	тенге			12553				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			5376				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			94 972				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3.

теплоснабжение теплообменников

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20	21,80	0,05	436	1	105	0,03	1
		м2		5,81	0,02	116	--	90	--	--
17	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	40	19,64	0,02	786	1	113	0,02	1
		м2		3,13	--	125	--	90	--	--
18	Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	110	73,28	14,33	8061	1576	6237	0,29	31
		м		51,30	5,40	5643	594	100	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое марки ХПС-Т-5	2	18400,00	--	36800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	110	114,31	6,39	12574	703	3565	0,19	21
		м		29,93	2,48	3292	273	100	0,01	1
21	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,065	314500,00	--	20443	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			79100				
		Накладные расходы -	тенге			10020				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			5347				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			94 467				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5.								
		водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный								
		ОТДЕЛ 2.Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный выше отм.0.000								
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы								
58	ССборник 5.3 тб.2	Огнетушитель	18	2540,00	--	45720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С-Прайслист	Шкаф	9	1036,57	--	9329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			55049				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			3303				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			58 352				
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы								
69	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7	148,40	0,07	1039	--	794	0,65	5
		м2		108,00	0,02	756	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			1039				
		Накладные расходы -	тенге			794				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			110				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			1 943				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6.								
		горячий водопровод								
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
48	Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	446	73,28	14,33	32683	6391	25288	0,29	128
		м		51,30	5,40	22880	2408	100	0,03	12
49	С11031-83	Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна	6,5	18400,00	--	119600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	446	114,31	6,39	50984	2850	14455	0,19	86
		м		29,93	2,48	13349	1106	100	0,01	5
51	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,047	314500,00	--	14782	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			218049				
		Накладные расходы -	тенге			39743				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			15468				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			273 260				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7.								
		канализация								
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы								
54	Е0110-83-1	Устройство коробов из гипсокартона	29,16	478,81	11,18	13962	326	8730	1,58	46
		м2		245,25	4,23	7151	123	120	0,02	1
55	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	30,618	356,00	--	10900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	75	73,28	14,33	5496	1075	4253	0,29	21
		м		51,30	5,40	3848	405	100	0,03	2
57	С11031-83	Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна	1,4	18400,00	--	25760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	114,31	6,39	1143	64	324	0,19	2
		м		29,93	2,48	299	25	100	0,01	--
59	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	65	150,76	9,01	9799	586	2998	0,27	18
		м		42,75	3,38	2779	220	100	0,02	1
60	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,043	314500,00	--	13524	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			80584				
		Накладные расходы -	тенге			16305				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			5813				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			102 702				
	на	пожарную сигнализацию	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10							
		ОТДЕЛ 1.Пожарная сигнализация								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча	2	2218,60	1,60	4437	3	3794	11,00	22
		шт		2108,00	--	4216	--	90	--	--
2	-цена	Панель "Гранит-24"	1	6664,75	--	6665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	-цена	Панель "Гранит-16"	1	6205,46	--	6205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	232	153,50	--	35612	--	30067	1,00	232
		шт		144,00	--	33408	--	90	--	--
5	-цена	Датчик тепловой ИП-103-5/1	232	53,11	--	12321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	54	369,90	1,60	19975	86	16864	2,00	108
		шт		347,00	--	18738	--	90	--	--
7	-цена	Датчик дымовой ИП212-45	54	329,63	--	17800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-668-4	Монтаж датчика ручного	9	195,70	--	1761	--	1442	1,00	9
		шт		178,00	--	1602	--	90	--	--
9	-цена	Датчик ручной ИПР513-10	9	227,08	--	2044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-901-12	Монтаж коробки ответвительной КО-1	260	85,50	0,20	22230	52	10897	0,23	60
		шт		38,00	0,10	9880	26	110	--	--
11	Ц0108-121-2	Монтаж аккумулятора	2	380,30	--	761	--	633	2,00	4
		шт		333,00	--	666	--	95	--	--
12	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	9	241,70	91,00	2175	819	1340	0,82	7
		шт		131,00	25,70	1179	231	95	0,15	1
13	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	160	108,60	48,90	17376	7824	7874	0,22	35
		м		39,60	12,20	6336	1952	95	0,07	11
14	Ц0108-409-1	Монтаж мини-каналов 16х16, 16х25	1780	108,60	48,90	193308	87042	87594	0,22	392
		м		39,60	12,20	70488	21716	95	0,07	126
15	Ц0108-409-2	Монтаж мини-каналов 25х40	15	147,30	73,00	2210	1095	966	0,29	4
		м		49,50	18,30	743	274	95	0,11	2
16	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	6	114,40	7,80	686	47	281	0,29	2
		м		48,80	0,50	293	3	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	1961	8,50	0,10	16669	196	13600	0,05	98
		м		7,30	--	14315	--	95	--	--
18	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	489	5,40	0,10	2641	49	1719	0,02	10
		м		3,70	--	1809	--	95	--	--
19	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	15	175,20	75,70	2628	1136	1330	0,44	7
		м		72,70	20,60	1091	309	95	0,12	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			322469				
		Накладные расходы -	тенге			178399				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			30052				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			530 920				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	тенге			45035				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
20	С151803-47	Коробка ответвительная КО-1	0,26	22300,00	--	5798	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,015	60500,00	--	908	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С-цена	Кабель J-Y(St)2x0,5+0,5FAC	1,75	14983,30	--	26221	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
23	С-цена	Кабель J-Y(St)2x2x0,5+0,5FAC	0,7	20359,99	--	14252	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
24	С-цена	Аккумулятор	2	760,15	--	1520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	9	462,00	--	4158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.16мм	110	10,71	--	1178	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.25мм	50	23,50	--	1175	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С-цена	Мини-каналы 16х16	1630	16,24	--	26471	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С-цена	Мини-каналы 16х25	150	23,15	--	3473	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С-цена	Мини-каналы 25х40	15	44,57	--	669	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С-цена	Металлорукав РЗ-ЦХ-20	6	72,56	--	435	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			86258				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			5175				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			91 433				
		ОТДЕЛ 2.Оповещение								
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж								
32	Ц0110-667-6	Монтаж блока речевого оповещения	1	3100,60	1,60	3101	2	2673	16,00	16
		шт		2970,00	--	2970	--	90	--	--
33	-цена	Блок речевого оповещения Орфей БРО, до 4 сообщений длительностью до 32с, выходная мощность 16Вт, встроенный микрофон, 16 контролируемых линий связи с акустическими модулями, линейный выход трансляции сигналов М4С	1	4832,23	--	4832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0110-668-1	Монтаж модуля акустического потолочного	7	153,50	--	1075	--	907	1,00	7
		шт		144,00	--	1008	--	90	--	--
35	Ц0108-121-2	Монтаж аккумулятора	2	380,30	--	761	--	633	2,00	4
		шт		333,00	--	666	--	95	--	--
36	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	108,60	48,90	1086	489	492	0,22	2
		м		39,60	12,20	396	122	95	0,07	1
37	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	10	8,50	0,10	85	1	69	0,05	1
		м		7,30	--	73	--	95	--	--
38	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	160	47,20	14,80	7552	2368	4651	0,16	26
		м		26,30	4,30	4208	688	95	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			13660				
		Накладные расходы -	тенге			9425				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1385				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			24 470				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	тенге			4832				
		РАЗДЕЛ 4.Материалы								
39	С-цена	Модуль акустический потолочный 3Вт, 80М	7	1646,96	--	11529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С-цена	Аккумулятор 12В/2А	2	563,89	--	1128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С-цена	Кабель силовой ШВВП 2х0,75 для внутренней прокладки	0,17	20336,15	--	3457	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.25мм	км	--	--	--	--	--	--	--
			10	23,50	--	235	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			16349				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			981				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			17 330				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11								
	на	автоматику								
		РАЗДЕЛ 1.Щит ЩМП-3								
1	Ц0110-172-2	Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 300 кг	2	2379,00	--	4758	--	6046	13,00	26
			шт	2273,00	--	4546	--	133	--	--
2	С-цена	Корпус ЩМП с монтажной панелью размером (650х500х220)	2	3351,58	--	6703	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	18	97,70	1,60	1759	29	1462	1,00	18
			шт	85,50	--	1539	--	95	--	--
4	С-цена	Сигнальная лампа XB5AVB3	8	536,42	--	4291	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
5	С-цена	Сигнальная лампа XB5AVB4	6	536,42	--	3219	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
6	С-цена	Сигнальная лампа XB5AVB3	4	613,54	--	2454	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-309-1	Переключатель с фиксацией	6	180,40	--	1082	--	1079	1,00	6
			шт	178,00	--	1068	--	101	--	--
8	С-цена	Переключатель К10-13002АСИ	4	1290,28	--	5161	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
9	С-цена	Переключатель К10 Д002ИСН	2	1831,35	--	3663	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
			шт	227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
11	С-цена	Автоматический выключатель 1р-16А	2	742,88	--	1486	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-669-6	Реле контроля фаз	2	1648,60	1,60	3297	3	2741	8,00	16
			шт	1523,00	--	3046	--	90	--	--
13	С-цена	Реле контря фаз RM4-TG20	2	6407,21	--	12814	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
			шт	227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
15	С-цена	Автоматический выключатель 1р-1,6А	4	760,15	--	3041	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-668-1	Дополнительные блок-контакты	4	153,50	--	614	--	518	1,00	4
			шт	144,00	--	576	--	90	--	--
17	С-цена	Дополнительные блок-контакты 1НО-1НЗ	4	69,10	--	276	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0111-350-13	Электронный регулятор температуры	2	4968,87	17,18	9938	34	6731	24,00	48
			шт	3735,00	4,50	7470	9	90	0,03	--
19	-цена	Электронный регулятор температуры COMfOrT 300 087B1130	2	39193,71	--	78387	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
20	-цена	Карта С-14 для EGL COMfOrT 300	2	32830,61	--	65661	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-81-1	Навесные блок-контакты	2	97,70	1,60	195	3	162	1,00	2
			шт	85,50	--	171	--	95	--	--
22	С-цена	Навесные блок-контакты LAD-N31	2	3302,71	--	6605	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0110-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	14	45,00	--	630	--	636	--	--
			шт	45,00	--	630	--	101	--	--
24	С-цена	Тепловое реле LR2-K0312	1	2431,88	--	2432	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
25	С-цена	Тепловое реле LR2-K0310	1	2279,35	--	2279	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
26	С-цена	Реле промежутоное RXL4AO6B1R7	12	745,59	--	8947	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0110-698-4	Прочее оборудование электрочасофикации: реле времени программное типа 2PBM	4	112,80	--	451	--	364	0,60	2
			шт	101,00	--	404	--	90	--	--
28	С-цена	Реле времени RE7TL11BU	4	2915,17	--	11661	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-274-1	Дроссель или трансформатор, масса до 20 кг	2	2090,80	7,80	4182	16	3258	9,00	18
			шт	1613,00	--	3226	--	101	--	--
30	С-цена	Транформатор ABL-6TS04B	2	4263,90	--	8528	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
32	С-цена	Автоматический выключатель GV2-P10	1	4432,91	--	4433	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С-цена	Автоматический выключатель GV2-P08	1	4432,91	--	4433	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			124063				
		Накладные расходы -	тенге			24960				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			8941				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			157 964				
		ВСЕГО,Стоимость оборудования	тенге			144049				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
34	Ц0108-545-6	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6	8	816,20	24,20	6530	194	3506	3,00	24
		шт		459,00	2,30	3672	18	95	0,01	--
35	С-цена	Блок зажимов Б3-10	8	47,99	--	384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-394-1	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2	200	150,90	47,40	30180	9480	10165	0,24	48
		м		40,10	13,40	8020	2680	95	0,08	16
37	С-цена	Провод монтажный НВ3 сеч.1,5мм	0,2	1539,93	--	308	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			37402				
		Накладные расходы -	тенге			13671				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			3064				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			54 137				
		РАЗДЕЛ 3.Приборы и средства автоматики								
38	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	2	467,40	9,40	935	19	500	2,00	4
		шт		263,00	--	526	--	95	--	--
39	С-цена	Пост управления кнопочный ПКУ15-21.411-40У3	2	197,17	--	394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0111-350-3	Датчик температуры и перепада давления	6	530,56	1,58	3183	9	2576	3,00	18
		шт		477,00	--	2862	--	90	--	--
41	-цена	Датчик температуры TG-K3	2	2724,94	--	5450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	-цена	Датчик перепада давления DTV-500	4	872,20	--	3489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0134-163-2	Термостат	4	2344,33	7,99	9377	32	8262	13,00	52
		шт		2295,00	--	9180	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С-цена	Термостат	4	2262,21	--	9049	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-57-3	Электропривод регулирующего водяного клапана	2	1771,80	31,80	3544	64	2848	8,00	16
		шт		1492,00	6,80	2984	14	95	0,04	--
46	-цена	Электропривод LR24-SR	2	15863,90	--	31728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			26482				
		Накладные расходы -	тенге			14186				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			2440				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			43 108				
		ВСЕГО,Стоимость оборудования	тенге			40666				
		РАЗДЕЛ 4.Кабели, трубы, металлорукава								
47	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	294	114,40	7,80	33634	2293	13769	0,29	85
		м		48,80	0,50	14347	147	95	--	1
48	С-цена	Металлорукав РЗ-ЦХ-20	159	72,56	--	11537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С-цена	Металлорукав РЗ-ЦХ-25	135	98,47	--	13294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	277	27,70	2,10	7673	582	5316	0,10	28
		м		19,70	0,50	5457	139	95	--	1
51	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,082	83000,00	--	6806	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
52	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,132	28900,00	--	3815	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
53	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,046	52100,00	--	2397	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
54	С151601-605 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабель сигнальный с медными жилами КНРЭ сечением 3х1мм2	0,017	130400,00	--	2217	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,1131	18664,00	7302,00	2111	826	1243	57,00	6
		т		9720,00	1850,03	1099	209	95	10,73	1
56	С151803-62	Кабельный лоток КЛ-100	15	509,00	--	7635	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			91119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	тенге			20328				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			6687				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			118 134				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-12.								
		телефонизация								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	Ц0110-111-1	Стационарный терминал	5	978,90	--	4895	--	4262	7,00	35
			шт	947,00	--	4735	--	90	--	--
2	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	5	978,90	--	4895	--	4262	7,00	35
			шт	947,00	--	4735	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			9790				
		Накладные расходы -	тенге			8524				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1099				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			19 413				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
3	С-цена	Стационарный терминал ZTEWF836F	5	3903,99	--	19520	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
4	С-цена	Стоимость телефонного аппарата	5	687,59	--	3438	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			22958				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1377				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			24 335				
		Локальная смета 2-1-13								
		лифт грузовой Q-100 кг								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	Ц0103-564-1	Лифт грузоподъемностью 100 кг с числом остановок 6, в глухой шахте, высотой 21 м	1	80153,00	8623,00	80153	8623	50058	346,00	346
			лифт	55350,00	269,99	55350	270	90	1,57	2
2	Ц0103-564-3	Добавлять или уменьшать за каждую остановку более или менее указанных в характеристике лифта грузоподъемностью 100 кг в глухой шахте	3	-4618,00	-138,00	-13854	-414	-9515	-22,00	-66
			остан	-3488,00	-36,00	-10464	-108	90	-0,21	-1
3	Ц0103-564-4	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта грузоподъемностью 100 кг в глухой шахте	8,6	-984,60	--	-8468	--	-7539	-6,00	-52
			м	-974,00	--	-8376	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			57831				
		Накладные расходы -	тенге			33004				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			5450				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			96 285				
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	75-7-1	Лифт грузовой, высота подъема 9,6м типа ЛГМ-0101А, грузоподъемность- 100 кг, скорость- 0,5 м/с, размер шахты: ширина-1500, глубина- 870, проем дверей- 860/900, высота подъема кабины- 5,2, количество остановок- 2, кабина: ширина- 890, глубина- 630	1	470700,00	--	470700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Всего,стоимость оборудования	тенге			470 700				
		Локальная смета 2-1-14								
		технорлогическое оборудование								
		РАЗДЕЛ 2.Монтируемое оборудование								
15	Ц0128-929-1м	Монтаж ванны моечной	16	4394,41	72,16	70311	1155	61981	27,00	432
		шт		4275,00	29,25	68400	468	90	0,17	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			70311				
		Накладные расходы -	тенге			61981				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			7938				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			140 230				
		ОТДЕЛ 5.Оборудование прачечной								
		РАЗДЕЛ 6.Монтируемое оборудование								
51	Ц0136-2-5	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,5 т	1	4244,64	440,90	4245	441	3114	21,00	21
		шт		3352,50	108,00	3353	108	90	0,63	1
53	Ц0136-1-1	Центрифуга автоматизированная, масса до 0,2 т	1	3600,75	200,32	3601	200	2876	20,00	20
		шт		3150,00	45,00	3150	45	90	0,26	--
55	Ц0136-4-3	Машина сушильная автоматизированная, масса до 0,5 т	1	6127,26	772,37	6127	772	4524	30,00	30
		шт		4837,50	189,00	4838	189	90	1,10	1
57	Ц0136-3-1	Каток сушильно-гладильный вакуумный, масса до 2 т	1	10846,24	1270,46	10846	1270	8134	51,00	51
		шт		8730,00	308,25	8730	308	90	1,79	2
59	Ц0128-929-1м	Ванна бытовая	1	4394,41	72,16	4394	72	3874	27,00	27
		шт		4275,00	29,25	4275	29	90	0,17	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге			29213				
		Накладные расходы -	тенге			22522				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			3104				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге			54 839				
		ОТДЕЛ 6.Оборудование пищеблока								
		РАЗДЕЛ 8.Монтируемое оборудование								
66	Ц0128-927-12м	Плита электрическая	2	1387,22	16,29	2774	33	2454	8,00	16
		шт		1356,75	6,75	2714	13	90	0,04	--
68	Ц0128-927-11м	Шкаф пекарский	1	3065,56	41,17	3066	41	2707	22,00	22
		шт		2992,50	15,75	2993	16	90	0,09	--
70	Ц0128-924-2м	Котел пищеварочный электрический	2	3421,10	29,62	6842	59	6051	24,00	48
		шт		3352,50	9,00	6705	18	90	0,05	--
72	Ц0128-927-5м	Сковорода электрическая	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11,00	11
		шт		1354,50	11,25	1355	11	90	0,07	--
74	Ц0128-923-1м	Кипятильник	1	1140,24	--	1140	--	1015	8,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Ц0128-927-5м	Монтаж блинницы	шт	1127,25	--	1127	--	90	--	--
			1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11,00	11
78	Ц0128-921-13	Машина картофелеочистительная	шт	1354,50	11,25	1355	11	90	0,07	--
			1	1098,20	7,01	1098	7	964	8,00	8
80	Ц0128-925-1	Привод универсальный	шт	1068,75	2,25	1069	2	90	0,01	--
			1	1212,81	--	1213	--	1069	9,00	9
82	Ц0128-926-1	Машина тестомесильная	шт	1188,00	--	1188	--	90	--	--
			1	1291,30	27,14	1291	27	1112	9,00	9
84	Ц0128-60-1	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч	шт	1224,00	11,25	1224	11	90	0,07	--
			1	8075,55	918,86	8076	919	6393	43,00	43
86	Ц0128-911-2м	Шкаф холодильный	шт	6885,00	218,25	6885	218	90	1,27	1
			3	1850,15	38,00	5550	114	4884	12,00	36
89	Ц0128-911-2м	Монтаж стола охлаждаемого	шт	1793,25	15,75	5380	47	90	0,09	--
			2	1850,15	38,00	3700	76	3256	12,00	24
91	Е0117-5-4	Установка раковин	шт	1793,25	15,75	3587	32	90	0,09	--
			1	2909,71	12,33	2910	12	129	0,81	1
92	Ц0128-929-1м	Монтаж ванны моечной	комплект	144,00	4,50	144	5	87	0,02	--
			2	4394,41	72,16	8789	144	7748	27,00	54
94	Е0117-2-3	Установка смесителей (гибкий душ)	шт	4275,00	29,25	8550	58	90	0,17	--
			1	143,32	1,57	143	2	110	0,70	1
			шт	126,00	--	126	--	87	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге			49386				
		Накладные расходы -	тенге			40350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			5384				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге			95 120				

Локальная смета 3-1-1.
общестроительные работы

РАЗДЕЛ 14.Внутренняя отделка

139	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	75,51	173,10	1,88	13071	142	6265	0,47	35
			м2	78,30	0,72	5912	54	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге			13071				
		Накладные расходы -	тенге			6265				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1160				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге			20 496				

РАЗДЕЛ 15.Наружная отделка

140	Е0115-51-1	Терразитовая штукатурка цоколя	7,843	233,90	1,96	1834	15	901	0,61	5
			м2	108,90	0,45	854	4	105	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге			1834				
		Накладные расходы -	тенге			901				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			164				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге			2 899				

РАЗДЕЛ 16.Дымовая труба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0105-30-1	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм в грунтах группы 1-2								
		м3	1,6	8820,18	6530,43	14112	10449	5456	7,72	12
142	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		1374,75	1590,30	2200	2544	115	5,78	9
		т	0,085	50600,00	--	4301	--	--	--	--
143	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,09	50900,00	--	4581	--	--	--	--
144	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		--	--	--	--	--	--	--
		м3	1,6	106,00	--	170	--	--	--	--
145	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		--	--	--	--	--	--	--
		м3	1,6	302,00	--	483	--	--	--	--
146	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5		--	--	--	--	--	--	--
		м3	0,73	6257,17	66,01	4568	48	169	1,35	1
147	Е0106-18-1	Устройство ростверка из бетона В15		195,75	24,93	143	18	105	0,12	--
		м3	5	11588,36	308,99	57942	1545	9838	11,00	55
148	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		1757,25	116,73	8786	584	105	0,57	3
		м3	5,73	106,00	--	607	--	--	--	--
149	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		--	--	--	--	--	--	--
		м3	5,73	302,00	--	1730	--	--	--	--
150	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,2666	61200,00	--	16316	--	--	--	--
151	Е0106-19-2	Обетонирование бетоном В15		--	--	--	--	--	--	--
		м3	1,4	7856,29	283,24	10999	397	1219	4,15	6
152	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой		722,25	106,99	1011	150	105	0,52	1
		1т	0,2601	156751,29	477,54	40771	124	9328	207,00	54
153	Е0109-16-1	База дымовой трубы Монтаж базы дымовой трубы		33975,00	180,00	8837	47	105	0,88	--
		т	0,931	14656,27	8484,89	13645	7899	5037	20,50	19
154	С12021-250	Стоимость базы дымовой трубы		3757,50	2253,58	3498	2098	90	7,94	7
		т	0,931	154200,00	--	143560	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций базы за 2 раза	0,931	9752,34	3974,44	9079	3700	4336	22,93	21
		т		3660,75	1514,25	3408	1410	90	7,40	7
156	Е0109-17-2	Башня Б-1 Монтаж башни	0,76813	3111,97	1407,59	2390	1081	951	5,80	4
		т		981,00	395,17	754	304	90	1,54	1
157	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	0,76813	542,84	144,52	417	111	202	1,34	1
		т		292,50	--	225	--	90	--	--
158	С12021-247	Стоимость башни	0,76813	159700,00	--	122670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций башни за 2 раза	0,76813	9752,34	3974,44	7491	3053	3578	22,93	18
		т		3660,75	1514,25	2812	1163	90	7,40	6
160	Е0107-20-4	Элементы крепления оттяжек Монтаж элементов крепления	0,43944	172169,94	1216,94	75658	535	3937	31,40	14
		т		5940,00	459,00	2610	202	140	2,25	1
161	Е0134-27-8	Окраска элементов крепления за 2 раза	0,43944	9752,34	3974,44	4286	1747	2047	22,93	10
		т		3660,75	1514,25	1609	665	90	7,40	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге			535776				
		Накладные расходы -	тенге			46098				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			34912				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге			616 786				
163	Е0126-30-1	РАЗДЕЛ 17.Вентшахта ВШ-1 Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных стен вентшахты	0,05	7627,27	378,22	381	19	185	20,04	1
		м3		3566,25	141,75	178	7	100	0,69	--
164	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	0,05	3405,00	--	170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0107-20-3	Крепежные элементы зонтов	0,0068	175710,10	1826,10	1195	12	84	42,70	--
		т		8100,00	690,75	55	5	140	3,37	--
166	Е0112-10-1	Устройство зонтов из кровельной оцинкованной стали	15	544,76	1,24	8171	19	2744	0,97	15
		м2		153,23	0,47	2298	7	119	--	--
167	Е0134-27-8	Окраска крепежных элементов за 2 раза	0,0068	9752,34	3974,44	66	27	32	22,93	--
		т		3660,75	1514,25	25	10	90	7,40	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге			9983				
		Накладные расходы -	тенге			3045				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			782				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге			13 810				
168	Е0110-5-1	РАЗДЕЛ 18.Разные работы Деревянный брус под бак	2	22541,72	316,57	45083	633	8656	22,50	45
		м3		3487,50	119,25	6975	239	120	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2	573,75	28,11	1147	56	322	0,78	2
			м3	123,75	10,58	248	21	120	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге			46231				
		Накладные расходы -	тенге			8978				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			3313				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге			58 522				
		РАЗДЕЛ 19.Отмостка								
170	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	36	61,90	2,62	2228	94	509	0,07	2
			м2	10,51	0,99	378	36	123	--	--
171	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5	5,4	7318,87	--	39522	--	3766	3,66	20
			м3	567,00	--	3062	--	123	--	--
172	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,4	106,00	--	572	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
173	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,4	302,00	--	1631	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге			43953				
		Накладные расходы -	тенге			4275				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			2894				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге			51 122				
		Локальная смета 3-1-2								
		холодное водоснабжение								
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
45	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15	148,40	0,07	2226	1	1701	0,65	10
			м2	108,00	0,02	1620	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			2226				
		Накладные расходы -	тенге			1701				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			236				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			4 163				
		Локальная смета 3-1-3								
		горячее водоснабжение								
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
12	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,92	148,40	0,07	285	--	218	0,65	1
			м2	108,00	0,02	207	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			285				
		Накладные расходы -	тенге			218				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			30				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			533				
		Локальная смета 3-1-4								
		канализация бытовая								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование								
13	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
14	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
15	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
16	С131101-94	Смеситель для умывальника	1	1320,00	--	1320	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			16520				
		Накладные расходы -	тенге			1132				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			18 711				
		Локальная смета 3-1-5								
		тепломеханическое оборуодование								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
12	Е0109-17-1	Монтаж дымовой трубы с газоходами	2,4781	4588,45	2285,57	11371	5664	4899	9,35	23
		т		1579,50	617,13	3914	1529	90	2,34	6
14	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	2,4781	542,84	144,52	1345	358	652	1,34	3
		т		292,50	--	725	--	90	--	--
15	Е0122-12-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Антикоррозийное покрытие - температуроустойчивый изол	0,026	543365,49	55944,86	14128	1455	1870	197,00	5
		км		34200,00	21134,25	889	549	130	103,22	3
16	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	27	240,16	92,82	6484	2506	3663	0,59	16
		м2		100,80	34,88	2722	942	100	0,17	5
17	С11031-65	Маты минераловатные в обкладке из стеклоткани и металлической сетки	6,92	21900,00	--	151548	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	29	191,79	26,19	5562	760	4685	0,91	26
		м2		151,65	9,90	4398	287	100	0,05	1
19	С11011-864 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,1595	67180,00	--	10715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-1050	Электроды, d 4 мм, Э42	0,065	78300,00	--	5090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			206243				
		Накладные расходы -	тенге			15769				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			13321				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			235 333				
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы и трубопроводная арматура								
86	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
87	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
88	C131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			2553				
		Накладные расходы -	тенге			249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			168				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			2 970				
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы								
92	E0107-20-3	Установка стальной балки и скользящих опор	0,03302	175710,10	1826,10	5802	60	406	42,70	1
		т		8100,00	690,75	267	23	140	3,37	--
93	E0134-27-8	Окраска металлоконструкций за два раза	0,03302	9752,34	3974,44	322	131	154	22,93	1
		т		3660,75	1514,25	121	50	90	7,40	--
94	E0122-12-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм изолом	0,026	117588,86	16526,11	3057	430	897	116,00	3
		км		20295,00	6243,75	528	162	130	30,49	1
95	E0122-12-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм изолом	0,005	144720,99	16619,36	724	83	173	116,00	1
		км		20317,50	6277,50	102	31	130	30,66	--
96	E0122-12-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм изолом	0,045	188997,90	17414,15	8505	784	1583	117,00	5
		км		20475,00	6579,00	921	296	130	32,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0122-12-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм изолом								
			0,018	227588,70	18749,70	4097	337	676	126,00	2
98	Е0122-12-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм изолом	км	21825,00	7083,00	393	127	130	34,59	1
			0,005	279168,33	35112,58	1396	176	240	136,00	1
99	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	км	23625,00	13263,75	118	66	130	64,78	--
			31	90,70	8,47	2812	263	1604	0,28	9
100	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	48,60	3,15	1507	98	100	0,02	--
			63	107,09	10,40	6747	655	3998	0,35	22
101	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	59,63	3,83	3757	241	100	0,02	1
			5	155,64	13,79	778	69	488	0,53	3
102	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 40 мм	м	92,48	5,18	462	26	100	0,03	--
			8,91	18400,00	--	163944	--	--	--	--
103	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м3	--	--	--	--	--	--	--
			31	114,31	6,39	3544	198	1005	0,19	6
104	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	29,93	2,48	928	77	100	0,01	--
			63	150,76	9,01	9498	568	2906	0,27	17
105	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	42,75	3,38	2693	213	100	0,02	1
			5	188,55	12,17	943	61	225	0,25	1
106	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	м	40,50	4,50	203	23	100	0,02	--
			0,071	314500,00	--	22330	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1000м2	--	--	--	--	--	--	--
			16,7	148,40	0,07	2478	1	1894	0,65	11
			м2	108,00	0,02	1804	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			236975				
		Накладные расходы -	тенге			16249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			15193				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			268 417				

Локальная смета 3-1-6

электроосвщение

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	Ц0108-572-3	Монтаж пункта распределительного	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
			шт	317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
2	75-6-66	Пункт распределительный ПР8501-072	1	58900,00	--	58900	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0111-250-1	Монтаж реле токового электромагнитного	1	210,04	--	210	--	174	1,00	1
			компл	193,50	--	194	--	90	--	--
4	Прайслист	Реле электромагнитное тепловое токовое РТЛ1004	1	612,94	--	613	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
			шт	387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
6	Прайслист	Пускатель магнитный ПМЛ122002	1	1180,81	--	1181	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	7	314,30	120,00	2200	840	1104	0,79	6
			шт	132,00	34,00	924	238	95	0,20	1
8	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
			шт	205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
9	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,80	3,60	135	4	109	0,68	1
			шт	115,00	0,20	115	--	95	--	--
10	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	55,00	0,90	165	3	142	0,33	1
			шт	49,70	0,20	149	1	95	--	--
11	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64,00	1,00	64	1	56	0,36	--
			шт	58,50	0,20	59	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике								
			1	342,80	134,00	343	134	186	0,99	1
		шт		158,00	37,80	158	38	95	0,22	--
13	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2								
			143	175,20	75,70	25054	10825	12675	0,44	63
		м		72,70	20,60	10396	2946	95	0,12	17
14	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм								
			12	48,70	2,60	584	31	331	0,17	2
		м		28,80	0,20	346	2	95	--	--
15	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм								
			1	186,90	--	187	--	86	1,00	1
		ввод		90,00	--	90	--	95	--	--
16	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм								
			16	114,40	7,80	1830	125	749	0,29	5
		м		48,80	0,50	781	8	95	--	--
17	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2								
			28	8,50	0,10	238	3	194	0,05	1
		м		7,30	--	204	--	95	--	--
18	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			36	5,40	0,10	194	4	127	0,02	1
		м		3,70	--	133	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			33515				
		Накладные расходы -	тенге			16814				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			3020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			53 349				
		ВСЕГО,Стоимость оборудования	тенге			60694				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
19	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3								
			5	757,00	--	3785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4								
			2	342,00	--	684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайслист	Лампа энергосберегающая 13Вт								
			2	190,04	--	380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайслист	Лампа энергосберегающая 45Вт								
			5	414,63	--	2073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
			1	4720,00	--	4720	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С151801-18	Выключатель герметический О-1-IP44-17-6/220	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	215,00	--	215	--	--	--	--
25	С151801-11	Выключатель О-1-02-6/220	шт	--	--	--	--	--	--	--
			3	134,00	--	402	--	--	--	--
26	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	--	--	--	--	--	--	--
			0,061	159700,00	--	9742	--	--	--	--
27	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	--	--	--	--	--	--	--
			0,005	125400,00	--	627	--	--	--	--
28	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	--	--	--	--	--	--	--
			0,065	60500,00	--	3933	--	--	--	--
29	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	--	--	--	--	--	--	--
			0,012	39700,00	--	476	--	--	--	--
30	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1000м	--	--	--	--	--	--	--
			0,064	16322,00	--	1045	--	--	--	--
31	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.25мм	км	--	--	--	--	--	--	--
			12	23,50	--	282	--	--	--	--
32	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	м	--	--	--	--	--	--	--
			1	313,00	--	313	--	--	--	--
33	С-цена	Металлорукав РЗ-ЦХ-20 .	шт	--	--	--	--	--	--	--
			16	72,56	--	1161	--	--	--	--
34	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	м	--	--	--	--	--	--	--
			1	2740,00	--	2740	--	--	--	--
35	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	99,00	--	198	--	--	--	--
36	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	68,00	--	68	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			32843				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1971				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			34 814				
		РАЗДЕЛ 3.Заземление								
37	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
			шт	149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
38	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,90	3,30	2476	132	889	0,14	6
			м	23,00	0,40	920	16	95	--	--
39	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,03615	47200,00	--	1706	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
40	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0504	46400,00	--	2339	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			7816				
		Накладные расходы -	тенге			1322				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			548				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			9 686				
		Локальная смета 3-1-7								
		узел учета газа								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
1	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
			шт	49,50	--	50	--	90	--	--
2	Прайслист ТОО "Газ и К"	Ротационный счетчик G40 с коническим сетчатым фильтром с диапазоном 1:50	1	173971,26	--	173971	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
3	Прайслист ТОО "Газ и К"	Корректор объема газа (с датчиком давления и датчиком температуры)	1	142839,56	--	142840	--	--	--	--
			компл.	--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
			1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
5	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	6880,00	--	20640	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
6	Е0119-9-1	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм	1	1528,33	139,45	1528	139	942	3,67	4
			фильтр	684,00	51,75	684	52	128	0,25	--
7	СПрайслист	Фильтр газовый кассетный д.50мм	1	36971,05	--	36971	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
8	Е0118-21-4	Фильтр сетчатый д-50мм	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	--
			4,5	623,70	14,12	2807	64	608	0,55	2
10	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	100,35	5,29	452	24	128	0,03	--
			4,5	78,92	--	355	--	402	0,33	1
11	E0116-10-2	Патрубок-катушка д-57х3мм L-250мм-1шт	м	69,75	--	314	--	128	--	--
			0,25	623,70	14,12	156	4	34	0,55	--
12	E0116-10-2	Патрубок-катушка д-57х3мм L-500мм-2шт	м	100,35	5,29	25	1	128	0,03	--
			1	623,70	14,12	624	14	135	0,55	1
13	C130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	м	100,35	5,29	100	5	128	0,03	--
			2	227,00	--	454	--	--	--	--
14	C130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	495,00	--	990	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			72922				
		Накладные расходы -	тенге			3443				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			4582				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			80 947				
		ВСЕГО,Стоимость оборудования	тенге			316811				
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
15	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	1,88	21,80	0,05	41	--	10	0,03	--
			м2	5,81	0,02	11	--	90	--	--
16	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	1,88	19,64	0,02	37	--	5	0,02	--
			м2	3,13	--	6	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			78				
		Накладные расходы -	тенге			15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			6				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			99				
		Локальная смета 3-1-8								
		внутреннее газоснабжение								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
1	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	18	120,70	14,12	2173	254	2434	0,55	10
			м	100,35	5,29	1806	95	128	0,03	--
2	C130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм д-25х2мм, д-32х2мм	18	99,00	--	1782	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	21	623,70	14,12	13098	297	2840	0,55	12
		м		100,35	5,29	2107	111	128	0,03	1
4	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	14	935,75	20,80	13101	291	2478	0,73	10
		м		130,50	7,79	1827	109	128	0,04	1
5	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	2,5	4240,27	85,00	10601	213	1405	2,31	6
		м		407,25	31,84	1018	80	128	0,16	--
6	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	55,5	78,92	--	4380	--	4955	0,33	18
		м		69,75	--	3871	--	128	--	--
7	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	13	227,00	--	2951	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	5	321,00	--	1605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
10	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
12	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3280,00	--	6560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	4	2760,00	--	11040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	4	4950,00	--	19800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
17	С130904-73 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	1	10500,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-10-4	Футляр из стальной электросварной трубы д-89х3мм - 2шт L-550мм	1,1	935,75	20,80	1029	23	195	0,73	1
		м		130,50	7,79	144	9	128	0,04	--
19	Е0116-10-5	Футляр из стальной электросварной трубы д-108х4мм - 1шт L-550мм	0,55	1240,75	20,80	682	11	97	0,73	--
		м		130,50	7,79	72	4	128	0,04	--
20	Е0116-10-1	Футляр из стальной электросварной трубы д-45х2мм - 1шт L-550мм	0,55	425,70	14,12	234	8	74	0,55	--
		м		100,35	5,29	55	3	128	0,03	--
21	Е0109-34-1	Установка стоек-опор и креплений газопровода	0,06255	17355,77	2191,29	1086	137	712	73,60	5
		т		12555,00	101,25	785	6	90	0,49	--
22	С12021-263	Опоры неподвижные	0,045	107900,00	--	4856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17,55	200,00	--	3510	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0134-27-8	Окраска стоек-опор с креплением газопровода за 2 раза	0,06255	9752,34	3974,44	610	249	291	22,93	1
		т		3660,75	1514,25	229	95	90	7,40	--
25	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
26	Прайслист ТОО "Газ и К"	Газорегуляторный пункт шкафного типа с одной линией редуцирования ГРПШ-400-01	1	65925,95	--	65926	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0111-30-1	Монтаж сигнализатора загазованности	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
		шт		49,50	--	50	--	90	--	--
28	Прайслист ТОО "Газ и К"	Сигнализатор загазованности САКЗ-М-1-1 д-50мм	1	23806,59	--	23807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			128296				
		Накладные расходы -	тенге			22536				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			9050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			159 882				
		ВСЕГО,Стоимость оборудования	тенге			89733				
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	24,26	21,80	0,05	529	1	127	0,03	1
		м2		5,81	0,02	141	--	90	--	--
30	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	24,26	19,64	0,02	477	--	68	0,02	--
		м2		3,13	--	76	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			1006				
		Накладные расходы -	тенге			195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			72				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			1 273				
		Локальная смета 4-3								
		заземление								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,60	21,60	2590	130	866	0,90	5
		шт		149,00	2,90	894	17	95	0,02	--
2	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	80	61,90	3,30	4952	264	1778	0,14	11
		м		23,00	0,40	1840	32	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			7542				
		Накладные расходы -	тенге			2644				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			611				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			10 797				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
3	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0723	47200,00	--	3413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,1008	46400,00	--	4677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			8090				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			485				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			8 575				
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы								
5	Е0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м	0,03	139185,82	104985,82	4176	3150	1524	239,00	7
		км		34200,00	18159,30	1026	545	97	77,51	2
6	Е0101-39-6 К-5	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,6м	0,03	-92938,50	-50188,50	-2788	-1506	-1499	-300,00	-9
		км		-42750,00	-8757,00	-1283	-263	97	-34,50	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			1388				
		Накладные расходы -	тенге			25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			85				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			1 498				
		Локальная смета 4-4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплектная трансформаторная подстанция 2КТПГ-250/10								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
4	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
5	Прайслист	Счетчик "Меркурий" трехфазный 10А и 30А	1	6629,22	--	6629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
7	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	61,90	3,30	3714	198	1334	0,14	8
		м		23,00	0,40	1380	24	95	--	--
8	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь круглая д-16мм	0,0632	44300,00	--	2800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0756	46400,00	--	3508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	тенге			29293				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			9035				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			2300				
		ВСЕГО,Стоимость оборудования	тенге			40 628				
						6629				
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
10	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	479,56	243,37	959	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
11	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	723,14	389,08	4339	2334	2443	0,94	6
		шт		153,90	136,92	923	822	140	0,55	3
12	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,548	10900,00	--	5973	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	3,312	10000,00	--	33120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,86	106,00	--	409	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м	0,045	139185,82	104985,82	6263	4724	2285	239,00	11
		км		34200,00	18159,30	1539	817	97	77,51	3
16	Е0101-39-6 К-5	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,6м	0,045	-92938,50	-50188,50	-4182	-2258	-2248	-300,00	-14
		км		-42750,00	-8757,00	-1924	-394	97	-34,50	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			46881				
		Накладные расходы -	тенге			3017				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			2994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			52 892				
		Локальная смета 4-5								
		наружное освещение								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Монтаж опор осветительных КО1-1	22	1534,11	878,23	33750	19321	17387	3,06	67
		опора		506,25	246,42	11138	5421	105	1,03	23
2	СПрайслист	Стоимость опор КО1-1	22	8243,37	--	181354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0133-115-2	Установка торшерных светильников РТУ06-125-004	22	1745,38	1411,25	38398	31048	13233	2,01	44
		шт		333,00	239,85	7326	5277	105	0,81	18
4	С151703-13	Стоимость светильников торшерного типа РТУ 06-125-004	22	4950,00	--	108900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	22	496,00	--	10912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0110-901-12	Установка контрольных коробок	22	85,50	0,20	1881	4	922	0,23	5
		шт		38,00	0,10	836	2	110	--	--
7	С151801-133	Коробка контрольная	22	1080,00	--	23760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-148-1	Провод ПУНП внутри опоры	110	27,70	2,10	3047	231	2111	0,10	11
		м		19,70	0,50	2167	55	95	--	--
9	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	484	26,40	3,10	12778	1500	9012	0,11	53
		м		19,10	0,50	9244	242	95	--	1
10	С143008-92	Песок природный	20,16	593,00	--	11955	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	504	36,70	27,80	18497	14011	7517	0,06	30
		м		8,80	6,90	4435	3478	95	0,04	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	135	23,20	2,10	3132	284	2155	0,10	14
		м		16,50	0,30	2228	41	95	--	--
13	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,02	229995,38	--	4600	--	604	175,00	4
		кан.-км		27450,00	--	549	--	110	--	--
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,70	2,10	554	42	384	0,10	2
		м		19,70	0,50	394	10	95	--	--
15	Ц0108-155-1	Герметизация кабельных вводов	1	373,80	--	374	--	75	--	--
		проход		78,80	--	79	--	95	--	--
16	С151601-472 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2	0,056	121000,00	--	6776	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	С151601-484 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,053	130500,00	--	6917	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	С151601-491 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2	0,53	150500,00	--	79765	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайслист	Провод ПУНП сеч 3х2,5мм2	110	50,79	--	5587	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			552937				
		Накладные расходы -	тенге			53400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			36380				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			642 717				
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
20	Е0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором в грунтах 3 группы	0,504	139185,82	104985,82	70150	52913	25597	239,00	120
		км		34200,00	18159,30	17237	9152	97	77,51	39
21	Е0101-39-6 К-4	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м	0,504	-74350,80	-40150,80	-37473	-20236	-20145	-240,00	-121
		км		-34200,00	-7005,60	-17237	-3531	97	-27,60	-14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			32677				
		Накладные расходы -	тенге			5452				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			2288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			40 417				
		Локальная смета 4-6								
		ЦРП-2 "Каргалинка"								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	Ц0108-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	1	3913,00	425,00	3913	425	3286	18,00	18
			шт	3353,00	106,00	3353	106	95	0,61	1
2	Прайслист	Камера КСО-203-8ЭВ	1	817481,80	--	817482	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			3913				
		Накладные расходы -	тенге			3286				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			432				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			7 631				
		ВСЕГО,Стоимость оборудования	тенге			817482				
		РАЗДЕЛ 2.Демонтаж								
3	Ц0108-84-2 К=0,4 К=0,4 К=0,4	Демонтаж камеры КСО-366	1	1565,20	170,00	1565	170	1314	7,20	7
			шт	1341,20	42,40	1341	42	95	0,25	--
4	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,3	27,10	--	8	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
5	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,3	76,60	--	23	--	5	0,32	--
			т	15,32	--	5	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			1596				
		Накладные расходы -	тенге			1319				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			175				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			3 090				
		Локальная смета 4-8								
		молниезащита								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	1	162,72	143,86	163	144	54	0,13	--
			яма	18,86	36,68	19	37	97	0,14	--
2	Е0109-17-1	Монтаж молниеотвода	0,037121	4588,45	2285,57	170	85	73	9,35	--
			т	1579,50	617,13	59	23	90	2,34	--
3	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Труба стальная д.32мм, ГОСТ3262-75	2,5	216,00	--	540	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Труба стальная д.50мм, ГОСТ3262-75	5,7	306,00	--	1744	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь круглая д.16мм, ГОСТ2590-88	0,00158	44300,00	--	70	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0134-27-8	Окраска молниеотвода за два раза	0,037121	9752,34	3974,44	362	148	173	22,93	1
			т	3660,75	1514,25	136	56	90	7,40	--
7	Е0106-1-13	Заполнение пространства между стенками скважины и молниеотводом бетоном В15	0,19	7503,88	95,97	1426	18	161	4,90	1
			м3	771,75	36,25	147	7	105	0,18	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			4475				
		Накладные расходы -	тенге			461				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			296				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			5 232				
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы								
8	Е0101-39-2	Разработка траншеи роторным экскаватором глубиной 1,6м	0,01	139185,82	104985,82	1392	1050	508	239,00	2
			км	34200,00	18159,30	342	182	97	77,51	1
9	Е0101-39-6 К-4,5	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,7м	0,01	-83644,65	-45169,65	-836	-452	-450	-270,00	-3
			км	-38475,00	-7881,30	-385	-79	97	-31,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			556				
		Накладные расходы -	тенге			58				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			37				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			651				
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж								
10	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
			шт	149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
11	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,90	3,30	929	50	333	0,14	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			2224				
		Накладные расходы -	тенге			766				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			179				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			3 169				
		РАЗДЕЛ 4.Материалы								
12	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0189	46400,00	--	877	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
13	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,04338	47200,00	--	2048	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			2925				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			176				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			3 101				

Локальная смета 6-1

наружный водопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4113	27,84	26,18	114485	107658	35348	0,01	47
		м3		1,66	7,20	6828	29614	97	0,03	103
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	133	262,72	--	34941	--	39484	1,85	246
		м3		262,72	--	34941	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	82	218,93	--	17952	--	20286	1,54	126
		м3		218,93	--	17952	--	113	--	--
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв	4328	9,24	9,24	40012	40012	12601	--	--
		м3		--	3,00	--	12990	97	0,01	50
5	Е0101-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	561,75	88,09	57,94	49484	32546	19257	0,11	63
		м2		15,64	19,70	8786	11066	97	0,07	40
6	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	4276	9,24	9,24	39531	39531	12449	--	--
		м3		--	3,00	--	12834	97	0,01	49
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3207	6,48	6,48	20780	20780	6544	--	--
		м3		--	2,10	--	6746	97	0,01	26
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1069	134,10	--	143353	--	161989	0,97	1039
		м3		134,10	--	143353	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3207	21,55	4,52	69098	14483	52977	0,11	346
		м3		17,03	--	54615	--	97	--	--
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	52	39,72	37,82	2066	1966	649	0,01	1
		м3		1,87	11,00	97	572	97	0,04	2
11	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	93,6	76,60	--	7170	--	1434	0,32	30
		т		15,32	--	1434	--	100	--	--
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	52	3,76	3,24	196	169	81	--	--
		м3		0,48	1,12	25	58	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0123-1-1	Устройство песчано-гравийного основания под трубопроводы толщиной 150мм	18	936,50	152,52	16857	2745	4933	1,02	18
		м3		153,68	57,15	2766	1029	130	0,28	5
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,3745	58881,69	25695,31	22051	9623	19420	194,00	73
		км		33075,00	6813,45	12387	2552	130	26,38	10
16	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,3745	8287,75	--	3104	--	3911	51,50	19
		км		8032,50	--	3008	--	130	--	--
17	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
19	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,50	317	14	130	0,07	--
24	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием (гребенка)	0,0005	70153,47	10674,97	35	5	34	270,00	--
		км		48825,00	4032,00	24	2	130	19,69	--
26	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
27	Е0120-30-1	Установка подставки под пожарный гидрант	26	107,97	1,26	2807	33	29	0,05	1
		кг		8,96	0,47	233	12	12	--	--
28	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	27	156,43	21,43	4224	579	4423	0,60	16
		фланец		126,00	--	3402	--	130	--	--
30	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	8	231,52	33,52	1852	268	1895	0,90	7
		фланец		180,00	2,25	1440	18	130	0,01	--
32	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
36	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,72	17526,33	1879,87	170356	18272	24943	8,86	86
		м3		1435,50	538,43	13953	5234	130	2,06	20
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,62016	24600,00	--	15256	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,42	2660,00	--	1117	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			10,68	6250,00	--	66750	--	--	--	--
42	С12021-267	Стоимость металлических стремянок	м	--	--	--	--	--	--	--
			0,10248	133700,00	--	13702	--	--	--	--
43	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	т	--	--	--	--	--	--	--
			3,24	1143,41	--	3705	--	1901	2,99	10
44	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	м3	477,00	--	1545	--	123	--	--
			1,62	6673,21	--	10811	--	1130	3,66	6
45	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	м3	567,00	--	919	--	123	--	--
			6	10500,00	--	63000	--	--	--	--
46	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	комплект	--	--	--	--	--	--	--
			1	1487,06	318,13	1487	318	886	2,81	3
47	С2015-33	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	врезка	562,50	119,25	563	119	130	0,59	1
			4	294,00	294,00	1176	1176	31	--	--
48	Е0106-1-13	Устройство упора бетонного	маш-ч	--	65,25	--	261	12	0,38	2
			0,32	7682,75	95,97	2458	31	271	4,90	2
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	771,75	36,25	247	12	105	0,18	--
			0,32	106,00	--	34	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			959988				
		Накладные расходы -	тенге			428848				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			83330				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			1 472 166				

Локальная смета 6-4

теплосеть

РАЗДЕЛ 7. Изоляционные работы

51	Е0122-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Антикоррозийное покрытие- температуроустойчивый изол в 2 слоя по холодной изольной мастике трубопроводов д.125мм	0,1412	225574,11	25515,11	31851	3603	7180	170,00	24
52	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	км	29475,00	9639,00	4162	1361	130	47,07	7
			141,2	128,99	11,48	18214	1621	11533	0,44	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	77,40	4,28	10929	604	100	0,02	3
			141,2	153,84	10,09	21722	1425	4958	0,20	28
			м	31,28	3,83	4417	541	100	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге			71787				
		Накладные расходы -	тенге			23671				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			5727				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге			101 185				
		РАЗДЕЛ 8. Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод в канале теплосети								
62	Е0122-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Антикоррозийное покрытие-температуроустойчивый изол в 2 слоя по холодной изольной мастике трубопроводов д.50мм	км	125025,62	23407,87	17654	3305	6744	159,00	22
			0,1412	27900,00	8842,50	3939	1249	130	43,19	6
63	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	103,56	9,93	14623	1402	8674	0,34	47
			141,2	57,60	3,83	8133	541	100	0,02	3
65	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	137,80	8,16	19457	1152	5846	0,24	34
			141,2	38,25	3,15	5401	445	100	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге			51734				
		Накладные расходы -	тенге			21264				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			4380				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге			77 378				
		РАЗДЕЛ 9. Водопровод в канале теплосети								
70	Е0122-13-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Антикоррозийное покрытие-температуроустойчивый изол в 2 слоя по холодной изольной мастике трубопроводов д.70мм	км	148555,38	23641,25	10488	1669	3380	160,00	11
			0,0706	27900,00	8930,25	1970	630	130	43,62	3
71	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	103,56	9,93	7312	701	4337	0,34	24
			70,6	57,60	3,83	4067	270	100	0,02	1
73	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	137,80	8,16	9729	576	2923	0,24	17
			70,6	38,25	3,15	2700	222	100	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге			27529				
		Накладные расходы -	тенге			10640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			2290				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге			40 459				
		Локальная смета 7-1								
		вертикальная планировка								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозером 80л.с. с перемещением до 10м	2276,4	7,91	7,91	18007	18007	5671	--	--
			м3	--	2,57	--	5846	97	0,01	22
2	Е0101-24-9 К-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 60м	11382	7,32	7,32	83356	83356	26251	--	--
			м3	--	2,38	--	27063	97	0,01	104
3	Е0101-27-1	Перемещение растительного грунта под озеленение	2276,4	5,55	5,55	12645	12645	3982	--	--
			м3	--	1,80	--	4106	97	0,01	16
4	Е0101-27-7 К-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 60м	25040,4	3,11	3,11	77903	77903	24534	--	--
			м3	--	1,01	--	25293	97	--	97
5	Е0101-24-2	Срезка грунта бульдозером 80л.с.	114,5	9,24	9,24	1059	1059	333	--	--
			м3	--	3,00	--	344	97	0,01	1
6	Е0101-24-10 К-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 60м	572,5	7,91	7,91	4529	4529	1426	--	--
			м3	--	2,57	--	1470	97	0,01	6
7	Е0101-24-2	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 10м	7702,5	9,24	9,24	71208	71208	22425	--	--
			м3	--	3,00	--	23119	97	0,01	89
8	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 60м	38512,5	7,91	7,91	304648	304648	95942	--	--
			м3	--	2,57	--	98909	97	0,01	379
9	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	604	32,54	30,98	19652	18710	6175	0,01	6
			м3	1,53	9,01	924	5441	97	0,03	19
10	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1026,8	76,60	--	78653	--	15731	0,32	330
			т	15,32	--	15731	--	100	--	--
11	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	604	3,07	2,66	1854	1607	773	--	2
			м3	0,39	0,93	236	562	97	--	2
12	Е0101-27-2	Планировка грунта бульдозером 80л.с.	7213	6,48	6,48	46736	46736	14718	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-27-8 К-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 60м	м3	--	2,10	--	15174	97	0,01	58
			79343	3,20	3,20	253860	253860	79947	--	--
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	--	1,04	--	82420	97	--	316
			7213	12,51	12,51	90218	90218	29952	--	--
15	Е0101-130-8 К-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см за 6 проходов	м3	--	4,28	--	30878	97	0,01	101
			36065	1,27	1,27	45839	45839	13381	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	м3	--	0,38	--	13795	97	--	45
		Накладные расходы -	тенге			1110167				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			341241				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			87084				
			тенге			1 538 492				

Локальная смета 7-2

покрытие

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1519	33,43	29,06	50780	44142	22809	0,01	14
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м2	1,03	10,26	1565	15585	133	0,05	76
			227,85	742,06	68,13	169079	15524	10346	0,14	33
3	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м3	21,38	12,76	4871	2908	133	0,04	10
			1519	212,59	34,29	322931	52087	29910	0,04	60
4	Е0127-26-3 К-13	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 22см	м2	6,01	8,79	9129	13360	133	0,03	46
			19747	15,60	1,37	308091	27004	13158	--	12
5	Е0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	0,10	0,40	1975	7918	133	--	26
			1519	405,66	15,35	616197	23319	22223	0,03	51
6	Е0127-54-10 К-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 8см (нижний слой)	м2	5,94	5,06	9023	7686	133	0,02	27
			12152	47,56	--	577925	--	162	--	1
			м2	0,01	--	122	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1519	529,74	15,35	804674	23319	22223	0,03	51
		м2		5,94	5,06	9023	7686	133	0,02	27
8	Е0127-54-1 К-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см (верхний слой)	3038	63,30	--	192315	--	40	--	--
		м2		0,01	--	30	--	133	--	--
		Асфальтобетонное покрытие проездов внутримикрорайонных-1385м2								
9	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1385	33,43	29,06	46301	40248	20797	0,01	13
		м2		1,03	10,26	1427	14210	133	0,05	69
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	138,5	742,06	68,13	102776	9436	6289	0,14	20
		м3		21,38	12,76	2961	1767	133	0,04	6
11	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1385	212,59	34,29	294443	47492	27271	0,04	55
		м2		6,01	8,79	8324	12181	133	0,03	42
12	Е0127-26-3 К-10	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 22см	13850	15,60	1,37	216086	18940	9229	--	9
		м2		0,10	0,40	1385	5554	133	--	18
13	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1385	529,74	15,35	733689	21262	20263	0,03	47
		м2		5,94	5,06	8227	7008	133	0,02	24
14	Е0127-54-1 К-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см	2770	63,30	--	175349	--	37	--	--
		м2		0,01	--	28	--	133	--	--
		Покрытие бетонной плиткой-1039 м2								
15	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1039	19,95	15,58	20728	16188	9024	0,01	10
		м2		1,03	5,50	1070	5715	133	0,03	28
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	103,9	742,06	68,13	77100	7079	4718	0,14	15
		м3		21,38	12,76	2221	1326	133	0,04	5
17	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1039	212,59	34,29	220886	35628	20459	0,04	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,01	8,79	6244	9138	133	0,03	31
18	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1039	99,76	42,08	103647	43721	99812	0,38	396
		м2		57,38	14,85	59618	15429	133	0,07	75
		Травяное покрытие -1248 м2								
20	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1248	19,95	15,58	24898	19444	10839	0,01	12
		м2		1,03	5,50	1285	6864	133	0,03	34
21	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1248	225,58	0,34	281529	429	63383	0,27	334
		м2		39,24	0,13	48972	163	129	--	1
22	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать до толщины 20см	1248	69,97	--	87323	--	12831	0,05	68
		м2		7,97	--	9947	--	129	--	--
23	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1248	19,01	--	23724	--	13217	0,05	66
		м2		8,21	--	10246	--	129	--	--
24	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1232	519,97	6,63	640609	8169	180957	0,70	860
		м		108,68	1,76	133894	2164	133	0,01	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			6091080				
		Накладные расходы -	тенге			619997				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			402665				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			7 113 742				
		Локальная смета 7-3								
		озеленение								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	94	56,94	12,39	5352	1164	5972	0,32	30
		яма		44,55	4,70	4188	442	129	0,02	2
2	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	94	151,76	--	14265	--	18171	0,82	77
		шт		149,85	--	14086	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м (клен татарский, вяз широколистный)	72	649,00	--	46728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С143012-73	Ель европейская, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,0 м	22	3240,00	--	71280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	150	38,90	10,32	5835	1548	6288	0,20	30
		яма		28,58	3,92	4287	587	129	0,02	2
6	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	150	27,63	--	4145	--	5312	0,17	25
		шт		27,45	--	4118	--	129	--	--
7	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома (сирень, смородина золотистая)	150	203,00	--	30450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	1060	23,16	6,06	24550	6424	27259	0,12	126
		м		17,10	2,84	18126	3005	129	0,01	11
9	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	1060	66,92	--	70930	--	91069	0,40	428
		м		66,60	--	70596	--	129	--	--
10	С143012-46	Однорядная посадка кустарника	3180	56,00	--	178080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	1054	6,10	0,34	6434	363	8009	0,04	43
		м2		5,76	0,13	6071	138	129	--	1
12	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1054	19,01	--	20037	--	11163	0,05	55
		м2		8,21	--	8653	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			478085				
		Накладные расходы -	тенге			173242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			39080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			690 407				
Локальная смета 7-4										
малые архитектурные формы										
РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	10	10009,05	242,88	100091	2429	17568	9,70	97
		скамья		1605,45	67,68	16055	677	105	0,33	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	10	2720,42	80,96	27204	810	10632	6,00	60
		урна		990,00	22,56	9900	226	105	0,11	1
3	У1-39-4	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	1	18263,76	63,54	18264	64	2528	11,00	11
		площадка		1881,00	19,74	1881	20	133	0,10	--
4	Е0101-164-2	Разработка грунта II группы вручную	1,12	218,93	--	245	--	277	1,54	2
		м3		218,93	--	245	--	113	--	--
5	Е0101-166-1	Погрузка лишнего грунта	0,7	122,18	--	86	--	97	0,89	1
		м3		122,18	--	86	--	113	--	--
6	С010333-А1-1	Транспорт грунта на расстояние 1км	1,26	19,70	--	25	--	5	0,08	--
		т		3,94	--	5	--	100	--	--
7	Е0101-166-2	Обратная засыпка грунта вручную	0,42	134,10	--	56	--	64	0,97	--
		м3		134,10	--	56	--	113	--	--
8	Е0106-1-2	Укладка фундаментов из бетона М-50	1,008	7597,34	98,32	7658	99	775	4,41	4
		м3		695,25	37,15	701	37	105	0,18	--
9	Е0110-5-2	Устройство бума из брусьев	0,42	12593,89	327,33	5289	137	1627	20,10	8
		м3		3105,00	123,75	1304	52	120	0,60	--
10	Е0110-3-2	Острожка брусьев	10,57	11,84	--	125	--	150	0,08	1
		м2		11,84	--	125	--	120	--	--
11	Е0109-54-2	Установка металлических элементов из труб	8,82	473,68	92,32	4178	814	2915	2,21	19
		м		362,25	4,95	3195	44	90	0,02	--
12	С12021-245	Стоимость металлоконструкций	0,049	172800,00	--	8467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0120-30-1	Детали крепления бума	10,78	107,97	1,26	1164	14	12	0,05	1
		кг		8,96	0,47	97	5	12	--	--
14	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций	0,063	9752,34	3974,44	614	250	293	22,93	1
		т		3660,75	1514,25	231	95	90	7,40	--
15	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00252	149300,00	--	376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	У1-21-1	Качели, строительные работы	9	988,22	20,24	8894	182	1145	0,70	6
		качели		115,50	5,64	1040	51	105	0,03	--
17	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	9	24170,99	38,72	217539	348	32136	23,00	207
		качели		3956,17	11,22	35606	101	90	0,04	--
18	У1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы	9	5115,49	488,41	46039	4396	4383	1,80	16
		стенка		300,30	163,56	2703	1472	105	0,80	7
19	У1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металлоконструкций	9	8235,98	13,74	74124	124	10946	7,80	70
		стенка		1347,64	3,74	12129	34	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	16	8168,42	182,99	130695	2928	27690	8,50	136
		песочн.		1394,25	47,94	22308	767	120	0,23	4
21	У1-8-3	Горка-скат тип IIА, строительные работы	8	10586,92	720,67	84695	5765	9535	3,70	30
		горка		608,85	242,52	4871	1940	140	1,20	10
22	У1-8-4	Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	8	16288,14	24,98	130305	200	19247	15,00	120
		горка		2665,66	7,48	21325	60	90	0,03	--
23	У1-7-1	Балансир тип I, строительные работы	6	32989,16	551,12	197935	3307	13127	12,00	72
		балансир		1897,50	186,12	11385	1117	105	0,91	5
30	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	16	101635,80	753,36	1626173	12054	315252	99,00	1584
		навес		16351,50	205,86	261624	3294	119	1,00	16
31	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	16	36014,54	9,37	576233	150	72228	29,00	464
		навес		5013,97	1,87	80224	30	90	0,01	--
32	У1-9-34	Стенка гимнастическая шведская, строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1264	5,70	6
		стенка		947,10	256,62	947	257	105	1,30	1
33	У1-9-35	Стенка гимнастическая шведская, монтаж металлоконструкций	1	25920,50	290,59	25921	291	3858	25,00	25
		стенка		4273,51	13,09	4274	13	90	0,05	--
34	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15,2	389,25	--	5917	--	6686	2,48	38
		м3		389,25	--	5917	--	113	--	--
35	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2,2	167,18	--	368	--	416	1,21	3
		м3		167,18	--	368	--	113	--	--
36	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	13	50,82	48,38	661	629	208	0,02	--
		м3		2,39	14,07	31	183	97	0,05	1
37	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	26,13	76,60	--	2002	--	400	0,32	8
		т		15,32	--	400	--	100	--	--
38	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	13	3,76	3,24	49	42	20	--	--
		м3		0,48	1,12	6	15	97	--	--
39	Е0106-13-1	Устройство бетонных стенок из бетона В7,5	1,59	7163,47	86,60	11390	138	874	3,06	5
		м3		490,50	32,72	780	52	105	0,16	--
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,59	106,00	--	169	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,59	302,00	--	480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0110-5-1	Обшивка бортов ямы брусками	0,061	22541,72	316,57	1375	19	264	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	213	7	120	0,58	--
43	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,061	573,75	28,11	35	2	10	0,78	--
		м3		123,75	10,58	8	1	120	0,05	--
44	Е0127-14-1	Засыпка ям песком	11	741,81	68,13	8160	749	499	0,14	2
		м3		21,38	12,76	235	140	133	0,04	--
45	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,28	389,25	--	109	--	123	2,48	1
		м3		389,25	--	109	--	113	--	--
46	Е0106-1-15	Устройство фундаментов из бетона В7,5	0,49	6205,22	100,65	3041	49	95	0,97	--
		м3		146,25	38,03	72	19	105	0,19	--
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,49	106,00	--	52	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,49	302,00	--	148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0109-53-2	Устройство кассеты из листовой стали	0,1463	9850,48	1162,95	1441	170	983	46,60	7
		т		7357,50	108,00	1076	16	90	0,53	--
50	С12021-250	Стоимость кассеты	0,1463	154200,00	--	22559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,1463	9752,34	3974,44	1427	581	681	22,93	3
		т		3660,75	1514,25	536	222	90	7,40	1
52	Е0110-5-1	Устройство бруса толчкового	0,308	22541,72	316,57	6943	98	1333	22,50	7
		м3		3487,50	119,25	1074	37	120	0,58	--
53	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,308	573,75	28,11	177	9	50	0,78	--
		м3		123,75	10,58	38	3	120	0,05	--
54	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,006	389,25	--	2	--	3	2,48	--
		м3		389,25	--	2	--	113	--	--
55	Е0109-53-2	Устройство упорного ящика	0,0313	9850,48	1162,95	308	36	210	46,60	1
		т		7357,50	108,00	230	3	90	0,53	--
56	С12021-250	Стоимость упорного ящика	0,0313	154200,00	--	4826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,0313	9752,34	3974,44	305	124	146	22,93	1
		т		3660,75	1514,25	115	47	90	7,40	--
58	Е0106-1-1	Обетонирование ящиков бетоном В7,5	0,1	6257,17	66,01	626	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			3377572				
		Накладные расходы -	тенге			798475				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			250563				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			4 426 610				
		Итого прямые затраты по Акту				32789226				
		Временные здания и сооружения 1,8%			тенге	590 206				
		Итого с временными			тенге	33 379 433				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,08%			тенге	694 292				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			тенге	333 794				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			тенге	133 518				
		Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775тенге СМР			тенге	34 541 037				
		Итого в текущих ценах 2014г, МРПтек.=1852тенге Имрп=2.39 СМР			тенге	82 541 936				
		Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775тенге Оборуд.			тенге	1 996 631				
		Итого в текущих ценах 2014г, МРПтек.=1852тенге Имрп=2.39 Оборудование			тенге	4 771 304				
		Налог (2%)			тенге	1 746 265				
		Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)			тенге	89 059 505,17				
		НДС(12%)			тенге	10 687 140,63				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)			тенге	99 746 645,80				

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела _____ Алимбаев А. С.

Технический надзор заказчика:
ТОО"МастерМеталлПласт"

_____ Досов Р.И.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Ержанов Б.У.

сметные расчеты правим