АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ РАБОТ

г. Усть-Каменогорск «23» октября 2012г.

По среднему ремонту проспекта Независимости (на участке от площади Ушанова до предмостной площади моста через реку Ульбу (четная сторона), включая предмостную площадь и покрытие моста в г. Усть-Каменогорске в 2012 году (лот №1)

Комиссия в составе:

Председатель:

Баирханов Ж.Б. - начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»

Заместитель председателя:

Курумбаев А.К. - заместитель начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»

Члены комиссии:

Ордабаева М.А. – заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»;

Никонова Ю.Н. - главный специалист сектора пассажирского транспорта и автомобильных дорог ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»;

Трофименко В.П. – начальник отдела подготовки производства ГКП «Өскемен Водоканал» (по согласованию);

Рахуба В.М. – заместитель директора ГКП «Усть-Каменогорское многоотраслевое предприятие «Өскемен-тәртіп» акимата города Усть-Каменогорска (по согласованию);

Нурбаев С.А. – инспектор ОДИ ОДП УВД города Усть-Каменогорска (по согласованию);

Мухамеджанов О.С. – начальник ЦТО/МС АО «Казахтелеком», (по согласованию);

Сизова Т.Е. – инженер ПТО АО «Тепловые сети», (по согласованию);

Абилов А.Е. – директор ТОО «Saulet Trans Servis», (по согласованию);

Камзинов Б.М. – директор ТОО «Ремдор», (по согласованию).

Комиссия, созданная на основании приказа №185/1 от 06 сентября 2012 года ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» произвела приемку работ, выполненных ТОО «Ремдор» в период с 23 июля по 31 октября 2012 года.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

- исполнительная документация.

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра среднего ремонта в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1. В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:

отступлений не выявлено

(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2. Имеющиеся мелкие недостатки не препятствуют нормальной эксплуатации объекта.

3. Полная сметная стоимость среднего ремонта составляет 49 866 186 тенге (сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят шесть) тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по среднему ремонту проспекта Независимости (на участке от площади Ушанова до предмостной площади моста через реку Ульбу (четная сторона), включая предмостную площадь и покрытие моста в г. Усть-Каменогорске в 2012 году (лот №1) выполнены в полном объеме в соответствии с договором №101 от 17 июля 2012 года.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы по среднему ремонту проспекта Независимости (на участке от площади Ушанова до предмостной площади моста через реку Ульбу (четная сторона), включая предмостную площадь и покрытие моста в г. Усть-Каменогорске в 2012 году (лот №1) принимаются, препятствий для эксплуатации улицы нет.

Акт составлен в 6 экземплярах, которые переданы следующим организациям:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»;
ТОО «Saulet Trans Servis»;
ТОО «Ремдор».

Приложение к акту: 1. Исполнительная документация

Председатель комиссии: _____ Баирханов Ж.Б.

Заместитель председателя: _____ Курумбаев А.К.

Члены комиссии: _____ Ордабаева М.А.

_____ Никонова Ю.Н.

_____ Трофименко В.П.

_____ Рахуба В.М.

_____ Нурбаев С.А.

_____ Мухамеджанов О.С.

_____ Сизова Т.Е.

_____ Абилов А.Е.

_____ Камзинов Б.М.

Форма КС-3

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
город Усть-Каменогорск, пр. Казахстан, 27
РНН 181600234426, Код 12
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
ГУ "Комитет Казначейста Министерства Финансов РК"
Договор №101 от 17 июля 2012 г.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"

город Усть-Каменогорск, остров Лопатино, строительный участок №3
РНН 181600066036, Кбе 17
БИН 000240002984
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ15 8560 0000 0004 9581
АО "Банк ЦентрКредит"

Объект:
Средний ремонт проспекта Независимости (на участке от площади Ушанова до предмостной площади моста через реку Ульбу (четная сторона), включая предмостную площадь и покрытие моста через реку Ульбу) в городе Усть-Каменогорске в 2012 году (лот №1)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2012г. (от 31.07.2012г.)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	13208,811	12771,020		437,791	1585,057	14793,868
	Всего по объекту с начала строительства	**13208,811**	**12771,020**		**437,791**	**1585,057**	**14793,868**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Курумбаев А.К.

Технадзор:
Директор ТОО «Saulet Trans Servis»

_____ Мукашев К.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____ Камзинов Б.М.

Форма 2В

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

город Усть-Каменогорск, пр. Казахстан, 27

РНН 181600234426, Код 12
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
ГУ "Комитет Казначейста Министерства Финансов РК"

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"

город Усть-Каменогорск, остров Лопатино, строительный участок №3

РНН 181600066036, Кбе 17
БИН 000240002984
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ15 8560 0000 0004 9581
АО "Банк ЦентрКредит"

Договор №101 от 17 июля 2012 г.

Объект: **Средний ремонт проспекта Независимости (на участке от площади Ушанова до предмостной площади моста через реку Ульбу (четная сторона), включая предмостную площадь и покрытие моста через реку Ульбу) в городе Усть-Каменогорске в 2012 году (лот №1)**

Акт №1
выполненных работ за июль 2012г. (от 31.07.2012г.)

Средний ремонт проспекта Независимости (на участке от площади Ушанова до предмостной площади моста через реку Ульбу (четная сторона), включая предмостную площадь и покрытие моста через реку Ульбу) в городе Усть-каменогорске в 2012 году (лот №1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Средний ремонт								
1	E27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см *м2*	9400	202,84 6,04	196,64 8,35	1906696 56776	1848416 78490	179904 133	0,0349 0,0336	328 316

2	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	4,24	39844,75	427,75	168942	1814	915	0,29	1
		т битума		45	117,15	191	497	133	0,44	2
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	4,24	339,59	339,59	1440	1440	795	0,58	2
		т		–	140,94	–	598	133	0,58	2
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	5300	24,52	15,35	129956	81355	77539	0,0336	178
		м2 покрытия		5,94	5,06	31482	26818	133	0,01766	94
5	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	10600	0,02	–	212	–	141	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	106	–	133	–	–
6	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	640,24	5160		3303638				
		т								
		Всего прямые затраты				**5510884**	**1933025**			**510**
						88555	**106403**			**414**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3489304				
		Накладные расходы, тенге				259294				
		- заработная плата, тенге				38894				
		- трудоемкость, чел-ч				130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				346211				
		Всего				**6116389**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				61164				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				24466				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6202019**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**12949814,8**				

- материалы, тенге	7285667
- сметная заработная плата, тенге	667078
Налог (2 %)	258996
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13208811**
НДС (12 %)	1585057
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14793868**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____Курумбаев А.К.

Технадзор:
Директор ТОО «Saulet Trans Servis»

_____Мукашев К.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____Камзинов Б.М.

Проверено на соответствие условиям договора

расценки проверены

Форма КС-3

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
город Усть-Каменогорск, пр. Казахстан, 27
РНН 181600234426, Код 12
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Договор №101 от 17 июля 2012 г.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"

город Усть-Каменогорск, остров Лопатино, строительный участок №3
РНН 181600066036, Кбе 17
БИН 000240002984
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ15 8560 0000 0004 9581
АО "Банк ЦентрКредит"

Объект:
Средний ремонт проспекта Независимости (на участке от площади Ушанова до предмостной площади моста через реку Ульбу (четная сторона), включая предмостную площадь и покрытие моста через реку Ульбу) в городе Усть-Каменогорске в 2012 году (лот №1)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2012г. (от 21.08.2012г.)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	28844,244	27888,236		956,008	3461,309	32305,553
	Всего по объекту с начала строительства	**42053,055**	**40659,256**		**1393,799**	**5046,366**	**47099,421**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____Курумбаев А.К.

Технадзор:
Директор ТОО «Saulet Trans Servis»

_____Мукашев К.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____Камзинов Б.М.

Форма 2В

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

город Усть-Каменогорск, пр. Казахстан, 27

РНН 181600234426, Код 12
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Договор №101 от 17 июля 2012 г.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"

город Усть-Каменогорск, остров Лопатино, строительный участок №3
РНН 181600066036, Кбе 17
БИН 000240002984
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ15 8560 0000 0004 9581
АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: **Средний ремонт проспекта Независимости (на участке от площади Ушанова до предмостной площади моста через реку Ульбу (четная сторона), включая предмостную площадь и покрытие моста через реку Ульбу) в городе Усть-Каменогорске в 2012 году (лот №1)**

Акт №2
выполненных работ за август 2012г. (от 21.08.2012г.)

Средний ремонт проспекта Независимости (на участке от площади Ушанова до предмостной площади моста через реку Ульбу (четная сторона), включая предмостную площадь и покрытие моста через реку Ульбу) в городе Усть-каменогорске в 2012 году (лот №1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Средний ремонт										
1	E27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см *м2*	7800	202,84 6,04	196,64 8,35	1582152 47112	1533792 65130	149282 133	0,0349 0,0336	272 262

2	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	50	847,57	21,85	42379	1093	11715	1,046	52
		м2								
				166,97	9,18	8349	459	133	0,0352	2
3	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	8,56	39844,75	427,75	341071	3662	1846	0,29	2
		т битума								
				45	117,15	385	1003	133	0,44	4
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	8,56	339,59	339,59	2907	2907	1604	0,58	5
		т								
				–	140,94	–	1206	133	0,58	5
5	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	450	4106,63	66,26	1847984	29817	32404	0,191	86
		т смеси								
				34,65	19,49	15593	8771	133	0,1905	86
6	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	6,4	39844,75	427,75	255006	2738	1381	0,29	2
		т битума								
				45	117,15	288	750	133	0,44	3
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	6,4	339,59	339,59	2173	2173	1200	0,58	4
		т								
				–	140,94	–	902	133	0,58	4
8	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	10700	24,52	15,35	262364	164245	156541	0,0336	360
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	63558	54142	133	0,01766	189
9	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	21400	0,02	–	428	–	285	0,00009	2
		м2 покрытия								
				0,01	–	214	–	133	–	–
10	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	1292,56	5160		6669610				
		т								
11	Е99-3-3	Поднятие колодцев с заменой люковой конструкции	42	15977,68	105,44	671063	4428	34011	3,42	144
		шт								
				568,7	40,17	23885	1687	133	0,21	9

12	99-3-2	Поднятие колодцев до проектной отметки без замены люковых конструкций	32	4184,66		133909			
		шт							
		Раздел 2 Ремонт колейных участков							
13	E27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	700	202,84	196,64	141988	137648	13397	0,0349	24
		м2								
				6,04	8,35	4228	5845	133	0,0336	24
14	E27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,28	39844,75	427,75	11157	120	61	0,29	–
		т битума								
				45	117,15	13	33	133	0,44	–
15	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,28	339,59	339,59	95	95	52	0,58	–
		т								
				–	140,94	–	39	133	0,58	–
16	E27-48-1	Устройство покрытия толщиной 5 см из черного щебня	700	313,94	22,79	219758	15953	12587	0,0453	32
		м2								
				7,7	5,82	5390	4074	133	0,01996	14
		Всего прямые затраты				**12184044**	**1898671**			**985**
						169015	**144041**			**602**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				10116359				
		Накладные расходы, тенге				416366				
		- заработная плата, тенге				62455				
		- трудоемкость, чел-ч				208				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				756025				
		Всего				**13356435**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				133564				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				53426				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**13543425**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**28278671**				

- материалы, тенге	21122958
- сметная заработная плата, тенге	1174502
Налог (2 %)	565573
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**28844244**
НДС (12 %)	3461309
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**32305553**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Курумбаев А.К.

Технадзор:
Директор ТОО «Saulet Trans Servis»

Мукашев К.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

Камзинов Б.М.

Проверено на соответствие условиям договора [illegible] расценки проверены [illegible]

Форма КС-3

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
город Усть-Каменогорск, пр. Казахстан, 27
РНН 181600234426, Код 12
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Договор №101 от 17 июля 2012 г.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"

город Усть-Каменогорск, остров Лопатино, строительный участок №3
РНН 181600066036, Кбе 17
БИН 000240002984
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ15 8560 0000 0004 9581
АО "Банк ЦентрКредит"

Объект:
Средний ремонт проспекта Независимости (на участке от площади Ушанова до предмостной площади моста через реку Ульбу (четная сторона), включая предмостную площадь и покрытие моста через реку Ульбу) в городе Усть-Каменогорске в 2012 году (лот №1)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2012г. (от 17.10.2012г.)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	2470,326	2388,450		81,876	296,439	2766,765
	Всего по объекту с начала строительства	**44523,381**	**43047,706**		**1475,675**	**5342,805**	**49866,186**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Курумбаев А.К.

Технадзор:
Директор ТОО «Saulet Trans Servis»

Мукашев К.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

Камзинов Б.М.

Форма 2В

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

город Усть-Каменогорск, пр. Казахстан, 27

РНН 181600234426, Код 12
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Договор №101 от 17 июля 2012 г.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"

город Усть-Каменогорск, остров Лопатино, строительный участок №3

РНН 181600066036, Кбе 17
БИН 000240002984
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ15 8560 0000 0004 9581
АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: **Средний ремонт проспекта Независимости (на участке от площади Ушанова до предмостной площади моста через реку Ульбу (четная сторона), включая предмостную площадь и покрытие моста через реку Ульбу) в городе Усть-Каменогорске в 2012 году (лот №1)**

Акт №3
выполненных работ за октябрь 2012г. (от 17.10.2012г.)

Средний ремонт проспекта Независимости (на участке от площади Ушанова до предмостной площади моста через реку Ульбу (четная сторона), включая предмостную площадь и покрытие моста через реку Ульбу) в городе Усть-каменогорске в 2012 году (лот №1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Средний ремонт										
1	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,96	39844,75	427,75	38251	411	206	0,29	–
		т битума		45	117,15	43	112	133	0,44	–
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,96	339,59	339,59	326	326	180	0,58	1
		т								

			–	140,94	–	135	133	0,58	1
3	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	54	4106,63	66,26	221758	3578	3888	0,191	10
		т смеси								
				34,65	19,49	1871	1052	133	0,1905	10
4	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,48	39844,75	427,75	19125	205	104	0,29	–
		т битума								
				45	117,15	22	56	133	0,44	–
5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,48	339,59	339,59	163	163	90	0,58	–
		т								
				–	140,94	–	68	133	0,58	–
6	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1200	24,52	15,35	29424	18420	17556	0,0336	40
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	7128	6072	133	0,01766	21
7	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	2400	0,02	–	48	–	32	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	24	–	133	–	–
8	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	144,96	5160		747994				
		т								
		Всего прямые затраты				**1057089**	**23103**			**51**
						9088	**7495**			**32**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1024899				
		Накладные расходы, тенге				22056				
		- заработная плата, тенге				3308				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64749				
		Всего				**1143894**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11439				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4576				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1159909**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**2421888**
- материалы, тенге	2139989
- сметная заработная плата, тенге	74972
Налог (2 %)	48438
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2470326**
НДС (12 %)	296439
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2766765**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____Курумбаев А.К.

Технадзор:
Директор ТОО «Saulet Trans Servis»

_____Мукашев К.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____Камзинов Б.М.