Счет-фактура № 00000000058 от 24.10.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240002470, г. Жанаозен ул.Мустафа Шокай 13, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003375 от 19.09.12 **(2)**

ИИК поставщика: KZ054322203398U00078 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), , БИК VTBAKZKZ (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.04.2013г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, г.Актау, 4мкр. тел:33-67-35 код ГУ 467 27 52 **(10)**

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000 в Департамент Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам. Теплоснабжение."	усл		17 517 268,14	17 517 268,14	12%	2 102 072,18	19 619 340,32		
Всего по счету:					**17 517 268,14**		**2 102 072,18**	**19 619 340,32**		

Руководитель организации ӨМІРБЕК М. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Уркенова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СМК - 4

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

организация, адрес, телефон, факс

Объект «Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам. Теплоснабжение»

наименование объекта

Договор №16 от 14.04.2013 года

номер и дата договора

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)										Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1								Налоги на			
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты					
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них								
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы	Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам. Теплоснабжение»	279 730 279,46	17 517 268,15									33 567 633,54	313 297 913,00
2	в т.ч. за октябрь 2013 года:		17 517 268,15									2 102 072,17	19 619 340,32
3	Согл. дог. №16 от 14.04.2013 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ		875 863,42									105 103,60	980 967,02
	Итого к оплате		**16 641 404,73**										
	Итого по объекту составляет:		**18 638 373,30**	**(Восемнадцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч триста семьдесят три) тенге, 30 тиын**								**1 996 968,57**	**18 638 373,30**

Заказчик:

подпись

Ф.И.О

Подрядчик:

подпись

Ф.И.О

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

ДОГОВОР: №16 от 14.04.2013 года

ОБЪЕКТ: «Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам. Теплоснабжение»

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2013 года

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Единица измерения	В ценах 2001 г		Сумма выполненных работ
				Стоимость строительно-монтажных работ	Стоимость оборудования	
1	4-1-1	Монтаж сетей электроснабжения		173 939	16 445	190 384
2	6-1-2	Теплоснабжение		9 334 184		9 334 184
3	6-1-2	Теплоснабжение (корректировка)		-1 053 368		-1 053 368
		Итого в ценах 2001 года		8 454 755	16 445	8 471 200
		Временные здания и сооружения	1,8%	152186		
		Итого		8 606 941		8 623 386
		Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,577%	49 662		
		Затраты на выслугу лет	1%	86 069		
		Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%	34 428		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**8 793 545**
		Итого в текущих ценах 2012 года				**17 173 792,3**
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	343 475,85		
		Итого в текущем уровне цен				17 517 268,15
		Налог на добавленную стоимость	12%	2 102 072,17		
		Итого выполненных работ с НДС				**19 619 340,32**

		Удержание 5% согл. дог. №16 от 14.04.2013 г.	5%	980 967,02		
		Итого к оплате				**18 638 373,30**
		В т.ч. НДС 12% к оплате				1 996 968,57
		Итого к оплате без НДС				16 641 404,73

ЗАКАЗЧИК:

_____ / _____

ПОДРЯДЧИК:

_____

ТЕХНАДЗОР:

_____ / _____

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка «Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам. Теплоснабжение»
наименование стройки

Объект «Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам. Теплоснабжение»
наименование объекта

Договор подряда

номер	16
дата	14.04.2013 г.

Номер документа	Дата составления
	24.10.2013

Отчетный период	
с	по
01.10.2013	31.10.2013

АКТ
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

Смета 4-1-1
Монтаж сетей электроснабжения

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	155,394	26,86	25,88	4 173	4 022	1328	0,01	1
				м3	0,97	7,84	151	1 218	97	0,03	5
2	2	1-164-1	Доработка грунта 1 группы вручную	4,806	200,88	0	965	-	1091	1,42	7
				м3	200,88	0	965	-	113	0	0
3	3	1-27-1	Обратная засыпка бульдозером	144,18	5,55	5,55	801	801	252	0	0
				м3	0	1,8	-	260	97	0,01	1
4	4	1-166-1	Засыпка грунта вручную	16,02	122,18	0	1 957	-	2212	0,89	14
				м3	122,18	0	1 957	-	113	0	0
5	5	8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				шт	205	2,3	205	2	95	0,01	0
6	6	8-632-4	Электропривод к регулятору реверсивному двухвальному	1	32403,6	80,6	32 404	81	26726	154	154
				шт	28130	2,3	28 130	2	95	0,01	0
7	7	СПрайс-лист	Ящик управления двумя реверсивными асинхронными электродвигателеми с короткозамкнутым ротором номинальным напрожением 380 в русм 5424-3274	1	16444,99		16 445				
				шт							
			Отпускная цена		16445		16 445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*16 445*				
8	8	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	185	36,7	27,8	6 790	5 143	2759	0,06	11
				м	8,8	6,9	1 628	1 276	95	0,04	7
9	9	8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	168	31,5	7,5	5 292	1 260	3415	0,12	20
				м	19,8	1,6	3 326	269	95	0,01	2
10	10	8-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	12	49,4	4,9	593	59	383	0,2	2
				м	32,6	1	391	12	95	0,01	0
11	11	8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	12	45	6,7	540	80	385	0,19	2
				м	32,2	1,6	386	19	95	0,01	0
12	12	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				шт	116	2,5	348	7	95	0,01	0
13	13	8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	107,3	3,5	1 610	53	467	0,18	3
				м	32,4	0,4	486	6	95	0	0
14	14	16-1-623	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,161	247100		39 783				
				1000м							
15	15	16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,012	125400		1 505				
				1000м							
16	16	16-3-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 11х1,5 мм2	0,012	109700		1 316				
				1000м							
17	17	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,0237	44300		1 050				
				т							
18	18	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0013	46400		58				
				т							
19	19	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2.8 мм	12	191		2 292				
				м							
20	20	1-141-1	Укладка сигнальной ленты	150	20,42	20,42	3 062	3 062	817	0	0
				м	0	5,62	-	842	97	0,02	3
21	21	СПрайст ТОО "Бекнур Сервис"	Лента сигнальная ЛСЭ-150"Осторожно Кабель"100м упак	2	2052,55		4 105				
				м							
22	22	8-183-2	Ящик или короб для одножильных кабелей, количество кабелей до 4	1	5921	141	5 921	141	3566	21	21
				шт	3713	40,5	3 713	40	95	0,23	0
23	23	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4 720				
				шт							
			ИТОГО:				136 601	14 785			239
			Стоимость оборудования, всего:				41 686	3 953			18
			Накладные расходы :				16 445				
			На монтажные работы				38 237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы				**5 700**				
			Всего накладных расходов:				**43 937**				
			Итого с накладными				**180 538**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**9 846**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**190 384**				
			Временные здания и сооружения	**1,80%**			**3 131**				
			Итого				**193 515**				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,577%**			**1 022**				
			Затраты на выслугу лет	**1%**			**1 771**				
			Дополнительные затраты на допотпуска	**0,4%**			**708**				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**197 016**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	**1,953**			**384 771,41**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**7 695,43**				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**392 466,84**				

Смета 6-1-2
Теплоснабжение

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Тепловые сети										
1	**22**	**СПрайс-лист**	**Трубы СТ 530х9,0 мм ППУ-ПЭ**	**296,126 м**	**29734,81**		**8 805 825**						
			Итого по разделу: Тепловые сети				**8 805 825**						
			ИТОГО:				**8 805 825**	**-**			**0**		
			Накладные расходы :				**-**	**-**			**0**		
			Всего накладных расходов:				**-**						
			Итого с накладными				**8 805 825**						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**528 359**						
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**9 334 184**						
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**168 015**						
			Временные здания и сооружения	**1,80%**			**9 502 199**						
			Итого				**54 828**						
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,577%**			**95 022**						
			Затраты на выслугу лет	**1%**			**38 009**						
			Дополнительные затраты на допотпуска	**0,4%**			**9 690 058**						
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**18 924 682,14**						
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	**1,953**			**378 493,64**						
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**19 303 175,78**						
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Корректировка выполненных работ по смете 6-1-2

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									%	на един.	всего
			Разлел: Тепловые сети								
1	1	1-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	-96	18,51	17,5	- 1 777	1 680	504	0,01	1
				м3	1,01	4,41	- 97	423	97	0,02	1
2	2	1-17-11	**Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	-134,134	70,54	67,3	- 9 462	9 027	2779	0,02	3
				м3	3,11	18,25	- 417	2 448	97	0,06	8
3	3	1-164-4	**Доработка грунта 5 группы вручную после разработки их механизированным способом**	-4,08	791,1	0	- 3 228	-	3647	4,27	17
				м3	791,1	0	- 3 228	-	113	0	0
4	4	С010333-А10-1	**Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	-203,741	91,92		- 18 728				
				т							
5	5	1-20-4	**Работа на отвале 5-6 группы грунтов**	-138,214	10,2	10,05	- 1 410	1 389	468	0	0
				м3	0	3,49	-	482	97	0,01	2
6	6	1-19-5	**Ремонт и содержание 5 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	-138,214	43,86	34,6	- 6 063	4 782	1743	0	0
				м3	0	13	-	1 797	97	0,06	9
7	7	23-1-1	**Устройство песчаного основания подтрубопроводы**	-101,65	2825,2	152,52	- 287 182	15 504	27860	1,02	104
				м3	153,68	57,15	- 15 622	5 809	130	0,28	28
8	8	С010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	-172,959	129,84		- 22 457				
				т							
9	9	1-20-2	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	-101,65	3,8	3,24	- 386	330	158	0	0
				м3	0,48	1,12	- 49	114	97	0	0
10	10	1-19-2	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	-101,65	48,05	41,1	- 4 884	4 178	1509	0	0
				м3	0	15,3	-	1 555	97	0,07	7
11	11	1-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недост грунт для обратной засыпки)**	-38,2	26,23	25,02	- 1 002	956	294	0,01	0
				м3	1,15	6,79	- 44	259	97	0,02	1
12	12	С010333-А15-1	**Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	-64,64	129,84		- 8 393				
				т							
13	13	1-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	-38,2	3,09	2,66	- 118	102	49	0	0
				м3	0,39	0,93	- 15	36	97	0	0
14	14	1-19-1	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	-38,2	43,59	37,8	- 1 665	1 444	522	0	0
				м3	0	14,1	-	539	97	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	-134,21	2,8	2,8	- 376	376	127	0	0
				м3	0	0,97	-	131	97	0	0
16	16	1-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	-136	1,22	1,22	- 166	166	34	0	0
				м2	0	0,25	-	35	97	0	0
17	18	22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	-0,16	339352,18	115368,43	- 54 296	18 459	45246	857	137
				км	162000	55530	- 25 920	8 885	130	271,21	43
18	40	СПрайс-лист ТОО"КТЗ"	Комплект изоляции стыка:Пенопакет ПЭ 530/710	-16	4079,97		- 65 279				
				шт							
19	41	СПрайс-лист ТОО"КТЗ"	Комплект изоляции стыка:Муфта КТЗ 710 ВК	-16	25750,94		- 412 015				
				шт							
			Итого по разделу: Тепловые сети				- 898 888				
			ИТОГО:				- 898 887	58 393			
			Накладные расходы :				- 55 308	22 513			471
			На общестроительные работы				- 94 856				104
			Всего накладных расходов:				- 94 856				
			Итого с накладными				- 993 743				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				- 59 625				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				- 1 053 368				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				- 18 961				
			Временные здания и сооружения	1,80%			- 1 072 329				
			Итого				- 6 187				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,577%			- 10 723				
			Затраты на выслугу лет	1%			- 4 289				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			- 1 093 529				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				- 2 135 661,24				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	1,953			- 42 713,23				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			- 2 178 374,47				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН								

ИТОГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013 ГОДА

			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				17 517 268,15				
			Налог на добавленную стоимость	12%			2 102 072,17				
			Итого с НДС				19 619 340,32				
			Удержание 5% согл. дог. №16 от 14.04.2013 г.	5%			980 967,02				
			Итого к оплате				18 638 373,30				
			в т.ч. НДС 12% к оплате				1 996 968,57				
			в т.ч. без НДС к оплате				16 641 404,73				

Заказчик

подпись _____ Ф.И.О.

Технадзор

_____ Ф.И.О.

Подрядчик

подпись _____ Ф.И.О