Счет-фактура № 00000000011 от 4 апреля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240002470, г. Жанаозен, мкр "Астана" ,ул.М.Шокая 13,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003375, от 19.09.2012

ИИК поставщика: KZ054322203398U00078, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №60/1 от 17.01.14г к договору №60 от 30.10.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Село Мангистау, здание Общественных организаций

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(наименование и адрес)

Получатель: "Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240013222, Село Мангистау, здание Общественных организаций

ИИК получателя: KZ56070103KSN4308000, в банке Мунайлинское районное Управление Казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Проект планировки и застройки жилого массива "Жана коныс" с	усл	1	27 937 286.61	27 937 286.61	12%	3 352 474,39	31 289 761,00		
Всего по счету:					**27 937 286,61**		**3 352 474,39**	**31 289 761,00**		

Руководитель: Өмірбек М. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Уркенова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: "Мунайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекетт есі

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

Объект: Проект планировки и застройки жилого массива "Жана Коныс" села Баскудык. (для вновь строящихся жилых домов) Газоснабжение

Договор: Дополнительное соглашение №60/1 от 17.01.2014 г. к договору №60 от 30.10. 2013 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ 2014 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в текущих базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проект планировки и застройки жилого массива "Жана Коныс" села Баскудык (для вновь строящихся жилых домов) Газоснабжение	104 691 036,61	27 937 286,61									12 562 924,39	117 253 961,00
2	в т.ч. за апрель месяц 2014 года:		27 937 286,61									2 552 474,39	31 289 761,00
3	Согл. доп. согл. №60/1 от 17.01.14 г. к дог. №60 от 30.10. 13 г. удерживается не удержанные 5% за 2013 г. от стоимости выполненных работ		329 707,99									39 564,96	369 272,95
4	Согл. доп. согл. №60/1 от 17.01.14 г. к дог. №60 от 30.10.13 г. удерживается 5% от стоимости выполненных работ		1 396 864,33									167 623,72	1 564 488,05
	Итого к оплате		26 210 714,29									3 145 285,71	29 356 000,00
	Итого по объекту составляет:		29 356 000,00	(Двадцать девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч) тенге, 00 тиын									

Заказчик:

"Мунайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Село Мангистау, здание Общественных организаций
БИН 090 240 013 222
ИИК KZ56 0701 03KS N430 8000
Код 4662755
БИК KKMFKZ2A
Мунайлинское районное управление казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области Комитета Казначейства МФ РК

подпись — Турмагамбетов С.С. (Ф.И.О)

Подрядчик:

ТОО "СМК-4"
г. Актау, 30 мкр., здание 66-А
БИН 010 240 002 470
ИИК KZ054322203398U00078
БИК VTBAKZKZ
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
тел/факс: 8/7292/33-83-97

подпись — Омірбек М.Ж. (Ф.И.О)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик: "Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс [illegible]" ММ
БИН 090240013222, ИИК KZ56070103KSN4308000, код 4662755, БИК KKMFKZ2A,
Мунайлинский районное Управление Казначейства Департамента Казначейства по мангистауской области Комитета Казначейства МФ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4", БИН 010 240 002 470, ИИК KZ05 4322 2033 9810 0078, Банк ДО АО Банк ВТБ(Казахстан) БИК VTBAKZKZ

Наименование объекта: «Проект планировки и застройки жилого массива "Жана коныс" села Баскудык (для вновь строящихся жилых домов) Газоснабжение»

Договор подряда	номер	60
	дата	30.10.2013 г.
Доп. Соглашение	номер	60/1
	дата	17.01.2014 г.

Дата составления
04.04.2014

Отчетный период	
с	по
01.04.2014	15.04.2014

АКТ
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2014 года
Смета 2-1-1
Опоры ОП-1,2,3,4,6,7,8,9,10,11;
НО-2,3,4,5

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	108	9-53-3	Установка стальных стоек	25,005	16367,84	681,42	409 278	17 039	333128	95	2375
				1т	14670	132,75	366 823	3 319	90	0,65	16
2	109	2-1-245	Стойки из трубы и стали листовой	12,1	172800		2 090 932				
				т							
3	110	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	715,635	21,8	0,05	15 599	36	3755	0,03	21
				м2	5,81	0,02	4 158	14	90	0	0
4	111	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	715,635	24,84	0,02	17 778	14	2679	0,02	15
				м2	4,16	0	2 977	-	90	0	0
5	112	1-13-3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	79,793	38,62	37,22	3 081	2 970	981	0,01	1
				м3	1,4	11,27	112	900	97	0,04	3
6	113	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,006	262,72	0	1 578	-	1783	1,85	11
				м3	262,72	0	1 578	-	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	114	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	40,139	3,35	3,35	135	135	45	0	0
				м3	0	1,16	-	47	97	0	0
8	115	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,46	134,1	0	598	-	676	0,97	4
				м3	134,1	0	598	-	113	0	0
9	116	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	40,139	21,55	4,52	865	181	663	0,11	4
				м3	17,03	0	684	-	97	0	0
10	117	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	100,94	790,75	24,55	79 819	2 478	6087	0,26	27
				м2	39,83	9,2	4 020	929	123	0,04	5
11	118	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,кл. В15,W4	47,38	17423,75	95,97	825 537	4 547	40197	4,9	232
				м3	771,75	36,25	36 566	1 718	105	0,18	8
12	119	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	48,328	183		8 844				
				м3							
13	120	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	48,328	519		25 082				
				м3							
14	121	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	329,6	245,44	3,82	80 897	1 259	15087	0,21	70
				м2	37,35	1,44	12 311	475	118	0,01	2
15	122	9-53-3	Установка стальных стоек	7,931	16367,84	681,42	129 813	5 404	105661	95	753
				1т	14670	132,75	116 348	1 053	90	0,65	5
16	123	2-1-245	Стойки из трубы и стали листовой	7,931	172800		1 370 477				
				т							
17	124	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	214,137	21,8	0,05	4 668	11	1124	0,03	6
				м2	5,81	0,02	1 244	4	90	0	0
18	125	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	214,137	24,84	0,02	5 320	4	802	0,02	5
				м2	4,16	0	891	-	90	0	0
19	126	1-13-3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	48,663	38,62	37,22	1 879	1 811	598	0,01	0
				м3	1,4	11,27	68	549	97	0,04	2
20	127	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,663	262,72	0	962	-	1087	1,85	7
				м3	262,72	0	962	-	113	0	0
21	128	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	20,104	3,35	3,35	67	67	23	0	0
				м3	0	1,16	-	23	97	0	0
22	129	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,234	134,1	0	300	-	338	0,97	2
				м3	134,1	0	300	-	113	0	0
23	130	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,1	21,55	4,52	433	91	332	0,11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	17,03	0	342	-	97	0	0
24	131	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	55,08	790,75	24,55	43 555	1 352	3322	0,26	14
				м2	39,83	9,2	2 194	507	123	0,04	2
25	132	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,кл. В15,W4	34,68	17423,75	95,97	604 256	3 328	29423	4,9	170
				м3	771,75	36,25	26 764	1 257	105	0,18	6
26	133	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	35,374	183		6 473				
				м3							
27	134	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	35,374	519		18 359				
				м3							
28	135	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	171,36	245,44	3,82	42 059	655	7844	0,21	36
				м2	37,35	1,44	6 400	247	118	0,01	1
29	136	9-53-3	Установка стальных стоек	3,876	16367,84	681,42	63 442	2 641	51638	95	368
				1т	14670	132,75	56 861	515	90	0,65	3
30	137	2-1-245	Стойки из трубы и стали листовой	3,876	172800		669 773				
				т							
31	138	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	104,652	21,8	0,05	2 281	5	549	0,03	3
				м2	5,81	0,02	608	2	90	0	0
32	139	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	104,652	24,84	0,02	2 600	2	392	0,02	2
				м2	4,16	0	435	-	90	0	0
33	140	1-13-3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	83,24	38,62	37,22	3 214	3 098	1023	0,01	1
				м3	1,4	11,27	117	938	97	0,04	4
34	141	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,265	262,72	0	1 646	-	1860	1,85	12
				м3	262,72	0	1 646	-	113	0	0
35	142	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	34,691	3,35	3,35	116	116	39	0	0
				м3	0	1,16	-	40	97	0	0
36	143	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,855	134,1	0	517	-	584	0,97	4
				м3	134,1	0	517	-	113	0	0
37	144	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	34	21,55	4,52	733	154	562	0,11	4
				м3	17,03	0	579	-	97	0	0
38	145	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	105,3	790,75	24,55	83 266	2 585	6350	0,26	28
				м2	39,83	9,2	4 194	969	123	0,04	5
39	146	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,кл. В15,W4	66,3	17423,75	95,97	1 155 195	6 363	56249	4,9	325
				м3	771,75	36,25	51 167	2 403	105	0,18	12
40	147	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	67,626	183		12 376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
41	148	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	67,626	519		35 098				
				м3							
42	149	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	291,2	245,44	3,82	71 472	1 112	13329	0,21	62
				м2	37,35	1,44	10 876	419	118	0,01	2
43	150	9-53-3	Установка стальных стоек	11,441	16367,84	681,42	187 269	7 796	152426	95	1087
				1т	14670	132,75	167 844	1 519	90	0,65	7
44	151	2-1-245	Стойки из трубы и стали листовой	3,82404	172800		660 794				
				т							
45	152	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	308,915	21,8	0,05	6 734	15	1621	0,03	9
				м2	5,81	0,02	1 795	6	90	0	0
46	153	13-26-6	Окраска металлических поверхностей НФ-115	308,915	24,84	0,02	7 674	6	1157	0,02	7
				м2	4,16	0	1 285	-	90	0	0
47	154	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21,092	23,36	22,98	493	466	140	0,01	0
				м3	1,28	5,56	27	117	97	0,02	0
48	155	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,588	262,72	0	417	-	471	1,85	3
				м3	262,72	0	417	-	113	0	0
49	156	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12,987	3,35	3,35	44	44	15	0	0
				м3	0	1,16	-	15	97	0	0
50	157	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,443	134,1	0	194	-	219	0,97	1
				м3	134,1	0	194	-	113	0	0
51	158	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,987	21,55	4,52	280	59	215	0,11	1
				м3	17,03	0	221	-	97	0	0
52	159	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	21,6	790,75	24,55	17 080	530	1303	0,26	6
				м2	39,83	9,2	860	199	123	0,04	1
53	160	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл. В15	15	17665,2	112,36	264 978	1 685	16757	6,34	95
				м3	1021,5	42,44	15 323	637	105	0,21	3
54	161	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	15,225	183		2 786				
				м3							
55	162	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,225	519		7 902				
				м3							
56	163	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,948	65900		62 473				
				т							
57	164	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0582	172357,31	536,06	10 031	31	2914	289	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1т	47475	202,5	2 763	12	105	0,99	0
58	165	9-53-3	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов с хомутами, массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,9705	17834,84	681,42	17 309	661	14211	104,5	101
				т	16137	132,75	15 661	129	90	0,65	1
59	166	2-1-245	М/к опор	0,9705	172800		167 702				
				т							
60	167	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	26,204	21,8	0,05	571	1	137	0,03	1
				м2	5,81	0,02	152	1	90	0	0
61	168	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	26,204	24,84	0,02	651	1	98	0,02	1
				м2	4,16	0	109	-	90	0	0
62	169	11-11-1	Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200	3,75	347,76	9,95	1 304	37	258	0,36	1
				м2	52,2	3,74	196	14	123	0,02	0
63	170	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм	3,75	313,8	4,02	1 177	15	24	0,03	0
				м2	3,78	1,5	14	6	123	0,01	0
64	171	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	53,25	245,44	3,82	13 070	203	2437	0,21	11
				м2	37,35	1,44	1 989	77	118	0,01	0
65	172	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16,874	23,36	22,08	394	373	112	0,01	0
				м3	1,28	5,56	22	94	97	0,02	0
66	173	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,27	262,72	0	334	-	377	1,85	2
				м3	262,72	0	334	-	113	0	0
67	174	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	10,39	3,35	3,35	35	35	12	0	0
				м3	0	1,16	-	12	97	0	0
68	175	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,154	134,1	0	155	-	175	0,97	1
				м3	134,1	0	155	-	113	0	0
69	176	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,389	21,55	4,52	224	47	172	0,11	1
				м3	17,03	0	177	-	97	0	0
70	177	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	17,28	790,75	24,55	13 664	424	1042	0,26	5
				м2	39,83	9,2	688	159	123	0,04	1
71	178	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл. В15	12	17665,2	112,36	211 982	1 348	13406	6,34	76
				м3	1021,5	42,44	12 258	509	105	0,21	2
72	179	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,18	183		2 229				
				м3							
73	180	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,18	519		6 321				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	181	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7584	65900		49 979				
				т							
75	182	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0466	172357,31	536,06	8 032	25	2333	289	13
				1т	47475	202,5	2 212	9	105	0,99	0
76	183	9-53-3	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов с хомутами, массой до 0,1 т по жбетонным и каменным опорам/	0,7764	17834,84	681,42	13 847	529	11369	104,5	81
				т	16137	132,75	12 529	103	90	0,65	1
77	184	2-1-245	М/к опор	0,7764	172800		134 162				
				т							
78	185	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	20,963	21,8	0,05	457	1	110	0,03	1
				м2	5,81	0,02	122	-	90	0	0
79	186	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	20,963	24,84	0,02	521	-	78	0,02	0
				м2	4,16	0	87	-	90	0	0
80	187	11-11-1	Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200	3	347,76	9,95	1 043	30	206	0,36	1
				м2	52,2	3,74	157	11	123	0,02	0
81	188	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм	3	313,8	4,02	941	12	19	0,03	0
				м2	3,78	1,5	11	4	123	0,01	0
82	189	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	42,6	245,44	3,82	10 456	163	1950	0,21	9
				м2	37,35	1,44	1 591	61	118	0,01	0
83	190	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,843	23,36	22,08	230	217	65	0,01	0
				м3	1,28	5,56	13	55	97	0,02	0
84	191	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,7409	262,72	0	195	-	220	1,85	1
				м3	262,72	0	195	-	113	0	0
85	192	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6,061	3,35	3,35	20	20	7	0	0
				м3	0	1,16	-	7	97	0	0
86	193	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,6734	134,1	0	90	-	102	0,97	1
				м3	134,1	0	90	-	113	0	0
87	194	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10	21,55	4,52	215	45	165	0,11	1
				м3	17,03	0	170	-	97	0	0
88	195	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,08	790,75	24,55	7 971	247	608	0,26	3
				м2	39,83	9,2	401	93	123	0,04	0
89	196	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл. В15	7	17665,2	112,36	123 656	787	7820	6,34	44
				м3	1021,5	42,44	7 151	297	105	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	197	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,105	183		1 300				
				м3							
91	198	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,105	519		3 687				
				м3							
92	199	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4424	65900		29 154				
				т							
93	200	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0272	172357,31	536,06	4 688	15	1362	289	8
				1т	47475	202,5	1 291	6	105	0,99	0
94	201	9-53-3	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов с хомутами, массой до 0,1 т по жбетонным и каменным опорам/	0,4529	17834,84	681,42	8 077	309	6632	104,5	47
				т	16137	132,75	7 308	60	90	0,65	0
95	202	2-1-245	М/к опор	0,4529	172800		78 261				
				т							
96	203	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	12,228	21,8	0,05	267	1	64	0,03	0
				м2	5,81	0,02	71	-	90	0	0
97	204	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	12,228	24,84	0,02	304	-	46	0,02	0
				м2	4,16	0	51	-	90	0	0
98	205	11-11-1	Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200	1,75	347,76	9,95	609	17	120	0,36	1
				м2	52,2	3,74	91	7	123	0,02	0
99	206	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм	1,75	313,8	4,02	549	7	11	0,03	0
				м2	3,78	1,5	7	3	123	0,01	0
100	207	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,85	245,44	3,82	6 099	95	1137	0,21	5
				м2	37,35	1,44	928	36	118	0,01	0
101	208	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	27,342	23,36	22,08	639	604	181	0,01	0
				м3	1,28	5,56	35	152	97	0,02	1
102	209	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,058	262,72	0	541	-	611	1,85	4
				м3	262,72	0	541	-	113	0	0
103	210	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2группы до 5 м	18,079	3,35	3,35	61	61	20	0	0
				м3	0	1,16	-	21	97	0	0
104	211	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,009	134,1	0	269	-	304	0,97	2
				м3	134,1	0	269	-	113	0	0
105	212	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18,08	21,55	4,52	390	82	299	0,11	2
				м3	17,03	0	308	-	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	213	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	23,52	790,75	24,55	18 599	577	1418	0,26	6
				м2	39,83	9,2	937	216	123	0,04	1
107	214	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл. В15	14,4	17665,2	112,36	254 379	1 618	16087	6,34	91
				м3	1021,5	42,44	14 710	611	105	0,21	3
108	215	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,616	183		2 675				
				м3							
109	216	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	14,616	519		7 586				
				м3							
110	217	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7584	65900		49 979				
				т							
111	218	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0466	172357,31	536,06	8 032	25	2333	289	13
				1т	47475	202,5	2 212	9	105	0,99	0
112	219	9-53-3	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов с хомутами, массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	1,054	17834,84	681,42	18 794	718	15431	104,5	110
				т	16137	132,75	17 005	140	90	0,65	1
113	220	2-1-245	М/к опор	1,054	172800		182 097				
				т							
114	221	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	28,454	21,8	0,05	620	1	149	0,03	1
				м2	5,81	0,02	165	1	90	0	0
115	222	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	28,454	24,84	0,02	707	1	107	0,02	1
				м2	4,16	0	118	-	90	0	0
116	223	11-11-1	Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200	3	347,76	9,95	1 043	30	206	0,36	1
				м2	52,2	3,74	157	11	123	0,02	0
117	224	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм	3	313,8	4,02	941	12	19	0,03	0
				м2	3,78	1,5	11	4	123	0,01	0
118	225	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	56,52	245,44	3,82	13 872	216	2587	0,21	12
				м2	37,35	1,44	2 111	81	118	0,01	0
			ИТОГО:				10 602 678	77 700			6 449
							1 007 879	21 832			99
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				281 590				
			На металломонтажные работы				521 108				
			Всего накладных расходов:				802 698				
			Итого с накладными				11 405 376				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				684 323				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12 089 699				
			Временные здания и сооружения	1,50%			181 345				
			Итого				12 271 044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			70 865				
			Затраты на выслугу лет	1%			122 710				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			49 084				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				12 513 703				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 ГОДА	2,19			27 389 496,68				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			547 789,93				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				27 937 286,61				
			Налог на добавленную стоимость	12%			3 352 474,39				
			Итого с НДС				31 289 761,00				

Заказчик

подпись — **Турмагамбетов С.С.** — Ф.И.О.

Подрядчик

подпись — **Өмірбек М.Ж.** — Ф.И.О

Технадзор

подпись — **Кошкінбай М.З.** — Ф.И.О.

TOO "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

СМК - 4