Заказчик: "Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс [illegible]мі" ММ
БИН 090240013222, ИИК KZ56070103KSN4308000, код 466275.
БПК KKMFKZ2A, Мунайлинское районное Управление Казначейства Департамента Казначейства по мангистауской области Комитета Казначейства МФ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4", БИН 010 2[illegible] 002 470, ИИК KZ05 4322 2033 98U0 0078, Банк ДО АО Банк ВТБ(Казахстан) БИК VTBAKZKZ

Наименование объекта: «Проект планировки и застройки жилого массива "Жана қоныс" села Баскудык (для вновь строящихся жилых домов) Газоснабжение»

Договор подряда	номер	60
	дата	30.10.2013 г.
Доп. Соглашение	номер	60/1
	дата	17.01.2014 г.

Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
26.03.2014	01.03.2014	31.03.2014

АКТ
о приемке выполненных работ за март месяц 2014 года
Смета 2-1-1
Опоры ОП-1,2,3,4,6,7,8,9,10,11; НО-2,3,4,5

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	12	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	153,9	21,8	0,05	3 355	8	808	0,03	5		
				м2	5,81	0,02	894	3	90	0	0		
2	13	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	153,9	24,84	0,02	3 823	3	576	0,02	3		
				м2	4,16	0	640	-	90	0	0		
3	26	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	363,42	21,8	0,05	7 922	18	1907	0,03	11		
				м2	5,81	0,02	2 111	7	90	0	0		
4	27	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	363,42	24,84	0,02	9 028	7	1361	0,02	8		
				м2	4,16	0	1 512	-	90	0	0		
5	28	1-13-3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	38,735	38,62	37,22	1 496	1 442	476	0,01	0		
				м3	1,4	11,27	54	437	97	0,04	2		
6	29	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,916	262,72	0	766	-	866	1,85	5		
				м3	262,72	0	766	-	113	0	0		
7	30	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	19,485	3,35	3,35	65	65	22	0	0		
				м3	0	1,16	-	23	97	0	0		
8	31	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,165	134,1	0	290	-	328	0,97	2		
				м3	134,1	0	290	-	113	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	32	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19,485	21,55	4,52	420	88	322	0,11	2
				м3	17,03	0	32	-	97	0	0
10	33	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	49	790,75	24,55	38 747	1 203	2955	0,26	13
				м2	39,83	9,2	1 952	451	123	0,04	2
11	34	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,кл. В15,W4	23	17423,75	95,97	400 746	2 207	19513	4,9	113
				м3	771,75	36,25	17 750	834	105	0,18	4
12	40	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	310,932	21,8	0,05	6 778	16	1631	0,03	9
				м2	5,81	0,02	1 807	6	90	0	0
13	41	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	310,932	24,84	0,02	7 724	6	1164	0,02	7
				м2	4,16	0	1 293	-	90	0	0
14	42	1-13-3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	22,9	38,62	37,22	884	852	282	0,01	0
				м3	1,4	11,27	32	258	97	0,04	1
15	43	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м бет креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,724	262,72	0	453	-	512	1,85	3
				м3	262,72	0	453	-	113	0	0
16	44	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9,461	3,35	3,35	32	32	11	0	0
				м3	0	1,16	-	11	97	0	0
17	45	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,051	134,1	0	141	-	159	0,97	1
				м3	134,1	0	141	-	113	0	0
18	46	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,459	21,55	4,52	204	43	156	0,11	1
				м3	17,03	0	161	-	97	0	0
19	47	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	25,92	790,75	24,55	20 496	636	1563	0,26	7
				м2	39,83	9,2	1 032	238	123	0,04	1
20	48	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,кл. В15,W4	16,32	17423,75	95,97	284 356	1 566	13846	4,9	80
				м3	771,75	36,25	12 595	592	105	0,18	3
21	49	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,646	183		3 046				
				м3							
22	50	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,646	519		8 639				
				м3							
23	51	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	80,64	245,44	3,82	19 792	308	3691	0,21	17
				м2	37,35	1,44	3 012	116	118	0,01	1
24	52	9-53-3	Установка стальных стоек	7,613	16367,84	681,42	124 605	5 188	101421	95	723
				1т	14670	132,75	111 680	1 011	90	0,65	5
25	53	2-1-245	Стойки из трубы и стали листовой	7,613	172800		1 315 492				
				т							
26	54	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	205,546	21,8	0,05	4 480	10	1078	0,03	6
				м2	5,81	0,02	1 194	4	90	0	0
27	55	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	205,546	24,84	0,02	5 106	4	770	0,02	4
				м2	4,16	0	855	-	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	56	1-13-7	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	53,786	38,62	37,22	2 077	2 002	661	0,01	1
				м3	1,4	11,27	75	606	97	0,04	2
29	57	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,048	262,72	0	1 064	-	1202	1,85	7
				м3	262,72	0	1 064	-	113	0	0
30	58	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	22,415	3,35	3,35	75	75	25	0	0
				м3	0	1,16	-	26	97	0	0
31	59	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,491	134,1	0	334	-	377	0,97	2
				м3	134,1	0	334	-	113	0	0
32	60	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22,415	21,55	4,52	483	101	370	0,11	2
				м3	17,03	0	382	-	97	0	0
33	61	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	68,04	790,75	24,55	53 803	1 670	4103	0,26	18
				м2	39,83	9,2	2 710	626	123	0,04	3
34	62	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,кл. В15,W4	42,84	17423,75	95,97	746 433	4 111	36345	4,9	210
				м3	771,75	36,25	33 062	1 553	105	0,18	8
35	63	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	43,697	183		7 997				
				м3							
36	64	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	43,697	519		22 679				
				м3							
37	65	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	188,16	245,44	3,82	46 182	719	8612	0,21	40
				м2	37,35	1,44	7 028	271	118	0,01	1
38	66	9-53-3	Установка стальных стоек	31,149	16367,84	681,42	509 840	21 226	414980	95	2959
				1т	14670	132,75	456 954	4 135	90	0,65	20
39	67	2-1-245	Стойки из трубы и стали листовой	31,149	172800		5 382 530				
				т							
40	68	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	841,02	21,8	0,05	18 332	42	4413	0,03	25
				м2	5,81	0,02	4 886	17	90	0	0
41	69	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	841,02	24,84	0,02	20 893	17	3149	0,02	18
				м2	4,16	0	3 499	-	90	0	0
42	70	1-13-3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,571	38,62	37,22	138	133	44	0,01	0
				м3	1,4	11,27	5	40	97	0,04	0
43	71	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,2688	262,72	0	71	-	80	1,85	0
				м3	262,72	0	71	-	113	0	0
44	72	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1,642	3,35	3,35	6	6	2	0	0
				м3	0	1,16	-	2	97	0	0
45	73	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,1824	134,1	0	24	-	28	0,97	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	134,1	0	24	-	113	0	0
46	74	1-134	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,641	21,55	4,52	35	7	27	0,11	0
				м3	17,03	0	28	-	97	0	0
47	75	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,92	790,75	24,55	3 100	96	236	0,26	1
				м2	39,83	9,2	156	36	123	0,04	0
48	76	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов кл. В15,W4	3,12	17665,2	112,36	55 115	351	3485	6,34	20
				м3	1021,5	42,44	3 187	132	105	0,21	1
49	77	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,167	183		580				
				м3							
50	78	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,167	519		1 644				
				м3							
51	79	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0312	65900		2 056				
				т							
52	80	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0534	93997,62	304,24	5 019	16	1861	198	11
				1т	33075	114,75	1 766	6	105	0,56	0
53	81	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	5,44	245,44	3,82	1 335	21	249	0,21	1
				м2	37,35	1,44	203	8	118	0,01	0
54	82	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	1,443	21,8	0,05	31	-	8	0,03	0
				м2	5,81	0,02	8	-	90	0	0
55	83	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	1,443	24,84	0,02	36	-	5	0,02	0
				м2	4,16	0	6	-	90	0	0
56	84	1-13-3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	164,622	38,62	37,22	6 357	6 127	2024	0,01	2
				м3	1,4	11,27	230	1 856	97	0,04	7
57	85	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,391	262,72	0	3 255	-	3678	1,85	23
				м3	262,72	0	3 255	-	113	0	0
58	86	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	82,811	3,35	3,35	278	278	93	0	0
				м3	0	1,16	-	96	97	0	0
59	87	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,201	134,1	0	1 234	-	1394	0,97	9
				м3	134,1	0	1 234	-	113	0	0
60	88	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	88,001	21,55	4,52	1 896	397	1454	0,11	10
				м3	17,03	0	1 499	-	97	0	0
61	89	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	208,25	790,75	24,55	164 675	5 113	12559	0,26	55
				м2	39,83	9,2	8 295	1 916	123	0,04	9
62	90	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,кл. В15,W4	97,75	17423,75	95,97	1 703 172	9 381	82931	4,9	479
				м3	771,75	36,25	75 439	3 543	105	0,18	17
63	91	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	99,705	183		18 246				
				м3							
64	92	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	99,705	519		51 747				

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
				м3							
65	93	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	680	245,44	3,82	166 899	2 598	31125	0,21	144
				м2	37,35	1,44	25 398	979	118	0,01	5
66	94	9-53-3	Установка стальных стоек	15,088	16367,84	681,42	246 950	10 281	201003	95	1433
				1т	14670	132,75	221 334	2 003	90	0,65	10
67	95	2-1-245	Стойки из трубы и стали листовой	15,088	172800		2 607 120				
				т							
68	96	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	407,363	21,8	0,05	8 879	20	2137	0,03	12
				м2	5,81	0,02	2 367	8	90	0	0
69	97	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	407,363	24,84	0,02	10 120	8	1525	0,02	9
				м2	4,16	0	1 695	-	90	0	0
70	98	1-13-3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	220,787	38,62	37,22	8 526	8 217	2714	0,01	2
				м3	1,4	11,27	309	2 489	97	0,04	9
71	99	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16,618	262,72	0	4 366	-	4933	1,85	31
				м3	262,72	0	4 366	-	113	0	0
72	100	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	111,065	3,35	3,35	372	372	125	0	0
				м3	0	1,16	-	129	97	0	0
73	101	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,341	134,1	0	1 655	-	1870	0,97	12
				м3	134,1	0	1 655	-	113	0	0
74	102	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	111,064	21,55	4,52	2 393	502	1835	0,11	12
				м3	17,03	0	1 891	-	97	0	0
75	103	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	279,3	790,75	24,55	220 858	6 857	16844	0,26	73
				м2	39,83	9,2	11 125	2 570	123	0,04	13
76	104	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,кл. В15,W4	131,1	17423,75	95,97	2 284 254	12 582	111225	4,9	642
				м3	771,75	36,25	101 176	4 752	105	0,18	23
77	105	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатестойкий цемент	133,722	183		24 471				
				м3							
78	106	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	133,722	519		69 402				
				м3							
79	107	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	912	245,44	3,82	223 841	3 484	41744	0,21	193
				м2	37,35	1,44	34 063	1 313	118	0,01	6
80	108	9-53-3	Установка стальных стоек	1,5	16367,84	681,42	24 552	1 022	19984	95	143
				1т	14670	132,75	22 005	199	90	0,65	1
81	109	2-1-245	Стойки из трубы и стали листовой	14,4047	172800		2 489 133				
				т							
			ИТОГО:				19 495 449	111 534			7 619
							1 193 340	33 302			154
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				592 202				
			На металломонтажные работы				737 388				
			Всего накладных расходов:				1 329 590				

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
			Итого с накладными				20 825 039				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 249 [illegible]2				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				22 074 541				
			Временные здания и сооружения	1,50%			331 118				
			Итого				22 405 659				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			129 393				
			Затраты на выслугу лет	1%			224 057				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			89 623				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				22 848 732				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 ГОДА	2,16			49 389 349,62				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			987 786,99				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				50 377 136,61				
			Налог на добавленную стоимость	12%			6 045 256,39				
			Итого с НДС				56 422 393,00				

Заказчик

подпись Ф.И.О.

Подрядчик

подпись Ф.И.О.

Технадзор

подпись Ф.И.О.

ТОО "ASTANA EXPERT COMPANY" ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

СМК - 4