УТВЕРЖДАЮ
И.о. Генерального директора РГП «Казаэронавигация»

_____ Богданкин Ф.Ф.
«_5_» __01____ 20_18_ года

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_5_» __01___ 2018года

Заказчик РГП на ПХВ «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана», 010000, город Астана, район «Есиль», улица Е522, здание 15

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании: Декларации о соответствии от 3.01.2018 г. ТОО «Орхан Иншаат» в лице директора Сулейменова А.А., г. Актобе, Абилкаир хана, 15, 30

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ экспертов технического надзора от 4.01.2018 г., ТОО «Нисан-Актобе», Кыдыралин Г.А., аттестаты эксперта № KZ77VJE00030045 от 31.08.2017 г., № KZ23VJE00030047 от 31.08.2017 г., № KZ50VJE00030046 от 31.08.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту эксперта авторского надзора от 4.01.2018 г., ТОО «РегионСтройПроект», Биманов А.А. на основании приказа № 39 от 5.12.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство периметрового ограждения объектов РТОП на УП «Шалкар» филиала «ЗК РЦ ОВД РГП «Казаэронавигация» (новое)

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область, Шалкарский район, г. Шалкар

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
Решение Акима г. Шалкар Актюбинской области от «18» марта 2002 года № 635;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № KZ45REA00079696 от 6.12.2017 г., ГУ

«Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «РегионСтройПроект» № б/н

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) РГП на ПХВ «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана», приказ № 05-03-8-273 от 16.05.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 6.12.2017 г.

месяц, год

окончание работ 3.01.2018 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, 1 месяц;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяц;

фактически, месяц: 1 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Покрытия из асфальтобетона	м2	174,0		174,0	
Бортовой камень	м.п.	100		100	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусматривается демонтаж старого ограждения из круглых металлических труб и колючей проволоки, с последующим устройством аналогичного ограждения с учетом требований нормативных документов СНиП и внутреннего документа «Инструкция» по авиационной безопасности ДСП №72 от 25 апреля 2016 г. РГП «Казаэронавигация». Ограждение запроектировано высотой 2,4 м с использованием оцинкованной рабицы с ячейкой 50х50 и монтируемого на столбах Т-образного козырька с вылетом 500 мм для устройства оцинкованной колючей проволоки. Для въезда служебного транспорта прохода сотрудников предусматриваются ворота с калиткой в количестве 2 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (сооружения) и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 12 129,859 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 12 129,859 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 9 003,272 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 9 003,272 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

принять в эксплуатацию: «Строительство периметрового ограждения объектов РТОП на УП «Шалкар» филиала «ЗК РЦ ОВД РГП «Казаэронавигация»

наименование объекта (комплекса)

И.о. Генерального директора РГП «Казаэронавигация» Богдашкин Ф.Ф.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор Кистаубаева А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Оразалин А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сулейменов А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки ($М^2$)	объем здания ($М^3$)	общая площадь ($М^2$)	жилая площадь ($М^2$)	площадь не жилых помещений ($М^2$)	площадь парковочных мест ($М^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство периметрового ограждения объектов РТОП на УП «Шалкар» филиала «ЗК РЦ ОВД РГП «Казаэронавигация		0	0		0	0	0	0

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
				Площадь асфальтобетона 174 $М^2$				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Монолитный	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Питание прожекторов предусмотрено от шкафа освещения установленного в здании «Шелтер»	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено

Заказчик _____ Богошкин Ф.Ф.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ТОО "Актобе Проект" _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта М.П.

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"
Наименование стройки: Строительство периметрового ограждения объектов РТОП на УП "Шалкар" филиала "ЗК РЦ ОВД РГП "Казаэронавигация". Месторасположение: г.Шалкар, ул. Мира , 33 А.
Наименование объекта: Приводная радиостанция РМП-200 на участке БПРМ МК44

Договор подряда	**номер**	424/17
	дата	17.11.2017
Доп соглашение		

Акт приемки выполненных работ

за декабрь месяц 2017 года.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Ограждение							
1	**11-070111-0109**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;**	**м оград**		**202,8**	**2687,274**	**544 979**	**62,1** / **286096**
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	2,0516	416,06448	981,56	408392	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1913	38,79564	0	52310	
		Итого по заработной плате					**460702**	
	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	0,8112	212,32	172	

31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	14,01348	405,15	5678	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	1,68324	1966,73	3310	
					1016,48	1711	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	37,1124	3368,91	125028	
					1363,4	50599	
	Итого по эксплуатации машин					**134188**	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,012168	197175,18	2 399	
	Итого по материалам					**2 399**	
2 11-070111-0201	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;**	шт.		**2**	**20350,5**	**40701**	**62,1**
							22 688
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	16,376	32,752	1031,66	33 789	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0394	2,0788	0	2 746	
	Итого по заработной плате					**36 535**	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,0663	0,1326	2760,5	366	
					1170,58	155	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,8066	154,38	125	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,1802	1966,73	354	
					1016,48	183	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	1,766	3368,91	5 949	
					1363,4	2 408	

	Итого по эксплуатации машин					**6 794**	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	197175,18	118	
	Итого по материалам					**118**	
3 11-070111-0209	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.		**2**	**612,5**	**1225**	**62,1**
							735
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6532	1,3064	900,33	1 176	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0068		7	
	Итого по заработной плате					**1 183**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,232	154,38	36	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0068	1966,73	13	
					1016,48	7	
	Итого по эксплуатации машин					**49**	
4 11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания		**1,888**	**3146,19**	**5 940**	**50,8**
							1 110
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,897	1,69354	862,38	1 460	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3625	0,6844		725	
	Итого по заработной плате					**2 185**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,525	0,9912	11,48	11	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,2625	0,4956	2045,95	1 014	
					1016,48	504	

31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,1	0,1888	3565,63	673	
					1170,58	221	
	Итого по эксплуатации машин					**1 698**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,2832	28	8	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2,0768	1335,89	2 774	
	Итого по материалам					**2 782**	
5 11-070111-0109	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград		**202,8**	**3839,03**	**778556**	**62,1**
							357620
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	2,5645	520,0806	981,56	510490	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23913	48,49556		65388	
	Итого по заработной плате					**575878**	
32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,005	1,014	212,32	215	
					–	–	
31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,086375	17,51685	405,15	7 097	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,010375	2,10405	1966,73	4 138	
					821,97	1 729	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22875	46,3905	3368,91	156 285	
					1363,4	63 249	
	Итого по эксплуатации машин					**167 735**	
21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	4,056	91,8	372	

21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,014196	12446,81	177	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,02	4,056	13335,72	54 090	
21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.	0,00016	0,032448	20788,32	675	
21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00159	0,322452	127579,27	41 138	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,012168	197175,18	2 399	
21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,004056	364939,24	1 480	
	Итого по материалам					**100 331**	
6 11-070111-0113	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград		**213**	**1951,96**	**415767**	**62,1**
							166596
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,12585	239,80605	935,25	224279	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15413	32,82969		43992	
	Итого по заработной плате					**268271**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,010375	2,209875	1966,73	4 346	
					1016,48	2 246	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14375	30,61875	3368,91	103 152	
					1102,51	33 757	
	Итого по эксплуатации машин					**107 498**	

21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,024	5,112	319,11	1 631	
21-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	0,6	127,8	298,53	38 152	
21-070101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0052	1,1076	7968,4	8 826	
21-070204-0403	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0052	1,1076	14428,82	15 981	
21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,05112	349084,8	17 845	
21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00426	364939,24	1 555	
	Итого по материалам					**83 990**	
7 **11-070111-0201**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.		**2**	**29898**	**59796**	**62,1**
							28 360
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	20,47	40,94	1031,66	42 236	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,29925	2,5985		3 433	
	Итого по заработной плате					**45 669**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,297375	0,59475	34,24	20	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,504125	1,00825	154,38	156	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,112625	0,22525	1966,73	443	
					1016,48	229	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,082875	0,16575	2760,5	458	
					946,58	157	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,10375	2,2075	3368,91	7 437	
					1363,4	3 010	
	Итого по эксплуатации машин					**8 514**	
21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00062	9308,09	6	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,291	0,582	13335,72	7 761	
21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.	0,00106	0,00212	20788,32	44	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	197175,18	118	
21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0032	349084,8	1 117	
	Итого по материалам					**9 046**	
8 11-070111-0209	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.		**2**	**805,5**	**1611**	**62,1**
							918
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,8165	1,633	900,33	1 470	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00425	0,0085		9	
	Итого по заработной плате					**1 479**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	0,145	0,29	154,38	45	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00425	0,0085	1966,73	17	
	Итого по эксплуатации машин				1016,48	9	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	197175,18	79	
	Итого по материалам					**79**	
9 21-050206-0307	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	м		**201,45**	**2307,86**	**464918**	–
10 21-050206-0320	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 120 мм х 120 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	м		**15,3**	**3655,55**	**55930**	–
11 11-090701-0127	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций		**3,71584**	**128698,22**	**478 222**	**60,9**
							261365
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	138	512,78592	821,97	421 495	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,3	8,546432		7 676	
	Итого по заработной плате					**429 171**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,375	1,39344	9,91	14	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,25	4,6448	17,05	79	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,375	5,10928	22,28	114	
31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,7125	6,363376	96,98	617	

	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	37,875	140,73744	– 154,38	– 21 727
	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	1,05	3,901632	– 993,19	– 3 875
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,625	2,3224	821,97 2246,3	3 207 5 217
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,625	2,3224	821,97 3254,49	1 909 7 558
		Итого по эксплуатации машин				1102,51	2 560 **39 201**
	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	1,85792	91,04	169
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	9,661184	180,96	1 748
	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,07989056	195385,08	15 609
		Итого по материалам					**17 526**
12	**21-050201-0124**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т		**2,98618**	**157633,77**	**470723** –
13	**21-050201-0127**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т		**0,20386**	**155204,27**	**31640** –
14	**21-050101-0112**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	т		**0,0954**	**177309,54**	**16915** –

15 21-050308-0225	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2		398,52	474,67	189165	–
16 21-090404-0201	**Навес металлический ГОСТ 5088-2005**	шт.		16	428,39	6854	–
17 21-090404-0303	**Замок ГОСТ 5089-2011**	шт.		4	3869	15476	–
18 11-080101-0305	**Фундаменты. Гидроизоляция боковаяиз полиэтиленовой пленки в два слоя**	12 поверхности		98,4	496,57	48 862	50,8
							22 148
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,5382	52,95888	812,76	43 043	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00688	0,676992		556	
	Итого по заработной плате					**43 599**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,04475	4,4034	440,14	1 938	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006875	0,6765	1756,77	1 188	
					821,97	556	
	Итого по эксплуатации машин					**3 126**	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,023616	51147,9	1 208	
21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,015744	94312,68	1 485	
	Итого по материалам					**2 693**	
19 21-130810-0303	**Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ**	м2		196,8	419,22	82 502	–
20 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		116,2	75,15	8733	54,2
							2419

01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	0,03393	3,942666	1124,28	4 433	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,02905		30	
	Итого по заработной плате					**4 463**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,014525	35,14	-	
					–	–	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	1,6268	45,56	74	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,014525	1966,73	29	
					1016,48	15	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,014525	3583,44	52	
					1016,48	15	
	Итого по эксплуатации машин					**156**	
21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001743	273897,54	477	
22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,010458	350663,53	3 667	
	Итого по материалам					**4 144**	
21 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		**116,2**	**69,53**	**8 079**	**54,2**
							1 496
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0245	2,8469	958,79	2 730	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,02905		30	
	Итого по заработной плате					**2 760**	

31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,014525	35,14	–
					–	–
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,944125	45,56	43
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,014525	1966,73	29
					1046,48	15
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,014525	3583,44	52
					821,97	12
	Итого по эксплуатации машин					**125**
22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,0016268	253708,49	413
22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,010458	459998,08	4 811
	Итого по материалам					**5 224**
22 41-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**		**7**	**513**	**3591** –
23 41-020101-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**		**7**	**445,66**	**3120** –

Итого прямые затраты по разделу 1	**3 733 306**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 694 993
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	469 146
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	176 902
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 562 455
- перевозка грузов, тенге	6 711

	Накладные расходы I уровня, тенге					1 151 551	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 884 857	
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					185 625	
	Итого, тенге					5 070 481	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					405 639	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**5 476 120**	
	Раздел 2 Благоустройство						
24	11-010104-0106	**Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**29,58**	**32,12**	**950**	**59,1**
								203
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00851	0,2517258		343	
		Итого по заработной плате					**343**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0085125	0,25179975	3773,2	950	
		Итого по эксплуатации машин				1363,4	343	
							950	
25	11-010104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**29,58**	**25,42**	**752**	**59,1**
								161
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00674	0,1993692		272	
		Итого по заработной плате					**272**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0067375	0,19929525	3773,2	752	
		Итого по эксплуатации машин				1363,4	272	
							752	
26	11-010104-0106	**Восстановление растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**29,58**	**32,12**	**950**	**59,1**
								203
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00851	0,2517258		343	
		Итого по заработной плате					**343**	

31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0085125	0,25179975	3773,2	950	
					1363,4	343	
	Итого по эксплуатации машин					**950**	
27 11-010104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**29,58**	**25,42**	**752**	**59,1**
							161
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00674	0,1993692		272	
	Итого по заработной плате					**272**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0067375	0,19929525	3773,2	752	
					1363,4	272	
	Итого по эксплуатации машин					**752**	
28 11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		**125,12**	**166,58**	**20 843**	**59,1**
							4 511
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,01495	1,870544	613,87	1 148	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,047	5,88064		6 484	
	Итого по заработной плате					**7 632**	
31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03525	4,41048	3295,52	14 535	
					1102,51	4 863	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01175	1,47016	3501,51	5 148	
					1102,51	1 621	
	Итого по эксплуатации машин					**19 683**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0050048	2338	12	

	Итого по материалам					**12**	
29	**41-020102-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т		**225,22**	**244,23**	**55 005**	–
30	**11-080101-0201**	**Насып песчаная. Устройство**	м3 основания		**85,04**	**3146,88**	**267 611**	**50,8**
								50 002
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,897	76,28088	862,38	65 783	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3625	30,827		32 646	
		Итого по заработной плате					**98 429**	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,525	44,646	11,48	513	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,2625	22,323	2045,95	45 672	
						1016,48	22 691	
	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,1	8,504	3565,63	30 322	
						1170,58	9 955	
		Итого по эксплуатации машин					**76 507**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	12,756	28	357	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	93,544	1335,89	124 964	
		Итого по материалам					**125 321**	
31	**11-010105-0310**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**74,88**	**192,68**	**14 428**	**59,1**
								2 962

01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0082	0,614016	666,05	409	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05575	4,17456		4 602	
	Итого по заработной плате					**5 011**	
31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03875	2,9016	3295,52	9 562	
					1102,51	3 199	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,017	1,27296	3501,51	4 457	
					1102,51	1 403	
	Итого по эксплуатации машин					**14 019**	
32 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта		**74,88**	**138,29**	**10 355**	**59,1**
							4 568
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,1242	9,300096	613,87	5 709	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03281	2,4568128		2 020	
	Итого по заработной плате					**7 729**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,13125	9,828	11,48	113	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0328125	2,457	1844,85	4 533	
					821,97	2 020	
	Итого по эксплуатации машин					**4 646**	
33 11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**34,8**	**32,13**	**1 118**	**59,1**
							239

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00851	0,296148		404	
	Итого по заработной плате					**404**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0085125	0,296235	3773,2	1 118	
					1363,4	404	
	Итого по эксплуатации машин					**1 118**	
34 11-270401-0102							
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	основания в плотном теле		**17,4**	**3024,6**	**52 628**	**60,3**
							3 769
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,1656	2,88144	846,43	2 439	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17875	3,11025		3 812	
	Итого по заработной плате					**6 251**	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011375	0,197925	3520,78	697	
					1016,48	201	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0595	1,0353	3583,44	3 710	
					1016,48	1 052	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,019375	0,337125	6358,67	2 144	
					1363,4	460	
32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0885	1,5399	7567,2	11 653	
					1102,51	1 698	
	Итого по эксплуатации машин					**18 204**	
21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	1,218	–	–	
21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,29	22,446	1424,96	31 985	
	Итого по материалам					**31 985**	

35	**11-270401-0104**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня . Устройство**	**і основания в плотном теле**		**48,72**	**4274,34**	**208 246**	**60,3**
								12 677
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,2484	12,102048	690,6	8 358	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2465	12,00948		12 665	
		Итого по заработной плате					**21 023**	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011375	0,55419	3319,25	1 839	
						821,97	456	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03075	1,49814	3351,51	5 021	
						821,97	1 231	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,029375	1,43115	3501,51	5 011	
						1102,51	1 578	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,022375	1,09011	6082,67	6 631	
						1102,51	1 202	
	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,152625	7,43589	7283,06	54 156	
						1102,51	8 198	
		Итого по эксплуатации машин					**72 658**	
	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	3,4104	–	–	
	21-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (21-010208-0404->21-010201-0403)	м3	1,15	56,028	2270,82	127 230	
		Итого по материалам					**127 230**	
36	**11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		**0,087**	**76620,69**	**6 666**	**60,3**

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,063075		74	
	Итого по заработной плате					**74**	
32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,3625	0,0315375	4565,39	144	
					2341,16	74	
	Итого по эксплуатации машин					**144**	
21-130104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН (21-130104-9901->21-130104-9905)	т	1,03	0,08961	72782,02	6 522	
	Итого по материалам					**6 522**	
37 11-270602-0306	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**174**	**959,82**	**167 008**	**60,3**	
						7 013	
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,03864	6,72336	1016,48	6 834	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02096	3,64704		4 796	
	Итого по заработной плате					**11 630**	
32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00175	0,3045	94,23	29	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0000125	0,002175	1966,73	4	
					1016,48	2	
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043375	0,754725	3197,42	2 413	
					1170,58	883	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0004875	0,084825	3520,78	299	
					1016,48	86	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,012625	2,19675	4049,7	8 896	

32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0035	0,609	1363,4 5772,89	2 995 3 516	
	Итого по эксплуатации машин				1363,4	830 **15 157**	
21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 (21-020599-9901->21-020501-0501)	т	0,0925	16,095	8987,76	144 658	
21-130104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН (21-130104-9901->21-130104-9905)	т	0,0000108	0,0018792	72706,02	137	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000062	0,0010788	205870,68	222	
	Итого по материалам					**145 017**	
38 11-270602-0406	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, к=4**	м2 покрытия		**696**	**104,48**	**72 720**	**60,3**
							43
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0001	0,0696	1016,48	71	
	Итого по заработной плате					**71**	
32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0002125	0,1479	94,23	14	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**14**	
21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0000014	0,0009744	72782,2	71	

21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 (21-020599-9901->21-020501-0501)	т	0,0116	8,0736	8987,76	72 564	
	Итого по материалам					**72 635**	
39 11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		**0,0348**	**76637,93**	**2 667**	**60,3**
							18
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,02523	0	30	
	Итого по заработной плате					**30**	
32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,3625	0,012615	4565,39	58	
					2341,16	30	
	Итого по эксплуатации машин					**58**	
21-130104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН (21-130104-9901->21-130104-9905)	т	1,03	0,035844	72782,2	2 609	
	Итого по материалам					**2 609**	
40 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		**174**	**1710,55**	**297 635**	**60,3**
							7 023
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,03864	6,72336	1016,48	6 834	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02104	3,66096		4 812	
	Итого по заработной плате					**11 646**	
32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00175	0,3045	94,23	29	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0087	1966,73	17	
					1016,48	9	

32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043375	0,754725	3197,42	2 413	
					1170,58	883	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0000375	0,006525	3368,91	22	
					1363,4	9	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0004875	0,084825	3520,78	299	
					1016,48	86	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,012625	2,19675	4049,7	8 896	
					1363,4	2 995	
32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0035	0,609	5772,89	3 516	
					1363,4	830	
	Итого по эксплуатации машин					**15 192**	
21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0000108	0,0018792	72782,2	137	
21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 (21-020599-9901->21-020501-0301)	т	0,0966	16,8084	16337,7	274 611	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0261	24491,12	639	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000062	0,0010788	205870,68	222	
	Итого по материалам					**275 609**	
41 11-270201-1001	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	5ортового камня		**99,4**	**1298,54**	**129 075**	**60,3**
							43 606

	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,8027	79,78838	892,74	71 230
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00813	0,808122		1 083
		Итого по заработной плате					**72 314**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0497	1966,73	98
						1016,48	51
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007625	0,757925	3368,91	2 553
						1363,4	1 033
		Итого по эксплуатации машин					**2 651**
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,994	319,11	317
	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,16898	14428,82	2 438
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,05964	12446,81	742
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	3,8766	13335,72	51 697
		Итого по материалам					**55 194**
42	**21-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		**4,473**	**31443,64**	**140 647**

Итого прямые затраты по разделу 2	**1 450 056**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	168 815
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	243 454
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 658
- материалы, изделия и конструкции, тенге	982 780

	- перевозка грузов, тенге					55 005	
	Накладные расходы I уровня, тенге					137 202	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 587 258	
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					60 316	
	Итого, тенге					1 647 574	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					131 806	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 779 380**	

Раздел 3 Освещение

43	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**					
			м3 грунта	**10,8**	**1567,59**	**16 930**	**59,1**
							10 006
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,771	19,1268	885,15	16 930
		Итого по заработной плате					**16 930**
44	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**10,8**	**899,44**	**9 714**	**59,1**
							5 741
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	1,1178	12,07224	804,68	9 714
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**9 714**
45	**11-340201-0301**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство футляра.**	километр трубопровода	**0,012**	**111750**	**1 341**	**62,1**
							823
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	152,95	1,8354	721,91	1 325
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**1 325**

23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1000	12	–	–	
26-010101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,0096	151,82	1	
21-070202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,00096	16014,31	15	
	Итого по материалам					**16**	
46 23-010501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		**12**	**1486,47**	**17 838**	–
47 13-080206-1903	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**33**	**472,48**	**15 592**	**42,8**
							4 776
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,33	10,89	992,95	10 813	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,2904		346	
	Итого по заработной плате					**11 159**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0897	2,9601	13,99	41	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,891	154,38	138	
					–	–	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0044	0,1452	2457,88	357	
					1016,48	148	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0044	0,1452	3551,89	516	
					1363,4	198	
	Итого по эксплуатации машин					**1 052**	

24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	5,94	11,22	67	
21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0,134	4,422	182,58	807	
24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10шт.	0,067	2,211	216,24	478	
21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,0055	0,1815	223,1	40	
21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0,134	4,422	270,3	1 195	
21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,693	299,34	207	
23-021104-1001	Патрубки	10шт.	0,018	0,594	1453,5	863	
21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0000096	0,0003168	222237,6	70	
	Итого по материалам					**3 727**	
48 23-010501-1311	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**33**	**686,91**	**22 668**		–
49 13-080206-1902	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**56**	**427,09**	**23 917**		**42,8**
							7 090
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,29	16,24	992,95	16 126	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,3696		440	
	Итого по заработной плате					**16 566**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	3,8976	13,99	55	
					–	–	

	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	1,512	154,38	233
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,1848	2457,88	454
						821,97	152
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,1848	3551,89	656
						1363,4	252
		Итого по эксплуатации машин					**1 398**
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	10,08	11,22	113
	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10шт.	0,01	0,56	150,96	85
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0,134	7,504	182,58	1 370
	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10шт.	0,067	3,752	216,24	811
	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,224	223,1	50
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0,134	7,504	270,3	2 028
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,176	299,34	352
	23-021104-1001	Патрубки	10шт.	0,018	1,008	1453,5	1 465
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0000096	0,0005376	222237,6	119
		Итого по материалам					**6 393**
50	**23-010501-1304**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		**56**	**132,28**	**7 408**

51	13-080201-0201	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		**40**	**205,18**	**8207**	**42,8**
								2 078
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,11	4,4	821,97	3 617	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	1,6		1 238	
		Итого по заработной плате					**4 855**	
	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	1,288	10,68	14	
						–	–	
	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	1,288	2204,5	2 839	
						728,05	938	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,156	2246,3	350	
						821,97	128	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,156	3254,49	508	
						1102,51	172	
		Итого по эксплуатации машин					**3 711**	
	22-040201-9901	Краска	кг	0,0025	0,1	0	0	
	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт.	0,0000832	0,003328	361,08	1	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,016	393,53	6	
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,024	1037,53	25	

21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000096	0,00384	1671,43	6	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,00041	0,0164	2673,62	44	
21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,004	157633,77	631	
21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,0004	188841,11	76	
21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00032	281414,94	90	
	Итого по материалам					**879**	
52 13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		**140**	**193,33**	**27 066**	**42,8**
							6 684
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,1	14	821,97	11 508	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	5,292		4 109	
	Итого по заработной плате					**15 617**	
31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	4,2	10,68	45	
					–	–	
31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	4,2	2204,5	9 259	
					728,05	3 058	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,546	2246,3	1 226	
					821,97	449	

	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,546	3254,49	1 777
						1102,51	602
		Итого по эксплуатации машин					**12 307**
	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт.	0,0000832	0,011648	361,08	4
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,056	393,53	22
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,084	1037,53	87
	21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000096	0,01344	1671,43	22
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,000041	0,00574	2673,62	15
	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00112	281414,94	315
	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0007	3979614,51	2 786
		Итого по материалам					**3 251**
53	**23-060137-0702**	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,0408**	**343956,42**	**14 033**
54	**23-060137-0601**	**Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,1428**	**304496,35**	**43 482**
55	**13-100904-0101**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;**	км кабеля		**0,04**	**19550**	**782**

01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	6,3	0,252	1062,79	268	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	0,10848		129	
	Итого по заработной плате					**397**	
32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	0,05568	542,22	30	
					–	–	
32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	0,05568	2844,79	158	
					1016,48	57	
32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,0528	6167,81	326	
					1102,51	58	
	Итого по эксплуатации машин					**514**	
56 **21-130809-1304**	**Лента сигнальная "Осторожно кабель"**	м		**40**	**47,67**	**1907**	–
57 **13-080305-0912**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	шт.		**1**	**4109**	**4109**	**42,8**
							1 365
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	3	3	1047,6	3 143	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04		47	
	Итого по заработной плате					**3 190**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06	0,06	154,38	9	
					–	–	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	2457,88	49	

					1016,48	20	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3551,89	71	
					1363,4	27	
	Итого по эксплуатации машин					**129**	
22-040201-9901	Краска	кг	0,2	0,2	0	0	
24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0,408	0,408	182,58	74	
21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0,41	0,41	270,38	111	
21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,144	355,8	51	
21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0,041	0,041	428,4	18	
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,023	0,023	620,99	14	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
	Итого по материалам					**837**	
58 23-070201-0102	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.		**1**	**6540,37**	**6 540**	–
59 23-070204-0608	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.		**3**	**419,28**	**1 258**	–

60	23-070204-0924	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.		1	6091,27	6 091	–
61	13-080103-2904	**Блок-контактор. Монтаж оборудования**	шт.		1	1755	1755	42,8
								547
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1	1	1016,48	1 016	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,22		262	
		Итого по заработной плате					**1 278**	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,11	0,11	2457,88	270	
						1016,48	112	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,11	0,11	3551,89	391	
						1363,4	150	
		Итого по эксплуатации машин					**661**	
	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0,02	0,02	464,1	9	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	69	
		Итого по материалам					**78**	
62	23-070208-0114	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-11211, 12 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК**	шт.		1	2066,77	2 067	–
63	13-100701-0308	**Устройство оптико-(фото)электрическое отражатель неподвижный. Монтаж оборудования**	шт.		1	1068	1068	40,6
								412

01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1	1	1016,48	1016,48	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1 016**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,09	0,09	9,91	1	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**1**	
21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10шт.	0,2	0,2	257,2	51	
	Итого по материалам					**51**	
64 23-080301-0905	**Фото реле модели ФР-2**	шт.		**1**	**9107,8**	**9 108**	–
65 13-080305-0605	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.		**4**	**9429,75**	**37719**	**42,8**
							8 102
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2,9	11,6	1047,6	12 152	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,4466	5,7864		6 777	
	Итого по заработной плате					**18 929**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,532	154,38	82	
					–	–	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1132	2457,88	278	
					1016,48	115	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1132	3551,89	402	
					1363,4	154	
31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	5,56	3697,48	20 558	
					1170,58	6 508	

	Итого по эксплуатации машин					**21 320**	
21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	6,6	507,96	3 353	
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,02	620,99	12	
24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0,0102	0,0408	4010,64	164	
21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000208	222237,6	46	
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00152	381819,66	580	
22-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00016	574782,08	92	
	Итого по материалам					**4 247**	
66 23-070106-0504	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки WFL -2000W/0,1 5500К**	шт.		**3**	**34304,7**	**102 914**	–
67 23-070106-0505	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки FL 100W/6500К**	шт.		**1**	**46095,71**	**46 096**	–
68 24-040207-0711	**Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98**	т		**0,022**	**100838,22**	**2 218**	–

Итого прямые затраты по разделу 3	**431 828**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	87 628
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 094
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге	303 108
Накладные расходы I уровня, тенге	47 794
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	479 622
Накладные расходы II уровня (3,8%), тенге	18 226

Заказчик:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан"

_____ Адилов Н.Б

Технадзор:
руководитель
ТОО "Ниссан Актобе

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А.

Распечатать Закрыть

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060940009105-20180117-85674843
1.1. Номер учетной системы: 3
2. Дата выписки: 17.01.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 29.12.2017
4. Исправленный: ☑
4.1 Дата: 09.01.2018
4.2 Номер: 2
4.3 Регистрационный номер: ESF-060940009105-20180109-59364068
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060940009105
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Орхан Иншаат"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, д. 15, кв. (офис) 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 06001
9.2. Номер: 1112448
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ746010121000004580
14. БИК: HSBKKZKX
15. Наименование банка: АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 130940015918
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Е522, д. 15
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060940009105
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Орхан Иншаат"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, д. 15, кв. (офис) 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 130940015918
26.2 Наименование: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Е522, д. 15
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 424/17
27.4. Дата: 17.11.2017
28. Условия оплаты по договору: Безналичный расчет
29. Способ отправления:

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер:
32.2 Дата:

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товара, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий.			Штука	1		8038636.25			8038636.25	12%	964636.35	9003272.60			1	
				Всего по счету:				8038636.25		0.00	8038636.25		964636.35	9003272.60				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя: eJdQ9G/Y0C5VI5HSluyTikStt1d6sB2Uwuvdaaydi D7LW692ChIKydH6/CWUQOAzW0jXUclj5k/Mewen1WDZvg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры:
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: СУЛЕЙМЕНОВ АКНЫСАН АЙНЫСАНОВИЧ

М.П.
Орхан Иншаат
БИН 060940009105