Счет-фактура № 00000000032 от 29 октября 2013 г.

Поставщик: ТОО "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, ул. Абая 151/115 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астана-Финанс" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №82 от 19.08.13г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, ТОО "Стройсервис-97",г.Алматы, ул. Абая 151/115

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140008504, ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган",г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008504, г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. Кабельная линия 10кВ. ТП и РП	шт	1	26 785 714,29	26 785 714,29	12%	3 214 285,71	30 000 000,00	0	
Всего по счету:					**26 785 714,29**		**3 214 285,71**	**30 000 000,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00000000030 от 29 октября 2013 г.

Исполнитель **ТОО "Стройсервис-97"**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"**

Основание: **договор №82 от 19.08.13г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. Кабельная линия 10кВ. ТП и РП	1	шт	30 000 000,00	30 000 000,00

Итого: 30 000 000,00

В том числе НДС 3 214 285,71

Всего оказано услуг 1, на сумму 30 000 000,00 KZT

Тридцать миллионов тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Стройсервис-97"

БИН: 041140010872
Адрес: г.Алматы, ул. Абая 151/115
Расчетный счет: KZ764500239870001617 в АО "Банк Астана-Финанс" ,
БИК: ASFBKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

БИН: 060140008504
Адрес: г.Талдыкорган, ул. Абая, 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана» БИН 060140008504
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" БИН 041140010872
Наименование строительства и его адрес: "Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г. Талдыкорган Алматинской области. Кабельная линия 10 кВ. ТП и РП"

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за октябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		82	19.08.2013г.				

Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г. Талдыкорган	30 000 000	26 785 714	12 272 162						3 214 286	30 000 000

М.П. Заказчик Руководитель отдела Татарчук Б.Б. _____ 2013 года

М.П. Подрядчик Директор Есбергенов Н.М. _____ 2013 года

М.П. Технический надзор Кравченко А.Г. _____ 2013 года

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№170

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес "Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г Талдыкорган Алматинской области Кабельная линия 10 кВ ТП и РП"

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2013года.

на строительно-монтажные работы
Составлен(а) в ценах на 1 01 2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ТП-1250 кВа №9, №2								
		Общестроительные работы								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	72,3	35,29	33,19	2551	2400	788	0,01	1
		м3		2,10	9,13	152	660	97	0,03	2
2	Е0101-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	203,4	50,83	48,38	10339	9841	3247	0,02	3
		м3		2,39	14,07	486	2862	97	0,05	10
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	12	467,10	--	5605	--	6334	2,98	36
		м3		467,10	--	5605	--	113	--	--
4	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	108,6	7,57	7,57	822	822	259	--	--
		м3		--	2,46	--	267	97	0,01	1
5	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	36	167,18	--	6018	--	6801	1,21	44
		м3		167,18	--	6018	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			144,6	25,65	5,38	3708	777	2843	0,13	19
		м3		20,27	--	2931	--	97	--	--
7	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
			28	2278,70	--	63804	--	18288	3,24	91
		м3		531,00	--	14868	--	123	--	--
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			4,6	7287,37	66,01	33522	304	1066	1,35	6
		м3		195,75	24,93	900	115	105	0,12	1
9	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т								
			64	302,09	197,24	19334	12623	15443	0,65	42
		шт		104,85	67,51	6710	4321	140	0,25	16
10	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т								
			36	408,67	272,99	14712	9828	11600	0,83	30
		шт		135,68	94,48	4884	3401	140	0,36	13
11	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/								
			12,048	9690,00	--	116745	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/								
			16,56	8910,00	--	147550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных								
			11,14	8230,05	311,32	91683	3468	6534	2,82	31
		м3		441,00	117,61	4913	1310	105	0,57	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			516394	40063			302
			Тенге			47469	12935			49
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			516394				
Материалы -			Тенге			7466				
Всего заработная плата -			Тенге				60404			
Местные материалы -			Тенге			421397				
		Накладные расходы -	Тенге			73203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10980			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35376				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			624973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				71385			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			624973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				71385			
		РАЗДЕЛ 2.ТП-1250 кВа №9								
		Монтаж оборудования								
14	СПрайс	**Трансформатор масляный ТМ,ТМГ-1250/6-10**	1	1295252,47	--	1295252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс	**Кабель силовой с медными жилами в оболочке, марка ВВГнг-0,66, число жил и сечение 2х1,5**	0,015	21745,87	--	326	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс	**Кабель силовой с медными жилами в оболочке, марка ВВГнг-0,66, число жил и сечение 4х2,5**	0,038	72511,26	--	2755	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс	**Кабель контрольный КВВГнг-0,66, число жил и сечение 4х1,5**	0,015	50622,70	--	759	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс	**Кабель контрольный КВВГнг-0,66, число жил и сечение 5х1,5**	0,053	60990,32	--	3232	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс	**Кабель контрольный КВВГнг-0,66, число жил и сечение 7х1,5**	0,024	80797,37	--	1939	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс	**Кабель контрольный КВВГнг-0,66, число жил и сечение 14х1,5**	0,013	151469,61	--	1969	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс	**Кабель контрольный КВВГнг-0,66, число жил и сечение 19х1,5**	0,005	200982,62	--	1005	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
22	С151607-146	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 25 мм2**	0,001	137000,00	--	137	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс	**Кабель АСБ 3х95**	18	1108,96	--	19961	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВТп-70/120-10УХЛ3	2	7080,00	--	14160	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-62-3	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т	2	20011,00	6736,00	40022	13472	15420	40,00	80
		шт		6660,00	1455,99	13320	2912	95	8,44	17
26	Ц0108-84-2	Камера сборных распределительных устройств - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	12	3913,00	425,00	46956	5100	39433	18,00	216
		шт		3353,00	106,00	40236	1272	95	0,61	7
27	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	6	6012,00	1309,00	36072	7854	21802	20,00	120
		м		3510,00	315,00	21060	1890	95	1,83	11
28	Ц0108-68-4	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1500 мм2	14	215,90	29,40	3023	412	2297	0,85	12
		м		167,00	5,70	2338	80	95	0,03	--
29	Ц0108-68-3	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1000 мм2	9	180,90	25,50	1628	230	1223	0,75	7
		м		138,00	5,00	1242	45	95	0,03	--
30	Ц0108-52-3	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 4	16	131,30	8,50	2101	136	1506	--	--
		шт		96,80	2,30	1549	37	95	0,01	--
31	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	163	27,70	2,10	4515	342	3128	0,10	16
		м		19,70	0,50	3211	82	95	--	--
32	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	1	73,10	20,80	73	21	26	0,14	--
		м		23,40	4,40	23	4	95	0,03	--
33	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	18	113,20	42,70	2038	769	852	0,25	5
		м		40,50	9,30	729	167	95	0,05	1
34	Ц0108-158-21	Монтаж муфты концевой термоусаживаемой, 10 кВ	2	554,60	--	1109	--	910	2,00	4
		шт		479,00	--	958	--	95	--	--
		Заземление и молниезащита								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	39	51,70	2,80	2016	109	1030	0,16	6
		м		27,50	0,30	1073	12	95	--	--
36	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	12	330,10	24,10	3961	289	1351	0,70	8
		шт		116,00	2,50	1392	30	95	0,01	--
37	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,05545	1333,50	312,12	74	17	34	2,96	--
		т		679,50	--	38	--	90	--	--
38	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,039	46400,00	--	1810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С11041-82	Сталь полосовая 12х5 мм /ГОСТ 103-76/	0,01645	48400,00	--	796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-145	Держатель шин заземления К188 У2, прим.	0,00225	899500,00	--	2024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство прохода трансформаторного ввода (2 шт)								
41	Ц0108-88-2	Плита проходная асбестоцементная илистальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин	0,48	2483,80	79,80	1192	38	805	11,00	5
		м2		1744,00	20,30	837	10	95	0,12	--
42	СПрайс	ДоскаАЦЭИД 3000х1500х16 мм	0,1	5021,53	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0126-9-4	Изоляция шинопроводов киперной лентой	2,5	119,87	10,40	300	26	159	0,35	1
		м		59,63	3,83	149	10	100	0,02	--
44	СПрайс	Лента киперная шириной 30 мм	20	3,51	--	70	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0169-15-1	Заполнение проема минеральной ватой	0,04	3003,19	74,14	120	3	18	3,42	--
		м3		493,70	11,61	20	--	90	0,12	--
46	Е0169-8-1	Заделка щелей битумом	2	439,57	36,30	879	73	615	2,27	5
		гнездо		335,48	6,08	671	12	90	0,03	--
47	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов- деталь крепления трубы	0,0022	175710,10	1826,10	387	4	27	42,70	--
		т		8100,00	690,75	18	2	140	3,37	--
		Барьер трансформатора (2 шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,004664	175710,10	1826,10	820	9	57	42,70	--
		т		8100,00	690,75	38	3	140	3,37	--
49	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта								
			0,0336	16500,00	--	554	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0115-165-1	Улучшенная окраска бруска краснойкраской								
			1,96	165,65	1,61	325	3	184	0,53	1
		м2		88,65	0,61	174	1	105	--	--
51	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			0,41	128,79	0,07	53	--	47	0,65	--
		м2		108,00	0,02	44	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1494916	28906			487
			Тенге			89119	6568			38
	Стоимость оборудования -		Тенге			1295252				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1295252				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			194129				
	Материалы -		Тенге			27967				
	Всего заработная плата -		Тенге				94508			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49423				
		Накладные расходы -	Тенге			89783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13467			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17035				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			300947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							562
		Сметная заработная плата -	Тенге				107976			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5461				
	Материалы -		Тенге			1652				
	Всего заработная плата -		Тенге				1142			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2578				
		Накладные расходы -	Тенге			1106				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				166			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1308			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			74				
	Материалы -		Тенге			19				
	Всего заработная плата -		Тенге				38			
		Накладные расходы -	Тенге			34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			114				
		Сметная заработная плата -	Тенге				43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1603275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							570
		Сметная заработная плата -	Тенге				109326			

РАЗДЕЛ 3.РП-1600 кВА №2

Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	100,5	35,29	33,19	3547	3336	1095	0,01	1
		м3		2,10	9,13	211	918	97	0,03	3
53	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	141,4	50,83	48,38	7188	6841	2257	0,02	2
		м3		2,39	14,07	338	1989	97	0,05	7
54	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,3	467,10	--	3410	--	3853	2,98	22
		м3		467,10	--	3410	--	113	--	--
55	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,8	7287,37	66,01	20405	185	649	1,35	4
		м3		195,75	24,93	548	70	105	0,12	--
56	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	38	302,09	197,24	11479	7495	9170	0,65	25
		шт		104,85	67,51	3984	2565	140	0,25	9
57	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	37	408,67	272,99	15121	10101	11922	0,83	31
		шт		135,68	94,48	5020	3496	140	0,36	13
58	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/	16,564	9690.00	--	160505	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков	6,97	8230,05	311,32	57363	2170	4088	2,82	20
		м3		441,00	117,61	3074	820	105	0,57	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			279018	30127			104
			Тенге			16585	9858			37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			279018				
	Материалы -		Тенге			4661				
	Всего заработная плата -		Тенге				26443			
	Местные материалы -		Тенге			227645				
		Накладные расходы -	Тенге			33034				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4955			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			330775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				31398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			330775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				31398			
		РАЗДЕЛ 4.Внутриплощадочные сети								
60	СПрайс	**Силовой кабель АПвН 3х240/25**								
			0,306436	1558943,43	--	477716	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
61	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75**								
			79,028	9720,00	--	768152	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0134-101-1	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий**								
			0,2	229695,38	--	45939	--	6039	175,00	35
		кан.-км		27450,00	--	5490	--	110	--	--
63	СПрайс	**Труба двустенная диам. 140 мм**								
			15200	380,00	--	5776000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс	**Муфта соединительная диам.140 мм**								
			352	351,17	--	123612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс	**Кластеры двойные**								
			1848	396,27	--	732307	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**7923726**	--			**35**
			Тенге			**5490**	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7109635				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7109635				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			426578				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7536213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			814091				
	Материалы -		Тенге			40244				
	Всего заработная плата -		Тенге				5490			
	Местные материалы -		Тенге			768357				
		Накладные расходы -	Тенге			6039				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				906			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			869338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6396			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8405551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6396			
		РАЗДЕЛ 5.Внеплощадочные сети								
66	СПрайс	**Труба двустенная диам. 140 мм**	3246,24	380,00	--	1233571	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			1233571	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1233571				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1233571				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74014				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1307585				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1307585				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11447626	99096			928
			Тенге			158663	29361			124
	Стоимость оборудования -		Тенге			1295252				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1295252				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8537336				
	Материалы -		Тенге			27967				
	Всего заработная плата -		Тенге				94508			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8392629				
		Накладные расходы -	Тенге			89783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13467			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			517627				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9144745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							562
		Сметная заработная плата -	Тенге				107976			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1614964				
	Материалы -		Тенге			54023				
	Всего заработная плата -		Тенге				93478			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2578				
	Местные материалы -		Тенге			1417398				
		Накладные расходы -	Тенге			113382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17007			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1832047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата -	Тенге				110486			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			74				
	Материалы -		Тенге			19				
	Всего заработная плата -		Тенге				38			
		Накладные расходы -	Тенге			34				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			114				
		Сметная заработная плата -	Тенге				43			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12272162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1154
		Сметная заработная плата -	Тенге				218504			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12 272 162
Итого с временными, 2,8 %	12 615 783
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	12 854 221
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12 982 763
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13 034 694

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	29 113 641
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	582 273
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29 695 914
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3 563 510
Итого с НДС	33 259 423
* Всего по акту с вычетом 9,8%	30 000 000

* - вычет суммы на 9,8% связано со скидкой в размере 91 460 863 (девяносто один миллион четыреста шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят три) тенге, которое ТОО "Стройсервис-97" предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Технический надзор

Подрядчик:

ФИО специалсит