Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от "2" мая 2012г №170

ЗАКАЗЧИК: ТОО "GOODSTROY"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Индивидуальный жилой дом (Литер А) , расположенного по адресу: в городе Астана, район Есиль, жилой массив Ильинка, ул. Е816 д.5

Акт приемки выполненных объемов работ
за апрель месяц 2017 года

№ пп	Наименование работ	ед. изм.	Кол-во	Итого	
				Цена	Сумма
1	**Работа**				
1.1	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика	м3	25,68	28 000,00	719 040,00
1.2	Кладка стен из газоблока б-200 мм	м3	120,00	11 500,00	1 380 000,00
2	**Материал**				
2.1	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	26,68	19 500,00	520 260,00
2.2	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	т	1,570	185 000,00	290 450,00
2.3	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	0,765	185 000,00	141 525,00
2.4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	1,365	185 000,00	252 525,00
2.5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	2,174	185 000,00	402 190,00
2.6	L-образный уголок Т=2мм; W=40мм	шт	264,000	150,00	39 600,00
2.7	Дюбель	шт	1 020,000	12,00	12 240,00
	без НДС				**3 757 830,00**
	НДС 12%				**450 939,60**
	ИТТОГО с НДС				**4 208 769,60**

Заказчик _____

Генподрядчик _____

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйстваот 02 мая 2012г.№ 170

ЗАКАЗЧИК: ТОО "GOODSTROY"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Индивидуальный жилой дом (Литер А) , расположенного по адресу: в городе Астана, район Есиль, жилой массив Ильинка, ул. Е816 д.5

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	Наиме-ние	код	наименование	код
		02/17-GS-ДГ	01.02.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимост выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	ИЗ ГРАФЫ 1							
			СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по договору	4 821 399,60	3 757 830,00							450 939,60	4 208 769,60

М.П. Заказчик _____ 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Генподрядчик _____ 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительстваи
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: ТОО «GOODSTROY»

(организация, адрес, телефон)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: г.Астана, район Есиль, ж/м Ильинка, ул. Е816, д.5

(наименование, адрес)

Объект: Индивидуальный жилой дом (Литер А)

(наименование)

Договор подряда(контракт) № 03/17-GS-ДГ от 01.05.2017 года

Акт приемки выполненных работ № 10 за июнь месяц 2017 года

Номер по порядку	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
			количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1. Тепловой пункт				
1	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	1	1 600,00	1 600,00
2	Регулятор температуры ECL 110, ~230В	шт	1	131 000,00	131 000,00
3	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт	1	17 000,00	17 000,00
4	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20	шт	1	131 000,00	131 000,00
5	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	2	900,00	1 800,00
6	Датчик поверхностный ESM-11	шт	1	23 000,00	23 000,00
7	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт	1	23 000,00	23 000,00
8	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	шт	1	21 000,00	21 000,00
9	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-8 CAN PN 16	шт	1	162 000,00	162 000,00
10	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	1	2 500,00	2 500,00
11	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50	шт	1	7 800,00	7 800,00
12	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт	1	52 000,00	52 000,00
13	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	3	2 500,00	7 500,00
14	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт	5	1 500,00	7 500,00
15	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	3	3 200,00	9 600,00
16	Термометры прямые в оправе	шт	2	1 900,00	3 800,00

17	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0	262 000,00	5 240,00
18	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	15	1 000,00	15 000,00
19	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	15	1 300,00	19 500,00
20	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	1	600,00	600,00
21	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм	м	1	1 300,00	1 300,00
22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм	м	1	400,00	400,00
23	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	м	1	220,00	220,00
24	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	25	220,00	5 500,00
	РАЗДЕЛ 2. Система теплоучета				
25	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	1	3750	3 750,00
26	Система теплоучета в комплекте:расходомерное устройства11 шт, термопреобразователь-2 шт,теплосчетчик регистратор-1шт	комплект	1	390000	390 000,00
27	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка	шт	1	4700	4 700,00
28	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50	шт	1	7500	7 500,00
	РАЗДЕЛ 3. Отопление				
29	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	20,00	1 250,00	25 000,00
30	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	100,00	3 200,00	320 000,00
31	Краны воздушные. Установка	шт.	10,00	220,00	2 200,00
32	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20	шт.	10,00	300,00	3 000,00
33	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	8,00	320,00	2 560,00
34	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	8,00	7 000,00	56 000,00
35	Узел этажный для поквартирного учета тепловой энергии, 3 выхода	комплект	1,00	100 000,00	100 000,00
36	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1,00	600,00	600,00
37	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120-С, PN 16, DN 32	шт.	1,00	32 000,00	32 000,00
38	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм	м	15,00	420,00	6 300,00
39	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	5,00	420,00	2 100,00
40	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм	м	5,00	600,00	3 000,00
41	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм	м	1,00	450,00	450,00

42	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	1,00	1 000,00	1 000,00
43	Крепления для трубопроводов, кронштейны, планки, хомуты	кг	10,00	650,00	6 500,00
44	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 ммпокрытие Вектор	м2	3,00	2 400,00	7 200,00
45	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	м	10,00	250,00	2 500,00
46	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм	м	0,50	400,00	200,00
47	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм	м	8,00	370,00	2 960,00
48	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 16x16x16 для металлополимерных труб	шт.	12,00	1 500,00	18 000,00
49	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 16x1/2	шт.	15,00	1 100,00	16 500,00
	РАЗДЕЛ 4.Теплоснабжение полотенцесушителей				
50	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	4,00	7 300,00	29 200,00
51	Краны воздушные. Установка	шт.	4,00	250,00	1 000,00
52	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20	шт.	2,00	300,00	600,00
53	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15	шт.	3,00	1 200,00	3 600,00
54	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2,00	600,00	1 200,00
55	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	27,00	450,00	12 150,00
56	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм	м	27,00	400,00	10 800,00
57	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	1,00	900,00	900,00
58	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	7,00	600,00	4 200,00
59	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	25,00	700,00	17 500,00
60	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм	м	15,00	350,00	5 250,00
61	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	м	9,00	250,00	2 250,00
	РАЗДЕЛ 5.Вентиляция				
62	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	4,00	1 700,00	6 800,00
63	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100x400 мм. Установка	решетка	4,00	3 100,00	12 400,00
64	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0,80	5 300,00	4 240,00
	РАЗДЕЛ 6.Водомерный узел в комплекте				
65	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	600,00	600,00
66	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1,00	30 000,00	30 000,00
67	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,00	1 200,00	1 200,00
68	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 32	шт.	1,00	4 000,00	4 000,00
69	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,00	2 500,00	5 000,00

70	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 50	шт.	2,00	7 500,00	15 000,00
71	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,00	2 500,00	2 500,00
72	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1,00	3 000,00	3 000,00
73	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт.	2,00	2 000,00	4 000,00
74	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	1,00	500,00	500,00
75	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм	м	1,00	900,00	900,00
	РАЗДЕЛ 6. Водопровод В1				
76	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик	4	600,00	2 400,00
77	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	4,00	3 500,00	14 000,00
78	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15	шт.	4,00	1 500,00	6 000,00
79	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4,00	1 500,00	6 000,00
80	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63	шт.	1,00	1 000,00	1 000,00
81	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт.	1,00	2 000,00	2 000,00
82	Подводки гибкие к водоразборной арматуре прим.гибкая подводка к унитазу d 15,дл.0,5м	м	2,00	500,00	1 000,00
	РАЗДЕЛ 7. Канализация				
83	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м	15,00	9 000,00	135 000,00
84	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м	25,00	11 500,00	287 500,00
85	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	1,00	2 000,00	2 000,00
86	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3	0,40	38 000,00	15 200,00
87	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,64	11 000,00	7 040,00
88	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	3,00	700,00	2 100,00
89	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,00	20 000,00	20 000,00
90	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод.	шт.	1,00	37 500,00	37 500,00
	Итого без НДС				**2 381 410,00**
	Непредвиденные работы и затраты-2%				**47 628,20**
	Итого				**2 429 038,20**
	НДС 12%				**291 484,58**
	Итого				**2 720 522,78**

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «GOODSTROY»

(наименование организации)

_____**Хужбанов Ж.А.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Гранит-Сервис»

(наименование организации)

_____**Абдимауленов Б.А.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики
Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйстваот 02 мая 2012г.№ 170

ЗАКАЗЧИК: ТОО «GOODSTROY»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Индивидуальный жилой дом (Литер А), расположенный по адресу: г.Астана, район Есиль, ж/м Ильинка, ул. Е816, д. 5

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	Наиме-ние	код	наименование	код
		03/17-GS-ДГ	01.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимост выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	ИЗ ГРАФЫ 1							
			СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по договору	27 205 227,80	2 429 038,20							291 484,58	2 720 522,78

М.П. Заказчик _____ 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Генподрядчик _____ 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)