Форма КС-3

Заказ

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"
Субподрядчик: ТОО "Норис и К"
Объект: Капитальный ремонт водовода д=800мм от ВОС до ТЭЦ
Договор №

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	94 298,754	94 298,754			11 315,851	105 614,605
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**94 298,754**	**94 298,754**			**11 315,851**	**105 614,605**

Итого к оплате: 105 614 605 (сто пять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч шестьсот пять) тенге

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Интеграл XXI" **Жангозин М.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Норис и К" **Жаржанов Е.Ж.**

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"
Субподрядчик: ТОО "Норис и К"
Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода д=800мм от ВОС до ТЭЦ
Договор №

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2019 года
(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт водовода диаметром 800мм

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
1	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	2473,7012	177,07 / 13,94	163,13 / 54,57	438014 / 34484	403531 / 135000	100165 / 59,1	0,02093 / 0,0495	51,77457 / 122,44821
2	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	104,9379	2980,64 / 2980,64	– / –	312781 / 312782	– / –	184854 / 59,1	4,094 / –	429,61576 / –
3	11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	2556,105	45,62 / –	45,62 / 16,09	116615 / –	116616 / 41132	24309 / 59,1	– / 0,017	– / 43,45379
4	11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	5481,705	45,62 / –	45,62 / 16,09	250087 / –	250088 / 88211	52133 / 59,1	– / 0,017	– / 93,18899

5 11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	4111,28125	31,6	31,6	129917	129917	27082	–	–
	м3 грунта		–	11,15	–	45824	59,1	0,01178	48,43089
6 11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	1370,43375	1259,65	–	1726266	–	1020223	1,587	2174,87836
	м3 грунта		1259,65	–	1726266	–	59,1	–	–
7 11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4108,365	164,93	73,86	677576	303436	299076	0,14835	609,47595
	м3 уплотненного грунта		91,07	32,11	374139	131912	59,1	0,03906	160,47274
8 11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	549,24	213,07	201,23	117026	110526	25321	0,01909	10,48499
	м3 грунта		11,72	66,29	6436	36408	59,1	0,06013	33,0258
9 41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1021,542	401,37		410016				
	т								
15 11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	588,96	213,07	201,23	125487	118518	27152	0,01909	11,24325
	м3 грунта		11,72	66,29	6902	39041	59,1	0,06013	35,41416
16 41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1095,95	401,37		439881				
	т								
17 11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	1193,04	31,6	31,6	37700	37700	7859	–	–
	м3 грунта		–	11,15	–	13298	59,1	0,01178	14,05401
18 11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	397,68	1259,65	–	500937	–	296054	1,587	631,11816
	м3 грунта		1259,65	–	500937	–	59,1	–	–

19	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1192,19	164,93	73,86	196623	88053	86788	0,14835	176,86139
		м3 уплотненного грунта		91,07	32,11	108570	38279	59,1	0,03906	46,56694
20	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	152,24	18,62	15,99	2835	2434	684	0,00382	0,58156
		м3 грунта		2,54	5,06	387	770	59,1	0,00461	0,70183
21	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	5303,55	141,77	130,58	751873	692564	171984	0,01679	89,0466
		м3 грунта		11,18	43,69	59309	231696	59,1	0,03963	210,17969
22	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	167,48	2041,38	–	341887	–	202057	2,852	477,65296
		м3 грунта		2041,38	–	341890	–	59,1	–	–
23	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	5460,93	38,58	38,58	210670	210670	43915	–	–
		м3 грунта		–	13,61	–	74307	59,1	0,01438	78,52817
24	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	4571,867	38,58	38,58	176373	176372	36766	–	–
		м3 грунта		–	13,61	–	62210	59,1	0,01438	65,74345
25	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	9243,5	27,04	27,04	249926	249926	52098	–	–
		м3 грунта		–	9,54	–	88153	59,1	0,01008	93,17448
26	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	3081,17	970,36	–	2989859	–	1767003	1,3915	4287,44806
		м3 грунта		970,36	–	2989852	–	59,1	–	–
27	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	10172,24	138,28	62,04	1406653	631095	620499	0,1242	1263,39221
		м3 уплотненного грунта		76,24	26,97	775559	274354	59,1	0,03281	333,75119

28	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	897,76	166,58	157,31	149549	141226	32363	0,01495	13,42151
		м3 грунта		9,18	51,82	8239	46520	59,1	0,047	42,19472
29	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1642,914	401,37		659416				
		т								
30	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	899,48	18,63	15,99	16749	14385	4041	0,00382	3,43601
		м3 грунта		2,54	5,06	2289	4549	59,1	0,00461	4,1466
31	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками на глубину 0,3м	1592,0617	164,93	73,86	262573	117587	115897	0,14835	236,18235
		м3 уплотненного грунта		91,07	32,11	144985	51118	59,1	0,03906	62,18593

Раздел 2 Трубопроводы и арматура

32	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	518,22461	2670,76	146,63	1384051	75987	274817	1,173	607,87747
		м3 основания		817,99	35,96	423903	18636	62,1	0,04375	22,67233
33	11-221601-0106	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 800 мм. Укладка	1,026	1008240,74	411205,65	1034456	421897	375935	602,899	618,57437
		км трубопровода		478538,99	111490,25	490981	114389	62,1	103	105,678
39	11-220701-0115	Трубопроводы диаметром 800 мм. Промывка с дезинфекцией	7,609	888821,13	–	6763041	–	529735	153,985	1171,67187
		км трубопровода		112108,82	–	853036	–	62,1	–	–
40	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,1896	256540,08	75116,03	48639	14242	23762	223,1	42,29976
		км трубопровода		177083,33	24731,01	33575	4689	62,1	33,5375	6,35871
41	23-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	191,496	1065,72		204081				
		м								
44	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,1896	55205,7	–	10467	–	5077	59,225	11,22906
		км трубопровода		43117,09	–	8175	–	62,1	–	–

45	11-220701-0115	Трубопроводы диаметром 800 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	0,005	888800 112200	– –	4444 561	– –	348 62,1	153,985 –	0,76993 –
46	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,013	583769,23 366230,77	172461,54 60692,31	7588 4761	2242 789	3447 62,1	414 64,4125	5,382 0,83736
47	23-010201-0216	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	13,052	1974,25		25768				
50	29-000001-0001(п	Патрубок стеклопластиковый с фланцем и муфтой диаметром 800мм *шт*	23	282159,16		6489663				
51	11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка *задвижка или клапан*	24	2244,46 1831,46	109,79 51,38	53867 43955	2635 1233	28062 62,1	2,3345 0,0625	56,028 1,5
52	23-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт.*	24	35331,73		847962				
53	11-220901-0210	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 800 мм. Установка *задвижка или клапан*	7	71317,57 34464	31098,86 8245,86	499225 241248	217692 57721	185660 62,1	43,93 8,1375	307,51 56,9625
55	11-220801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка *т фасонных частей*	2,0078	814662,32 160781,45	318028,19 90701,27	1635680 322817	638537 182110	313560 62,1	169,855 93,1875	341,03487 187,10186
60	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *фланец*	52	780,67 653,13	69,46 –	40595 33963	3612 –	21091 62,1	0,69 –	35,88 –
61	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	52	1715,08		89184				

63	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые. Установка	51	1002,67	633,55	51136	32311	18216	0,4761	24,2811
		шт.		369,12	206,06	18825	10509	62,1	0,2825	14,4075
64	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23	911,47		20964				
		шт.								
66	23-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	1267,94		17751				
		шт.								
67	23-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	1462,42		7312				
		шт.								
68	23-020302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2642,53		2643				
		шт.								
69	11-220501-0114	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка	0,015	1713800	645066,67	25707	9676	9981	1056,85	15,85275
		км трубопровода		819400	252066,67	12291	3781	62,1	331,1	4,9665
70	23-010501-1330	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 800x47,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	15,15	73384,58		1111776				
		м								
71	11-220701-0115	Трубопроводы диаметром 800 мм. Промывка с дезинфекцией	0,015	888800	–	13332	–	1045	153,985	2,30978
		км трубопровода		112133,33	–	1682	–	62,1	–	–
72	11-221101-0112	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 800 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	9	59138	41320	532239	371880	142729	13,9495	125,5455
		врезка		13033,11	12504,44	117298	112540	62,1	12,4625	112,1625
74	13-110201-0105	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	1	2648	–	2648	–	1148	3,08	3,08
		шт.		2609	–	2609	–	44	–	–
75	58-000001-0001(п	Расходомер-счетчик ультразвуковой "Взлет МР" УРСВ-510Ц диаметром 800мм	1	358502		358502				
		шт								

Раздел 3 Дюкер

111	11-220701-0115	Трубопроводы диаметром 800 мм. Промывка с дезинфекцией	0,286	888821,68	–	254203	–	19911	153,985	44,03971
		км трубопровода		112108,39	–	32063	–	62,1	–	–

Раздел 4 Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения

112	11-250109-0105	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 1020х10мм	71	128520,79	23652,9	9124976	1679356	646113	12,8685	913,6635
		м кожуха		10214,11	5288,76	725202	375502	58,7	5,18824	368,36504
113	11-250110-0106	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 800 мм	71	12261,3	10143,77	870551	720208	139327	1,817	129,007
		м кожуха		1442,21	1900,82	102397	134958	58,7	1,84186	130,77206
115	11-220701-0115	Трубопроводы диаметром 800 мм. Промывка с дезинфекцией	0,252	888821,43	–	223983	–	17544	153,985	38,80422
		км трубопровода		112107,14	–	28251	–	62,1	–	–
119	11-220701-0115	Трубопроводы диаметром 800 мм. Промывка с дезинфекцией	0,11	888827,27	–	97770	–	7658	153,985	16,93835
		км трубопровода		112109,09	–	12332	–	62,1	–	–

Раздел 5 Колодцы

120	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	48,456	27647,43	7216,92	1339683	349703	312403	10,189	493,71818
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7612	2769,87	368847	134217	62,1	2,7725	134,34426
133	21-060510-0101	Стоимость металлической стремянки	0,58072	397795,37		231008				
		т								
134	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	18,36	7534,97	1451,2	138341	26644	35371	3,726	68,40936
		м3 подстилающего слоя		2598,31	565,14	47705	10376	60,9	0,6875	12,6225
135	11-110101-0209	Бетонная отмостка. Устройство	9,18	20076,8	6,75	184305	62	16410	4,209	38,63862
		м3 подстилающего слоя		2935,19	–	26945	–	60,9	–	–

137	11-221301-0303								
	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	60,98	30363,55	2298,79	1851566	140180	323603	9,2115	561,71727
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7486,73	1058,69	456541	64559	62,1	1,1425	69,66965
138	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	7	1407,42		9852			
		шт.							
139	21-040301-0103								
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	7	8434,54		59041			
		шт.							
141	21-060510-0101								
		Стоимость металлической стремянки	0,13664	397795,37		54355			
		т							
142	11-110101-0204								
		Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	4,32	7535,19	1451,39	32551	6270	8323	3,726	16,09632
		м3 подстилающего слоя		2598,38	565,05	11225	2441	60,9	0,6875	2,97
143	11-110101-0209	Бетонная отмостка. Устройство	2,16	20076,85	6,94	43366	15	3861	4,209	9,09144
		м3 подстилающего слоя		2935,19	–	6340	–	60,9	–	–
145	11-080101-0307								
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	464,8	749,82	15,12	348517	7028	47272	0,2438	113,31824
		м2 поверхности		198,15	2,05	92101	955	50,8	0,0025	1,162
146	11-060101-0113								
		Упоры горизонтальные бетонные для труб диаметром 800мм. Устройство	27,46	21351,35	854,59	586310	23467	57369	5,635	154,7371
		м3		4102,55	205,03	112656	5630	48,5	0,24625	6,76203

Раздел 6 Изоляционные работы

148	11-220601-0316									
		Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0755	13006860,9	1948927,15	982019	147144	53058	917,7	69,28635
		км трубопровода		719960,26	411682,12	54357	31082	62,1	337,50375	25,48153

149	11-220601-0314								
	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,005	10169400	1403600	50848	7018	2634	718,75	3,59375
	км трубопровода		563800	284400	2819	1422	62,1	271,06125	1,35531
150	11-220601-0305								
	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,013	1987538,46	154615,38	25838	2010	2137	294,4	3,8272
	км трубопровода		236384,62	28307,69	3073	368	62,1	25,78125	0,33516
151	11-220601-0614								
	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0505	1075821,78	113821,78	54328	5748	7976	255,3	12,89265
	км трубопровода		216277,23	38039,6	10922	1921	62,1	39,8	2,0099
152	11-220601-0608								
	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0032	349375	45937,5	1119	147	206	102,58	0,32826
	км трубопровода		86875	16562,5	278	53	62,1	17,5125	0,05604
153	11-220601-0603								
	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0087	175172,41	35862,07	1524	312	435	80,385	0,69935
	км трубопровода		68045,98	12528,74	592	109	62,1	13,225	0,11506

Раздел 7 Демонтаж

154	11-220601-0114								
	Существующий водопровод из стальных труб диаметром 800мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6;	0,7596	3322972,62	409711,69	2524130	311217	85491	205,2	155,86992
	км трубопровода		97723,8	83511,06	74231	63435	62,1	79,1952	60,15667

155	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	66,5	5847,04	3464,14	388826	230365	153311	5,316	353,514
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2382,9	1329,53	158463	88414	62,1	1,3308	88,4982
156	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	256,41	414		106154				
		т								
157	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	256,41	401,37		102915				
		т								

Раздел 8 Разрушение и последующее восстановление дорожного покрытия

158	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	195,75	2248,84	983,93	440211	192604	196999	1,7825	348,92438
		м3 конструкции		1264,91	404,04	247607	79091	60,3	0,48575	95,08556
159	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	352,35	414		145872,9				
		т								
160	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	352,35	401,37		141422,72				
		т								
161	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	65,25	1087,09	969,1	70932,8	63234	11137	0,1656	10,8054
		м3 материала основания в плотном теле		113,35	169,7	7396	11073	60,3	0,16963	11,06836
162	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	65,25	1526,2		99585				
		м3								
163	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	435	557,41	172,31	242475	74956	19721	0,04577	19,90995
		м2 основания		31,92	43,27	13884	18821	60,3	0,04144	18,0264
164	11-270403-0503	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 20см из щебня фракции 20-40мм	3480	39,83	10,56	138602	36752	6675	0,00071	2,4708
		м2 основания		0,5	2,69	1723	9346	60,3	0,0027	9,396

165	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,2175	76206,45	1480,46	16575	322	90	–	–
		т		–	685,06	–	149	60,3	0,725	0,15769
166	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	435	1487,7	81,61	647147	35500	14179	0,03864	16,8084
		м2 покрытия		31,76	22,29	13816	9698	60,3	0,02096	9,1176
167	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	1740	172,3	0,02	299794	35	86	0,0001	0,174
		м2 покрытия		0,08	–	143	–	60,3	–	–
168	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,087	76206,45	1482,76	6630	129	36	–	–
		т		–	689,66	–	60	60,3	0,725	0,06308
169	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	435	1580,04	81,79	687316	35578	14198	0,03864	16,8084
		м2 покрытия		31,76	22,37	13816	9730	60,3	0,02104	9,1524
170	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	11,7	278,54	188,89	3259	2210	922	0,13455	1,57424
		м3 конструкции		89,66	41,03	1049	480	60,3	0,04275	0,50018
171	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	21,06	414		8719				
		т								
172	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	21,06	401,37		8453				
		т								
173	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	39	534,83	172,31	20858	6720	1768	0,04577	1,78503
		м2 основания		31,92	43,26	1245	1687	60,3	0,04144	1,61616

174	11-270403-0503								
	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	702	37,96	10,56	26648	7414	1347	0,00071	0,49842
	м2 основания		0,5	2,69	348	1886	60,3	0,0027	1,8954
	Всего прямые затраты				**56 672 590,00**				**17454**
									3061
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				12 631 071				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 697 700				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 966 634				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				31 962 465				
	- перевозка грузов, тенге				2 022 849				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				358 502				
	Накладные расходы I уровня, тенге				9 340 497				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				66 013 087				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				2 640 522				
	Итого, тенге				68 653 609				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				5 492 290				
	Всего				**74 145 899**				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**77 237 544**				
	Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,112825)				**82 511 410**				
	Сумма согласно ст. 622 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть)				**11 787 344**				
	НДС (12 %)				11 315 851				
	Всего по акту с учетом НДС				**105 614 605**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Интеграл XXI" **Жангозин М.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Норис и К" **Жаржанов Е.Ж.**