Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГККП "Шалкарский районный Дом культуры имени Сары Батакулы" ГУ "Шалкарский районный отдел культуры и развития языков" **Форма-2В**

Подрядчик: ТОО" Орхан Иншаат"

Наименование стройки: **Текущий ремонт сельского дома культуры Байкадам сельского округа им. Е.Котибарулы, Шалкарского района**

Наименование объекта: Текущий ремонт сельского дома культуры Байкдам сельского округа им. Е.Котибарулы, Шалкарского района Актюбинской области.

Договор № 63 от _____ 2018 года

АКТ № 2

Выполненных рбот за сентябрь месяц 2018 года.

Локальная смета № 1-1-1

Текущий ремонт Дом культуры в с. Байкадам Котибарулы с/о Шалкарского района Актюбинской области

Составлена в ценах на 1.01.2001 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Входная площадка									
14	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	30	358.58	3.43	10757	103	2127	0.46	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73.73	1.31	2212	39	94.5	0.01	–
15	Е15-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	30	372.09	2.33	11163	70	3189	0.63	19
		м2 окрашиваемой поверхности		111.6	0.88	3348	26	94.5	0	–
16	Е59-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц	5	241.87	3.39	1209	17	886	1.03	5
		ступень		184.82	0.54	924	3	95.58	0	–
18	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	30	1054.39	14.85	31632	446	7361	1.54	46
		м2								

				243.95	2.32	7319	70	99.63	0.02	1
20	E57-20-2	наружная облицовка цоколяз керамическими плитоками	50	1054.39	14.85	52720	743	12268	1.54	77
		м2								
				243.95	2.32	12198	116	99.63	0.02	1
		Итого по разделу 2				**107481**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				107481				
		Накладные расходы, тенге				25831				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7999				
		Всего по разделу, тенге				**141312**				
	Раздел 3. 2.1 этаж фойе									
22	E10-23-1	Установка блоков в наружные проемы в каменных стенах площадью проема до 3 м2	5.76	398.48	102.53	2295	591	1165	0.9	5
		м2 проемов								
				151.65	35.67	874	205	108	0.14	1
23	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	5.76	3710		21658				
		м2								
24	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
		комплект								
26	E57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	136.3	1054.39	14.85	143713	2024	33442	1.54	209
		м2								
				243.95	2.32	33250	316	99.63	0.02	3
28	E57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	58	163.24	2.26	9468	131	2900	0.29	17
		м								
				49.84	0.34	2891	20	99.63	0	–
30	E10-23-1	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	4.8	399,07	102.53	1913	492	971	0.9	4
		м2 проемов								
				151.65	35.67	728	171	108	0.14	1

31	6-2-4								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	4.8	3760		18048				
	м2								
34	Е56-7-2								
	Установка оконных коробок в каменных стенах при площади проема более 2 м2	32	365,07	6.06	11682	194	3329	0.69	22
	м2 проема								
			106.07	0.97	3394	31	97.2	0.01	–
35	6-1-711								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	32	5618		179776				
	м2								
36	Е56-10-1								
	Установка деревянных подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	8	77.05	0.47	616	4	196	0.16	1
	м								
			25.09	0.09	201	1	97.2	0	–
38	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	168	358.58	3.43	60241	576	11913	0.46	76
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73.73	1.31	12387	220	94.5	0.01	1
39	Е15-180-3								
	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	204	306.5	2.1	62526	428	12689	0.39	80
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65.03	0.79	13266	161	94.5	0	1
40	Е61-20-1								
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	13.093517	900.01	31.4	11784	411	6435	3.23	42
	м2								
			572.99	4.86	7502	64	85.05	0.03	0
41	Е15-64-5								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	36	645.94	6.12	23254	220	4889	0.81	29
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			141.39	2.32	5090	84	94.5	0.01	–

42	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	36	251.66	1.88	9060	68	1349	0.23	8
		м2 окрашиваемой поверхности		38.93	0.72	1401	26	94.5	0	–
46	E52-3-1	Усиление фундаментов бетоном	2	1549.92	113.05	3100	226	1684	5.06	10
		м3 фундаментов		894.13	95.99	1788	192	85.05	0.51	1
49	E59-11-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	7	75.81	0.54	531	4	215	0.24	2
		укрепленная стойка		42.03	0.09	294	1	72.9	0	–
50	E59-12-1	Ремонт металлических лестничных решеток	7	89.8	0.69	629	5	114	0.13	1
		м		22.21	0.11	155	1	72.9	0	–
53	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	130	325.41	2.33	42303	303	10087	0.49	64
		м2 окрашиваемой поверхности		81.23	0.88	10560	114	94.5	0	1
		Итого по разделу 3				605597	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				605597				
		Накладные расходы, тенге				91378				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41819				
		Всего по разделу, тенге				**738794**				

Раздел 4 3. Зал

57	E57-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам из из бруско площади пола до 10 м2	292	583.28	8.95	170318	2613	36540	0.82	240
		м2		124.18	1.42	36261	415	99.63	0.02	4
58	E57-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	50	261,83	0.87	13092	44	1343	0.17	9

		м2								
				26.82	0.14	1341	7	99.63	0	–
59	E57-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам из бруско площадю пола до 10 м2	2.9	583.28	8.95	1692	26	363	0.82	2
		м2								
				124.18	1.42	360	4	99.63	0.02	–
60	E57-4-14	Перестилка дощатых покрытий с выравниванием лаг с изготовлением прокладок	292	19.93	–	5820	–	4099	0.08	25
		м2								
				14.09	–	4114	–	99.63	–	–
61	E57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	90	123.9	0.33	11151	30	1967	0.14	13
		м								
				21.89	0.05	1970	4	99.63	0	–
62	E62-11-5	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	292	108.59	0.11	31708	32	16100	0.4	117
		м2								
				64.8	0.03	18922	9	85.05	0	–
63	E57-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	90	180.61	2.06	16255	185	4343	0.32	29
		м2								
				47.99	0.45	4319	41	99.63	0	–
65	E10-23-1	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью до 3 м2	8.4	398.48	102.53	3347	861	1699	0.9	8
		м2 проемов								
				151.65	35.67	1274	300	108	0.14	1
67	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
69	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	469	358.58	3.43	168174	1609	33258	0.46	213
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73.73	1.31	34579	614	94.5	0.01	3
70	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	469	306.5	2.1	143749	985	29172	0.39	183
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65.03	0.79	30499	371	94.5	0	2

73	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	330	325.41	2.33	107385	769	25606	0.49	162
		м2 окрашиваемой поверхности		81.23	0.88	26806	290	94.5	0	1
		Итого по разделу 4				**674191**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				674191				
		Накладные расходы, тенге				154490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49721				
		Всего по разделу, тенге				**878402**				

Раздел 5 4. Пристройка

75	E57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток пола	124.2	1054.39	14.85	130955	1844	30474	1.54	191
		м2		243.95	2.32	30299	288	99.63	0.02	3
78	E56-7-2	Установка оконных коробок в каменных стенах площадью более 2 м2	32	365,07	6.06	11682	194	3329	0.69	22
		м2 проема		106.07	0.97	3394	31	97.2	0.01	–
80	E56-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	8	77.05	0.47	616	4	196	0.16	1
		м		25.09	0.09	201	1	97.2	0	–
83	E10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проем в каменных стенах , площадью до 3 м2	13.23	398.48	102.53	5272	1356	2677	0.9	12
		м2 проемов		151.65	35.67	2006	472	108	0.14	2
85	E56-26-1	Установка наличников	42	99.63	0.41	4184	17	492	0.08	3
		м		11.97	0.07	503	3	97.2	0	–

86	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	7	1500		10500			
		комплект							
87	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	401	41.53	0.66	16653	265	13161	0.24	97
		м2							
				38.48	0.11	15430	44	85.05	0	–
88	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	401	358.58	3.43	143791	1375	28436	0.46	183
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73.73	1.31	29566	525	94.5	0.01	3
89	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	401	306.5	2.1	122907	842	24942	0.39	156
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65.03	0.79	26077	317	94.5	0	2
90	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	401	306.5	2.1	122907	842	24942	0.39	156
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65.03	0.79	26077	317	94.5	0	2
91	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	124	434.19	3.94	53840	489	12140	55	69
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102.11	1.49	12662	185	94.5	0.01	1
92	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	124	325.41	2.33	40351	289	9622	0.49	61
		м2 окрашиваемой поверхности								
				81.23	0.88	10073	109	94.5	0	1
93	Е8-12-3	Усиление перемычек уголками 90х90х5 мм	0.3	174757.1	1941.97	52427	583	2454	42.3	13
		т металлических изделий								
				6975	726.75	2093	218	106.2	3.55	1
94	4-1-84	Сталь угловая 90х90 мм ГОСТ 8509-86	0.3	47200		14160				
		т								

95	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	72	645.94	6.12	46508	441	9778	0.81	58
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141.39	2.32	10180	167	94.5	0.01	1
96	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	72	251.66	1.88	18120	135	2698	0.23	17
		м2 окрашиваемой поверхности		38.93	0.72	2803	52	94.5	0	–
99	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	22	358.58	3.43	7889	75	1560	0.46	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73.73	1.31	1622	29	94.5	0.01	–
100	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	22	306.5	2.1	6743	46	1368	0.39	9
		м2 окрашиваемой поверхности		65.03	0.79	1431	17	94.5	0	–
		Итого по разделу 5				**809505**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				809505				
		Накладные расходы, тенге				168268				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58666				
		Всего по разделу, тенге				**1036439**				

Раздел 6 5. Пристройка каркас-этаж

104	E11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	264.5	769,78	4.9	203607	1296	17671	0.38	101
		м2 покрытия		58.5	1.85	15473	489	110.7	0.01	2

105	E57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	140	178,36	0.09	24970	13	2112	0.09	13
		м								
				15.12	0.02	2117	3	99.63	0	–
107	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	430	358.58	3.43	154189	1475	30493	0.46	196
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73.73	1.31	31704	563	94.5	0.01	3
108	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	430	306.5	2.1	131795	903	26746	0.39	168
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65.03	0.79	27963	340	94.5	0	2
109	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	48	74,9	6.81	3595	327	3227	0.46	22
		м2								
				68.09	1.08	3268	52	97.2	0.01	–
110	E56-3-2	Снятие подоконных досок в каменных зданиях	12	146,99	6.63	1764	80	1649	0.95	11
		м2								
				140.36	1.04	1684	12	97.2	0.01	–
111	E56-7-2	Установка оконных коробок в каменных стенах при площади проема более 2 м2	48	365,07	6.06	17524	291	4994	0.69	33
		м2 проема								
				106.07	0.97	5091	47	97.2	0.01	1
113	E56-10-1	Установка деревянных подоконных досок в в каменных стенах без кронштейно	12	77.05	0.47	925	6	294	0.16	2
		м								
				25.09	0.09	301	1	97.2	0	–
115	E10-23-1	Установка блоков в наружные и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью до 3 м2	18.9	399,07	102.53	7531	1938	3824	0.9	17
		м2 проемов								
				151.65	35.67	2866	674	108	0.14	3
116	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	18.9	4010		75789				
		м2								
117	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	10	1500		15000				

		комплект							
119	E10-23-1								
		Установка блоков в наружные и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью до 3 м2	66	398.48	102.53	26300	6767	13352	0.9	59
		м2 проемов								
				151.65	35.67	10009	2354	108	0.14	9
120	6-2-3								
		Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	66	4010		264660				
		м2								
121	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	11	1500		16500				
		комплект								
122	E56-13-1	Снятие наличников	11	6,47	0.3	71	3	67	0.04	–
		м								
				6.17	0.05	68	1	97.2	0	–
123	E56-26-1	Установка наличников	11	99.63	0.41	1096	6	129	0.08	1
		м								
				11.97	0.07	132	1	97.2	0	–
		Итого по разделу 6				**945316**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				945316				
		Накладные расходы, тенге				104557				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				62992				
		Всего по разделу, тенге				**1112865**				

Раздел 9 Монтажные работы

128	E67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	380	24,84	–	9439	–	8257	0.15	57
		м провода								
				24.84	–	9439	–	87.48	–	–

129	16-7-176								
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0.38	47878		18194				
	км								
130	Е67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов-выключатель, розетока	45	37,55	–	1690	–	1478	0.24	11
	шт								
				37.55	–	1690	–	87.48	–	–
131	18-1-12								
	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	45	156		7020				
	шт								
132	Е21-18-14								
	Монтаж светильниковс 1-й люминесцентной лампой, устанавливаемых в подвесных потолках,	18	340.11	70.9	6122	1276	4271	1.2	22
	шт								
			201.15	42.97	3621	773	97.2	0.19	3
133	17-1-14								
	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	18	871		15678				
	шт								
134	Е67-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	19	140,16	1.42	2663	27	2310	0.89	17
	шт								
				138.74	0.23	2636	4	87.48	0	–
135	17-1-20	Светильник подвесной, тип НСП11х200-231-У3	19	848		16112				
	шт								
136	Е67-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных лампам на кронштейнах, кол-во ламп до 2 шт	18	263,81	2.81	4749	51	4117	1.6	29
	шт								
				261	0.45	4698	8	87.48	0	–
137	17-2-29	Светильники, тип ЛП003х20/Н-03-УХЛ4	18	861		15498				
	шт								
138	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	175	422.48	3.96	73934	693	10824	0.3	52
	м трубопровода								
				52.2	1.49	9135	261	115.2	0.01	1

139	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	120	302.95	4.59	36354	551	7328	0.28	34
		м трубопровода		51.3	1.71	6156	205	115.2	0.01	1
140	Е15-172-4	Маслянная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	120	148.4	0.07	17808	8	12249	0.65	78
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0.02	12960	2	94.5	0	–
141	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	295	10,99	–	3242	–	3633	0.05	15
		м трубопровода		10.69	–	3154	–	115.2	–	–
142	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	56	4331.44	35.77	242561	2003	8071	0.7	39
		кВт		111.7	13.4	6255	750	115.2	0.07	4
143	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	70	62.81	–	4396	–	1869	0.12	9
		комплект		23.18	–	1622	–	115.2	–	–
144	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	2	786.37	36.99	1573	74	518	1.22	2
		счетчик (водомер)		211.5	13.5	423	27	115.2	0.07	–
145	11-2-10	Счетчик	2	8507		17014				
		шт								
146	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150.83	123.78	3151	124	2686	13.39	13
		насос		2285.06	46.35	2285	46	115.2	0.23	–
147	10-5-22	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 100-120 F, Q 40,0 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., типа IMP Pumps	1	99006		99006				
		шт								

148	8-10-53									
		Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 32 мм	140	157		21980				
		шт								
149	8-4-64	Угольник прямой, d=32 мм	1.4	384		538				
		10шт								
150	E18-2-6									
		Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	1	10978.2	1528.92	10978	1529	8348	38.63	38
		котел								
				6674.4	572.42	6674	572	115.2	2.8	3
151	99-1-1(пл)	Котел СКГС -50	2	25015		50030				
		шт								
		Итого по разделу 9				**679728**	**6336**			**415**
						70748	**2650**			**13**
		Стоимость: материалов, тенге				602644				
		Накладные расходы, тенге				75959				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13527				
		Всего по разделу, тенге				**769214**				

Раздел 13 Благоустройство

169	E57-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	6	180.61	2.06	1084	12	290	0.32	2
		м2								
				47.99	0.45	288	3	99.63	0	–
170	E6-1-15									
		Устройство бетонной отмостки с бетонной заливкой	5.2	6082.82	100.65	31631	523	906	0.97	5
		м3								
				146.25	38.03	761	198	94.5	0.19	1
171	E15-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню гладких стен	104	354.94	2.19	36914	228	18407	1.01	105
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				186.75	0.54	19422	56	94.5	0.03	3

172	Е7-24-9	Установка оград из квадратной трубы 20х20 мм толщиной 2мм по металлическим столбам без цоколя высотой до 2,0 м	180	776.1	217.18	139698	39093	110845	2.23	401
		м оград		380.25	59.61	68445	10730	140	0.22	39
173	99-1-1(пл)	Трубы квадратные для стоек 20х20 мм, толщиной 2 мм	1344	129		173376				
		м								
174	99-1-1(пл)	Трубы квадратные для поперечных связей в 3 ряда 40х20 мм, толщиной 2 мм	360	225		81000				
		м								
175	99-1-1(пл)	Трубы сварные джля стоек Д 76 мм, толщиной 2 мм	270	452		122040				
		м								
		Итого по разделу 13				**585742**	**39856**			**513**
						88915	**10986**			**43**
		Стоимость: материалов, тенге				456971				
		Накладные расходы, тенге				130447				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42971				
		Всего по разделу, тенге				**759160**				

Раздел 14 Котельная

176	Е6-3-2	Устройство бетонного фундамента местами	6.4	7066.06	230.16	45223	1473	3165	2.88	18
		м3		441	82.31	2822	527	94.5	0.36	2
177	Е53-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	9.6	13766.83	474.95	132162	4560	48971	35.39	340
		м3		5258.25	78.75	50479	756	95.58	0.43	4
178	99-1-1(пл)	Ракушеблок	595	110		65450				
		шт								
179	Е61-1-4	Ремонт штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым раствором	44.7	310.34	3.63	13872	162	2977	0.5	23

		м2								
				77.74	0.56	3475	25	85.05	0.01	–
180	E54-12-1	Замена балок перекрытий местами	16	194.63	32.73	3114	524	2387	1.12	18
		м2 сборных конструкций								
				150.86	5.2	2414	83	95.58	0.03	1
181	1-2-29									
		Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0.6	18300		10980				
		м3								
182	E54-13-1									
		Устройство подшивки потолков металлолистами	16	954.61	4.04	15274	65	1954	0.73	12
		м2 подшивки								
				124.99	0.65	2000	10	97.2	0.01	0
183	E58-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	26	221,25	0.44	5753	11	492	0.12	3
		м2								
				19.58	0.07	509	2	96.39	0	–
184	E58-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	16	1246,68	3.14	19947	50	445	0.19	3
		м2								
				28.37	0.5	454	8	96.39	0.01	–
185	1-3-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	2.3	5089		11705				
		м3								
186	E12-7-5									
		Ремонт кровельного покрытия из профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством	18	738.29	8.2	13289	148	5321	1.71	31
		м2 кровли								
				272.95	3.08	4913	55	107.1	0.02	–
187	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30.15	321	30	285	1.96	2
		шт								
				290.7	2.9	291	3	97.2	0.19	0
188	E10-23-1	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	2.1	398.48	102.53	837	215	425	0.9	2
		м2 проемов								

			151.65	35.67	318	75	108	0.14	–
189 6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2.1	5610		11781				
	м2								
190 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
	комплект								
191 E56-7-1	Установка оконных коробок в каменных стенах при площади проема до 2 м2	2	526,74	8.15	1053	16	284	0.94	2
	м2 проема								
			144.81	1.31	290	3	97.2	0.02	–
192 6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	2	5618		11236				
	м2								
193 E56-10-1	Установка деревянных подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	1.5	77.05	0.47	116	1	37	0.16	–
	м								
			25.09	0.09	38	–	97.2	0	–
	Итого по разделу 14				**365111**	**7255**			**453**
					68003	**1547**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				289853				
	Накладные расходы, тенге				66743				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25911				
	Всего по разделу, тенге				**457766**				
	Всего прямые затраты				**4772671**	**0**			**0**
					0	**0**			**0**
	Стоимость: материалов, тенге				4772671				

Накладные расходы, тенге		817673
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		303606
Всего по смете		**5893951**
Временные здания и сооружения (1 %)		58940
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (0,4 %)		23812
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		23812
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**6000513**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, к=3,10323		**18620952,21**
Налог (2 %)		372419
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**18993371**
С учетом переходного коэффициента в договорные цены	0,599999782	**11396014,57**
НДС (12 %)		1367521,75
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**12763536,32**

Руководитель:
ГККП "Шалкарский районный Дом культуры
имени Сары Батакулы"
ГУ "Шалкарский районный отдел культуры и развития языков"

_____Зейнепова Г.С.

Руководитель:
ТОО" Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А.

Технический надзор:
ИП "Оразбай 2005"

_____ Оразбай К.Г.

подрядчик

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"07" 09 2018 года

Заказчик является **ГККП «Шалкарский районный Дом культуры имени Сары Батакулы» ГУ «Шалкарский районный отдел культуры и развития языков- руководитель Зейнепова Г.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии 07.09.2018 г., ТОО «Орхан Иншаат» г.Актобе, ул. Абилкайр хана 15,30

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 07.09.2018 г., Оразбай К.Г Аттестат эксперта № 50VJE0004647 от 05.12.12 г, № 77VJE00030045 от 0.12.12 г , № 23VJE00030047 от 05.12.12 г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 07.09.2018 г. ИП «Сәулет» Карамергенова Н.У, эксперт

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Текущий ремонт сельского дома культуры Байкадам сельского округа им Е. Котибарулы, Шалкарского района Актюбинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область, город, Шалкарский район, с.о им. Есета Котибарова, с. Байкадам, ул. Молагулова.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Капитальный ремонт объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **Текущий ремонт сельского дома культуры Байкадам сельского округа им Е. Котибарулы, Шалкарского района Актюбинской области. Договор № 63 от 7.06. 2018 г.**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ИП «Сәулет»_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГККП «Шалкарский районный Дом культуры имени Сары Батакулы» ГУ «Шалкарский районный отдел культуры и развития языков руководитель Зейнепова Г.С, Приказ №70 от 3 мая 2018года .**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 07. 06.2018 года;

месяц, год

окончание работ 06 сентября 2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,0 ;

фактически, месяц: 3,0;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. Устройство кровли на входной группе на площади 30 м.кв;
2.Ремонт в помещении фойе в том числе: монтаж дверных блоков-5,76 м.кв, установка оконных блоков- 4,8 м.кв, ремонт полового покрытия-136,3 м.кв, усиление фундаментов- 2 м.куб и отделочные работы;
3. Ремонт в помещении зала в том числе: ремонт полового покрытия-292 м.кв, установка дверных блоков-8,4 м.кв и отделочные работы;
4. Ремонт в здании пристройки в том числе: установка оконных блоков -32 м.кв, установка дверных блоков -56 м.кв и отделочные работы ;
5. Монтаж электропроводки длиной 380 м сеч 2,5 мм.кв марки ППВ, выключателей -40 шт.
6. Прокладка труб отопления -175 м, установка чугунных радиаторов -51,4 кВт, установка насоса марки GHN Basic 100-120 F Q-40 м.куб/ч, Н8 м, монтаж колов марки КСГВ 40 кВт Юнкер с горячей водой - 1 шт и Юнкер 40 кВт-1 шт;
7. Благоустройство – монтаж ограждения длиной -52 м;
8. Ремонт в котельной полностью.

9. По дому культуры выполнены шпаклевка стен с последующей водоэмульсионной покраской на площади 1450 м.кв;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 37 939,24 тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 37 939,24 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _-__ тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего 22 763,53632 тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 22 763,53632 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря __-_ тысяч тенге;

РЕШИЛ: Текущий ремонт сельского дома культуры Байкадам сельского округа им Е. Котибарулы, Шалкарского района Актюбинской
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Зейнепова Г.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ Оразбай К.Г
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Карамергенова Н.У
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Сулейменов А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.