Цены региона Актюбинская обл. Приложение 2

Заказчик: ГККП «Дошкольная организация № 14 «Қонжық» ГУ «Отдел образования города Актобе»
Подрядчик: ТОО" Орхан Иншаат"
Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли ГККП 2Дошкольная организация № 14 "Конжык", г. Актобе ул. Рыскулова 8
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли ГККП 2Дошкольная организация № 14 "Конжык", г. Актобе ул. Рыскулова 8
Договор № 23 от 14.05. 2018 года

АКТ № 2
Выполненных работ за август месяц 2018 года.
Локальная ресурсная смета № 1-1-1
Капитальный ремонт кровли

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 демонтаж						
1	**12-080101-0201**	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	м2 кровли		**1184.6**	**121.11**	**143469**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (2=693,95)	чел-ч	0.1741	206.239	693,95	#VALUE!
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**#VALUE!**
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0.0084	10.0	35.12	349
						–	–
		Итого по эксплуатации машин					**349**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0102	13.478	–	–
		Итого по материалам					**–**

	Накладные расходы I уровня,	59.1				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**
5 11-120101-1303						
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	ерпляемого покрытия		**1321.4**	**691.99**	**914,398**
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей 3,90=846,81)	чел-ч	0.46345	612.403	846,81	#VALUE!
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0083	10.968	1158.54	12,706
	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	#VALUE!	438.95	#VALUE!
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	3.70	1797.83	6,652
					856.4	3,169
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.002	2.64	3157.28	8,344
					1148.69	3,035.8
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0035	4.62	3568.7	16,505
					856.4	3,960.8
	Итого по эксплуатации машин					**#VALUE!**
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2.01	2656.014	100.83	267,806
	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	#VALUE!	109235.34	#VALUE!
	Керосин для технических целей марок КТ-1,КТ-2	т	0.00058	0.766412	51147.9	39,200
	Итого по материалам					**#VALUE!**
	Накладные расходы I уровня,	56.4				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**

	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**
6 11-120101-1304	**Добавлять каждый последующий слой плиточного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике**	ерляемого покрытия		**1321.4**	**497.95**	**657,997**
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (3,90=846,81)	чел-ч	0.312	412.28	846,81	#VALUE!
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0083	10.968	926.83	10,165
	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0165	21.8031	438.95	9,570
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	3.69992	1797.83	6,652
					856.4	3,169
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.002	2.6428	3157.28	8,344
					1148.69	3,036
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0035	4.6249	3568.7	16,505
					856.4	3961
	Итого по эксплуатации машин					**41071**
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2.01	2656.014	100.83	267,806
	Итого по материалам					**267,806**
	Накладные расходы I уровня,	56.4				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**
7 21-110101-0110	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	м3		**136.063**	**28757.82**	**3,912,875**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**140864**
	Накладные расходы					**140864**

	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**324299**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**4378038**
8 21-110101-0104	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	м3		**136.063**	**15834.23**	**2,154,453**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**77560**
	Накладные расходы					**77560**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**178561**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**2410574**
9 11-120101-1503	**Устройство гидроизоляции в один слой**	ируемой поверхности		**1321.4**	**290.43**	**383,769**
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (3,20=778,37)	чел-ч	0.07981	105.46	778,37	#VALUE!
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0021	2.77	1157.49	3,212
	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0041	5.41774	438.95	2,378
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0008	1.05712	1797.83	1,901
					856.3	905.21
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0005	0.6607	3157.28	2,086
					1148.69	758.94
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	1.05712	3568.7	3,773
					856.3	905.21
	Итого по эксплуатации машин					**12,671**
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0.5	660.7	100.83	66,618
21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.1	1453.54	153	222,392
	Итого по материалам					**289,010**

	Накладные расходы I уровня,	56.4				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**
10 11-120101-1701	**Устройство выравнивающих цементно -песчаные толщиной стяжек 15 мм.**	м2 стяжки		**1320**	**572.72**	**755992**
01-010102-0120						
	Затраты труда рабочих-строителей (2,00)=693,95)	чел-ч	0.27945	368.874	693,95	#VALUE!
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0194	25.608	1070.5	27,413
	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием пода	маш.-ч	0.0236	31.152	142.35	4,434
					–	–
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0126	16.632	3403.17	56,602
					856.4	14,243.64
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0068	8.976	3568.7	32,033
					856.4	7,687.05
	Итого по эксплуатации машин					**116,336**
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0385	50.82	93	4,726
21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКГ	м2	0.044	58.08	153	8,886
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0306	40.392	1906.9	77,024
21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0.0153	20.196	14509.79	293,040
	Итого по материалам					**383,676**
	Накладные расходы I уровня,	56.4				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**

11	**11-120101-1702**					
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки		**1320**	**576.17**	**760546**
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.0315	41.58	693,95	#VALUE!
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0105	13.86	856.4	11,870
	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	#VALUE!	3403.17	#VALUE!
					856.4	#VALUE!
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	#VALUE!	3568.7	#VALUE!
					856.4	#VALUE!
	Итого по эксплуатации машин					**#VALUE!**
21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	#VALUE!	14509.79	#VALUE!
	Итого по материалам					**#VALUE!**
	Накладные расходы I уровня,	56.4				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**
12	**11-310601-0801**					
	Покрытия цементобетонные. Армирование сетками	т		**3.96**	**5117.8**	**20266**
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	4.198	16.62	826.9	13,746
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.55	2.18	1196.72	2,606
	Итого по заработной плате					**16,353**

31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0.01	0.0396	446.13	18
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.36	1.4256	1797.83	2,563
					856.4	1,221
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.19	0.7524	3157.28	2,376
					1148.69	864
	Итого по эксплуатации машин					**6,177**
21-050309-9902	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	1	3.96	–	–
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00041	0.0016236	200244.36	325
	Итого по материалам					**325**
	Накладные расходы I уровня,	60.9				**9959**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**1088**
	Накладные расходы					**11047**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**2505**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**33818**
13 21-050308-0133	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 4 мм, размером стороны ячейки 80 мм ГОСТ 5336-80**	м2		**1238.5**	**588.7**	**729,105**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**26248**
	Накладные расходы					**26248**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**60428**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**815781**
14 11-090701-0108	**Изготовление вентшахт в построечных условиях и на производственных базах**	т конструкций		**6.4148**	**165297.09**	**1060348**
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	110	705.628	836,57	#VALUE!
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.4	15.396	1237.96	19,059

	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.3	1.92444	9.88	19
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.9	5.77332	– 17.05	– 98
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.4	2.56592	– 22.25	– 57
34-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	2.4	15.39552	– 48.05	– 740
34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0.8	5.13184	– 1029.59	– 5,284
					856.4	4,395.04
31-060201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43	275.8364	1152.64	317,940
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.5	3.2074	– 2297.88	– 7,370
					856.3	2,746.47
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1.1	7.05628	3341.09	23,576
					1148.69	8,105
	Итого по эксплуатации машин					**370,331**
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.2	1.283	91.04	117
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.6	3.849	180.96	696
21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.019	0.122	208172.82	25,372

	Итого по материалам					**26,186**
	Накладные расходы I уровня,	60.9				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**
15 11-090606-0112	**Монтаж вентшахт из сортовой стали**	т конструкций		**6.4148**	**89886.72**	**576,605**
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (4,00=856,4)	чел-ч	74.98	480.982	856,4	#VALUE!
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.46	2.951	1284.95	3,792
	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.16	7.441	17.05	127
					–	–
31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8.7	55.809	70.68	3,945
					–	–
31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	48.1	308.552	264.73	81,683
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	1.219	1797.83	2,191
					856.5	1,043.95
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.770	3157.28	2,430
					1148.69	884.23
31-050102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0.15	0.962	4462.74	4,294
					1148.69	1,105.29
	Итого по эксплуатации машин					**97,704**
21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	6.4148	–	–

21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.192	66.94	13
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.29	1.860	91.04	169
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.95	6.094	180.96	1,103
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.064	196.54	13
21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10м	0.0187	0.120	2742.28	329
21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0007	0.004	32882.05	148
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.029	0.186	200244.36	37,251
22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.002	307670.02	612
21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.012	287138.63	3,573

	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0.00017	0.001	381819.66	416
								-
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т		0.0006	0.004	413020.28	1,590
								-
	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т		0.0001	0.001	1774323.66	1,138
		Итого по материалам						**46,355**
		Накладные расходы I уровня,		60.9				**#VALUE!**
		Накладные расходы II уровня		3.6				**#VALUE!**
		Накладные расходы						**#VALUE!**
		Сметная прибыль (8 %), тенге		8				**#VALUE!**
		Итого по разделу на подряд, тенге						**#VALUE!**
16	**21-050201-0502**							
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т			**0.92792**	**172574.81**	**160,136**
		Накладные расходы II уровня		3.6				**5765**
		Накладные расходы						**5765**
		Сметная прибыль (8 %), тенге		8				**13272**
		Итого по разделу на подряд, тенге						**179173**
17	**21-050101-0401**							
		Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т			**0.35168**	**200221.79**	**70414**
		Накладные расходы II уровня		3.6				**2535**
		Накладные расходы						**2535**
		Сметная прибыль (8 %), тенге		8				**5836**
		Итого по разделу на подряд, тенге						**78785**
18	**21-050101-0403**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т			**0.94388**	**182702.58**	**172449**

	Накладные расходы II уровня	3.6				**6208**
	Накладные расходы					**6208**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**14293**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**192950**
19 11-260101-1101	**Изоляция вентшахт плитами**	м3 изоляции		**9.1**	**17285.08**	**157294**
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (3,70=826,98)	чел-ч	17.02	154.882	826,98	#VALUE!
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.51	4.641	1070.5	4,968
	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.2	1.82	8.04	15
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.51	4.641	1797.83	8,344
					856.4	3,974.55
	Итого по эксплуатации машин					**12,333**
21-050307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	27.3	86.7	2,367
21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	18.2	150.96	2,747

	21-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.4	12.74	282.98	3,605
	21-050307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.5	4.55	346.73	1,578
	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.00726	0.066066	125938.73	8,320
	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0.00006	0.000546	264761.07	145
		Итого по материалам					**18,762**
		Накладные расходы I уровня,	55.3				**#VALUE!**
		Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
		Накладные расходы					**#VALUE!**
		Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
		Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**
20	**21-110101-0103**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	м3		**9.373**	**13619.46**	**127655**
		Накладные расходы II уровня	3.6				**4596**
		Накладные расходы					**4596**
		Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**10580**
		Итого по разделу на подряд, тенге					**142831**
21	**11-120101-1101**	**Колпаки над шахтами. Устройство в два канала**	колпак		**28**	**9103.93**	**254910**
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (3,00=758,54)	чел-ч	2.22	62.146	758.54	47,140

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.28	1070.5	300
	Итого по заработной плате					**47,440**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.28	1797.83	503
					856.39	239.79
	Итого по эксплуатации машин					**743**
21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (Г	кг	0.1	2.8	355.66	996
21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщ	т	0.028	0.784	262939.65	206,145
	Итого по материалам					**207,141**
	Накладные расходы I уровня,	56.4				**26756**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**10140**
	Накладные расходы					**36896**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**23344**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**315151**
22 12-080101-1401	**Устройство обрешетки сплошной из досок.**	м2		**1457.2**	**615.333**	**896,663**
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (2,20=706,74)	чел-ч	0.2921	425.648	706,74	#VALUE!
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0075	10.929	798.99	8,732
	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0044	6.41168	1398.8	8,969
					758.58	4,863.76
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0031	4.51732	1797.83	8,121
					856.34	3,868.36
	Итого по эксплуатации машин					**17,090**
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.09	131.148	196.54	25,776
21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0264	38.470	14374.15	552,975

	Итого по материалам					**578,751**
	Накладные расходы I уровня,	59.1				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**
33 11-100102-0401	**Установка элементы каркаса из брусьев (ветровая доска, лобовая доска).**	зесины в конструкции		**1.97**	**66730.32**	**131459**
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (2,80=745,75)	чел-ч	25.875	50.97375	745,75	#VALUE!
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.7092	1070.5	759
	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.23	0.4531	9.88	4
					–	–
34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.33	0.6501	86.39	56
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.36	0.7092	1797.83	1,275
					856.4	607.36
	Итого по эксплуатации машин				847.5	**1,670**
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	5.91	196.54	1,162
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1.45	2.8565	215.22	615
21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.01	0.0197	18562.27	366

21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.12	0.2364	32764.75	7,746
21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.93	1.8321	38743.99	70,983
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0.00258	0.0050826	75443.28	383
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0031	0.006107	206497.31	1,261
21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0075	0.014775	395629.44	5,845
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0.00301	0.0059297	575926.68	3,415
	Итого по материалам					**91,775**
	Накладные расходы I уровня,	59.8				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**
34 11-100115-0101	**Огнезащита деревянных конструкции -ветровая доска лобовая доска**	зесины в конструкции		**1.97**	**6119.07**	**12,055**
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (3,10=768,14)	чел-ч	0.897	1.767	768,14	#VALUE!
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.017	0.033	1177.96	39
	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.012	0.024	1797.83	43
					856.4	20.25

31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.005	0.010	3157.28	31
					1148.69	11.31
	Итого по эксплуатации машин				46.7	**92**
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.023	0.045	93	4
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.012	0.024	120.36	3
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0.001	0.002	67003.8	132
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.0017	0.003	70961.1	238
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.013	774943.68	10,228
	Итого по материалам					**10,605**
	Накладные расходы I уровня,	59.8				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**
37 11-100115-0201	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам.**	ботанной поверхности		**1457.2**	**213.42**	**310,998**
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (3,20=778,37)	чел-ч	0.03335	48.598	778,37	#VALUE!
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00079	1.151	1176.87	1,355
	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	#VALUE!	1797.83	#VALUE!
					856.4	#VALUE!
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00023	0.335156	3157.28	1,058
					1148.69	384.99

	Итого по эксплуатации машин				2.17	**3,157**
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00079	1.151	93	107
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.0004	0.583	120.36	70
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00004	0.058	67003.8	3,906
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9	т	0.00006	0.087	70961.1	6,204
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диам	т	0.00023	0.335	774943.68	259,727
	Итого по материалам					**270,014**
	Накладные расходы I уровня,	59.8				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**
38 11-120101-0705	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		**1612**	**2232.80**	**3,599,275**
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (3,10=769,14)	чел-ч	1.967	3,169.998	768,14	#VALUE!
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0195	31.434	1124.84	35,358
	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0045	7.254	1797.83	13,041
					856.4	6,212.33
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0029	4.6748	3157.28	14,760
					1148.7	5,370.13
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0121	19.5052	3568.7	69,608
					856.4	16,704.08
	Итого по эксплуатации машин				75.54	**121762**

	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0.005	8.060	32764.75	264,084
	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0.0054	8.705	38710.33	336,966
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		0.00005	0.081	206497.31	16,644
	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т		0.0004	0.645	262939.65	169,543
	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т		0.0001	0.161	295123.74	47,574
	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т		0.000106	0.171	1215531.96	207,700
		Итого по материалам						**1,042,511**
		Накладные расходы I уровня,		56.4				**#VALUE!**
		Накладные расходы II уровня		3.6				**#VALUE!**
		Накладные расходы						**#VALUE!**
		Сметная прибыль (8 %), тенге		8				**#VALUE!**
		Итого по разделу на подряд, тенге						**#VALUE!**
39	**21-100101-0302**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	м2			**1782.872**	**1664.04**	**2966770**
		Накладные расходы II уровня		3.6				**106804**
		Накладные расходы						**106804**
		Сметная прибыль (8 %), тенге		8				**245886**
		Итого по разделу на подряд, тенге						**3319460**

40	**11-100106-0101**	**Устройство слуховых окон.**	слуховое окно		**8**	**11228.37**	**89,827**
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (3,00=758,54)	чел-ч	6.992	55.936	758,54	#VALUE!
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.22	1.76	1253.18	2,206
		Итого по заработной плате					**#VALUE!**
	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.16	1.28	14.9	19
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.11	0.88	1797.83	1,582
						856.4	753.63
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.11	0.88	3157.28	2,778
						1148.69	1,010.85
		Итого по эксплуатации машин				684.31	**5,474**
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1.4	11.2	196.54	2,201
	21-070101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0.06	0.48	13335.24	6,401
	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.06	0.48	26031.73	12,495
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.1	0.8	26031.73	20,825
		Итого по материалам					**41,923**

	Накладные расходы I уровня,	59.8				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**
41 11-120101-0706	**Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей.**	м2 кровли		**34.4**	**1616.931**	**55622**
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (3,10=768,14)	чел-ч	1.702	58.5488	768,14	#VALUE!
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0195	0.6708	1124.84	755
	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0045	0.1548	1797.83	278
					856.4	132.57
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0029	0.09976	3157.28	315
					1148.69	114.59
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0121	0.41624	3568.7	1,485
					856.4	356.47
	Итого по эксплуатации машин				75.53	**2,598**
21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0004	0.014	262939.65	3,618
21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000106	0.004	1215531.96	4,432
	Итого по материалам					**8,050**
	Накладные расходы I уровня,	56.4				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**

42 21-100101-0302	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	м2		**38.0464**	**1664.04**	**63,311**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**2279**
	Накладные расходы					**2279**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**5247**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**70837**
43 11-120101-0410	**Устройтво примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа.**	м примыканий		**32**	**476.46**	**15,247**
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (3,50=807,79)	чел-ч	0.462875	14.812	807,79	#VALUE!
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0015	0.048	1338.43	64
	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.127	4.064	13.98	57
					–	–
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.054	1.728	18.64	32
					–	–
34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.063	2.016	22.19	45
					–	–
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.015	0.48	179.51	86
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.0128	1797.83	23
					856.4	10.96
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0011	0.0352	3157.28	111
					1148.69	40.43

	Итого по эксплуатации машин				13.83	**443**
21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2.02	64.64	13.02	842
21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0.07	2.24	351.2	787
22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.01	0.32	809.37	259
21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000шт.	0.0034	0.1088	8749.53	952
	Итого по материалам					**2,839**
	Накладные расходы I уровня,	56.4				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**
44 11-100111-0301	**Установка штучных изделий -жалюзейная решетка на слуховое окно**	изделие		**8**	**983.06**	**7,865**
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (2,30=713,13)	чел-ч	0.77855	6.2284	713,13	#VALUE!
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.042	0.336	1020.11	343
	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0173	0.138	1398.8	194
					758.54	104.98
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0247	0.198	1797.83	355
					856.4	169.22
	Итого по эксплуатации машин				85.76	**686**

21-070510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	4	32	61.56	1,970
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.12	0.96	196.54	189
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00035	0.0028	206497.31	578
	Итого по материалам					**2,737**
	Накладные расходы I уровня,	59.8				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**
45 23-050301-1202	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм**	м2		**5.76**	**3427.2**	**19,741**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**711**
	Накладные расходы					**711**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**1636**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**22087**
46 11-120101-2003	**Устройство планк кровель из оцинкованного листа коньковых .**	м планки		**96.1**	**1155.07**	**111,002**
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (3,50=807,79)	чел-ч	0.3105	29.839	807.79	24,104
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0017	0.163	1328.4	217
	Итого по заработной плате					**24,321**
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0642	6.16962	18.64	115
					–	–
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.015	1.4415	179.51	259
					–	–

	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0005	0.04805	1797.83	86
						856.4	41.15
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0012	0.11532	3157.28	364
						1148.69	132.47
		Итого по эксплуатации машин				10.72	**1,030**
	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2.06	197.966	391.68	77,539
	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.01	0.961	809.37	778
	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000шт.	0.00898	0.862978	8749.53	7,551
		Итого по материалам					**85,868**
		Накладные расходы I уровня,	56.4				**13717**
		Накладные расходы II уровня	3.6				**4490**
		Накладные расходы					**18207**
		Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**10337**
		Итого по разделу на подряд, тенге					**139545**
47	**21-100102-0112**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м		**96.1**	**979.17**	**94,098**
		Накладные расходы II уровня	3.6				**3388**
		Накладные расходы					**3388**
		Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**7799**
		Итого по разделу на подряд, тенге					**105285**
48	**11-120101-0506**	**Установка верхних разжелобков (ендовы)**	м ендовы		**78.7**	**931.74**	**73,328**

01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (3,40=797,56)	чел-ч	0.523135	41.171	797,56	#VALUE!
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0035	0.275	1341.91	370
	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.054	4.250	18.64	79
					–	–
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.0375	2.951	179.51	530
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0009	0.071	1797.83	127
					856.4	60.66
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0026	0.205	3157.28	646
					1148.69	235.04
	Итого по эксплуатации машин				21.96	**1,728**
21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1.03	81.061	391.68	31,750
22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.025	1.9675	809.37	1,592
21-130208-0201	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000шт.	0.00673	0.529651	4767.28	2,525
21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000шт.	0.00673	0.529651	5468.59	2,896
	Итого по материалам					**38,764**
	Накладные расходы I уровня,	56.4				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**

49	**21-100102-0102**	**Планка ендовы верхней для кровли, из металлочерепицы ГОСТ 14918-80**	м		**78.7**	**775.81**	**61,056**
		Накладные расходы II уровня	3.6				**2198**
		Накладные расходы					**2198**
		Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**5060**
		Итого по разделу на подряд, тенге					**68315**
50	**11-120101-2002**	**Устройство карнизны планок кровель из профилированного оцинкованного листа.**	м планки		**285.3**	**1481.91**	**422,788**
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (3,50=807,79)	чел-ч	0.26197	74.740	807,79	#VALUE!
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1258	35.891	1435.28	51,513
		Итого по заработной плате					**#VALUE!**
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.085	24.251	18.64	452
						–	–
	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.015	4.280	179.51	768
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.057	1797.83	103
						856.4	48.87
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0006	0.171	3157.28	540
						1148.69	196.63
	31-050601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0.125	35.663	5326.25	189,947
						1148.7	40,965.73
		Итого по эксплуатации машин				840.39	**239763**
	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1.03	293.859	391.68	115,099
	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.01	2.853	809.37	2,309

21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000шт.	0.00336	0.958608	5468.59	5,242
	Итого по материалам					**122,650**
	Накладные расходы I уровня,	56.4				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**
51 21-100102-0103	**Планка карнизная для кровли, из металлочерепицы ГОСТ 14918-80**	м		**285.3**	**739.73**	**211,045**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**7598**
	Накладные расходы					**7598**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**17491**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**236134**
52 11-120101-1201	**Ограждение кровель перилами**	м ограждения		**261.8**	**1118.15**	**292,732**
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (3,30=787,96)	чел-ч	0.06785	17.763	787,96	#VALUE!
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0043	1.126	1163.96	1,310
	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0189	4.948	154.01	762
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0014	0.367	1797.83	659
					856.4	313.89
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0011	0.288	3157.28	909
					1148.69	330.80

31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0018	0.471	3568.7	1,682
					856.4	403.57
	Итого по эксплуатации машин				19.16	**5,015**
21-060405-9901	Отдельные конструкции элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаноой профилей, средняя масса сборной единицы до 0,1 т	т	0.003	0.7854	346297	271,982
21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0.0052	1.36136	1087.32	1,480
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.000005	0.001309	197175.18	258
	Итого по материалам					**273720.0001**
	Накладные расходы I уровня,	56.4				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**
53 12-080101-1903	**Навеска водосточных труб .с подвесных люлек (желоб водосточный)**	м труб		**285.3**	**1487.63**	**424,421**
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (4,00=856,4)	чел-ч	0.7279	207.670	856,4	#VALUE!
	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0.0003	0.086	723.05	62
					–	–
	Итого по эксплуатации машин				0.216915	**62**
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00095	0.271	206497.31	55,968
21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.00254	0.725	262939.65	190,542

	Итого по материалам					**246,510**
	Накладные расходы I уровня,	59.1				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**
54 12-080101-1903	**Навеска водочных труб с подвесных люлек (труба водосточная)**	м труб		**89.1**	**1487.63**	**132,548**
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (4,00=856,4)	чел-ч	0.7279	64.856	856,4	#VALUE!
	Итого по заработной плате					**#VALUE!**
31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0.0003	0.02673	723.05	19
					–	–
	Итого по эксплуатации машин					**19**
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00095	0.085	206497.31	17,479
21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.00254	0.226	262939.65	59,507
	Итого по материалам					**76,986**
	Накладные расходы I уровня,	59.1				**#VALUE!**
	Накладные расходы II уровня	3.6				**#VALUE!**
	Накладные расходы					**#VALUE!**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**#VALUE!**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**

Итого прямые затраты по смете	**23,004,531**
Накладные расходы I уровня, тенге	#VALUE!
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	#VALUE!
Накладные расходы II уровня	#VALUE!
Итого, тенге	#VALUE!
Сметная прибыль (8 %), тенге	#VALUE!

Итого по смете на подряд, тенге		**29 633 314**
Временные здания и сооружения (1,2 %)		355 600
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)		623 470
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**30 612 384**
В текущих ценах 2018 года к= 1,0599383		**32 447 238**
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,60023359537	**19 475 922**
НДС (12 %)		2 337 111
Всего по акту с учетом НДС		**21 813 033**

Руководитель:
ГККП «Дошкольная организация № 14 «Қонжық»
ГУ «Отдел образования города Актобе»

_____ **Драгун Н.П**

Руководитель:
ТОО" Орхан Иншаат"

_____ **Сулейменов А.А.**

Технический надзор:
Директор ТОО "СП БІРЛІК ИНЖИНИРИНГ"

_____ **Байкісі Б.К.**

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"22" августа 2018 года

Заказчик является **ГККП «Дошкольная организация № 14 «Конжык» ГУ «Отдел образования города Актобе»** , **руководитель Драгун Н.П**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома (здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 22.08.2018 г., ТОО «Орхан Инжаат» г.Актобе, ул. Абилкайр хана 15.30

дата декларации, наименование подрядной (субподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 22.08.2018 г., ТОО «СП БІРЛІК ИНЖИНИРИНГ" Байкісі Б.К., Аттестат эксперта № KZ28VJE00026465 от 22.05.17 г, № KZ71VJE00026467 от 22.05.17 г , № KZ66VJE00026460 от 22.05.17 г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 22.08.2018 г. ТОО «Регион Строй Проект». Оразалин А.М. эксперт Карабалин К.С. Аттестат № 000841 от 10 июля 2017 г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Капитальный ремонт кровли ГККП «Дошкольная организация №14 «Конжык», города Актобе, ул. Рыскулова 8**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область, город Актобе , ул. Рыскулова 8

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Капитальный ремонт объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **Капитальный ремонт кровли ГККП «Дошкольная организация № 14 «Конжык», города Актобе, ул. Рыскулова 8** . Договор № 23 от 14 мая 2018 года.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от " " 20 года

№ ;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области", 03.07.2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Регион Строй Проект» № 2017-11-АС.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГККП «Дошкольная организация № 14 «Конжык» ГУ «Отдел образования города Актобе»** Приказ № 46 от 11.09. 2017 года..

наименование организации утверждавшей (переутверждавшей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 04 июня 2018 года;

месяц, год

окончание работ 20 августа 2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3.0 ;
фактически, месяц: 2.6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели.

Показатели	Единица измерения	По	Фактически

проекту

Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	
Число этажей	этаж	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	
В том числе подземной части	м3	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов на площади 273,6 м.кв;
2. Монтаж кровли основного здания на площади – 1796,76 м.кв и пристроенных помещений на площади – 125,61 м.кв , мет.черепицей по деревянной обрешетки с монтажом стропил, стоек и мауэрлат. Также проектом предусмотрено утепление крыши минеральной ватой на синтетическом связывающем теплоизоляционные марки П-200 – 136,063 м.куб и плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012- 136,063 м.куб;
3. Цементная стяжка с армированием на площади 1320 м.кв;
4. Кладка вентшахт из керамического кирпича-33,8 м.куб;
5. Навеска водосточных труб – 285,3 м;
6. Ограждение кровель перилами- 261,8 м.
7. Электромонтажные работы

в том числе:

-прокладка кабеля силового АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 длиной 300 м из которых 280 м в гофрированных трубах.

- установка автоматического выключателя 1Р 16 А ВА 47-63 (С) ELS-2 шт,
- установка фотореле ФР -7 – 1 шт,
- установка прожектора светодиодного 200 W 6500K IH 65 ELS – 4 шт,

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 44 782,560 тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 44 782,560 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего 26 880,000 тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 26 880,000 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

РЕШИЛ: Капитальный ремонт кровли ГККП «Дошкольная организация № 14 «Конжык», города Актобе, ул. Рыскулова 8

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заказчик _____ Драгун Н.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ Байкісі Б.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Оразалин А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Сулейменов А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Заказчик: ГККП «Дошкольная организация № 14 «Қонжық» ГУ «Отдел образования города Актобе» **Ф № 3**
Подрядчик: ТОО" Орхан Иншаат"
Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли ГККП "Дошкольная организация № 14 "Конжык", г. Актобе ул. Рыскулова 8
Договор № 23 от 14.05. 2018 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за август месяц 2018 года.

Составлена в текущих ценах 3 кв 2017

	Наименование объектов	стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, в тенге				НДС-12%	Всего
		Сметная стоимость	в том числе				
			Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	3	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце август	**19 475 922**	**19 475 922**	**0**	**0**	**2 337 111**	**21 813 033**
	Всего по объекту с начала строительства	24 000 000	24 000 000	0	0	2 880 000	26 880 000

Руководитель:
ГККП «Дошкольная организация № 14 «Қонжық»
ГУ «Отдел образования города Актобе»
_____ Драгун Н.П

Руководитель:
ТОО" Орхан Иншаат"
_____ Сулейменов А.А.