Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Бинас Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Договор: Договор №169 от 12.11.2018 г.
Объект: "Строительство водоснабжения Маханбет Отемисулы с/о Шарапхана Казыгуртского района"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за 28 ноября 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	9 847 268,48			9 847 268,48	60 092					1 055 064,48	9 847 268,48
Итого затраты подрядчика:	9 847 268,48			9 847 268,48	60 092					1 055 064,48	9 847 268,48

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Б.Куралбаев

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Бинас Инжиниринг"

Б.Ожібек

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТВИК"

Е.Н.Онибек

Форма №2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Бинас Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Договор №169 от 12.11.2018 г.

Наименование стройки: **"Строительство водоснабжения Маханбет Отемисулы с/о Шарапхана Казыгуртского района"**

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Площадка резервуара									
		Сети 10кВ **Опора анкерная Ар10-1.2сс установкой РЛНД-1**									
1	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	30971,00 --	-- --	61942 --	-- --	61942	-- 4955	66897
2	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,1	31406,00 --	-- --	3141 --	-- --	3141	-- 251	3392
3	Прайс ТОО Карадел Механикс	Стяжка Г-1 *СП - 8%*	шт	2	2241,07 --	-- --	4482 --	-- --	4482	-- 359	4841
4	Прайс ТОО Карадел Механикс	Травеса ТМ-73 *СП - 8%*	шт	1	7687,50 --	-- --	7688 --	-- --	7688	-- 615	8303
5	Прайс ТОО Карадел Механикс	Травеса ТМs-60а *СП - 8%*	шт	1	281,25 --	-- --	281 --	-- --	281	-- 23	304
6	Прайс ТОО Карадел Механикс	Накладка ОГ-52 *СП - 8%*	шт	1	910,71 --	-- --	911 --	-- --	911	-- 73	984
7	Прайс ТОО Карадел Механикс	Хомут- Х-1 *СП - 8%*	шт	2	705,36 --	-- --	1411 --	-- --	1411	-- 113	1524
8	Прайс ТОО Карадел Механикс	Крепление подкоса У-1 *СП - 8%*	шт	1	3535,71 --	-- --	3536 --	-- --	3536	-- 283	3819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Прайс ТОО Карадел Механикс	Проводник заземляющий ЗП-21	м	2	883,93	--	1768	--	1768	--	1909
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
10	С121-130202-0105 2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000626	613516,00	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
11	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869,00	--	4345	--	4345	--	4693
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
12	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	482,00	--	2410	--	2410	--	2603
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
13	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	13093,00	--	52372	--	52372	--	56562
		СП - 8%			--	--	--	--		4190	
14	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	4	21237,00	--	84948	--	84948	--	91744
		СП - 8%			--	--	--	--		6796	
15	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
16	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SD190.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17179,00	--	103074	--	103074	--	111320
		СП - 8%			--	--	--	--		8246	
17	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	11584,00	--	69504	--	69504	--	75064
		СП - 8%			--	--	--	--		5560	
18	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 с приводом(трехполюсный)	шт.	1	51104,00	--	51104	--		--	51104
					--	--	--	--	51104	--	
19	Прайс ТОО Карадел Механикс	Кронштейн КМ-1	шт	1	1473,21	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
20	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	404706,00	--	356	--	356	--	385
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
21	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	781,00	--	4686	--	4686	--	5061
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
22	Прайс ТОО Карадел Механикс	Кронштейн РА-1	шт	1	6839,29	--	6839	--	6839	--	7386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
23	Прайс ТОО Карадел Механикс	Кронштейн РА-2	шт	1	1687,50	--	1688	--	1688	--	1823
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
24	Прайс ТОО Карадел Механикс	Кронштейн РА-3	шт	3	4883,93	--	14652	--	14652	--	15824
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
25	Прайс ТОО Карадел Механикс	Кронштейн РА-5	шт	1	830,36	--	830	--	830	--	897
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
26	Прайс ТОО Карадел Механикс	Хомут- Х-7	шт	3	589,29	--	1768	--	1768	--	1909
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
27	Прайс ТОО Карадел Механикс	Хомут- Х-8	шт	1	642,86	--	643	--	643	--	694
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
28	Прайс ТОО Карадел Механикс	Проводник заземляющий ЗП-1	м	4,5	669,64	--	3013	--	3013	--	3254
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
29	Прайс ТОО Карадел Механикс	Травеса ТМ-96И	шт	1	3910,71	--	3911	--	3911	--	4224
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
30	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Шина алюминиевая Ш2	шт.	3	1159,00	--	3477	--	3477	--	3755
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
31	Прайс ТОО Карадел Механикс	Хомут- Х-62И	шт	1	866,07	--	866	--	866	--	935
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
32	Прайс ТОО Карадел Механикс	Упор УП-	шт	1	553,57	--	554	--	554	--	598
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		Опора железобетонная угловая анкерная УА-10-1.2 с									
33	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	15	30971,00	--	464565	--	464565	--	501730
		СП - 8%			--	--	--	--		37165	
34	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,5	31406,00	--	15703	--	15703	--	16959
		СП - 8%			--	--	--	--		1256	
35	Прайс ТОО Карадел Механикс	Стяжка Г-1	шт	15	2241,07	--	33616	--	33616	--	36305
		СП - 8%			--	--	--	--		2689	
36	Прайс ТОО Карадел Механикс	Травеса ТМ-73	шт	5	7687,50	--	38438	--	38438	--	41513
		СП - 8%			--	--	--	--		3075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Прайс ТОО Карадел Механикс	Травеса TMs-60a	шт	5	281,25	--	1406	--	1406	--	1519
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
38	Прайс ТОО Карадел Механикс	Накладка ОГ-52	шт	5	910,71	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
39	Прайс ТОО Карадел Механикс	Хомут- Х51	шт	10	750,00	--	7500	--	7500	--	8100
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
40	Прайс ТОО Карадел Механикс	Крепление подкоса У52	шт	10	3473,21	--	34732	--	34732	--	37511
		СП - 8%			--	--	--	--		2779	
41	Прайс ТОО Карадел Механикс	Крепление изолятора КИS1	шт	5	1750,00	--	8750	--	8750	--	9450
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
42	Прайс ТОО Карадел Механикс	Проводник заземляющий ЗП-21	м	20	883,93	--	17679	--	17679	--	19093
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
43	С121-130202-0105 2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000313	613516,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
44	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	869,00	--	26070	--	26070	--	28156
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	
45	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	482,00	--	14460	--	14460	--	15617
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
46	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	15	13093,00	--	196395	--	196395	--	212107
		СП - 8%			--	--	--	--		15712	
47	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	30	21237,00	--	637110	--	637110	--	688079
		СП - 8%			--	--	--	--		50969	
48	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	651,00	--	19530	--	19530	--	21092
		СП - 8%			--	--	--	--		1562	
49	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	30	17179,00	--	515370	--	515370	--	556600
		СП - 8%			--	--	--	--		41230	
50	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	11584,00	--	347520	--	347520	--	375322
		СП - 8%			--	--	--	--		27802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С124-040207-3139 2404-0207-3139 РСНБ РК 2015	Зажим прокалоавающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	14842,00	--	222630	--	222630	--	240440
		СП - 8%			--	--	--	--		17810	
52	Прайс ТОО ИНВОЛЬТ	Устройство защиты от дуги SDI27.1	м	15	9464,29	--	141964	--	141964	--	153321
		СП - 8%			--	--	--	--		11357	
		Опора угловая промежуточная опора УП-10-1.2 с									
53	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	14	30971,00	--	433594	--	433594	--	468282
		СП - 8%			--	--	--	--		34688	
54	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,37275	31406,00	--	11707	--	11707	--	12643
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
55	Прайс ТОО Каравел Механикс	Стяжка Г-1	шт	14	2241,07	--	31375	--	31375	--	33885
		СП - 8%			--	--	--	--		2510	
56	Прайс ТОО Каравел Механикс	Оголовок-ОГ58	шт	7	10241,07	--	71688	--	71688	--	77423
		СП - 8%			--	--	--	--		5735	
57	Прайс ТОО Каравел Механикс	Крепление подкоса У52	шт	7	3473,21	--	24313	--	24313	--	26258
		СП - 8%			--	--	--	--		1945	
58	Прайс ТОО Каравел Механикс	Проводник заземляющий ЗП-21	м	14	883,93	--	12375	--	12375	--	13365
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
59	С121-130202-0105 2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004382	613516,00	--	269	--	269	--	290
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
60	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	869,00	--	18249	--	18249	--	19709
		СП - 8%			--	--	--	--		1460	
61	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	482,00	--	10122	--	10122	--	10932
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
62	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	21	13093,00	--	274953	--	274953	--	296949
		СП - 8%			--	--	--	--		21996	
63	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	42	21237,00	--	891954	--	891954	--	963310
		СП - 8%			--	--	--	--		71356	
64	Прайс ТОО ИНВОЛЬТ	Устройство защиты от дуги SDI27.1	м	21	9464,29	--	198750	--	198750	--	214650
		СП - 8%			--	--	--	--		15900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора железобетонная промежуточная П10-1.2 с									
65	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	22	30971,00	--	681362	--	681362	--	735871
		СП - 8%			--	--	--	--		54509	
66	Прайс ТОО Карадел Механикс	Оголовок-ОГ54	шт	22	12553,57	--	276179	--	276179	--	298273
		СП - 8%			--	--	--	--		22094	
67	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные S1.37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	869,00	--	19118	--	19118	--	20647
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
68	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	482,00	--	10604	--	10604	--	11452
		СП - 8%			--	--	--	--		848	
69	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97	шт.	66	13093,00	--	864138	--	864138	--	933269
		СП - 8%			--	--	--	--		69131	
70	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	17	21237,00	--	361029	--	361029	--	389911
		СП - 8%			--	--	--	--		28882	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7441576	--	7390476	--	8032816
							--	--	51104	591236	
	Стоимость оборудования		Тенге				51104				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				51104				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2969408				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2969408				
		Сметная прибыль	Тенге				237553				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3206961				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4421064				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2749050				
	Местные материалы		Тенге				1672013				
		Сметная прибыль	Тенге				353685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4774749				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8032814				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8032816
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7390476		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						51104		
		- Сметная прибыль	Тенге							591236	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					8032814				
		Оборудование					51104				
		Без учета оборудования					7981710				
		Временные здания и сооружения 1,3 %					103762				
		Итого					8085472				
		Зимнее удорожание 0,91 %					73578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					8159050				
		Итого с оборудованием					8210154				
		Непредвиденные затраты 2%					164203				
		Итого					8374357				
		Итого в текущих ценах на 2019 г (К=1,0498961)					8792205				
		НДС 12%					1055065				
		Итого с НДС					9847270				
		Итого с понижающим коэфф. 0,99999983693					9847268,48				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Бинас Инжиниринг"

Инженер-эксперт _____ **С.И.Исабеков**

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "ТВИК"

Директор _____ **Е.Н.Әнибек**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Бинас Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Договор: Дополнительное соглашение №169/1 от 15.02.2019 г. к Договору №169 от 12.11.2018г.
Объект: "Строительство водоснабжения Маханбет Отемисулы с/о Шарапхана Казыгуртского района"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за март 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	118 031 268,48			108 184 000	60 092					11 591 143	108 184 000
Итого затраты подрядчика:	118 031 268,48			108 184 000	60 092					11 591 143	108 184 000

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Б.Т.Куралбаев

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Бинас Инжиниринг"

Б.Әжібек

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТВИК"

Д.М. Аширбаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Бинас Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Договор: Дополнительное соглашение №169/1 от 15.02.2019г. к Договору №169 от 12.11.2018 г.

Форма №2

Наименование стройки: **"Строительство водоснабжения Маханбет Отемисулы с/о Шарапхана Казыгуртского района"**

АКТ

о приемке выполненных работ за март месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Поселковые сети водопровода Земляные работы									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12000	149,00	142,34	1787966	1708063	--	507255	2478839
					6,66	52,05	79903	624618		183618	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	450	1288,56	--	579852	--	--	417493	1077133
					1288,56	--	579852	--		79788	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта/ДНИЩА /	374,36	135,12	63,84	50584	23899	--	27180	83984
					71,28	29,56	26684	11065		6221	
4	Е11-110101-0206 1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	586,83	11387,91	2611,47	6682767	1532489	1518974	4189831	11742406
					6188,00	1407,50	3631304	825963		869808	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9950,01	26,57	26,57	264361	264361	--	66582	357419
					--	9,29	--	92475		26475	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	уплотненного грунта	9950,01	135,12	63,84	1344445	635209	--	722401	2232194
					71,28	29,56	709237	294097		165348	
7	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	уплотненного	9950,01	77,60	66,55	772151	662183	29851	156098	1002509
					8,05	13,74	80117	136685		74260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11482126**	**4826204**	**1548825**	**6086840**	**18974484**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5107098**	**1984904**	**--**	**1405518**	
		Материалы	Тенге				**11482126**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1548824**				
		Накладные расходы	Тенге					**7092002**			
		Сметная прибыль	Тенге				**6086840**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1405517**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**18974484**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**7625**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**7092002**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**18974484**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**7625**
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБЫ						**7092002**			
8	**Е11-220101-0105** **1122-0101-0105**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,72**	**616789,02** **419094,00**	**119203,62** **32348,48**	**444088** **301748**	**85827** **23291**	**56513**	**321788** **61270**	**827146**
9	**С123-011201-1105** **2301-1201-1105** **РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009/ФУТЛЯР/** *СП - 8%*	**м**	**692,32**	**5056,00** **--**	**--** **--**	**3500370** **--**	**--** **--**	**3500370**	**--** **280030**	**3780400**
10	**Е11-221401-0301** **1122-1401-0301**	**Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	**м трубы, уложенной в**	**550**	**1111,54** **950,34**	**7,12** **1,91**	**611346** **522689**	**3918** **1053**	**84739**	**518505** **90388**	**1220239**
11	**Е11-161101-0102** **1116-1101-0102** **РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 110 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**550**	**74,17** **71,39**	**1,22** **--**	**40793** **39266**	**668** **--**	**859**	**38481** **6342**	**85616**
12	**Е11-221401-0206** **1122-1401-0206** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 1** **ТЧ 22 п.3.4**	**Трубы диаметром 377 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м. В грунтах 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,86, к времени эксплуатации машин - 0,85, к расходу материалов - 1** *НР - 99%; СП - 8%*	**м продавливания**	**23**	**9191,03** **2761,98**	**6346,41** **3480,89**	**211394** **63525**	**145967** **80060**	**1902**	**142150** **28283**	**381827**
13	**С123-010201-0252** **2301-0201-0252**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	**м**	**23**	**21746,00** **--**	**--** **--**	**500158** **--**	**--** **--**	**500158**	**--** **40013**	**540171**
14	**Е11-220601-0309** **1122-0601-0309** **РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,02**	**5314846,77** **335536,00**	**681388,98** **167396,26**	**106297** **6711**	**13628** **3348**	**85958**	**9958** **9300**	**125555**
15	**Е11-221401-0302** **1122-1401-0302** **РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	**м трубы, уложенной в футляре**	**23**	**1228,03** **1010,02**	**7,62** **2,14**	**28245** **23231**	**175** **49**	**4839**	**23047** **4103**	**55395**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	23	74,17 71,39	1,22 --	1706 1642	28 --	36	1609 265	3580
17	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,6	370181,89 252992,00	108882,57 29908,60	962473 657779	283095 77762	21599	728186 135253	1825912
18	С123-010501-1011 2301-0501-1011 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 125x4,8 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	2526,23	1184,00 --	-- --	2991056 --	-- --	2991056	-- 239285	3230341
19	Е11-220501-0103 1122-0501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	10,8	306656,87 207968,00	93494,55 25754,26	3311894 2246054	1009741 278146	56099	2498958 464868	6275721
20	С123-010501-1010 2301-0501-1010	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	11104,8	914,00 --	-- --	10149787 --	-- --	10149787	-- 811983	10961770
21	Е11-220501-0101 1122-0501-0101	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	7,258	252205,40 185456,00	65297,92 17803,99	1830507 1346040	473932 129221	10535	1460508 263281	3554296
22	С123-010501-1005 2301-0501-1005	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	1355,4	201,00 --	-- --	272435 --	-- --	272435	-- 21795	294230
23	С123-010501-1501 2301-0501-1501	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	5322	79,00 --	-- --	420438 --	-- --	420438	-- 33635	454073
24	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,09	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	34844 28121	5585 1907	1138	29728 5166	69738
25	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	63	516,00 --	-- --	32508 --	-- --	32508	-- 2601	35109
26	С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	45	1219,00 --	-- --	54855 --	-- --	54855	-- 4388	59243
27	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/32мм,15мм/**	км трубопровода	0,09	905212,80	31237,68	81469	2811	58744	19768	109336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	19914	53		8099	
28	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	2,5	80755,87	--	201890	--	56351	144084	373651
		НР - 99%; СП - 8%			58215,60	--	145539	--		27678	
29	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	5	62638,23	--	313191	--	70626	240139	597597
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	242565	--		44266	
30	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	10,62	52059,34	--	552870	--	37662	510056	1147960
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	515208	--		85034	
31	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	3	118,52	2,88	356	9	297	35	422
		НР - 69%; СП - 8%			16,56	0,34	50	1		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				26654971	2025384	18469504	6687000	36009328
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6160082	594892	--	2667357	
	Материалы		Тенге				8690864				
	Всего заработная плата		Тенге				547002				
		Накладные расходы	Тенге					6714066			
		Сметная прибыль	Тенге				6646910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1227022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16564796				
		Сметная заработная плата	Тенге								6383
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6714066			
	Материалы		Тенге				17964107				
	Всего заработная плата		Тенге				895				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					40908			
		Накладные расходы	Тенге				17921608				
		Сметная прибыль	Тенге				40090				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1440336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19444533				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					40908			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36009329				
		Сметная заработная плата	Тенге								6411
		РАЗДЕЛ 3. Монтаж колодца 1000-3шт						6754974			
91	Е11-221301-0102 1122-1301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	железобетонных и бетонных	3,72	51554,61	8334,20	191783	31003	105349	66613	279068
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	55431	11855		20672	
92	С121-040301-0106 2104-0301-0106	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	6	9150,00	--	54900	--	54900	--	59292
		СП - 8%			--	--	--	--		4392	
93	С121-040301-0201 2104-0301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	2082,00	--	6246	--	6246	--	6746
		СП - 8%			--	--	--	--		500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С121-040302-0101 2104-0302-0101	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	3	7299,00 --	-- --	21897 --	-- --	21897	-- 1752	23649
95	С121-040302-0105 2104-0302-0105	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	3	7691,00 --	-- --	23073 --	-- --	23073	-- 1846	24919
96	С121-060208-0501	**СТРЕМЯНКИ С-2** *СП - 8%*	т	0,05124	521278,00 --	-- --	26710 --	-- --	26710	-- 2137	28847
97	С121-020101-0301 2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010//НА УПОРЫ//** *СП - 8%*	м3	0,15	14422,00 --	-- --	2163 --	-- --	2163	-- 173	2336
98	С123-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	3	20326,00 --	-- --	60978 --	-- --	60978	-- 4878	65856
99	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг** *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,06	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	40915 3108	406 70	37401	3749 3573	48237
		Монтаж колодца 1500-204 (100) шт									
100	Е11-221301-0101 1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	железобетонных и бетонных	141,44	32686,45 8673,94	8219,90 3172,27	4623172 1226842	1162623 448686	2233707	1658772 502556	6784500
101	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а,КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	229	13298,00 --	-- --	3045242 --	-- --	3045242	-- 243619	3288861
102	С121-040301-0201 2104-0301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	100	2082,00 --	-- --	208200 --	-- --	208200	-- 16656	224856
103	С121-040302-0102 2104-0302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	100	14182,00 --	-- --	1418200 --	-- --	1418200	-- 113456	1531656
104	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	100	15600,00 --	-- --	1560000 --	-- --	1560000	-- 124800	1684800
105	С121-060208-0501	**СТРЕМЯНКИ С-2** *СП - 8%*	т	1,708	521278,00 --	-- --	890343 --	-- --	890343	-- 71227	961570
106	С121-020101-0301 2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010//НА УПОРЫ//** *СП - 8%*	м3	5	14422,00 --	-- --	72110 --	-- --	72110	-- 5769	77879
107	С123-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	100	20326,00 --	-- --	2032600 --	-- --	2032600	-- 162608	2195208
108	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг** *НР - 118%; СП - 8%*	т	6,73	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	4589296 348581	45524 7805	4195191	420536 400787	5410618
		Монтаж колодца Д-2000-18 (6)шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	железобетонных и бетонных конструкций колодца	39,18	32686,45 8673,94	8219,90 3172,27	1280655 339845	322056 124289	618754	459493 139212	1879360
110	С121-040301-0117 2104-0301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	12	18714,00 --	-- --	224568 --	-- --	224568	-- 17965	242533
111	С121-040301-0201 2104-0301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	6	2082,00 --	-- --	12492 --	-- --	12492	-- 999	13491
112	С121-040302-0103 2104-0302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	6	24764,00 --	-- --	148584 --	-- --	148584	-- 11887	160471
113	С121-040302-0113 2104-0302-0113	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	6	24120,00 --	-- --	144720 --	-- --	144720	-- 11578	156298
114	С121-060208-0501	**СТРЕМЯНКИ С-2** *СП - 8%*	т	0,10248	521278,00 --	-- --	53421 --	-- --	53421	-- 4274	57694
115	С121-020101-0301 2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010//НА УПОРЫ//** *СП - 8%*	м3	0,3	14422,00 --	-- --	4327 --	-- --	4327	-- 346	4673
116	С123-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	6	20326,00 --	-- --	121956 --	-- --	121956	-- 9756	131712
117	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	**Установка стальных крепежныхэлементов, монтажных изделий массой до 20 кг** *НР - 118%; СП - 8%*	ВОСТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ	0,26	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	177298 13467	1759 302	162072	16247 15484	209028
118	Е11-270302-0102	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	конструкции	52,8	324,73 92,20	232,53 46,70	17146 4868	12278 2466	--	7921 2005	27072
119	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	440	157,36 37,86	119,19 33,44	69240 16657	52445 14714	138	33880 8250	111370
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21122235	1628093	17485342	2667211	25692600
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2008798	610186	--	1903157	
	Материалы		Тенге				17936227				
	Всего заработная плата		Тенге				7352614				
	Местные материалы		Тенге					2618984			
		Накладные расходы	Тенге				6946722				
		Сметная прибыль	Тенге				2667211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1648275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22251713				2406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2618984			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				970474				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				970474				
		Сметная прибыль	Тенге				77638				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1048112				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2215534				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2215534				
		Сметная прибыль	Тенге				177243				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2392777				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25692601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2406
		Сметная заработная плата	Тенге					2618984			
		РАЗДЕЛ 4. Бурение скважин									
1	**Е11-040101-0107 1104-0101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**									
		НР - 85%; СП - 8%	**м бурения**	**6,1**	**26786,72**	**18148,77**	**163399**	**110707**	**1150**	**68877**	**250858**
					8449,50	**4834,34**	**51542**	**29489**		**18582**	
2	**Е11-040101-0107 1104-0101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**									
		НР - 85%; СП - 8%	**м бурения**	**7,3**	**26786,72**	**18148,77**	**195543**	**132486**	**1376**	**82426**	**300207**
					8449,50	**4834,34**	**61681**	**35291**		**22238**	
3	**Е11-040101-0403 1104-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**									
		НР - 85%; СП - 8%	**м бурения**	**14**	**6441,96**	**4497,70**	**90187**	**62968**	**1018**	**41250**	**141952**
					1871,52	**1594,84**	**26201**	**22328**		**10515**	
4	**Е11-040101-0405 1104-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы**									
		НР - 85%; СП - 8%	**м бурения**	**115**	**11851,70**	**8185,20**	**1362946**	**941298**	**13754**	**606443**	**2126941**
					3546,90	**2657,12**	**407894**	**305569**		**157551**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-040101-0407 1104-0101-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1** *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	10	23585,19 7295,35	16011,63 4596,74	235852 72954	160116 45967	2782	101083 26955	363889
6	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая** *СП - 8%*	т	9,44	34327,00 --	-- --	324047 --	-- --	324047	-- 25924	349971
7	С121-130703-1404	**Вода** *СП - 8%*	м3	17,15	283,00 --	-- --	4853 --	-- --	4853	-- 388	5242
			Разные работы								
8	Е11-040201-0101 1104-0201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0** *НР - 85%; СП - 8%*	м закрепленной скважины	11,394	933,94 461,66	460,44 113,53	10641 5260	5246 1294	135	5571 1297	17509
9	Е11-040201-0101 1104-0201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением приротторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9** *НР - 85%; СП - 8%*	м закрепленной скважины	115	841,73 415,49	414,40 102,18	96799 47782	47656 11750	1361	50602 11792	159193
10	Е11-040301-0101 1104-0301-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кэм=1,03	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 300 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,03; к времени эксплуатации машин - 1,03** *НР - 85%; СП - 8%*	колонна	1	396624,47 158889,86	237734,61 72549,60	396624 158890	237735 72550	--	196724 47468	640816
11	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8**	м труб	10	798,93	513,03	7989	5130	330	3239	12126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 85%; СП - 8%			252,88	128,13	2529	1281		898	
12	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**									
		НР - 85%; СП - 8%	сутки откачки	2	303230,16	230000,76	606460	460002	--	234116	907822
					73229,40	64485,86	146459	128972		67246	
13	Е11-040501-0201 1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**									
		НР - 85%; СП - 8%	сутки откачки	2	121741,20	68989,20	243482	137978	--	120515	393117
					52752,00	18139,20	105504	36278		29120	
14	С123-010303-0153 2301-0303-0153 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм**									
		СП - 8%	м	10,5	22310,00	--	234255	--	234255	--	252995
					--	--	--	--		18740	
15	С123-010303-0124 2301-0303-0124 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм**									
		СП - 8%	м	120	11883,00	--	1425960	--	1425960	--	1540037
					--	--	--	--		114077	
16	С123-010201-0226 2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	**Трубы перфорированные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	м	10	6426,00	--	64260	--	64260	--	69401
					--	--	--	--		5141	
17	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Установка пьезометрической трубки Д32**									
		НР - 85%; СП - 8%	м	25	402,80	257,92	10070	6448	413	4019	15216
					128,36	60,78	3209	1520		1127	
18	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм**									
		СП - 8%	м	25	524,00	--	13100	--	13100	--	14148
					--	--	--	--		1048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5486469	2307770	2088794	1514865	7561440
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1089904	692289	--	560107	
	Материалы		Тенге				3748894				
	Всего заработная плата		Тенге				22319				
								1782193			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4853				
		Местные материалы	Тенге				324047				
		Накладные расходы	Тенге				1514864				
		Сметная прибыль	Тенге				421101				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5684859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1439
		Сметная заработная плата	Тенге					1782193			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1737575				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1737575				
		Сметная прибыль	Тенге				139006				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1876581				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7561440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1439
		Сметная заработная плата	Тенге					1782193			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**88237854**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14913856				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10241336			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3646106			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39111933		
		- Накладные расходы	Тенге							17434592	
		- Сметная прибыль	Тенге							6536138	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					88237854				
		Временные здания и сооружения 1,3 %					1147092				
		Итого					89384946				
		Зимнее удорожание 0,91 %					813403				
		Итого					90198349				
		Непредвиденные затраты 2%					1803967				
		Итого					92002316				
		Итого в текущих ценах на 2019 г (К=1,0498961)					96592873				
		НДС 12%					11591145				
		Итого с НДС					108184018				
		Итого с понижающим коэфф. 0,99999983693					108184000				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Бипас Инжиниринг"

Инженер-эксперт _____ **С.И.Исабеков**

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "ТВИК"

Директор _____ **Д.М.Аширбаев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Бинас Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Договор: Дополнительное соглашение №169/1 от 15.02.2019 г. к Договору №169 от 12.11.2018г.
Объект: "Строительство водоснабжения Маханбет Отемисулы с/о Шарапхана Казыгуртского района"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ за апрель 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	231 088 868,48	24 759 521		113 057 600	60 092					12 113 314	113 057 600
Итого затраты подрядчика:	231 088 868,48	24 759 521		113 057 600	60 092					12 113 314	113 057 600

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Б.Т.Куралбаев

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Бинас Инжиниринг"

Б.Әжібек

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТВИК"

Д.М. Аширбаев

Форма №2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Инженер: ТОО "Бинас Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "ТВИК"

Договор: Дополнительное соглашение №169/1 от 15.02.2019г. к Договору №169 от 12.11.2018 г.

Наименование стройки: **"Строительство водоснабжения Маханбет Отемисулы с/о Шарапхана Казыгуртского района"**

АКТ

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Поселковые сети водопровода									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**12319,5781**	**149,00**	**142,34**	**1835583**	**1753551**	**--**	**520764**	**2544855**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,66**	**52,05**	**82031**	**641253**		**188508**	
2	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**302,1519**	**1288,56**	**--**	**389341**	**--**	**--**	**280325**	**723240**
		НР - 72%; СП - 8%			**1288,56**	**--**	**389341**	**--**		**53573**	
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта/ДНИЩА /**	**211,84**	**135,12**	**63,84**	**28624**	**13524**	**--**	**15380**	**47524**
		НР - 72%; СП - 8%			**71,28**	**29,56**	**15100**	**6261**		**3520**	
4	**Е11-110101-0206 1111-0101-0206 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**873,67**	**11387,91**	**2611,47**	**9949275**	**2281563**	**2261442**	**6237803**	**17482044**
		НР - 94%; СП - 8%			**6188,00**	**1407,50**	**5406270**	**1229691**		**1294966**	
5	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**13867**	**26,57**	**26,57**	**368432**	**368432**	**--**	**92793**	**498123**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**9,29**	**--**	**128879**		**36898**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	13867	135,12	63,84	1873709	885269	--	1006786	3110934
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	988440	409874		230440	
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	13867	77,60	66,55	1076121	922863	41601	217549	1397163
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	111657	190494		103494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15521084	6225202	2303043	8371400	25803883
							6992839	2606451	--	1911399	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15521084				
	Материалы		Тенге				2303043				
	Всего заработная плата		Тенге					9599290			
		Накладные расходы	Тенге				8371400				
		Сметная прибыль	Тенге				1911399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25803883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10366
		Сметная заработная плата	Тенге					9599290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25803883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10366
		Сметная заработная плата	Тенге					9599290			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБЫ									
8	Е11-220101-0105 1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0,15	616789,02	119203,62	92518	17881	11773	67039	172322
		НР - 99%; СП - 8%			419094,00	32348,48	62864	4852		12765	
9	С123-011201-1105 2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009/ФУТЛЯР/**	м	184,64	5056,00	--	933540	--	933540	--	1008223
		СП - 8%			--	--	--	--		74683	
10	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	320	1111,54	7,12	355692	2280	49302	301675	709957
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	304110	613		52589	
11	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 110 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	320	74,17	1,22	23734	389	499	22389	49813
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	22846	--		3690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-221401-0206 1122-1401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.4 Кзтр=0,86, Кэм=0,85	**Трубы диаметром 377 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м. В грунтах 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,86, к времени эксплуатации машин - 0,85, к расходу материалов - 1**	м продавливания	7	9191,03	6346,41	64337	44425	578	43263	116208
		НР - 99%; СП - 8%			2761,98	3480,89	19334	24366		8608	
13	С123-010201-0252 2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	7,12	21746,00	--	154832	--	154832	--	167218
		СП - 8%			--	--	--	--		12387	
14	Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,01	5314846,77	681388,98	53148	6814	42979	4979	62778
		НР - 99%; СП - 8%			335536,00	167396,26	3355	1674		4650	
15	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	7	1228,03	7,62	8596	53	1473	7014	16859
		НР - 99%; СП - 8%			1010,02	2,14	7070	15		1249	
16	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	7	74,17	1,22	519	9	10	490	1090
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	500	--		81	
17	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	0,24	370181,89	108882,57	88844	26132	1994	67217	168546
		НР - 99%; СП - 8%			252992,00	29908,60	60718	7178		12485	
18	С123-010501-1011 2301-0501-1011 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 125x4,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	372,47	1184,00	--	441004	--	441004	--	476285
		СП - 8%			--	--	--	--		35280	
19	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	км трубопровода	0,81	306656,87	93494,55	248392	75731	4207	187422	470679
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	168454	20861		34865	
20	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1500	914,00	--	1371000	--	1371000	--	1480680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		109680	
21	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	6,482	252205,40	65297,92	1634795	423261	9408	1304356	3174283
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	1202126	115405		235132	
22	С123-010501-1005 2301-0501-1005 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	200	201,00	--	40200	--	40200	--	43416
		СП - 8%			--	--	--	--		3216	
23	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	7000	79,00	--	553000	--	553000	--	597240
		СП - 8%			--	--	--	--		44240	
24	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,03	387159,73	62051,83	11615	1862	379	9909	23246
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	9374	636		1722	
25	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	7	516,00	--	3612	--	3612	--	3901
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
26	С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	5	1219,00	--	6095	--	6095	--	6583
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
27	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/32мм,15мм/**	км трубопровода	0,03	905212,80	31237,68	27156	937	19581	6589	36445
		НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	6638	18		2700	
28	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,37	80755,87	--	29880	--	8340	21324	55300
		НР - 99%; СП - 8%			58215,60	--	21540	--		4096	
29	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	7,48	62638,23	--	468534	--	105657	359248	894005
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	362877	--		66223	
30	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	3,24	52059,34	--	168672	--	11490	155610	350225
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	157182	--		25943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2	118,52 16,56	2,88 0,34	237 33	6 1	198	23 21	281
		УСТАНОВКА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ									
33	С123-040102-0406 2304-0102-0406 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	2	62275,00 --	-- --	124550 --	-- --	124550	-- 9964	134514
36	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	26	1078,00 878,24	25,03 11,26	28028 22834	651 293	4543	22896 4074	54998
37	С123-040102-0402 2304-0102-0402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	26	24479,00 --	-- --	636454 --	-- --	636454	-- 50916	687370
38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устроиство бетонного упора.(ПОД ЗАДВИЖКИ,ГИДРАНТЫ, И ВОДОМЕРНЫЕ УЗЛЫ)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	50	18586,49 1063,80	1063,69 204,14	929325 53190	53185 10207	822950	57691 78961	1065977
45	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	852	1236,51 428,49	808,02 213,48	1053503 365073	688430 181884	--	541488 127599	1722590
46	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	172	1605,00 --	-- --	276060 --	-- --	276060	-- 22085	298145
47	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	540	1485,00 --	-- --	801900 --	-- --	801900	-- 64152	866052
48	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	20	694,00 --	-- --	13880 --	-- --	13880	-- 1110	14990
49	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	431	1270,30 1204,07	-- --	547501 518954	-- --	28547	389216 74937	1011654
54	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды, диаметр 15 мм. Установка**	фильтр	319	1007,68	151,16	321449	48219	4624	276442	645722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6						800	
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	268606	13477		47831	
55	С123-041013-1801 2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	319	829,00	--	264451	--	264451	--	285607
		СП - 8%			--	--	--	--		21156	
56	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка монтажных вставок**	т фасонных частей	0,59633	893724,56	454333,60	532955	270933	11217	322892	924315
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	250805	75349		68468	
57	С123-010103-0211 2301-0103-0211 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 125, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75/МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/**	м	7	5937,00	--	41559	--	41559	--	44884
		СП - 8%			--	--	--	--		3325	
58	С123-010103-0210 2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75/МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/**	м	34	5244,00	--	178296	--	178296	--	192560
		СП - 8%			--	--	--	--		14264	
59	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75/МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/**	м	12	1925,00	--	23100	--	23100	--	24948
		СП - 8%			--	--	--	--		1848	
60	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: заглушка,муфта Установка**	шт.	136	1236,51	808,02	168165	109890	--	86435	274967
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	58275	29033		20368	
61	С123-020302-8906 2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	24	489,00	--	11736	--	11736	--	12675
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
62	С123-020302-9204 2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	112	169,00	--	18928	--	18928	--	20442
		СП - 8%			--	--	--	--		1514	
63	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	3	1942,82	50,06	5828	150	648	5047	11745
		НР - 99%; СП - 8%			1676,70	22,52	5030	68		870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С123-051206-0104 2305-1206-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 150 мм**	комплект	3	59231,00	--	177693	--	177693	--	191908
		СП - 8%			--	--	--	--		14215	
68	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/переходы,троиники/**	т фасонных частей	0,6437	893724,56	454333,60	575290	292455	12107	348542	997739
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	270728	81334		73907	
69	С123-020101-1050 2302-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/125х100/**	шт.	5	1357,00	--	6785	--	6785	--	7328
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
70	С123-020101-1042 2302-0101-1042 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/125х50/**	шт.	15	1323,00	--	19845	--	19845	--	21433
		СП - 8%			--	--	--	--		1588	
71	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	110	319,00	--	35090	--	35090	--	37897
		СП - 8%			--	--	--	--		2807	
72	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	105	859,00	--	90195	--	90195	--	97411
		СП - 8%			--	--	--	--		7216	
73	С123-020101-0608 2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	30	792,00	--	23760	--	23760	--	25661
		СП - 8%			--	--	--	--		1901	
74	С123-020101-0627 2302-0101-0627 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/125мм/**	шт.	17	3903,00	--	66351	--	66351	--	71659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5308	
75	С123-020101-0622 2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	96	3810,00	--	365760	--	365760	--	395021
		СП - 8%			--	--	--	--		29261	
76	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/переходы,тройники/**	т фасонных частей	3,3654	893724,56	454333,60	3007741	1529014	63302	1822250	5216390
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	1415425	425231		386399	
77	С123-020803-0410 2302-0803-0410 РСНБ РК 2015 прим.	**Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88**	шт.	3	172834,00	--	518502	--	518502	--	559982
		СП - 8%			--	--	--	--		41480	
78	С123-020803-1303 2302-0803-1303 РСНБ РК 2015 прим.	**Подставка пожарная фланцевая ППР для труб из ВЧШГ DN 125 ГОСТ 5525-88**	шт.	7	97728,00	--	684096	--	684096	--	738824
		СП - 8%			--	--	--	--		54728	
79	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015 прим.	**Подставка пожарная фланцевая ППР для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	шт.	35	81501,00	--	2852535	--	2852535	--	3080738
		СП - 8%			--	--	--	--		228203	
80	прайс"ТОО Алатау алем"С123-020803-0204 прим.	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 125x125 ГОСТ 5525-88**	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
81	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015 прим.	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 125x100 ГОСТ 5525-88**	шт.	3	196541,00	--	589623	--	589623	--	636793
		СП - 8%			--	--	--	--		47170	
82	С123-020803-0303 2302-0803-0303 РСНБ РК 2015 прим.	**Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 125x125 ГОСТ 5525-88**	шт.	2	201804,00	--	403608	--	403608	--	435897
		СП - 8%			--	--	--	--		32289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015 прим.	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88**	шт.	25	196541,00	--	4913525	--	4913525	--	5306607
		СП - 8%			--	--	--	--		393082	
84	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, угольники. Установка**	шт.	205	1236,51	808,02	253484	165643	--	130288	414473
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	87840	43763		30702	
85	С123-020302-2411 2302-0302-2411 РСНБ РК 2015	**Угольник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10	2946,00	--	29460	--	29460	--	31817
		СП - 8%			--	--	--	--		2357	
86	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	120	1789,00	--	214680	--	214680	--	231854
		СП - 8%			--	--	--	--		17174	
87	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	25	472,00	--	11800	--	11800	--	12744
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
88	С123-020302-1011 2302-0302-1011 РСНБ РК 2015	**Угольник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	50	2637,00	--	131850	--	131850	--	142398
		СП - 8%			--	--	--	--		10548	
89	Е11-160601-0504 1116-0601-0504 РСНБ РК 2015	**Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 100 мм. Установка**	шт.	2	11157,86	384,98	22316	770	12376	9151	33984
		НР - 98%; СП - 8%			4585,05	83,64	9170	167		2517	
90	С123-041010-3402 2304-1010-3402 РСНБ РК 2015	**Регулятор давления "после себя" модели G60, PN 16, DN 100, типа Raphael ГОСТ 30815-2002**	шт.	2	1017488,00	--	2034976	--	2034976	--	2197774
		СП - 8%			--	--	--	--		162798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				29786587	3759117	20292513	6570885	39266070
							5734953	1036425	--	2908600	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				547501				
		Накладные расходы	Тенге				389216				
		Сметная прибыль	Тенге				74937				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1011654				
		Сметная заработная плата	Тенге					518954			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9806737				
	Материалы		Тенге				1182129				
	Всего заработная плата		Тенге					5937658			
		Накладные расходы	Тенге				5873199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1254395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16934330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5196
		Сметная заработная плата	Тенге					5937658			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19432349				
	Материалы		Тенге				17511				
	Всего заработная плата		Тенге					314766			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19064331				
	Сдача и испытание		Тенге				9228				
		Накладные расходы	Тенге				308471				
		Сметная прибыль	Тенге				1579266				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21320086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					314766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39266070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5923
		Сметная заработная плата	Тенге					6771378			
		РАЗДЕЛ 3. Монтаж колодца 1000-6шт (3 шт)									
91	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,84	51554,61	8334,20	43306	7001	23788	15042	63015
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	12517	2677		4668	
92	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	6	9150,00	--	54900	--	54900	--	59292
		СП - 8%			--	--	--	--		4392	
93	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	2082,00	--	6246	--	6246	--	6746
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
94	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	7299,00	--	21897	--	21897	--	23649
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
95	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	7691,00	--	23073	--	23073	--	24919
		СП - 8%			--	--	--	--		1846	
96	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**СТРЕМЯНКИ С-2**	т	0,05124	521278,00	--	26710	--	26710	--	28847
		СП - 8%			--	--	--	--		2137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010//НА УПОРЫ//	м3	0,15	14422,00	--	2163	--	2163	--	2336
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
98	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20326,00	--	60978	--	60978	--	65856
		СП - 8%			--	--	--	--		4878	
99	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,10632	681916,20	6764,34	72501	719	66275	6644	85477
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	5507	123		6332	
		Монтаж колодца 1500-204 (104) шт									
100	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	67,6	32686,45	8219,90	2209604	555665	1067581	792796	3242592
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	586358	214445		240192	
101	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а,КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	179	13298,00	--	2380342	--	2380342	--	2570769
		СП - 8%			--	--	--	--		190427	
102	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	104	2082,00	--	216528	--	216528	--	233850
		СП - 8%			--	--	--	--		17322	
103	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	104	14182,00	--	1474928	--	1474928	--	1592922
		СП - 8%			--	--	--	--		117994	
104	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	104	15600,00	--	1622400	--	1622400	--	1752192
		СП - 8%			--	--	--	--		129792	
105	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКИ С-2	т	1,77632	521278,00	--	925957	--	925957	--	1000033
		СП - 8%			--	--	--	--		74077	
106	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010//НА УПОРЫ//	м3	5,2	14422,00	--	74994	--	74994	--	80994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6000	
107	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	104	20326,00	--	2113904	--	2113904	--	2283016
		СП - 8%			--	--	--	--		169112	
108	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	т	1,45856	681916,20	6764,34	994616	9866	909204	91141	1172617
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	75546	1692		86861	
		Монтаж колодца Д-2000-18 (12)шт									
109	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,24	32686,45	8219,90	7845	1973	3790	2815	11512
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	2082	761		853	
110	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	24	18714,00	--	449136	--	449136	--	485067
		СП - 8%			--	--	--	--		35931	
111	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	12	2082,00	--	24984	--	24984	--	26983
		СП - 8%			--	--	--	--		1999	
112	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	12	24764,00	--	297168	--	297168	--	320941
		СП - 8%			--	--	--	--		23773	
113	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	12	24120,00	--	289440	--	289440	--	312595
		СП - 8%			--	--	--	--		23155	
114	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**СТРЕМЯНКИ С-2**	т	0,20496	521278,00	--	106841	--	106841	--	115388
		СП - 8%			--	--	--	--		8547	
115	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010//НА УПОРЫ//**	м3	0,6	14422,00	--	8653	--	8653	--	9345
		СП - 8%			--	--	--	--		692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	12	20326,00	--	243912	--	243912	--	263425
		СП - 8%			--	--	--	--		19513	
117	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежныхэлементов, монтажных изделий массой до 20 кг	тП ВОСТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ	0,47548	681916,20	6764,34	324238	3216	296394	29711	382265
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	24628	551		28316	
118	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	105,6	324,73	232,53	34291	24555	--	15841	54143
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	9736	4932		4011	
119	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	880	157,36	119,19	138480	104890	277	67760	222739
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	33313	29427		16499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14250036	707886	12792463	1021750	16493525
							749687	254609	--	1221744	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10771734				
	Материалы		Тенге				2367309				
	Всего заработная плата		Тенге					1004296			
	Местные материалы		Тенге				6946853				
		Накладные расходы	Тенге				1021749				
		Сметная прибыль	Тенге				943479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12736961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								928
		Сметная заработная плата	Тенге					1004296			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1059508				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1059508				
		Сметная прибыль	Тенге				84761				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1144269				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2418794				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2418794				
		Сметная прибыль	Тенге				193504				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2612298				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16493527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								928
		Сметная заработная плата	Тенге					1004296			
		РАЗДЕЛ 4. Резервуар для чистой воды V - 200м3									
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	146,24	44,22 --	44,22 15,47	6466 --	6466 2262	--	1629 648	8743
2	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1865,7174	154,45 5,71	148,74 42,37	288157 10644	277512 79046	--	64577 28219	380952
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	57,7242	1681,68 1681,68	-- --	97074 97074	-- --	--	69893 13357	180324
4	Е11-010101-0232 1101-0101-0232 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	503,91	107,88 2,56	105,32 19,43	54362 1291	53072 9791	--	7979 4987	67328
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	503,91	44,22 --	44,22 15,47	22282 --	22282 7794	--	5612 2231	30125
6	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	503,91	66,73 --	66,73 24,84	33624 --	33624 12516	--	9011 3411	46046
7	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	503,91	6,45 --	6,45 1,84	3251 --	3251 929	--	669 314	4233
8	Е11-010104-0602 1101-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1108	16,43 --	16,43 3,44	18203 --	18203 3813	--	2745 1676	22624
9	Е11-010107-0102 1101-0107-0102 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3. Грунт группы 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1108	64,54 3,36	61,19 28,94	71515 3719	67795 32062	--	25763 7782	105060
10	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1108	6,45 --	6,45 1,84	7148 --	7148 2042	--	1470 689	9308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,17	730,94	--	18398	--	--	13246	34176
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	18398	--		2532	
		Монолитные и сборные конструкции									
		Днище									
12	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	154,98	472,41	120,08	73215	18610	46368	14727	94977
		НР - 108%; СП - 8%			53,15	34,84	8237	5399		7035	
13	Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2 покрытия	154,98	490,28	8,98	75984	1392	74472	722	82842
		НР - 108%; СП - 8%			0,77	3,54	120	548		6136	
14	Е11-061301-0305 1106-1301-0305 РСНБ РК 2015	Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство	м3	63	26308,74	2177,89	1657450	137207	1167277	363061	2182152
		НР - 91%; СП - 8%			5602,63	730,20	352966	46002		161641	
15	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	7,14	17095,97	904,01	122065	6455	2077	105091	245329
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	113533	1952		18173	
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/СЕТКА-1/	т	2,772	197773,00	--	548227	--	548227	--	592085
		СП - 8%			--	--	--	--		43858	
17	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/СЕТКА-2/	т	4,368	197773,00	--	863872	--	863872	--	932982
		СП - 8%			--	--	--	--		69110	
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30542	201312,00	--	61485	--	61485	--	66403
		СП - 8%			--	--	--	--		4919	
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3088	197773,00	--	258845	--	258845	--	279553
		СП - 8%			--	--	--	--		20708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2566,00	--	5132	--	5132	--	5543
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
		Стенки резервуара									
21	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	43,2	28001,25	2876,03	1209654	124244	778867	315617	1647293
		НР - 91%; СП - 8%			7095,90	932,63	306543	40289		122022	
22	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,00416	17095,97	904,01	51359	2716	874	44217	103222
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	47769	821		7646	
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/СЕТКА-3/	т	0,96656	197773,00	--	191159	--	191159	--	206452
		СП - 8%			--	--	--	--		15293	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/СЕТКА-4/	т	1,81456	197773,00	--	358871	--	358871	--	387581
		СП - 8%			--	--	--	--		28710	
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/СЕТКА-5/	т	0,22304	197773,00	--	44111	--	44111	--	47640
		СП - 8%			--	--	--	--		3529	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18758	201312,00	--	37762	--	37762	--	40783
		СП - 8%			--	--	--	--		3021	
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23034	197773,00	--	45555	--	45555	--	49199
		СП - 8%			--	--	--	--		3644	
28	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0369	185337,08	1183,08	6839	44	6031	711	8154
		НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	764	18		604	
29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00776	893724,56	454333,60	6935	3526	145	4202	12028
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	3264	981		891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/ГИЛЬЗЫ ПОДАЧИ ОТВОДА/**	м	1	2045,00	--	2045	--	2045	--	2209
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
31	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,1165	84,90	2,24	95	2	51	29	134
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	42	--		10	
32	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. /2 слоя/Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,1165	173,92	3,17	194	4	141	34	247
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	49	1		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6241335	783553	4493367	1051005	7875727
							964412	246265	--	583389	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6234158				
	Материалы		Тенге				2076304				
	Всего заработная плата		Тенге					1210677			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2409888				
		Накладные расходы	Тенге				1051005				
		Сметная прибыль	Тенге				582813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7867976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1160
		Сметная заработная плата	Тенге					1210677			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7177				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7177				
		Сметная прибыль	Тенге				574				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7751				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7875727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1160
		Сметная заработная плата	Тенге					1210677			
		РАЗДЕЛ 5. Бурение скважин									
1	Е11-040101-0107 1104-0101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	м бурения	3,4	26786,72	18148,77	91075	61706	641	38390	139822
		НР - 85%; СП - 8%			8449,50	4834,34	28728	16437		10357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Е11-040101-0107 1104-0101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**									
			м бурения	**3,2**	**26786,72**	**18148,77**	**85717**	**58076**	**603**	**36132**	**131598**
		НР - 85%; СП - 8%			**8449,50**	**4834,34**	**27038**	**15470**		**9748**	
3	**Е11-040101-0403 1104-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**									
			м бурения	**8**	**6441,96**	**4497,70**	**51536**	**35982**	**582**	**23571**	**81115**
		НР - 85%; СП - 8%			**1871,52**	**1594,84**	**14972**	**12759**		**6009**	
4	**Е11-040101-0405 1104-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы**	**м бурения**	**103**	**11851,70**	**8185,20**	**1220726**	**843075**	**12320**	**543162**	**1904999**
		НР - 85%; СП - 8%			**3546,90**	**2657,12**	**365331**	**273684**		**141111**	
5	**Е11-040101-0407 1104-0101-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**									
			м бурения	**10**	**23585,19**	**16011,63**	**235852**	**160116**	**2782**	**101083**	**363889**
		НР - 85%; СП - 8%			**7295,35**	**4596,74**	**72954**	**45967**		**26955**	
6	**С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**Глина бентонитовая**									
			т	**4**	**34327,00**	**--**	**137308**	**--**	**137308**	**--**	**148293**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10985**	
7	**С121-130703-1404 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015**	**Вода**									
			м3	**13**	**283,00**	**--**	**3679**	**--**	**3679**	**--**	**3973**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**294**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1825892**	**1158955**	**157915**	**742338**	**2773689**
							509023	**364317**	**--**	**205459**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1825892**				
	Материалы		Тенге				**16927**				
	Всего заработная плата		Тенге					**873340**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3679**				
	Местные материалы		Тенге				**137308**				
		Накладные расходы	Тенге				**742339**				
		Сметная прибыль	Тенге				**205458**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2773690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								711
		Сметная заработная плата	Тенге					873340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2773690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								711
		Сметная заработная плата	Тенге					873340			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								92212897
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14950914				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12634712			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4508067			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40039301		
		- Накладные расходы	Тенге							17757378	
		- Сметная прибыль	Тенге							6830591	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					92212897				
		Временные здания и сооружения 1,3 %					1198768				
		Итого					93411665				
		Зимнее удорожание 0,91 %					850046				
		Итого					94261711				
		Непредвиденные затраты 2%					1885234				
		Итого					96146945				
		Итого в текущих ценах на 2019 г (К=1,0498961)					100944303				
		НДС 12%					12113316				
		Итого с НДС					113057619				
		Итого с понижающим коэфф. 0,99999983693					113057600				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Бинас Инжиниринг"

Инженер-эксперт _____ **С.И.Исабеков**

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "ТВИК"

Директор _____ **Д.М. Аширбаев**