Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Бинас Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Договор: Дополнительное соглашение №169/1 от 15.02.2019 г. к Договору №169 от 12.11.2018г.
Объект: "Строительство водоснабжения Маханбет Отемисулы с/о Шарапхана Казыгуртского района"

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ за июнь 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	341 026 868,48	36 538 593		54 969 000	2 964 749					5 889 535	54 969 000
Итого затраты подрядчика:	341 026 868,48	36 538 593		54 969 000	2 964 749					5 889 535	54 969 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Б.Т.Куралбаев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Бинас Инжиниринг"
Б.Әжібек

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТВИК"
Л.М.Аширбаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Инженер: ТОО "Бинас Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "ТВИК"

Форма №2

Договор: Дополнительное соглашение №169/1 от 15.02.2019г. к Договору №169 от 12.11.2018 г.

Наименование стройки: **"Строительство водоснабжения Маханбет Отемисулы с/о Шарапхана Казыгуртского района"**

АКТ

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водозабор (55120)									
		Сети 0,4кВ									
		Сети 0,4кВ									
271	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	10184,83 2937,00	6104,83 2828,54	10185 2937	6105 2829	1143	4612 1184	15981
272	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	32698,40 13878,70	8085,52 2732,26	32698 13879	8086 2732	10733	13289 3679	49666
273	51-080102-0501 5108-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric**	шт.	1	488014,00 --	-- --	488014 --	-- --	488014	-- --	488014
274	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	385847,00 --	-- --	385847 --	-- --	385847	-- --	385847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	Ц13-080301-0102 1308-0301-0102 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка на салазках, раме или металлической плите *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	9154,96 5845,00	3197,96 1164,62	9155 5845	3198 1165	112	5047 1136	15338
276	Прайс ТОО "AKSA"	Генератор дизельный *СП - 8%*	шт	1	1236607,14 --	-- --	1236607 --	-- --	1236607	-- 98929	1335536
277	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1119,57 1017,03	80,97 27,34	1120 1017	81 27	22	752 150	2021
278	Прайс ТОО "Электрокомплект"	Трехфазный счечик 5-7,5А,380В *СП - 8%*	шт	1	114375,00 --	-- --	114375 --	-- --	114375	-- 9150	123525
279	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	22874,79 14638,00	6477,60 2187,20	22875 14638	6478 2187	1759	12114 2799	37788
280	Прайс ТОО "Электрокомплект"	Щит вводно-учетный ЩУЗ-1-0,74 У1 *СП - 8%*	шт	1	10223,21 --	-- --	10223 --	-- --	10223	-- 818	11041
		Фундамент и ограждение под КТП									
281	Е11-070111-0107 1107-0111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	11	4412,72 1876,00	842,99 298,77	48540 20636	9273 3286	18631	28228 6141	82910
282	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	741,98 668,82	31,36 3,83	742 669	31 4	42	794 123	1659
283	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,23	19879,96 2710,02	1298,35 256,47	4572 623	299 59	3650	621 415	5609
284	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,45	7721,49 2799,36	1491,81 619,30	3475 1260	671 279	1544	1446 394	5314
285	Е11-340203-0405 1134-0203-0405 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок деревянных одинарных *НР - 76%; СП - 8%*	приставка	2	2499,33 1654,51	634,14 202,68	4999 3309	1268 405	422	2823 626	8447
286	С121-040406-0107 2104-0406-0107 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013	шт.	2	16739,68	--	33479	--	33479	--	36158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2678	
287	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03556	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	13142 7287	42 17	5813	6647 1583	21372
288	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	1486,23 638,31	847,92 285,08	8917 3830	5088 1710	–	6538 1236	16691
289	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	м3	2,592	31406,00 –	– –	81404 –	– –	81404	– 6512	87917
290	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,1	1719,90 1719,90	– –	13931 13931	– –	–	10030 1917	25879
291	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,1	730,94 730,94	– –	5921 5921	– –	–	4263 815	10998
292	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	2088,16 763,00	114,81 21,87	20882 7630	1148 219	12104	5651 2123	28655
293	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	5,2	221,58 174,40	17,50 3,83	1152 907	91 20	154	667 146	1965
		Землянные работы									
294	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,19	154,45 5,71	148,74 42,37	4045 149	3896 1110	–	906 396	5348
295	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,5	30,99 –	30,99 10,84	418 –	418 146	–	105 42	566
296	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Просеянная земля для подсыпки** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,73	730,94 730,94	– –	6381 6381	– –	–	4594 878	11854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,603	25756,00	–	15531	–	15531	–	16773
		СП - 8%			–	–	–	–		1242	
298	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	146	471,60	404,04	68854	58990	–	21443	97520
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	9864	19918		7224	
		Монтажные работы									
299	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	146	410,87	343,31	59987	50124	–	19288	85617
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	115,92	9864	16925		6342	
300	Ц13-080201-0101 1308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее	м (фаза)	42	1467,91	552,28	61652	23196	7673	28197	97038
		НР - 72%; СП - 8%			732,93	199,52	30783	8380		7188	
301	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	45	298,07	139,79	13413	6290	2056	4909	19788
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	5067	1752		1466	
302	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,24	31162,72	12949,91	7479	3108	302	4215	12629
		НР - 80%; СП - 8%			16953,30	4999,44	4069	1200		936	
303	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	236998,00	–	16590	–	16590	–	17917
		СП - 8%			–	–	–	–		1327	
304	С123-060137-0401 2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	270860,00	–	6772	–	6772	–	7313
		СП - 8%			–	–	–	–		542	
305	С123-060137-0206 2306-0137-0206 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	555009,00	–	26640	–	26640	–	28772
		СП - 8%			–	–	–	–		2131	
306	С123-060137-0305 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	500986,00	–	15030	–	15030	–	16232
		СП - 8%			–	–	–	–		1202	
307	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,255	394600,00	–	100623	–	100623	–	108673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8050	
308	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	25	471,71	33,36	11793	834	3056	5852	19057
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	7903	226		1412	
309	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	25	91,00	--	2275	--	2275	--	2457
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
310	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,042	124552,68	--	5231	--	64	3927	9891
		НР - 76%; СП - 8%			123025,00	--	5167	--		733	
311	С123-010801-0114 2301-0801-0114 РСНБ РК 2015	**Трубы из полиэтиленовых труб ПНД- DN 110, толщина стенки 2,2 мм**	м	42	656,00	--	27552	--	27552	--	29756
		СП - 8%			--	--	--	--		2204	
312	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	15	585,31	53,92	8780	809	3229	3479	13239
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	6,01	4742	90		981	
313	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	м	15	168,00	--	2520	--	2520	--	2722
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
314	Ц13-080201-2001 1308-0201-2001 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	6	3579,20	80,97	21475	486	721	14711	39081
		НР - 72%; СП - 8%			3378,00	27,34	20268	164		2895	
315	С123-061703-1801 2306-1703-1801 РСНБ РК 2015 прим.	**Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86**	шт.	6	13089,00	--	78534	--	78534	--	84817
		СП - 8%			--	--	--	--		6283	
316	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	2	4200,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%			--	--	--	--		672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,2	802,00	–	160	–	160	–	173
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
318	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1353,04	165,84	2706	332	36	1762	4826
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	54,68	2338	109		357	
319	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10753,00	–	21506	–	21506	–	23226
		СП - 8%			–	–	–	–		1720	
320	Ц13-080103-3002 1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	1	1503,68	323,88	1504	324	54	889	2585
		НР - 72%; СП - 8%			1126,00	109,36	1126	109		191	
321	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1520,00	–	1520	–	1520	–	1642
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
322	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	1	3592,00	–	3592	–	3592	–	3879
		СП - 8%			–	–	–	–		287	
323	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	21	788,81	385,93	16565	8105	5150	4176	22400
		НР - 72%; СП - 8%			157,64	118,52	3310	2489		1659	
324	С123-060201-0303 2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	388017,00	–	1164	–	1164	–	1257
		СП - 8%			–	–	–	–		93	
325	С123-060201-0403 2306-0201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	554161,00	–	1662	–	1662	–	1795
		СП - 8%			–	–	–	–		133	
326	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	47891,00	–	718	–	718	–	776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
		Внешний контур заземление									
327	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	70	230,98 152,60	23,98 6,01	16169 10682	1679 421	3808	7994 1933	26096
328	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0434	201312,00 --	-- --	8737 --	-- --	8737	-- 699	9436
329	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	1227,37 763,00	163,40 38,28	14728 9156	1961 459	3611	6923 1732	23384
330	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01896	198819,00 --	-- --	3770 --	-- --	3770	-- 302	4071
		опора наружного освещение 1 шт									
331	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,45	23879,42 4154,22	1682,50 328,89	10746 1869	757 148	8120	1836 1007	13588
332	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	8077,71 2544,76	5532,95 2288,22	8078 2545	5533 2288	--	3866 956	12900
333	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж стойки свитильника,кронштейн Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,19914	23314,09 5974,08	11578,02 2961,53	4643 1190	2306 590	1147	1228 470	6340
334	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/кронштейн/** *СП - 8%*	м	4	1855,00 --	-- --	7420 --	-- --	7420	-- 594	8014
335	С123-010201-0211 2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	3,5	4154,00 --	-- --	14539 --	-- --	14539	-- 1163	15702
336	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,5	4834,00	--	21753	--	21753	--	23493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							8				100
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
337	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,3	870,00	--	261	--	261	--	282
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
338	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	светильник	1	1620,16	150,18	1620	150	17	1216	3063
		НР - 80%; СП - 8%			1452,54	67,56	1453	68		227	
339	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип ЖКУ 028-70-003 ГОСТ 8045-82**	шт.	1	10132,00	--	10132	--	10132	--	10943
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
340	Прайс "ТОО электроснаб"	**Лампа латунная ДНаТ -70 70Вт 220В**	шт	1	1607,14	--	1607	--	--	--	1607
					--	--	--	--		--	
341	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	10	298,07	139,79	2981	1398	457	1091	4397
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	1126	389		326	
342	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,01	47891,00	--	479	--	479	--	517
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
343	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	7,5	258,29	58,70	1937	440	434	846	3006
		НР - 72%; СП - 8%			141,70	15,04	1063	113		223	
344	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0067	201312,00	--	1349	--	1349	--	1457
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
345	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1967,00	--	1967	--	1967	--	2124
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
346	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	3	420,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178,00	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
348	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1371,00	--	1371	--	1371	--	1481
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
349	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2906,00	--	2906	--	2906	--	3138
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
350	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	422,00	--	1688	--	1688	--	1823
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
351	С124-040204-1402 2404-0204-1402 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы соединительные плашечные ПАМ-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	860,00	--	860	--	860	--	929
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
352	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0005	1325229,00	--	663	--	663	--	716
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
353	С124-040207-3141 2404-0207-3141 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SLIP 22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1735,00	--	1735	--	1735	--	1874
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
354	Прайс "ТОО ЭНСТО"	Корпус для предохранителя	шт	1	1335,71	--	1336	--	--	--	1336
					--	--	--	--		--	
355	С123-070207-0303 2307-0207-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Вставки плавкие	шт.	1	49,00	--	49	--	49	--	53
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		опора наружного освещение 5-шт									
356	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	2,25	23879,42	1682,50	53729	3786	40596	9179	67940
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	9347	740		5033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							100
357	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м *НР - 80%; СП - 8%*	опора	5	8077,71 2544,76	5532,95 2288,22	40389 12724	27665 11441	--	19332 4778	64498
358	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж стойки свитильника,кронштейн Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,9957	23314,09 5974,08	11578,02 2961,53	23214 5948	11528 2949	5738	6139 2348	31701
359	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/кронштейн/ *СП - 8%*	м	20	1855,00 --	-- --	37100 --	-- --	37100	-- 2968	40068
360	С123-010201-0211 2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	17,5	4154,00 --	-- --	72695 --	-- --	72695	-- 5816	78511
361	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	22,5	4834,00 --	-- --	108765 --	-- --	108765	-- 8701	117466
362	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,5	870,00 --	-- --	1305 --	-- --	1305	-- 104	1409
363	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	5	1620,16 1452,54	150,18 67,56	8101 7263	751 338	87	6080 1134	15316
364	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 028-70-003 ГОСТ 8045-82 *СП - 8%*	шт.	5	10132,00 --	-- --	50660 --	-- --	50660	-- 4053	54713
365	Прайс "ТОО электроснаб"	Лампа латунная ДНаТ -70 70Вт 220В	шт	5	1607,14 --	-- --	8036 --	-- --	--	-- --	8036
366	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	50	298,07 112,60	139,79 38,92	14904 5630	6989 1946	2285	5455 1629	21987
367	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,05	47891,00 --	-- --	2395 --	-- --	2395	-- 192	2586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	37,5	258,29 141,70	58,70 15,04	9686 5314	2201 564	2171	4232 1113	15031
369	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0335	201312,00 --	-- --	6744 --	-- --	6744	-- 540	7283
370	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк бандажный SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	1967,00 --	-- --	9835 --	-- --	9835	-- 787	10622
371	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	13	420,00 --	-- --	5460 --	-- --	5460	-- 437	5897
372	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	178,00 --	-- --	890 --	-- --	890	-- 71	961
373	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	3861,00 --	-- --	19305 --	-- --	19305	-- 1544	20849
374	Прайс "ТОО ЭНСТО"	Корпус для предохранителя	шт	5	1335,71 --	-- --	6679 --	-- --	--	-- --	6679
375	С124-040207-3141 2404-0207-3141 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SLIP 22.127 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	1735,00 --	-- --	8675 --	-- --	8675	-- 694	9369
376	С123-070207-0303 2307-0207-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Вставки плавкие *СП - 8%*	шт.	5	49,00 --	-- --	245 --	-- --	245	-- 20	265
		опора наружного освещение 1 шт									
377	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,45	23879,42 4154,22	1682,50 328,89	10746 1869	757 148	8120	1836 1007	13588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	8077,71 2544,76	5532,95 2288,22	8078 2545	5533 2288	--	3866 956	12900
379	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж стойки свитильника,кронштейн Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,19914	23314,09 5974,08	11578,02 2961,53	4643 1190	2306 590	1147	1228 470	6340
380	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/кронштейн/ *СП - 8%*	м	4	1855,00 --	-- --	7420 --	-- --	7420	-- 594	8014
381	С123-010201-0211 2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,5	4154,00 --	-- --	14539 --	-- --	14539	-- 1163	15702
382	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,5	4834,00 --	-- --	21753 --	-- --	21753	-- 1740	23493
383	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,3	870,00 --	-- --	261 --	-- --	261	-- 21	282
384	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	1	1620,16 1452,54	150,18 67,56	1620 1453	150 68	17	1216 227	3063
385	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 028-70-003 ГОСТ 8045-82 *СП - 8%*	шт.	1	10132,00 --	-- --	10132 --	-- --	10132	-- 811	10943
386	Прайс "ТОО электроснаб"	Лампа латунная ДНаТ -70 70Вт 220В	шт	1	1607,14 --	-- --	1607 --	-- --	--	-- --	1607
387	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	298,07 112,60	139,79 38,92	2981 1126	1398 389	457	1091 326	4397
388	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,01	47891,00 --	-- --	479 --	-- --	479	-- 38	517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	0,0067	258,29	58,70	2	--	1	1	3
		НР - 72%			141,70	15,04	1	--		--	
390	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0067	201312,00	--	1349	--	1349	--	1457
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
391	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк бандажый SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967,00	--	1967	--	1967	--	2124
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
392	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	420,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
393	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178,00	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
394	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1371,00	--	5484	--	5484	--	5923
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
395	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2123,00	--	8492	--	8492	--	9171
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
396	С124-040204-1402 2404-0204-1402 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы соединительные плашечные SM 6.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	860,00	--	860	--	860	--	929
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
397	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0005	1325229,00	--	663	--	663	--	716
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
398	С124-040207-3141 2404-0207-3141 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SLIP 22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1735,00	--	1735	--	1735	--	1874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		139	
399	Прайс "ТОО ЭНСТО"	**Корпус для предохранителя**	шт	1	1335,71	–	1336	–	–	–	1336
					–	–	–	–		–	
400	С123-070207-0303 2307-0207-0303 РСНБ РК 2015 прим.	**Вставки плавкие**	шт.	1	49,00	–	49	–	49	–	53
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
401	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116**	м2	1,4	111,01	2,24	155	3	121	22	191
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	31	–		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3915597	276059	2446205	306652	4488478
	Стоимость оборудования		Тенге				298872	93494	873861	266230	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				873861				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				873861				
	Материалы		Тенге				2107881				
	Всего заработная плата		Тенге				49350				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					217460			
		Накладные расходы	Тенге				1722582				
		Сметная прибыль	Тенге				156571				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				181156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2445608				
		Сметная заработная плата	Тенге								187
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				543118	217460			
	Материалы		Тенге				99422				
	Всего заработная плата		Тенге					162450			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98766				
	Местные материалы		Тенге				130415				
		Накладные расходы	Тенге				141489				
		Сметная прибыль	Тенге				54769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				739375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					162450			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32499				
	Материалы		Тенге				8032				
	Всего заработная плата		Тенге					12456			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8595				
		Накладные расходы	Тенге				3288				
		Сметная прибыль	Тенге				44382				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге								11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12456			
		Сметная заработная плата	Тенге				337638				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				337638				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27011				
		Сметная прибыль	Тенге				364649				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											15
		Стоимость прочих работ	Тенге				20600				100
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				20600				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4488475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					392366			351
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Резервуар для чистой воды V-200м3 (55040)									
		Стенки резервуара									
21	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	43,2	28001,25 7095,90	2876,03 932,63	1209654 306543	124244 40289	778867	315617 122022	1647293
22	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,00416	17095,97 15900,96	904,01 273,36	51359 47769	2716 821	874	44217 7646	103222
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/СЕТКА-3/** *СП - 8%*	т	0,96656	197773,00 --	-- --	191159 --	-- --	191159	-- 15293	206452
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/СЕТКА-4/** *СП - 8%*	т	1,81456	197773,00 --	-- --	358871 --	-- --	358871	-- 28710	387581
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/СЕТКА-5/** *СП - 8%*	т	0,22304	197773,00 --	-- --	44111 --	-- --	44111	-- 3529	47640
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,18758	201312,00 --	-- --	37762 --	-- --	37762	-- 3021	40783
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,23034	197773,00 --	-- --	45555 --	-- --	45555	-- 3644	49199
28	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0369	185337,08 20700,00	1183,08 477,66	6839 764	44 18	6031	711 604	8154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00776	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	6935 3264	3526 981	145	4202 891	12028
30	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/ГИЛЬЗЫ ПОДАЧИ ОТВОДА/** *СП - 8%*	м	1	2045,00 --	-- --	2045 --	-- --	2045	-- 164	2209
31	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,1165	84,90 37,70	2,24 0,23	95 42	2 --	51	29 10	134
32	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. /2 слоя/Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,233	173,92 44,09	3,17 0,45	388 98	7 1	283	69 37	494
		Покрытие резервуара									
33	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	16	9122,79 2116,53	1510,20 424,43	145965 33864	24163 6791	87938	47973 15515	209453
34	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	9,92	45136,35 --	-- --	447753 --	-- --	447753	-- 35820	483573
35	Е11-460301-0116 1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	4	1263,70 683,48	525,10 349,06	5055 2734	2100 1396	221	3469 682	9206
36	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0041	185337,08 20700,00	1183,08 477,66	760 85	5 2	670	79 67	906
37	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,125	84,90 37,70	2,24 0,23	11 5	-- --	6	3 1	15
38	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. /2 слоя/Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,125	173,92 44,09	3,17 0,45	22 6	-- --	16	4 2	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	1,12	12211,79 5011,93	6758,97 2233,16	13677 5613	7570 2501	494	9575 1860	25112
40	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	5800,00 --	-- --	11600 --	-- --	11600	-- 928	12528
41	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	2082,00 --	-- --	4164 --	-- --	4164	-- 333	4497
42	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	5172,00 --	-- --	10344 --	-- --	10344	-- 828	11172
43	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1562,18 1258,91	175,21 78,82	3124 2518	350 158	256	2649 462	6235
44	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	20326,00 --	-- --	40652 --	-- --	40652	-- 3252	43904
		Дыхательное устройство Ду-1									
45	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	308266,29 284310,00	6516,93 3080,22	1233 1137	26 12	70	1138 190	2561
46	С123-011201-1101 2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 *СП - 8%*	м	4	960,00 --	-- --	3840 --	-- --	3840	-- 307	4147
47	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,07954	113717,20 101498,40	1818,53 406,90	9045 8073	145 32	827	5593 1171	15809
48	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04596	211214,00	--	9707	--	9707	--	10484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		777	
49	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**									
		СП - 8%	т	0,00282	274740,00	–	775	–	775	–	837
					–	–	–	–		62	
50	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**									
		НР - 98%; СП - 8%	зонт	2	2456,61	41,44	4913	83	4034	803	6174
					398,03	11,82	796	24		457	
51	С121-050308-1201 2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	**Сетка тканая с квадратными ячейками (москитная)**									
		СП - 8%	м2	2	1754,00	–	3508	–	3508	–	3789
					–	–	–	–		281	
52	С121-050107-0401 2105-0107-0401 РСНБ РК 2015	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,5-2,0 мм,сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74**									
		СП - 8%	т	0,00058	243175,00	–	141	–	141	–	152
					–	–	–	–		11	
53	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**БЕТОНИРОВАНИЕ ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ БЕТОНОМ В7,5 Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1	23351,51	3966,17	23352	3966	15170	4470	30048
					4216,40	695,96	4216	696		2226	
54	С121-130204-2301 2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	**Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 40 мм ГОСТ 1759.0-87**									
		СП - 8%	1000 шт.	0,056	3238,00	–	181	–	181	–	196
					–	–	–	–		15	
55	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,9885	84,90	2,24	169	4	90	52	239
					37,70	0,23	75	–		18	
56	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. /2 слоя/Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,9885	173,92	3,17	346	6	252	61	440
					44,09	0,45	88	1		33	
		Люк утепленный ЛУ-1									
57	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции люков. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,41426	83330,34	4278,90	34520	1773	709	22566	61654
					77338,20	1609,90	32038	667		4567	
58	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**									
		СП - 8%	т	0,2912	231687,00	–	67467	–	67467	–	72865
					–	–	–	–		5397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,05322	226378,00 --	-- --	12048 --	-- --	12048	-- 964	13012
60	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 *СП - 8%*	т	0,06108	234101,00 --	-- --	14299 --	-- --	14299	-- 1144	15443
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00076	201312,00 --	-- --	153 --	-- --	153	-- 12	165
62	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,2	82207,36 37443,07	6160,26 382,84	16441 7489	1232 77	7720	5750 1775	23966
63	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,3565	84,90 37,70	2,24 0,23	879 390	23 2	466	271 92	1242
64	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. /2 слоя/Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,3565	173,92 44,09	3,17 0,45	1801 457	33 5	1311	318 170	2289
		Переливное устроиство ПУ-1									
65	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0112	452373,47 333450,00	98714,53 34986,33	5067 3735	1106 392	226	4085 732	9884
66	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	11,2	2045,00 --	-- --	22904 --	-- --	22904	-- 1832	24736
67	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01012	90753,68 76176,00	7275,15 357,04	918 771	74 4	73	534 116	1569
68	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,00468	231687,00 --	-- --	1084 --	-- --	1084	-- 87	1171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,00378	211214,00 --	-- --	798 --	-- --	798	-- 64	862
70	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,00166	226378,00 --	-- --	376 --	-- --	376	-- 30	406
71	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,2732	84,90 37,70	2,24 0,23	193 86	5 1	102	59 20	273
72	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. /2 слоя/Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,2732	173,92 44,09	3,17 0,45	395 100	7 1	288	70 37	502
		Стремянка									
73	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,12356	64449,90 31501,00	24391,30 7083,84	7963 3892	3014 875	1057	3290 900	12153
74	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями** *СП - 8%*	т	0,12356	550836,00 --	-- --	68061 --	-- --	68061	-- 5445	73506
75	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,089	84,90 37,70	2,24 0,23	262 116	7 1	139	81 27	371
76	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. /2 слоя/Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,089	173,92 44,09	3,17 0,45	537 136	10 1	391	95 51	683
		Ограждение									
77	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,38584	95752,72 86327,00	1453,68 406,90	36945 33308	561 157	3076	23091 4803	64839
78	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	0,38584	521278,00 --	-- --	201130 --	-- --	201130	-- 16090	217220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,646	84,90	2,24	819	22	433	252	1157
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	364	2		86	
80	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. /2 слоя/Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,646	173,92	3,17	1678	31	1222	296	2132
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	425	4		158	
81	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,94	14993,50	4601,97	89061	27336	11936	49731	149896
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	49789	4860		11103	
		Изоляционные работы									
		Верх перекрытия									
82	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(10мм) мм.Устройство	м2 стяжки	154,98	665,01	26,13	103064	4049	53828	44218	159064
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	45187	1854		11783	
83	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2	-189,26	-8,92	-379	-18	-347	-21	-431
		НР - 94%; СП - 8%			-7,21	-3,96	-14	-8		-32	
84	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	154,98	618,92	44,74	95920	6934	39199	47457	154847
		НР - 94%; СП - 8%			321,25	4,51	49787	699		11470	
85	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	154,98	231,53	23,07	35883	3576	15507	16159	56206
		НР - 94%; СП - 8%			108,40	2,52	16800	390		4163	
		Наружные стены									
86	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	327,36	828,67	20,45	271272	6695	187681	72198	370949
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	76896	737		27478	
		Внутренние стены									
87	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	327,84	715,82	27,73	234674	9091	34	186369	454727
		НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	225549	7412		33683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С121-130512-0301 2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	**Стекло жидкое калийное**	т	0,16392	387081,00	–	63450	–	63450	–	68526
		СП - 8%			–	–	–	–		5076	
		Днище									
89	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	198,14	972,91	10,01	192773	1984	119490	67138	280704
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	71299	892		20793	
90	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	400	178,55	2,25	71419	901	43791	24690	103798
		НР - 91%; СП - 8%			66,82	1,01	26727	405		7689	
91	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	м3 емкости	400	348,07	0,75	139229	300	82895	51114	205570
		НР - 91%; СП - 8%			140,09	0,34	56034	135		15227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4488219	237702	3131460	1060525	5992650
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1119051	73290	–	443901	
		Материалы	Тенге				4055281				
		Всего заработная плата	Тенге				1457747				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1111703			
		Местные материалы	Тенге				851447				
		Накладные расходы	Тенге				473861				
		Сметная прибыль	Тенге				1004651				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				404795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5464727				
		Сметная заработная плата	Тенге								1050
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1111703			
		Материалы	Тенге				358584				
		Всего заработная плата	Тенге				5744				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					79818			
		Накладные расходы	Тенге				269191				
		Сметная прибыль	Тенге				55074				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				33093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				446751				
		Сметная заработная плата	Тенге								81
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					79818			
		Материалы	Тенге				74354				
		Всего заработная плата	Тенге				4034				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					820			
		Сдача и испытание	Тенге				69441				
		Накладные расходы	Тенге				42				
		Сметная прибыль	Тенге				803				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				81170				
		Сметная заработная плата	Тенге					820			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5992648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1132
		Сметная заработная плата	Тенге					1192341			
		РАЗДЕЛ 3. Сторожка Общестроительные работы (55020)									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	44,3678	154,45 5,71	148,74 42,37	6853 253	6599 1880	--	1536 671	9059
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,3722	1681,68 1681,68	-- --	2308 2308	-- --	--	1661 318	4287
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунтовой подушки	12,96	404,26 1,28	402,86 122,17	5239 17	5221 1583	1	1152 511	6903
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,052	730,94 730,94	-- --	1500 1500	-- --	--	1080 206	2786
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	18,468	135,12 71,28	63,84 29,56	2495 1316	1179 546	--	1341 307	4143
		ФУНДАМЕНТ									
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,8	18252,95 1063,80	1063,69 204,14	32855 1915	1915 367	29025	2077 2795	37727
7	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11,6	21052,28 2710,02	1298,35 256,47	244206 31436	15061 2975	197709	31314 22042	297562
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,003552	197773,00 --	-- --	702 --	-- --	702	-- 56	759
9	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00168	197773,00 --	-- --	332 --	-- --	332	-- 27	359
10	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,006168	330945,36 122130,00	1291,16 357,25	2041 753	8 2	1280	688 218	2947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	11,6	1475,10	10,01	17111	116	6148	10136	29427
		НР - 93%; СП - 8%			935,06	4,50	10847	52		2180	
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,64	828,67	20,45	20418	504	14126	5434	27921
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	5788	55		2068	
			Стены								
13	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	26,4028	34954,81	2338,40	922905	61740	753883	110832	1116436
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	107282	11892		82699	
14	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	79,92	246,59	--	19708	--	--	18328	41079
		НР - 93%; СП - 8%			246,59	--	19708	--		3043	
15	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09	328056,71	2120,51	29525	191	24268	4762	37030
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	5066	55		2743	
16	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09	269649,00	--	24268	--	24268	--	26210
		СП - 8%			--	--	--	--		1941	
			еремычки								
17	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,24	41779,28	4254,44	10027	1021	5985	2915	13978
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	3021	182		1035	
18	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0222	17095,97	904,01	380	20	7	327	763
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	353	6		57	
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	197773,00	--	2967	--	2967	--	3204
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	201312,00	--	1449	--	1449	--	1565
		СП - 8%			--	--	--	--		116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Монолитный сердечник						
21	Е11-060501-0101 1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,098	31792,36 9750,84	5250,41 1048,00	3116 956	515 103	1645	963 326	4405
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,003552	201312,00 --	-- --	715 --	-- --	715	-- 57	772
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00112	197773,00 --	-- --	222 --	-- --	222	-- 18	239
					сейсмопояс						
24	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,2	31633,41 8382,00	4601,97 818,26	69594 18440	10124 1800	41030	18419 7041	95053
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0071	197773,00 --	-- --	1404 --	-- --	1404	-- 112	1517
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00252	201312,00 --	-- --	507 --	-- --	507	-- 41	548
27	Е11-100104-0101 1110-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перекрытия	21,78	5564,79 855,40	197,70 77,02	121201 18631	4306 1677	98264	18277 11158	150637
28	С121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	5,6	57900,00 --	-- --	324240 --	-- --	324240	-- 25939	350179
29	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	21,78	583,38 191,48	97,69 21,84	12706 4171	2128 476	6407	4275 1358	18339
30	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	21,78	669,91 168,95	26,34 3,49	14591 3680	574 76	10337	3455 1444	19490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	21,78	1043,82	13,60	22734	296	8394	12759	38333
		НР - 90%; СП - 8%			644,83	6,08	14044	132		2839	
32	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	2,6	37366,00	--	97152	--	97152	--	104924
		СП - 8%			--	--	--	--		7772	
33	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила,стойки,обрешека и др. Установка	м3 древесины в конструкции	0,668	102069,94	1271,91	68183	850	54120	12185	86798
		НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	13213	327		6429	
34	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	28	3344,13	19,85	93636	556	78926	12944	115106
		НР - 90%; СП - 8%			505,49	8,17	14154	229		8526	
35	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	44	660,36	19,08	29056	839	2901	23562	56827
		НР - 92%; СП - 8%			575,36	6,71	25316	295		4209	
36	С121-100103-0904 2110-0103-0904 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	51,75	2063,00	--	106760	--	106760	--	115301
		СП - 8%			--	--	--	--		8541	
37	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	21,78	347,01	2,41	7558	52	6888	576	8785
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	618	22		651	
38	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	11,68	9997,47	51,95	116770	607	107408	8106	134867
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	8755	252		9990	
		Проемы									
		Двери,окна									
39	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,36	2444,35	520,69	8213	1750	3282	3224	12352
		НР - 90%; СП - 8%			946,65	119,46	3181	401		915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	2,16	3430,55 1666,24	451,33 108,59	7410 3599	975 235	2836	3450 869	11729
41	С121-090205-0101 2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	2	730,00 --	-- --	1460 --	-- --	1460	-- 117	1577
42	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	2	1016,16 199,61	4,53 2,07	2032 399	9 4	1624	363 192	2587
43	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Наружный слив (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,6	2775,50 915,62	13,44 3,04	1665 549	8 2	1108	507 174	2346
44	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 *СП - 8%*	м2	2,16	9792,00 --	-- --	21151 --	-- --	21151	-- 1692	22843
45	С121-090102-0201 2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	3,36	14879,00 --	-- --	49993 --	-- --	49993	-- 3999	53993
				Отделка							
46	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	62	1071,46 687,99	27,73 22,61	66431 42655	1719 1402	22057	35245 8134	109810
47	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая *НР - 80%; СП - 8%*	м2 фасада	61,8	71,29 54,64	0,55 0,23	4406 3377	34 14	995	2712 569	7687
48	Е11-150107-0103 1115-0107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы(без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2поверхности облицовки	3	6191,95 2190,24	17,83 8,19	18576 6571	53 25	11952	5276 1908	25760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	2775,31	39,88	11101	160	3265	6203	18688
		НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	7676	78		1384	
50	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2окрашиваемой поверхности	4	87,35	0,69	349	3	28	255	653
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	318	1		48	
51	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	17,04	1043,82	13,60	17787	232	6567	9982	29991
		НР - 90%; СП - 8%			644,83	6,08	10988	104		2222	
52	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	17,04	681,67	2,95	11616	50	32	9246	22530
		НР - 80%; СП - 8%			676,89	1,33	11534	23		1669	
53	С122-040201-0901 2204-0201-0901 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	25,4	516,00	--	13106	--	13106	--	14155
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
54	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	17,04	239,82	28,10	4087	479	2552	1151	5657
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	1056	169		419	
55	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	17,04	652,13	19,29	11112	329	4957	5619	18070
		НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	5826	152		1339	
56	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	24,6	302,71	2,10	7447	52	5609	1696	9874
		НР - 94%; СП - 8%			72,59	0,73	1786	18		731	
57	С122-060101-9901 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	17,38	2899,00	--	50385	--	50385	--	54415
		СП - 8%			--	--	--	--		4031	
			козырек								
58	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,07454	479649,86	2021,86	35753	151	14103	19620	59803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			288422,00	818,62	21499	61		4430	
59	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Металические детали весом до 20 кг. Установка**	т	0,09084	224667,08	1183,08	20409	107	14849	5002	27443
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	5453	43		2033	
60	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила,стойки,обрешека и др. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,048	102069,94	1271,91	4899	61	3889	876	6237
		НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	949	23		462	
61	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,9	2775,50	13,44	5273	26	3507	1606	7430
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	1740	6		550	
62	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	5,7	1249,57	85,38	7123	487	282	5956	14125
		НР - 92%; СП - 8%			1114,76	21,07	6354	120		1046	
		Крыльца									
63	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,6	20258,56	1628,17	12155	977	10166	1100	14316
		НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	1012	197		1060	
64	С121-020304-0101 2102-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,06	26967,00	--	1618	--	1618	--	1747
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
65	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0106	269649,00	--	2858	--	2858	--	3087
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
		Отмостка									
66	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,76	20032,61	8,16	75323	31	63402	11177	93419
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	11890	--		6920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2911172	122112	2327103	439370	3618589
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				461951	28062	--	268041	
		Материалы	Тенге				2911172				
		Всего заработная плата	Тенге				1442415				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					490013			
		Местные материалы	Тенге				699673				
		Накладные расходы	Тенге				185022				
		Сметная прибыль	Тенге				439372				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				268044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3618588				
											501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					490013			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3618588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	Тенге					490013			
		РАЗДЕЛ 4. Сторожка (55230)									
		ОТОПЛЕНИЕ									
1	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	2422,87 2338,00	84,87 27,34	9691 9352	339 109	--	6812 1320	17824
2	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Энергопромснаб"	Печь электрическая	шт	4	6138,39 --	-- --	24554 --	-- --	24554	-- --	24554
3	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене *НР - 98%; СП - 8%*	1 сплит-система	2	5545,82 5423,04	11,78 --	11092 10846	24 --	222	10629 1738	23458
4	прайс	Настенный кондиционер		2	62500,00 --	-- --	125000 --	-- --	--	-- --	125000
5	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	2	2456,61 398,03	41,44 11,82	4913 796	83 24	4034	803 457	6174
6	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	2	1476,60 1141,48	30,53 11,82	2953 2283	61 24	609	2260 417	5631
7	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2	4808,79 1583,04	48,38 18,00	9618 3166	97 36	6355	3138 1020	13776
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				187821	604	11220	23642	216417
		Стоимость оборудования	Тенге				26443	193	24554	4952	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				24554				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				24554				
		Всего заработная плата	Тенге				9691				
		Накладные расходы	Тенге					9461			
		Сметная прибыль	Тенге				6812				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17824				
		Сметная заработная плата	Тенге					9461			8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28576				
	Материалы		Тенге				11220				
	Всего заработная плата		Тенге					17174			
	Сдача и испытание		Тенге				826				
		Накладные расходы	Тенге				16831				
		Сметная прибыль	Тенге				3633				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				49039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17174			
	Стоимость прочих работ		Тенге				125000				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				125000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				216417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					26636			
РАЗДЕЛ 5. Сторожка Пожарная сигнализация (55060)											
1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный** *НР - 61%; СП - 8%*	луч	2	2076,45 1987,30	0,24 --	4153 3975	-- --	178	2425 526	7104
2	С123-080303-0301 2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2** *СП - 8%*	шт.	2	9369,00 --	-- --	18738 --	-- --	18738	-- 1499	20237
3	С123-080306-0210 2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч** *СП - 8%*	шт.	2	6651,00 --	-- --	13302 --	-- --	13302	-- 1064	14366
4	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели ИП автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	4	1176,84 1126,00	0,90 --	4707 4504	4 --	199	2747 596	8051
5	С123-080302-0201 2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3** *СП - 8%*	шт.	4	428,00 --	-- --	1712 --	-- --	1712	-- 137	1849
6	С124-040207-3968 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	**Резисторы МЛТ-0,25** *СП - 8%*	шт.	4	49,00 --	-- --	196 --	-- --	196	-- 16	212
7	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Монтаж ручного извещатель** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	2355,37 2252,00	2,40 --	4711 4504	5 --	202	2747 597	8055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	2	825,00	--	1650	--	1650	--	1782
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
9	Ц13-100408-0403 1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Оповещатель светозвукавой установкой	шт	2	8531,96	1629,06	17064	3258	618	8567	27681
		НР - 61%; СП - 8%			6594,00	427,88	13188	856		2050	
10	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	2	1387,00	--	2774	--	2774	--	2996
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
11	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Монтаж кабельного канала	м	80	376,72	15,15	30138	1212	9742	13986	47654
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	19184	241		3530	
12	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015 /прим/	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	60	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	20	24,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
14	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	298,07	139,79	23846	11183	3655	8728	35180
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	9008	3114		2606	
15	С123-060408-0501 2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,06	12560,00	--	754	--	754	--	814
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
16	С123-060128-0101 2306-0128-0101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	35394,00	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				124932	15662	54908	39200	177264
							54363	4210	--	13130	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				124256				
	Материалы		Тенге				14595				
	Всего заработная плата		Тенге					58573			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39637				
		Накладные расходы	Тенге				39199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				13076				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				176532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					58573			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				196				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196				
		Сметная прибыль	Тенге				16				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				212				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				480				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				480				
		Сметная прибыль	Тенге				38				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				518				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				177262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					58573			
		РАЗДЕЛ 6. Сторожка Электричество ЭОМ (55070)									
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	2	3651,87	1249,84	7304	2500	128	3999	12207
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	4676	878		904	
2	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	5559,00	--	11118	--	11118	--	12007
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10	2461,72	26,21	24617	262	13275	7978	35202
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	11080	--		2608	
4	С123-070204-0860 2307-0204-0860 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	2819,00	--	5638	--	5638	--	6089
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
5	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	3938,00	--	15752	--	15752	--	17012
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
6	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	465,00	--	1860	--	1860	--	2009
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
7	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж свитильников. Установка**	светильник	4	1620,16	150,18	6481	601	70	4864	12253
		НР - 80%; СП - 8%			1452,54	67,56	5810	270		908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-070102-1801 2307-0102-1801 РСНБ РК2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2	11055,00	--	22110	--	22110	--	23879
		СП - 8%			--	--	--	--		1769	
9	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	507,00	--	2028	--	2028	--	2190
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
10	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1495,00	--	2990	--	2990	--	3229
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
11	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК2015 прим.	Лампы энергосберегающая, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	2	652,00	--	1304	--	1304	--	1408
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	298,07	139,79	29807	13979	4568	10910	43974
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	11260	3892		3257	
13	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	169802,00	--	10188	--	10188	--	11003
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
14	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	268610,00	--	10744	--	10744	--	11604
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
15	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	80	376,72	15,15	30138	1212	9742	13986	47654
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	19184	241		3530	
16	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	80	58,00	--	4640	--	4640	--	5011
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
17	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК2015	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3	шт.	4	39,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки установочные**	шт.	6	35,00	--	210	--	210	--	227
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
19	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	4	431,89	4,20	1728	17	28	1215	3178
		НР - 72%; СП - 8%			420,84	1,09	1683	4		235	
20	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	4	227,00	--	908	--	908	--	981
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
21	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	2	355,19	3,24	710	6	26	490	1296
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	678	2		96	
22	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2	306,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
23	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	2	911,64	17,24	1823	34	199	1149	3210
		НР - 72%; СП - 8%			794,92	2,73	1590	5		238	
24	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором,бырызгозащищенный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2	449,00	--	898	--	898	--	970
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				193765	18611	119192	44591	257422
							55961	5293	--	19068	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				182644				
	Материалы		Тенге				27966				
	Всего заработная плата		Тенге					55174			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86517				
		Накладные расходы	Тенге				39725				
		Сметная прибыль	Тенге				17790				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				240159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					55174			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6481				
	Материалы		Тенге				70				
	Всего заработная плата		Тенге					6080			
		Накладные расходы	Тенге				4864				
		Сметная прибыль	Тенге				908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6080			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4640				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4640				
		Сметная прибыль	Тенге				371				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5011				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				257423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					61255			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14750820**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2016641				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					670750			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					204542			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8090088		
		- Прочие затраты	Тенге				145601				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						898415		
		- Накладные расходы	Тенге							1913980	
		- Сметная прибыль	Тенге							1015322	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Водозабор									
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка (55130)									
1	**Е11-010105-0801 1101-0105-0801 РСНБ РК 2015**	**Срезка раститаельного грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**34**	**617,42**	**296,22**	**20992**	**10072**	**22**	**9676**	**33121**
		НР - 72%; СП - 8%			**320,54**	**74,71**	**10898**	**2540**		**2453**	
2	**Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка (ВСЕ)бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1028,25**	**1,35**	**1,35**	**1384**	**1384**	**--**	**349**	**1871**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**0,47**	**--**	**484**		**139**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях(под лотки). Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	70	193,44	193,44	13541	13541	--	2265	17071
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,94	--	3146		1264	
4	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью(под корыто автодорог)) 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	50	44,22	44,22	2211	2211	--	557	2989
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	773		221	
5	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	50	37,83	37,83	1892	1892	--	476	2558
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,23	--	662		189	
6	Е11-010203-0302 1101-0203-0302 РСНБ РК 2015	**Откосы насыпей. Устройство. Группа грунтов 2**	м3 грунта уступа	6	996,76	48,47	5981	291	--	4176	10970
		НР - 72%; СП - 8%			948,29	18,49	5690	111		813	
7	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	6	59,59	59,59	358	358	--	96	490
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	133		36	
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	6	77,60	66,55	466	399	19	94	605
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	48	82		45	
9	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(ИЗБЫТОК ГРУНТА). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	192	140,00	--	26880	--		--	29030
		СП - 8%			--	--	--	--		2150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				73703	30147	41	17689	98705
							16637	7932	--	7310	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73703				
	Материалы		Тенге				40				
	Всего заработная плата		Тенге					24568			
	Транспортные расходы		Тенге				26880				
		Накладные расходы	Тенге				17689				
		Сметная прибыль	Тенге				7311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					24568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				98704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					24568			

РАЗДЕЛ 2. Ограждение (55130)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,675	2206,40	--	38998	--	--	28079	72443
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	38998	--		5366	
11	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	17,675	22130,91	1114,41	391164	19697	289883	77867	506553
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	81584	3984		37522	
12	Е11-070111-0102 1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	м оград	300	2349,96	1346,30	704988	403891	28643	495922	1296983
		НР - 118%; СП - 8%			908,18	492,73	272454	147818		96073	
13	С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	108	35478,00	--	3831624	--	3831624	--	4138154
		СП - 8%			--	--	--	--		306530	
14	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	27	31406,00	--	847962	--	847962	--	915799
		СП - 8%			--	--	--	--		67837	
15	С121-040406-0103 2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013	шт.	101	10749,00	--	1085649	--	1085649	--	1172501
		СП - 8%			--	--	--	--		86852	
16	С СТ У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	м ограды	300	96,94	--	29081	--	--	--	29081
					--	--	--	--		--	
17	С СТ У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	300	176,39	--	52917	--	--	--	52917
					--	--	--	--		--	
				Ворота							
18	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,197	139221,62	72057,21	27427	14195	3518	8279	38562
		НР - 69%; СП - 8%			49307,40	11597,04	9714	2285		2856	
19	С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,197	686229,00	--	135187	--	135187	--	146002
		СП - 8%			--	--	--	--		10815	
20	86-010605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1	120454,00	988,00	120454	988	95977	21649	153471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					23489,00	301,00	23489	301		11368	
20.1	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1	120454,00	988,00	120454	988	95977	21649	153471
		НР - 91%; СП - 8%			23489,00	301,00	23489	301		11368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7265451**	**438772**	**6318443**	**631796**	**8522466**
							426239	**154388**	**--**	**625219**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7020839**				
		Материалы	Тенге				**414503**				
		Всего заработная плата	Тенге					**568629**			
		Местные материалы	Тенге				**5765235**				
		Накладные расходы	Тенге				**623516**				
		Сметная прибыль	Тенге				**611548**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8255904**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**507**
		Сметная заработная плата	Тенге					**568629**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**162614**				
		Материалы	Тенге				**3518**				
		Всего заработная плата	Тенге					**11998**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**135187**				
		Накладные расходы	Тенге				**8279**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13671**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**184564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11998**			
		Стоимость прочих работ	Тенге				**81998**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**81998**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				**81998**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8522466**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**517**
		Сметная заработная плата	Тенге					**580627**			
		РАЗДЕЛ 3. Проезды,заезды и площадки ТИП1-335+135м2 (Скважина Вертикальная планировка) (55130)									
30	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**254**	**1679,28**	**27,74**	**426536**	**7045**	**255496**	**179929**	**654983**
		НР - 108%; СП - 8%			**645,65**	**10,26**	**163995**	**2606**		**48517**	
31	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В12,5 100.30.15 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**10,27**	**32926,00**	**--**	**338150**	**--**	**338150**	**--**	**365202**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27052**	
		Устроиство лотка									
41	**Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**27,072**	**9904,71**	**3705,94**	**268140**	**100327**	**9057**	**175464**	**479092**
		НР - 91%; СП - 8%			**5864,20**	**1258,18**	**158756**	**34062**		**35488**	