Счет-фактура № 00000000053 от 8 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №84 от 05.11.2015 год, дополнительное соглашение №1 от 13.04.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008504, г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной ифраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г.Талдыкорган Алматинской области	шт	1	44 641 225,89	44 641 225,89	12 %	5 356 947,11	49 998 173,00		
Всего по счету:					44 641 225,89		5 356 947,11	49 998 173,00		

Руководитель: Есбергенов Н. М. Есбергенов Н.М. ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: Атыманова К. У. Атманова К.У.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Стройсервис-97 МП для документов

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана",г.Талдыкорган, ул. Абая, 241 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140008504
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	041140010872

Договор (контракт) Договор №84 от 05.11.2015 год, дополнительное соглашение №1 от 13.04.2016г. от "_____".

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000038	08.11.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной ифраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г.Талдыкорган Алматинской области		шт	1	49 998 173,00	49 998 173,00	5 356 947,11	49 998 173,00
			Итого	1	x	49 998 173,00	5 356 947,11	49 998 173,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Елеу / Сбергенов К. (Принял (Заказчик)) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Наименование строительства и его адрес:
"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган Алматинской области"

СВОДКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь 2016 года

№	Номера смет	Сумма, с НДС	Сумма, с НДС
2	Локальная смета №2-1-5	4 689 776	4 544 393
3	Локальная смета №2-3-5	37 030 573	35 882 625
4	Локальная смета №4-1-1	6 140 074	5 949 732
	Локальная смета №4-2-4	3 737 279	3 621 423
	Итого выполненных работ	**51 597 702**	**49 998 173**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана» БИН 060140008504
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" БИН 041140010872
Наименование строительства и его адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган Алматинской области"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		84	05.11.2015г.				
		Доп.согл.№1	13.04.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган Алматинской области"	1 118 963 824	44 641 226	367 419 473				245 163 155		5 356 947	49 998 173

М.П. Заказчик Руководитель отдела Шаяхметов А.К. 2016 года

М.П. Подрядчик Директор Есбергенов Н.М. 2016 года

М.П. Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" Смагулов Б. 2016 года

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Водопроводная сеть

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
Локальная смета №2-3-5

Строительство сборных ж/б колодцев Д=2,0 м- 14 шт, Д=1,5 м - 435 шт, колодцы прямоугольные монолитные 3х2 м-2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Прочие работы									
60	Е8-3-1	Устройство гравийно-песчаного основания	111	706,9	97,07	78466	10775	19451	0,78	87
		м3 основания		112,5	36	12488	3996	118	0,18	20
61	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	218,21	36,09	0,09	7875	20	872	0,0218	5
		м2		4,39	0,05	958	11	90	0,0002	–
62	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	218,21	16,92	0,02	3692	4	813	0,0213	5
		м2		4,14	–	903	–	90	–	–
63	Е10-9-1	Устройство крышки деревяннойК=343,000;	87,465	131,86	29,26	11533	2559	11928	0,661	58
		м2 перег. за вычетом проемов		102,6	11,05	8974	966	120	0,054	5
64	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкойК=343,000;	34,3	83		2847				
		кг								

65 6-9-57	Доски строганые в четверть, II сорта, толщина 13-16 ммК=343,000;	1,3034 ✓	32700		42621				
	м3								
66 Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухоК=343,000;	4,37325 ✓	10369,79	169,49	45350	741	7459	9,47	41
	м3 изоляции		1642,5	63	7183	276	100	0,31	1
67 Е10-28-2	Обивка крышки кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороныК=343,000;	87,465 ✓	1023,31	2,8	89504	245	15414	0,96	84
	м2 проемов		145,8	1,06	12752	93	120	0,0051	–
68 Е22-33-5	Установка ручки к крышкеК=343,000;	0,04116 ✓	247994,13	49389,75	10207	2033	4358	312,7	13
	т фасонных частей		62775	18657	2584	768	130	91,12	4
70 Е34-108-4	Установка флуоресцентного указателя пожгидранта (применит.)	209 ✓	109,13	–	22808	–	21726	0,61	127
	шт		94,5	–	19751	–	110	–	–
71 1-5-121	Указатель стрелочный с отражателем	2,09 ✓	41200		86108				
	100шт								

Раздел 5 Водомерный узел В-2 2 шт

72 Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 ммК=2,000;	6 ✓	1230,66	466,78	7384	2801	5370	3,04	18
	задвижка или клапан		513	175,5	3078	1053	130	0,86	5
74 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 ммК=2,000;	0,2221 ✓	247994,13	49389,75	55079	10969	23512	312,7	69
	т фасонных частей		62775	18657	13942	4144	130	91,12	20
75 Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 ммК=2,000;	2 ✓	786,37	36,99	1573	74	576	1,22	2
	счетчик (водомер)		211,5	13,5	423	27	128	0,07	–
76 80-16-26(пл):	Счетчик хол.воды, тип WZ MEISTREAM 80, SENSUS (Словакия)К=2,000;	2 ✓	27328		54656				
	шт								
77 80-16-27(пл):	Модуль HRI-Mei B1/100L/500ms/40-125, SENSUS (Словакия)К=2,000;	2 ✓	8603		17206				
	шт								

78	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краномК=2,000;	2 √	858,7	1,57	1717	3	104	0,22
		комплект		40,5	–	81	–	128	–
79	Ц12-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на Ру 1 МПа, Dy 15-50 ммК=2,000;	2 √	2459,19	422,15	4918	844	1032	3
		шт		416	157,5	832	315	90	0,013
80	9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 ммК=2,000;	2 √	1060		2120			
		шт							
81	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 ммК=2,000;	12 √	904		10848			
		шт							
82	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 ммК=2,000;	4 √	202		808			
		шт							

Раздел 6 Водомерные узлы

6.1 Водомерный узел ВУ-1 - 14шт.

83	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частейК=14,000;	0,0896 √	247994,13	49389,75	22220	4425	9486	312,7
		т фасонных частей		62775	18657	5625	1672	130	91,12
84	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 ммК=14,000;	14 √	473,47	39,24	6629	549	4840	1,47
		шт		254,25	15,75	3560	221	128	0,07
85	99-22-23(пл)	Кран шаровый Д=20 ммК=14,000;	14 √	385		5390			
		шт							
86	Е16-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ммК=14,000;	14 √	473,47	39,24	6629	549	4840	1,47
		шт		254,25	15,75	3560	221	128	0,07
87	99-22-24(пл)	Кран шаровый Д50ммК=14,000;	14 √	2256		31584			
		шт							
88	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 ммК=14,000;	14 √	75,82	1,57	1061	22	1210	0,41
		счетчик (водомер)		67,5	–	945	–	128	–
89	99-22-26(пл)	Счетчик воды 405S QN 2.5 Д=20 ммК=14,000;	14 √	3888		54432			
		шт							

90	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 20 ммК=14,000;	14 ✓	187,02	50,89	2618	712	2661	0,75	11
		фильтр		130,5	18	1827	252	128	0,09	1
91	99-2-27(пл)Т	Фильтр сетчатый Д=20 мм (ARCO)К=14,000;	14 ✓	312		4368				
		шт								
92	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=14,000;	1,4 ✓	36,09	0,09	51	–	5	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	6	–	90	0,0002	–
93	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=14,000;	1,4 ✓	16,92	0,02	24	–	5	0,0213	–
		м2		4,14	–	6	–	90	–	–
	6.2 Водомерный узел ВУ-2 - 72шт.									
94	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частейК=72,000;	0,4608 ✓	247994,13	49389,75	114276	22759	48781	312,7	144
		т фасонных частей		62775	18657	28927	8597	130	91,12	42
95	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 ммК=72,000;	144 ✓	473,47	39,24	68180	5651	49766	1,47	212
		шт		254,25	15,75	36612	2268	128	0,07	10
96	99-22-23(пл)	Кран шаровый Д=20 ммК=72,000;	144 ✓	385		55440				
		шт								
97	Е16-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ммК=72,000;	72 ✓	473,47	39,24	34090	2825	24883	1,47	106
		шт		254,25	15,75	18306	1134	128	0,07	5
98	99-22-24(пл)	Кран шаровый Д50ммК=72,000;	72✓	2256		162432				
		шт								
99	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 ммК=72,000;	144 ✓	75,82	1,57	10918	226	12442	0,41	59
		счетчик (водомер)		67,5	–	9720	–	128	–	–
100	99-22-26(пл)	Счетчик воды 405S QN 2.5 Д=20 ммК=72,000;	144 ✓	3888		559872				
		шт								
101	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 20 ммК=72,000;	144 ✓	187,02	50,89	26931	7328	27372	0,75	108
		фильтр		130,5	18	18792	2592	128	0,09	13

102	99-2-27(пл)Т	Фильтр сетчатый Д=20 мм (ARCO)К=72,000;	144	312		44928			
		шт							
103	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=72,000;	7,2	36,09	0,09	260	1	29	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	32	–	90	0,0002	–
104	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=72,000;	7,2	16,92	0,02	122	–	27	0,0213	–
		м2		4,14	–	30	–	90	–	–
	6.3 Водомерный узел ВУ-3 - 15 шт.									
105	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частейК=15,000;	0,1047	247994,13	49389,75	25965	5171	11084	312,7	33
		т фасонных частей		62775	18657	6573	1953	130	91,12	10
106	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 ммК=15,000;	45	473,47	39,24	21306	1766	15552	1,47	66
		шт		254,25	15,75	11441	709	128	0,07	3
107	99-22-23(пл)	Кран шаровый Д=20 ммК=15,000;	45	385		17325				
		шт								
108	Е16-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ммК=15,000;	15	473,47	39,24	7102	589	5184	1,47	22
		шт		254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1
109	99-22-24(пл)	Кран шаровый Д50ммК=15,000;	15	2256		33840				
		шт								
110	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 ммК=15,000;	45	75,82	1,57	3412	71	3889	0,41	18
		счетчик (водомер)		67,5	–	3038	–	128	–	–
111	99-22-26(пл)	Счетчик воды 405S QN 2.5 Д=20 ммК=15,000;	45	3888		174960				
		шт								
112	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 20 ммК=15,000;	45	187,02	50,89	8416	2290	8554	0,75	34
		фильтр		130,5	18	5873	810	128	0,09	4
113	99-2-27(пл)Т	Фильтр сетчатый Д=20 мм (ARCO)К=15,000;	45	312		14040				
		шт								
114	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=15,000;	1,5	36,09	0,09	54	–	6	0,0218	–

		м2		4,39	0,05	7	–	90	0,0002	
115	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=15,000;	1,5 √	16,92	0,02	25	–	5	0,0213	–
		м2		4,14	–	6	–	90	–	–
	6.4 Водомерный узел ВУ-4 - 47 шт.									
116	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частейК=47,000;	0,32806√	247994,13	49389,75	81357	16203	34730	312,7	103
		т фасонных частей		62775	18657	20594	6121	130	91,12	30
117	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 ммК=47,000;	188 √	473,47	39,24	89012	7377	64973	1,47	276
		шт		254,25	15,75	47799	2961	128	0,07	13
118	99-22-23(пл)'	Кран шаровый Д=20 ммК=47,000;	188 √	385		72380				
		шт								
119	Е16-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ммК=47,000;	47 √	473,47	39,24	22253	1844	16243	1,47	69
		шт		254,25	15,75	11950	740	128	0,07	3
120	99-22-24(пл)'	Кран шаровый Д 50 ммК=47,000;	47 √	2256		106032				
		шт								
121	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 ммК=47,000;	188 √	75,82	1,57	14254	295	16243	0,41	77
		счетчик (водомер)		67,5	–	12690	–	128	–	–
122	99-22-26(пл)'	Счетчик воды 405S QN 2.5 Д=20 ммК=47,000;	188√	3888		730944				
		шт								
123	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 20 ммК=47,000;	188 √	187,02	50,89	35160	9567	35735	0,75	141
		фильтр		130,5	18	24534	3384	128	0,09	17
124	99-2-27(пл)Т'	Фильтр сетчатый Д=20 мм (ARCO)К=47,000;	188√	312		58656				
		шт								
125	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=47,000;	4,7 √	36,09	0,09	170	–	19	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	21	–	90	0,0002	–
126	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=47,000;	4,7 √	16,92	0,02	80	–	17	0,0213	–

		м2							
			4,14	–	19	–	90		
6.5 Водомерный узел ВУ-5 -137 шт.									
127	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частейК=137,000;	1,03572 √	247994,13	49389,75	256852	51154	109642	312,7	324
		т фасонных частей							
				62775	18657	65017	19323	130	91,12	94
128	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 ммК=137,000;	685 √	473,47	39,24	324327	26879	236736	1,47	1007
		шт							
				254,25	15,75	174161	10789	128	0,07	48
129	99-22-23(пл)'	Кран шаровый Д=20 ммК=137,000;	685√	385		263725				
		шт							
130	Е16-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ммК=137,000;	137 √	473,47	39,24	64865	5376	47347	1,47	201
		шт							
				254,25	15,75	34832	2158	128	0,07	10
131	99-22-24(пл)'	Кран шаровый Д 50 ммК=137,000;	137 √	2256		309072				
		шт								
132	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 ммК=137,000;	685 √	75,82	1,57	51937	1075	59185	0,41	281
		счетчик (водомер)								
				67,5	–	46238	–	128	–	–
133	99-22-26(пл)'	Счетчик воды 405S QN 2.5 Д=20 ммК=137,000;	685 √	3888		2663280				
		шт								
134	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 20 ммК=137,000;	685 √	187,02	50,89	128109	34860	130205	0,75	514
		фильтр								
				130,5	18	89393	12330	128	0,09	62
135	99-2-27(пл)Т	Фильтр сетчатый Д=20 мм (ARCO)К=137,000;	685 √	312		213720				
		шт								
136	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=137,000;	13,7 √	36,09	0,09	494	1	55	0,0218	–
		м2								
				4,39	0,05	60	1	90	0,0002	–
136	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=137,000;	13,7 √	16,92	0,02	232	–	51	0,0213	–
		м2								
				4,14	–	57	–	90	–	–

6.6 Водомерный узел ВУ-6 - 56 шт.

138	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частейК=56,000;	0,42336 ✓	247994,13	49389,75	104991	20910	[illegible]	[illegible]	
		т фасонных частей		62775	18657	26576	7899	130	[illegible]	[illegible]
139	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	79 ✓	473,47	39,24	37404	3100	27302	1,47	116
		шт		254,25	15,75	20086	1244	128	0,07	6
140	99-22-23(пл)'	Кран шаровый Д=20 ммК=56,000;	336 ✓	385		129360				
		шт								
141	Е16-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ммК=56,000;	56✓	473,47	39,24	26514	2197	19354	1,47	82
		шт		254,25	15,75	14238	882	128	0,07	4
142	99-22-24(пл)'	Кран шаровый Д 50 ммК=56,000;	56 ✓	2256		126336				
		шт								
143	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 ммК=56,000;	336✓	75,82	1,57	25476	528	29030	0,41	138
		счетчик (водомер)		67,5	–	22680	–	128	–	–
144	99-22-26(пл)'	Счетчик воды 405S QN 2.5 Д=20 ммК=56,000;	336✓	3888		1306368				
		шт								

Всего прямые затраты	9319580	267368	4865
	853594	100146	480
В том числе стоимость: материалов, тенге	8126759		
оборудования, тенге	71862		
Накладные расходы, тенге	1214921		
- заработная плата, тенге	182238		
- трудоемкость, чел-ч	607		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	627758		
Всего	**11162259**		
Временные здания и сооружения (2,58 %)	286132		
- сметная заработная плата, тенге	40345		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	229		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	235494		

- сметная заработная плата, тенге	108327
- нормативная трудоемкость, чел-ч	659
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	113765
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	45506
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11843156**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**32414718**
- материалы, тенге	22242939
- оборудование, тенге	196686
- сметная заработная плата, тенге	3952012
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6840
Налог (2 %)	648294
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33063012**
НДС (12 %)	3967561
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	37030573
Всего со скидкой 3,1%	35 882 625

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Проверено по смете
Нуканетжанов М.

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Электроснабжение (внутреннее)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
Локальная смета №4-1-1

Узел установки реклоузера РВА/TEL-10-12,5/630У1 на двух одностоечных опорах Пр№124 и Пр№125

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Металлоконструкции опор магистрали 10кВ								
1	1-5-143	Траверса ТМ77, хомут Х51 (применит.)К=2,000; *т*	0,03584 √	159100		5702				
		Раздел 2 Монтажный комплект реклоузера и МКТСН-2								
2	80-33-2(пл)Т.	Реклоузер вакуумный РВА/TEL-10-12,5/630 У1 исп.1 *комплект*	1 √	1724393		1724393				
3	80-33-3(пл)Т.	Шефмонтаж вакуумного реклоузера РВА/TEL *шт*	1 √	69414		69414				
		Раздел 3 Заземление металлоконструкций опор								
4	Ц8-88-3	Заземление металлоконструкций опор (применит.) *т*	0,02861 √	102170	1870	2923	54	233	52	1
				8280	270	237	8	95	1,578	–
		Раздел 4 Линейная арматура 10кВ								
5	99-1-1(пл)Эн	SL 4.25 плашечный соединительный зажим	7 √	406		2842				

6	99-1-2(пл)Эн SP 15 изолированный кожух	шт	7 √	136		952			
7	99-1-3(пл)Эн SDI 37 штыревой изолятр	шт	6 √	3030		18180			
8	99-1-4(пл)Эн SO 115.9585 спиральная вязка (цена за комплект из 6 вязок)	шт	2 √	5234		10468			
9	99-1-5(пл)Эн SAL 2.27 кабельный наконечник	шт	12 √	1014		12168			
10	18-4-1530 Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	6 √	145		870			
11	99-1-6(пл)Эн SDI 90.150 композитный натяжной изолятр	шт	6 √	3591		21546			
12	99-1-7(пл)Эн SO 79.1 дистанционный бандаж	шт	10 √	787		7870			
13	99-1-8(пл)Эн COT 37 бандажная стальная лента	шт	20 √	173		3460			
14	99-1-9(пл)Эн COT 36 скрепа	шт	20 √	38		760			
15	99-1-10(пл)Э SO 255 анкерный зажим (взамен SO 235)	шт	6 √	3398		20388			
16	99-1-11(пл)Э SL 25.2 прокалывающий зажим	шт	12 √	1134		13608			
17	99-1-12(пл)Э SP 16 изолированный кожух	шт	12 √	269		3228			
18	Ц8-146-2 Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	10 √	73,1	20,8	731	208	264	0,14	1
19	99-2-1(пл)Аз Кабель ПвВГ 3х2,5ммК=1,020;	км	0,0102 √	23,4 47354	4,4	234 483	44	95	0,026	–

Раздел 5 Контур заземления узла установки реклоузера

20	Ц8-472-1 Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	30 √	51,7	2,8	1551	84	792	0,16	5
21	Ц8-471-4 Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		8 √	27,5 330,1	0,3 24,1	825 2641	9 193	95 901	0,002 0,7	– 6

		шт		116	2,5	928	20	95	0,015
22	1-4-83	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,00785	46400		364			
		т							
23	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	10	659,25	–	6593	–	7450	3,56	36
		м3 грунта		659,25	–	6593	–	113	–	–
24	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	10	190,58	–	1906	–	2154	1,38	14
		м3 грунта		190,58	–	1906	–	113	–	–
		Всего прямые затраты				**1933041**	**539**			**63**
						10723	**81**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				127973				
		оборудования, тенге				1793807				
		Накладные расходы, тенге				11794				
		- заработная плата, тенге				1769				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9062				
		Всего				**1953897**				
		Временные здания и сооружения (2,58 %)				4130				
		- сметная заработная плата, тенге				582				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				3399				
		- сметная заработная плата, тенге				1564				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1642				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				657				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1963725**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**5374715**				
		- материалы, тенге				350262				
		- оборудование, тенге				4909650				
		- сметная заработная плата, тенге				46578				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	82
Налог (2 %)	107494
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5482209**
НДС (12 %)	657865
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6140074**
Всего со скидкой 3,1%	**5 949 732**

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Проверено по смете
Пухаметжанов М.

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Внешнее электроснабжение и РП 10кВ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
Локальная смета №4-2-4

Кабельные вставки 10 кВ- от ПС-110 кВ до отходящих линий 10 кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельная линия кл-10Кв 32 шт								
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 т.ч. п.3.37; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	177	40,4 / 1,88	38,52 / 14,79	7151 / 333	6818 / 2618	2862 / 97	0,01308 / 0,05976	2 / 11
2	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	158	3,35 / –	3,35 / 1,16	529 / –	529 / 183	178 / 97	– / 0,0038	– / 1
3	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	19	7,61 / –	7,61 / 2,31	145 / –	145 / 44	43 / 97	– / 0,00756	– / –

4 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	430 √	44	10,6	18920	4558	12786	0,18	[illegible]
	м кабеля		29	2,3	12470	989	95	0,013	6
5 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	215 √	36,7	27,8	7891	5977	3207	0,06	13
	м кабеля		8,8	6,9	1892	1484	95	0,04	9
6 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	215 √	11,2	7,9	2408	1699	1083	0,02	4
	м кабеля		3,3	2	710	430	95	0,011	2
7 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,09 √	21603,38	–	1944	–	2058	133	12
	канало-километр трубопровода		20790	–	1871	–	110	–	–
8 8-4-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	9 √	12100		108900				
	10м								
9 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	90 √	60,4	15,6	5436	1404	3634	0,24	22
	м кабеля		38,7	3,8	3483	342	95	0,022	2
10 Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	50 √	113,2	42,7	5660	2135	2366	0,25	13
	м кабеля		40,5	9,3	2025	465	95	0,054	3
11 16-1-4302	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х120/35-10 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,5814 √	1170270		680395				
	км								
12 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	215 √	32,4	23,7	6966	5096	2962	0,06	13
	м кабеля		8,6	5,9	1849	1269	95	0,034	7
13 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	215 √	18,8	14,2	4042	3053	1635	0,03	6
	м кабеля		4,5	3,5	968	753	95	0,021	5

14 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75 *1000шт*	2,58 ✓	9720		25078				
15 Ц8-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 *шт*	6 ✓	3372,6	2056	20236	12336	9901	6	36
			1280	457	7680	2742	95	2,669	16
16 99-8-45(пл)	Муфта 10кВ концевая 3x120 POLT 12D/3XO-H1-L12A (наружная) *шт*	2 ✓	20484		40968				
17 99-8-45(пл)	Муфта 10кВ концевая 3x70-120 POLT 12D/3X1-H1-L12A (внутренняя) *шт*	4 ✓	16537		66148				
18 Ц8-396-1	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 мК=2,000; *м*	4,6 ✓	199,4	120	917	552	371	0,32	1
			51,8	33,3	238	153	95	0,195	1
19 18-3-14	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: короб прямой, У1106 У3 *шт*	2 ✓	2270		4540				
20 99-33-44(пл)	SO 79.6 дистанционный бандаж *шт*	14 ✓	787		11018				
	Всего прямые затраты				1019292	44302			199
					33519	11472			63
	В том числе стоимость: материалов, тенге				941474				
	Накладные расходы, тенге				43086				
	- заработная плата, тенге				6463				
	- трудоемкость, чел-ч				22				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				63743				
	Всего				**1126121**				
	Временные здания и сооружения (2,58 %)				29054				
	- сметная заработная плата, тенге				4097				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				23912				

- сметная заработная плата, тенге	11000
- нормативная трудоемкость, чел-ч	67
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11552
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4621
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1195260**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3271427**
- материалы, тенге	2576814
- сметная заработная плата, тенге	226416
- нормативная трудоемкость, чел-ч	374
Налог (2 %)	65429
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3336856**
НДС (12 %)	400423
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3737279
Всего со скидкой 3,1%	3 621 423

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Асбергенов Н.М.

Проверено по смете
Пуканетманов М.

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Площадка резервуаров 1х3000 м3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
Локальная смета №2-1-5

Водопровод из стальных труб Ду=325 мм - L=0,063км, Д=200 мм-L=0,046 км, Д=426 мм-L=0,086 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-6	Разработка растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	165 √	6,01	6,01	992	992	333	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	343	97	0,00681	1
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	165√	4,75	4,75	784	784	264	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	272	97	0,00539	1
3	Е1-24-6	Возврат растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	165 √	6,01	6,01	992	992	333	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	343	97	0,00681	1
4	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	165√	4,75	4,75	784	784	264	–	–

	м3 грунта		–	1,65	–	272	97	0,00630	
5 Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	165 ✓	7,61	7,61	1256	1256	370	–	–
	м3 грунта		–	2,31	–	381	97	0,00756	1
6 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3 тч п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	192 ✓	33,4	31,41	6413	6031	1980	0,0138	3
	м3 грунта		1,99	8,64	382	1659	97	0,03	6
7 Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	589 ✓	52,88	49,75	31146	29303	9610	0,02184	13
	м3 грунта		3,13	13,69	1844	8063	97	0,04752	28
8 Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	181 ✓	77,21	73,51	13975	13305	4387	0,0252	5
	м3 грунта		3,62	21,37	655	3868	97	0,07308	13
9 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=2,000;	362 ✓	45	45	16290	16290	3258	–	–
	т		–	9	–	3258	100	0,0189	7
10 Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	181 ✓	4,14	3,54	749	641	307	0,00363	1
	м3 грунта		0,52	1,23	94	223	97	0,00405	1
11 Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	30 ✓	791,1	–	23733	–	26818	4,272	128
	м3 грунта		791,1	–	23733	–	113	–	–
12 Е1-166-2	Подбивка вручную труб грунтом 2 группы	12 ✓	134,1	–	1609	–	1818	0,972	12
	м3 грунта		134,1	–	1609	–	113	–	–

13	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=1,010;	164,63 ✓	39,74	37,82	6542	6226	2055	0,013	[illegible]
		м3 грунта		1,87	11	308	1811	97	0,0376	6
14	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,700;	279,871 ✓	45	45	12594	12594	2519	–	–
		т		–	9	–	2519	100	0,0189	5
15	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	18 ✓	1138,9	152,52	20500	2745	4934	1,02	18
		м3 основания		153,68	57,15	2766	1029	130	0,279	5
16	Е1-13-1	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом емкостью 0,4 м3 тч п 3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	163 ✓	27,97	26,96	4559	4394	1452	0,00701	1
		м3 грунта		1,01	8,17	165	1332	97	0,0305	5
17	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	163 ✓	21,55	4,52	3513	737	2693	0,108	18
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2776	–	97	–	–
18	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	192 ✓	3,35	3,35	643	643	216	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	223	97	0,0038	1
19	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	192 ✓	1,48	1,48	284	284	95	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	98	97	0,00168	–
20	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	619 ✓	3,82	3,82	2365	2365	792	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	817	97	0,00433	3

21	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	619 √	1,57	1,57	972	972	324	–
				–	0,54	–	334	97	0,00178	1
22	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	811 √	3,42	3,42	2774	2774	913	–	–
				–	1,16	–	941	97	0,00379	3
	Раздел 2 Водопровод									
23	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,046 √	157255,47	66009,8	7234	3036	5689	376	17
				70200	24936,75	3229	1147	130	121,79	6
24	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004; *м*	46,184 √	1751		80868				
25	Е22-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,046 √	536486	86374,62	24678	3973	2540	53,4	2
				9855	32629,5	453	1501	130	159,36	7
26	Е22-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,046 √	156300,92	20295,54	7190	934	1784	126	6
				22162,5	7665,75	1019	353	130	37,44	2
27	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,046 √	17743,26	–	816	–	576	61,8	3
				9630	–	443	–	130	–	–
28	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,063 √	210011,67	85907,16	13231	5412	10508	504	32
				95850	32451,75	6039	2044	130	158,5	10

29 8-6-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	63,252	2696		170527				
	м								
30 Е22-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,063	771380,56	104398,81	48597	6577	4235	68,3	4
	км трубопровода		12262,5	39438	773	2485	130	192,61	12
31 Е22-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 300 мм	0,063	29575,52	–	1863	–	919	72,1	5
	км трубопровода		11227,5	–	707	–	130	–	–
32 Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с гидравлическим испытанием	0,086	279653,16	115634,5	24050	9945	18971	662	57
	км трубопровода		126000	43681,5	10836	3757	130	213,34	18
33 8-6-126	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 ммК=1,004;	86,344	6372		550184				
	м								
34 Е22-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,086	996118,91	118444,16	85666	10186	6603	80,6	7
	км трубопровода		14310	44743,5	1231	3848	130	218,53	19
35 Е22-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 400 мм	0,086	45407,34	–	3905	–	1437	82,4	7
	км трубопровода		12847,5	–	1105	–	130	–	–
36 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0149	247994,13	49389,75	3695	736	1577	312,7	5
	т фасонных частей		62775	18657	935	278	130	91,12	1
37 Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,055	204796,82	39324,82	11264	2163	3234	147,7	8
	т фасонных частей		30375	14854,5	1671	817	130	72,55	4

Раздел 3 Демонтаж водопровода

38	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,05 √	81725,88	39605,88	4086	1980	3710	225,6	
		км трубопровода	–	42120	14962,05	2106	748	130	73,074	4
39	Е22-8-10 (ДМ	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 400 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,043 √	144980,7	69380,7	6234	2983	5691	397,2	17
		км трубопровода		75600	26208,9	3251	1127	130	128,004	6
40	П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка	5,6275 √	111,4	111,4	627	627	439	–	–
		т		–	77,98	–	439	100	0,16376	1
41	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	5,6275 √	24,6	24,6	138	138	28	–	–
		т		–	4,92	–	28	100	0,01033	–
42	П9-36-2	Трубы металлические диаметром до 426 мм - разгрузка	5,6275 √	107,1	107,1	603	603	422	–	–
		т		–	74,97	–	422	100	0,15744	1
		Всего прямые затраты				1198925	153405			382
						68130	46780			180
		В том числе стоимость: материалов, тенге				977390				
		Накладные расходы, тенге				134098				
		- заработная плата, тенге				20115				
		- трудоемкость, чел-ч				67				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				2091				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				80107				
		Всего				**1413130**				
		Временные здания и сооружения (2,58 %)				36459				
		- сметная заработная плата, тенге				5141				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				29				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				30006				
		- сметная заработная плата, тенге				13803				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				84				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14496
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5798
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1499889**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4105196**
- материалы, тенге	2675116
- сметная заработная плата, тенге	476958
- нормативная трудоемкость, чел-ч	742
Налог (2 %)	82104
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4187300**
НДС (12 %)	502476
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4689776**
Всего со скидкой 3,1%	4 544 393

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаймметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Еробергенов Н.М.

Проверено по смете
Мукаметжанов М.