Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Площадка резервуаров 1х3000 м3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
Локальная смета №2-1-3
Электрооборудование камеры фильтра -поглотителя

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е18-22-4	Установка датчика ДТКБ-53	1	63	–	63	–	69	0,31	–
		комплект		54	–	54	–	128	–	–
2	80-18-22(пл):	Датчик температурный камерный ДТКБ-53	1	1572		1572				
		шт								
3	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
		шт		626	2,3	626	2	95	0,013	–
4	80-8-602(пл):	Электропечь ПЭТ-4	1	1157		1157				
		шт								
5	Ц11-32-1	Уровнемер электронный для наземных резервуаров	1	2992	52,88	2992	53	1594	10	10
		комплект		1768,5	2,25	1769	2	90	0,01314	–
6	80-8-170(пл):	Электронный уравнемер 7ML5221-1BA11	1	135458		135458				

		шт								
7 Ц8-88-3	Конструкции металлические (поплавковый выключатель)	0,0372	102170	1870	3801	70	302	52	2
	т		8280	270	308	10	95	1,578	–
8 18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	5	1660		8300				
	шт								
9 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	13	66,8	18,1	868	235	297	0,12	2
	м кабеля		20,3	3,8	264	49	95	0,022	–
10 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,00306	60500		185				
	1000м								
11 16-7-115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	0,0102	6846		70				
	км								
12 Ц8-411-5	Ввод гибкий, Dн металлорукава до 48 мм	5	202,9	–	1015	–	504	1	5
	ввод		106	–	530	–	95	–	–
13 18-2-4	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметр присоединения трубы 25-27 мм, длина 929 мм, тип К1082 У3	5	418		2090				
	шт								
14 Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	125,6	64,1	1507	769	653	0,26	3
	м		41,4	15,8	497	190	95	0,093	1

15 8-6-167	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	10	147		1470				
16 8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	2	670		1340				
17 73-1-258(об)	Светильник электрический (аккумуляторный) ФЖА 1.02 *шт*	1	1540		1540				
18 Е1-13-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *м3 грунта*	61,2	38,62 / 1,4	37,22 / 11,27	2364 / 86	2278 / 690	753 / 97	0,00968 / 0,0421	1 / 3
19 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	54,9	10,93 / –	10,93 / 3,55	600 / –	600 / 195	189 / 97	– / 0,0136	– / 1
20 Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	6,3	14,46 / –	14,46 / 4,1	91 / –	91 / 26	25 / 97	– / 0,0157	– / –
21 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,012	229507,58 / 27450	– / –	2754 / 329	– / –	362 / 110	175 / –	2 / –
22 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	78	36,7 / 8,8	27,8 / 6,9	2863 / 686	2168 / 538	1163 / 95	0,06 / 0,04	5 / 3
23 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1К=2,000;	156	11,2	7,9	1747	1232	786	0,02	3

20

	м кабеля								
24 Ц8-141-1			3,3	2	515	312	95	0,011	2
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кгК=3,000;	234	26,4	3,1	6178	725	4357	0,11	26
	м кабеля								
25 Ц8-143-1			19,1	0,5	4469	117	95	0,003	1
	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	78	32,4	23,7	2527	1849	1074	0,06	5
	м кабеля								
26 Ц8-143-2			8,6	5,9	671	460	95	0,034	3
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1К=2,000;	156	18,8	14,2	2933	2215	1186	0,03	5
	м кабеля								
27 30-6-6			4,5	3,5	702	546	95	0,021	3
	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,72	9720		6998				
	1000шт								
28 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кгК=3,000;	36	27,7	2,1	997	76	691	0,1	4
	м кабеля								
29 Ц8-146-1			19,7	0,5	709	18	95	0,003	–
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	90	66,8	18,1	6012	1629	2061	0,12	11
	м кабеля								
30 16-3-94			20,3	3,8	1827	342	95	0,022	2
	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2К=1,020;	0,1224	228800		28005				
	1000м								
31 16-1-471	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2К=1,020;	0,1224	107800		13195				
	1000м								
32 16-3-49	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 7х1,5 мм2К=1,020;	0,1224	120400		14737				

1000м

Всего прямые затраты	**256192**	**13995**	**86**
	14042	**3497**	**19**
В том числе стоимость: материалов, тенге	88428		
оборудования, тенге	139727		
Накладные расходы, тенге	16663		
- заработная плата, тенге	2499		
- трудоемкость, чел-ч	8		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7988		
Всего	**280843**		
Временные здания и сооружения (2,58 %)	3641		
- сметная заработная плата, тенге	513		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2996		
- сметная заработная плата, тенге	1378		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1448		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	579		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	289507		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**792381**		
- материалы, тенге	242027		
- оборудование, тенге	382433		
- сметная заработная плата, тенге	65568		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	124		
Налог (2 %)	15848		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**808229**		
НДС (12 %)	96987		

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**905216**
Всего со скидкой 3,1%	**877 154**

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____Есбергенов Н.М.

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Площадка резервуаров 1х3000 м3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
Локальная смета №2-1-4
Устройство лестниц на откосе резервуара, 1 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,07	1577,8	–	3266	–	1209	3,1	6
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	983	–	123	–	–
2	Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	1101,38	567,53	2203	1135	1904	2,92	6
		шт сборных конструкций		483,75	195,94	968	392	140	0,7907	2
3	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	7,92	2300		18216				
		м2								
4	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)К=1,002;	0,19038	4815		917				

		м3							
5	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил	0,31061	151298,09	124,87	46995	39	3649	61	19
		т		10732,5	45	3334	14	109	0,22	–
6	Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	4,66	84,09	0,14	392	1	23	0,027	–
		м2		5,5	0,04	26	–	90	0,0002	–
		Всего прямые затраты				71989	1175			31
						5311	**406**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				65504				
		Накладные расходы, тенге				6785				
		- заработная плата, тенге				1018				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4726				
		Всего				**83500**				
		Временные здания и сооружения (2,58 %)				2154				
		- сметная заработная плата, тенге				304				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1773				
		- сметная заработная плата, тенге				816				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				857				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				343				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**88627**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**242572**				
		- материалы, тенге				179284				
		- сметная заработная плата, тенге				24784				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	43
Налог (2 %)	4851
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**247423**
НДС (12 %)	29691
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**277114**
Всего со скидкой 3,1%	**268 523**

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Стройсервис-97 для документов

26

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Площадка резервуаров 1х3000 м3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
Локальная смета №2-1-6

Колодцы водопроводные сборные ж/б Д-2,0м - 2 шт, Д-1,5м-4 шт.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	44	33,4	31,41	1470	1382	454	0,0138	1
		м3 грунта		1,99	8,64	88	380	97	0,03	1
2	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	178	52,88	49,75	9413	8856	2904	0,02184	4
		м3 грунта		3,13	13,69	557	2437	97	0,04752	8

247

3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	44	3,35	3,35	147	147	49	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	51	97	0,0038	–
4	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	44	1,48	1,48	65	65	21	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	22	97	0,00168	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	44	21,55	4,52	948	199	727	0,108	5
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	749	–	97	–	–
6	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	142	3,82	3,82	542	542	181	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	187	97	0,00433	1
7	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	142	1,57	1,57	223	223	75	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	77	97	0,00178	–
8	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	142	25,65	5,38	3642	764	2792	0,129	18
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	2878	–	97	–	–
9	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	36	9,8	9,8	353	353	104	–	–
		м3 грунта		–	2,98	–	107	97	0,00974	–
10	Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы	47	45,45	–	2136	–	2414	0,288	14
		м2 спланированной поверхности								