Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Водопроводная сеть

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
Локальная смета №2-3-2

Водопровод из п/э труб SDR-21 Д110 мм L=5,523км, Д225мм L=2,133км, стальных труб Д114х4,0мм - L=0,48 км, Д219х5мм L=0,32

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Водопровод 220 мм								
26	Е22-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,32	536486	86374,62	171676	27640	17674	53,4	17
		км трубопровода		9855	32629,5	3154	10441	130	159,36	51
27	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	2,453	17743,26	–	43524	–	30709	61,8	152
		км трубопровода		9630	–	23622	–	130	–	–
		Раздел 3 Водопровод 110 мм								
32	Е22-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,48	264493,88	23641,25	126957	11348	21438	145	70

	км трубопровода		25425	8930,25	12204	4287	130	43,62	21
33 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	6,003	10056,83	–	60371	–	62685	51,5	309
	км трубопровода		8032,5	–	48219	–	130	–	–
Раздел 4 Водопровод 50 мм									
36 Е22-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,43	156300,92	20295,54	67209	8727	16674	126	54
	км трубопровода		22162,5	7665,75	9530	3296	130	37,44	16
37 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,43	8541,28	–	3673	–	4490	51,5	22
	км трубопровода		8032,5	–	3454	–	130	–	–
	Всего прямые затраты				473410	47715			624
					100183	18024			88
	В том числе стоимость: материалов, тенге				325512				
	Накладные расходы, тенге				153670				
	- заработная плата, тенге				23051				
	- трудоемкость, чел-ч				77				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37625				
	Всего				**664705**				
	Временные здания и сооружения (2,58 %)				17149				
	- сметная заработная плата, тенге				2418				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				14114				
	- сметная заработная плата, тенге				6492				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				40				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6819				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2727
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**705514**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1930992**
- материалы, тенге	890926
- сметная заработная плата, тенге	437137
- нормативная трудоемкость, чел-ч	843
Налог (2 %)	38620
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1969612**
НДС (12 %)	236353
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2205965**
Всего со скидкой 3,1%	2 137 580

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Водопроводная сеть

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

Локальная смета №2-3-3

Водопровод из п/э труб SDR-21 Д110 мм L=6,155км, Д225мм L=2,496км, стальных труб Д114х4,0мм - L=0,824 км, Д219х5мм L=0,355

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Водопровод 220 мм								
27	Е22-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,355	536486	86374,62	190453	30663	19607	53,4	19
		км трубопровода		9855	32629,5	3499	11583	130	159,36	57
28	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	2,851	17743,26	–	50586	–	35692	61,8	176
		км трубопровода		9630	–	27455	–	130	–	–
		Раздел 3 Водопровод 110 мм								

33	Е22-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,824	264493,88	23641,25	217943	19480	36802	145	119
		км трубопровода		25425	8930,25	20950	7359	130	43,62	36
34	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	6,979	10056,83	–	70187	–	72877	51,5	359
		км трубопровода		8032,5	–	56059	–	130	–	–
	Раздел 4 Водопровод 50 мм									
37	Е22-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,567	156300,92	20295,54	88623	11508	21986	126	71
		км трубопровода		22162,5	7665,75	12566	4346	130	37,44	21
38	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,567	8541,28	–	4843	–	5920	51,5	29
		км трубопровода		8032,5	–	4554	–	130	–	–
		Всего прямые затраты				622635	61651			773
						125083	23288			114
		В том числе стоимость: материалов, тенге				435899				
		Накладные расходы, тенге				192884				
		- заработная плата, тенге				28933				
		- трудоемкость, чел-ч				96				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48931				
		Всего				**864450**				
		Временные здания и сооружения (2,58 %)				22303				
		- сметная заработная плата, тенге				3145				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				18356				

14

- сметная заработная плата, тенге	8444
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8868
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3547
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**917524**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2511263**
- материалы, тенге	1193056
- сметная заработная плата, тенге	550980
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1052
Налог (2 %)	50225
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2561488**
НДС (12 %)	307379
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2868867**
Всего со скидкой 3,1%	2 779 932

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Водопроводная сеть

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

Локальная смета №2-3-4

Водопровод из п/э труб SDR-21 Д110 мм L=7,541км, Д225мм L=2,396км, стальных труб Д114х4,0мм - L=0,6 км, Д219х5мм L=0,307

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Водопровод 220 мм								
27	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	2,703	17743,26	–	47960	–	33839	61,8	167
		км трубопровода		9630	–	26030	–	130	–	–
		Раздел 3 Водопровод 110 мм								
33	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	8,141	10056,83	–	81873	–	85011	51,5	419
		км трубопровода		8032,5	–	65393	–	130	–	–
		Раздел 4 Водопровод 50 мм								

43

37	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,56	8541,28	–	4783	–	5847	51,5	29
		км трубопровода		8032,5	–	4498	–	130	–	–
		Всего прямые затраты				**134616**	–			**615**
						95921	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				38695				
		Накладные расходы, тенге				124697				
		- заработная плата, тенге				18705				
		- трудоемкость, чел-ч				62				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15559				
		Всего				274872				
		Временные здания и сооружения (2,58 %)				7092				
		- сметная заработная плата, тенге				1000				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				5837				
		- сметная заработная плата, тенге				2685				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2820				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1128				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				291749				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				798517				
		- материалы, тенге				105908				
		- сметная заработная плата, тенге				334623				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				699				
		Налог (2 %)				15970				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				814487				

44

НДС (12 %)	97738
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**912225**
Всего со скидкой 3,1%	**883 946**

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Благоустройство

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
Локальная смета №7-1-3
Ограждение из сетчатых панелей на РП-10кВ, L=186 м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	126,7	506,61	240,24	64187	30438	55898	1,42	180
		м оград		249,75	65,38	31643	8284	140	0,2351	30
6	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	49	4,18	0,02	205	1	184	0,0213	1
		м2		4,16	–	204	–	90	–	–
7	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,07688	9979,24	304,24	767	23	791	58	4
		т		9675	114,75	744	9	105	0,56	–
8	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4974	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1

9 Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	2029	7,85	8
	шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
11 Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – строительные работы	404	31,27	–	12633	–	6861	0,074	30
	м ограды		12,13	–	4901	–	140	–	–
12 Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – монтаж металлоконструкций	404	56,9	0,09	22988	36	2399	0,038	15
	м ограды		6,56	0,04	2650	16	90	–	–
	Всего прямые затраты				**106945**	**31704**			**256**
					44796	**8657**			**31**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				30446				
	Накладные расходы, тенге				73136				
	- заработная плата, тенге				10970				
	- трудоемкость, чел-ч				37				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10805				
	Всего				**190886**				
	Временные здания и сооружения (2,58 %)				4925				
	- сметная заработная плата, тенге				694				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				4053				
	- сметная заработная плата, тенге				1864				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1958				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				783				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**202605**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**554530**
- материалы, тенге	83331
- сметная заработная плата, тенге	190829
- нормативная трудоемкость, чел-ч	339
Налог (2 %)	11091
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**565621**
НДС (12 %)	67875
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**633496**
Всего со скидкой 3,1%	**613 858**

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Бобургенов Н.М.

Стройсервис-97 для документов

148

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Водопроводная сеть

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
Локальная смета №2-3-5

Строительство сборных ж/б колодцев Д=2,0 м- 14 шт, Д=1,5 м - 435 шт, колодцы прямоугольные монолитные 3х2 м-2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Водомерные узлы								
		6.6 Водомерный узел ВУ-6 - 56 шт.								
139	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм / *шт*	257	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	121682 / 65342	10085 / 4048	88819 / 128	1,47 / 0,07	378 / 18
145	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 20 ммК=56,000; / *фильтр*	336	187,02 / 130,5	50,89 / 18	62839 / 43848	17099 / 6048	63867 / 128	0,75 / 0,09	252 / 30
146	99-2-27(пл)Т	Фильтр сетчатый Д=20 мм (ARCO)К=56,000; / *шт*	336	312		104832				
147	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=56,000;	5,6	36,09	0,09	202	1	23	0,0218	–

64

		м2								
			4,39	0,05	25	–	90	0,0002	–
148	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=56,000;	5,6	16,92	0,02	95	–	21	0,0213	–
		м2								
				4,14	–	23	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**289650**	**27185**			**630**
						109238	**10096**			**48**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				153227				
		Накладные расходы, тенге				152730				
		- заработная плата, тенге				22910				
		- трудоемкость, чел-ч				76				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26543				
		Всего				**468923**				
		Временные здания и сооружения (2,58 %)				12098				
		- сметная заработная плата, тенге				1706				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				9957				
		- сметная заработная плата, тенге				4580				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4810				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1924				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**497712**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**1362238**				
		- материалы, тенге				419382				
		- сметная заработная плата, тенге				424958				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				792				
		Налог (2 %)				27245				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1389483**
НДС (12 %)	166738
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1556221**
Всего со скидкой 3,1%	**1 507 978**

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Асбергенов Н.М.

Стройсервис-97 для документов

ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ * КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ БСН 000140000504

47