Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Электроснабжение (внутреннее)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
Локальная смета №4-1-2
Оборудование и материалы, устанавливаемые на опорах АрN°123 и АрN°126

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Оборудование, устанавливаемое на опорах АрN°123 и АрN°126 перед узлом установки реклоузера										
1	Ц8-88-3	Металлоконструкции опор магистрали 10кВ (применит.) / *т*	0,07576	102170 8280	1870 270	7740 627	142 20	615 95	52 1,578	4 –
2	99-1-16(пл)Э	SL 37.2 плашечный соединительный зажим / *шт*	10	313		3130				
3	99-1-2(пл)Эн	SP 15 изолированный кожух / *шт*	10	136		1360				
4	99-1-3(пл)Эн	SDI 37 штыревой изолятр / *шт*	8	3030		24240				
5	99-1-4(пл)Эн	SO 115.9585 спиральная вязка (цена за комплект из 6 вязок) / *шт*	1,33333	5234		6979				

6	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	12	145		1740			
7	99-1-6(пл)Эн	SDI 90.150 композитный натяжной изолятр	шт	12	3591		43092			
8	99-1-10(пл)Э	SO 255 анкерный зажим (взамен SO 235)	шт	12	3398		40776			

Раздел 2 Установка 3-х полюсного линейного разъединителя марки РЛНД-1-10Б/630 с приводом ПРНЗ-10 на опорах Ар№123 и Ар№126

9	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	2	2263,89 1386	769,89 236,48	4528 2772	1540 473	3407 105	7,42 1,03	15 2
10	80-33-116(пл	Разъединитель РЛНД1-10 /630 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	18225		36450				
11	1-5-143	Металлоконструкции разъединителя (применительно)	т	0,1268	159100		20174				
12	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00198	149300		296				
13	18-4-2449	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	360		4320				19 2
		Всего прямые затраты					194825 3399	1682 493			
		В том числе стоимость: материалов, тенге					153294				
		оборудования, тенге					36450				
		Накладные расходы, тенге					4022				
		- заработная плата, тенге					603				
		- трудоемкость, чел-ч					2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					9744				
		Всего					**208591**				

53

	4441
Временные здания и сооружения (2,58 %)	626
- сметная заработная плата, тенге	4
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3655
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1681
- сметная заработная плата, тенге	10
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1766
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	706
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**219159**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**599838**
- материалы, тенге	419566
- оборудование, тенге	99764
- сметная заработная плата, тенге	25383
- нормативная трудоемкость, чел-ч	37
	11997
Налог (2 %)	611835
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	
НДС (12 %)	73420
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	685255
Всего со скидкой 3,1%	664 012

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Электроснабжение (внутреннее)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
Локальная смета №4-1-3
Трансформаторные подстанции КТПГ-160 (250,400)/10/0,4кВ - 17 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 КТПГ-160/10/0,4кВ- 6шт; КТПГ-250/10/0,4кВ-9шт; КТПГ-400/10/0,4кВ -1 шт										
1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работамК=15,000;	15	2238,1	1743,1	33572	26147	14953	3	45
		подстанция		495	454,41	7425	6816	105	1,81	27
2	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работамК=15,000;	15	4098,19	1460,06	61473	21901	41473	12,1	182
		подстанция		2191,5	441,68	32873	6625	105	1,9	29
3	Е33-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
		подстанция								

			600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
4 Е33-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	подстанция	1	4519,03 / 1707,75	2804,53 / 811,13	4519 / 1708	2805 / 811	2645 / 105	9,33 / 3,37	9 / 3
8 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазныйК=17,000;	шт	17	166,9 / 158	5,4 / 2,3	2837 / 2686	92 / 39	2589 / 95	1 / 0,013	17 / –
10 Ц8-600-2	Концентратор (применит.)К=17,000;	шт	17	166,9 / 158	5,4 / 2,3	2837 / 2686	92 / 39	2589 / 95	1 / 0,013	17 / –
12 Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаментыК=17,000;	м3 основания	51	1552,77 / 123,75	100,89 / 38,25	79191 / 6311	5145 / 1951	9749 / 118	0,85 / 0,18	43 / 9
Раздел 2 Заземление подстанций										
14 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	726	51,7 / 27,5	2,8 / 0,3	37534 / 19965	2033 / 218	19174 / 95	0,16 / 0,002	116 / 1
15 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	130	330,1 / 116	24,1 / 2,5	42913 / 15080	3133 / 325	14635 / 95	0,7 / 0,015	91 / 2
16 1-4-83	Сталь полосовая 25х4 мм, 30х5 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,165	46400		7656				
17 1-1-59	Болты с гайками и шайбами	т	0,0136	149300		2030				
18 18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	68	163		11084				

19	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	163	659,25	–	107458	–	121428	3,56	580
		м3 грунта		659,25	–	107458	–	113	–	–
20	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	163	190,58	–	31065	–	35103	1,38	225
		м3 грунта		190,58	–	31065	–	113	–	–
		Всего прямые затраты				**426935**	**63513**			**1329**
						227858	**17390**			**73**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				135567				
		Накладные расходы, тенге				265563				
		- заработная плата, тенге				39834				
		- трудоемкость, чел-ч				133				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41550				
		Всего				734048				
		Временные здания и сооружения (2,58 %)				18938				
		- сметная заработная плата, тенге				2670				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				15587				
		- сметная заработная плата, тенге				7170				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				44				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7530				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3012				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**779115**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**2132438**				
		- материалы, тенге				371047				
		- сметная заработная плата, тенге				836055				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1594				

Налог (2 %)	42649
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2175087**
НДС (12 %)	261010
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2436097**
Всего со скидкой 3,1%	2 360 578

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт

ых работ за декабрь 2016 года

ая смета №4-1-4

ах СИП-3-1х70) L=9,13 км

	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
	5	6	7	8	9	10	11
420	19,53	3,19	27733	4530	24094	0,096	136
	15,17	0,99	21541	1406	105	0,0049	7
355	218,93	–	77720	–	87824	1,54	547
	218,93	–	77720	–	113	–	–
355	134,1	–	47606	–	53795	0,972	345
	134,1	–	47606	–	113	–	–

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Электроснабжение (внутреннее)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
Локальная смета №4-1-4
ВЛИ-10кВ (на проводах СИП-3-1х70) L=9,13 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ВЛИ -10 кВ								
12	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	1420	19,53	3,19	27733	4530	24094	0,096	136
		м заземления		15,17	0,99	21541	1406	105	0,0049	7
13	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	355	218,93	–	77720	–	87824	1,54	547
		м3 грунта		218,93	–	77720	–	113	–	–
14	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	355	134,1	–	47606	–	53795	0,972	345
		м3 грунта		134,1	–	47606	–	113	–	–

15 Е33-26-2

Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	568	146,87	41,12	83422	23356	68437	0,67	381
заземлитель		105,75	9	60066	5112	105	0,04	23
Всего прямые затраты				**236481**	**27886**			**1409**
В том числе стоимость: материалов, тенге				**206933** 1661	**6518**			**30**
Накладные расходы, тенге				234150				
- заработная плата, тенге				35123				
- трудоемкость, чел-ч				117				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28238				
Всего				498869				
Временные здания и сооружения (2,58 %)				12871				
- сметная заработная плата, тенге				1815				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				10593				
- сметная заработная плата, тенге				4873				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5117				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2047				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				529497				
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				1449233				
- материалы, тенге				4546				
- сметная заработная плата, тенге				718260				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				1596				
Налог (2 %)				28985				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				1478218				

НДС (12 %)	177386
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1655604**
Всего со скидкой 3,1%	**1 604 280**

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт": _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Бергенов Н.М.

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"
Наименование объекта: Электроснабжение (внутреннее)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
Локальная смета №4-1-5
ВЛИ 0,4кВ L=59,444 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ВЛИ-0,4кВ								
12	Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	1612	146,87	41,12	236754	66285	194226	0,67	1080
		заземлитель		105,75	9	170469	14508	105	0,04	64
14	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	828	66,8	18,1	55310	14987	18956	0,12	99
		м кабеля		20,3	3,8	16808	3146	95	0,022	18
		Раздел 4 Арматура для подводки в здания								
63	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,42	7259,41	4310,78	3049	1811	1726	16,1	7
		км линии								

64	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=1,045;		2745	1169,46	1153	491	105	4,45	2
		км	0,4389	34872		15305				
65	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм								
		шт	28	1299,3	68,3	36380	1912	8791	2	56
				317	13,5	8876	378	95	0,079	2
		Раздел 5 Наружное освещение участка ИЖС								
69	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м кабеля	4343	27,7	2,1	120301	9120	83343	0,1	434
72	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения		19,7	0,5	85557	2172	95	0,003	13
		кг	480,3801	196		94155				
		Всего прямые затраты				561254	94115			1676
		В том числе стоимость: материалов, тенге				282863	20695			99
						184277				
		Накладные расходы, тенге				307042				
		- заработная плата, тенге				46056				
		- трудоемкость, чел-ч				154				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52098				
		Всего				**920394**				
		Временные здания и сооружения (2,58 %)				23746				
		- сметная заработная плата, тенге				3348				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				19544				

- сметная заработная плата, тенге	8990
- нормативная трудоемкость, чел-ч	55
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9441
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3777
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**976902**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	2673781
- материалы, тенге	504366
- сметная заработная плата, тенге	1026840
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2003
Налог (2 %)	53476
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2727257**
НДС (12 %)	327271
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3054528
Всего со скидкой 3,1%	2 959 838

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Абергенов Н.М.

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"
Наименование объекта: Электроснабжение (внутреннее)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
Локальная смета №4-1-8
Установка трехполюсного разъединителя марки РЛНД-1-10Б/630 на опорах Крм№1 и Крм№284

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Разъединитель								
1	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов *комплект*	2	2263,89 1386	769,89 236,48	4528 2772	1540 473	3407 105	7,42 1,03	15 2
2	80-33-116(пл	Разъединитель РЛНД1-10/630 с приводом ПРНЗ-10 *комплект*	2	18225		36450				
3	1-5-143	Металлоконструкции разъединителя (применительно) *т*	0,1552	159100		24692				
4	99-33-28(пл)	SDI 37 штытевой изолятор *шт*	4	3030		12120				
5	99-33-29(пл)	SO 115.9585 спиральная вязка	8	872		6976				

			шт							
6	18-4-2449	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-2 ГОСТ Р 51177-98		12	360		4320			
			шт							
7	99-33-24(пл)	SL 37.2 плашечный соединительный зажим		8	313		2504			
			шт							
8	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованныеК=22,000;		0,00176	154700		272			
			т							
9	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=10,000;		0,0062	53000		329			
			т							
	Раздел 2 Установка ОПН									
10	Ц8-68-2	Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 500 мм2К=6,000;		3,42	133,2	20,7	456	71	334	0,54	2
			м		98,8	4,1	338	14	95	0,024	–
11	16-9-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм		0,00644	322300		2076				
			т								
12	99-33-9(пл)	Хомут Х-1 (Х 62И)(ТОО "АСПМК-519")		2	272		544				
			шт								
13	1-5-143	Траверсы ТМ96И, упор УП50		0,0157	159100		2498				
			т								
14	99-3-52(пл)Е	SGA1012.10 ограничитель перенапряжения		6	9261		55566				
			шт								
15	99-33-53(пл)	SAL 2.27 кабельный наконечник		12	1014		12168				
			шт								
		Всего прямые затраты					**165499**	**1611**			**17**
							3110	**487**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					124328				
		оборудования, тенге					36450				

99

Накладные расходы, тенге	3741
- заработная плата, тенге	561
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7967
Всего	**177207**
Временные здания и сооружения (2,58 %)	3632
- сметная заработная плата, тенге	512
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2989
- сметная заработная плата, тенге	1375
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1444
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	578
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	185850
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	508671
- материалы, тенге	340286
- оборудование, тенге	99764
- сметная заработная плата, тенге	22079
- нормативная трудоемкость, чел-ч	32
Налог (2 %)	10173
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	518844
НДС (12 %)	62261
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	581105
Всего со скидкой 3,1%	563 091

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Кобергенов Н.М.

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Электроснабжение (внутреннее)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

Локальная смета №4-1-9

Установка трехполюсного разъединителя марки РЛНД-1-10Б/630 на опорах Крм 23 шт и Прм 9 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Разъединитель								
1	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов *комплект*	32	2263,89 1386	769,89 236,48	72444 44352	24636 7567	54515 105	7,42 1,03	237 33
8	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованныеК=352,000; *т*	0,02816	154700		4356				
9	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=320,000; *т*	0,1984	53000		10515				
		Раздел 2 Установка ОПН								

10 Ц8-68-2	Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 500 мм2К=69,000;	м	39,33	133,2	20,7	5239	814	3845	0,54	21
				98,8	4,1	3886	161	95	0,024	1
11 16-9-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	т	0,07411	322300		23886				
12 99-33-9(пл)	Хомут Х-1 (Х 62И)(ТОО "АСПМК-519")	шт	23	272		6256				
13 1-5-143	Траверсы ТМ96И, упор УП50	т	0,18055	159100		28726				
	Всего прямые затраты					**151422**	**25450**			**258**
						48238	7728			34
	В том числе стоимость: материалов, тенге					77734				
	Накладные расходы, тенге					58360				
	- заработная плата, тенге					8754				
	- трудоемкость, чел-ч					29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					12587				
	Всего					**222369**				
	Временные здания и сооружения (2,58 %)					5737				
	- сметная заработная плата, тенге					809				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					4722				
	- сметная заработная плата, тенге					2172				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					13				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					2281				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					912				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**236021**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)					**645989**				

- материалы, тенге	212758
- сметная заработная плата, тенге	194037
- нормативная трудоемкость, чел-ч	339
Налог (2 %)	12920
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**658909**
НДС (12 %)	79069
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**737978**
Всего со скидкой 3,1%	**715 101**

*- вынет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Сабргенов Н.М.

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Внешнее электроснабжение и РП 10кВ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
Локальная смета №4-2-2
ВЛИ-10кВ (на проводах СИП-3-1х95) L=6,705 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ВЛИ -10 кВ								
6	Е28-114-4	Установка железобетонных анкеров с оттяжками закапыванием "с поля"	8	10748,98	6253,64	85992	50029	49313	18	144
		анкер		2812,5	2324,22	22500	18594	120	8,26	66
7	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)К=8,000;	0,192	16600		3187				
		м3								
8	1-7-36	Оттяжки анкерных железобетонных опор	0,56	96700		54152				
		т								
9	1-4-14	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длина до 600 мм	0,008	313700		2510				

		т							
16	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	545	19,53	3,19	10644	1739	9248	0,096	52
		м заземления		15,17	0,99	8268	540	105	0,0049	3
17	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	136	218,93	–	29774	–	33645	1,54	209
		м3 грунта		218,93	–	29774	–	113	–	–
18	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	136	134,1	–	18238	–	20609	0,972	132
		м3 грунта		134,1	–	18238	–	113	–	–
19	Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	218	146,87	41,12	32018	8964	26267	0,67	146
		заземлитель		105,75	9	23054	1962	105	0,04	9
20	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,338	53000		17914				
		т								
21	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,033	50900		52580				
		т								
22	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2155,89	769,89	4312	1540	3407	7,42	15
		комплект		1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
		Всего прямые затраты				**311321**	**62272**			**698**
						104606	**21569**			**80**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				144444				
		Накладные расходы, тенге				142489				
		- заработная плата, тенге				21373				

- трудоемкость, чел-ч	71
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	27229
Всего	**481039**
Временные здания и сооружения (2,58 %)	12411
- сметная заработная плата, тенге	1750
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	10214
- сметная заработная плата, тенге	4698
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4934
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1974
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**510572**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	1397436
- материалы, тенге	395343
- сметная заработная плата, тенге	440394
- нормативная трудоемкость, чел-ч	888
Налог (2 %)	27949
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1425385**
НДС (12 %)	171046
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1596431**
Всего со скидкой 3,1%	**1 546 942**

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 46[illegible] миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыш[illegible]урса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шая[illegible]

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

- трудоемкость, чел-ч	71
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	27229
Всего	**481039**
Временные здания и сооружения (2,58 %)	12411
- сметная заработная плата, тенге	1750
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	10214
- сметная заработная плата, тенге	4698
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4934
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1974
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**510572**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	1397436
- материалы, тенге	395343
- сметная заработная плата, тенге	440394
- нормативная трудоемкость, чел-ч	888
Налог (2 %)	27949
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1425385**
НДС (12 %)	171046
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1596431**
Всего со скидкой 3,1%	1 546 942

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:
Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.
Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:
Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.