Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"
Наименование объекта: Внешнее электроснабжение и РП 10кВ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
Локальная смета №4-2-5
Кабельные вставки 10 кВ- от ВЛИ-10 кВ до РП- 10 кВ Ынтымак и фундамент

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельная линия кл-10Кв 32 шт								
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	14	40,4 / 1,88	38,52 / 14,79	566 / 26	539 / 207	226 / 97	0,01308 / 0,05976	– / 1
2	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	12	3,35 / –	3,35 / 1,16	40 / –	40 / 14	14 / 97	– / 0,0038	– / –

3	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	2	7,61	7,61	15	15	5	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	5	97	0,00756	–
4	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	20	44	10,6	880	212	595	0,18	4
		м кабеля		29	2,3	580	46	95	0,013	–
5	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	20	36,7	27,8	734	556	298	0,06	1
		м кабеля		8,8	6,9	176	138	95	0,04	1
6	Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	40	113,2	42,7	4528	1708	1892	0,25	10
		м кабеля		40,5	9,3	1620	372	95	0,054	2
7	16-1-4302	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х120/35-10 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0612	1170270		71621				
		км								
8	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	20	32,4	23,7	648	474	276	0,06	1
		м кабеля		8,6	5,9	172	118	95	0,034	1
9	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,16	9720		1555				
		1000шт								
10	Ц8-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	4	3372,6	2056	13490	8224	6601	6	24
		шт		1280	457	5120	1828	95	2,669	11
11	99-8-45(пл)	Муфта 10кВ концевая 3х120 POLT 12D/3XO-H1-L12A (наружная)	2	20484		40968				
		шт								

12	99-8-45(пл)	Муфта 10кВ концевая 3х70-120 POLT 12D/3X1-H1-L12A (внутренняя)	2	16537		33074			
		шт							
13	Ц8-396-1								
		Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 мК=2,000;	4,6	199,4	120	917	552	371	0,32	1
		м		51,8	33,3	238	153	95	0,195	1
14	18-3-14								
		Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: короб прямой, У1106 У3	2	2270		4540			
		шт							
15	99-33-44(пл)	SO 79.6 дистанционный бандаж	14	787		11018			
		шт							
		Всего прямые затраты				184594	12320		41
						7932	2881		17
		В том числе стоимость: материалов, тенге				164341			
		Накладные расходы, тенге				10278			
		- заработная плата, тенге				1542			
		- трудоемкость, чел-ч				5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11692			
		Всего				**206564**			
		Временные здания и сооружения (2,58 %)				5329			
		- сметная заработная плата, тенге				751			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				4386			
		- сметная заработная плата, тенге				2018			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2119			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				848			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**219246**			

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	600076
- материалы, тенге	449801
- сметная заработная плата, тенге	49515
- нормативная трудоемкость, чел-ч	79
Налог (2 %)	12002
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	612078
НДС (12 %)	73449
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	685527
Всего со скидкой 3,1%	664 276

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Дергенов Н.М.

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Внешнее электроснабжение и РП 10кВ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
Локальная смета №4-2-3

ВЛИ-10кВ ПС110/10кВ-3 отделение-РП-10кВ "Ынтымак" (на проводах СИП-3-1х95) L=7,455 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Арматура ЕНСТО								
36	99-33-34(пл)	SDI 20.3 искровой разрядник *шт*	108	4585		495180				
		Всего прямые затраты				**495180** / –	– / –			– / –
		В том числе стоимость: материалов, тенге				495180				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29711				
		Всего				**524891**				
		Временные здания и сооружения (2,58 %)				13542				

28

- сметная заработная плата, тенге	1909
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	11146
- сметная заработная плата, тенге	5127
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5384
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2154
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	557117
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	1524829
- материалы, тенге	1355308
- сметная заработная плата, тенге	39889
- нормативная трудоемкость, чел-ч	42
Налог (2 %)	30497
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1555326
НДС (12 %)	186639
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1741965
Всего со скидкой 3,1%	1 687 964

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
Локальная смета №5-1-1
Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водовод									
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	4,5	408,12	169,62	1837	763	1451	1,55	7
		м3 конструкции		238,5	4,07	1073	18	133	0,0136	–
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,200;	27,06	27,1	27,1	733	733	513	–	–
		т		–	18,97	–	513	100	0,03984	1
3	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=2,200;	27,06	32,3	32,3	874	874	175	–	–
		т		–	6,46	–	175	100	0,01357	–
4	Е27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	45	236,86	22,98	10659	1034	771	0,033	1

	м2 основания								
			5	7,89	225	355	133	0,02838	1
5 Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	45	374,17	15,35	16838	691	658	0,0336	2
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	267	228	133	0,01766	1
6 Е27-54-6	При изменении толщины на 2 см добавлять к смесям пористым крупнозернистым с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	45	175,47	–	7896	–	3	0,00036	–
	м2 покрытия								
			0,04	–	2	–	133	–	–
7 Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	45	497,71	15,35	22397	691	658	0,0336	2
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	267	228	133	0,01766	1
Раздел 2 Водопроводная сеть									
8 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	12,3	408,12	169,62	5020	2086	3969	1,55	19
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	2934	50	133	0,0136	–
9 П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,200;	27,06	27,1	27,1	733	733	513	–	–
	т								
			–	18,97	–	513	100	0,03984	1
10 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=2,200;	27,06	32,3	32,3	874	874	175	–	–
	т								
			–	6,46	–	175	100	0,01357	–
11 Е27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	123	236,86	22,98	29134	2827	2108	0,033	4

	м2 основания								
			5	7,89	615	970	133	0,02838	3
12 Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	123	374,17	15,35	46023	1888	1799	0,0336	4
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	731	622	133	0,01766	2
13 Е27-54-6	При изменении толщины на 2 см добавлять к смесям пористым крупнозернистым с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	123	175,47	–	21583	–	7	0,00036	–
	м2 покрытия								
			0,04	–	5	–	133	–	–
14 Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	123	497,71	15,35	61218	1888	1799	0,0336	4
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	731	622	133	0,01766	2
Раздел 3 Резервуар									
15 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	30,5	408,12	169,62	12448	5173	9839	1,55	47
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	7274	124	133	0,0136	–
16 П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,200;	67,1	27,1	27,1	1818	1818	1273	–	–
	т								
			–	18,97	–	1273	100	0,03984	3
17 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=2,200;	67,1	32,3	32,3	2167	2167	433	–	–
	т								
			–	6,46	–	433	100	0,01357	1
18 Е27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	305	236,86	22,98	72242	7009	5228	0,033	10

	м2 основания		5	7,89	1525	2406	133	0,02838	9
19 Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	305	374,17	15,35	114122	4682	4462	0,0336	10
	м2 покрытия		5,94	5,06	1812	1543	133	0,01766	5
20 Е27-54-6	При изменении толщины на 2 см добавлять к смесям пористым крупнозернистым с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	305	175,47	–	53518	–	16	0,00036	–
	м2 покрытия		0,04	–	12	–	133	–	–
21 Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	305	497,71	15,35	151802	4682	4462	0,0336	10
	м2 покрытия		5,94	5,06	1812	1543	133	0,01766	5
	Всего прямые затраты				633936	40613			120
					19285	11791			35
	В том числе стоимость: материалов, тенге				574037				
	Накладные расходы, тенге				40312				
	- заработная плата, тенге				6047				
	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40455				
	Всего				714703				
	Временные здания и сооружения (2,58 %)				18439				
	- сметная заработная плата, тенге				2600				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	15176
- сметная заработная плата, тенге	6981
- нормативная трудоемкость, чел-ч	42
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7331
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2933
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**758582**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2076239**
- материалы, тенге	1571139
- сметная заработная плата, тенге	155921
- нормативная трудоемкость, чел-ч	232
Налог (2 %)	41525
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2117764**
НДС (12 %)	254132
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2371896**
Всего со скидкой 3,1%	2 298 367

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Абергенов Н.М.

98

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"
Наименование объекта: Благоустройство

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
Локальная смета №7-1-1
Озеленение.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Озеленение									
1	Е47-12-4	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли 75 % / *м3 ям*	213	1168,25 / 349,88	24,77 / 9,4	248837 / 74524	5276 / 2002	98719 / 129	2,48 / 0,036	528 / 8
2	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м / *шт*	213	155,52 / 149,85	– / –	33126 / 31918	– / –	41174 / 129	0,821 / –	175 / –

3 30-12-35						
	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой от 1,5 до 2 м	213	972	207036		
	шт					
	Всего прямые затраты			**488999**	**5276**	**703**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**106442** 377281	**2002**	**8**
	Накладные расходы, тенге			139893		
	- заработная плата, тенге			20984		
	- трудоемкость, чел-ч			70		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			37734		
	Всего			666626		
	Временные здания и сооружения (2,58 %)			17199		
	- сметная заработная плата, тенге			2425		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			14		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			14155		
	- сметная заработная плата, тенге			6511		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			40		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			6838		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2735		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			707553		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			1936573		
	- материалы, тенге			1032618		
	- сметная заработная плата, тенге			404904		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			835		
	Налог (2 %)			38731		

88

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1975304**
НДС (12 %)	237036
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2212340**
Всего со скидкой 3,1%	**2 143 757**

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

69

Накладные расходы, тенге	4988
- заработная плата, тенге	748
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	944
Всего	**16678**
Временные здания и сооружения (2,58 %)	430
- сметная заработная плата, тенге	61
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	354
- сметная заработная плата, тенге	163
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	171
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	68
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	17701
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	48448
- материалы, тенге	18324
- сметная заработная плата, тенге	13898
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Налог (2 %)	969
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**49417**
НДС (12 %)	5930
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**55347**
Всего со скидкой 3,1%	**53 631**

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

16

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.